



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ควบคุมงาน

ถึง กฟส.อ.เชียงคาน

เลขที่ ณ.๑ ชคน.(กป.) -

วันที่ 21 มิ.ย. 2561

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจ้างเหมางานกฟส.อ.เชียงคาน-นายราชนนท์ กงสิมมา บ้านนาค้อ ม.๑๒ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

เรียน ผจก.กฟส.อ.เชียงคาน ผ่าน ผ.ก.ป.กฟส.อ.เชียงคาน (นายสุวิทย์ อุดคำเวียง)

ตามใบสั่งจ้างที่ PO ๓๐๐๑๔๒๒๑๙๗ ได้จ้างเหมาค่าแรง ร้านอมรรัตนการไฟฟ้า ดำเนินการขยายเขตฯ กฟส.อ.เชียงคาน-นายราชนนท์ กงสิมมา บ้านนาค้อ ม.๑๒ ต.ปากชม อ.ปากชม ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ ทาง ร้านอมรรัตนการไฟฟ้า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือเลขรับที่ ๒๐๒๘ ลว.๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมใช้เวลาในการดำเนินการ ๕ วัน ไม่เกินกำหนดเวลาตามรายละเอียดงานดังนี้

ที่	รายการ	ประมาณการ จำนวน/หน่วย	ผลงานที่ทำได้ จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
	แผนกแรงต่ำ			
๑	พาดสาย เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๐๐๖ กม.	๐.๐๐๖ กม.	แล้วเสร็จ
๒	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ๓๓ เควี	๒ ชุด	๒ ชุด	แล้วเสร็จ
๓	ติดตั้งหลักประกอบคอน	๔ ชุด	๔ ชุด	แล้วเสร็จ
๔	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลท์ ๒๒ เควี.	๒ ลูก	๒ ลูก	แล้วเสร็จ
๕	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี.	๖ ชุด	๖ ชุด	แล้วเสร็จ
๖	ติดตั้งคอน คอร. ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๒ ท่อน	๒ ท่อน	แล้วเสร็จ
๗	ติดตั้งดรอพเอ้าท์โพลท์ ๒๒ เควี	๒ ชุด	๒ ชุด	แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชุมพล จันทจร)

พชง.๗ ผ.ก.ป.กฟส.อ.เชียงคาน

คณะกรรมการตรวจรับงาน

ดำเนินการต่อไป

(นายเกียรติกิจ อู่สูงเนิน)
ผ.ก.ป.กฟส.อ.เชียงคาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑