



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.ควบคุมงาน

ถึง กฟส.อ.เชียงคาน

เลขที่ น.๑ ขคน.(กป.) -

วันที่ 21 มิ.ย. 2561

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจ้างเหมางานกฟส.อ.เชียงคาน-บ้านแก่งปลาปก ม.๔ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

เรียน ผจก.กฟส.อ.เชียงคาน ผ่าน ผผ.กป.กฟส.อ.เชียงคาน (นายสุวัฒน์ อุดคำเที่ยง)

ตามใบสั่งจ้างที่ PO ๓๐๐๑๔๒๒๐๐ ได้จ้างเหมาค่าแรง ร้านอมรรัตน์การไฟฟ้า ดำเนินการขยายเขตฯ กฟส.อ.เชียงคาน-บ้านแก่งปลาปก ม.๔ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ ทาง ร้านอมรรัตน์การไฟฟ้า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ ตามหนังสือ เลขที่ ๒๐๒๔ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ รวมใช้เวลาในการดำเนินการ ๕ วัน ไม่เกินกำหนดเวลาตามรายละเอียดงานดังนี้

ที่	รายการ	ประมาณการ จำนวน/หน่วย	ผลงานที่ได้ จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
แผนกแรงต่ำ				
๑	พาดสายลวดเหล็ก ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๒ กม.	๐.๒ กม.	แล้วเสร็จ
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๗๐ ต.ม	๘ อัน	๘ อัน	แล้วเสร็จ
๓	ชุดหลุมประกอบยึดโยง	๒ ชุด	๒ ชุด	แล้วเสร็จ
๔	ทำกราวด์	๒ ชุด	๒ ชุด	แล้วเสร็จ
๕	ติดตั้งแบริค ๒x๒๐๐ มม.	๕ ก้าน	๕ ก้าน	แล้วเสร็จ
๖	ติดตั้งแบริค ๔x๒๐๐ มม.	๑ ก้าน	๑ ก้าน	แล้วเสร็จ
๗	ชุดหลุมปักเสาคอนกรีต ๘ ม.	๓ ต้น	๓ ต้น	แล้วเสร็จ
๘	ชุดหลุมปักเสาคอนกรีต ๙ ม.	๑ ต้น	๑ ต้น	แล้วเสร็จ
๙	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑ ชุด	๑ ชุด	แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชุมพล จันทร์จรัส)

พช.๗ ผผ.กป.กฟส.อ.เชียงคาน

คณะกรรมการตรวจรับงาน

ดำเนินการต่อไป

(นายเกียรติศักดิ์ กุสุณิน)
ผจก.กฟส.อ.เชียงคาน
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑