



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.ควบคุมงาน

ถึง กฟส.อ.เชียงคาน

เลขที่ ณ.๑ ขคน.(กป.) -

วันที่ 21 มิ.ย. 2561

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจ้างเหมางานกฟส.อ.เชียงคาน-บ้านห้วยชอบ ม.๓ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย

เรียน ผช.กฟส.อ.เชียงคาน ผ่าน ทผ.กป.กฟส.อ.เชียงคาน (นายสุวัฒน์ อดคำเที่ยง)

ตามใบสั่งจ้างที่ PO ๓๐๐๑๔๒๒๐๑ ได้จ้างเหมาค่าแรง ร้านอมรรัตน์การไฟฟ้า ดำเนินการขยายเขตฯ กฟส.อ.เชียงคาน-บ้านห้วยชอบ ม.๓ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ ทาง ร้านอมรรัตน์การไฟฟ้า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือเลขรับที่ ๒๐๒๗ ลว. ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมใช้เวลาในการดำเนินการ ๕ วัน ไม่เกินกำหนดเวลาตามรายละเอียดงานดังนี้

ที่	รายการ	ประมาณการ จำนวน/หน่วย	ผลงานที่ทำได้ จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
	แผนกแรงต่ำ			
๑	พาดสายลวดเหล็ก ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๖๖๖ กม.	๐.๖๖๖ กม.	แล้วเสร็จ
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๗๐ ต.ม	๔ อัน	๔ อัน	แล้วเสร็จ
๓	ชุดหลุมประกอบยึดโยง	๑ ชุด	๑ ชุด	แล้วเสร็จ
๔	ทำกราวด์	๑ ชุด	๑ ชุด	แล้วเสร็จ
๕	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๙ ก้าน	๙ ก้าน	แล้วเสร็จ
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑ ชุด	๑ ชุด	แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชุมพล จันทจร)

พช.๗ ผกป.กฟส.อ.เชียงคาน

คณะกรรมการตรวจรับงาน

ดำเนินการต่อไป

(นายเกียรติกิจ ภูสูงเนิน)
ผช.กฟส.อ.เชียงคาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑