



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ควบคุมงาน

ถึง กฟส.อ.เชียงคาน

เลขที่ ณ.๑ ชคน.(กป.) -

วันที่ 21 มิ.ย. 2561

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจ้างเหมางานกฟส.อ.เชียงคาน-บ้านนาป่าหนาด บริษัททรูมูฟฯ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

เรียน ผจก.กฟส.อ.เชียงคาน ผ่าน ทผ.กป.กฟส.อ.เชียงคาน (นายสุวิทย์ อุดคำเที่ยง)

ทผ.กป.กฟส. อ.เชียงคาน

ตามใบสั่งจ้างที่ PO ๓๐๐๑๔๒๒๐๒ ได้จ้างเหมาค่าแรง ร้านอมรรัตน์การไฟฟ้า ดำเนินการขยายเขตฯ กฟส.อ.เชียงคาน-บ้านนาป่าหนาด บริษัททรูมูฟฯ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ ทาง ร้านอมรรัตน์การไฟฟ้า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือเลขรับที่ ๒๐๒๕ ลว. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมใช้เวลาในการดำเนินการ ๕ วัน ไม่เกินกำหนดเวลาตามรายละเอียดงานดังนี้

ที่	รายการ	ประมาณการ จำนวน/หน่วย	ผลงานที่ทำได้ จำนวน/หน่วย	หมายเหตุ
แผนกแรงต่ำ				
๑	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๔๘ กม.	๐.๔๘ กม.	แล้วเสร็จ
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๗๐ ต.ม	๔ อัน	๔ อัน	แล้วเสร็จ
๓	ชุดหลุมประกอบยึดโยง	๒ ชุด	๒ ชุด	แล้วเสร็จ
๔	ทำกราวด์	๒ ชุด	๒ ชุด	แล้วเสร็จ
๕	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑ ชุด	๑ ชุด	แล้วเสร็จ
๖	ติดตั้งแบริค ๒x๒๐๐ มม.	๗ ก้าน	๗ ก้าน	แล้วเสร็จ
๗	ชุดหลุมปักเสาคอนกรีต ๘ ม.	๖ ต้น	๖ ต้น	แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชุมพล จันทจร)

พชง.๗ ผจก.กฟส.อ.เชียงคาน

คณะกรรมการตรวจรับงาน

ดำเนินการต่อไป

นายเกียรติก้อง ภู่อู่นิน)
ผจก.กฟส.อ.เชียงคาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑