

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ.
ครั้งที่... 4 ... 2560
วันที่ 22 มี.ค. 2560
หน้า...

วาระที่ 6.8 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือน มี.ค. 2560

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามที่ กฟผ. ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับปัญหา
การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กฟผ. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 นั้น
ในการนี้ กฟผ. ขอรายงานผลคืบหน้าการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 2560 ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	ผลคืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
1.	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับซื้อพลังงาน หมุนเวียน (พลังงานทดแทน) จากผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) - กลุ่มที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิเสธทางเทคนิค 1.1 VSPP ยื่นขอขายไฟ ก่อนมีประกาศ กฟผ. ลว. 16 ธ.ค. 2557 ปิดรับคำร้องขอขาย ไฟฟ้า 1.2 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้คืนคำร้องขอขายไฟฟ้า 1.3 พลังงานลม เกินเป้าหมายตาม แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก 1,800 MW	สถานะ - กฟผ. ได้แจ้ง VSPP ปฏิเสธการรับซื้อไฟฟ้า ครบทุกโครงการแล้วว่าติดข้อจำกัดด้านสายส่ง ไฟฟ้า	รผก.(ว)
	- กลุ่มที่ 2 ตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่ทำ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า - กลุ่มที่ 3 กฟผ. จะลงนามในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า แต่ติดปัญหา Grid Capacity 3.1 บริษัท เมตตาพาณิชย์ เซอร์วิส จำกัด 3.2 กลุ่มบริษัท ยุทธมอเตอร์ 3.3 บริษัท กรีน-ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด	สถานะ - กฟผ. มีหนังสือ ลว. 15 ก.พ. 2560 ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พณ.) เพื่อพิจารณาเรียนคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ (กพช.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขเหมือนกับกลุ่ม Solar ค้างท่อ และให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับ กฟผ. พิจารณาจัดสรร Grid Capacity สำหรับรองรับโครงการดังกล่าว แนวทางการดำเนินการ ✓ รอผลการพิจารณา	



ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
	- กลุ่มที่ 4 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เกินกำหนดวันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)	<u>สถานะ</u> - สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ 4 โครงการ และ ยกเลิกสัญญาแล้ว 27 โครงการ ตามมติของ คณะทำงานแก้ไขปัญหาข้ออุทธรณ์ ที่ รวม.พน. แต่งตั้ง	
	- กลุ่มที่ 5 กฟภ. ยกเลิกสัญญา แต่ VSPP อุทธรณ์โดยอ้างเหตุผลวิสัย 5.1 กลุ่มบริษัท อัลโลแอนซ์ 5.2 กลุ่มแสงอาทิตย์ 5.3 กลุ่มพลังงานลม 5.4 กลุ่มพลังงานชีวมวล	<u>สถานะ</u> - กฟภ. พิจารณาคืนสัญญาแล้ว จำนวน 9 โครงการ - กฟภ. มีหนังสือ ลว. 28 พ.ย. 2559 แจ้ง VSPP ทั้ง 47 โครงการ ให้เสนอข้อพิพาทต่อ อนุญาโตตุลาการตามมติของคณะทำงานแก้ไข ปัญหาข้ออุทธรณ์ - ปัจจุบันมี 8 โครงการ ได้ยื่นข้อพิพาทต่อ อนุญาโตตุลาการแล้ว (คงเหลือ 39 โครงการ ยังไม่ดำเนินการ)	
	- กลุ่มที่ 6 กลุ่มบริษัท ดี แอนด์ เจฯ (112 โครงการ 730.3 MW)	<u>สถานะ</u> - อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - รอพิจารณาดำเนินการตามคำพิพากษาของ ศาลปกครอง	
2.	โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอป.)	กฟภ. ได้จัดทำโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระบบของโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะ และศึกษาเทคโนโลยีและทดสอบ การออกแบบ และการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้า อัจฉริยะในด้านต่าง ๆ สำหรับขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยวงเงินลงทุนโครงการ 1,069 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยในปี 2560 จะจัดทำ เอกสารประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้าง และ ปี 2561-2562 จะติดตั้งระบบ โดยแผนการ ดำเนินงานในปี 2559 มีดังนี้ - ไตรมาสที่ 1: ร่างเอกสารประกวดราคา - ไตรมาสที่ 2: อนุมัติกำหนดการประกวดราคา - ไตรมาสที่ 3: อนุมัติผู้ผ่านเทคนิค - ไตรมาสที่ 4: ได้ผู้รับเหมาติดตั้งระบบ	รพภ.(ว)



ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
		<u>สถานะ</u> - ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ให้แบ่งกลุ่มการประกวดราคา เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มงานที่ 1 ให้จัดทำ การประกวดราคาแบบ Two-Stage Bid และ กลุ่มงานที่ 2 ประกวดราคาแบบ Single-Stage Bid หรือ e-Auction ทั่วไป โดยทั้ง 2 กลุ่มงาน มีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ RFP 1: อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างเอกสาร ประกวดราคาและจัดทำราคากลางเพื่อทำ ประชาพิจารณ์ต่อไป RFP 2: ผวก. มีอนุมัติ ลว. 13 มี.ค. 2560 ให้ดำเนินการประกวดราคาแล้วตามประกวดราคา เลขที่ PEA-SGPC-02/2017 ในวงเงินราคากลาง 97,500,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งได้นำ รายงานคณะกรรมการ กฟภ. ทราบในการประชุม ครั้งนี้ด้วยแล้ว	
3.	ปัญหาการละเมิดมิเตอร์ AMR	<u>สถานะ</u> การกำหนดมาตรการป้องกันการละเมิด การใช้ไฟฟ้า 1) กฟภ. ได้อนุมัติใช้ “ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วย การตรวจสอบมิเตอร์และมาตรการป้องกันการ ละเมิดการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2559” แล้ว ซึ่งมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นไป และได้อบรม ให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกสำนักงานของ กฟภ. ทั่วประเทศ 2) การตรวจสอบมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยละเอียดทุกเครื่อง เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสำหรับ มิเตอร์ AMR ได้มีการเฝ้าระวังความผิดปกติด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Real-Time อย่างต่อเนื่อง 3) การเฝ้าระวัง Hacker ที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูล หน่วยการใช้ไฟฟ้าในตัวมิเตอร์ ได้กำหนดให้มีการ ตรวจสอบการตั้งค่าต่าง ๆ ในมิเตอร์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเดิมอยู่เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่พบความผิดปกติ	รผก.(ป)



ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ																																																							
		<table><tr><td>ระยะที่ 2 (คง)</td><td>ชุด</td><td>415</td><td>257</td><td>62</td></tr><tr><td></td><td>ทอง</td><td>1,140</td><td>712</td><td>62</td></tr><tr><td></td><td>ปิดคานี 1, 2</td><td>987</td><td>691</td><td>70</td></tr><tr><td></td><td>ระโศก</td><td>81</td><td>42</td><td>52</td></tr><tr><td></td><td>นาริवाल</td><td>288</td><td>201</td><td>70</td></tr><tr><td></td><td>สาณบุรี</td><td>113</td><td>ไม่ได้รับ รางวัล</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>สังขยา</td><td>70</td><td>45</td><td>64</td></tr><tr><td></td><td>จันท</td><td>1,024</td><td>799</td><td>78</td></tr><tr><td></td><td>เบตง</td><td>598</td><td>359</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>สวดา</td><td>533</td><td>350</td><td>66</td></tr><tr><td></td><td>รวม</td><td>6,853</td><td>4,429</td><td>65</td></tr></table>	ระยะที่ 2 (คง)	ชุด	415	257	62		ทอง	1,140	712	62		ปิดคานี 1, 2	987	691	70		ระโศก	81	42	52		นาริवाल	288	201	70		สาณบุรี	113	ไม่ได้รับ รางวัล	0		สังขยา	70	45	64		จันท	1,024	799	78		เบตง	598	359	60		สวดา	533	350	66		รวม	6,853	4,429	65	✓
ระยะที่ 2 (คง)	ชุด	415	257	62																																																						
	ทอง	1,140	712	62																																																						
	ปิดคานี 1, 2	987	691	70																																																						
	ระโศก	81	42	52																																																						
	นาริवाल	288	201	70																																																						
	สาณบุรี	113	ไม่ได้รับ รางวัล	0																																																						
	สังขยา	70	45	64																																																						
	จันท	1,024	799	78																																																						
	เบตง	598	359	60																																																						
	สวดา	533	350	66																																																						
	รวม	6,853	4,429	65																																																						
สำหรับการติดตั้งกล้อง CCTV สายส่ง 115 KV ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 - สี่แยกตะลุโป๊ะ เพื่อเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมสายส่ง ได้จัดซื้อแล้ว คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2560																																																										

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ



ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
-------	--------	-----------	------------------------

จุดที่บกพร่องในระบบไฟฟ้า โดยแผนการทำกิจกรรม ดังนี้

- กำหนดการเปิดกิจกรรมพร้อมกันทุก กฟฟ. ชั้น 1-3 ในวันที่ 14 ก.พ. 2560 (ยกเว้น กฟอ. บางสะพาน และ กฟอ.หลังสวน เนื่องจาก อยู่ระหว่างฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณ์ อุทกภัย)
- การทำกิจกรรม S1 Big Patrolling and Cleansing For Strong Grid ปี 2560 แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. -พ.ค. 2560 และ ระยะที่ 2 ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-พ.ย. 2560
- การไฟฟ้าเขต 2 ภาคใต้ (กฟต.2) กองบำรุงรักษา (กบข.) ฝ่ายปฏิบัติการและ บำรุงรักษา (สปต.) กฟต.2 ได้ดำเนินการป้องกัน ปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	จำนวน วงจร (วงจร)	พบจุด บกพร่อง (จุด)	หมดแก้ไข (จุด)	คิดเป็น %
ระยะที่ 1	12	6,014	6,014	100
ระยะที่ 2	285	15,198	15,198	100
รวม	297	21,212	21,212	100

การไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ (กฟต.3)
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ในพื้นที่ กฟต.3 ดังนี้

แผนงาน	สถานีไฟฟ้า/กฟฟ. วงจร	ผลการ Patrol (จุด)	ผลการ แก้ไข (จุด)	คิด เป็น %
ระยะที่ 1	เมืองใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่/ จำนวน 22 วงจร โดยวงจรที่มีสถิติการทำงานขอ อุปกรณ์ป้องกันสูงจุด 5 อันดับแรกคือ	330	207	63
	หาดใหญ่ HY804VB-03 (115 kV)	5	5	100
	ห้วยตึง PUA059-01	129	129	100
	จันทะ CHA08VB-01	270	270	100
	ห้วยตึง HTP07A-01	15	15	100
	ห้วยตึง PUA07H-01	15	15	100
ระยะที่ 2	วงจรที่เพื่อขยายแผนระยะที่ 1 ทั้งหมดจำนวน 208 วงจร			
	หาดใหญ่ 1, 2, 3, 4	273	ไม่มี รายงาน	0
	ฉลุง	73	ไม่มี รายงาน	0
	ยะลา 1, 2	346	243	70
	สุไพบโสถ	148	89	60

