

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟฟ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 403/2566 ลว.15 มี.ค.66		ผกบ.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	1.2 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด					
	1.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- ก.พ.2566	ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	
	<u>1.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.2.1</u> <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส <u>กฟก.3 : กฟจ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.เดิมบางนางบวช, กฟอ.อุทอง</u> <u>(รายละเอียดตามแผน SAIFI , SAIDI กฟฟ.ค่าสูง)</u>	มี.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่		ไม่เกี่ยวข้อง	
	1.3 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูก ประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- ก.พ.2566	ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 202/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	
	1.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.3.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 กฟจ.สมุทรสาคร	มี.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่		ไม่เกี่ยวข้อง	
	1.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 : จำนวน 75 สฟฟ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนบำรุงรักษาสถานีฯ)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 17 สฟฟ. - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ จำนวน 17 สฟฟ. ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(บฟ)1370/2566 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	
	1.5 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี 2565 (กำหนดโดย ฝปบ.) ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22 เควี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.5.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี 2565 (กำหนดโดย ฝปบ.) <u>เป้าหมาย</u> รายชื่อวงจรภายใน เดือน ธันวาคม 2565 จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม 2566 <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>	ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	1.5.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.5.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.2566			ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	1.6 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง				ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.6.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อรักษาสภาพ และเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และกฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ฟีดเดอร์ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม 2566 <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>	ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	1.6.2 ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานตาม ข้อ 1.6.1 แยกตาม กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (สถานะเดือน มี.ค. 2566) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1386/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.7 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟท. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟท.3 จำนวน 16,964.00 กม. (รายละเอียดตามเอกสารแนบแผนติดตั้งไม้)	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.อ.บปม. รายปี - เป้าหมาย 184.55 กม. - ผลการดำเนินงาน 184.55 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100 รายครึ่งคราว - เป้าหมาย 34.14 กม. - ผล การดำเนินงาน 34.14 กม. - คิดเป็น ร้อยละ 100 กฟย.ต.มชล. - เป้าหมาย 98.74 กม. - ผลการดำเนินงาน 98.74 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100	กฟส.อ.บปม. รายปี - เป้าหมาย 184.55 กม. - ผลการดำเนินงาน 184.55 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100 รายครึ่งคราว - เป้าหมาย 34.14 กม. - ผลการดำเนินงาน 34.14 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100 กฟย.ต.มชล. - เป้าหมาย 98.74 กม. - ผลการดำเนินงาน 98.74 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100	ผกป.(พิษยา), กฟย.ต.มชล. (ณัฐเดช)	กฟส.อ.บปม., กฟย.ต.มชล.
	1.8 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22 เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) เป้าหมาย - ระบบสายส่ง ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 - ระบบจำหน่าย ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1388/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566		ผกป.(ณัฐพล)	กฟส.อ.บปม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.9 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผล การแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1388/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566		ผกป.(วิศวะ)	กฟส.อ.บปม.
	1.10 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่เขตชนแดน กฟน. ให้มีประสิทธิภาพ					
	1.10.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและ รายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 : ไม่มีแผนงาน *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตาม ข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		ไม่เกี่ยวข้อง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.10.2 แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 SF6 จำนวน 160 ชุด *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรภ.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ภ3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน ชุด - ผล จำนวน ชุด - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่		ไม่เกี่ยวข้อง	
	1.10.3 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย 1,040 kVA *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรภ.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ภ3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 1,040 kVA - ผล จำนวน 0 kVA - คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ(คาดว่าได้รับงบประมาณช่วงเดือน มิ.ย. 2566)		ไม่เกี่ยวข้อง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 2 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) แผนงานที่ 2 การควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) (ต่อ)	1.10.4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 รอค่าเป้าหมาย *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรภ.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ภ3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ไม่มีแผนก่อสร้างในปี 2566		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	2.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) เป้าหมาย จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย ภายในเดือน มี.ค.2566	ม.ค.- มี.ค.2566	- มีการกำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ก.3กช.(คผ) 386/2566 ลว.24 มี.ค.66		ผกป.(อาคม), ผบต.(สุรินทร์)	กฟส.อ.บปม.
	2.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Technical Loss 10 มาตรการของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ ก.3 กว.(ปร) 882/2565 ลว. 15 มี.ค.66		ผกป.(อาคม), ผบต.(สุรินทร์), กฟย.ต.มชล. (ณัฐเดช)	กฟส.อ.บปม., กฟย.ต.มชล.
	2.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Non Technical Loss 8 มาตรการ ของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ (อยู่ระหว่างรอค่าเป้าหมายจากส่วนเกี่ยวข้อง) กมต.(ตม) 1457/2566 ลว. 29 มี.ค. 66		ผกป.(อาคม), ผบต.(สุรินทร์), กฟย.ต.มชล. (ณัฐกมล)	กฟส.อ.บปม., กฟย.ต.มชล.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ ด้าน Non-Technical Losses <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผล - คะแนน NL1 = 5.00 - คะแนน NL2 = 5.00 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กบล.(มม) 1650/2566 ลว.14 มิ.ย.66		ผบต.(สุรินทร์), กฟย.ต.มชล. (ณัฐกมล)	กฟส.อ.บปม., กฟย.ต.มชล.
	2.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS (ไตรมาสที่ 4/2564) 2.5.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า 100% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 317 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ งาน OPSA กรณีแรงดันตก/Load>100%)	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา....9..... เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ9..... เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ...100..... ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า 100% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 96 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 317 เครื่อง)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ9..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา9.....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ....100..... ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566		ผกป.(วีระพงษ์)	กฟส.อ.บปม.
	2.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 2.5.2 ภายในวันที่ 29 ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. ภายในวันที่ 28) ในระบบ PSIM (c3psim.pea.co.th) (สถานะ D1) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	ม.ค.- ธ.ค. 2566	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงฯ ในระบบ PSIM : เดือน ม.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 26 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 : เดือน ก.พ. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 73 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2566 : เดือน ม.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 139 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566		ผกป.(วีระพงษ์)	กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
<u>แผนงานที่ 3 การติดตามและแก้ไขไฟฟ้าดับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม</u>	2.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPISA on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2566 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2567 ต่อไป <u>เป้าหมาย</u> วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 1 ครั้ง	ธ.ค.2566	- วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPISA on GIS เมื่อวันที่....15ธ.ค. 2566.....จำนวน.....148.... เครื่องตามหนังสือเลขที่ ดำเนินการไตรมาส 4		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	3.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญห <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 403/2566 ลว.15 มี.ค.66		ไม่เกี่ยวข้อง	
	3.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญห <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 403/2566 ลว.15 มี.ค.66		ไม่เกี่ยวข้อง	
	3.3 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ .3 กบข.(รล.)1054/2566 ลว. 27 มี.ค. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	
	3.4 งานวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามหนังสือเลขที่		ไม่เกี่ยวข้อง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	3.5 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close Loop Circuit ระบบ 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่		ไม่เกี่ยวข้อง	
	3.6 สํารวจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS2000) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 3.6.1 สํารวจระบบจำหน่ายและจัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.2566 กฟภ.3 จำนวน 2 นิคมฯ	ม.ค.- ก.พ.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กษ.(ตบ) 691/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	
	3.6.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า จากข้อ 3.6.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส 3.7 ติดตามกิจกรรมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	มี.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงฯ 1 นิคม - ผลการดำเนินงาน 1 นิคม - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กษ.(ตบ)93/2566 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูก ประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	3.7.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.2566	ม.ค.- ก.พ.2566	- จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	
	3.7.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 3.7.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566	- ติดตามผลการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1386/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน	
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566			
SO2-QM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566			
แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	1.1 ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย ติดตามผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ ศผฟ.(อพฟ) 129/2566 ลว. 31 ม.ค. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง		
	1.2 สรุปรายงานผลการปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกของระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จากข้อร้องเรียนของลูกค้า เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่		ไม่เกี่ยวข้อง		
	1.3 สรุปผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค การติดตั้งมิเตอร์ขนาด 200 A เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่		ผบต.(สุรินทร์)		กฟส.อ.บปม.
	1.4 สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จากการประมวลผล ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์ขนาด 200 A เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ในพื้นที่ กฟก.3 ยังไม่มีงาน คพจ.2.4 ที่เป็นงานปรับปรุงแรงต่ำเพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์ 200 A ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)115/2566 ลว. 13 ม.ค. 2566 ก3 กวว.(ปร.) 330/2566 ลว. 9 ก.พ. 2566 ก3 กวว.(ปร.) 833/2566 ลว. 9 มี.ค. 2566		ผกป.(ประasan)		กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 2 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหา ไฟดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ	2.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาค่า เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล การดำเนินการ ทุกไตรมาส *หมายเหตุ ดำเนินการเมื่อได้รับข้อมูลจาก กจฟ.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหา ตามหนังสือเลขที่ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 403/2566 ลว.15 มี.ค.66		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	2.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/ สาเหตุ/แก้ไขปัญหาค่า เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล การดำเนินการ ทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ตามหนังสือเลขที่ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 473/2566 ลว.29 มี.ค.66		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	2.3 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินการใน MJM เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของแผนงานหม้อแปลงที่ มีอยู่ทั้งหมดและรายงานผล ทุกไตรมาส 2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อ พิจารณาเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือทั้งไลน์ (MS3000)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย 2,075 เครื่อง - ผลการดำเนินงาน 2,075 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.) 1389/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566		ผกป.(ฉัษฐพล)	กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2.../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.4.1 จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ.2566	ม.ค.- ก.พ.2566	จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยน ทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพแล้ว เสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 - เป้าหมาย 56 งาน		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	2.4.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยน ทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า จากข้อ 2.4.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล การดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุง เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯ 56 งาน - ผลการดำเนินงาน 32 งาน - คิดเป็นร้อยละ 57.14% ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ)93/2566 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2566		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	2.5 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตาม วาระ					
	2.5.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 33 ของหม้อแปลง ติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและ รายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 5,900 เครื่อง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 5900 เครื่อง - ผล จำนวน 1614 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.35 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(มม.) 961/2566 ลว. 30 มี.ค. 66		ผกป.(ชยานันท์)	กฟส.อ.บปม.
	2.5.2 หม้อแปลง 1 เฟส(ร้อยละ 33 ของหม้อแปลง ติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและ รายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 3,640 เครื่อง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 3640 เครื่อง - ผล จำนวน 962 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.42 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(มม.) 961/2566 ลว. 30 มี.ค. 66		ผกป.(ชยานันท์)	กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM3			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 2 การจัดเก็บข้อมูล จำแนกรายการสินทรัพย์และบันทึกข้อมูล	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพย์ระยะยาวสินทรัพย์ <u>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize)</u> <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนฯ สินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize) ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(บพ)1381/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 - เป้าหมายหม้อแปลง 102 เครื่อง - ผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล 99 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 97.05%		ไม่เกี่ยวข้อง	
แผนงานที่ 3 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้น ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - อัตราส่วน PM/CM ไม่น้อยกว่า 1.5	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ.)1390/2566 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2566 อัตราส่วน PM/CM = ค่าใช้จ่ายงาน PM / ค่าใช้จ่ายงาน CM - ค่าใช้จ่ายงาน PM = 7,708,963.88 - ค่าใช้จ่ายงาน CM = 33,451,017.64 - อัตราส่วน PM/CM = 0.23		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO3-OC4			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนการปรับปรุง/จัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน	1.1 ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน (รอแผนงานจากสายงาน ว) เป้าหมาย -ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าทุกไตรมาส	- ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ กสผ.(สท)511/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ร่างรายงานการประชุมหารือการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. กรณีผู้ใช้ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ กสผ.(สท)511/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 ร่างรายงานการประชุมหารือการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. กรณีผู้ใช้ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		ไม่เกี่ยวข้อง	
	1.2 ติดตามการจัดตั้งคณะทำงาน (ภาค) เพื่อปรับปรุงแนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานจาก ก3		ไม่เกี่ยวข้อง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) (แผนงานเพิ่มเติม กฟภ. 3)	1.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสุ่มตรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150 %					
	1.1.1 กวว.(ก3)จัดทำแผนการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.2566	ม.ค.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก.3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566		ไม่เกี่ยวข้อง	
	1.1.2 กวว.(ก3)ดำเนินการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150% <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2/2566	ม.ค.- มิ.ย.2566	ดำเนินการไตรมาส 2		ไม่เกี่ยวข้อง	
	1.2 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565)					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีงบประมาณที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.2.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 161 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS)	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 161 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 151 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 93.75 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	1.2.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%	ม.ค.- ก.ย.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 161..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข		ผกป.(วีระพงษ์)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.3 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565)		ดำเนินการไตรมาส 4			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.3.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาUnbalance > 50 % และ Load > 50%	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 803 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 437 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 54.42 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กวว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566		ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 803 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) รายละเอียดตามเอกสารแนบหม้อแปลง UN> 50/Loading> 100%					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.3.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 241 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 482 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 803 เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 803..... เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหา203.....เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ.....22.22.....ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กว.(ปร.)999/2566 ลว. 30 มี.ค. 2566		ผกป.(ชยานันท์)	กฟส.อ.บปม.
	1.4 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟอ.บางเลน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด					
	1.4.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI กฟอ.บางเลน <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- มี.ค.2566			ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.
	1.4.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.4.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566			ผกป.(ประสาน)	กฟส.อ.บปม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...2..../2566
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 2/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.5 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 178.115 วงจร-กม.	ม.ค.- ธ.ค.2566			ผกป.(วีระพงษ์)	กฟส.อ.บปม.
	1.6 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 107.665 วงจร-กม.	ม.ค.- ธ.ค.2566			ผกป.(วีระพงษ์)	กฟส.อ.บปม.
	1.7 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว สฟ.สามพราน 5, สฟ.นครปฐม 4 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการ,รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566			ไม่เกี่ยวข้อง	