

กฟส.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567) ประจำปีไตรมาสที่ 1-4/2567
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้	1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) 1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียชั่วคราว ภายในเดือน ม.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> กฟก.3 = 5.48 หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567 จากสายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	ค่าเป้าหมายชั่วคราว กฟจ.เดิมบางนางบวช ระดับ 5 = 6.10	ค่าเป้าหมายชั่วคราว กฟจ.เดิมบางนางบวช ระดับ 5 = 6.10	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)
	1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กฟก.กำหนด <u>เป้าหมาย</u> กฟก.3 = 5.44	กบล.(ก3)	กบล.(ก3)	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)
	1.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss จำนวน 10 มาตรการ ของ กฟก. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)	กฟส.หนองหญ้าไซ - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต) 702/2567 ลว. 28 มี.ค. 2567	กฟส.หนองหญ้าไซ - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต) 702/2567 ลว. 28 มี.ค. 2567	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	1.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Non Technical Loss จำนวน 8 มาตรการ ของ กฟก. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส)	กฟส.หนองหญ้าไซ - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Non Technical Loss ทบทวนมาตรการลดหน่วยสูญเสียระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต)-1141/2567 ลว. 10 มี.ย. 2567	กฟส.หนองหญ้าไซ - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Technical Loss ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต) 702/2567 ลว. 28 มี.ค. 2567 กฟส.หนองหญ้าไซ - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน Non Technical Loss ทบทวนมาตรการลดหน่วยสูญเสียระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ ก.3 กบล.(มต)-1141/2567 ลว. 10 มี.ย. 2567	กบล.(ก3) ผกป.กฟส.นญช. ผกป.กฟส.นญช.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้ (ต่อ)	1.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้าน Non-Technical Losses <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข/ปิดงานได้ครบถ้วน ร้อยละ 100	ผลการดำเนินการ คะแนน NL1 = 5.000 คะแนน NL2 = 5.000	ผลการดำเนินการ (สถานะ มี.ค. 2567) คะแนน NL1 = 5.000, คะแนน NL2 = 5.000 ผลการดำเนินการ (สถานะ มิ.ย. 2567) คะแนน NL1 = 5.000, คะแนน NL2 = 5.000	กบส.(ก3) ผบต.กฟส.อน.นญช. ผบง.กฟส.อน.นญช.
	1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2566) 1.5.1 ตรวจสอบ, จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (123 เครื่อง) ไตรมาส 2 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (326 เครื่อง) ไตรมาส 3 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข (407 เครื่อง) <u>กฟส.อ.นญช. :: หม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง</u>	กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานจำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 2 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร.) 2318/2567 ลว.26 กันยายน 2567	กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานจำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 1 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(ปร)728/2567 ลว. 2 เม.ย. 2567 กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานจำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 2 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร.) 2318/2567 ลว.26 กันยายน 2567	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	(รายละเอียด ตามเอกสารแนบ หม้อแปลงที่ต้องแก้ไขกรณี แรงดันตก/Load > 100%) 1.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหามือแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงาน (D1-F4) ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไตรมาส 2 ร้อยละ 50 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ต.ค. - พ.ย. 2567 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ <u>กฟส.อ.นญช. :: หม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง</u>	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 2 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 2 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร.) 2318/2567 ลว.26 กันยายน 2567	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 1 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 1 เครื่อง ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(ปร)728/2567 ลว. 2 เม.ย. 2567 จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 2 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 2 เครื่อง ก.3 กวว.(พร.) 2318/2567	ผกป.กฟส.นญช.
	1.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 1.5.2 ในระบบ PSIM (c3psim.pea.co.th) (สถานะ D1) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM <u>กฟส.อ.นญช. :: หม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง</u>	จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 2 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 2 เครื่อง - เปิดใบสั่งงาน จำนวน 2 เครื่อง (สถานะ CLSD) ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 งาน	จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 3 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา 3 เครื่อง - เปิดใบสั่งงาน จำนวน 3 เครื่อง (สถานะ CLSD) ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 งาน	ผกป.กฟส.นญช.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลาง และได้ (ต่อ)	1.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPISA on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2567 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2568 ต่อไป <u>เป้าหมาย</u> วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2567 จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการ ไตรมาส 4/2567	ดำเนินการ ไตรมาส 4/2567	ผกป.กฟส.นญช.
แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้	2.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 2.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ภายในเดือน ม.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> กฟก.3 SAIFI = 0.670, SAIDI = 8.469 หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)
	2.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ตามที่ กฟผ.กำหนด <u>เป้าหมาย</u> กฟก.3 SAIFI = 0.670, SAIDI = 8.469	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)
	2.2 ตรวจสอบผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) และดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ระบบสายส่ง ทุกวงจร เดือนละ 1 ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง 2.2.1 ตรวจสอบผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบช.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบช.(ก3)	กบช.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	2.2.2 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบข.(ก3)	กบข.(ก3)
	2.3 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 33.38 วงจร-กม. - นิคมฯสมุทรสาคร จำนวน 20.27 วงจร-กม. - นิคมฯสินสาคร จำนวน 13.11 วงจร-กม.	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบข.(ก3)	กบข.(ก3)
	2.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 3 สถานี (สถานีฯท่าทราย1, สถานีฯท่าทราย2(ชค), สถานีฯสินสาคร)	กสฟ.(ก3)	กสฟ.(ก3)	กสฟ.(ก3)
	2.5 สำรองระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 2.5.1 สำรองระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่งระบบจำหน่าย <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานและรายงานผลภายใน เดือน มี.ค. 2567	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบข.(ก3)	กบข.(ก3)
	2.5.2 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 2.5.1 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กบข.(ก3)	กบข.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขต อุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสาย งานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	2.6 รายงานผลค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งแนว ทางแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุ อุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุแก้ไขปัญหา <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ค่า เป้าหมายตามไตรมาส)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กปบ.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)
	2.7 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับ เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	กสฟ.(ก3)	กสฟ.(ก3)	กสฟ.(ก3)
	2.8 จำแนกนิคมอุตสาหกรรม Criteria และจัดทำแผนงานปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม A = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop B = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop C = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop D = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop <u>เป้าหมาย</u> จำแนกนิคมอุตสาหกรรม ตาม Criteria ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กปบ.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)
	2.9 สรุปเปรียบเทียบผลค่าดัชนี SAIFI&SAIDI กับเป้าหมายของนิคม อุตสาหกรรม ทั้ง 4 ประเภท A : SAIFI = 1.372, SAIDI = 23.204, B : SAIFI = 1.408, SAIDI = 24.716, C : SAIFI = 1.444, SAIDI =26.228, D : SAIFI =1.480, SAIDI = 27.740 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กปบ.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สมุทรสาคร กฟส.โคกขาม กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)
	2.10 จัดทำแผนงานยกระดับ Criteritia (A-D) ของนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> รายงานแผนงานยกระดับฯ ภายในไตรมาสที่ 3/2567	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	2.11 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ของปี 2566 2.11.1 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	ผกป.กฟส.นญช.
	2.11.2 ประเมินค่าดัชนี SAIFI& SAIDI ของเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมของปี 2566 เพื่อนำมาเป็นค่าเป้าหมาย <u>เป้าหมาย</u> รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	ผกป.กฟส.นญช.
	2.11.3 ประมวลค่าดัชนี SAIFI & SAIDI เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายพร้อมทั้งวิเคราะห์นำเสนอแนวทางแก้ไข (กรณียังไม่ได้ค่าตามเป้าหมาย) <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย)	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่	ผกป.กฟส.นญช.
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม	3.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ก.พ. 2567	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)
	3.2 ประชุมติดตามผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการสำรวจฯ เพื่อจัดทำแผนงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน มี.ค. 2567	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)	ผงภ.(กต)
	3.3 ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการฯ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 3.3.1 ตรวจสอบจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และระบบภายในของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และนำเสนอติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เช่น Snake Guard, Bird Gurad, Animal Barrier, ลูกถ้วย TR202, ส่องจุดร้อน/Patial Discharge ฯลฯ <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 - 4/2567 - นำเสนอแผนดำเนินการร้อยละ 100 ของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบเจอความเสี่ยง	กฟจ.สค. กฟส.สค. กฟส.คกช. กบข.(ก3) กบล.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สค. กฟส.คกช. กบข.(ก3) กบล.(ก3)	ผงภ.(กต)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	ไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker/Recloser หรือ วงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง 4.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker/Recloser หรือวงจรที่ดีที่สุด สำหรับ กฟส.ระดับ L,M,S ,กฟฟ.1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ฟีดเดอร์ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ. 2567 กฟส.อ.นญช. :: ไม่มีข้อมูล	กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงาน/ กิจกรรมผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xcq5k6tbVYqWdbsOrraGEA1Wq9ps5GT-OK5qRivFhT8/edit?gid=442605114#gid=442605114	กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงาน/ กิจกรรมผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xcq5k6tbVYqWdbsOrraGEA1Wq9ps5GT-OK5qRivFhT8/edit?gid=442605114#gid=442605114	กฟป.กฟส.นญช.
		รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xcq5k6tbVYqWdbsOrraGEA1Wq9ps5GT-OK5qRivFhT8/edit?gid=442605114#gid=442605114	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xcq5k6tbVYqWdbsOrraGEA1Wq9ps5GT-OK5qRivFhT8/edit?gid=442605114#gid=442605114	กฟป.กฟส.นญช.
	4.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 4.3.1			
	เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - ให้ กฟส.ระดับ L/M/S, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง ลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser ให้ลดลงหรือเท่ากับ 0			
	4.4 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	- ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รายปี 1. บริเวณ DAA02 - DAA02S-17 - จุดแบ่งเขต รวมระยะทาง 30.08 กม. 2. บริเวณ DAA06 - LWA01-06-07 จุดแบ่งเขต รวมระยะทาง 30.45	- ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รายปี 1. บริเวณ DAA02 - DAA02S-17 - จุดแบ่งเขต รวมระยะทาง 30.08 กม. 2. บริเวณ DAA06 - LWA01-06-07 จุดแบ่งเขต รวมระยะทาง 30.45 กม.	กฟป.กฟส.นญช.
	(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานตัดต้นไม้)	กฟก.3 จำนวน 18,309.00 วงจร-กม. กฟส.นญช. :: จำนวนรวม 597.68 วงจร.กม. (รายครึ่ง 537.15 วงจร.กม. รายปี 60.53 วงจร.กม.)	- ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รายครึ่งคราว 1. บริเวณ โล้นแยก LWA01-03 -DAA02 - DOA07 - สุดโหนด ระยะทาง 65.31 กม. 2. บริเวณ โล้นแยก LWA01 ระยะทาง 60.16 กม. 3. บริเวณ โล้นแยก DAA06 - LWA01 - สุดโหนด ระยะทาง 68.36 กม. 4. บริเวณ โล้นแยก LWA07 - สุดโหนด ระยะทาง 67.01 กม. 5. บริเวณ โล้นแยก DAA02 - สุดโหนด ระยะทาง 69.72 กม. 6. บริเวณ โล้นแยก DAA02 - 04 - สุดโหนด ระยะทาง 69.20กม. 7. บริเวณ โล้นแยก ฟังตรงข้ามวัดหนองทราย DOA02 - สุดโหนด ระยะทาง 61.52 กม. 8. บริเวณ โล้นแยก ฟังวัดหนองทราย DOA02 - สุดโหนด ระยะทาง 61.52 กม.	- ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า รายครึ่งคราว 1. บริเวณ โล้นแยก LWA01-03 -DAA02 - DOA07 - สุดโหนด ระยะทาง 65.31 กม. 2. บริเวณ โล้นแยก LWA01 ระยะทาง 60.16 กม. 3. บริเวณ โล้นแยก DAA06 - LWA01 - สุดโหนด ระยะทาง 68.36 กม. 4. บริเวณ โล้นแยก LWA07 - สุดโหนด ระยะทาง 67.01 กม. 5. บริเวณ โล้นแยก DAA02 - สุดโหนด ระยะทาง 69.72 กม. 6. บริเวณ โล้นแยก DAA02 - 04 - สุดโหนด ระยะทาง 69.20กม. 7. บริเวณ โล้นแยก ฟังตรงข้ามวัดหนองทราย DOA02 - สุดโหนด ระยะทาง 49.05 กม. 8. บริเวณ โล้นแยก ฟังวัดหนองทราย DOA02 - สุดโหนด ระยะทาง 61.52 กม.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	4.5 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22 เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ระบบสายส่ง ทุกวงจร 2 เดือน ครั้ง - ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ไตรมาส 4/2567 (สถานะ พ.ย. 2567) - ระบบสายส่ง 115 KV จำนวน 1 วงจร, ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 1 วงจร - ผลการดำเนินงาน 100.00 (ระบบสายส่ง), ผลการดำเนินงาน 100.00 (ระบบจำหน่าย 22 KV)	ไตรมาส 1/2567 - ระบบสายส่ง 115 KV จำนวน 1 วงจร, ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 9 วงจร - ผลการดำเนินงาน 100.00 ไตรมาส 2/2567 (สถานะ พ.ค. 2567) - ระบบสายส่ง 115 KV จำนวน 1 วงจร, ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน - วงจร - ผลการดำเนินงาน 100.00 (ระบบสายส่ง), ผลการดำเนินงาน 0.00 (ระบบจำหน่าย 22 KV) ไตรมาส 3/2567 (สถานะ ส.ค. 2567) - ระบบสายส่ง 115 KV จำนวน 1 วงจร, ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 9 วงจร - ผลการดำเนินงาน 100.00 (ระบบสายส่ง), ผลการดำเนินงาน 100.00 (ระบบจำหน่าย 22 KV) ไตรมาส 4/2567 (สถานะ พ.ย. 2567) - ระบบสายส่ง 115 KV จำนวน 1 วงจร, ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 1 วงจร - ผลการดำเนินงาน 100.00 (ระบบสายส่ง), ผลการดำเนินงาน 100.00 (ระบบจำหน่าย 22 KV)	ผกป.กฟส.นญช.
	4.6 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่มี Maintenance Policy กำหนด) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) งานทั้งหมด 18 จุด, ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 18 จุด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 100	ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) - ไตรมาส 1/2567 งานทั้งหมด 15 จุด, ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 15 จุด, รอกแก้ไขรวม จุด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 100 - ไตรมาส 2/2567 งานทั้งหมด - จุด, ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ - จุด **ไม่พบสิ่งผิดปกติ** - ไตรมาส 3/2567 งานทั้งหมด - จุด, ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ - จุด **ไม่พบสิ่งผิดปกติ** - ไตรมาส 4/2567 งานทั้งหมด 18 จุด, ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 18 จุด คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 100	

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
	4.7 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ชนแดนให้มีประสิทธิภาพ			
	4.7.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง	กฟจ.สค.	กฟจ.สค.	กหว.(ก3)
	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	กฟส.อมน.	กฟส.อมน.	
	กฟก.3 จำนวน 0.31 วงจร - กม.	กหว.(ก3)	กหว.(ก3)	
	4.7.2 จัดหาอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล	กฟฟ.ในพื้นที่	กฟฟ.ในพื้นที่	กบข.(ก3)
	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	จ.สมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	
	กฟก.3 จำนวน RCS 160 ชุด และ FRTU 160 ชุด (แผนงานติดตั้ง)	กฟฟ.ในพื้นที่	กฟฟ.ในพื้นที่	
		จ.นครปฐม	จ.นครปฐม	
		กบข.(ก3)	กบข.(ก3)	
	4.7.3 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ	กฟฟ.ในพื้นที่	กฟฟ.ในพื้นที่	กหว.(ก3)
	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	จ.สมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	
	กฟก.3 จำนวน 1,900 kVA	กฟฟ.ในพื้นที่	กฟฟ.ในพื้นที่	
	(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานจ่ายไฟในระบบแรงต่ำ)	จ.นครปฐม	จ.นครปฐม	
		กหว.(ก3)	กหว.(ก3)	
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	4.7.4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG,TAC	กฟฟ.ในพื้นที่	กฟฟ.ในพื้นที่	กรย.(ก3)
	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	จ.สมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	กหว.(ก3)
	กฟก.3 จำนวน 1.70 วงจร - กม.	กฟฟ.ในพื้นที่	กฟฟ.ในพื้นที่	
	(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานปรับปรุง UG,TAC)	จ.นครปฐม	จ.นครปฐม	
		กรย.(ก3)	กรย.(ก3)	
	4.8 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่พิเศษ (อาทิ พื้นที่รองรับโครงการ Landbridge) ให้มีประสิทธิภาพ			
	4.8.1 กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับจัดทำโครงการ	กฟก.3	กฟก.3	-
	<u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 1/2567			
	กฟก.3 ไม่มีแผนงาน			
	4.8.2 สำรอง จัดทำแผนงาน/โครงการ	กฟก.3	กฟก.3	-
	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567			
	กฟก.3 ไม่มีแผนงาน			

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 4 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	4.8.3 จัดทำขออนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการเป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2567 กฟภ.3 ไม่มีแผนงาน	กฟภ.3	กฟภ.3	-
	4.9 งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด) 4.9.1 สถานีไฟฟ้า (นอกนิคมอุตสาหกรรม) เป้าหมาย กฟภ.3 = 69 สถานี	กฟภ.3	กฟภ.3	กสฟ.(ก3)
แผนงานที่ 5 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มลูกค้าและกลุ่มพนักงาน) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟภ.	5.1 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละ SCADA3) - ประเมินร้อยละความสำเร็จของจำนวน Feeder ระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 kV ในระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เกิด Error สามารถนำส่งระบบ SCADA3 ได้ เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ผังภ.(กต) เป็นผู้รายงานผล กฟภ.3 = ร้อยละ 98	กวว.(ก3) กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3) กปบ.(ก3)	ผังภ.(กต) ผกป.กฟส.นญช.
	5.2 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละคุณภาพ) - ประเมินร้อยละความถูกต้องของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยวัดจากหม้อแปลง กฟภ. ในระบบจำหน่าย 22/33 kV เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ผังภ.(กต) เป็นผู้รายงานผล กฟภ.3 = ร้อยละ 98	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.73 (สถานะข้อมูล มิ.ย. 2567)	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.64 (สถานะข้อมูล มี.ค. 2567) - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.25 (สถานะข้อมูล พ.ค. 2567) - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.71 (สถานะข้อมูล พ.ค. 2567) - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.73 (สถานะข้อมูล มิ.ย. 2567)	ผังภ.(กต) ผกป.กฟส.นญช.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 5 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มลูกค้าและกลุ่มพนักงาน) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟภ. (ต่อ)	5.3 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละมิเตอร์) - ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ระหว่างระบบงาน GIS กับระบบ ISU โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ที่มีค่า Installation ID, Pea No, รหัส กฟภ. ตรงกันและต้องมีค่าเฟสตรงกัน (1 เฟส, 3 เฟส) เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 99 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ผงภ.(กต) เป็นผู้รายงานผล กฟภ.3 = ร้อยละ 99	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.80 (สถานะข้อมูล 26 มิ.ย. 2567) ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร) 1363/2567 ลว. 26 มิ.ย. 2567	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.09 (สถานะข้อมูล 26 มี.ค. 2567) ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร) 683/2567 ลว. 27 มี.ค. 2567 - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.67 ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร.)1121/2567 ลว.30 พ.ค. 2567 - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 98.80 (สถานะข้อมูล 26 มิ.ย. 2567) ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร) 1363/2567 ลว. 26 มิ.ย. 2567	ผงภ.(กต) ผกป.กฟส.นญช.
	5.4 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละหม้อแปลง) - ประเมินความสอดคล้องของข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ในระบบ 22/33 kV* ระหว่างระบบ GIS กับระบบ ADS โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลหม้อแปลงที่มีค่า PEA No. และรหัส กฟภ. (AOJ) ตรงกันในระบบ GIS เป้าหมาย - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ผงภ.(กต) เป็นผู้รายงานผล กฟภ.3 = ร้อยละ 98	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.75 ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร)2318/2567 ลว. 27 ก.ย. 2567	- ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.84 (สถานะข้อมูล 25 มี.ค. 2567) ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร) 673/2567 ลว. 26 มี.ค. 2567 - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.56 (สถานะข้อมูล 26 มิ.ย. 2567) ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร) 1359/2567 ลว. 26 มิ.ย. 2567 - ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.75 ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร)2318/2567 ลว. 27 ก.ย. 2567	ผงภ.(กต) ผกป.กฟส.นญช.

กฟส.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567) ประจำปีไตรมาสที่ 1-4/2567
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 1 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องด้าน Internal Process ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลางและใต้	1.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI แรงต่ำ 1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI แรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค. 2567 กฟก.3 SAIFI = 0.822, SAIDI = 48.233 ตามหนังสือที่ ก.3 กปบ.(วฟ)127/2567 ลว. 23 ม.ค. 2567	กปบ.(ก3) กฟอ.เดิมบางนางบวช - ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI ครั้ง/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 0.872 - ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI นาที/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 45.518 ตามหนังสือที่ ก.3กปบ.(วฟ.) 657/2567 ลว. 30 เม.ย. 2567	กปบ.(ก3) กฟอ.เดิมบางนางบวช - ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI ครั้ง/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 0.872 - ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI นาที/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 45.518 ตามหนังสือที่ ก.3กปบ.(วฟ.) 657/2567 ลว. 30 เม.ย. 2567	กปบ.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI&SAIDI แรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> กฟก.3 SAIFI = 0.798, SAIDI = 47.998	- ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI ครั้ง/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 2.457 - ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI นาที/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 29.85 ตามหนังสือที่ ก.3กปบ.(วฟ.) 657/2567 ลว. 30 เม.ย. 2567	- ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI ครั้ง/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 2.457 - ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI นาที/ ราย/ ปี) ระดับ 5 = 29.85 ตามหนังสือที่ ก.3กปบ.(วฟ.) 657/2567 ลว. 30 เม.ย. 2567	กปบ.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	1.1.3 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2567 ตามที่ กฟภ.กำหนด ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MJM <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง ค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย กฟอ.เดิมบางนางบวช ระดับ 5 = 6.10	จำนวนหม้อแปลงติดตั้ง 270 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ 270 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	จำนวนหม้อแปลงติดตั้ง 270 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ 270 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	1.3 พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ 1.3.1 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ. 2567 กฟส. ระดับ L กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 5 แผนงาน กฟส. ระดับ M กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 3 แผนงาน กฟส. ระดับ S กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 2 แผนงาน กฟส. ระดับ XS กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 แผนงาน กฟส.อนญช. :: จำนวน 2 งาน	กฟส.อ.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง จำนวน 2 แผนงาน '1. I-67-I-NYC67.HB.3001 LV_TR56-004781 ปท แรงต่ำบ้านหนอง '2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ปท.แรงต่ำบ้านหนองแขยง ก่อสร้างแล้วเสร็จ (D2)	กฟส.อ.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง จำนวน 2 แผนงาน '1. I-67-I-NYC67.HB.3001 LV_TR56-004781 ปท แรงต่ำบ้านหนองหัวเรือ '2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ปท.แรงต่ำบ้านหนองแขยง ก่อสร้างแล้วเสร็จ (D2)	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
แผนงานที่ 1 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องด้าน Internal Process ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	1.3.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จากข้อ 1.3.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟส.อ.นญช. :: จำนวน 2 งาน '1. I-67-I-NYC67.HB.3001 LV_TR56-004781 ปท แรงต่ำบ้านหนองหัวเรือ '2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย '1. I-67-I-NYC67.HB.3001 LV_TR56-004781 ปท แรงต่ำบ้านหนองหัวเรือ '2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ปท.แรงต่ำบ้านหนองแขยง ก่อสร้างแล้วเสร็จ (D2)	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย '1. I-67-I-NYC67.HB.3001 LV_TR56-004781 ปท แรงต่ำบ้านหนองหัวเรือ '2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ปท.แรงต่ำบ้านหนองแขยง ก่อสร้างแล้วเสร็จ (D2)	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	1.4 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 1.4.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 6,261 เครื่อง	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 87 เครื่อง ดำเนินการได้ 87 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 87 เครื่อง ดำเนินการได้ 87 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00	ผกป.กฟส.นญช.
	สรุปรายละเอียดปริมาณงานหม้อแปลงเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาด้วยวิธีการ PREVENTIVE MAINTENANCE ในแต่ละเดือน/ไตรมาส ประจำปี 2567 (ต่อข้อ)	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 53 เครื่อง ดำเนินการได้ 53 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 53 เครื่อง ดำเนินการได้ 53 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00	ผกป.กฟส.นญช.
	1.4.2 หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 33.33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 3,713 เครื่อง	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 252 เครื่อง ดำเนินการได้ 252 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง PM เป้าหมาย 252 เครื่อง ดำเนินการได้ 252 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผกป.กฟส.นญช.
	1.4.3 หม้อแปลง 3 เฟส (Visual Inspection MFO/MJM) เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 1,895 เครื่อง	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 56 เครื่อง ดำเนินการได้ 56 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 56 เครื่อง ดำเนินการได้ 56 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผกป.กฟส.นญช.
	1.4.4 หม้อแปลง 1 เฟส (Visual Inspection MFO/MJM) เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 1,075 เครื่อง	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 56 เครื่อง ดำเนินการได้ 56 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	งานบำรุงรักษาหม้อแปลง Visual Check เป้าหมาย 56 เครื่อง ดำเนินการได้ 56 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผกป.กฟส.นญช.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
	1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามข้อมูลจากโปรแกรม VOC / Vcare เป้าหมาย - รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากโปรแกรม VOC / Vcare ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข / ปิดงาน ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100	กฟส.อ.หนองหญ้าไซ ไม่มีข้อร้องเรียนจากโปรแกรม VOC / Vcare	กฟส.อ.หนองหญ้าไซ ไม่มีข้อร้องเรียนจากโปรแกรม VOC / Vcare	ผกป.กฟส.นญช. ผู้ดูแลระบบ VOC

กฟส.หนองหญ้าไซ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2567 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567) ประจำปีไตรมาสที่ 1-4/2567
ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้	1.1 ความครบถ้วนของข้อมูล งานก่อสร้างระบบจำหน่ายในระบบ GIS(FAC-LP) เทียบกับระบบ SAP(PS) ดังนี้ 1.1.1 งานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร)	CLSD F4 - ระบบ SAP (PS) จำนวน 51 งาน - ระบบ GIS (FAC-LP) จำนวน 47 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร)2523/2567 ลว. 22 ต.ค. 2567	CLSD F4 - ระบบ SAP (PS) จำนวน งาน - ระบบ GIS (FAC-LP) จำนวน งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร) 637/2567 ลว. 19 มี.ค. 2567 - ระบบ SAP (PS) จำนวน 5 งาน - ระบบ GIS (FAC-LP) จำนวน 5 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร) 1573/2567 ลว. 16 ก.ค. 2567 - ระบบ SAP (PS) จำนวน 51 งาน - ระบบ GIS (FAC-LP) จำนวน 47 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือที่ ก.3กวว.(พร)2523/2567 ลว. 22 ต.ค. 2567	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	1.1.2 งานก่อสร้าง งบลงทุน (งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2567)	ปป.แรงต่ำ - ระบบ SAP (PS) จำนวน 25 งาน - ระบบ GIS (FAC-LP) จำนวน 25 งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร) 637/2567 ลว. 19 มี.ค. 2567	ปป.แรงต่ำ - ระบบ SAP (PS) จำนวน - งาน - ระบบ GIS (FAC-LP) จำนวน - งาน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร) 637/2567 ลว. 19 มี.ค. 2567 - ระบบ SAP (PS) จำนวน 25 งาน - ระบบ GIS (FAC-LP) จำนวน 25 งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร) 1573/2567 ลว. 16 ก.ค. 2567 - ระบบ SAP (PS) จำนวน 25 งาน - ระบบ GIS (FAC-LP) จำนวน 25 งาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามหนังสือที่ ก.3 กวว.(พร) 637/2567 ลว. 19 มี.ค. 2567	
	1.1.3 งานก่อสร้าง (งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการในพื้นที่บริเวณชลชนแดน กฟน.ระยะที่ 2 ปี 2567) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 90, รายงานทุกไตรมาส	'2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	'2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	
	1.1.1 สถานะ SAP F4 1.1.2 และ 1.3 สถานะ SAP D1			

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) <u>แผนงานที่ 1</u> ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	1.2 แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสุ่มตรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150 % และแรงดันต่ำกว่า 170V 1.2.1 กวว.(ก3) จัดทำแผนการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค. 2567	โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V	โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	1.2.2 กวว.(ก3)ดำเนินการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2/2567	กวว.(ก3) เป้าหมาย 87 เครื่อง ดำเนินการได้ 87 เครื่อง	กวว.(ก3) เป้าหมาย 87 เครื่อง ดำเนินการได้ 87 เครื่อง	
	1.2.3 ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V <u>เป้าหมาย</u> กฟช.สค.,กฟส.ระดับ L,M,S,กฟฟ.2-3,กฟส. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลระบบ GIS กรณีสุ่มตรวจข้อมูลสภาพปัจจุบันไม่ตรงกับระบบGIS ภายใน 1 เดือน ภายหลังจากได้รับรายงานผลความผิดปกติ	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150% และแรงดันต่ำกว่า 170V	กวว.(ก3) ผกป.กฟส.นญช.
	1.3 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2566) 1.3.1 หม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% 1.3.1.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2567 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 354 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2567 (กรณีสาน PS) <u>กฟส.อนญช. :: จำนวน 1 เครื่อง</u>	กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เป้าหมาย 252 เครื่อง ดำเนินการได้ 252 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เป้าหมาย 252 เครื่อง ดำเนินการได้ 252 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผกป.กฟส.นญช.
<u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานหม้อแปลง Loading 80-100%)</u>				

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้ (ต่อ)	1.3.1.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 106 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 212 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 354 เครื่อง)	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 9 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 9 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 10 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 10 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผกป.กฟส.นญช.
	1.3.2 หม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% 1.3.2.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2567 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 970 เครื่อง) วัดผลจากการรายงาน หม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2567 (กรณีงาน PS)	กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% จำนวน 9 เครื่อง	กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% จำนวน 19 เครื่อง	ผกป.กฟส.นญช.
	1.3.2.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 291 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 582 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 907 เครื่อง)	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 9 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 9 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 19 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 19 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	ผกป.กฟส.นญช.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานหม้อแปลง Unbalance > 50 % และ Load > 50%)				

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) <u>แผนงานที่ 2</u> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective	2.1 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3) กฟจ.ดบ. ผกป.กฟส.นญช.
	2.2 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด 2.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567	อนุมัติแผนงานควบคุมค่าดัชนี SAIFI, SAIDI กฟฟ.จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ตามหนังสือที่ ก.3กฟฟ.(วฟ)267/2567 ลว. 15 ก.พ. 2567 กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการตามแผนงาน 1. แผนงานระยะเร่งด่วน 18 กิจกรรม 2. แผนงานระยะสั้น 27 กิจกรรม 3. แผนงานระยะกลาง 27 กิจกรรม 4. แผนงานระยะยาว 26 กิจกรรม	อนุมัติแผนงานควบคุมค่าดัชนี SAIFI, SAIDI กฟฟ.จุฬรรมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ตามหนังสือที่ ก.3กฟฟ.(วฟ)267/2567 ลว. 15 ก.พ. 2567 กฟส.หนองหญ้าไซ ดำเนินการตามแผนงาน 1. แผนงานระยะเร่งด่วน 18 กิจกรรม 2. แผนงานระยะสั้น 27 กิจกรรม 3. แผนงานระยะกลาง 27 กิจกรรม 4. แผนงานระยะยาว 26 กิจกรรม	กปบ.(ก3) กฟจ.ดบ. ผกป.กฟส.นญช.
	2.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 2.2.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 กฟจ.เดิมบางนางบวช, กฟจ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.เดิมบางนางบวชนางบวช	กฟส.หนองหญ้าไซ รายงานผลผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/19ieWiMOHfRr0HRQfrFUI1t6N9GSI1NVzrP2/htmlview	กฟส.หนองหญ้าไซ รายงานผลผ่านลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/19ieWiMOHfRr0HRQfrFUI1t6N9GSI1NVzrP2/htmlview	กปบ.(ก3) กฟจ.ดบ. ผกป.กฟส.นญช.
	2.3 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด 2.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567	กฟจ.สค. กฟส.สค. กฟส.คخم. กปบ.(ก3)	กฟจ.สค. กฟส.สค. กฟส.คخم. กปบ.(ก3)	กปบ.(ก3)
	2.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 2.3.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	กฟส.สค. กฟส.คخم. กปบ.(ก3)	กฟส.สค. กฟส.คخم. กปบ.(ก3)	

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) <u>แผนงานที่ 2</u> ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ) <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ_แผนงานก่อสร้างแรงสูง)</u> <u>แนบเพิ่มเติมเขต-2.5/A1</u>	2.4 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ตาม คพจ.2.3 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 128.822 วงจร-กม. ไตรมาส 1 จำนวน 18.545 วงจร-กม. ไตรมาส 2 จำนวน 59.519 วงจร-กม. ไตรมาส 3 จำนวน 45.792 วงจร-กม. ไตรมาส 4 จำนวน 4.966 วงจร-กม. <u>กฟส.อ.นญช. :: จำนวน 4 งาน</u> 1. ปล.ช่วงบ.บ่อแร่ถึงสี่แยกบ่อหว้า(ช่วง3) (1.880) 2. ปล.ช่วงบ.บ่อแร่ถึงสี่แยกบ่อหว้า(ช่วง4) (1.490) 3. ปล.ช่วงบ.บ่อแร่ถึงสี่แยกบ่อหว้า(ช่วง5) (1.640) 4. ปล.ช่วงบ.บ่อแร่ถึงสี่แยกบ่อหว้า(ช่วง6) (1.780) 2.5 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ตาม คพจ.2.3 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 164.071 วงจร-กม. ไตรมาส 1 จำนวน 62.708 วงจร-กม. ไตรมาส 2 จำนวน 25.518 วงจร-กม. ไตรมาส 3 จำนวน 24.495 วงจร-กม. ไตรมาส 4 จำนวน 51.350 วงจร-กม. <u>กฟส.อ.นญช. :: จำนวน 2 งาน</u> 1. ปล.พาดวงจรเพิ่มแยกหนองอีพัง ถึง อ.หนองหญ้าไซ (ช่วงที่4) 2. ปล.บริเวณบ้านไค้งบ่อแร่ ถึงสี่แยกบ่อหว้า (ช่วงที่2) 			

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 2 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	2.7 สำรจจะระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่าย 2.7.1 สำรจจะระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง ,ระบบจำหน่าย เป้าหมาย จัดทำแผนงานและรายงานผลภายใน เดือน มี.ค. 2567 กฟส. ระดับ L กฟฟ.ชั้น 2 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 5 แผนงาน กฟส. ระดับ M กฟฟ.ชั้น 3 อย่างน้อย กฟฟ. ละ 3 แผนงาน กฟส. ระดับ S, กฟส. อย่างน้อย กฟฟ. ละ 2 แผนงาน กฟส. ระดับ XS, กฟย. อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 แผนงาน กฟส.อน.อุษ. :: จำนวน 5 งาน 1. I-67-I-NYC67.HB.2001 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัวเรือช่วง1 (C1) 2. I-67-I-NYC67.HB.2002 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัวเรือช่วง2 (C1) 3. I-67-I-NYC67.HB.2003 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัวเรือช่วง3 (C1) 4. I-67-I-NYC67.HB.2004 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัวเรือช่วง4 (C1) 5. I-67-I-NYC67.HB.2005 MV-DAA02F-25ปท.แรงสูงโรงสูบน้ำมามพะยอม (C1) 2.7.2 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 2.7.1 เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส กฟส.อน.อุษ. :: จำนวน 5 งาน 2.8 การบริหารการลงทุนเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 2.8.1 ปิดงาน MS.2000 คงค้าง ปี 2565 ครบ 100% ภายใน มี.ค. 2567 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 14 งาน 2.8.2 ปิดงาน MS.3000 คงค้าง ปี 2565 ครบ 100% ภายใน มี.ค. 2567 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 จำนวน 4 งาน	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.2001 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว อยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 2. I-67-I-NYC67.HB.2002 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 3. I-67-I-NYC67.HB.2003 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 4. I-67-I-NYC67.HB.2004 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 5. I-67-I-NYC67.HB.2005 MV-DAA02F-25ปท.แรงสูงโรงสูบน้ำ หยุดงานรอจัดหาพัสดุ (C3)	กฟส.ทงพญาไช้ ดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง จำนวน 4 แผนงาน 1. I-67-I-NYC67.HB.2001 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 2. I-67-I-NYC67.HB.2002 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 3. I-67-I-NYC67.HB.2003 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 4. I-67-I-NYC67.HB.2004 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 5. I-67-I-NYC67.HB.2005 MV-DAA02F-25ปท.แรงสูงโรงสูบน้ำ ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.2001 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 2. I-67-I-NYC67.HB.2002 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 3. I-67-I-NYC67.HB.2003 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 4. I-67-I-NYC67.HB.2004 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 5. I-67-I-NYC67.HB.2005 MV-DAA02F-25ปท.แรงสูงโรงสูบน้ำ อยู่ระหว่างก่อสร้าง กฟส.ทงพญาไช้ ไม่มีงานก่อสร้าง MS.2000 คงค้าง ไตรมาส 4/2567 ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.2001 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว อยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 2. I-67-I-NYC67.HB.2002 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 3. I-67-I-NYC67.HB.2003 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 4. I-67-I-NYC67.HB.2004 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทงหัว 5. I-67-I-NYC67.HB.2005 MV-DAA02F-25ปท.แรงสูงโรงสูบน้ำ หยุดงานรอจัดหาพัสดุ (C3)	กบข.(ก3) ผกป.กฟส.น.อุษ. กบข.(ก3) ผกป.กฟส.น.อุษ. กบข.(ก3) ผกป.กฟส.น.อุษ. กบข.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
(แผนงานเพิ่มเติม) แผนงานที่ 2 ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance / Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ค่อ)	2.8.3 ปีคงาน MS.2000 คงค้าง ปี 2566 ครบ 100% ภายใน มิ.ย. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟผ.3 จำนวน 106 งาน - กฟจ.กาญจนบุรี, กฟจ.นครปฐม, กฟจ.เดิมบางนางบวช, กฟส.โคกขาม - กฟส.ไทรโยค, กฟส.กระทุ่มแบน, กฟส.ดอนตูม, กฟส.ด่านช้าง - กฟส.พนมทวน, กฟส.ลาดหญ้า, กฟส.สมุทรสาคร, กฟส.สองพี่น้อง - กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว), กฟส.สามชุก, กฟส.หนองหญ้าไซ - กฟส.อ้อมน้อย, กฟอ.เดิมบางนางบวชบางบวช, กฟอ.กำแพงแสน - กฟอ.ท่ามะกา, กฟอ.นครชัยศรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.บางเลน - กฟอ.บ้านโป่ง, กฟอ.พุทธรณchol, กฟอ.สามพราน, กฟอ.อู่ทอง	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีงานก่อสร้าง MS.2000 คงค้าง	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีงานก่อสร้าง MS.2000 คงค้าง	กบข.(ก3)
	2.8.4 ปีคงาน MS.3000 คงค้าง ปี 2566 ครบ 100% ภายใน มิ.ย. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟผ.3 จำนวน 20 งาน - กฟส.กระทุ่มแบน, กฟส.ดอนตูม, กฟส.ด่านช้าง, กฟส.ด่านมะขามเตี้ย - กฟส.พนมทวน, กฟส.ลาดหญ้า, กฟส.สมุทรสาคร, กฟส.หนองหญ้าไซ - กฟส.สองพี่น้อง, กฟส.สามชุก, กฟอ.กำแพงแสน, กฟส.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) - กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.พุทธรณchol	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีงานก่อสร้าง MS.3000 คงค้าง	กฟส.หนองหญ้าไซ ไม่มีงานก่อสร้าง MS.3000 คงค้าง	กบข.(ก3)
	2.8.5 ปีคงาน HB.2000 ปี 2567 ครบ 100% ภายใน ธ.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาส 3 ร้อยละ 70 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.2001 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 2. I-67-I-NYC67.HB.2002 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 3. I-67-I-NYC67.HB.2003 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 4. I-67-I-NYC67.HB.2004 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 5. I-67-I-NYC67.HB.2005 MV-DAA02F-25ปท.แรงสูงโรงสูบน้ำมาบหุตุงานรอจัดหาพัสดุ (C3)	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.2001 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 2. I-67-I-NYC67.HB.2002 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 3. I-67-I-NYC67.HB.2003 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 4. I-67-I-NYC67.HB.2004 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 5. I-67-I-NYC67.HB.2005 MV-DAA02F-25ปท.แรงสูงโรงสูบน้ำมาบหุตุงานรอจัดหาพัสดุ (C3) ไตรมาส 4/2567 ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.2001 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 2. I-67-I-NYC67.HB.2002 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 3. I-67-I-NYC67.HB.2003 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 4. I-67-I-NYC67.HB.2004 MV-DAA06S-09ปท.แรงสูงดิสทอนทัวอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) 5. I-67-I-NYC67.HB.2005 MV-DAA02F-25ปท.แรงสูงโรงสูบน้ำมาบหุตุงานรอจัดหาพัสดุ (C3)	ผกป.กฟส.นญช.

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	หน่วยงาน
		ไตรมาสที่ 4/2567	ไตรมาสที่ 1-4/2567	
		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2567	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2567	
	2.8.6 ปีงบประมาณ HB.3000 ปี 2567 ครบ 100% ภายใน ธ.ค. 2567 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส ไตรมาส 2 ร้อยละ 30 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาส 3 ร้อยละ 70 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.3001 LV_TR56-004781 ปท แรงต่ำบ้าน 2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ปท.แรงต่ำบ้านหนองแขยง แล้วเสร็จทางเทคนิค (D2)	ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.3001 LV_TR56-004781 ปท แรงต่ำบ้าน 2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ปท.แรงต่ำบ้านหนองแขยง อยู่ระหว่างงานก่อสร้าง (C1) ไตรมาส 4/2567 ผลการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 1. I-67-I-NYC67.HB.3001 LV_TR56-004781 ปท แรงต่ำบ้าน 2. I-67-I-NYC67.HB.3002 ปท.แรงต่ำบ้านหนองแขยง แล้วเสร็จทางเทคนิค (D2)	ผกป.กฟส.นญช.