

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ ไตรมาสที่ 4

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน				โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ		การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (จำนวนโครงการ)							
					จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำ สัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	
						งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			
SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประเภทในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ				500	2,437.487	62.190	2,499.677	500	2,303.403	61.944	2,365.347		113	226.114	-	-	-	-	-	-	26	1,497.500	361	641.733	364	1,164.896	136	1,200.451	72.80	27.20	
	WM 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา				489	2,437.487	-	2,437.487	489	2,303.403	-	2,303.403		110	166.114	-	-	-	-	-	-	-	26	1,497.500	353	639.789	356	1,162.952	133	1,140.451	72.80	27.20
		1.1.1 :	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	3	523.163	-	523.163	3	523.163	-	523.163	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	523.163	-	-	3	523.163	-	-	100.00	-	
		1.1.2 :	แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	458	889.267	-	889.267	458	768.383	-	768.383	ดำเนินการแล้วเสร็จ	105	120.682	-	-	-	-	-	-	-	7	82.357	346	565.344	346	565.344	112	203.039	75.55	24.45	
			เงินอุดหนุน	68	535.559	-	535.559	68	478.331	-	478.331		3	57.093	-	-	-	-	-	-	-	3	44.810	62	376.428	62	376.428	6	101.903	91.18	8.82	
			เงินรายได้	390	353.708	-	353.708	390	290.051	-	290.051		102	63.589	-	-	-	-	-	-	-	4	37.547	284	188.915	284	188.915	106	101.136	72.82	27.18	
		1.1.3 :	โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	9	205.611	-	205.611	9	204.521	-	204.521	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	33.498	-	-	-	-	-	-	-	4	169.593	1	1.430	1	1.430	8	203.091	11.11	88.89	
	1.1.4 :	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	19	819.446	-	819.446	19	807.337	-	807.337	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	11.934	-	-	-	-	-	-	-	12	722.387	6	73.016	6	73.016	13	734.321	31.58	68.42		
	WM 1.3 : จัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง				11	-	62.190	62.190	11	-	61.944	61.944		3	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.944	8	1.944	3	60.000	72.73	27.27	
		1.3.1 :	แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	2	-	55.000	55.000	2	-	55.000	55.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55.000	-	100.00		
		1.3.2 :	โครงการสถานีรวน้ำดิบ	9	-	7.190	7.190	9	-	6.944	6.944	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.944	8	1.944	1	5.000	88.89	11.11	
	ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่				614	1,636.118	886.954	2,523.072	614	1,502.020	841.565	2,343.585		73	173.573	-	-	2	115.000	1	178.000	22	259.758	516	1,617.254	516	1,617.255	98	726.330	84.04	15.96	
	LM 2.1: บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ				597	939.446	263.954	1,203.400	597	805.348	238.201	1,043.549		69	53.355	-	-	1	20.000	-	-	22	259.758	505	710.436	505	710.437	92	333.112	84.59	15.41	
		2.1.1 :	ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	478	857.656	-	857.656	478	723.559	-	723.559	ดำเนินการแล้วเสร็จ	64	51.928	-	-	-	-	-	-	22	259.758	392	411.873	392	411.874	86	311.685	82.01	17.99		
			เงินอุดหนุน	30	468.873	-	468.873	30	382.326	-	382.326		-	-	-	-	-	-	-	-	11	214.793	19	167.533	19	167.533	11	214.793	63.33	36.67		
			เงินรายได้	448	388.783	-	388.783	448	341.233	-	341.233		64	51.928	-	-	-	-	-	-	11	44.965	373	244.340	373	244.341	75	96.892	83.26	16.74		
		2.1.2 :	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.000	100.000	10	-	86.832	86.832	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	86.832	10	86.832	-	-	100.00	-		
		2.1.3 :	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.000	100.000	10	-	91.379	91.379	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	91.379	10	91.379	-	-	100.00	-		
		2.1.5 :	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	77	41.790	57.819	99.609	77	41.789	53.865	95.654	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	0.470	-	-	-	-	-	-	-	-	76	95.184	76	95.184	1	0.470	98.70	1.30		
		2.1.6 :	ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	12	-	3.134	3.134	12	-	3.124	3.124	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	0.957	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.167	8	2.167	4	0.957	66.67	33.33		
		2.1.7 :	สำมมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"	8	-	3.001	3.001	8	-	3.001	3.001	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3.001	8	3.001	-	-	100.00	-		
		2.1.10	โครงการโครงการควบคุมการจ่ายน้ำด้วย เทคโนโลยี IoT	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	-	-	100.00	-		
2.1.13	โครงการ Smart AML	1	20.000	-	20.000	1	20.000	-	20.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	100.00				
LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในเขตพื้นที่ Critical				17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	603.364	1,300.036		4	120.218	-	-	1	95.000	1	178.000	-	-	11	906.818	11	906.818	6	393.218	64.71	35.29		
2.3.1 :	งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	17	696.672	623.000	1,319.672	17	696.672	603.364	1,300.036	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	120.218	-	-	1	95.000	1	178.000	-	-	11	906.818	11	906.818	6	393.218	64.71	35.29				
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง				444	428.210	271.499	699.709	444	403.937	258.120	662.057		27	93.226	-	-	-	-	-	-	-	33	164.123	384	404.708	384	404.708	60	257.349	86.49	13.51	
QC	3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา			444	428.210	271.499	699.709	444	403.937	258.120	662.057		27	93.226	-	-	-	-	-	-	33	164.123	384	404.708	384	404.708	60	257.349	86.49	13.51		
	3.1.1 :	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	259	216.939	121.750	338.689	259	215.871	124.085	339.956	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18	37.257	-	-	-	-	-	-	17	94.408	224	208.291	224	208.291	35	131.665	86.49	13.51			
	3.1.2 :	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	26	6.000	18.378	24.378	26	4.274	14.705	18.979	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	18.979	26	18.979	-	-	100.00	-			
	3.1.3 :	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	80	3.465	16.112	19.577	80	2.743	15.490	18.233	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	1.848	-	-	-	-	-	-	-	-	77	16.385	77	16.385	3	1.848	96.25	3.75			
	3.1.4	โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP	2	-	3.000	3.000	2	-	3.000	3.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ									-	-	2	3.000	2	3.000	-	-	100.00	-			
	3.1.5 :	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	77	201.806	112.259	314.065	77	181.049	100.840	281.890	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6	54.121	-	-	-	-	-	-	-	-	16	69.715	55	158.054	55	158.054	22	123.836	71.43	28.57	

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน		โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ				การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (จำนวนโครงการ)		
			จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำ สัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย
				งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
SO2 : สร้างความมั่นคงต่อ ประกอบการขององค์กร	ยุทธศาสตร์ S4 : ยกระดับผลประกอบการ		1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
	FA	4.1: การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้านี้ที่เหมาะสม	1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
		4.1.1: แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยจำหน่าย		2	-	-	-	2	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	50.00	50.00	
	RC	5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อผ่านการบริหารสัญญา (NEW)	2	-	-	-	2	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	50.00	50.00	
		5.1.1: แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
5.1.2: แผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน PPP		1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100.00		
SO3: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ	ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		35	-	68.218	68.218	35	-	65.173	65.173		6	5.340	-	-	-	-	-	-	-	29	59.833	29	59.833	6	5.340	82.86	17.14	
	HRM	6.2: เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (HROD)	35	-	68.218	68.218	35	-	65.173	65.173		6	5.340	-	-	-	-	-	-	-	29	59.833	29	59.833	6	5.340	82.86	17.14	
		6.2.1: แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงานกบป.	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	1	5.000	-	-	100.00	-	
		6.2.2: แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานที่ กบป. ควรดำเนินการเองหรือจ้างเหมาแรงงาน	1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200	1	0.200	-	-	100.00	-	
		6.2.3: แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กบป. (พ.ศ. 2565-2570)	1	-	3.500	3.500	1	-	3.500	3.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.500	1	3.500	-	-	100.00	-	
		6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร	30	-	53.950	53.950	30	-	53.950	53.950	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6	5.340	-	-	-	-	-	-	-	24	48.610	24	48.610	6	5.340	80.00	20.00	
		6.2.5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	1	-	4.856	4.856	1	-	1.811	1.811	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.811	1	1.811	-	-	100.00	-	
		6.2.6 แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	1	-	0.712	0.712	1	-	0.712	0.712	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.712	1	0.712	-	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาศูนย์กลางการให้ข้อมูลรองรับทิศทางและการดำเนินงานในอนาคต (HRD)		13	-	22.700	22.700	13	-	22.700	22.700		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.000	11	19.700	11	19.700	2	3.000	84.62	15.38
	HRD	7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาศูนย์กลางสมรรถนะบุคลากร	10	-	12.700	12.700	10	-	12.700	12.700		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	12.700	9	12.700	1	-	90.00	10.00
		7.1.1: แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตราค่าจ้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1	-	0.200	0.200	1	-	0.200	0.200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200	1	0.200	-	-	100.00	-	
		7.1.2: โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกบป. ปี 2564	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	1	2.000	-	-	100.00	-	
		7.1.3: โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปี 2564	1	-	7.000	7.000	1	-	7.000	7.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	1	7.000	-	-	100.00	-	
		7.1.4: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-based online paperless performance management system)	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	100.00	
		7.1.5: โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้สู่องค์กร	6	-	3.500	3.500	6	-	3.500	3.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.500	6	3.500	-	-	100.00	-	
		HRD	7.2: เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	2	7.000	2	7.000	1	3.000	66.67
		7.2.1: แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	10.000	10.000	3	-	10.000	10.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	2	7.000	2	7.000	1	3.000	66.67	33.33
SO4: สร้างศักยภาพในทุกระดับการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า	ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการทำงานด้วยการเป็นผู้ให้บริการนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		18	258.747	78.940	337.687	18	251.443	69.305	320.748		-	-	-	-	-	-	-	-	3	196.747	15	124.001	15	124.001	3	196.747	83.33	16.67
	DT	8.1: พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการทำงานเป็น Digital Process	7	253.747	25.000	278.747	7	251.443	23.176	274.619		-	-	-	-	-	-	-	-	3	196.747	4	77.872	4	77.872	3	196.747	57.14	42.86
		8.1.1: โครงการนำร่องศึกษาและปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การประปาส่วนภูมิภาค	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	1	20.000	-	100.00
		8.1.4: โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	1	15.000	-	15.000	1	12.880	-	12.880	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.880	1	12.880	-	-	100.00	-	
		8.1.6: โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจำหน่ายบัญชีรายได้จากการรับใช้ในระบบ SAP	1	2.000	-	2.000	1	1.966	-	1.966	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.966	1	1.966	-	-	100.00	-	

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน			โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ		การดำเนินงานตามผังความคืบหน้าโครงการภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (จำนวนโครงการ)					
				จำนวน (โครงการ)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน (โครงการ)	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ/ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำ สัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	
					งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			
SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า		8.1.8 :	โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade)	1	40.000	5.000	45.000	1	40.000	3.176	43.176	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.176	1	43.176	-	-	100.00	-	
		8.1.9 :	โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade)	1	118.252	-	118.252	1	118.252	-	118.252	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	118.252	-	-	-	-	1	118.252	-	100.00	-
		8.1.10:	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud	1	20.000	-	20.000	1	19.850	-	19.850	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.850	1	19.850	-	-	100.00	-	
		8.1.11:	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค	1	58.495	-	58.495	1	58.495	-	58.495	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58.495	-	-	-	-	1	58.495	-	100.00	-
	DT	8.3:	พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการทำงาน ภายใต้ EA ขององค์กร	4	5.000	26.100	31.100	4	-	19.975	19.975		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19.975	4	19.975	-	-	100.00	-	
		8.3.1 :	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12.000	12.000	1	-	5.914	5.914	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.914	1	5.914	-	-	100.00	-	
		8.3.2 :	โครงการประปาทันสมัย ระยะ 2(GECC)	1	5.000	10.000	15.000	1	-	10.000	10.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	1	10.000	-	-	100.00	-	
		8.3.3 :	โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ของ กปภ. (Water is life)	1	-	4.000	4.000	1	-	4.000	4.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	1	4.000	-	-	100.00	-	
		8.3.4 :	โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์	1	-	0.100	0.100	1	-	0.061	0.061	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.061	1	0.061	-	-	100.00	-	
	CR	8.4:	การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	7	-	27.840	27.840	7	-	26.154	26.154		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	26.154	7	26.154	-	-	100.00	-	
		8.4.1 :	โครงการประปาทันใจ	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
		8.4.2 :	โครงการมุ่งเน้นเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม	1	-	2.340	2.340	1	-	0.971	0.971	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.971	1	0.971	-	-	100.00	-	
		8.4.3 :	โครงการกปภ. รักษาชุมชน	1	-	15.000	15.000	1	-	15.000	15.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	1	15.000	-	-	100.00	-	
		8.4.4 :	โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อป้องกัน	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	1	1.000	-	-	100.00	-	
		8.4.5 :	โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อฟื้นคืนแหล่งพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	1	-	2.000	2.000	1	-	1.683	1.683	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.683	1	1.683	-	-	100.00	-	
		8.4.6 :	โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้ำดื่ม (PWA Care)	1	-	5.500	5.500	1	-	5.500	5.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.500	1	5.500	-	-	100.00	-	
		8.4.7 :	โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	1	2.000	-	-	100.00	-	
SO5: บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ			1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-		
	CO	9.1:	พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ	1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-		
		9.1.1 :	แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100.00	-	
	ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ำและการลดการสูญเสีย			2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	3	4.000	-	-	100.00	-		
	CO	10.1:	เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำ และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ำสูญเสีย	2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	3	4.000	-	-	100.00	-		
	10.1.1:	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า	2	-	4.000	4.000	3	-	4.000	4.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.000	3	4.000	-	-	100.00	-		
รวม				1,630	4,760.562	1,394.501	6,155.063	1,631	4,460.803	1,322.807	5,783.610		220	498.253	-	-	2	115.000	1	178.000	86	2,121.128	1,322	2,871.229	1,325	3,394.393	306	2,389.217	81.24	18.76	