

แผนดำเนินงานและแผนเบิกจ่าย โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563															
สัญญา	แผน	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ปี 63	หมายเหตุ
PITB-901	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนเบิกจ่าย	-	15.00	-	20.00	-	18.40	-	-	-	-	-	-	53.40	
PSOD2-903(MOU4)	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนเบิกจ่าย	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80	
PSOD2-905(MOU4)	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนเบิกจ่าย	13.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.80	
PITB-903	แผนงาน (%)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.00	15.00	15.00	12.00	5.50	5.50	95.00	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	2.00	-	-	2.00	-	-	2.00	-	-	2.00	8.00	
PID-901	แผนงาน (%)	5.00	10.00	20.00	30.00	20.00	5.00	4.00	1.00	-	-	-	-	95.00	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	3.00	-	-	3.00	-	-	3.00	-	-	3.00	12.00	
PITB-905	แผนงาน (%)	7.00	9.00	11.00	13.00	15.00	11.00	8.00	7.00	4.00	2.00	1.00	-	88.00	
	แผนเบิกจ่าย	5.00	5.00	-	-	-	-	-	5.00	-	-	5.00	-	20.00	
PIT-907(R1)	แผนงาน (%)	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	-	-	-	-	-	60.00	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ม.ค. 63
	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	
PID-904(R1)	แผนงาน (%)	2.00	5.00	10.00	20.00	30.00	20.00	7.00	2.00	1.00	-	-	-	97.00	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	3.00	-	-	3.00	-	-	3.00	-	-	3.00	12.00	
PID-905	แผนงาน (%)	2.00	5.00	13.00	18.00	22.00	30.00	10.00	-	-	-	-	-	100.00	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	
PID-908	แผนงาน (%)	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	55.00	
	แผนเบิกจ่าย	3.00	-	5.20	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	10.80	
PID-910	แผนงาน (%)	8.00	12.00	15.00	20.00	20.00	13.00	4.00	-	-	-	-	-	92.00	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	2.00	-	-	2.00	-	-	2.00	-	-	1.90	7.90	
SD-901(R1)	แผนงาน (%)	13.64	16.72	3.78	11.19	13.72	6.40	11.68	8.62	2.39	2.40	2.40	0.25	93.19	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	2.90	14.40	-	-	17.30	-	5.80	-	10.90	-	51.30	
SD-903(R1)	แผนงาน (%)	3.20	7.43	10.84	8.86	9.30	14.90	11.32	9.65	6.63	12.30	1.10	0.45	95.98	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	7.00	12.00	-	5.00	9.00	-	-	4.00	37.00	
SD-904	แผนงาน (%)	3.39	5.08	9.14	12.29	14.57	11.40	28.33	8.26	-	-	-	-	92.46	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	1.20	0.90	1.40	2.70	0.30	5.30	-	3.60	-	15.40	
S-MS-9	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.30	46.30	
AS-901	แผนงาน (%)	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	100.00	
	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.50	

แผนเบิกจ่ายงานก่อสร้างท่อประธาน โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 (สัญญาที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง)

สัญญา	แผน	แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563													หมายเหตุ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	จ. 63	
PIT-902	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.30	46.30	
PIT-908	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.50	-	10.00	34.50	
PITH-902(R1)	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	3.50	-	-	5.00	-	-	5.00	-	13.50	
PITH-903	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	1.50	-	-	5.00	-	-	-	6.50	

* แผนการดำเนินงานตามเอกสารแผนการดำเนินงานก่อสร้างวางท่อประธาน

ปรับปรุง พฤศจิกายน 2562

หน้า 1 จาก 1

แผนเบิกจ่ายงานก่อสร้างท่อจ่ายน้ำ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 (สัญญาที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง)

สัญญา	แผน	แผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563													หมายเหตุ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ปี 63	
PID-903	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	
PID-906	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	2.00	4.00	
PID-907(R1)	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	1.50	-	2.00	-	2.00	-	-	5.50	
PID-909	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.50	

* แผนการดำเนินงานตามเอกสารแผนการดำเนินงานสัญญาวางท่อจ่ายน้ำ

- แผนการดำเนินงานสัญญาวางท่อจ่ายน้ำ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 (สัญญาที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง)

			ปีงบประมาณ 2563 (2020)												ปีงบประมาณ 2564 (2021)												FY 2565 (2022)											
ชื่อสัญญา	โครงการ	งบประมาณเบื้องต้น รวม Vat (บาท)	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	ตค	กย	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	ตค	กย	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	ตค	กย
			62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65
PID-903	ถนนป่านวิถี	21,600,000													PM																							
PID-906	ถนนบ้านคลองพระพิมลราชา-บ้านคลองแขก	27,000,000	A & E		C										PM																							
PID-907(R1)	เกาะเกร็ด	18,410,000	TOR/PM				A & E										C																					
PID-909	ถนนบางม่วง-บางคูวัด	31,370,000													PM																							

แผนดำเนินงานและแผนเบิกจ่าย โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

หน่วย: ล้านบาท

สัญญา		งบประมาณ 2563												รวม ปี 63
		ตค. 62	พย. 62	ธค. 62	มค. 63	กพ. 63	มีค. 63	เมย. 63	พค. 63	มิย. 63	กค. 63	สค. 63	กย. 63	
CS-802	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	-	-	1.5	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	3.0
CS-804	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.6
E-TR(MS)-8	แผนงาน (%)	-	-	-	-	3.4	9.36	6.44	11.06	13.23	10.77	12.01	12.84	79.1
	แผนเงิน	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	15.3	17.3
E-TR(BK)-8	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนเงิน	-	-	-	-	5.0	-	-	-	10.0	-	-	15.0	30.0