

แผนงาน และโครงการที่สำคัญ

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย โครงการ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานถึง ปีงบประมาณ 2562 (ร้อยละ)
1. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7 ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์ อีกแห่งละ 400,000 ลบ.ม. ต่อวัน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บางพลี และมินบุรี พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและ วางท่อประปา รวมระยะทาง 1,000 กม.	2542 - 2563	25,177.3	95.11
2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์ อีกแห่งละ 400,000 ลบ.ม. ต่อวัน ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้อาคาร สถานีสูบน้ำน้ำราษฎร์บูรณะ และเพชรเกษม จัดซื้อและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ สูบน้ำและส่งน้ำและสูบน้ำ พร้อมงานก่อสร้าง วางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	2551 - 2563	7,494.0	85.88
3. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก 800,000 ลบ.ม. ต่อวัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด และขยายถังเก็บน้ำใต้อาคาร พร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	2560 - 2567	42,750.0	1.52
4. งานเสริมศักยภาพการสูบน้ำในระบบท่อประธาน ดำเนินการวางท่อประปาใหม่ และปรับปรุงท่อประปา ในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง ทั้ง 18 สาขา	2559 - 2565	4,300.0	13.84
5. โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาเพื่อเสถียรภาพของ ระบบจ่ายน้ำ งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพื่อลดน้ำสูญเสียและปรับปรุง ประสิทธิภาพโดยรวมของโครงข่ายระบบท่อของ การประปานครหลวง	2555 - 2564	2,042.4	37.92
6. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร ปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับ โรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำสามเสน และโรงงาน ผลิตน้ำอนนบุรี จากบริเวณโรงงานผลิตน้ำบางเขนถึงบริเวณ สถานีสูบน้ำดิบสำคัญให้มีศักยภาพในการส่งน้ำและป้องกัน การเกิดปัญหาน้ำท่วมตามแนวคันคลองประปาอย่างถาวร	2556 - 2565	1,939.0	12.35