



โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8

แผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564

- แผนการดำเนินงานสะสม	ร้อยละ 84.77
- ผลการดำเนินงานสะสม	ร้อยละ 83.64

- กรอบเบิกจ่าย	32.65 ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว	9.48 ล้านบาท

■ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8

เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนการตลาดเชิงรุก และขยายสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สามารถรับน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้เพียงพอโดยไม่ต้องรับน้ำจากโรงงานผลิตน้ำบางเขน และปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบน้ำ และก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาอีก ประมาณ 200 ตร.กม.

วงเงินลงทุนโครงการ

7,494.0 ล้านบาท

แหล่งเงินทุน

เงินรายได้ เงินกู้ต่างประเทศ และเงินกู้ในประเทศ

■ ครม. อนุมัติ 10 มี.ย. 51 กรอบระยะเวลา 2551-2557

ระยะเวลาดำเนินงานจริง 2551-2563

ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564

ปัจจุบันสามารถดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน คงเหลืองานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 สัญญา และงานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนและโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ จำนวน 2 สัญญา

■ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564