

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
งบทำการ	แผนงาน	630.7	628.1	716.4	636.3	641.9	743.8	647.1	787.9	733.4	700.8	1,314.9	878.5	9,059.8
	ผลงาน	516.9	559.7	687.9	608.4	599.1	945.6	705.0	739.0	850.6	715.0	834.7	1,032.0	8,793.9
งบลงทุน	แผนงาน	164.7	293.0	281.7	582.7	390.8	553.1	835.9	856.2	1,722.5	1,722.7	2,280.5	2,578.0	12,261.8
	ผลงาน	205.9	416.9	417.5	434.0	538.9	707.0	434.0	617.9	670.9	914.3	833.7	866.0	7,057.0
รวม	แผนงาน	795.4	921.1	998.1	1,219.0	1,032.7	1,296.9	1,483.0	1,644.1	2,455.9	2,423.5	3,595.4	3,456.5	21,321.6
	ผลงาน	722.8	976.6	1,105.4	1,042.4	1,138.0	1,652.6	1,139.0	1,356.9	1,521.5	1,629.3	1,668.4	1,898.0	15,850.9

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้

1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และส่งผลกระทบต่องบลงทุน ดังนี้
 - 1.1 การพิจารณาร่าง TOR ทำให้ต้องทบทวน TOR เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งบางรายการลงทุนต้องใช้ระยะเวลาในการทบทวน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 - 1.2 การทบทวน TOR และราคากลาง ในรายการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจของประเทศ ที่ส่งผลให้ราคาสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ปรับราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 - 1.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการเพียงครั้งเดียว ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมถึงปัญหาการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องมีการหารือกรมบัญชีกลาง ทำให้ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
2. การได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ที่มีการขนส่ง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
3. ปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ ที่ต้องดำเนินการขออนุญาตกรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ที่ กปน. ไม่สามารถเข้าพื้นที่หน้างานได้ทันที ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ให้เรียบร้อยก่อน

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -