

รายงานการประชุม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

รายชื่อ (ผู้เข้าประชุม)

๑. นายณรงค์	น้ำผึ้ง	ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นายธีระวัชร	เกี้ยงคำ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนานุกรการพิเศษ	
๓. นางพิสมัย	ทองคำ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๔. นางสาวสาวดี	ศรีอรุณ	ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ	
๕. นางอรรณ	จันทราภัย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๖. นางสาวสัญญาลักษณ์	ปรังการ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗. นายเอกชัย	เอี่ยมหนู	ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ	
๘. จ.ส.อ.ธีรยุทธ	บุญมาปะ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
๙. นางสาวมรรษมน	คำป๋อง	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ	
๑๐. นางแสงเดือน	อินแก้ว	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔/หัวหน้า	
๑๑. นายธีระพงษ์	สวนนันท์	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔	
๑๒. นายราชัน	เทพยศ	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔	
๑๓. นายเจริญชัย	เจริญพร	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔	
๑๔. นายฤทธิชัย	วงศ์ดี	ตำแหน่ง ช่างเขียน ช ๔	
๑๕. นางพรหมพร	อินต๊ะแปง	ตำแหน่ง ช่างเขียน ช ๔	
๑๖. นางสาววดี	ธรรมลังกา	ตำแหน่ง ช่างเขียน ช ๔	
๑๗. นายทรงยศ	ชุยหาญ	ตำแหน่ง ช่างเขียน ช ๔	
๑๘. นางสาวสินัญญา	โรงคำ	ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง	
๑๙. นางสาวจุฬาลักษณ์	ทองคำ	ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป	
๒๐. นายนิติกร	สุขใจ	ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา	
๒๑. นางสาวดวงเดือน	ทองคำ	ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง	
๒๒. นายปฏิวัติ	พรหมมา	ตำแหน่ง พนักงานเขียนแผนที่	
๒๓. นางสาวนรินทร์ทิพย์	ขอดแก้ว	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ	
๒๔. นางขวัญตา	ดงคำ	ตำแหน่ง พนักงานโครงการประเมินผลผังเมืองรวม/ชุมชน	
๒๕. นางแสงดาว	เจริญพร	ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด	
๒๕. นายปรัชญา	จันต๊ะวงศ์	ตำแหน่ง ช่างโยธา	
๒๖. นายศตวรรษ	จันทรลังกา	ตำแหน่ง พนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)	
๒๗. นางสาวดวงพร	วิจันใจ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	

๑. ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|--------------|----------|--------------------------------|
| ๑. นายอนุชา | ทองสะอาด | ตำแหน่ง พนักงานประจำศูนย์ทดสอบ |
| ๒. นางแสงดาว | เจริญพร | ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

สรุปผลการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุม มีประเด็นสรุป ดังนี้

๑. โครงการของขวัณปีใหม่ ๒๕๖๑

๑.๑ ผังลุ่มน้ำ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการของขวัณปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อมอบให้กับประชาชน จำนวน ๑๔ โครงการ ซึ่งมีงานที่เป็นภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๒ โครงการ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ ลุ่มน้ำ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติผังเมือง ในเรื่องการปรับปรุงผังเมือง โดยกำหนดเป็นพื้นที่โล่ง พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จึงขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทำหนังสือแนะนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมิให้มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำได้ในอนาคต

๑.๒ แบบบ้านสานฝัน ของขวัณปีใหม่ ประกอบด้วย

๑.๒.๑ แบบบ้านพอเพียง สำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๐ แบบ

๑.๒.๒ แบบบ้านต้านทานแผ่นดินไหว จำนวน ๖ แบบ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ และหากแล้วเสร็จ จะดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ

๒. การจัดเตรียมข้อมูลของจังหวัด ในกรณีที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประสานกับกองแผนงานเบื้องต้นก่อน ว่ามีโครงการใดที่จะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการ หรืองบประมาณที่จะเข้ามาผ่านช่องทางของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้กรมรับทราบด้วย เนื่องจากบางครั้งการจัดทำคำขอของงบประมาณ ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้รับข้อมูลเรื่องที่น่าเสนอแต่อย่างใด หากกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบข้อมูลดังกล่าว จะได้ประสานกับสำนักงบประมาณ ในการขอความคิดเห็นเบื้องต้น และขอให้เป็นนโยบายในการปฏิบัติทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่

๓. การดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด ขณะนี้เหลือเพียง ๒ จังหวัด ที่ยังรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ จังหวัดอุดรดิษฐ์ และจังหวัดตาก เนื่องจากติดภารกิจของจังหวัด

๔. การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด กำชับและกำกับผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักวิชาการ ในเรื่องการควบคุมงาน การตรวจการจ้าง การทดสอบวัสดุ

๕. แผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๖. งานจัดซื้อจัดจ้างสำนักงาน

๗. ผักตบชวา รองสมชาย ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทย

นางพิสมัย ทองคำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- การจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๕๖๑ ลงนามในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนแก้ว จะเบิกล่วงหน้า ๑๕ %

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เน้นย้ำเรื่องการตรวจการจ้าง ในงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไปนี้การควบคุมงานเขียน ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ต้องมีรูปถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านจะแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำเอกสารงานเขียน รูปแบบรายงานในการแก้ไขปัญหา ขอให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพ การทำงานสัปดาห์แรกผู้รับผิดชอบควบคุมงานควรเข้าดูหน้างานทุกวัน

นายพจน์ เปียงใจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ขอให้คนคุมงาน ส่งข้อมูลในการทำรายงานผลการก่อสร้างให้กับคณะทำงานเอกสารทุกสัปดาห์ โดยมีรูปถ่ายและรายละเอียดให้ครบถ้วน

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- มอบหมายให้นายไตรเทพ มีบุญ, นายธีระวัชร เกียงคำ, นายสุริยา ดงคำ กำชับวิธีการทำงานควรให้ปฏิบัติแนวเดียวกัน

- งบประมาณ ๒๕๖๑ การปรับปรุงสำนักงานงบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐.-บาท มอบหมายให้นายเอกชัย เอี่ยมหนูในการควบคุมงาน และควรเรียกผู้รับจ้างมาอธิบายลำดับการทำงาน ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจะทำการย้ายที่ทำงานชั่วคราว มีปัญหาควรแจ้งให้ประธานและกรรมการทราบ

- งบประมาณ ๒๕๖๒ จะได้รับงบประมาณน้ำท่วม โดยให้คือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จะเขียนแบบเอง และกองแผนจะประสานกับผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณในการของงบประมาณต่อไป

- งานหนองน้ำครก ควรเขียนแบบให้เสร็จเรียบร้อย ควรจัดทำแผนงาน เพื่อจะได้ติดตามงาน

- การประชาสัมพันธ์งานสำนักงาน มอบหมายให้นายปวิวัติ พรหมมา และนางสินีนากู โรงคำ

นายปวิวัติ พรหมมา ตำแหน่ง พนักงานเขียนแผนที่

- สำหรับเว็บไซต์สำนักงาน ได้ประสานกับศูนย์เทคโนโลยี กรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยี ได้นำเว็บไซต์เก่ามาลง ทำให้ไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลได้ ศูนย์เทคโนโลยีจะทำการแก้ไขต่อไป

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- กิจกรรมกีฬาสัปดาห์โยธาธิการภาคเหนือครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ จังหวัดลำปาง เดินทางโดยรถยนต์ราชการ(ตู้) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ซึ่งจะออกเดินทาง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๓๐ น.

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและอยู่ระหว่างดำเนินการของกลุ่มงาน/ฝ่าย

นายธีระวัชร เกียงคำ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มวิชาการโยธาธิการ งานที่ปฏิบัติดังนี้

๑. งานทดสอบวัสดุ

- แผนงานเดือนมกราคม จำนวน ๕๕๒ ตัวอย่าง แผนงานสะสม จำนวน ๓๙๖ ตัวอย่าง สรุป

ดำเนินการได้มากกว่าแผนที่กำหนด

๒. งบกรมโยธาธิการและผังเมือง งานเขื่อนป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๓ งาน

๒.๑ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ปิงประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ แห่ง

๒.๑.๑ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านสบยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา ความยาว ๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สำรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๑.๒ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านตาลชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ความยาว ๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตีด หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงตีด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว ๔๗๕ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตีด ในการปรับปรุงแก้ไขแบบ กำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน

๒.๓ ป้องกันน้ำท่วมระยะที่ ๓ งบประมาณ ๑๗๕ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ แบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔ เขื่อนกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับเพิ่มเติมสร้างต่อ จำนวน ๒ แห่ง และซ่อมแซมเขื่อน จำนวน ๒ แห่ง

๒.๕ เขื่อนกรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ แห่ง คือ บ้านสบยาว และบ้านตาลชุม

๒.๖ เขื่อนเพิ่มเติม นายวิบูลย์ แวบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้สำรวจความยาว อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน-จังหวัดน่าน จำนวน ๑๒๐ หลังคาเรือน สำรวจแล้วมีความเหมาะสมในการสร้างเขื่อน รอหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเรื่องการประชาคม

๒.๗ งานด้านชายแดนห้วยโก้น จากการประชุมล่าสุด ให้ปรับย้ายพื้นที่บางส่วน ขณะนี้ได้ย้ายตำแหน่งบางส่วนแล้ว

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- สำหรับเรื่องแบบและเรื่องผัง ควรจะเป็นหน้าที่ของสถาปนิก ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านทำแบบของงบประมาณ โดยมอบหมายให้นายเอกชัย เอี่ยมหนูดำเนินการต่อไป

นายไตรเทพ มีบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับมอบหมาย ดังนี้

๑. งานควบคุมงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แห่ง

๑.๑ ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๑ โครงการ คือเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านเจดีย์

๑.๒. งานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จำนวน ๓ แห่ง

๑.๓. งานบริการหน่วยงานอื่น จำนวน ๒ โครงการ

๒. งานตรวจการจ้าง จำนวน ๘ งาน

๒.๑ ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านเจดีย์ จำนวน ๑ แห่ง

๒.๒ งานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองโครงการถนนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง

๒.๓ งานส่วนราชการอื่น จำนวน ๗ โครงการ

๓. งานพระราชบัญญัติโรงแรม

๓.๑ การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม จำนวน ๑ แห่ง

-โรงแรมชายทุ่งวิว อำเภอเชียงกลาง

๓.๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม จำนวน ๒ แห่ง

- โรงแรมโนเบิล เฮ้าส์ อำเภอเมืองน่าน

- โรงแรมสวนสัก รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน

๔. งานที่มอบหมายมีดังนี้

๔.๑ นายเอกชัย เอี่ยมหนู จำนวน ๒ งาน งานที่ค้างค้าง จำนวน ๒ งานคือ

๔.๑.๑ งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน สำรวจและประมาณราคาปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการ อยู่ระหว่างการออกแบบ

๔.๑.๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำรวจและประมาณราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างการออกแบบ

๔.๒ นายสุรพงษ์ อติศรศุภพงษ์ จำนวน ๑๐ งาน งานที่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ งาน

๔.๒.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การออกแบบและประมาณการรั้วปล่องไข่ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบฐานราก แบบตอกเข็ม

๔.๒.๒ สถานีตำรวจภูธรภูเพียง การซ่อมแซมโรงเก็บรถของกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ คำนวณวัสดุ ขณะนี้ชะลอเรื่องไว้ก่อน รองบประมาณที่แน่นอน

๔.๒.๓ โรงพยาบาลภูเพียง การก่อสร้างอาคารทันตกรรมโรงพยาบาลภูเพียง ดำเนินการสำรวจ และประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔.๒.๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน การประมาณราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ สำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายด้านหน้าสำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ ประมาณราคายังไม่ได้ดำเนินการ

๔.๒.๕ สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๙ ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔.๒.๖ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน การประเมินราคาเรือนแถวชั้นประทุนและพลตำรวจ ๑๐ ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ

๔.๒.๗ เรือนจำจังหวัดน่าน การก่อสร้างรั้วตาข่าย การสำรวจและออกแบบดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การประมาณราคาอยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๒.๘ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน การประมาณราคาจากเนื้อที่อาคารเพื่อของบประมาณก่อสร้างอาคาร ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว

๔.๒.๙ งานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน การขออนุญาตปลูกสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านเมืองจ้ง บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์และบ้านตีด ได้ให้นายตรวจทำดูพื้นที่ก่อสร้าง ทั้ง ๓ โครงการ และส่งเอกสารเพิ่มเติม ทั้ง ๓ แห่ง (รอรับใบอนุญาต)

๔.๒.๑๐ สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน การออกแบบและประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน อยู่ระหว่างสำรวจ

๕.๑ นายนิติกร สุขใจ จำนวน ๑ งาน

๕.๑.๑ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน การสำรวจวางผังพร้อมปรับแบบ รูปรายการรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร รอสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านกำหนดพื้นที่

๖.๑ นายเขมกิตติ ฒ น่าน จำนวน ๓ งาน

๖.๑.๑ งานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองม่วงตีด อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแบบให้ตรงกับผังที่สำรวจใหม่ การประมาณราคา อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๑ นายปรัชญา จันต๊ะวงศ์ จำนวน ๘ งาน

๗.๑.๑ สำนักงานจังหวัดน่าน การปรับปรุงโรงจอดรถจนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การออกแบบดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๑.๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน งานถมดินโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและพนักงาน ดำเนินการประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๑.๓ สำนักงานจังหวัดน่าน การแก้ไขผังศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ดำเนินการประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๑.๔ งานกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านสบยาว หมู่ที่ ๔ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดน่าน การสำรวจแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการออกแบบ/เขียนแบบ ประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๑.๕ งานกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ/เขียนแบบ

๗.๑.๖ งานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองกู่เพียง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน ประมาณราคาอยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๑.๗ โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชนานุสรณ์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา และระบบระบายน้ำ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๑.๘ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน โครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องรีดยางให้เป็นแผ่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘.๑ นายวรวิทย์ สอนธิ จำนวน ๔ งาน

๘.๑.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและปรับปรุงอาคารบ้านพัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘.๑.๒ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘.๑.๓ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช งานบ้านพัก ๑ ห้องนอน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘.๑.๔ โรงพยาบาลน่าน งานปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลน่าน ประมาณราคาอยู่ระหว่างดำเนินการ

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- การประชุมเรื่องที่สำคัญ ควรเป็นข้าราชการเข้าร่วมการประชุม ไม่ควรให้ลูกจ้างพนักงานเข้าร่วมประชุม

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นางสาวสาวดี ศรีอรุณ ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานวิชาการผังเมือง (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๑. งานวางแผนและจัดทำผังเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผังดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่

๑) ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน

- ตามแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะต้องเสนอการขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดน่าน กับคณะกรรมการโยธาธิการและผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมือง

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมเสนอแก้ไข กับคณะอนุกรรมการผังเมือง

๒) ผังเมืองรวมชุมชน (ผังเปิดใหม่) ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนท่าวังผา

- ตามแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓ - ๘ คือ เสนอร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนท่าวังผา

- ปัจจุบัน ดำเนินการขั้นตอนที่ ๓ คือเตรียมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมือง กำหนดประชุม ประมาณวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓) ผังเมืองรวมชุมชนท่าวังผา

- ตามแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕- ๘

- ปัจจุบัน ดำเนินการขั้นตอนที่ ๕ คือ จัดทำเล่มเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการผังเมือง พิจารณาให้ความเห็นด้านผังเมืองฯ ตามขั้นตอนที่ ๕ เพื่อส่งเล่มภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๔) ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง

แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะมีการเสนอผลการประเมินผลผัง ให้กับคณะกรรมการโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการผังเมือง

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการประชุม

ผังดำเนินการตามขั้นตอน

๑) ผังเมืองรวมเมืองน่าน

- ตามแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑ - ๕ คือจัดทำรายงานการประเมินผลผังแล้วเสร็จ และการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัจจุบัน อยู่ขั้นตอนที่ ๔ คือ จัดทำร่างรายงานการประเมินผลผัง

๒) ผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง

- ตามแผนดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓ - ๖ คือ สรุปผลการประเมินผลผังเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ปัจจุบัน อยู่ขั้นตอนที่ ๓ คือ วิเคราะห์ข้อมูล

๓) ผังเมืองรวมชุมชนนา้อย

แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขั้นตอนที่ ๓ - ๖ คือ สรุปผลการประเมินผลผังเพื่อเสนอคณะกรรมการ

ปัจจุบัน อยู่ขั้นตอนที่ ๓ คือ วิเคราะห์ข้อมูล

๒. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๒.๑ โครงการที่ ๑

ปัญหา

๑. ที่ดินจัดหาประโยชน์ไม่สามารถขายได้

๒. ถนนสายรอง, ไฟฟ้า, ประปา ยังไม่มีการดำเนินการ

แนวทางแก้ไข ๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับการประสานจากกองทุนฯ

๒. ขอใช้เงินจากการขายที่จัดหาประโยชน์ โดยประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่น่าน ระยะที่ ๑ เพื่อขอใช้เงินจากการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ แผนเบื้องต้นจะประชุมหารือประมาณเดือนมีนาคม

๒.๒ โครงการที่ ๒

ปัญหา

๑. การกำหนดรูปแบบใหม่ (รายแปลง) ยังไม่แล้วเสร็จ

๒. การรังวัดขอบเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่น่าน ไม่แล้วเสร็จ (หมุดที่ดินตกน้ำ)

๓. ยังไม่ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงที่สาธารณะภายในโครงการ

แนวทางแก้ไข ๑. การประชุมตัวแทนเจ้าของที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่รังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน เพื่อเสนอผังแปลงที่ดินใหม่ พิจารณาที่จัดหาประโยชน์, ลำเหมืองสาธารณะ, สวนสาธารณะ และหาข้อสรุปกรณีรังวัดแปลงที่ดินที่หลักหมุดตกน้ำ กำหนดประชุมฯ วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. แจ้งอำเภอเมืองน่าน ให้ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามมาตรา ๕๕ การขอเปลี่ยนแปลงที่สาธารณะประโยชน์ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- ขอให้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ทำหนังสือ และให้เป็นเรื่องของทุกภาคส่วน ร่วมมือกัน โดยให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านเป็นหน่วยปฏิบัติ มอบหมายให้นายพจน์ เปียงใจ ดำเนินการประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ในการจัดรูปแปลงที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ระยะที่ ๒

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพิสมัย ทองคำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานของสำนักงาน จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท และสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือทางด้านงานสำรวจและงานทดสอบวัสดุ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งว่า งบดำเนินงานของกรมมีจำกัด และจากการตรวจสอบงบประมาณแล้ว กรมสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมได้ใน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ งบลงทุนรายการค่าสำรวจออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษา (เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยถัวจ่ายกันได้) จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน แจ้งยืนยันว่าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในงบลงทุน (ถัวจ่าย) จะสามารถเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งงบประมาณมีไม่เพียงพอได้โดยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด หรือไม่สามารถใช้เบิกจ่ายได้ ผลเป็นประการใดแจ้งกองคลังด่วน

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบปีเดียว) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (เป็นหน่วยงานดำเนินการเอง)

๑. โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลผาแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่ง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรายุวัสดุก่อสร้าง เสนอราคา ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๘ เมษายน ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

เบิกจ่าย งวดที่ ๑ , งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๓๕,๙๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คงเหลือเงินเบิกจ่าย งวดที่ ๓ (สุดท้าย) เป็นเงิน ๖๔,๐๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)

เนื่องจาก งวดสุดท้ายมีการกำจัดวัชพืชเขื่อน จำนวน ๖ แห่ง

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านเมืองจั่ง หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐

ตำบลเมืองจั่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว ๘๓ เมตร

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์เสรี เสนอราคา ๔,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ลงในเว็บไซต์๗ วันทำการ) คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างในไตรมาสที่ ๒

๓. โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุบ้านพักข้าราชการ
โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่ง

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธีรนันท์เสนอราคา ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ลงในเว็บไซต์ ๗ วันทำการ) คาดว่าจะลงนาม
สัญญาจ้างในไตรมาสที่ ๒

งบผูกพัน ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านตีด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน ความยาว ๓๕๐ เมตร

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่สถาพร (๑๙๘๑)

เสนอราคา ๑๘,๔๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ลงในเว็บไซต์ ๗ วันทำการ)

คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างในไตรมาสที่ ๒

-งานโครงการที่ได้กำหนดยื่นเสนอราคาก่อนวันพิจารณาผล มี จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านดอนแก้ว ยื่นเสนอราคา วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
และพิจารณาผล วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๒. งานปรับปรุงสำนักงานและบ้านพัก ยื่นเสนอราคา วันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และพิจารณาผล
วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

ส่วนอีก ๓ โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนขึ้นร่างประกาศทางเว็บไซต์

เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์ คือ

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านเมืองจิง
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านตีด

๓. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| - งบบุคลากร | เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย ๘๖.๗๓% |
| - งบดำเนินงาน | เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย ๗๓.๘๓% |
| - งบลงทุน | เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย ๖๙.๓๑% |
| - งบรายจ่ายอื่น | เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย ๔๒.๐๙% |

สำหรับผลผลิตการให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร งบดำเนินงาน กิจกรรมหลักบริการด้านช่าง เหลือ
งบประมาณ จำนวน ๑๓๗.๑๖ บาท ส่วนค่าสาธารณูปโภค เหลืองบประมาณ จำนวน ๒๒,๖๕๒.๒๒ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นางพิสมัย ทองคำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๕.๑ จังหวัดน่านจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๖๑) “น่านเกมส์” จังหวัดน่าน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยการจำหน่ายเสื้อสีม่วง “น่านเกมส์” ราคาตัวละ ๓๕๕.- บาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางแสงเดือน อินแก้ว)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔/หัวหน้า

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพิสมัย ทองคำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ



(นายณรงค์ น้าผึ้ง)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑