

รายงานการประชุม^๑
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

รายชื่อ (ผู้เข้าประชุม)

๑. นายณรงค์	น้ำดึง	ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	ประธาน
๒. นายธีรวัชร	เกียงคำ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๓. นายไตรเทพ	มีบุญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาชญา	
๔. นางพิสัย	ทองคำ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๕. นางสาวสาวตี	ศรีอรุณ	ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ	
๖. นายบุญฤทธิ์	จิตต์เลิศ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ	
๗. นายพจน์	เปียงใจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๘. นายสุริยา	คงคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๙. นายอนุรักษ์	แก้ววงศ์วาร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๑๐. นางอรวรรณ	จันทรภัย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๑. นางสาวสัญญาลักษณ์	ปรังการ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๒. นายสามารถ	ณ นำน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๑๓. นางสาวกานกนे�ตร	เพ็ชรทองช่วย	ตำแหน่ง สถาบันกปฏิบัติการ	
๑๔. นางแสงเดือน	อินแก้ว	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔/หัวหน้า	
๑๕. นายธีระพงษ์	สวนนันท์	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔	
๑๖. นายฤทธิชัย	วงศ์ดี	ตำแหน่ง ช่างเชียน ช ๔	
๑๗. นางพรหมพร	อินตีชะpong	ตำแหน่ง ช่างเชียน ช ๔	
๑๘. นายทรงยศ	ชัยหาญ	ตำแหน่ง ช่างเชียน ช ๔	
๑๙. นางสินีนาฏ	rongคำ	ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง	
๒๐. นางสาวจุฬาลักษณ์	ทองคำ	ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป	
๒๑. นายนิติกร	สุขใจ	ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา	
๒๒. นางสาวดวงเดือน	ทองคำ	ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง	
๒๓. นายปฐวัติ	พรอมมา	ตำแหน่ง พนักงานเชียนแผนที่	
๒๔. นางสาวรินทิพย์	ขอดแก้ว	ตำแหน่ง พนักงานธุรการ	
๒๕. นางขวัญตา	คงคำ	ตำแหน่ง พนักงานโครงการประเมินผลผังเมืองรวม/ชุมชน	
๒๖. นางแสงดาว	เจริญพร	ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด	
๒๗. นายศตวรรษ	จันทร์ลังกา	ตำแหน่ง พนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)	
๒๘. นางสาวดวงพร	วิจันใจ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	
๒๙. นายณัฐวุฒิ	สุดสม	ตำแหน่ง ช่างโยธา	

๓๔. นายวราวดี	สวนธิ	ตำแหน่ง ช่างโยธา
๓๕. นางสาวนภาภรณ์	จันสา	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๖. นายเขมกิตติ	ณ น่าน	ตำแหน่ง สถาปนิก

ผู้ไม่มีอำนาจ

๑. จ.ส.อ.วีรบุญวัตร	บุญมาปะ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	อบรมสถานีฯ
---------------------	---------	------------------------------	------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

สรุปผลการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุม มีประเด็นสรุป ดังนี้

๑. อธิบดีแจ้งที่ประชุมเรื่องห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อมอบให้โรงเรียนจังหวัดละ ๑ แห่งทั่วประเทศในการนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน ติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ แบบไร้สาย (Wifi) ให้กับโรงเรียน ตามโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒๔ แห่ง เสิร์ฟสีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บางจังหวัดมีการแบ่งพื้นที่ บางส่วนของห้องสมุด ใช้สำหรับเป็นห้องรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้นักเรียนไม่กล้าเข้าไปใช้งาน ศึกษา ค้นคว้าในห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยั่งยืน จึงขอให้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด ลงพื้นที่ดูแล ตรวจสอบดูความเรียบร้อยและเพื่อให้ห้องสมุดฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์

๒. จากรถไฟด่วนทางผ่านกลางเดลี่ (PM ๒.๕) กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการแก้ไข กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างอาคาร โดยกำหนดเกี่ยวกับการป้องกัน ผุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง เช่น การปักคลุมป้องกันฝุ่น การล้างล้อรถหลังจากออกพื้นที่ก่อสร้าง

๓. ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒ ผู้รับว่างและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและป้าย จากพายุฤดูร้อนและเข้าฤดูฝนเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจมีโครงสร้างชำรุด กรมโยธาธิการและผังเมืองเน้นย้ำให้โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด ได้ประสานงานและกำชับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำหนังสือนำเรียนผู้ว่า ราชการจังหวัด จัดตั้งคณะทำงานฯ ของจังหวัตร่วมกับห้องถีน เพื่อลบพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง

๔. เรื่องผักตบชาบะลง เพราะพื้นที่ไม่มีปัญหาผักตบชา และสำหรับจังหวัดน่าน ซึ่งได้กำจัดไปแล้ว และไม่มีเหล่งผักตบชาแล้ว

๕. การขอโอนการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้ง ต้องประสานห้องถีนให้เรียบร้อยทุกเรื่อง เช่น การประชาคม, การประชาพิจารณ์ประชาชน, คำขอโอนการ ความคุ้มค่าของโครงการเหมาะสมหรือประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับ เป็นต้น

๖. อธิบดีกรมฯ ให้ความสำคัญกับโครงการจัดสรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในการแจกโอนที่ดิน และจะมี การติดตามทุกครั้งที่มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ

- สำหรับจังหวัดน่าน ขอให้กลุ่มงานวิชาการผังเมืองสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน การกำหนดช่วง ระยะเวลาดำเนินงาน จนถึงขั้นตอนการแจกโอนที่ดิน มอบหมายให้ นายฤทธิชัย วงศ์ดี สรุปการ Replot แปลงที่ดิน ให้นางสาวสาวดี ศรีอรุณทราบ เพื่อจะได้รับรวมข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกรมทราบต่อไป และวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอนัดประชุม

๓. มีข้อสังการในที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท

- การทดสอบวัสดุ ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุ คร่าวมีคำอธิบายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทดสอบวัสดุด้วย

- ความพร้อมอุปกรณ์ทดสอบ ชำรุดเสียหายอย่างไร ควรแจ้งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทราบ

๔. การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณปี ๒๕๖๒ เข็นสัญญา จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- เร่งรัดการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % และสำนักงานได้รือถอนสิ่งปลูกสร้าง ควรให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดสำนักงานฯ การจอดรถของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรหาที่จอดรถที่ปลอดภัยจากการรือถอนสิ่งปลูกสร้าง

งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดน่าน

๑. การก่อสร้างสร้างวิ่ายน้ำของโรงเรียนท่าวังผา งบประมาณจากเงินพระราชทาน

๒. วัดพระธาตุแขวงแห้ง เรื่องสะพานทางเชื่อม มอบหมายให้นายไตรเทพ มีบุญและนายสามารถ ณ น่าน นายไตรเทพ มีบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส

- จากแผนงานได้นัดประชุมวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายณรงค์ นำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

๓. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

- ท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ให้ความสำคัญเรื่องของปอน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดน่านได้คัดเลือกบ่อน้ำทิพย์ที่วัดสวนตาลเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ขอขอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ห้องน้ำสร้างสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สายยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ จังหวัดน่าน

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านได้ดำเนินการออกแบบห้องสรงดังกล่าว มอบหมายให้ นายเขมกิตติ ณ น่าน และนางสาวกนกนэнตร เพชรทองช่วย เขียนแบบและประมาณราคากลุ่ม เสร็จ พร้อมทำหนังสือส่งให้มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ให้เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

นายณรงค์ นำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- งบประมาณ ๒๕๖๓ มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการดำเนินการวางแผนการทำงาน การมอบหมายให้คนรับผิดชอบในหน้าที่ เช่น การเขียนแบบ การประมาณราคากลุ่ม เสร็จ พร้อมทำหนังสือส่งให้มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ให้เรียบร้อย

- งานผังเมือง งานเรื่องด่วน คืองาน Replot และการขายที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ โครงการ ๑

- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตามเรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่าน จะประกาศได้เมื่อไหร่ นางสาวสาวดี ศรีอรุณ ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ มอบหมายให้กลุ่มวิชาการผังเมืองสรุปข้อมูล

- รอกرمโยธาธิการและผังเมือง นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมือง

๓.๑ กลุ่มงานวิชาการโยธา
นายธีระวัชร เกียงคำ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานวิชาการโยธา ติดตามการประชุมจังหวัด

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ได้รับการแก้ไขซื้อโครงการจากสภาพัฒน์ จำนวน

๑ โครงการ

๒. การก่อสร้างหมู่บ้านห้วยขาน อำเภอป่ากลือ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการได้ลงพื้นที่ โดยจะทำการสำรวจ ๒ ส่วน คือ ที่อยู่อาศัยกรณีบ้านพังเสียหายจากพายุและพื้นที่ทำกิน ซึ่งรองวิบูรณ์ แวงบันฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้ป้ายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน วางจัดสรรงพื้นที่แล้ว รอการเจรจาเรื่องงบประมาณการซัดเซยแปลงที่ทำกิน ส่วนของที่มีสำรวจของสำนักงานฯ จ乍วะรากฐานเข้มกันพื้นที่ทำกินต่อไป

๓. งานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน งบประมาณ ๒๕๖๓ รอโครงการอนุมัติ และงบเหลือจ่ายจากจังหวัด จำนวน ๒ โครงการคือ เขื่อนบ้านวังหว้า และเขื่อนบ้านคือเวียง

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- งานเขียนแบบกลุ่มงานวิชาการโยธาและฝ่ายปฏิบัติการ งานที่รับผิดชอบมีปริมาณลดลง ให้กลุ่มงาน/ฝ่ายวางแผนการกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ เมื่อมีปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขต่อไป

- การควบคุมงานและการตรวจสอบการจ้าง ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุให้ลักษณะครอบคลุม ตลอดจนการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้ลักษณะครอบคลุม เนื่องจากปัจจุบันมีกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น

๓.๒ ฝ่ายปฏิบัติการ

นายไตรเทพ มีบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาชูโส

๑. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทั้งหมด ๑๗ โครงการ

๑.๑ งบกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จำนวน ๔ โครงการ

๑.๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ดำเนินการเอง) จำนวน ๔ โครงการ

๑.๓ งบจังหวัดน่าน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จำนวน ๔ โครงการ

๑.๔ หน่วยงานราชการอื่น จำนวน ๔ โครงการ

๒. ร่วมเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๒.๑ งบกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จำนวน ๔ โครงการ

๒.๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ดำเนินการเอง) จำนวน ๔ โครงการ

๒.๓ งบจังหวัดน่าน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน จำนวน ๔ โครงการ

๒.๔ หน่วยงานราชการอื่น จำนวน ๔ โครงการ

๓. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงเรม (ขอใหม่) จำนวน ๓ แห่ง

๓.๑ โรงเรมริมน้ำแม่น้ำน่าน อำเภอเมืองน่าน มีการเปลี่ยนเจ้าของโครงการ และใบอนุญาตหมดอายุยังหา

หลักฐานเดิมไม่เจอ ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตใหม่ทั้งหมด

๓.๒ โรงเรมเควน อินน์ อำเภอเมืองน่าน เปเลี่ยนการใช้งานแบบอาคารเป็นโรงเรม และไม่มี ใบอ. ๕ ซึ่ง

อำเภอเมืองน่านได้ออกใบอนุญาตให้ผิด ให้ทำการแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรมต่อไปต่อไป

๓.๓ โรงเรมรพีพงศ์ รีสอร์ท น่าน อำเภอภูเพียง ดำเนินการออกใบอนุญาตโดยองค์การบริหารส่วนตำบล

ฝ่ายแก้ว ไม่ถูกต้องตามแบบ ได้ทำการแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรมต่อไป

๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรม จำนวน ๖ แห่ง

๔.๑ โรงเรมบ้านในเวียง โขtele อำเภอเมืองน่าน

๔.๒ โรงเรมนครน่าน อำเภอปัว

๔.๓ โรงเรมนครน่าน อำเภอปัว

๔.๔ โรงเรมปรางค์ทอง อำเภอปัว

๔.๕ โรงเรมพาลัน รีสอร์ท อำเภอเวียงสา

๔.๖ โรงเรมกรีนอิลล์ รีสอร์ท อำเภอปัว (ขอเพิ่มจำนวนห้องจาก ๓๐ ห้องเป็น ๔๕ ห้อง)

๕. ขอต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ จำนวน - แห่ง

๖. งานที่มีขอบหมายและคงค้าง

๑. นางสาวกนกนे�ตร เพ็ชรทองช่วย ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

๑. สำนักงานจังหวัดน่าน จัดทำแบบประมาณราคาก่อสร้างบ้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดน่าน ได้ประสานเจ้าหน้าที่ดูพื้นที่เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

๒. งานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดทำแบบแปลนพร้อมประมาณราคainการก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยมณฑ สำรวจออกแบบแล้วเสร็จ

๒. นายสุรพงษ์ อุดิศรคุภพงษ์ ตำแหน่ง พนักงานโยธา

๑. งานโรงพยาบาลมหาเมิน ปรับปรุงหลังคา ดำเนินการร่วมกับนางสาวกนกนे�ตร เพ็ชรทองช่วย ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. งานปรับปรุงอาคารที่ทำการตัวรัตน์ติบาลน่าน ปรับปรุงอาคารที่ทำการตัวรัตน์ติบาล สำรวจ ออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคากำนวนวัสดุ

๓. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประมาณการซ่อมแซมที่พักอาคารเคลส ดำเนินการร่วมกับนายณัฐวุฒิ สุดสม สำรวจดำเนินการแล้วเสร็จ รอดำเนินการประมาณราคาก่อสร้าง

๔. สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว ต่อเติมอาคารสำนักงานฯ ปรับราคาให้เป็นปัจจุบัน ปรับแบบเพิ่มเติม สำรวจ ออกแบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณราคาก่อสร้าง

๕. โรงพยาบาลบ้านหลวง ปรับปรุงหลังคา ดำเนินการร่วมกับนายเขมกิตติ ณ น่าน และนายณัฐวุฒิ สุดสม สำรวจ ออกแบบใช้รายละเอียดประกอบและประมาณราคางานดำเนินการแล้วเสร็จ

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประมาณราคางานก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยมณฑ ประมาณราคาก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการกำนวนวัสดุ

๓. นายนิตกร สุขใจ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอให้สำรวจเพื่อจัดทำแบบแปลน พร้อมประมาณราคาก่อสร้างที่เกิดรอยแตกร้าวของโรงพยาบาลสันติสุข ซึ่งดำเนินการประมาณราคาก่อสร้างแล้วเสร็จ

๒. โรงพยาบาลบ้านน้ำป้า ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง นัดหมายโรงพยาบาลเพื่อเข้าตรวจสอบอาคารในวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓. โรงพยาบาลแม่จริม อำเภอแม่จริม ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบอาคาร ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. บ้านห้วยชาบ อำเภอเกลือ สำรวจผังบริเวณพื้นที่อพยพบ้านห้วยชาบ จะดำเนินการสำรวจ ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๔. นายวรรณา สวนธิ ตำแหน่ง ช่างโยธา

๑. ที่ว่าการอำเภอมหาเมิน อำเภอเมืองมหาเมิน โรงพยาบาลมหาเมิน โรงพยาบาลจังหวัดน่าน คัน แฉวเดียว

ดำเนินการร่วมกับนายเขมกิตติ ณ น่าน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ได้รับมอบหมายจาก จ.ส.อ.ธีรัญยวัตร บุญมาปะ ให้ดำเนินการสำรวจและเขียนแบบสำนักงาน

บปช.ประจำจังหวัดน่าน คลองบ้านนิคม อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแบบ

๕. นายณัฐุ์ สุดสม ตำแหน่ง ช่างโยธา

๑. ศูนย์คุ้มครองคนเริ่มที่พึงจังหวัดน่าน สำรวจและจัดทำประมาณการ ที่พักอาศัยเคลื่อนย้าย

(สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ) ดำเนินการร่วมกับนายสุรพงษ์ อดิศรศุภพงษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

๒. สำรวจสันติบาลจังหวัดน่าน ออกแบบและปรับปรุงสำนักงานฯ (เขียนแบบ) ดำเนินการร่วมกับนายสุรพงษ์ อดิศรศุภพงษ์ อยู่ระหว่างเขียนแบบและรายละเอียดต่าง ๆ

๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน (สาขาปัว) โครงการต่อเติมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว ดำเนินการร่วมกับนายสุรพงษ์ อดิศรศุภพงษ์ ขณะนี้ดำเนินการเขียนแบบและรายละเอียดต่าง ๆ

๔. การเขียนแบบสะพานทางเชื่อมวัดพระธาตุแห่งเดียว ได้ดำเนินการร่วมกับนายฤทธิชัย วงศ์ดี เขียนแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับแบบเพิ่มเติม ตามคำแนะนำจากท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

๖. นายเขมกิตติ ณ น่าน ตำแหน่ง สถาปนิก

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทำแปลนพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในและทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกไปอาคารผู้ป่วยใน ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน ปรับปรุงรูปด้านอาคารสำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ/เขียนแบบ

๓. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา สรรว่ายน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. ที่ว่าการอำเภอหนึ่ง อำเภอหนึ่ง โรงจอดรถสำหรับบริการประชาชนขนาด ๖ คัน คาดเดียว ดำเนินการร่วมกับนายวรรุติ สวนธิ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

๑. งานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านน้ำลัด มอบหมายให้นายไตรเทพ มีบุญ สรุปปัญหาการก่อสร้างล่าช้า เพราะสาเหตุอะไร เนื่องจากการก่อสร้างหยุดชะงักทำให้เกี่ยวโยงกับระบบการเบิกจ่ายให้ล่าช้า และรายงานให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทราบ

๒. งานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านบุปผาราม มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ แก้ววงศ์วาร สรุปปัญหาการก่อสร้างที่หยุดงาน เพราะสาเหตุอะไร และอยู่ในขั้นตอนไหน เนื่องจากงานเริ่มก่อสร้างแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า การแก้ไขสัญญา แบบแปลน และขอรายงานให้โยธาธิการและผังเมืองทราบ

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นางสาวสาวดี ศรีอรุณ ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ

การกิจด้านผังเมือง

๑. งานวางแผนและจัดทำผังเมือง

๑.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน

- เรื่องแก้ไขตามมาตรา ๒๖/๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกรรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการในขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการต่อไป

๑.๒ งานประเมินผลผัง

- วันที่ ๒๗ และ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะมีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเขียงกลาง ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้งสองแห่ง

๒. งานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

๒.๑ โครงการจัดรูปที่ดิน ระยะที่ ๑ มีเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณา โดยกำหนดให้ประชุมในเดือนมีนาคม โดยพิจารณาใน ๓ เรื่อง

๒.๓.๓ การขายที่ดินจัดหาประโยชน์ เนื่องจากมีผู้สนใจซื้อที่ดินโดยติดต่อผ่านคุณสุรเทพ อิงคสุวัสดี จำนวน ๓ ราย และแจ้งว่าพร้อมชำระเงิน แต่ขอให้ลดราคาการาคาขายเดิม จึงได้พิจารณาใหม่ เพื่อเสนอคณที่ปรึกษาผังเมืองพิจารณา

๒.๓.๔ การขอทางเข้า – ออก ของแบลงที่ดินที่ขอก่อนตัวจากโครงการกับถนนสาธารณะในโครงการซึ่งได้ระบุชุมกับเจ้าของที่ดินภายในโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าของที่ดินใหม่ขัดข้องในการให้ทางเข้า – ออก แต่ขอให้เป็นการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์แบลงที่ ๑๐ เท่านั้น และไม่ให้มีการจัดรูปแบลงใหม่ได้ฯ โดยให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน หารือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักจัดรูปที่ดิน ถึงราคาน้ำที่จะขายโดยให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการและผังเมืองแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถ้าได้แนวทางมาก็จะเสนอคณที่ปรึกษาผังเมืองพิจารณาต่อไป

๒.๓.๕ การขอเชื่อมทางระบายน้ำ ระหว่างแบลงที่ดินกับระบบระบายน้ำภายในโครงการ ปัจจุบันกำหนดมาตรฐานการเชื่อมระบบเป็นมาตรฐานแล้ว จะให้นำเสนอคณที่ปรึกษาพิจารณาต่อไป

๒.๓.๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักจัดรูปที่ดิน นำโครงการจัดรูปที่ดิน ระยะที่ ๑ เข้า ประกวดรางวัลความเป็นเลิศภาครัฐของ กพร. โดยได้มาประชุมสอบถามความเห็นจากเจ้าของที่ดินทุกราย เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ กพร. ประมวลผลข้อมูลเพื่อเสนอประกวดรางวัลต่อไป

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- การที่จะกำหนดราคาน้ำที่จัดหาประโยชน์ ควรรีบหลักฐานอ้างอิงหรือจากมติที่ประชุม ควรนำเข้าที่ประชุมเป็นรายแบลงและแจ้งราคา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพิสมัย ทองคำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง

- เขียนบ้านสถาบัน ขณะนี้รอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมสมของราคาก่อสร้าง
- การก่อสร้างถนนสายรองภายนอกในโครงการจัดรูปที่ดิน อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ หมดเขตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
- โครงการเขียนบ้านน้ำครกใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนในการลงนามในสัญญาเป็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน คาดว่าจะทำสัญญาในไตรมาส ๒
- โครงการเขียนบ้านคอนกรีต อยู่ระหว่างขายแบบ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสนอราคาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนกรุณายอย่าจอดรถซ่อนจอดลำห้วยบนพื้นที่สาธารณะ

๓. ขอความร่วมมือจากพนักงานขับรถยนต์ รายงานการใช้รถยกต์ราชการตามระเบียบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- ขอเน้นย้ำเรื่องงาน ทุกคนควรทำงานที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นางพิสมัย ทองคำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- กรรมได้มีหนังสือแจ้งเรื่องตัวชี้วัด การเน้นบุคลากร PMQA ให้ส่วนภูมิภาคการจัดการภาครัฐโดยขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าไปกรอกแบบสอบถามกรณเรื่องความพึงพอใจตามหัวข้อต่าง ๆ

นายณรงค์ น้ำผึ้ง ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (ประธาน)

- ขอให้ลูกจ้างจ้างเหมาบริการทุกคนตั้งใจทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ขอให้เกิดสุ่มงาน/ฝ่าย วางแผนการทำงานให้ดี

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางแสงเดือน อินแก้ว)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔/หัวหน้า

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวสัญญาลักษณ์ ปรังการ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ



(นายณรงค์ น้ำผึ้ง)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน