

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของคณะทำงานตรวจสอบสังเกตการณ์และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฯ (คณะทำงานที่ ๓)

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๑	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่สุขสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	๔๒,๓๗๐,๐๐๐	(๑) มีการปรับพื้นที่บริเวณงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (๒) ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (เฉพาะงานจ้างเหมา) (๓) อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำโดยพื้นที่ก่อสร้างเป็นของเอกชนมอบให้ราชการแล้ว (๔) เริ่มปักแนวเสาเพื่อขยายเขตไฟฟ้า (๕)จากการสอบถามผู้รับจ้างทราบว่างานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเป็นลักษณะแพลอยน้ำ โดยสร้างตัวแพให้แล้วเสร็จก่อนจึงยกลงไปติดตั้งในแม่น้ำ (ผลการดำเนินงาน ๐.๐๔%)	ระยะเวลาการในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดสรรงบประมาณ	(๑) หน่วยงานควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมและจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมการจัดทำเองให้เป็นไปตามแผนฯ โดยเคร่งครัด (๒) การก่อสร้างที่ล่วงล้ำในแม่น้ำ ขอให้รีบดำเนินการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๓) เมื่อโครงการแล้วเสร็จให้ออนลิ่งก่อสร้างให้อบต.บ้านยาง เป็นผู้ดูแลและ ควรจัดให้มีการแต่งตั้งกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำ ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูน้ำ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลทรัพย์สินให้อยู่กับชุมชนตลอดไป

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๒	โครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านน้อยเหนือ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑) ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงาน ก่อสร้าง (เฉพาะงานจ้างเหมา) (๒) เริ่มปักแนวเสาเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าบางส่วน ผู้ควบคุมงานแจ้งว่า ระยะเวลาการขยายเขตประมาณ ๒ เดือนจึงแล้วเสร็จ มีการจ่ายเงินล่วงหน้า แล้ว ๕๐% (๓) มีการปักหลัก เป็นบริเวณก่อสร้างผนังหินก่อ ส่วนของ งานริมตลิ่ง เช่น งานบันไดหินก่อ ยังไม่ สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ระดับน้ำ ในแม่น้ำแควน้อยสูง พื้นที่ก่อสร้างต้องต่ำ กว่าระดับพื้นดินเดิม ๑๓ เมตร (๔) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ แจ้งว่าหมู่บ้านนี้มีเครื่องสูบน้ำ แล้วจำนวน ๑ ตัว ติดตั้งบริเวณฝั่งตรง ข้ามแม่น้ำ สำหรับโครงการนี้ชาวบ้านจะ ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๒๓๙ ครัวเรือน (ผลการดำเนินงาน ๐.๐๐%)	(๑) ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยสูง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินงานในส่วนของการริม ตลิ่งได้ (๒) ฤดูฝน ทำให้งานก่อสร้างอาจ ล่าช้าบ้าง	(๑) โครงการนี้งบประมาณส่วนใหญ่ เป็นงานดำเนินการเอง และมีหลาย กิจกรรม เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กำหนดหน่วยงานควรจัดทำ แผนการปฏิบัติงานของแต่ละ กิจกรรมและจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุมการจัดทำเองให้เป็นไปตาม แผนฯ โดยเคร่งครัด (๒) เนื่องจากการก่อสร้างที่ล่งล้ำใน แม่น้ำ ขอให้หน่วยงานรีบดำเนินการ ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๓) เมื่อโครงการแล้วเสร็จและโอน สิ่งก่อสร้างให้อบต.หินลาด เป็นผู้ดูแล ควรจัดให้มีการแต่งตั้งกรรมการ กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำ ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูน้ำ ซ่อม บำรุงอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลา และเปิดโอกาสให้ ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลทรัพย์สินให้ อยู่กับชุมชนตลอดไป

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๓	โครงการก่อสร้างฝายสถาน ทดลองพืชสวนร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	๖,๐๐๐,๐๐๐	(๑) สภาพพื้นที่เป็นภูเขาที่ราบเชิงเขา การขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องใช้รถไถเพื่อ การเกษตรและแรงงานคนเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันบางเส้นทาง ต้องตัดทางลำเลียงใหม่ บริเวณงาน ก่อสร้างฝายหินก่อ มีกองวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย หิน และนั่งร้านสำหรับเท คอนกรีต ไม่มีป้ายแสดงรายละเอียดงาน ก่อสร้าง พิกัด (ผลการดำเนินงาน ๐.๒๐%)	(๑) สภาพพื้นที่เป็นภูเขา, ที่ราบเชิงเขา การขนส่งอุปกรณ์และการทำงาน ยากลำบาก (๒) การขนส่งวัสดุต้องใช้รถเพื่อ การเกษตรและแรงงานคนเท่านั้น	(๑) โครงการนี้เป็นงานดำเนินการเอง และมีหลายกิจกรรม เพื่อให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดตามแผนการ ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมและ หน่วยงานกำกับผู้รับผิดชอบควบคุม การจัดทำเองให้เป็นไปตามแผนฯ โดย เคร่งครัด

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๔	โครงการก่อสร้างฝายแก่งโดน พร้อมระบบส่งน้ำ ต.หนองกะทาว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	๕๓,๑๐๓,๐๐๐	(๑) จัดเก็บวัสดุก่อสร้างในบริเวณศาลา อาคาร โครงการ S.M.L. หมู่ที่ ๒ วัดนา จانب้านบุง มีประตูเปิด - ปิด ปลอดภัย เช่น ไม้แปรรูป ลวดผูกเหล็ก บางรายการ กองไว้บริเวณด้านหน้าศาลา หน้าวัดนา จانب้าง เช่น ท่อส่งน้ำ ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี เป็นต้น (๒) มีการก่อสร้างอาคาร ประกอบเสร็จแล้วจำนวน ๑ แห่ง อยู่ บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ (๓) ผู้ให้ข้อมูล เพิ่มเติม คือ นายอินตา บาห์ลีใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ฝายแห่งนี้ได้รับน้ำ จากต้นน้ำลำน้ำคาน บ้านนาจانب้าง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๘ ใช้น้ำจากฝายแห่งนี้เพื่อ การอุปโภคและบริโภค (๔) สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ที่ราบเชิง เขา การขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องใช้รถไถ เพื่อการเกษตรและแรงงานคนเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชัน บางเส้นทางต้องตัดทางลัดใหม่ (๕) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากเป็นฤดูฝน (ผลการดำเนินงาน ๐.๐๓%)	(๑) เส้นทางขนส่งวัสดุเข้าห้วงน้ำลำบาก และไกล ซึ่งต้องตัดทางลัดใหม่ จำนวนมาก (๒) การขนส่งวัสดุต้องใช้รถไถ เพื่อการเกษตรและแรงงานคนเท่านั้น	(๑) หน่วยงานควรจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมและ ขอให้หน่วยงานกำกับผู้รับผิดชอบ ควบคุมการจัดทำเองให้เร่งรัดการ ทำงานให้เป็นไปตามแผนฯ โดย เคร่งครัด (๒) ป้าย แสดงรายละเอียดโครงการ ควรติดตั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - เมื่อโครงการแล้วเสร็จหน่วยงานต้อง ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร จัดการน้ำแก่ประชาชนผู้รับประโยชน์ ในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่ อาจเกิดขึ้น

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๕	โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปรรูป และการตลาดมะม่วงกลุ่มจังหวัด (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก , มหาวิทยาลัยนเรศวร)	๑๕,๓๓๕,๐๐๐	(๑) สร้างแผนผังความเชื่อมโยงและพัฒนาความต้องการ (๒) วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยความสามารถของผู้เกี่ยวข้อง (๓) จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดเชิงรุกมะม่วงเพื่อการส่งออก จำนวน ๑ ครั้ง (๒ วัน) (๔) จัดงานนิทรรศการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดเชิงรุกแบบบูรณาการการร่วมกับงานเกษตรรุ่งเรือง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (๙ วัน) (๕) จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง จำนวน ๔ จังหวัด กลุ่มละ ๓๐ คน (๖) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้แนวทางพัฒนาเพื่อรองรับมาตรฐานสินค้าเกษตร (๗) กิจกรรมที่ ๓ (ยกเลิกกิจกรรม) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท) (๘) กิจกรรมที่ ๔ (ยกเลิกกิจกรรม) งบประมาณ ๕,๖๑๐,๐๐๐ บาท	ระยะเวลาการในการดำเนินงาน ไม่สอดคล้อง กับกิจกรรมการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ /กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก สำหรับกิจกรรมที่เสนอขอยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของขาดแคลนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาการดำเนินงานกระชั้นชิดประกอบกับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยดำเนินการคาดว่าจะมี ปัญหา เรื่องความคุ้มค่าของปัจจัยการผลิตอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของเกษตรกร จึงขอให้สรุปผลการดำเนินงานไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการเสนอของบประมาณดำเนินการในปีต่อไป

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๖	พัฒนาการค้าการลงทุน (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พิษณุโลก)	๑๙,๒๕๓,๐๐๐	(๑) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน (๒) ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้า โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก วงเงินลงนาม ๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท แต่ขอเบิกเพียง ๘,๘๗๙,๐๕๑.๑๐ บาท(เป็นค่าปรับเนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบว่าปริมาณงานของผู้รับจ้างไม่ครบตามสัญญา) (๓) กิจกรรมที่ ๔ (ยกเลิกกิจกรรม งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)	เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบว่าปริมาณงานของผู้รับจ้างไม่ครบตามสัญญาจึงขอเบิกเพียง ๘,๘๗๙,๐๕๑.๑๐ บาท	(๑) กิจกรรมการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายธุรกิจข้ามภูมิภาค (๒) ควรเริ่มจากการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด มี Presentation ที่เป็นรูปธรรมไปนำเสนอเพราะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ เขาค้อ และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกโลก และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๗	ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาการเกษตร (สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑) จัดเวทีเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ๕ ครั้ง (๒) จัดทำ Presentation แนะนำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และจังหวัดพิษณุโลก (๓) หาผู้รับจ้างดำเนินการผลิตและลงนามในสัญญาจ้างแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำ กำหนดส่งงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (๔) ผลิตและเผยแพร่สื่อบุคคล ๓-๕ นาที ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะนี้ผลิตได้ ๑๐ ตอน เผยแพร่แล้ว ๔ ตอน	ระยะเวลาการในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการอนุมัติดำเนินงาน	(๑) เป็นโครงการที่สามารถช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอื่นๆได้ โดยอยากให้ประสานขอข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆเพื่อมาเพิ่มเติมในการทำสื่อบุคคลประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดฯ (๒) เนื่องจากเหลือระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างน้อย และยังมีเหลือจำนวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอนจึงขอเสนอให้จัดทำปฏิทิน การดำเนินงานให้ชัดเจน
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์ จำนวน ๑๓ ราย โดยแบ่งเป็นระดับมืออาชีพ จำนวน ๗ ราย และมือสมัครเล่น จำนวน ๖ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับสมบูรณ์ พร้อม Footage ของทุกประเภท		(๑) เสนอให้มีการต่อยอดจากการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ได้จากการจัดประกวด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัดฯ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (๒) ประสานงานกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ เพื่อต่อยอดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดที่ ๕ จังหวัด

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๙	พัฒนาระบบเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก)	๗,๑๓๙,๐๐๐	(๑) ปรับลดจำนวนตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ เหลือจังหวัดละ ๑๐๐ ตัวอย่าง ๕ จังหวัด รวม ๕๐๐ ตัวอย่าง ค่าตรวจ ตัวอย่างละ ๓,๑๘๙ บาท เป็นเงิน ๑,๕๙๔,๕๐๐ บาท (๒) กิจกรรมที่ ๓ ยกเลิกกิจกรรม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (๓) ปรับลดป้ายจำนวนป้ายเหลือจังหวัดละ ๘๐ ป้าย รวม ๕ จังหวัด เป็น ๔๐๐ ป้ายๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (๔) กิจกรรมที่ ๗ ยกเลิก กิจกรรมงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๕) ปรับลดการจัดซื้อชุดกันเปื้อน+หมวกคลุมผม เหลือจังหวัดละ ๑๓๐ ชุด/จังหวัด ๕ จังหวัด จำนวน ๖๕๐ ชุดๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๗,๕๐๐ บาท (๖) สรุป งบประมาณคงเหลือคืนจังหวัดหลังปรับกิจกรรมแล้ว จำนวน ๔,๗๑๗,๐๐๐ บาท	(๑) ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างน้อย ควรเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ การประสานงาน (๒) ระดับกลุ่ม จังหวัดมีข้อจำกัด ในเรื่องกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ควรดำเนินการในรูปแบบ	(๑) ควรมีการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดจากการพัฒนา กระดัดมาตรฐานของสินค้าประเภทอาหารให้มีความปลอดภัยและโดดเด่น (๒) โครงการที่มีการปรับลดกิจกรรมและงบประมาณลง เนื่องจาก สำนักตรวจสอบงบประมาณทุกท่วง

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๑๐	ศูนย์การออกแบบและนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ (Creative Design & Innovation Center) (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒)	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	(๑) จัดสัมมนาในพื้นที่ ๕ จังหวัด จำนวน ๕๐๐ คน (๒) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ (๓) ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ (๔) ฝึกอบรมนักออกแบบ จำนวน ๕๐ คน (๕) ลงนามความร่วมมือในการสร้าง เครือข่าย (MOU) (๖) เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนัก ออกแบบในเครือข่าย (๗) จัดทำฐานข้อมูลนัก ออกแบบในเครือข่าย(๘) จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ (๙) จัด กิจกรรมตลาด (๑๐) ครูภัณฑ์จำนวน ๒ เครื่องตั้งนี้ เครื่องพิมพ์ เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cut Machine) (๑๑) บริหารโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการไม่เพียงพอ จึง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการใน กิจกรรมต่อเนื่องได้ จึงต้องยกเลิก กิจกรรม	(๑) โครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถ ต่อยอดให้ผู้ประกอบการได้ ทั้งด้านการ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์ (๒) แต่มีการปรับลด/ยกเลิก กิจกรรมเนื่องจากนักออกแบบ ผลิตภัณฑ์น้อย จึงทำให้ดำเนินการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ จึง ขอฝากให้มีการสนับสนุนการดำเนิน โครงการในขั้นต่อไปแบบครบวงจร อย่างต่อเนื่องเห็นเป็นรูปธรรม โดยให้ เสนอขอโครงการในปีถัดไป และ เตรียมความพร้อมของโครงการให้ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ

ลำดับที่	โครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ/สัญญาจ้าง	สรุปผลการตรวจติดตามโครงการ	ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ	ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน
๑๑	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองเมม-คลองบางแก้ว (ปรับปรุงสะพานแม่ระหัน) ต. บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลก	๗๘,๓๖๕,๒๐๐	(๑) มีการจัดประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ก่อนดำเนินก่อสร้าง ปรับปรุง พร้อมทั้งมีป้ายแสดงรายละเอียด โครงการก่อสร้างโดยขณะนี้ผลการ ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ๑๐% (๒) การ ดำเนินการมีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากต้องทำเส้นทางระบายน้ำ เพิ่มเติม (๓) การดำเนินการในช่วงฤดู ฝนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด	(๑) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากเป็นฤดูฝน (๒) เนื่องจากจุดก่อสร้างเป็นทางสัญจร ของประชาชนจึงต้องมีการดำเนินการ สร้างถนนชั่วคราว (๓) ปริมาณน้ำจำนวนมากที่ต้องระบาย ทำให้ต้องทำจุดระบายน้ำชั่วคราวเพิ่มเติม (๔) มีวัสดุก่อสร้างที่ทยอยส่งมอบ เนื่องจากไม่มีอาคารเก็บวัสดุก่อสร้าง	(๑) โครงการนี้เป็นงานดำเนินการเอง และมีหลายกิจกรรม เพื่อให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด ควรมีการกำชับเร่งรัดผู้ ควบคุมงาน ในการดำเนินงานให้ได้ ตามแผนการปฏิบัติ