

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (รับแผน ครึ่งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	งาน/โครงการ	หมวดค่าตัวเงินที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน					เงิน	เงินนอก	เงินไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
							จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สอปรค่า / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	คชก.2	ลวดลูเมนยมนบน 1x10 มม.		40	กก.		1.ตกลงราคา มี 2 รายการ							/	-	7
1	คชก.2	ลวดลูเมนยมนกลม 4.0 มม.		170	กก.									/	-	7
2	คชก.2	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71		70	กก.		2.ประกวดราคา มี 8 รายการ	29-ส.ค.-59						/	-	15
2	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404		27,270	เมตร			29-ส.ค.-59						/	-	15
2	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404		2,500	เมตร			29-ส.ค.-59						/	-	15
2	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404		11,830	เมตร			29-ส.ค.-59						/	-	15
2	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404		118,000	เมตร			29-ส.ค.-59						/	-	15
2	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404		83,000	เมตร			29-ส.ค.-59						/	-	15
2	คชก.2	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404		5,040	เมตร			29-ส.ค.-59						/	-	15
2	งานย้ายแนว	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404		3,000	เมตร			29-ส.ค.-59						/	-	15
3	คชก.2	เบ็ดเคลัมป์ยอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.		30	ชุด		3.สอปรค่า มี 13 รายการ	15-ก.ย.-59						/	-	15
3	คฟก.	เบ็ดเคลัมป์ยอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.		100	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	ภัยพิบัติ	เบ็ดเคลัมป์ยอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.		800	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	คฟม.	เบ็ดเคลัมป์ยอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.		6	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	คฟก.เพิ่มเติม	เบ็ดเคลัมป์ยอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.		100	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	เบ็ดเคลัมป์ยอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.		520	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	เบ็ดเคลัมป์ยอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.		580	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	คชก.2	ยอทไลน์เคลัมป์ AL 25-50 ต.มม.		30	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	คฟก.	ยอทไลน์เคลัมป์ AL 25-50 ต.มม.		100	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	คฟม.	ยอทไลน์เคลัมป์ AL 25-50 ต.มม.		60	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	คฟก.เพิ่มเติม	ยอทไลน์เคลัมป์ AL 25-50 ต.มม.		100	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15
3	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	ยอทไลน์เคลัมป์ AL 25-50 ต.มม.		530	ชุด			15-ก.ย.-59						/	-	15

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (รับแผน ครึ่งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	ยอท์แลนด์ฉบับ AL 50-120 ค.ม.	560	ชุด		15-ก.ย.-59					/	-	15
4	คชก.2	พิธี คอนเนคเตอร์ล็กคู่ สำหรับสายออลูมิเนียม ออลูมิเนียมอัลลอย และออลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.ม.	12,000	ชุด	4.สอบราคา มี 16 รายการ	14-ก.ย.-59					/	-	15
4	ผู้ชี้ฯ	พิธี คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายออลูมิเนียม ออลูมิเนียมอัลลอย และออลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ค.ม.	40,480	ชุด		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	ผู้ชี้ฯ	คอนเนคเตอร์เข้าสายออลูมิเนียม 25-35 ค.ม.	122,980	ชุด		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	คชก.2	คอนเนคเตอร์เข้าสายออลูมิเนียม 50-70 ค.ม.	19,550	ชุด		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	งานย้ายแนว	คอนเนคเตอร์เข้าสายออลูมิเนียม 50-70 ค.ม.	26,880	ชุด		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	คชก.2	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายออลูมิเนียม 50 ค.ม.	450	อัน		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	คฟก.	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายออลูมิเนียม 50 ค.ม.	1,530	อัน		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	ผู้ชี้ฯ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายออลูมิเนียม 50 ค.ม.	21,960	อัน		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	ขยายขีดระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ส.รพ.)	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายออลูมิเนียม 185 ค.ม.	12,900	อัน		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	ผู้ชี้ฯ	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายออลูมิเนียม 185 ค.ม.	6,450	อัน		14-ก.ย.-59					/	-	15
4	ขยายขีดระบบ จำหน่าย และ ระบบสายส่ง (ส.รพ.)	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายออลูมิเนียม 185 ค.ม.	23,400	อัน		14-ก.ย.-59					/	-	15

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน					เงิน	เงินนอก	เงินไปตาม แผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
						จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
4	ผู้ซื้อฟ	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ค.ม.ม.		2,520	อัน		14-ก.ย.-59						/	-	15
4	คพ.ม.	ทางปลา เจาะรูตามมาตรฐานแม่น้ำ สำหรับสาย อลูมิเนียม 50 ค.ม.ม.		720	อัน		14-ก.ย.-59						/	-	15
4	ผู้ซื้อฟ	ทางปลา เจาะรูตามมาตรฐานแม่น้ำ สำหรับสาย อลูมิเนียม 50 ค.ม.ม.		3,5440	อัน		14-ก.ย.-59						/	-	15
4	ผู้ซื้อฟ	ทางปลา เจาะรู AL 185 ค.ม.ม.		12,220	อัน		14-ก.ย.-59						/	-	15
4	คชก.2	สัดต่อปลายสายข้อมูลไฟฟ้า AL 50 ค.ม.ม.		1,610	อัน		14-ก.ย.-59						/	-	15
5	ผู้ซื้อฟ	ปรีพร้อมเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ค.ม.ม. 33 เควี และ 50 ค.ม.ม.		21,270	ชุด	5.สอบราคา มี 1 รายการ	26-ก.ย.-59						/	-	7
6	คชก.2	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100X50X5 มม. ยาว 2,250 ม.ม.		280	อัน	6.สอบราคา มี 12 รายการ	21-ก.ย.-59						/	-	7
6	งานย้ายแนว	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100X50X5 มม. ยาว 2,250 ม.ม.		150	อัน		21-ก.ย.-59						/	-	7
6	ภัยธรรมชาติ	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100X50X5 มม. ยาว 2,250 ม.ม.		80	อัน		21-ก.ย.-59						/	-	7
6	คชก.2	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง ขนาด 65x65x6 ม.ม. ยาว 2,250 ม.ม.		340	อัน		21-ก.ย.-59						/	-	7
6	งานย้ายแนว	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง ขนาด 65x65x6 ม.ม. ยาว 2,250 ม.ม.		290	อัน		21-ก.ย.-59						/	-	7
6	ภัยธรรมชาติ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 ม.ม. ยาว 2,250 ม.ม.		160	อัน		21-ก.ย.-59						/	-	7
6	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 ม.ม. ยาว 2,250 ม.ม.		220	อัน		21-ก.ย.-59						/	-	7
6	ภัยธรรมชาติ	กราวด์วอร์มเคสส์ป สำหรับเสาคอนกรีต		90	ชุด		21-ก.ย.-59						/	-	7
6	ภัยธรรมชาติ	กราวด์วอร์มเคสส์ป สำหรับเสาคอนกรีต		100	ชุด		21-ก.ย.-59						/	-	7
6	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายฯ	กราวด์วอร์มเคสส์ป สำหรับเสาคอนกรีต		200	ชุด		21-ก.ย.-59						/	-	7

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศ / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)			
6	คชภ.2	กราวด์วอร์มเคเบิลป์ แบบ เจ 1152	630	ชุด		21-ก.ย.-59					/	-	7
6	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	กราวด์วอร์มเคเบิลป์ แบบ เจ 1152	230	ชุด		21-ก.ย.-59					/	-	7
7	งานย้ายแนว	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	9,310	อัน	7.ประกวดราคา มี 73 รายการ	24-ส.ค.-59					/	-	15
7	ผอส.	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	48,500	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คปจ.	เหล็กแขวนท่อ พีวีซี	9,600	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	1,640	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คปจ.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	12,600	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพม.	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	4,200	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม.	461,160	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 200x80x7.5 มม. ยาว 1,000 มม.	140,500	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	900	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	73,150	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	42,550	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	30,870	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	35,500	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	49,600	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,100	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	14,750	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	11,560	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพก.	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	14,060	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพก.เพิ่มเติม	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	14,480	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	9,840	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชภ.2	สลักเกลียวคตลอด เอ็ม 16x450 มม.	18,400	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คปจ.	สลักเกลียวคตลอด เอ็ม 16x450 มม.	51,700	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ใตรมกลที 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	งาน/โครงการ	รายการ (ให้เลือกรองที่ระบุให้พัสดุหลักปี 2559)											
7	คชก.2	สลักเบรียวหว่างกลม เอ็ม 16x450 มม.	17,400	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	สลักเบรียวหว่างกลม เอ็ม 16x450 มม.	11,440	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชก.2	สลักเบรียวหว่างกลม เอ็ม 16x500 มม.	9,450	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพก.	สลักเบรียวหว่างกลม เอ็ม 16x500 มม.	18,270	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	ภัยพิบัติ	สลักเบรียวหว่างกลม เอ็ม 16x500 มม.	8,624	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพก.เพิ่มเติม	สลักเบรียวหว่างกลม เอ็ม 16x500 มม.	18,480	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชก.2	สลักหว่างกลม เอ็ม 16x200 มม.	3,700	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คปจ.	สลักหว่างกลม เอ็ม 16x200 มม.	296,400	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพก.	สลักหว่างกลม เอ็ม 16x200 มม.	3,800	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพก.เพิ่มเติม	สลักหว่างกลม เอ็ม 16x200 มม.	3,650	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	สลักหว่างกลม เอ็ม 16x200 มม.	5,700	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชก.2	สลักหว่างกลม เอ็ม 16x250 มม.	2,100	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพก.	สลักหว่างกลม เอ็ม 16x250 มม.	4,300	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คพก.เพิ่มเติม	สลักหว่างกลม เอ็ม 16x250 มม.	4,140	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	สลักโบลท์ เอ็ม 24x600 มม.	34,800	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	สลักโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	70,000	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	สลักโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	225,500	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	ภัยธรรมชาติ	สลักโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	451,000	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชก.2	นั้ทุ่ทุ่หว่าง เอ็ม 16 ดิน 582	3,100	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	คชก.2	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รุ่ 18 มม.	39,640	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	งานย้ายแนว	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รุ่ 18 มม.	42,680	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	ภัยธรรมชาติ	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รุ่ 18 มม.	15,520	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15
7	ผอ.ส.	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รุ่ 18 มม.	95,200	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา / (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ (รหัสโครงการที่ไม่ใช่รหัสหลักปี 2559)	จำนวน	หน่วยนับ							
7	คปจ.	แหวนรอกแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	400,000	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คสจ.7	แหวนรอกแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	162,400	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คชพ.3	แหวนรอกแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	95,200	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คพม.	แหวนรอกแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	120,000	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คพก.	แหวนรอกแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	67,760	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คพก.เพิ่มเติม	แหวนรอกแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	65,960	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	แหวนรอกแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม. มอก.258	198,120	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	ผู้ชี้แจง	แหวนรอกแบบเรียบ 62x62x6 มม. รู 22 มม.	3,040	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คชก.2	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม.	4,560	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คชก.2	แหวนรอกแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	1,740	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คปจ.	แหวนรอกแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	14,700	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คสจ.7	แหวนรอกแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	12,000	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คชพ.3	แหวนรอกแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	11,100	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คพม.	แหวนรอกแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม.	2,400	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	คชก.2	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,500	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	งานย้ายแนว	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	24,700	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15
7	ภัยธรรมชาติ	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	24,700	อัน		24-ส.ค.-59			/	-	15

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (รับแผน ครึ่งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
7	คชก.2	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	153,000	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	งานย้ายแนว	เหล็กประกอบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	97,460	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	ผอส.	กายแคะลัมป์สลัก 3 ตัว	41,400	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	คปจ.	กายแคะลัมป์สลัก 3 ตัว	55,200	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	คสจ.7	กายแคะลัมป์สลัก 3 ตัว	144,900	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	คชฟ.3	กายแคะลัมป์สลัก 3 ตัว	131,100	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	ขยายเขต (ผอส.)	กายแคะลัมป์สลัก 3 ตัว	40,020	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	ผู้ชี้ไฟฟ้า	กายแคะลัมป์สลัก 3 ตัว	37,260	ชุด		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	งานย้ายแนว	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	457,200	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	434,340	อัน		24-ส.ค.-59					/	-	15	
7	งานย้ายแนว	ทึ่มเบิลเคลิลิส สำหรับพร้อมเข้าปลายสาย	25,600			24-ส.ค.-59					/	-	15	
8	คชก.2	สตรนเคลัมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	200	ชุด	8.ตกลงราคา มี 5 รายการ	7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59		0.0169		/	-	13	
8	งานย้ายแนว	สตรนเคลัมป์แบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	200	ชุด		7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59		0.0169		/	-	13	
8	งานย้ายแนว	สตรนเคลัมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	400	ชุด		7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59		0.0551		/	-	13	
8	ผู้ชี้ไฟฟ้า	สตรนเคลัมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	80	ชุด		7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59		0.0110		/	-	13	
8	ผู้ชี้ไฟฟ้า	สตรนเคลัมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	30	ชุด		7-ก.ย.-59	16-ก.ย.-59		0.0041		/	-	13	
9	คชก.2	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	870	ชุด	9.สอบราคา มี 16 รายการ	18-ส.ค.-59					/	-	15	
9	งานย้ายแนว	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	400	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
						จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประกวดราคา / (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
		รายการ (ให้ตรวจสอบที่ไม่ใช่รหัสหลักปี 2559)												
9		คชก.2	ก้านสมอบก แบบท่างสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	110	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		ปรับปรุงระบบ จำหน่ายยา	ก้านสมอบก แบบท่างสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	340	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คฟท.	ก้านสมอบก แบบท่างสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	90	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คฟท.	ก้านสมอบก แบบท่างสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	390	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		ผู้ใช้ไฟ	ก้านสมอบก แบบท่างสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	810	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คชก.2	สลักท่าง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	100	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คฟท.	สลักท่าง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	100	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คฟท.	สลักท่าง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	370	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		ผู้ใช้ไฟ	สลักท่าง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	1,100	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คชก.2	แผ่นท่าง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	980	อัน		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คชก.2	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 คมม.	1,080	อัน		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คชก.2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไว้รับ คลิฟ)	6,370	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		คชก.2	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไว้รับ คลิฟ)	1,550	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
9		งานย้ายแนว	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไว้รับ คลิฟ)	700	ชุด		18-ส.ค.-59					/	-	15
10		คชก.2	การาวตรีออด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	70	ชุด	10.ตกลงราคา มี 3 รายการ	15-ก.ย.-59	23-ก.ย.-59		0.0291		/	-	13
10		งานย้ายแนว	การาวตรีออด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	300	ชุด		15-ก.ย.-59	23-ก.ย.-59		0.1249		/	-	13
10		ภัยธรรมชาติ	การาวตรีออด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	100	ชุด		15-ก.ย.-59	23-ก.ย.-59		0.0416		/	-	13

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (รับแผน ครึ่งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย ใช้วิธี	ประเภท สอราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	2,400	ท่อน	11.ตกลงราคา มี 2 รายการ	16-ก.ย.-59					/	-	6
11	คชก.2	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	10	ท่อน		16-ก.ย.-59					/	-	6
12	คชก.2	แบริด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,540	ก้าน	12.สอราคา มี 6 รายการ	19-ก.ย.-59					/	-	7
12	งานย้ายแนว	แบริด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,000	ก้าน		19-ก.ย.-59					/	-	7
12	งานย้ายแนว	แบริด 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	200	ก้าน		19-ก.ย.-59					/	-	7
12	งานย้ายแนว	แบริด 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	300	ก้าน		19-ก.ย.-59					/	-	7
12	งานย้ายแนว	ที่จับตุ้กรอก สำหรับตุ้กรอกแรงดันแบบ ๗(แบบ 53-2)มอก.227	4,000	อัน		19-ก.ย.-59					/	-	7
12	ภัยธรรมชาติ	ที่จับตุ้กรอก สำหรับตุ้กรอกแรงดันแบบ ๗(แบบ 53-2)มอก.227	12,000	อัน		19-ก.ย.-59					/	-	7
13	งานย้ายแนว	ตู้สูบลมมีลมใช้นอกอาคาร สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส และ TOU	270	ตู้	13.ประกวดราคา มี 2 รายการ	25-ส.ค.-59					/	-	15
13	ภัยธรรมชาติ	ตู้สูบลมมีลมใช้นอกอาคาร สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส และ TOU	1,700	ตู้		25-ส.ค.-59					/	-	15
14	คชก.2	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	20	ม้วน	14.สอราคา มี 10 รายการ						-	/	7
14	คพ.ก.	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	50	ม้วน							-	/	7
14	คป.จ.	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	12,000	ม้วน							-	/	7
14	ผู้ชี้เ	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	51,200	ม้วน							-	/	7
14	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	3,220	ม้วน							-	/	7
14	จัดหาหม้อแปลง และมิเตอร์ สำรองจ่าย	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	40,824	ม้วน							-	/	7
14	คพ.ม.	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	350	ม้วน							-	/	7
14	คพ.ก.	เทปไฟฟ้า พีวีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	330	ม้วน							-	/	7

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2559) ไตรมาสที่ 3/2559
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคงที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา / ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
14	ผู้ไฟฟ้า	รายการ (พัสดุรองที่แม่โจ้พัสดุหลักปี 2559) แท่งไฟฟ้า พรีซีซีใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	55,490	ม้วน							-	/	7
14	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	แท่งแผ่นเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	5,910	ม้วน							-	/	7
15	งานย้ายแนว	ชุดเคเบิลลู่ออแรงดันแบบที่ 6 ของแบบเลขที่ S02-015/17009 ขนาด 2 X 36 วัดต์ บัลลา สค์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	100	ชุด	15.คก.รดา มี 1 รายการ	9-ต.ค.-59	24-ต.ค.-59	21-ก.ย.-59	0.1766		/	-	21
16	คชก.2	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1,000	อัน	16.คก.รดา มี 7 รายการ						/	-	7
16	คฟก.	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	940	อัน							/	-	7
16	คฟก.เพิ่มเติม	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	900	อัน							/	-	7
16	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	420	อัน							/	-	7
16	คชก.2	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	500	อัน							/	-	7
16	คฟก.	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	480	อัน							/	-	7
16	คฟก.เพิ่มเติม	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	500	อัน							/	-	7

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางณงนณณาร์...ฉาวรัตน์...ฉาวรัตน์)
ร.น.บ.บ.ค.๒ รักษาการแทน อ.บ.บ.ค.๒
ตำแหน่ง 13 ต.ก. ๗๕๕๑

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายณณณณ...ของณณณ)
อ.บ.บ.ค.๒ รักษาการแทน อ.บ.ค.๒
ตำแหน่ง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๕

หมายเหตุ **ปีงบประมาณ 2559**

- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณาผลการจัดซื้อ
- (3) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากราคาสูงกว่าราคากลาง
- (4) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อแบบประกวดราคา/ควานีหลอดแบบหลอดราคา
- (6) หมายถึง รออนุมัติผลการจัดซื้อ
- (7) หมายถึง ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
- (8) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากผิดคุณสมบัติเฉพาะ(สเปค) และจัดซื้อใหม่
- (9) หมายถึง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน TOR (e-Auction)
- (10) หมายถึง ระหว่างจัดทำร่าง TOR
- (11) หมายถึง รोजัดทำใบสั่งซื้อ / สัญญา และลงนามในสัญญา
- (12) หมายถึง รออนุมัติสัญญาสั่งซื้อทดสอบคุณภาพ
- (13) หมายถึง รออนุมัติสัญญาสั่งซื้อ
- (14) หมายถึง ชะลอการจัดหาปริมาณ
- (15) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
- (16) หมายถึง รอ ครม. อนุมัติงบประมาณ
- (17) หมายถึง รอคณะกรรมการพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพ
- (18) หมายถึง รอคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ
- (19) หมายถึง ผู้ขายส่งพัสดุผิดสเปค นำแก้ไข และส่งใหม่
- (20) หมายถึง ระหว่างดำเนินการส่งพัสดุทดสอบที่ กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
- (21) หมายถึง รอสผลการทดสอบจาก กมอ. (กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า)
- (22) หมายถึง ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาสรุปผลการตรวจรับ
- (23) หมายถึง ระหว่างขออนุมัติจ่ายเงิน
- (24) หมายถึง อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว