

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายชาญชัย คงทัน | รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม |
| ๒. นายณพัชร อดิสรณพัฒน์ | คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขาฯ |
| ๓. นายฐากร รุ่งเรือง | ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๔. นางอุไรพร วงศ์ปราชญ์ | ผู้แทน ปลัดจังหวัดหนองคาย |
| ๕. นายธวัชชัย เหลืองศิริ | ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย |
| ๖. นางสาวไพรินทร์ ลำจุมจัง | ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย |
| ๗. นางสาวยุวรัตน์ ไกรยะราช | ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย |
| ๘. นายรังสรรค์ ไชยปัญญา | ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลหนองคาย |
| ๙. นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร | ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงหนองคาย |
| ๑๐. นางสาวบุษกร อิงค์ประเสริฐ | ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย |
| ๑๑. นายอภิสิทธิ์ มาเมือง | ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานหนองคาย |
| ๑๒. นางสาวสังวาล ขาวเหนือ | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ |
| ๑๓. นายอุดมสิน คำมุงคุณ | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๑๔. นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย |
| ๑๕. นางอรอนงค์ สายแวว | ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๒. นางสาวสุวิรัตน์ โคตรเพชร | สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย |
| ๓. นายวิฑูรย์ ปลื้มรัมย์ | สนง.ศุลกากรหนองคาย |
| ๔. นางสาววัชริน แหลมคม | ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย |
| ๕. นางนิภาพร คักดีแสน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ |
| ๖. นายคม ราชคำ | โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร |
| ๗. พ.ต.ต.หญิงจุฑามาศ ชัยทรัพย์ | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย |
| ๘. นางกฤษณา ศรีสุราช | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๙. นางศิวพร ปาละจุม | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๐. นางสาวไพบูลย์ สิงห์ครุฑ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๑. นางสาววัชรภรณ์ วิฤทธิชัย | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๒. นายชัยพัฒน์ ฐิตปวีณ์ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๓. นายอำนาจ ที่ภักดี | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |

/เริ่มการประชุม...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในวันนี้

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายณพวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๐๓/ว ๙๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ตอบรับการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จึงขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการก่องหนุ่ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘ หน่วยงาน

นายณพวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายไม่ได้จัดประชุมเร่งรัดฯ แต่ได้มอบหมายให้บุคลากรลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดหนองคาย รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๘ หน่วยงาน ในการลงพื้นที่ ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สรุปการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการก่องหนุ่ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘ หน่วยงาน (เอกสารแนบ ๑)

๑. โครงการชลประทานหนองคาย
๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
๕. โรงพยาบาลหนองคาย
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
๗. เทศบาลเมืองหนองคาย
๘. เทศบาลเมืองท่าบ่อ

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

/๓.๒ ผลการ...

หนองคาย “เมื่อน้ำอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ นำเสนอ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)		การเบิกจ่าย		ลำดับใช้จ่าย ของประเทศ	ลำดับ เบิกจ่ายของ ประเทศ
			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
๑	งบภาพรวม	๒,๗๔๑.๖๔	๑,๘๔๐.๔๙	๖๗.๑๓	๙๖๖.๓๘	๓๓.๗๙	หน่วย : ๑๓	ลำดับ : ๓๘
	รายจ่ายประจำ	๙๖๔.๐๔	๗๒๙.๕๗	๗๕.๖๘	๗๒๔.๕๖	๗๕.๑๖		
	รายจ่ายลงทุน	๑,๗๗๗.๖๐	๑,๑๑๐.๙๒	๖๒.๕๐	๒๔๑.๘๒	๑๓.๖๕		
๒	งบส่วนราชการ	๒,๕๗๓.๐๖	๑,๗๖๒.๗๘	๖๘.๕๑	๙๐๗.๓๖	๓๕.๒๖		
	รายจ่ายประจำ	๙๓๗.๘๘	๗๑๖.๑๐	๗๖.๓๕	๗๑๑.๑๖	๗๕.๘๓		
	รายจ่ายลงทุน	๑,๖๓๕.๑๘	๑,๐๔๖.๖๗	๖๔.๐๑	๑๙๖.๒๐	๑๒.๐๐		
๓	งบกรมจังหวัด	๑๖๘.๕๘	๗๗.๗๑	๔๖.๑๐	๑๙.๐๒	๑๑.๒๘	๒๖	๑๐
	รายจ่ายประจำ	๒๖.๑๕	๑๓.๔๗	๕๑.๔๙	๑๓.๕๐	๕๑.๒๔	๑	๑
	รายจ่ายลงทุน	๑๔๒.๔๓	๖๔.๒๔	๔๕.๑๑	๕.๕๒	๓.๙๕	๒๗	๑๙
๔	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๘๕.๗๑	๒๒.๕๓	๗.๘๙	๑.๑๙	๐.๔๒		
	รายจ่ายลงทุน							
๕	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕	๖๕๘.๑๘	๖๕๘.๑๘	๑๐๐.๐๐	๒๓๘.๑๑	๓๖.๑๘		

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินตามพระราชกำหนดกู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ (Covid-๑๙) ที่ลงสู่จังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ นำเสนอ ผลการเบิกจ่ายเงินตามพระราชกำหนดกู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ (Covid-๑๙) ที่ลงสู่จังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	การใช้จ่าย (บาท) (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ ใช้จ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)
โรงพยาบาลหัวบ่อ	๑๙๐,๙๓๗.๐๐	๑๙๐,๙๓๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙๐,๙๓๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
งบกรมจังหวัด	๙๐๓,๕๘๐.๐๐	๙๐๓,๕๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๐๓,๕๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
สม.สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	๑๐๐,๐๒๖,๖๐๐.๕๐	๙๙,๙๙๙,๐๖๐.๕๐	๙๙.๙๙	๙๙,๙๙๙,๐๖๐.๕๐	๙๙.๙๙	๒๗,๕๔๐.๐๐
โรงพยาบาลหนองคาย	๓,๑๖๒,๐๙๔.๒๕	๓,๑๖๐,๐๙๔.๒๕	๙๙.๙๔	๓,๑๖๐,๐๙๔.๒๕	๙๙.๙๔	๒,๐๐๐.๐๐
อบจ.หนองคาย	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	๒๙,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๐	๘๕,๐๐๐.๐๐
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	๒๔,๒๓๖,๘๐๐.๐๐	๔,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๔๐	๔,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๔๐	๑๙,๗๗๖,๘๐๐.๐๐
พม.หัวบ่อ	๔,๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	๔,๒๔๔,๐๐๐.๐๐
รวม ๗ หน่วย	๑๖๒,๙๖๔,๐๑๐.๙๕	๑๓๘,๖๒๘,๖๗๑.๗๕	๘๕.๑๗	๑๓๘,๖๓๓,๖๗๑.๗๕	๘๖.๖๖	๒๔,๓๓๕,๓๓๙.๐๐

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

/ระเบียบวาระ...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ๖๕๘.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓๘.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๘ คงเหลือ ๔๒๐.๐๗ ล้านบาท โดยนายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๒)

๑. โครงการชลประทานหนองคาย
๒. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
๗. โรงพยาบาลหนองคาย
๘. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ จากข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๕ มี ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ที่การบริหารสัญญาล่าช้า เห็นควรให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารสัญญา ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำเพื่อให้การบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม ขอให้ส่วนราชการ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา

มติที่ประชุม : ๑.ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ

๒. มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารสัญญา ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๔.๒ ติดตามการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑,๓๗๗.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๔ คงเหลือ ๑,๕๗๕.๗๘ ล้านบาท โดยนางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๓)

๑. สำนักงานศุลกากรหนองคาย
๒. ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
๓. แขวงทางหลวงหนองคาย
๔. แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
๕. สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

/๘.สำนักงาน...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

๘. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
๑๐. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗
๑๑. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ จากข้อมูลการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เห็นควรให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และ ให้คำแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม ขอให้ ส่วนราชการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว สำหรับส่วนราชการที่ ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้บริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดซื้อจัดจ้างและก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว
๒. บริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ
๓. มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การก่อนนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย

๔.๓ ติดตามการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) งบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๘.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๘ คงเหลือ ๑๔๙.๕๖ ล้านบาท และเงินกันไว้เบิก เหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ๙.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๙ คงเหลือ ๓.๗๔ ล้านบาท โดยนายฐากร รุ่งเรือง ผู้แทนสำนักงานจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๔)

นายฐากร รุ่งเรือง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด หนองคาย จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ โครงการ ๒๗ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙๗,๕๒๒,๓๐๐ บาท โดยก่อนนี้ผูกพัน เป็น เงิน ๑๙๕,๘๓๒,๒๐๘,๘๗ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๙๒,๑๙๐,๗๔๘,๘๗ บาท และดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นเงิน ๓,๖๔๑,๔๖๐ บาท มี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งขณะนี้งบประมาณกิจกรรม ดังกล่าวได้ถูกพบไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัด หนองคาย จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ ๒๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๙,๔๐๖,๙๐๐ บาท โดยก่อนนี้ผูกพัน เป็น เงิน ๑๘๘,๔๕๖,๐๐๙,๗๗ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๘๔,๖๖๘,๓๔๙,๗๗ บาท

/และดำเนิน...

หนองคาย “เมื่อนานอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

และดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓,๗๓๗,๖๖๐ บาท มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๓. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ ๑๐ กิจกรรม งบประมาณ ๑๖๘,๕๗๙,๒๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๖๔,๒๓๑,๔๖๒.๖๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๕,๓๕๕,๗๖๘.๕๕ บาท (ร้อยละ ๙.๑๑) ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๔๘,๘๗๕,๖๙๓.๑๓ บาท (ร้อยละ ๘๐.๘๙) และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙๓,๕๓๗.๓๒ บาท

๔. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๔๙,๓๗๙,๑๑๔.๖๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๒๔) ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙,๒๕๙,๑๑๔.๖๕ บาท (ร้อยละ ๙๙.๗๖) และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐,๘๘๕.๓๕ บาท

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุนมีการก่อหนี้(PO) แล้วทุกรายการ ส่วนงบดำเนินงานมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจะได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

มติที่ประชุม : ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินกันปี พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังขุม ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างและบริหารสัญญาอย่างใกล้ชิด

๒. เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนงาน

๔.๔ ติดตามการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๘๕.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ คงเหลือ ๒๘๔.๕๒ ล้านบาท และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ๑๗๑.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๕.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๕ คงเหลือ ๑๑๕.๔๒ ล้านบาท โดยนางสาวยุวรัตน์ ไกรยะราช ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๕)

นางสาวยุวรัตน์ ไกรยะราช ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

๑. เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘๙ โครงการ งบประมาณ ๑๗๑,๓๗๗,๑๔๒.๘๔ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๕๔ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๙๕๘,๙๐๑ บาท คงเหลือ ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๑๕,๐๙๖,๙๕๑.๔๒ บาท

๒. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนโครงการ ๑๐๕ โครงการ งบประมาณ ๒๘๕,๗๑๓,๘๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓๘,๕๔๒,๐๖๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑,๒๐๔,๖๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ พิจารณาผลและรอลงนามในสัญญา จำนวน ๙ โครงการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๖ โครงการ กำหนดราคากลาง จำนวน ๓๔ โครงการ

/๒.๑ ขอเปลี่ยน...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

๒.๑ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๒๙๕,๓๐๐ บาท

๒.๑.๑ ทต.โพธิ์พิสัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๒ ทต.ปะโค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง รอบหนองกวาก หมู่ที่ ๔ บ้านนาพิพาน จำนวนเงิน ๙,๙๙๕,๓๐๐ บาท

๒.๑.๓ อบต.บ้านหม้อ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ ถึง ซอย ๓ ตำบลบ้านหม้อ จำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ส่งคืนงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ อบต.น้ำโมง รายการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๗ จำนวนเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท

นายณพัทธ์ อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ จากข้อมูลการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เห็นควรให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันให้เร่งรัดจัดหาผู้รับจ้าง สำหรับ อปท. ที่เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคายและสำนักงานคลัง จังหวัดหนองคายประสานให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

มติที่ประชุม : ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

๑. อปท. ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันให้เร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้าง

๒. มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ อปท. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นางศิวพร ปาละจุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางอรอนงค์ สายแวว)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/รายการ	จำนวนงบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	โครงการชลประทาน งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๑ ๔	๑๙๗.๕๗ ๑๗.๓๐	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>โครงการชลประทาน</u> ได้รับจัดสรร ๒๕ โครงการ งบม. ๔๘.๖๕ ล้านบาท ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ งบม. ๐.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ ๒. ยังไม่ก่อกำหนดแผนงาน ๑ โครงการ งบม. ๐.๓๐ ล้านบาท (กำหนดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยหลวงตอนล่าง คาดว่าจะใช้จ่ายช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ ๓. งบดำเนินการเอง/จ้างเหมา ๒๑ โครงการ งบม. ๔๗.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๙ ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) งบม. ๔๖.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๒ เบิกจ่าย งบม. ๑๗.๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบดำเนินการเอง/จ้างเหมางบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส ๓ ไม่เกินต้นไตรมาส ๔ <u>โครงการชลประทาน (ห้วยโม)</u> ได้รับจัดสรร ๒๓ โครงการ งบม. ๗๒.๙๘ ล้านบาท ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ งบม. ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ๒. งบดำเนินการเอง/จ้างเหมา ๒๒ โครงการ งบม. ๗๒.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖ ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) งบม. ๓๐.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๕ เบิกจ่าย งบม. ๒๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๕ ใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย) ๔๗.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๖ เบิกจ่ายงบม. ๙.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๙ <u>โครงการการก่อสร้าง สขป.๕ (หนองคาย)</u> ได้รับจัดสรร ๓ โครงการ งบม. ๗๕.๙๔ ล้านบาท ๑. งบดำเนินการเอง/จ้างเหมา ๓ โครงการ งบม. ๗๕.๙๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงบดำเนินการเอง/จ้างเหมางบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส ๔ (เดือนสิงหาคม) <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการชลประทานเป็นผู้ดำเนินการในการจัดหาวัสดุเพื่อดำเนินงาน เช่น หิน ดิน ทราย เหล็ก เป็นต้น ซึ่งวัสดุดังกล่าวจะต้องส่งให้สำนักวิจัยส่วนกลางเป็นผู้ทดสอบโดยใช้ระยะเวลาการทดสอบประมาณ ๓๐ - ๔๕ วัน จึงทำให้โครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบดำเนินการเอง/จ้างเหมา ทำให้ร้อยละใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากจะจัดทำ PO เฉพาะในส่วนของวัสดุหลักที่ต้องการใช้ในแต่ละโครงการเท่านั้น ส่วนที่เหลือในแต่ละโครงการจะเป็นค่าจ้างเหมา ค่าล่วงเวลา เป็นต้น <u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๓ โครงการ งบม. ๑๐.๗๕ บาท ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบม. ๖.๕๕ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๖ ล้านบาท เดิมสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างใช้สิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับ ๐% ตามหนังสือ ๑๔๕๙/ลว.๒๔ พศจิกายน ๒๕๖๕ และผู้รับจ้างขอขยายสัญญา ๙๐ วัน โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖ ความก้าวหน้าการดำเนินงานได้ ๗๐%

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๒	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๓ ๖	๔.๐๑ ๒๓.๓๑	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ๑. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๓ โครงการ งปม. ๐.๙๑ ล้านบาท (งบดำเนินการเอง ประกอบด้วย (๑)การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน = สำรวจและเก็บข้อมูล งปม.๐.๑๘ ล้านบาท (๒) การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ = ค่าใช้ในการจัดประชุม งปม.๐.๐๓ ล้านบาท (๓) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องป้องกันตลิ่ง งปม. ๐.๒๐ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ รายการละ ๐.๑๐ ล้านบาท ซึ่งรายการปรับปรุงซ่อมแซมเทศบาลวัดภูหมากจัน สัญญาจะสิ้นสุด ๒๗ ม.ค. ๖๖ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และ รายการปรับปรุงซ่อมแซม ทด.เวียงคุก จะลงนามภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖) ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๓ โครงการ งปม. ๒๒.๙๐ ล้านบาท ๒.๑ เชื้อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงบ้านสะเงียว งปม. ๘.๐ ล้าน ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๑.๒๐ เหลืองานถนน คสล.บริเวณรอบเชื้อน คาดว่าส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผู้รับจ้างประสงค์จะเบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบโครงการ ๒.๒ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหมากก่อง งปม. ๑๔.๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๕.๕๐ ตามเป้าหมายร้อยละ ๓๔.๒๘ คาดว่าส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายใน มี.ค ๒๕๖๖ วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท <u>เงินกันปี พ.ศ ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ งบป. ๒.๖๑ ล้านบาท ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒ โครงการ งปม. ๑.๔๐ ล้านบาท ๒.๑ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านสะเงียว งปม. ๐.๕๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาส่งมอบงาน ๑๐๕ วัน ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๑ เหลืองานถนน คสล. บริเวณรอบเชื้อน จะส่งมอบงานและตั้งเบิกเดือนมีนาคม ๒๕๖๖(โครงการนี้เป็นงบบุคลากรต่อเนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๒) ๒.๒ เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหมากก่อง งปม. ๐.๙๐ ล้านบาท จะส่งมอบและตั้งเบิกเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โครงการดังกล่าวเป็นงบบุคลากรต่อเนื่องจากงบประมาณปี ๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท เสริมแล้วแต่จะส่งมอบงานพร้อมกับโครงการต่อเนื่องในงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเขต ๑ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๕๕ ๗๔	๕๐.๗๗ ๑๔.๒๒	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ๑.เบิกจ่ายแล้ว ๔๔ โครงการ งบป. ๖.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๓ ๒.อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๖๐ โครงการ งบป. ๒๐.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๖ ๓.ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๕๑ โครงการ งบป. ๒๔.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๑ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ๑. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน สนง.เขตพื้นที่ฯให้โรงเรียนภายในหน่วยงานเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะความต้องการของโรงเรียนแล้วส่งข้อมูลมาที่ สนง.เขตพื้นที่เพื่อให้สนง.เขตพื้นที่ทำเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขบวนการดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าเพราะต้องรอเอกสารจากโรงเรียนต่างๆ ๒. โรงเรียนต่างๆกำหนดคุณลักษณะที่ความหลากหลาย ทำให้เกิดความล่าช้าจากการจัดหมวดหมู่ของครุภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การโอนย้าย เกษียณอายุราชการ เป็นต้น ทำให้โครงการที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตัดสินใจหรือดูแลโครงการไม่ต่อเนื่อง <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑.โครงการที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่นพัฒนาทักษะ เป็นต้น ที่ให้โรงเรียนกำหนดคุณลักษณะตามที่โรงเรียนต้องการ เมื่อสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ได้รับเอกสารกำหนดคุณลักษณะแล้วแต่ละโรงเรียนกำหนดคุณลักษณะแตกต่างกันทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับความต้องการที่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สนง.คลังจังหวัดหนองคายแนะนำให้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดแนวทางคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ <u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒๓ โครงการ งบป. ๖.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๑ ๒. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๔๑ โครงการ งบป. ๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๓ ๓. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑๐ โครงการ งบป. ๕.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วงบป. ๓.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๓ คงเหลือ ๒.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๔ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ๑.โครงการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ มีการอุทธรณ์และได้รับหนังสืออุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการใหม่ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศร่างซึ่งจะครบวันประกาศร่างวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนในวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ และเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ๒.โครงการ อาคาร สปข.๒๐๑/๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยไช้จั่ว งบป. ๐.๕๙ ล้านบาท ปัจจุบันผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการรักษาราชการ ซึ่ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ผู้ดูแลไม่สามารถติดต่อกันได้คณะกรรมการหน่วยงานจะลงพื้นที่ติดตามโครงการภายในเดือน ม.ค. ๒๕๖๖ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. โครงการ อาคาร สปข.๒๐๑/๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยไช้จั่ว การเบิกจ่ายเหลือ ๑ งวดงาน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไช้จั่ว เกษียณอายุ ปัจจุบันรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนซึ่งไม่สามารถติดต่อกันได้ สนง.คลังจังหวัดหนองคายแนะนำให้ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๔	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๑ ๔	๒๕๓.๘๓ ๒๑๔.๕๐	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ งบปม. ๒.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๒ ๒. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑๓ โครงการ งบปม. ๕๑.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๓ ๓. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๖ โครงการ งบปม. ๒๐๐.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๕ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ๑. โครงการบ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส รพ.สต.บ้านโคกอุดม รอกรมบัญชีกลาง แก้ไขระบบ e-GP เนื่องจากเสนอราคาสูงกว่างบประมาณจึงทำการต่อรองราคาผ่านระบบ ๒. โครงการอาคารโภชนาการ รพ.รัตนวาปี มีผู้รับจ้างขอรับแบบจำนวน ๓๖ ราย แต่ไม่มีผู้รับจ้างยื่นแบบเสนอราคา สาเหตุที่ผู้รับจ้างไม่ยื่นแบบเสนอราคาเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่องานก่อสร้างอาคารเท่านั้นไม่ได้รวมค่าบริหารจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งผู้รับจ้างในพื้นที่ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลและเงื่อนไขของ การสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องถมปรับหน้าดินทำให้ผู้รับจ้างไม่ยื่นแบบเสนอราคาโครงการดังกล่าว ๓. โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรคาดว่าจะดำเนินการก่อหนี้ ผูกพันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ งบปม. ๒๐.๘๒ ล้านบาท <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. โครงการบ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส รพ.สต.บ้านโคกอุดม รอกรมบัญชีกลาง แก้ไขระบบ e-GP เนื่องจากเสนอราคาสูงกว่างบประมาณจึงทำการต่อรองราคาผ่านระบบ สนง.คลังจังหวัดหนองคายได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบและรีบดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว รอดิตตามผล ๒. โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรคาดว่าจะดำเนินการก่อหนี้ สนง.คลังจังหวัดหนองคายแนะนำให้แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญาและดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ต่อไป ๓. โครงการอาคารโภชนาการ รพ.รัตนวาปี เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่องานก่อสร้างอาคารเท่านั้นไม่ได้รวมค่าบริหารจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้ำ สนง.คลังจังหวัดหนองคายแนะนำให้หน่วยงานรับงบประมาณประสานงานส่วนกลางเพื่อขอของบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำโครงการก่อสร้าง <u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ งบปม. ๗.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙ ๒. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑ โครงการ งบปม. ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ๓. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบปม. ๒๐๗.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๔๐.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๗ ๓.๑ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในห้องคลอด ห้องผ่าตัดฯ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ งบปม. ๒๐๗.๒๑ ล้านบาท งวดงานทั้งหมด ๑๙ งวดงานปัจจุบันเบิกจ่ายงวดงานที่ ๘ หน่วยงานคาดว่าจะเบิกงวดงานที่ ๙ ภายในเดือน ก.พ ๒๕๖๖ งบปม. ๔๐.๖๙ ล้านบาท ผลดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๒ เดือน ความก้าวหน้าโครงการงวดงานที่ ๙ งานเทพคอนกรีตพื้น เสา ผนังลิฟต์ บันได ระบบท่อ ดำเนินงานประมาณร้อยละ ๙๖ นอกจากนั้นจะเป็นงานระบบที่จะให้บริษัท Supply เข้าดำเนินงานได้ เมื่อเสร็จงานโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๕	โรงพยาบาล หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒ ๒	๔.๐๐ ๕๓.๓๓	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ งบม. ๑.๕๐ ล้านบาท ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบม. ๒.๕๐ ล้านบาท ๒.๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวิดิทัศน์แบบคมชัดสูงภาพ ๒ มิติ ผู้รับจ้างจะส่งมอบวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ และจะตั้งเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๖ <u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ งบม. ๗.๖๖ ล้านบาท ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบม. ๔๕.๖๗ ล้านบาท ๒.๑ อาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น โรงพยาบาลหนองคาย (งบผูกพัน) จำนวน ๑๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณคาดว่าจะเบิกงวดงานที่ ๘ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๖ และ งวดงานที่ ๙ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ ๓๘.๗๐ ค่าเข้ากว่าแผนงาน ๙๕ วัน <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ๑. ด้านการบริหารจัดการและด้านแรงงาน เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ลูกจ้างหยุดประมาณ ๒ สัปดาห์ ๒. ด้านการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล วัสดุที่จัดซื้อเพื่อใช้ในโครงการต้องรอจาก Supplier ค่อนข้างนาน ๓. สภาพคล่องของผู้รับจ้างโครงการ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ด้านการบริหารจัดการและด้านแรงงาน สนง.คลังจังหวัดแนะนำให้ผู้รับจ้างเพิ่มจำนวนแรงงาน เพื่อให้โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการฯ มีความก้าวหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๒. สนง.คลังจังหวัดแนะนำให้โรงพยาบาลแจ้งผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการฯ ว่า ปัจจุบันมาตรการช่วยเหลือค่าปรับ ๐% สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เสร็จตามระยะเวลาอาจมีค่าปรับสัญญาตามเงื่อนไขต่อไป ๓. ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการฯ ปัจจุบันช้ากว่าเป้าหมาย ๙๕ วัน สนง.คลังจังหวัดหนองคายแนะนำให้ปรับแผนงานเพื่อระยะเวลาในการแก้ไขงานและการตรวจรับงานโครงการด้วย

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๖	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๕.๖๐ ๑๗.๒๗	๕ ๓	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ๑. ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๒ โครงการ งบม. ๑๘.๑๐ ล้านบาท ๑.๑ สนง.คลังจังหวัดลงพื้นที่ติดตามเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๖ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ชี้แจงว่าโครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๒ โครงการนั้นอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างเข้าลงนามสัญญาเมื่อลง นามเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP คาดว่าก่อนนี้ผูกพันภายในเดือน ม.ค. ๖๖ ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓ โครงการ งบม. ๑๗.๕๐ ล้านบาท ๒.๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านภูเสด็จ ต.วัดหลวง-บ้านสร้าง นาขาว ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน/๒ จวดงาน คาดว่าโครงการจะเสร็จภายในเดือน เม.ย. ๖๖ ๒.๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านปะโค ต.ปะโค-บ้านโคกคำ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน/๒ จวดงาน คาดว่าโครงการจะเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๖๖ ๒.๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านนาช้างน้ำ ต.ท่าบ่อ-บ้าน โคกคอน ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน/๒ จวดงาน คาดว่าโครงการจะเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๖๖ <u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ งบม. ๑.๒๐ ล้านบาท ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒ โครงการ งบม. ๑๖.๐๗ ล้านบาท ๒.๑ โครงการขุดลอกหนองอิกวก บ้านโพธิ์ตาก งบม. ๒.๐ ล้านบาท ความก้าวหน้าของงานอยู่ที่ ร้อยละ ๙๐ หน่วยงานชี้แจงคาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงานภายในวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๖ ๒.๒ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหล พื้นที่หนองบัวแดง ต.ปะโค ความก้าวหน้าของงานอยู่ที่ร้อยละ ๓๐ หน่วยงานชี้แจงคาดว่าเบิกจ่ายที่ ๑ ได้ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๖ จากจำนวนทั้งหมด ๓ จวดงาน
๗	เทศบาลเมือง หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๑	๑๐.๐๙ (เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ ๘.๕๙ ล้านบาท + เงิน สมทบ ๑.๕ ล้าน บาท)	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ยัง ไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๑ โครงการ งบม. ๑๐.๐๙ ล้านบาท (ใช้งบประมาณ ๒ แหล่ง ประกอบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ จำนวน ๘.๕๙ ล้านบาท และ เงินสมทบของเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน ๑.๕ ล้านบาท) สนง.คลังจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ติดตามเร่งรัด เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ หน่วยงานชี้แจงว่าอยู่ ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบและขออนุมัติราคากลาง เมื่อได้รับการอนุมัติราคากลางแล้ว จะ ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประมาณเดือน ก.พ. ๒๕๖๖ จะได้ผู้รับจ้าง และ ลงนามใน เดือน มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๘	เทศบาลเมือง ท่าบ่อ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒	๗.๙๖	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๘ โครงการ งบม. ๖.๘๓ ล้านบาท ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๔ โครงการ งบม. ๑.๓ ล้านบาท ๒.๑ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ งบม. ๐.๐๖๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๖ ๒.๒ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ (เพิ่มเติม) งบม. ๐.๑๒ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๖ ๒.๓ ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อศูนย์ ๑ งบม. ๐.๕๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๖ ๒.๔ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ งบม. ๐.๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๖ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ๑. โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกับสำนักงบประมาณ ๒ โครงการ งบม. ๐.๕๓ ล้านบาท และสำนักงบประมาณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหน่วยงานดำเนินการตรวจราคากับผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑.๑ โครงการปั๊มสูบน้ำดิบ ขนาด ๑๐๐ แรงม้า ๒,๙๕๐ รอบ/นาที สูบส่งสูง ๘๐ เมตร อัตราการสูบ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ ๑.๒ เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ ตำบลท่าล่อ อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๑ เครื่อง ๒. โครงการมอเตอร์วัดน้ำแบบแม่เหล็ก ตำบลท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ งบม. ๑.๙๔ ล้านบาท จะดำเนินการตกลงราคากับผู้รับจ้างพร้อมกับโครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ ผูกพันอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกับสำนักงบประมาณ ๓. โครงการอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขอยพิทักษ์ประชาชนด้านซ้าย ช่วงที่ ๑ จาก ขอยวัดวิปัสนาถึงขอยนิกรประสิทธิ์ งบม. ๑.๙๐ ล้านบาท คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๖ ๔. โครงการที่มีการยกเลิก TOR เนื่องจากรายละเอียดข้อมูลโครงการผิดพลาดและราคากลางเกินกำหนด ๓๐ วัน ทำให้ต้องขอราคากลางใหม่ ๔ โครงการ งบม. ๔.๑๔ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขอยสาริบุตรด้านซ้าย ต.ท่าบ่อ (๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขอยสาริบุตรด้านขวา ต.ท่าบ่อ (๓) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขอยพิทักษ์ประชาชนด้านขวา ช่วงที่ ๒ จากขอยนิกรประสิทธิ์ ๑๐ ถึงสุดขอยหมู่ ๑๑ ต.ท่าบ่อ (๔) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขอยพิทักษ์ประชาชนด้านขวา ช่วงที่ ๒ จากขอยนิกรประสิทธิ์ ๑๐ ถึงสุดขอยหมู่ ๑๑ ต.ท่าบ่อ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ สนง.คลังจังหวัดหนองคายแจ้งให้เทศบาลเมืองท่าบ่อประสานกับสำนักงบประมาณเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติต่อไป ๒. เทศบาลเมืองท่าบ่อ สอบถามเรื่องการยื่นขอขยายการใช้จ่ายเงินกู้โควิดถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว สนง.คลังจังหวัดหนองคายประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่าปัจจุบันหนังสือขอขยายการใช้จ่ายเงินกู้โควิดผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (สภาพัฒน์) และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. ๒๕๖๖ ถึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	โครงการชลประทาน งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๔	๑๗.๓๐	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๓ โครงการ งบป. ๑๐.๗๕ บาท ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบป. ๖.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๕ คาดเบิกจ่ายได้ต้นเดือน มี.ค. ๖๖
๒	ที่ทำการปกครอง จังหวัดหนองคาย	๒	๖.๙๖	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑ โครงการ งบป. ๔.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๗ ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบป. ๒.๘๐ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๐ ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ ๑ - ๒ พร้อมกัน ระหว่างรอรายงานช่าง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ ก.พ.๖๖ แจ้งส่งวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว
๓	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาเขต ๑ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๗๔	๑๔.๒๒	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๓๒ โครงการ งบป. ๙.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๑ ๒. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รายการ DLTV (รอลงนามสัญญา) ๔๐ โครงการ งบป. ๑.๗๖ ล้านบาท ๓. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒ โครงการ งบป. ๒.๘๖ ล้านบาท ๓.๑ โครงการก่อสร้างสภ.๒๐๑/๒๖ รร.บ้านห้วยไผ่จั่ว ต.ผาตั้ง อ.สังคม งบป. ๐.๕๙ ล้านบาท ผู้รับ จ้างแจ้งว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๖ งานล่าช้าเนื่องจากขาดสภาพคล่อง (สัญญาสิ้นสุด เดือน ต.ค. ๖๕ ผู้รับจ้างขอขยายถึง ธ.ค. ๖๕) แจ้งส่งวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว ๓.๒ โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ รร.บ้านเมืองบาง ต.วัดธาตุ อ.เมือง งบป. ๒.๑๑ ล้าน บาท ผู้รับจ้างแจ้งว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.๖๖
๔	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๔	๓๐.๐๕	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๙ รายการ งบป. ๙.๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๔ ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๕ รายการ งบป. ๒๐.๐๙ ล้านบาท -โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล อาคารห้องสมุด และอาคารโรงฝึกงาน (๓ รายการ) รร.บ้านโนน สวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี งบป.๗.๔๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างรายเดียวกัน งานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาด สภาพคล่อง -โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สภ.๒/๒๘ รร.บ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี งบป. ๙.๔๒ ล้าน บาท ดำเนินงานอยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม งานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง -โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.เผ่าไร่ ๓.๒๕ ล้านบาท ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย
๕	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา หนองคาย งปม.พ.ศ ๒๕๖๕	๓๑	๑๕.๙๔	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๕ รายการ งบป. ๑๓.๐๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๙ ๒. รายการครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ๑๖ รายการ งบป. ๒.๘๗ ล้านบาท ระหว่างรอนั่งล้ออูธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง
๖	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๔	๒๑๔.๕	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ งบป. ๗.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙ ๒. ยังไม่เบิกจ่าย ๑ โครงการ งบป. ๐.๐๒ ล้านบาท (รายการค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) ๓. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบป. ๒๐๗.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๐.๗๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๙๗ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในห้องคลอด ห้องผ่าตัดฯ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ งบป. ๒๐๗.๒๑ ล้านบาท งวดงานทั้งหมด ๑๙ งวด (งบปี ๒๕๖๕ งวด ๓-๑๒) งวดงานที่ ๙ ผู้รับจ้างจะส่ง งานวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๖ คกก.จะตรวจรับวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๖ และคาดว่าจะงวดที่ ๑๒ ผู้รับจ้างจะส่งงานในเดือน ส.ค.๖๖ ผลการดำเนินของโครงการอยู่งวดที่ ๑๐ ผู้ว่าจ้างได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าทุก ๒ สัปดาห์ และจะเร่งรัดงานระบบตกแต่งภายในให้ดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๗	โรงพยาบาล หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒	๕๓.๓๓	เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ งปม. ๗.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖ ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งปม. ๔๕.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๘ อาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น โรงพยาบาลหนองคาย (งบผูกพัน) จำนวน ๑๘ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ ๘ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๖ และคกก.ตรวจรับวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖ ผลการดำเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๔๕ แจ้งส่งวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างมีการปรับแผนการทำงาน ๒ ครั้ง ปัญหาขาดสภาพคล่อง คาดจะส่งงานงวดสุดท้าย(งวดที่ ๑๘) ในช่วงกลางเดือน ก.ย.๖๖
๘	ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑	๒๓.๒๐	เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครั้ว (ไม่มีได้ทุน) ตม.จว.เลย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย สัญญาเริ่มต้น วันที่ ๘ มี.ค. ๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ วงเงินตามสัญญา ๒๔.๔๒ ล้านบาท (๑๒ งวดงาน) เบิกจ่ายแล้ว (งวด ๑-๒) จำนวนเงิน ๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงาน (งวด ๓-๔)แล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ สำหรับงานงวด ๕ ดำเนินการแล้วเสร็จรอผลทดสอบ ปัจจุบันระหว่างดำเนินงาน (งวด๖-๗)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	สำนักงานศุลกากร หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๒	๑๗.๗๖	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑ โครงการ งบม. ๑.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๕ ๒. อยู่ระหว่างรอรอบการทางหลวงอนุมัติแบบในการก่อสร้าง ซึ่งแบบดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำร่าง TOR คู่ขนานไปพร้อมกัน ซึ่งจะประชุมคกก.ร่าง TOR วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๖
๒	ศูนย์ควบคุมยาง หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๙	๑๕.๙๕	๑. ได้ผู้รับจ้างแล้วกำหนดลงนามสัญญาวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ จำนวน ๗ รายการ งบม. ๑๐.๑๔ ล้านบาท ๒. อาคารตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรค งบม. ๔.๔๕ ล้านบาท จะประชุมคกก.กำหนดร่าง TOR วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ ๓. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) งบม. ๑.๓๖ ล้านบาท ระหว่าง Bidding ครั้งที่ ๓ (Bidding ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๒ ผู้ชนะการเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข)
๓	แขวงทางหลวง หนองคาย งปม. พ.ศ.๒๕๖๖	๓๐	๓๖๖.๒๑	๑. เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๕ ๒. ก่อนนี้ผูกพัน (Po) ทุกรายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ซึ่งรายการที่สัญญาสิ้นสุดในเดือน ก.พ.๖๖ จำนวน ๔ รายการ งบม. ๕๙.๔๒ จะเบิกได้ทันภายในสัญญา ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
๔	แขวงทางหลวงชนบท งปม. พ.ศ.๒๕๖๖	๒๗	๑๕๙.๔๖	๑. เบิกจ่ายแล้ว ๔๔.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๑ ๒. ก่อนนี้ผูกพัน (Po) ทุกรายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ซึ่งเดือน ก.พ.๖๖ จะเบิกได้ทั้งหมด ๘๖.๒๓ ล้านบาท ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
๕	สำนักงานจังหวัด หนองคาย	๕	๙.๑๔	๑. อยู่ระหว่างพิจารณาผู้ชนะ จำนวน ๓ โครงการ งบม.๖.๑๒ ล้านบาท ๒. ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ งบม. ๓.๐๒ ล้านบาท
๖	ที่ทำการปกครอง จังหวัดหนองคาย	๑๕	๑๐.๙๖	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๓ โครงการ งบม. ๐.๕๕ ล้านบาท ๒. ก่อนนี้ผูกพัน (Po) ๑๑ โครงการ งบม. ๙.๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ก่อสร้างรั้ว คสล. บ้านพักนายอำเภอเฝ้าไร่ งบม. ๐.๓๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ ธ.ค.๖๕ มีค่าปรับจำนวน ๕๓ วัน ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกภายในเดือน ก.พ.๖๖ ๓. ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑ โครงการ งบม. ๐.๖๘ ล้านบาท
๗	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา หนองคายเขต ๑	๑๖๐	๕๓.๔๔	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๖๘ โครงการ งบม. ๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๘ ๒. ก่อนนี้ผูกพัน (Po) ๔๒ โครงการ งบม. ๑๘.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และมีจำนวน ๓๐ โครงการที่งานแล้วเสร็จระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งบม. ๕.๐๖ ล้านบาท ๓. ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา ๓ โครงการ งบม. ๗.๒๑ ล้านบาท ๔. อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๔๗ โครงการ (ครุภัณฑ์ ๔๔ รายการ และก่อสร้างอาคาร ๓ รายการ) งบม. ๑๗.๖๘ ล้านบาท
๘	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา หนองคายเขต ๒	๘๕	๓๗.๕๕	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๑๘ โครงการ งบม. ๖.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๘ ๒. ก่อนนี้ผูกพัน (Po) ๔๙ โครงการ งบม.๒๘.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และมีจำนวน ๙ โครงการที่งานแล้วเสร็จระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งบม. ๓.๒๙ ล้านบาท ๓. ได้ผู้รับจ้างรอลงนามในสัญญา ๒ โครงการ งบม. ๐.๘๖ ล้านบาท ๔. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑๖ โครงการ (ครุภัณฑ์ ๑๕ รายการ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ รายการ) งบม. ๒.๒๕ ล้านบาท
๙	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา หนองคาย	๗๙	๓๖.๐๖	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๑๙ โครงการ งบม. ๗.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๙ ๒. ก่อนนี้ผูกพัน (Po) ๒๔ โครงการ งบม. ๑๙.๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓. ระหว่างกำหนดร่าง TOR ๓๖ โครงการ งบม. ๙.๒๓ ล้านบาท (ครุภัณฑ์ ๒๔ รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๙ รายการ และก่อสร้างอาคาร ๓ รายการ)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑๐	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗	๓	๑๓.๓๔	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๑ โครงการ งบม. ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ ๒. ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาระหว่างจัดทำ Po ๑ โครงการ งบม. ๗.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน งบม. ๕.๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ งาน ๓.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารเรียน หอพัก สนามกีฬา งบม. ๓.๐๓ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๖ /Bidding วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖ ๓.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม คสล.๑ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ งบม. ๒.๓๗ ล้านบาท ระหว่างจัดทำ พร. ๔ - ๕
๑๑	โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร	๒	๕.๗๓	๑. ได้ผู้รับจ้างและรอลงนามในสัญญา ๑ โครงการ เป็นงบผูกพันปี (๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) วงเงิน ๒๔.๗๙ ล้านบาท จัดสรรมาในปีงบ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔.๙๖ ล้านบาท ๒. จะประกาศผลผู้ชนะวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบม. ๐.๗๗ ล้านบาท

**สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ของจังหวัดหนองคาย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖**

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ โครงการ ๒๗ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙๗,๕๒๒,๓๐๐ บาท โดยก่อนนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๙๕,๘๓๒,๒๐๘.๘๗ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๙๒,๑๙๐,๗๔๘.๘๗ บาท และดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นเงิน ๓,๖๔๑,๔๖๐ บาท มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งขณะนี้งบประมาณกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกพับไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ ๒๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๙,๔๐๖,๙๐๐ บาท โดยก่อนนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๘๘,๔๕๖,๐๐๙.๗๗ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๘๔,๖๖๘,๓๔๙.๗๗ บาท และดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๓,๗๓๗,๖๖๐ บาท มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ

๓. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ ๑๐ กิจกรรม งบประมาณ ๑๖๘,๕๗๙,๒๐๐ บาท ก่อนนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๖๔,๒๓๑,๔๖๒.๖๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๕,๓๕๕,๗๖๘.๕๕ บาท (ร้อยละ ๙.๑๑) ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๕๓,๑๖๘,๔๓๑.๔๕ บาท (ร้อยละ ๙๐.๘๖) และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙๓,๕๓๗.๓๒ บาท

๔. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๔๙,๓๗๙,๑๑๔.๖๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๒๔) ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๙,๒๕๙,๑๑๔.๖๕ บาท (ร้อยละ ๙๙.๗๖) และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒๐,๘๘๕.๓๕

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
ข้อมูล ณ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนโครงการ ๑๐๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๕,๗๑๓,๘๐๐ บาท

๑.๑ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓๘,๕๔๒,๐๖๙ บาท

๑.๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑,๒๐๔,๖๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓

๑.๓ พิจารณารอลงนามในสัญญา จำนวน ๙ โครงการ

๑.๔ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๖ โครงการ

๑.๕ กำหนดราคากลาง จำนวน ๓๔ โครงการ

๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๒๙๕,๓๐๐ บาท

๑.๖.๑ ทต.โพนพิสัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเรียบริมโขง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๖.๒ ทต.ปะโค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางรอบหนองกวาก หมู่ที่ ๔ บ้านนาพิพาน จำนวนเงิน ๙,๙๙๕,๓๐๐ บาท

๑.๖.๓ อบต.บ้านหม้อ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ ถึงซอย ๓ ตำบลบ้านหม้อ จำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๗ ส่งคืนงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ อบต.น้ำโมง รายการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ จำนวนเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
ข้อมูล ณ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย			ยังไม่เบิกจ่าย (โครงการ)	จำนวนเงิน	เหลือจ่าย (ส่งคืน)
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
เงินกัน	๘๙	๑๗๑,๓๗๗,๑๔๒.๘๔	๕๔.๐๐	๕๕,๙๕๘,๙๐๑.๐๐	๓๒.๖๕	๓๕	๑๑๕,๐๙๖,๙๕๑.๘๒	๓๒๑,๒๙๐.๔๒
รวม	๘๙	๑๗๑,๓๗๗,๑๔๒.๘๔	๕๔.๐๐	๕๕,๙๕๘,๙๐๑.๐๐	๓๒.๖๕	๓๕	๑๑๕,๐๙๖,๙๕๑.๘๒	