



๑.๒.๔ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดระยองได้ดำเนินการอนุมัติการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ และการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th : ระบบ e-GP) จังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้

รายงานสรุปการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ

จังหวัดระยอง

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประเภทหน่วยงาน ภาครัฐ	สถานการณ์ลงทะเบียน (ราย)							
	ระหว่าง พิจารณา	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	ยกเลิก อัตโนมัติ	ใช้งาน	ระงับ	ยกเลิก	รวม
หน่วยงานภาครัฐ	๐	๑๑	๑๑	๑๘๕	๓๓๙	๐	๑	๕๔๗

แหล่งที่มาของข้อมูล จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP)

รายงานสรุปการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

จังหวัดระยอง

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประเภทหน่วยงาน ภาครัฐ	สถานการณ์ลงทะเบียน (ราย)							
	ระหว่าง พิจารณา	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	ยกเลิก อัตโนมัติ	ใช้งาน	ระงับ	ยกเลิก	รวม
ผู้ค้ากับภาครัฐ	๑	๑๗	๘	๑๒๔	๑๔๒	๐	๐	๒๙๖

แหล่งที่มาของข้อมูล จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP)

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

-

แนวทางแก้ไข

-

รายงานประกอบการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)

ผลการดำเนินงาน :

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดระยองได้ดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ดังต่อไปนี้

การดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๑๐๖๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ สำนักงานคลังจังหวัดระยองได้คัดเลือกโครงการเพื่อสุ่มตรวจ จำนวน ๑ โครงการ ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๑๘ สายบ้านมาบพลู - บ้านหินแท่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยงานเจ้าของโครงการบันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานคลังจังหวัดระยองได้ส่งแบบฟอร์มประเมินผลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ตามหลักเกณฑ์ JICA ให้สำนักงานคลังเขต ๒ แล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๐๓/๐๗๒๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพประกอบการดำเนินงาน



รายงานประกอบการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ	การดำเนินการ ในระบบ CoST
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๑๘ สายบ้านมาบพลุ - บ้านหินแท่น อ.แกลง จ.ระยอง ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบจ.ระยอง วงเงินงบประมาณ : ๓๐,๕๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๓๐,๔๕๖,๗๘๙.๐๐ บาท (เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๐๔๓๒๑๕) (โครงการที่สำนักงานคลังจังหวัดระยองคัดเลือก เพื่อสุ่มตรวจ)	เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส่งแบบฟอร์มประเมินผลฯ ตามหลักเกณฑ์ JICA แล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลัง จังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๐๓/๐๗๒๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔	บริหารสัญญา (เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๒	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบ ระบายน้ำและติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ (LED) สายบำรุงราษฎร์ ซอยเนินหลุมถ่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลเนินพระ วงเงินงบประมาณ : ๑๖,๖๔๙,๘๖๙.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๓๘๐๑๐๙)	จัดทำร่างสัญญา	จัดทำร่างสัญญา บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หลังที่ ๒) ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเภทงานก่อสร้าง : อาคาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลทับมา วงเงินงบประมาณ : ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๒๖,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๓๑ มี.ค. ๖๕ - ๒๑ ก.ย. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๐๕๘๓๙๒)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๓	ข้อมูลสาระสำคัญ ในสัญญา (ยังไม่มีกร ส่งมอบงาน) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

**การดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีโครงการก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ โครงการ สำนักงานคลังจังหวัดระยองได้คัดเลือกโครงการเพื่อสุ่มตรวจ จำนวน ๒ โครงการ และได้แจ้งสำนักงานคลังเขต ๒ แล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๐๓/๐๗๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขุมวิท หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลนครระยอง ประเภทงานก่อสร้างถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ ๒๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบในส่วนของการปิดจุดกลับรถ และต้นไม้ เพื่อกำหนดราคากลาง หน่วยงานได้รับรหัสใช้งานระบบ CoST แล้ว เมื่อได้เลขที่โครงการจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเพิ่มข้อมูลในระบบ CoST ต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมาบตาพุด หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประเภทงานก่อสร้างอาคาร วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ	การดำเนินการในระบบ CoST
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๒๒ สาย บ้านเจริญสุข -บ้านดอนสำราญ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วงเงินงบประมาณ : ๕๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔๘,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา ๒๓ ก.พ. ๖๕ - ๒๑ ส.ค. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๕๑๓๗๖๐)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน	บริหารสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ	การดำเนินการ ในระบบ CoST
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ถนนสุขุมวิท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาล นครระยอง ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและ สะพาน วงเงินงบประมาณ : ๒๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (โครงการที่สำนักงานคลังจังหวัด ระยองคัดเลือก เพื่อสุ่มตรวจ ลำดับที่ ๑/๒)	อยู่ระหว่างแก้ไข แบบในส่วนของจอ LED การปิดจุด กลับรถ และต้นไม้ เพื่อคำนวณราคา กลางต่อไป	ได้รับรหัสใช้งานระบบ CoST แล้ว เมื่อได้เลขที่ โครงการจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเพิ่มข้อมูล ในระบบ CoST ต่อไป
๓	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองมาบตาพุด หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาล เมืองมาบตาพุด ประเภทงานก่อสร้าง : อาคาร วงเงินงบประมาณ : ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๓๕,๐๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๑๓ พ.ค. ๖๕ - ๑๕ ส.ค. ๖๖ เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๐๕๑๔๘๕ (โครงการที่สำนักงานคลังจังหวัด ระยองคัดเลือก เพื่อสุ่มตรวจ ลำดับที่ ๒/๒)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๒	ข้อมูลสาระสำคัญ ในสัญญา (ยังไม่มีส่งมอบงาน) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ	การดำเนินการ ในระบบ CoST
๔	โครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาล เมืองมาบตาพุด หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประเภทงานก่อสร้าง : อาคาร วงเงินงบประมาณ : ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	กองช่างยังไม่ได้ส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุ	ได้รับรหัสใช้งานระบบ CoST แล้ว เมื่อได้เลขที่โครงการจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเพิ่มข้อมูลในระบบ CoST
๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนมาบยา หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	กองช่างยังไม่ได้ส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุ	ได้รับรหัสใช้งานระบบ CoST แล้ว เมื่อได้เลขที่โครงการจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเพิ่มข้อมูลในระบบ CoST
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขุมวิท ซอย ๓ (ชุมชนวัดซากลูกหญ้า) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๑๑,๘๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๑,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๒๑ ธ.ค. ๖๔ - ๑๘ มิ.ย. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๕๓๖๓๖)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๐ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน	บริหารสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

รายงานประกอบการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ	การดำเนินการ ในระบบ CoST
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเตียว สายลึงแกละ-ไทยสบาย หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.ปลวกแดง ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๑๒,๘๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๑๑๖๐๑๘)	ยกเลิกโครงการเนื่องจากพื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่	ยกเลิกรายการโครงการ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหอมระรื่น หมู่ที่ ๑ ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.ปลวกแดง ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๓๐ เม.ย. ๖๕ - ๒๗ ส.ค. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๐๔๙๑๕๘)	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐	ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ยังไม่มี การส่งมอบงาน) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ	การดำเนินการ ในระบบ CoST
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทับตอง (รอบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล) หมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.ปลวกแดง ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๙,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๐๔๘๖๕๓)	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ อยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่	ยกเลิกรายการ โครงการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลือก ๒ - ลือก ๕ รย.ถ.๖๖-๐๐๒ (ระยะที่ ๕) (หมู่ที่ ๙) ตำบล หนองละลอก จำนวน ๖ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๒๐ ตารางเมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.หนองละลอก ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๙,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๙,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๙ ธ.ค. ๖๔ - ๗ พ.ค. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๕๒๔๙๐๒)	เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕	บริหารสัญญา (เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๑๑ (รอบที่ ๒)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง ตะเคียน - ชำซ้อ (รย.ถ ๖๗๐๐๙) ตำบลห้วยทับมอญ บ้านคลองหิน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขา ชะเมา จังหวัดระยอง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑,๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๙๕ ตารางเมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.เขาชะเมา ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๙,๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๙,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๑๕ ธ.ค. ๖๔ - ๑๒ มิ.ย. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๑๕๓๔๔๓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน	บริหารสัญญา เบิกจ่าย แล้ว ๒ งวดงาน บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ	การดำเนินการ ในระบบ CoST
๑๒ (รอบที่ ๒)	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ และ ๘ บ้านหนองคอกหมู บ้านหนองซ้อ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.ตาขัน ประเภทงานก่อสร้าง : ประปา วงเงินงบประมาณ : ๗,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๕,๖๐๕,๐๖๔.๑๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๘ ก.พ. ๖๕ - ๖ ส.ค. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๕๒๘๗๗๗)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๑๐	ข้อมูลสาระสำคัญ ในสัญญา (ยังไม่มี การส่งมอบงาน) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๑๓ (รอบที่ ๒)	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา ประจำอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.บางบุตร ประเภทงานก่อสร้าง : อาคาร วงเงินงบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๒๙ ก.ย. ๖๔ - ๒๕ ก.พ. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๙๖๖๕๒)	เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	บริหารสัญญา (เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๑๔ (รอบที่ ๒)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสว่าง - หลังเขา ตำบลบางบุตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.บางบุตร ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๙,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๙,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๑๙ พ.ย. ๖๔ - ๑๘ มี.ค. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๕๑๗๐๙)	เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	บริหารสัญญา (เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ	การดำเนินการ ในระบบ CoST
๑๕ (รอบที่ ๓)	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองจัด (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลเชิงเนิน ประเภทงานก่อสร้าง : ชลประทาน วงเงินงบประมาณ : ๑๔,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๕๔๙๙๑๗)	อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง	เพิ่มโครงการ บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๑๖ (รอบที่ ๔)	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สปก. - สามท่า ตำบลเขาน้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต.เขาน้อย ประเภทงานก่อสร้าง : ถนนและสะพาน วงเงินงบประมาณ : ๙,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๙,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาตามสัญญา : ๑๔ ม.ค. ๖๕ - ๑๓ พ.ค. ๖๕ (เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗๓๒๐๘๗๑)	เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕	บริหารสัญญา (เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว) บันทึกข้อมูลในระบบ CoST ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- บางโครงการมีความไม่พร้อมด้านพื้นที่ก่อสร้าง/มีการปรับแบบรูปรายการ จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า
- มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ

แนวทางแก้ไข

- ติดตามการดำเนินการโครงการฯ การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และระบบ CoST อย่างต่อเนื่อง ประสานงานให้คำปรึกษา/แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)



การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดระยองได้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ตามคู่มือแนวทางการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง

ตารางการติดตามผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ/สาขา งานก่อสร้าง	วันที่รับข้อมูล จากกรมบัญชีกลาง	วันที่ส่งผลการตรวจ ให้กรมบัญชีกลาง	ผลการ ตรวจสอบ
๑	บริษัท ประสานธุรกิจ จำกัด สาขางานก่อสร้างชลประทาน ชั้น ๖	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔	ผ่าน
๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน ชั้น ๑	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ผ่าน
๓	บริษัท ไรโกทอง คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สาขางานก่อสร้างชลประทาน ชั้น ๕	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒ ธันวาคม ๒๕๖๔	ผ่าน
๔	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขางานก่อสร้างสะพาน ชั้น ๑	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๒ มกราคม ๒๕๖๕	ผ่าน
๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรณารถก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น ๓	๑๒ มกราคม ๒๕๖๕	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ผ่าน
๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสง่นำกิจ สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น ๔	๑๙ มกราคม ๒๕๖๕	๒๘ มกราคม ๒๕๖๕	ผ่าน
๗	บริษัท ประสานธุรกิจ จำกัด สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น ๔	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ผ่าน

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ไม่พร้อมให้ตรวจสอบ
- เครื่องจักรมีการย้ายไปต่างจังหวัด โดยไม่มีการแจ้งคณะทำงานฯ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้

แนวทางแก้ไข

- แจ้งให้ผู้ประกอบการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ส่งรูปและคลิปเพื่อให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทดแทนเครื่องมือ เครื่องจักร ให้แจ้งคณะทำงานฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ

- กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปต่างจังหวัด ให้ผู้ประกอบการแจ้งคณะทำงานฯ จังหวัดต้นทาง เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อคณะทำงานฯ จังหวัดต้นทาง จะได้แจ้งกรมบัญชีกลาง และคณะทำงานฯ จังหวัดปลายทาง ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ภาพประกอบการดำเนินงาน

