



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ฝ่ายบริหาร (ป2)

กฟอ

วันที่

เลขรับที่ 2667

จาก กจท.(ป2)

ถึง ผบ.ท.(ป2)

เลขที่

(ท.ป2)(ท.ค.ค.ท.ร.2-28/กม. 1949

วันที่


22 ก.ค. 2547

เรื่อง

ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง

อ้างถึง

สัญญาจ้างที่ จ.ป.จ.2-28/2547 ลว.10 ก.พ.2547



เรียน ผบ.ท.(ป2) ผ่าน รฟ.บ.ท.(ป2) (22 ก.ค. 47

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง กฟอ. ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้าง และ หจก. [redacted] ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น, เสาธง, ถนน ลาน คอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด วงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน 4,899,500.- บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเบิกจ่ายค่าจ้างรวม 3 งวด กำหนดทำงานจ้างตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้

ข้อเท็จจริง

1. กฟอ.2 มีหนังสือที่ มท/5392.2 (วบ.).-624 ลว.23 ก.พ.2547 (เอกสารแนบ 1) แจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟอ.พนมไพร ให้ผู้รับจ้างทราบ [redacted] ผู้รับจ้างรับทราบหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2547 ดังนั้นสัญญาจ้างจะครบกำหนดส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2547 (ผู้รับจ้างรับทราบหนังสือแจ้งการส่งมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2547 และครบกำหนดส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ 22 ก.ค.2547 รวม 150 วัน)

2. ตามบันทึกของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลว.28 มิ.ย.2547 (เอกสารแนบ 2) รายงานว่า นับแต่วันส่งมอบพื้นที่ถึงวันที่ 13 มิ.ย.2547 งานจ้างไม่คืบหน้า รายละเอียดปรากฏตามบันทึกรายงานพนักงานช่างผู้ควบคุมงานจ้างรายงานผลการก่อสร้างครั้งที่ 1-ครั้งที่ 8 ซึ่งก่อนนั้น กฟอ.2 ได้มีหนังสือที่ มท/5392.2 (วบ.).-1702 ลว.11 พ.ค.2547 และที่ มท/5392.2 (วบ.).-1886 ลว.21 พ.ค.2547 (เอกสารแนบ 3,4) ถึงทางฯ ผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และคาดว่าจะไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา ต่อมาทางฯ ผู้รับจ้างมีหนังสือ ลว.31 พ.ค.2547 (เอกสารแนบ 5) แจ้งแต่งตั้งตัวแทนผู้ควบคุมงานและส่งแผนปฏิบัติงานใหม่ของทางฯ พร้อมแจ้งเหตุปัญหาการก่อสร้างล่าช้า มีรายละเอียด 3 ข้อ ดังนี้

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

2.1 ปัญหาของอาคารเดิมที่ก่อสร้างงานโครงสร้างมีปัญหาหลายประการ เช่น แนวตั้ง แนวฉากของอาคาร แนวเสา-คานาเสา-คานาชั้น 1-2 ไม่ค่อยตรงแนวกัน ท่อน้ำใช้น้ำทิ้ง พร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ฝังในเสา-คานาเดิมมีปัญหา การก่ออิฐฉาบปูนต้องค่อยๆ ทำค่อยแก้ปัญหาลงไป

2.2 ปัญหาน้ำดินสมคอนกรีตและปูนก่อ-ฉาบ ไม่สามารถขุดเจาะบาดาลในบริเวณก่อสร้างและใกล้เคียงได้ เพราะเป็นน้ำเค็มต้องนำน้ำจืดมาจากที่อื่น หรือซื้อน้ำประปามาใช้ จึงทำให้ก่อสร้างล่าช้า

2.3 ปัญหาแรงงาน ห้างฯ ไม่สามารถหาแรงงานในบริเวณก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมไม่จ่ายเงินค่าแรงงาน และในช่วงนี้เป็นฤดูฝน แรงงานส่วนมากเป็นชาวนา จึงไปทำนาก่อน และห้างฯ จะดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกโดยจะทำหนังสือแจ้งให้ กฟผ.2 ทราบ

3. เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติของห้างฯ ผู้รับจ้างมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง กฟผ.2 มีหนังสือที่ มท/5392.2 (วบ.)- 2126 ลว.14 มิ.ย.2547 (เอกสารแนบ 6) นัดห้างฯ ประชุมปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในวันที่ 16 มิ.ย.2547 ที่ กฟผ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด แต่ห้างฯ ปฏิเสธไม่เข้าร่วมประชุม

4. ตามบันทึก กบข.จ.2 ลว. 8 ก.ค.2547 (เอกสารแนบ 7) รายงานการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ซึ่ง ผกม.กบข.จ.2 พิจารณาข้อหาหรือตามบันทึกของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลว.28 มิ.ย.2547 (เอกสารแนบ 2) สรุปรายงานผลการก่อสร้างฯ แล้ว เห็นว่าก่อสร้างที่ล่าช้าตามหนังสือของห้างฯ ผู้รับจ้าง ลว.31 พ.ค.2547 (เอกสารแนบ 5) นั้น ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ห้างฯ ผู้รับจ้างขยายระยะเวลาส่งมอบงานจ้างออกไปอีก เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของผู้ว่าจ้างตามสัญญาข้อ 21 จึงไม่ควรอนุญาตขยายระยะเวลาส่งมอบงานจ้างและให้ กวบ.(จ.2) รวบรวมเอกสารจาก กฟผ.2 พิจารณาเหตุผลด้านโยธว่า ห้างฯ ผู้รับจ้างสามารถทำงานแล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญาหรือไม่ หากเห็นว่าห้างฯ ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาให้ขออนุมัติ ผชก.(ป2) เพื่อบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป

5. ตามหนังสือผู้รับจ้าง ลว.7 ก.ค.2547 (เอกสารแนบ 8) ขอขยายเวลาก่อสร้างซึ่งห้างฯ ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างล่าช้า โดยอ้างเหตุปัญหาแรงงาน, ปัญหาด้านโครงสร้าง และน้ำที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมขอขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานจ้างออกไปอีกเป็นเวลา 120 วัน โดยหากได้รับอนุญาต ห้างฯ ผู้รับจ้าง ยืนยันจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและจะไม่ขอขยายเวลาเพิ่มเติมอีก

6. ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลว.23 ก.ค.2547 (เอกสารแนบ 9) ไม่ขยายเวลาก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างรายงานให้ กฟผ.2 ทราบว่านับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2547 เป็นต้นมาจนครบกำหนดสัญญา เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2547 ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง

คิดเป็นผลงาน 0.92 เปอร์เซ็นต์ของผลงานก่อสร้างทั้งหมดมีระยะเวลาทำงานก่อสร้างจริงจำนวน 52 วัน (รายละเอียดปรากฏตามบันทึกรายงานพนักงานช่างผู้ควบคุมงานจ้าง (เอกสารแนบ 2)) เมื่อพิจารณาหนังสืออ้างฯ ลว.7 ก.ค.2547 (เอกสารแนบ 8) ที่อ้างฯ ผู้รับจ้างขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เห็นว่าอ้างฯ อ้างเหตุปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างล่าช้าข้อเดิมตามหนังสือของอ้างฯ ลว.31 พ.ค.2547 (เอกสารแนบ 5) และเห็นว่าไม่มีเหตุอนุญาตขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกได้ตามสัญญาข้อ 21 และได้แจ้งให้อ้างฯ ทราบตามหนังสือที่ มพ/5392.2 (วบ.) 2598 ลว.16 ก.ค.2547 (เอกสารแนบ10) อ้างฯ ผู้รับจ้างทราบเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2547 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้าง และใบตอบรับภายในประกาศ (เอกสารแนบ 11) และเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาข้อ 2 ได้ เห็นควรยกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ จ.ป.จ.2-28/2547 ลว.10 ก.พ.2547

7. ตามบันทึกที่ จ.2-บข./กม.1795 ลว.4 ส.ค.2547 (เอกสารแนบ 12) กฟฉ.2 ขอให้ กกม.พิจารณานำเสนอ ผวก.เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติยกเลิกสัญญาจ้าง และบอกเลิกสัญญาให้อ้างฯผู้รับจ้างทราบพร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป

8. ตามบันทึก สกม. ลว.24 ส.ค.2547 แจ้งตามบันทึกของ กกม. ลว.19 ส.ค.2547(เอกสารแนบ 13) ให้ ผกม.กจท.(ป2) พิจารณานำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติบอกเลิกสัญญา และมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับ [REDACTED] ตามข้อพิจารณาของ กฟฉ.2

9. ตามบันทึก กจท.(ป2) ที่ จท.(ป2)(กม.) Com จ.2-บข./กม.1795 ลว.9 ก.ย.2547 (เอกสารแนบ 14) ขอเอกสารเพิ่มเติมและขอทราบว่า กฟฉ.2 จะต้องดำเนินการจ้างเหมางานดังกล่าวใหม่หรือไม่ หากจะต้องดำเนินการจ้างเหมาใหม่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกที่ สกม.61/2546 ลว.3 ก.พ.2546 และตามความเห็นชอบของ ผวก. ลว.4 ก.พ.2546 (เอกสารแนบ 15)

10. ตามโทรสาร กจท.(ป2) เลขที่ จท.(ป2)(กม.)21/2547 ลว.8 ต.ค.2547 (เอกสารแนบ 16) ขอรายละเอียดเพิ่มเติม [REDACTED]

11. ตามบันทึก กฟฉ.2 เลขที่ จ.2-บข./กม.1949 ลว.12 ต.ค.2547 (เอกสารแนบ 17) ยืนยันการบอกเลิกสัญญาเลขที่ จ.ป.จ.2-28/2547 ลว.10 ก.พ.2547 [REDACTED]

12. ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ 346/2546 ลว.4 พ.ย.2545 (เอกสารแนบ 18) ข้อ 3 ผวก.แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้ว่าการทุกสายงานเป็นผู้แทนมีอำนาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือการสั่งจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

13. ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ 1/2547 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.พ.2547 (เอกสารแนบ 19) ผวก.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรณีผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้ทิ้งงาน ให้มีหน้าที่พิจารณาว่าคู่สัญญาตกเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ หากมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ กฟภ.กำหนด

(2)

ข้อพิจารณา

1. พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่านับแต่วันแจ้งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ถึงวันที่ 23 ก.ค.2547 พนักงานช่างผู้ควบคุมการจ้างรายงานว่าผู้รับจ้างทำงานจริง 52 วัน คิดเป็นผลงานก่อสร้างได้ 0.92 เปอร์เซนต์ จากผลงานก่อสร้างทั้งหมดรายละเอียดปรากฏตามรายงานพนักงานช่างผู้ควบคุมงาน ลว.23 ก.ค.2547 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพิจารณาแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ได้ตามสัญญาข้อ 2

2. กฟฉ.2 พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ตามหนังสือลงวันที่ 7 ก.ค.2547 นั้น ไม่มีเหตุอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง และส่งมอบงานได้ตามสัญญาข้อ 21 และเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีเจตนาจะก่อสร้างงานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ้างแล้วผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาข้อ 2 จึงเห็นควรยกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ จ.ป.ฉ.2-28/2547 ลว.10 ก.พ.2547

3. ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ 2 กำหนดว่า "ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานหรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย"

4. ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ 21 กำหนดว่า "ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้จ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง"


ข้อเสนอ

จากข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และ กฟฉ.2 ข้างต้น กจท.(ป2) พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอ ผชก.(ป2) เพื่อพิจารณาอนุมัติ และลงนาม ดังนี้

1. บอกเลิกสัญญาจ้าง จ.ป.ฉ.2-28/2547 ลว.10 ก.พ.2547 จำนวนเต็มตามสัญญาเป็นเงิน 4,899,500.-บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) กับ [REDACTED] โดยให้ กฟฉ.2 และ กกม.ดำเนินการเรียกค่าเสียหายตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป
2. ให้ กฟฉ.2 ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมารายใหม่ต่อไป
3. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณากรณีผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้ทำงาน [REDACTED] พิจารณาว่า [REDACTED] เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้าง และเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 หรือไม่เพียงใด

4. ลงนามในหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาถึง [REDACTED] ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดนำเสนอ ผชก.(ป2) เพื่ออนุมัติ และ
ลงนามในหนังสือบอกเลิกสัญญาตามที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย




(นางจุฬามณี พันธรักษาราชเดช)
รท.จท.(ป2) รักษาการแทน อท.จท.(ป2)

ที่ สน. (ป2) คณ. ณ. 2 - บจ/กม. 1949

เรียน ผชก.(ป2)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามตาม กจท.(ป2) เสนอต่อไปด้วย


(นายสุทธิชัย สิ้นสว่าง)

อผ.บพ.(ป2)

กองจัดการทั่วไป (ป2)
กฟภ.
วันที่ 8 พ.ย. 2547
เลขที่ (3043)...

อนุมัติ - [REDACTED]

✓
(นายเกียรติศักดิ์ เกียรติโชควิวัฒน์)

ผชก.(ป2)
๘ พ.ย. 2547

กจท.(ป2)


๘ พ.ย. 2547

อท.จท.

๘ พ.ย. 2547

ผกม.กจท.(ป2)

โทร. 9287

ลงบันทึกแล้ว