

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	การจัดทำ / จัดซื้อ/จัดจ้าง			กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข
			วิธีจัดหา	วงเงินที่ใช้	มีเงินเหลือจ่าย	วันที่ลงนามสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา		ร้อยละของผลงาน	การเบิกจ่าย	
1	ชุดลอกคลองส่งน้ำและลอกรังพืชคลองในเขตเทศบาล ม. 1, 2 ต. ทาน้ำอ้อย ม. 2, 3, 7, 8 ต. ม่วงหัก	1,064,200	สอบราคา	1,063,000	1,200	4 ต.ค.2560	2 ก.พ.2561	5 ต.ค.2560	100	หักก. 3 เดือน การโยธา ที่อยู่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์	
2	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม. 6 บ้านเขาสระนางสงรง ต.นิคมเขาปอแก้ว	2,352,000	E-Bidding	1,425,000	927,000	1 ต.ค.2560	30 ม.ค.2561	2 ต.ค.2560	100	หักกรุ่งอรุณวานิช ที่อยู่ อ.แม่वंก จ.นครสวรรค์	
3	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังสูง ม. 15 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา ต.นิคมเขาปอแก้ว	2,450,000	E-Bidding	2,098,000	352,000	24 พ.ย.2560	25 เม.ย.61	27 พ.ย.2560	50	หักจ.อุดรเทพาย ที่อยู่ อ.เมือง จ.อุดรธานี	
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ม. 11 ต.สระทะเล	6,461,100	E-Bidding	6,429,000	32,100	27 ต.ค.60	3 ม.ค.2561	2 พ.ค.2561	50	หักก.เอ็ม พี.ซี.การโยธา ที่อยู่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์	