

แบบรายงาน

โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	โครงการ	รายจ่ายลงทุน	งบประมาณ (บาท)	ก่อนผูกพัน		สัญญาที่	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		กิจกรรม		วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด					เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	
1	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมขุนไทร อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี	455,700	15 พ.ย. 60	14 ม.ค.61	17/2561	หจก.บุญจันทร์เจริญทรัพย์วิสดูก่อสร้าง	455,700	-	455,700	100	ส่งเบิก25/12/60 ที่สน1418/3021
2	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 จุดที่ 2 หลังสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมขุนไทร ตำบลหนองปลิง อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี	490,000	15 พ.ย. 60	14 ม.ค.61	16/2561	หจก.บุญจันทร์เจริญทรัพย์วิสดูก่อสร้าง	490,000	-	490,000	100	ส่งเบิก05/01/61 ที่สน1418/43
3	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี	488,000	15 พ.ย. 60	14 ม.ค.61	18/2561	หจก.บุญจันทร์เจริญทรัพย์วิสดูก่อสร้าง	488,000	-	488,000	100	ส่งเบิก05/01/61 ที่สน1418/42
4	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี	490,000	23 พ.ย. 60	22 ม.ค.61	20/2561	หจก.แก้วศิริก่อสร้าง	490,000	-	490,000	100	ส่งเบิก09/01/61 ที่สน1418/68
5	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวรรณคาม – บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมขุนไทร อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี	980,000	26 ธ.ค.60	26 มี.ค.61	22/2561	หจก.วสุบริการสุพรรณบุรี	616,000	364,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
6	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลสุวรรณคาม – บ้านหันสมัย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี	980,000	26 ธ.ค.60	26 มี.ค.61	21/2561	หจก.วสุบริการสุพรรณบุรี	616,000	364,000	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
รวมทั้งสิ้น								3,155,700	728,000	1,923,700	60.96	