

ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๓๔๕



สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

เรียน (แจ้งทำย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๒๐๘๘,๒๐๘๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอ่างทองได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม และหากมีข้อทักท้วงและ/หรือแก้ไขประการใด โปรดแจ้งผ่าน QR code ด้านล่างนี้
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อพ้นกำหนดใคร่ขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมฯ นี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอโนชา สุวรรณภาพ)

คลังจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๔๔๐ -๑ ต่อ ๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atg@cgd.go.th

เว็บไซต์ www.cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุม



รับรองรายงาน
การประชุม

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายปริญญา เขมะชิต	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. พ.ต.อ.อำนาจ พุ่มวงษ์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายพะลิน สุทธิบุตร	ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง	กรรมการ
๕. นางเมตตา ธีระนิธิ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นายสุดเขตต์ วรรณประเสริฐ	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. น.ส.พรทิพย์ ดาวสอน	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นายต่อชาติ ม่วงลาย	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. น.ส.ชลิดา นักเพียร	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นายธีระพล จิตระวัง	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุนีย์ ควรมิตร	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๓. นายครรชิต มุละสีวะ	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๔. นางปัทมา จากปล้อง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๖. น.ส.อภิญญา สามารณ	แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๗. น.ส.รัชณี ขาวปลายนา	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	กรรมการ
๑๘. นายอมฤต สุวานิช	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	กรรมการ
๑๙. นายธนกร เสาเกลียว	แทน นายอำเภอไชโย	กรรมการ
๒๐. นายสิริภพ พึ่งโกคา	แทน นายอำเภอแสวงหา	กรรมการ
๒๑. ว่าที่ร้อยตรีต่อเกียรติ เมนะรัตน์	แทน นายอำเภอสามโก้	กรรมการ
๒๒. นายเจษฎา ปาลวัฒน์	แทน นายอำเภอป่าโมก	กรรมการ
๒๓. นางอโนชา สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๔. นายสุณิษย์ มะลิทอง	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. น.ส.สุภารัตน์ ชวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม	ปลุสสัตว์จังหวัดอ่างทอง
๒. นางมะลิวรรณ แสงวนิล	จพง.ธุรการชำนาญการ สนง.ปลุสสัตว์จังหวัดอ่างทอง
๓. นายบันลือ พลมาลา	แทน ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยา

๔. ว่าที่ร้อยตรีสุวัชชัย มงคลธง
๕. นายสุวรรณ คงทน
๖. นางปาริฉัตร หมัดอะดัม
๗. นางปญธิการ ขอบสะอาด
๘. น.ส. รัชฎาภรณ์ จันทรทอง
๙. น.ส.บุญตา ทิพย์นำภา
๑๐. น.ส.ฐานิสร์ มณีนารถ
๑๑. น.ส.พิชญ์ณัฐา งามมีศรี
๑๒. น.ส.พัชรินทร์ เฉลยไกร
๑๓. น.ส.อุไรวรรณ ขำโพธิ์ทัย
๑๔. นายสุวพิชญ์ เลิศภิธานนท์
๑๕. น.ส.นุจริย์ ตุ่มคง
๑๖. นางอัญชลี วิไลเนตร
๑๗. พ.ต.ท.หญิง รุ่งภัทรา ทรงชน
๑๘. นายสมควร สืบประสิทธิ์
๑๙. น.ส.กลิน ภูพรหม
๒๐. นางสาววิษุตา พ่วงลัดดาวัลย์
๒๑. นางพรรณณี สันทัด
๒๒. นายชาครีศ แพงพงมา
๒๓. น.ส.ชาตีส มธูรส

- แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ
แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
จพ.พัสดุปฏิบัติงาน ม.กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง
แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
แทน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลอ่างทอง
แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.จังหวัดอ่างทอง
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
จนท.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ แขวงทางหลวงอ่างทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อบจ.อ่างทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
นักจัดการงานทั่วไป สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่การคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายอวยชัย ชัยรักษ์

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นไตรมาสที่ ๓ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ซึ่งหลายหน่วยงานของจังหวัดอ่างทองยังดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเชิญหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหวังว่าสิ้นไตรมาสที่ ๓ จังหวัดอ่างทองคงได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้ผลเบิกจ่ายการใช้จ่ายของจังหวัดอ่างทองเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ รายงานการประชุมแล้ว มีจำนวน ๒๕ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR Code ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย ของประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๒,๓๔๘.๗๕	๖๓๕.๗๕	๑,๓๑๐.๒๙	๕๕.๗๙	๑,๙๔๖.๐๔	๘๒.๘๕	๔๐
ประจำ	๗๗๓.๒๕	๒.๔๖	๖๘๒.๕๑	๘๘.๒๖	๖๘๔.๙๗	๘๘.๕๘	๒๓
ลงทุน	๑,๕๗๕.๕๐	๖๓๓.๒๙	๖๒๗.๗๘	๓๙.๘๕	๑,๒๖๑.๐๗	๘๐.๐๔	๔๐

ประธานฯ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำสูงกว่าเป้าหมาย หากได้รับ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาอีก จะทำให้ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายลดลง ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยเร่งรัด การดำเนินการด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๘๑๖.๓๓	๖๒๘.๕๒	๗๖.๙๙
๒๕๖๔	๘๑๖.๓๓	๖๒๘.๕๒	๗๖.๙๙

ประธานฯ เงินกันไว้เบิกเหลือปีมีเวลาเบิกจ่ายเหลืออีกประมาณ ๔ เดือน งบประมาณจะสิ้นปี เงินกันฯ จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ด้วยผลของกฎหมาย และในช่วงนี้เป็นฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคใน การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายเงินกันฯ ไม่ครบถ้วน เร่งรัดการเบิกจ่าย และ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบในประเด็นนี้ด้วย ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง ให้รีบตัดสินใจแก้ไขปัญหาล่วงเลยไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย ของประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๙๘.๗๘	๕๓.๕๑	๔๐.๘๐	๔๑.๓๐	๙๔.๓๑	๙๕.๔๗	๑๔
ประจำ	๑๒.๐๘	๐.๕๖	๗.๕๑	๖๒.๑๖	๘.๐๗	๖๖.๗๙	๒๕
ลงทุน	๘๖.๗๐	๕๒.๙๕	๓๓.๒๙	๓๘.๓๙	๘๖.๒๔	๙๙.๔๗	๑๓

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายประจำยังต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดงานต่าง ๆ ตามปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งยังไม่ถึงรอบระยะเวลาของการจัดงาน

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายจ่ายลงทุน ให้เร่งรัดประสานผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบ จัดสรร	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย+ PO	% ใช้จ่าย
Grand Total		1,575.50	627.78	39.85	633.29	1,261.07	80.04
1	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	12.00	-	-	-	-	-
2	เทศบาลเมืองอ่างทอง	9.49	-	-	7.85	7.85	82.77
3	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	3.41	-	-	3.41	3.41	100
4	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	10.20	0.42	4.10	9.78	10.20	100
5	สนง.จังหวัด อ่างทอง	14.04	0.85	6.08	13.19	14.04	100
6	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	29.17	2.38	8.14	24.67	27.05	92.72
7	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	3.65	0.34	9.26	3.25	3.59	98.25
8	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	2.17	0.22	10.14	1.94	2.16	99.36
9	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	16.06	1.74	10.82	14.25	15.99	99.55
10	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ	35.29	4.75	13.46	27.65	32.40	91.82
11	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	244.30	50.55	20.69	0.00	50.55	20.69
12	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	4.45	0.93	20.80	3.53	4.45	100
13	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	7.78	2.39	30.73	4.80	7.19	92.33
14	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	35.89	11.88	33.08	0.57	12.44	34.66
15	แขวงทางหลวงอ่างทอง	480.45	159.44	33.19	303.23	462.68	96.30
16	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	51.86	19.81	38.19	16.04	35.85	69.12
17	งบประมาณจังหวัด - สนง.จังหวัดอ่างทอง	86.70	33.29	38.39	52.95	86.24	99.47
18	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	3.68	1.58	42.90	2.10	3.68	100

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบ จัดสรร	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย+ PO	% ใช้จ่าย
19	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	5.14	2.34	45.61	2.80	5.14	100
20	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	13.96	7.17	51.40	6.40	13.57	97.26
21	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	1.06	0.55	52.09	0.51	1.06	100
22	โครงการชลประทานอ่างทอง	206.56	118.97	57.60	52.44	171.41	82.98
23	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	1.93	1.17	60.78	0.72	1.89	97.81
24	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	241.00	155.97	64.72	77.26	233.23	96.78
25	โรงพยาบาลอ่างทอง	11.51	7.54	65.47	3.96	11.49	99.83
26	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	2.12	1.92	90.42	-	1.92	90.42
27	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	30.94	30.93	99.97	-	30.93	99.97
28	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	0.44	0.44	100	-	0.44	100
29	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.08	0.08	100	-	0.08	100
30	สนง.ประมงจังหวัดอ่างทอง	0.47	0.47	100	-	0.47	100
31	สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0.21	0.21	100	-	0.21	100
32	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.14	0.14	100	-	0.14	100
33	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.30	0.30	100	-	0.30	100
34	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	0.10	0.10	100	-	0.10	100
35	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.22	0.22	100	-	0.22	100
36	สนง.คป.จ.อ่างทอง	0.03	0.03	100	-	0.03	100
37	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด	0.01	0.01	100	-	0.01	100
38	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	0.07	0.07	100	-	0.07	100
39	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	0.40	0.40	100	-	0.40	100
40	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	8.19	8.19	100	-	8.19	100

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนส่วนราชการ ๑๓ หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงพื้นที่หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้ถูกพัน รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย.-๑๗ พ.ค.๖๕ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบกับการขึ้นราคาของวัสดุก่อสร้างทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้รับจ้างที่มีเงินทุนน้อย
๒. ผู้รับจ้างรับงานหลายที่จึงให้เข้าทำงานล่าช้า ส่งผลให้ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
๓. โรงเรียนเป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. โครงการก่อสร้างของโรงเรียนใช้บุคลากรของโรงเรียนในการเป็นผู้ควบคุมงาน ซึ่งการควบคุมงาน ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน แต่โรงเรียนได้มีการขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมจาก หน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน จากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต.เทศบาล แต่ไม่ค่อยได้รับความ ร่วมมือ เนื่องจากหน่วยงานนั้นๆ มีบุคลากรจำกัด และมีปริมาณงานของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก

๕. หน่วยงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานหลายตำแหน่งโดยเฉพาะด้านนายช่าง

๖. ขาดการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น ความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้าง และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

๗. การปรับเปลี่ยนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ

๙. การก่อหนี้จากเงินงบประมาณปีเดียว และมีหลายงวดงาน ผู้รับจ้างไม่ประสงค์เบิกเงินตาม งวดงาน ต้องการเบิกเงินทีเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ

๑๐. ผู้รับจ้างไม่ประสงค์เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการที่ต้อง หาหลักทรัพย์ในการค้ำประกันตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า และต้องมีการแก้ไขสัญญา ส่งผลให้การ ดำเนินงานล่าช้า

๑๑. ในช่วงแรกการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี สิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทางของกรมบัญชีกลาง ที่กำหนดวงเงินค่าก่อสร้าง ต่อหนึ่งสัญญา ไม่ได้กำหนดในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานชั้นทาง ซึ่งแตกต่างไปจาก หลักเกณฑ์เดิมที่กรมทางหลวงกำหนด จึงทำให้มีผู้ประกอบการหลากหลายชั้นที่มีสิทธิเสนอราคา ดังนี้

เดิม กำหนดวงเงินต่อโครงการไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท มาตรฐานชั้นทางพิเศษ กำหนดให้ผู้ประกอบการ ในชั้น ๑ - ๒ เสนอราคาได้

ใหม่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้วงเงินโครงการไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท กำหนดให้ผู้ประกอบการในชั้น ๑- ๔ เสนอ ราคาได้

ส่งผลให้ได้ผู้ประกอบการที่ไม่มีความชำนาญในการก่อสร้างทางทำให้การดำเนินการล่าช้า

๑๒. การดำเนินการของหน่วยงานที่มีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ฤดูกาลทำนาของประชาชนหากยังมี การส่งน้ำอยู่ หน่วยงานก็ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

๑๓. งานที่เป็นภาระการดำเนินการเองของหน่วยงาน จะไม่สามารถจองเงินงบประมาณ (PO) ไว้ก่อนได้

- ค่าแรงงาน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน
- ค่าน้ำมัน เป็นการซื้อและสำรองไว้ที่คลังวัสดุของแต่ละหน่วยดำเนินการ ต้องใช้ให้หมดจึงจะ ซื้อของใหม่ได้
- ค่าอะไหล่ เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ซึ่งจะเบิกจ่ายได้เมื่อเครื่องมือเครื่องจักรชำรุด เสียหาย

ประธานฯ การแก้ไขปัญหาข้อ ๑ ต้องเบิกเงินตามงวดงานให้ได้ มีผู้รับจ้างหลายรายไม่สามารถ เบิกเงินได้ เนื่องจากการแบ่งงวดงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ผู้ที่มีหน้าที่แบ่งงวดงานต้องแบ่งงวดงาน ให้ชัดเจน จะเริ่มจากส่วนใดก่อนเพื่อให้เบิกเงินได้ตามงวดงานนั้น การแบ่งงวดงานที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา เป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ขอให้ทุกหน่วยงานกำกับผู้ที่ทำหน้าที่แบ่งงวดงานให้ความ รับผิดชอบวังรอบคอบในเรื่องนี้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ติดตามการก่องหนี่และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียงลำดับตามผลการเบิกจ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดตามโครงการ

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘.๒๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๖ อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ บางส่วนเป็นโครงการต่าง ๆ ซึ่งเดิมไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมลักษณะรวมกลุ่มได้ คาดว่าต้นเดือน มิ.ย.๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ประมาณ ๑.๘๐ – ๒.๐๐ ล้านบาท

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๐๐ ล้านบาท

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารหอพักวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-			อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (จนท.วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร่วมกับ จนท.จาก สนง.โยธาฯ) คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือน มิ.ย.๖๕ แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ ต้องรอให้ส่งป.เห็นชอบด้านราคาก่อน เนื่องจากเป็นงบผูกพันข้ามปี (ผูกพัน ๒ ปี) งบประมาณ ๖๐ ล้านบาท	

ประธานฯ ให้เร่งรัดการก่องหนี่ผูกพันให้ได้ภายในเดือน มิ.ย.๖๕ อย่างช้าไม่ควรเกินเดือน ก.ค.๖๕ และเร่งรัดการดำเนินงานรายจ่ายประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ

ใช้จ่าย จำนวน ๗.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้า ถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ต.ย่านซื่อ	๒,๙๙๐,๐๐๐.-	๒,๙๖๐,๐๐๐.-		สัญญาสิ้นสุดแล้ว ผลงานขณะนี้ ๕๕ % ส่งมอบงานงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑.๓ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับเบิกได้ภายในต้นสัปดาห์หน้า	หจก. มรกตรุ่งเจริญ สัญญา ๑๔/๑/๖๕-๒๔/๔/๖๕ ๒ งวดงาน
๒	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ เชื่อมต่อทางหลวง ๓๐๙ ต.บางแก้ว อ.เมือง (หน้า รพ.อ่างทอง)	๑,๕๐๐,๐๐๐.-	๙๙๗,๒๐๐.-		สัญญาสิ้นสุดแล้ว ผลงานขณะนี้ ๑๔% การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจาก คนงานน้อย ได้เร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างเพิ่มจำนวนคนงาน	บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด สัญญา ๑๑/๑-๒๑/๔/๖๕ ๒ งวดงาน

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้า เทศบาล ๘ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง อ่างทอง (หน้าวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๒,๕๙๘,๐๐๐.-		ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้าง เข้าทำงานแล้ว	บ.เอ็นดีเอ็นฯ สญ.๖/๕/๖๕-๑๔/๗/๖๕ ๒ งวดงาน
๔	จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยโรงเรียนเทศบาล ๑ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง	๒,๐๐๐,๐๐๐.-	๑,๒๙๙,๘๘๘.-		ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้าง เข้าทำงานแล้ว	บ.เอ็นดีเอ็นฯ สญ. ๑๒/๕/๖๕ -๒๐/๗/๖๕ ๒ งวดงาน

ประธานฯ โครงการที่ ๒ และโครงการที่ ๔ ราคาที่ได้ต่ำกว่าราคากลางมากกว่า ๑๕ % ขอให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๓.๗๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๔๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๐ ล้านบาท

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารเรียน ๒๑๒๒/๕๓-ก <u>งบผูกพัน ๓ ปี</u> จัดสรร ปี ๖๓ = ๒,๖๔๗,๐๐๐.- บาท เบิกแล้ว = ๑,๑๙๙,๓๖๒.๒๓ บาท <u>คงเหลือ = ๑,๔๔๖,๖๐๐.- บาท (เงินตกไป)</u> จัดสรร ปี ๖๔ = ๙,๕๓๕,๐๐๐.- บาท เบิกแล้ว = ๒,๐๘๖,๓๐๐.- บาท <u>คงเหลือ = ๗,๔๔๘,๗๐๐.- บาท</u> ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี ๖๕ = ๒,๖๘๒,๙๐๐.- ยังไม่เบิกจ่าย รวม = ๑๔,๙๐๔,๙๐๐.-บาท	๒,๖๘๒,๙๐๐.-	๒,๖๘๒,๙๐๐.-		ผู้ควบคุมงาน และ คกก. ตรวจรับงานร่วม ประชุมและ ลงมติว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ได้จึงทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและได้ทำหนังสือแจ้ง ตันสังกัดให้ส่งช่างมาคำนวณค่างานที่แล้วเสร็จไปแล้ว	กิจการร่วมค้า หจก. พีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ๒๔/๗/๖๒-๘/๑๐/๖๔
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีภายในภายนอกอาคารเรียน ๖ (ทาสีในช่วงโรงเรียนปิดเทอม)	๓๒๘,๖๐๐.-			คกก.ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	หจก. ล้วนเจริญ สญ.๒๕/๑-๔/๕/๖๕

ประธานฯ การบอกเลิกสัญญาขอให้หน่วยงานใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะผู้รับจ้างอาจฟ้องกลับหน่วยงานได้ และการทำหนังสือถึงผู้รับจ้างนั้นต้องแจ้งสงวนสิทธิจากค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาให้ผู้รับจ้างทราบด้วย

ฝ่ายเลขานุการ กรมบัญชีกลางมีหนังสือข้อความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญา ซึ่งฝ่ายเลขานุการและโรงเรียน อปว. จะพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๓.๕๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๙.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๓

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๒๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔.๑๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารเก็บพัสดุกลาง โรงจอดรถ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สท.ไฮโดร	๒,๐๙๐,๐๐๐.-	๒,๐๙๐,๐๐๐.-		ผลงาน ๙๙ % เหตุที่ไม่สามารถเบิกเป็นรายงวดได้ เนื่องจาก การแบ่งงวดงานไม่สัมพันธ์กัน กำหนดส่งงานวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ เบิกจ่ายได้ตั้งเดือน มิ.ย.๖๕	บก.เพชรอินทร์ ก่อสร้าง สญ.๑๒/๑๒๗/๕/๖๕ ๘ งวด
๒	บ้านพักระดับ ผบก. – รอง ผบ.ภ. จ.อ่างทอง	๓,๖๒๕,๐๐๐.-	๓,๖๒๕,๐๐๐.-		ผลงาน ๖ % การทำงานล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าและรับงานหลายที่มีกำหนดส่งงานงวดที่ ๑ ปลายเดือน มิ.ย.๖๕	บก.เพชรอินทร์ ก่อสร้าง สญ.๑๒/๑๑๐/๘/๖๕ ๕ งวด
๓	บ้านพักระดับ สว. – รอง ผกก. (บ้านแฝด) สก.สามโก้	๒,๖๓๒,๐๐๐.-	๒,๖๓๒,๐๐๐.-	๔๐๐,๘๐๐.-	ผลงาน ๕๐ % กำหนดส่งงานงวดที่ ๒-๓ ภายในเดือน มิ.ย.๖๕ ผู้ควบคุมงานได้เข้าไปตรวจสอบ พบว่ามีงานต้องแก้ไข คาดว่าสิ้นเดือน มิ.ย.๖๕ เบิกจ่ายได้ ๒ งวด	ทจก. อัครโสภา สญ.๑๔/๑๑๒/๘/๖๕ ๕ งวด
๔	บ้านพักระดับ ผกก. – รอง ผบก. สก.แสวงหา	๑,๗๙๘,๐๐๐.-	๑,๗๙๘,๐๐๐.-		ผลงาน ๑๕ % กำหนดส่งงานงวดที่ ๑ ภายในสิ้นเดือน พ.ค.๖๕ เบิกจ่ายได้ตั้งเดือน มิ.ย.๖๕	บก.เพชรอินทร์ ก่อสร้าง สญ.๑๒/๑๑๐/๘/๖๕ ๕ งวด

ประธานฯ งานก่อสร้างประเภทอาคาร ผู้มีหน้าที่ในการแบ่งงวดงาน ควรแบ่งงวดงานให้สัมพันธ์กับข้อเท็จจริง เพื่อให้มีผลการเบิกจ่าย ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.๖๕ ให้เร่งเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด เช่น งานงวดที่ ๑ ควรเป็นเรื่องฐานรากอย่างเดียวเมื่อตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้วก็ควรเบิกจ่ายได้ ไม่ควรนำไปรวมกับงานอื่น ๆ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕.๑๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๖

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๔.๐๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๔.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๘

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง (๒ หลัง)	๗,๗๔๐,๐๐๐.-	๗,๗๔๐,๐๐๐.-		ผลงาน ๒๓ % กำหนดส่งงานงวดที่ ๑-๒ ต้นเดือน มิ.ย.๖๕	บก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สญ.๒๑/๑๙๗/๖๕ ๑๐ งวดงาน
๒	ค่าก่อสร้างลาน อเนกประสงค์บริเวณ หน้าศาลากลาง	๓,๙๒๕,๐๐๐.-	๓,๙๒๕,๐๐๐.-		ผลงาน ๙๐ % กำหนด ส่งงานวันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ค.๖๕ แจ้งส่งวนสิทธิ ค่าปรับเรียบร้อยแล้ว	หจก.ภัสสรบุรีจันเอนด์ สญ.๓๐/๑๒-๒๙/๔/๖๕ ๕ งวดงาน
๓	ปรับปรุงหน้ามุขอาคาร ศาลากลางจังหวัด อ่างทอง (หลังใหม่)	๑,๕๒๑,๐๐๐.-	๑,๕๒๑,๐๐๐.-		ผลงาน ๕๐ % กำหนด ส่งงาน งวดที่ ๑-๒ ต้นเดือน มิ.ย.๖๕	บก. เพชรอินทร์ก่อสร้าง สญ.๒๑/๑๙๗/๖๕ ๖ งวดงาน

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๐.๒๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๙.๑๗ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๒

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๔

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/ รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน ๑๕ รายการ	๒,๗๙๕,๐๐๐.-	๒,๗๓๙,๐๐๐.-		รอส่งมอบครุภัณฑ์ อีก ๒ รายการซึ่งนำเข้าจาก ต่างประเทศ ส่งได้ช่วงเดือน มิ.ย.๖๕ และจะเบิกจ่ายต่อไป	บก. มารารอน (ประเทศไทย) สญ.๒๗/๑๒- ๒๗/๓/๖๕
๒	ปรับปรุงอาคาร เรียน โรงเรียน กีฬาจังหวัด อ่างทอง	๖,๐๐๐,๐๐๐.-	๕,๙๙๖,๘๘๘.-		ผลงาน ๒๐ % อยู่ระหว่าง ปรับปรุง ภายในเดือน มิ.ย. ๖๕ เบิกจ่ายได้ ๑ งวด	บ.เพ็ญชาญ คอนสตรัคชั่น สญ.๓๑/๓ - ๒๗/๘/๖๕
๓	ปรับปรุงโรงยิม อเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๕,๙๓๖,๗๘๙.-		อยู่ระหว่างปรับปรุง งานงวดที่ ๑ เป็นงานรื้อ ถอนภายในอาคารทั้งหมด รวมงานรื้อถอนและติดตั้ง หลังคาให้แล้วเสร็จ เมื่อ ดำเนินการเสร็จแล้วจึงจะ สามารถเบิกจ่ายได้	บ.ธี วัฒนวิคน์ จำกัด สญ.๑/๔ - ๒๗/๑๐/๖๕

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘.๐๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๖.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๖๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำวิทยาลัยการ อาชีพพิเศษ ชัยชาญ	๒,๑๕๔,๐๐๐.-	๒,๐๙๓,๐๑๔.๒๙	๓๓๘,๒๑๔.๒๙	ผลงาน ๕๐ % เบิกจ่าย ถึงงวด ๓ และกำหนด ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ภายในสัปดาห์หน้า	บจก.รวงข้าว วิศวกรรม สญ. ๓/๒- ๑/๙/๖๕ ๖ งวด
๒	ชุดปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ทางการ บัญชีพร้อมโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป	๑,๕๐๐,๐๐๐.-	๑,๔๙๗,๒๐๐.-	-	ครุภัณฑ์ ได้ส่งมอบแล้ว คกก.ได้ตรวจสอบก่อน ประกอบเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มิ.ย.๖๕	บ.เอ.ดี.เอ็น.เทค. จก. สญ.๗/๔/๖๕- ๕/๘/๖๕

ประธานฯ ให้เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และให้ตรวจสอบไปพร้อมการติดตั้ง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ระบบโปรแกรมการเชื่อมโยง การต่อพ่วงต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนติดตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผิดพลาดแล้วต้องมารื้อทำใหม่

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๘๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๖.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๒

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๑๗ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๔

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างรั้วสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด อ่างทอง	๑,๙๕๔,๐๐๐.-	๑,๙๔๐,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูป รายการ เนื่องจาก พื้นดินทรุด ตัวจากเหตุน้ำท่วม และมี อาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง การก่อสร้าง คือโรงเรือน ซึ่งจะจำหน่ายเป็นพัสดุชำรุด ในวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ มีระยะ เวลาการรื้อถอน ๓ วัน คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ ภายในเดือน มิ.ย.๖๕ และ ต้องขยายสัญญาให้ผู้รับ จ้างด้วย	หจก. มรกตรุ่ง เจริญ สญ.๙/๒- ๙/๖/๖๕ ๓ งวด

ประธานฯ ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญากำหนดไว้ ๑๒๐ วัน ให้เร่งรัดส่งมอบพื้นที่ดำเนินการเพื่อให้ระยะเวลาของสัญญาไม่เกินปีงบประมาณ

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๗.๓๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๔.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๒

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖.๐๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๕.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๒

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารแฟลต ๑ หน่วย วิทยาลัย เทคนิคอ่างทอง	๑๔,๓๐๗,๕๐๐.-	๑๔,๒๔๗,๐๐๐.-		ขณะนี้ตอกเสาเข็ม เรียบร้อยแล้ว รอผลทดสอบ มาตรฐานของเสาเข็ม ซึ่งได้ผล วันในพฤษภาคมที่ ๒๖ พ.ค.๖๕ คาดว่าเบิกจ่าย งานงวดที่ ๑ ภายในเดือน มิ.ย.๖๕	หจก.มรกตรุ่งเจริญ ๑๓/๑-๒๔/๑๒/๖๕ ๑๐ งวด

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๔ คงเหลือ ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสนามฟุตบอล วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	๓,๒๙๙,๐๐๐.-			คกก.พิจารณาผล ในวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ และประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ คาดว่าจะลงนามและบันทึก PO ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ค.๖๕ สัญญากำหนดไว้ ๙๐ วัน	

การใช้จ่ายงบส่วนราชการ

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๕.๒๙ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓๒.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๒

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๖

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความ ก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โรงฝึกกีฬาเอกประสมค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง งบผูกพัน ๒ ปี เงินปี ๖๔ = ๑๙.๗๐ ลบ. เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เงินปี ๖๕ = ๑๘.๗๑ ลบ.	๑๘,๗๑๕,๐๐๐.-	๑๘,๗๑๕,๐๐๐.-	๑,๐๔๘,๐๐๐.-	อยู่ระหว่างการทำงานงวดที่ ๕	หจก.ศิริชัยปึง สามพัน สัญญา ๒๐/๘/๖๔ - ๑/๒/๖๕ ขยายเวลาถึง ๓๑/๘/๖๕

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา แผนงานเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ จำนวน ๑๕ รายการ	๕,๗๓๕,๐๐๐.-	๕,๗๑๕,๐๐๐.-		อยู่ในช่วงการ ส่งมอบครุภัณฑ์ คกก.ตรวจรับแล้ว บางส่วน คาดว่า ส่งมอบแล้วเสร็จ เบิกจ่ายภายใน เดือน มิ.ย.๖๕	บ.มาราธอน (ประเทศไทย จก.) สญ.๒๑/๔ - ๒๗/๕/๖๕
๓	ปรับปรุงถนนพร้อมวาง ท่อและวางระบายน้ำ	๒,๗๐๐,๐๐๐.-			บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วง ดำเนินการ ตามสัญญา	
๔	ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อ.ไชโย	๘๐๐,๐๐๐.-	๖๘๘,๐๐๐.-		อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญา ผลงาน ๑๐ %	บ.พชร ก่อสร้าง ๘๗๘ จก. สญ. ๘/๔- ๗/๗/๖๕
๕	ปรับปรุงอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	๗๔๕,๐๐๐.-	๕๖๖,๗๔๘.-		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา ผลงาน ๒๐ %	หจก.เสนีย์ อ่างทอง ก่อสร้าง สญ.๑๑/๔- ๑๐/๗/๖๕
๖	ปรับปรุงอาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อ.ไชโย	๑,๙๐๐,๐๐๐.-			แบบรูปรายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนด ประกาศเชิญชวน ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๕ ยื่นเสนอ ราคาในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕	
๗	ปรับปรุงอาคาร วิทยบริการ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	๙๑๒,๐๐๐.-	๗๙๓,๐๐๐.-		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา ผลงาน ๓๐ %	บ.พชร ก่อสร้าง ๘๗๘ จก. สญ.๑๑/๔ - ๑๐/๗/๖๕

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๖๔ งบส่วนราชการ คงเหลือ ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/ รายการ	เงินกัน (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความ ก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุง สนง.ส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด อ่างทอง	๓,๗๓๑,๑๙๑.๘๐	๒,๘๘๑,๔๗๕.๗๒	PO =๘๓๙,๕๑๘.๑๔ สำรองเงิน =๑๐,๑๙๗.๙๔	ผลงาน ๘๖ % คงเหลือ ๓ งบประมาณ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือน พ.ค.๖๕ หากไม่ส่งงานภายใน วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๕ จะแจ้งให้เป็น ผู้ทำงาน	หจก.พรรค์มีฯ สัญญา. ๒๖/๔/๖๔ - ๒๓/๙/๖๔ ๑๕ งบประมาณ

๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๖๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ดำเนินการโดย อบท. คงเหลือ ๒๓ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่าย โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖ โครงการ มีปัญหา ดังนี้

๑. โครงการลำดับที่ ๙,๑๕,๑๙ และลำดับที่ ๒๑ เทศบาลตำบลศาลาแดง เนื่องจาก พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ

๒. โครงการลำดับที่ ๓ อบต.สีบัวทอง ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน เนื่องจาก ใกล้เคียงระยะเวลาการกันเงินฯ

๓. โครงการลำดับที่ ๑๔ เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน ผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญา เนื่องจาก ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เทศบาลตำบลห้วยคันแหลนจึงอนุมัติใช้เงินสมทบเพิ่มเติม ทำให้ใช้ระยะเวลานาน จึงเลยระยะเวลาที่ผู้รับจ้างยื่นราคาไว้ ๙๐ วัน

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน อบต.วังน้ำเย็น	๑,๙๙๖,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.วิเชียรการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๒	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองลำท่าแดง ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๒ เขตติดต่อตำบลเทวราช หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบล ย่านซื่อ อบต.ย่านซื่อ	๑,๕๖๓,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง ส่งมอบงาน วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๕ อยู่ระหว่างตรวจรับ
๓	ก่อสร้างถนน คสล.จากสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กตอนกระเบื้อง ผ่านบ้านนายสอย ถึงแยกบ้าน นางพรม หมู่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ต.สีบัวทอง อบต.สีบัวทอง	๗๔๐,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.ทรัพย์ อุทอง ผู้รับจ้าง ยังไม่เข้าดำเนินการ อยู่ในขั้นตอน แจ้งเป็นผู้ทำงาน
๔	ก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์งาน ฐานอนุสาวรีย์ อบต.ตลาดใหม่	๔,๘๕๖,๑๖๐.๐๐		ผู้รับจ้าง บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๕	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๑๐ หนองเป็กไพร หมู่ที่ ๘ อบต.ไผ่ดำพัฒนา	๗,๐๘๙,๓๒๗.๒๒		ผู้รับจ้าง บจก.ที.ดี.ดี ก่อสร้าง อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการ ของเสาไฟฟ้า ภายในเดือน มิ.ย. ๖๕ สามารถเบิกจ่ายตามงวดงาน ได้ทั้งหมด
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาด เจ้าพระยา หมู่ที่ ๑ โดยมีงานลาน กีฬา งานวางระบายน้ำ งานห้องน้ำ อบต.ราชสถิตย์	๒,๘๗๑,๔๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง บริษัท แม่สอดชลกิจ จำกัด ขอขยายระยะเวลาสัญญา ถึง ๓๑ พ.ค.๖๕ เนื่องจากเปลี่ยน แปลงเสาเข็ม อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน ๓๐% ๑ งวดงาน สามารถเบิกได้ทัน ภายในเดือน ก.ย.๖๕
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายซอย ๒ (ลูกไทยอ่างทอง) หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านซื่อ อบต.ย่านซื่อ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐		ลงนามแล้ว
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชภักดิ์ - ลาดตะเพียน หมู่ที่ ๔,๖ บ้านสวนมะม่วง,บ้านไผ่ล้อม ตำบลศาลาแดง ทต.ตำบลศาลาแดง	๑,๖๑๓,๐๐๐.๐๐		รอลงนามในสัญญา วันที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ เนื่องจาก รอหนังสือคำประกันจาก ผู้รับจ้าง (สิ้นสุดสัญญา ๒๕ ส.ค.๖๕)
๙	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เทศบาลตำบลศาลาแดง ทต.ศาลาแดง	๓,๓๗๙,๐๐๐.๐๐		<u>สถานที่ในการดำเนินงานไม่พร้อม</u>
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ โดยการขุดเจาะบาดาลหมู่ที่ ๑ (บ้านน้ำอาบ) อบต.อินทประมูล	๔๔๘,๘๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.คชสิทธิ์ก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนาย กิตติศักดิ์ บุญมี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางจัก ทต.บางจัก	๑,๒๘๒,๑๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก. ส.สามโก้โยธา อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
๑๒	ก่อสร้างรั้ว ยาว ๑๑๒ เมตร สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำเย็น	๔๗๔,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.วิเชียรการก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
๑๓	ก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์งาน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ตลาดใหม่	๑,๖๒๓,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.อัครวิศว์ก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
๑๔	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ลาน กีฬา) บริเวณสถานที่หลังเทศบาล ตำบลห้วยคันแหลน หมู่ที่ ๒ ทต.ห้วยคันแหลน	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		คาดว่าจะส่งคืนโครงการ เนื่องจาก งปม.ที่ได้รับต่ำกว่าราคากลาง จึงทำให้ไม่มีผู้รับจ้างสามารถ ทำงานได้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๑๕	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล พร้อมท่อถังเก็บขนาด ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร(รูปทรงถ้วย) ทต.ตำบลศาลาแดง	๔๗๘,๐๐๐.๐๐		สถานที่ในการดำเนินงานไม่พร้อม (คาดว่าจะส่งคืนโครงการ)
๑๖	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๔ ตำบลสามโก้ เทศบาลตำบล สามโก้ ทต.สามโก้	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง บริษัท วอเทอร์ป็อก จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา กำลังก่อสร้าง (สัญญาสิ้นสุด ๒๕ มิ.ย.๖๕)
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ถึงเขตตำบลป่าจี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๔๔๑,๐๐๐.๐๐		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๑๘	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลา sml หมู่ที่ ๒ ต.ศาลาแดง อ. เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๔๗๖,๐๐๐.๐๐		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชภัฏ-ลาดตะเพียน-ห้วย จระเข้ หมู่ที่ ๔,๖ ต.ศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐		สถานที่ในการดำเนินงานไม่พร้อม
๒๐	ขุดลอกหนองอีเชียง หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๔๗๒,๐๐๐.-		รอส่งมอบ
๒๑	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโดยพลังแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑ ต.ศาลาแดง อ. เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๔๙๖,๕๐๐.๐๐		สถานที่ในการดำเนินงานไม่พร้อม
๒๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๒,๗๖๑,๔๐๐.๐๐		รอส่งมอบ
๒๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสนามชนไก่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อบต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง อบต.ย่านซื่อ	๔๙๖,๐๐๐.๐๐		ลงนามแล้ว
	รวม	๔๘,๘๕๙,๖๘๗.๒๒		

ประธานฯ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ดูระยะเวลาการดำเนินงานด้วย การประกาศเชิญชวนต้องกำหนดให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นเงินกันฯ ปี ๖๔ มีเวลาเบิกจ่ายได้แค่เดือน ก.ย.๖๕ เท่านั้น และหากมีโครงการที่ต้องส่งคืนให้รีบดำเนินการไม่ต้องรอจนถึงสิ้นปี

ฝ่ายเลขานุการ ความไม่พร้อมของพื้นที่ เป็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ หากเป็นไปได้ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณในครั้งต่อไป ให้พิจารณาถึงความพร้อมของพื้นที่ด้วย ควรมีรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ ที่เรียบร้อยแล้วเป็นเอกสารประกอบในการขอรับจัดสรรงบประมาณในครั้งต่อไป

การใช้จ่ายงบประมาณ

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๙๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๐

๒. รายจ่ายลงทุน ปี ๖๕ จำนวน ๒๔๔.๓๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๕๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๙

เบิกจ่าย จำนวน ๕๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๙

สถานะดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐๐ โครงการ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินจัดสรร	ส่งคืน
๑	เบิกจ่ายแล้ว	๓๒	๕๐,๔๙๘,๔๐๐.๐๐	
๒	ระหว่างเบิกจ่าย (ตรวจสอบเอกสาร)	๒	๓,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	
๓	ส่งคืนเอกสาร (เอกสารไม่ถูกต้อง)	๒	๓,๖๒๗,๐๐๐.๐๐	
๔	ลงนามแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	๔๔	๑๔๐,๔๑๙,๘๕๐.๐๐	
๕	รอลงนาม	๒	๓,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	
๖	อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียกผู้รับจ้างมาลงนาม	๑	๒,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๗	ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว รอผลอุทธรณ์	๒	๑๑,๓๙๘,๐๐๐.๐๐	
๘	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๙	กำหนดราคากลาง	๖	๑๒,๘๗๓,๗๐๐.๐๐	
๑๐	ส่งคืนโครงการ	๗		๑๘,๐๘๕,๔๐๐.๐๐
๑๑	อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่	๑	๗,๙๐๔,๐๐๐.๐๐	
๑๒	คงเหลือยังเบิกจ่ายไม่ครบตามวงจางาน		๕,๗๔๐,๑๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๐	๒๔๔,๒๕๕,๐๕๐.๐๐	๑๘,๐๘๕,๔๐๐.๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕ ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ มีจำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

ที่	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
๑	ขุดลอกคลองต้นหว้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโกรกกราก ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร อบต.ชัยฤทธิ์	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	คาดว่าจะส่งคืนโครงการ เนื่องจากพื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ
๒	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายบ้านเทิดไทร้ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนจัว อบต.ชัยฤทธิ์	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง รอแบบรูปจากนายช่างโยธาฯ ลำซำ เนื่องจากนายช่างไม่มีต้องขอยืมตัวนายช่างจากหน่วยงานอื่น
๓	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายบ้านเทิดไทร้ หมู่ที่ ๕ บ้านโกรกกราก อบต.ชัยฤทธิ์	๑,๖๘๘,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง รอแบบรูปจากนายช่างโยธาฯ ลำซำ เนื่องจากนายช่างไม่มีต้องขอยืมตัวนายช่างจากหน่วยงานอื่น และมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเดิมถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็นกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร
๔	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ อบต.ราชสถิตย์	๒,๘๓๒,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

ที่	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
๕	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) อบต.ราชสถิตย์	๒,๐๒๕,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
๖	ก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ริมคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลราชสถิตย์ อบต.ราชสถิตย์	๔,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๗	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ บ้านโรงม้า ตำบลราชสถิตย์ อบต.ราชสถิตย์	๑,๖๗๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๔ บ้านเลน บ้านสวน ยายส้ม อบต.โผงเผง	๕,๑๘๑,๐๐๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๕ สญ.๒๓/๕-๒๑/๗/๖๕ ๑ งวดงาน
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง พร้อมหูก้าง อบต.โรงช้าง	๗,๙๐๔,๐๐๐.๐๐	รอหนังสือตอบกลับจากโครงการชลประทาน (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช) เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างถนน
๑๐	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น สายทางบ้านนายมานพ แถมซอย เชื่อมถนนลาดยาง อท ๔๐๐๕ หมู่ที่ ๖ บ้านไผ่ดำพัฒนา ต.ไผ่ดำพัฒนา ทบ.ไผ่ดำพัฒนา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองจิก - บ้านละเมายุบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจิก ตำบลจำลอง อบต.จำลอง	๒,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๕ สญ.๒๖/๕ - ๒๗/๗/๖๕ ๑ งวดงาน
๑๒	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบริเวณ บ้านนายมนี ยี่มโต หมู่ที่ ๒ บ้านจำลอง ถึง บ้านนายบุญเขต อุ่มแสง หมู่ที่ ๔ บ้านหัว สะแกตก ตำบลจำลอง อบต.จำลอง	๑,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๕ สญ.๒๖/๕ - ๒๗/๗/๖๕ ๑ งวดงาน
รวมทั้งสิ้น		๓๓,๙๙๖,๗๐๐.๐๐	

ฝ่ายเลขานุการ จากการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ เหตุผลหนึ่งทำให้การดำเนินการล่าช้า คือ หน่วยงานขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะด้านนายช่าง ทำให้ต้องไปขอช่างจากพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งก็มีภารกิจมากอยู่แล้ว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่สามารถก่องหนึ่ผูกพันได้ จำนวน ๑๒ โครงการ คาดว่าจะส่งคืน จำนวน ๑ โครงการ อีก ๑๑ โครงการ ฝ่ายเลขานุการจะติดตามเร่งรัดการดำเนินงานต่อไป

ประธานฯ ในการประชุมขอใช้เงินเหลือจ่าย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ได้ตรวจสอบปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นในการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือไม่ การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายจะเป็นเงินกันในปี ๖๕ ใช้ในปี ๖๖ หากการเสนอโครงการไม่แก้ปัญหาดังเดิม ปัญหา ก็จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่มีการส่งคืนเอกสารเบิกจ่ายโครงการให้กลับไปแก้ไข ขอให้แจ้งผู้บริหารของท้องถิ่นทราบด้วย

ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องนี้กับทางท้องถิ่นจังหวัดแล้วว่า หากมีการส่งคืนเอกสารโครงการให้กลับไปแก้ไข ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายต่อไป

ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๕.๒๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๙

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔.๔๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง	๓,๗๕๑,๐๐๐.-	๓,๗๕๑,๐๐๐.-	๒๒๔,๓๕๙.๘๗	ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว และผู้ควบคุมงานแจ้งว่าการดำเนินงานงวดที่ ๓ - ๗ ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา งวดที่ ๓ เป็นงานภายใน มีงานผนัง งวดที่ ๔ งานฝ้า งานไฟฟ้า งวดที่ ๕ งานพื้น งานประตู งวดที่ ๖ ติดตั้ง สุขภัณฑ์ ระบบ ประปา งวดที่ ๗ งานทาสี ปรับอากาศ ทางลาดคนพิการ	หจก.เดชนคร ก่อสร้าง สญ.๒๘/๑๒- ๒๖/๖/๖๕ ๗ งวดงาน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๗.๓๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๗๗ (มีการเบิกจ่ายเงินที่จังหวัดโดยงบประมาณอยู่ที่ส่วนกลาง)

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๕.๘๙ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๖

เบิกจ่าย จำนวน ๑๑.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๘

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน คสล. ๓ ชั้น รพ.วิเศษ ชัยชาญ อ.วิเศษชัย ชาญ จ.บึงกาฬ ๒ ปี งบผูกพัน ๗๐.๔๕๒ ล้านบาท	๑๔,๐๘๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐		คกก.ได้ พิจารณาผลการ เสนอราคาและ ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่าง เสนอผู้ว่า ราชการจังหวัด เมื่อเห็นชอบจึง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา	สัญญา ๑๔ งวด งาน ระยะเวลา ดำเนินการ ๔๘๐ วัน
๒	โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด อาคาร คสล. ๕ ชั้น ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง งบผูกพัน ๕๒.๓๙๙ ล้านบาท	๙,๓๗๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐		กำหนด ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ มี ผู้ยื่นเสนอราคา ๒ ราย อยู่ ระหว่าง คกก. พิจารณา ผู้ชนะการเสนอ ราคา	สัญญา ๑๒ งวด ระยะเวลา ดำเนินการ ๕๐๐ วัน
๓	จัดซื้อตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว รพ.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐.๐๐		ติดปัญหาสินค้า นำเข้าจาก ต่างประเทศ อยู่ระหว่างการ ขนส่ง กำหนด ส่งมอบใน สัปดาห์แรกของ เดือน มิ.ย.๖๕	บริษัท ไทยทีโอป โกบอล จำกัด สญ. ๒๔/๑๒/๖๔ - ๒๔/๓/๖๕ ๑ งวด
๔	จัดซื้อตู้แช่แข็งเก็บ พลาสมาอุณหภูมิ-๔๐ องศา ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร รพ.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐		ส่งมอบแล้ว วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๕ อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	หจก. ญัฐนิชา เอ็นจิเนียริ่ง สญ. ๒๔/๑๒/๖๔ - ๒๔/๓/๖๕ ๑ งวดงาน

ประธานฯ โครงการที่ ๑ ผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน ๑๕% ให้สำนักงานคลัง
จังหวัดช่วยแนะนำ

ฝ่ายเลขานุการ กรณีผู้เสนอราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคากลาง ๑๕ % ให้หน่วยงานแจ้ง สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบโดยเร็ว โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ และ
โดยปกติทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ยืนยันว่าสามารถทำงานนี้ได้ กรณีเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต้องแจ้ง
สภ.ให้ทราบและเห็นชอบด้านราคาด้วย จึงจะลงนามในสัญญาได้

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๔ คงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	จ้างยกระดับความ ปลอดภัยจัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอนนครหลวง - อ่างทอง	๒๓,๕๓๖,๐๗๕.-	๒,๕๕๘,๘๒๕.๗๖	๒๐,๙๗๗,๒๔๙.๒๔	ผลงาน ๓๙.๕๕ %	บกจ.โตวัน ทรานสปอร์ต สญ.๑/๓/๖๔- ๕/๑๐/๖๔
๒	จ้างยกระดับความ ปลอดภัยจัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน ๒	๒๔,๒๔๖,๓๖๓.๒๐	๖,๗๑๔,๒๗๔.๐๔	๑๗,๕๓๒,๐๘๙.๑๖	ผลงาน ๖๘.๖ %	บกจ.โชคดี วิศวกรรมท์ สญ.๒๕/๒/๖๔- ๑/๑๐/๖๔
๓	จ้างยกระดับความ ปลอดภัยจัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน ๔	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-	๔,๙๕๗,๘๒๒.๕๕	๒๕,๐๔๒,๑๗๗.๕๕	ผลงาน ๒๘.๗๔ %	หจก.สศิริพงศ์ สญ.๑/๓/๖๔- ๑๕/๒/๖๕
๔	โครงการยกระดับ มาตรฐานความ ปลอดภัย ทล. ๓๒ ตอน อ่างทอง -ไชโย	๒๙,๙๓๙,๕๐๐.-	๑,๒๔๓,๓๐๑.๔๐	๒๘,๖๙๖,๑๙๘.๖๐	ผลงาน ๒๖.๔๔ %	หจก.สศิริพงศ์ สญ.๗/๓/๖๔- ๑/๓/๖๕

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕.๑๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๖

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๘๐.๔๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔๖๒.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐

เบิกจ่าย จำนวน ๑๕๙.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๓๔๗ ตอน บางปะหัน - ตอน ๒ จ.พระนครศรีอยุธยา	๒๙,๘๗๔,๐๐๐.-	๒๙,๘๗๔,๐๐๐.-		ผลงาน ๑๐๐ % ส่งงานวัน จันทร์ที่ ๓๐ พ.ค. ๖๕	บริษัท ชีวิลเอน จิเนียร์ริ่ง จำกัด สญ.๓๑/๑- ๓๑/๕/๖๕
๒	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๓๓ ตอน นาคู-ป่าโมก	๔๙,๓๗๐,๐๐๐.-	๔๙,๓๗๐,๐๐๐.-	๗,๔๐๕,๕๐๐.-	ผลงาน ๘.๐๒ %	บ. เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สญ.๒๔/๑- ๒๒/๘/๖๕
๓	งานบูรณาการพัฒนา พื้นที่ระดับภาค ทล. ๓๐๙ ตอน แยกที่ดิน-ไชโย	๕๔,๐๑๐,๐๐๐.-	๕๔,๐๑๐,๐๐๐.-	๘,๑๐๑,๕๐๐.-	ผลงาน ๒๒.๖๙%	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด สญ.๔/๒- ๑/๙/๖๕

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๔	จ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล. ๓๔๕๕ ตอน ท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ-หน้าโคก	๗๙,๙๘๕,๐๐๐.-	๗๙,๙๘๕,๐๐๐.-	๑๑,๙๙๗,๗๕๐.-	ผลงาน ๑๕.๙๐%	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด สัญ.๙/๒-๗/๙/๖๕
๕	ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทล. ๓๒ ตอน นครหลวง-อห.	๑๕,๑๖๕,๐๐๐.-	๑๕,๑๖๕,๐๐๐.-		กำหนดเบิกงานงวดที่ ๑	บ. เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สัญ.๓/๒-๑/๙/๖๕
๖	งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.๓๓ ตอน นาคู-ป่าโมก	๑๗,๙๙๐,๐๐๐.-	๑๗,๙๙๐,๐๐๐.-		ผลงาน ๖.๑๐%	บ. เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สัญ.๒๖/๑-๒๕/๗/๖๕
๗	ค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยและสิ่งประกอบ	๑,๔๙๐,๐๐๐.-	๑,๔๙๐,๐๐๐.-		ผลงาน ๕๙.๗๓%	หจก. กฤติวัฒน์ ๑๙๙๔ สัญ. ๑๒/๑-๑๑/๗/๖๕
๘	งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล. ๓๒ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๑	๑๔,๙๗๔,๐๐๐.-	๑๔,๙๗๔,๐๐๐.-		ผลงาน ๕๐.๓๘%	กิจการร่วมค้า PW สัญ.๙/๒-๙/๗/๖๕
๙	งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล. ๓๒ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๒	๑๔,๙๕๙,๐๐๐.-	๑๔,๙๕๙,๐๐๐.-		ผลงาน ๔๐.๒๑%	กิจการร่วมค้า PW สัญ.๙/๒-๙/๗/๖๕
๑๐	ค่างานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กรุงเทพมหานคร (ทั้งหมด ๔ สัญญา)	๖,๐๘๖,๙๗๕.๕๕	๖,๐๘๖,๙๗๕.๕๕	๑,๒๐๐,๕๕๕.๕๕	สัญญาที่ ๑ ผลงาน ๑๐๐ % รอเบิกจ่าย สัญญาที่ ๒ เบิกจ่ายแล้ว สัญญาที่ ๓ ผลงาน ๑๔.๙๕% สัญญาที่ ๔ ผลงาน ๑%	๑. บจก ที่ เอสอาร์ แฟ้นท์ จำนวน ๙๑๕,๐๐๐ บ. สัญ.๑๐/๓-๒๔/๔/๖๕ ๒. บจก ที่ เอสอาร์ แฟ้นท์ จำนวน ๑,๒๐๐,๕๕๕.๕๕ บ. สัญ.๑๐/๓-๙/๕/๖๕ ๓. บจก ที่ เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำนวน ๙๙๓,๐๐๐ บ. สัญ.๑๑/๓-๙/๖/๖๕ ๔. บจก เอิร์ทพี จำนวน ๒,๙๗๘,๔๒๐ บ. สัญ.๒๕/๓-๒๓/๖/๖๕

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๑	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๕๐๑ ตอน อ่างทอง-บางหลวงโคต ตอน ๑	๖,๙๗๘,๕๖๐.-	๖,๙๗๘,๕๖๐.-		ผลงาน ๔๖ %	บ. พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จก. สัญ.๒๖/๑-๑๐/๖/๖๕
๑๒	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๑	๔,๔๗๐,๒๖๐.-	๔,๔๗๐,๒๖๐.-		ส่งงานเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	บ. พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จก. สัญ.๒๑/๑-๒๑/๔/๖๕
๑๓	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๐๙ ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน	๕,๙๑๒,๕๐๐.-	๕,๙๑๒,๕๐๐.-		ผลงาน ๕๑ %	บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด สัญ. ๒๘/๑-๒๘/๕/๖๕
๑๔	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๒	๖,๘๒๗,๔๒๐.-	๖,๘๒๗,๔๒๐.-		ผลงาน ๓๐ %	บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด สัญ. ๒๖/๑-๒๖/๕/๖๕
๑๕	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๖	๓,๗๔๐,๘๐๐.-	๓,๗๔๐,๘๐๐.-		ส่งงานเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	บ. พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จก. สัญ.๒๑/๑-๒๑/๔/๖๕
๑๖	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๗	๓,๑๒๕,๙๐๐.-	๓,๑๒๕,๙๐๐.-		ส่งงานเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด สัญ.๗/๒-๘/๕/๖๕
๑๗	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน นาकु-สามโก้ ตอน ๓	๑๑,๖๑๗,๕๐๐.-	๑๑,๖๑๗,๕๐๐.-		ผลงาน ๑๕ %	บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด สัญ.๕/๒-๔/๗/๖๕
๑๘	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๖๘ สายทาง	๔,๙๖๗,๓๐๐.-	๔,๙๖๗,๓๐๐.-	๔,๗๕๙,๓๘๖.๔๔	ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว	หจก.เพชรธนวงศ์ ๑๑/๕-๘/๙/๖๕

ประธานฯ ให้เร่งรัดโครงการที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือน มิ.ย.๖๕

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน (PO)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สนง.เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง	๓๐๕,๕๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน ๙๐ %งานแล้ว เสร็จกลางเดือน มิ.ย.๖๕	ผู้รับจ้าง นายจิรศักดิ์ เรืองรัตน์ สัญญา ๒๙/๙/๖๔ - ๒๘/๓/๖๕
๒	ปรับปรุงรางระบายน้ำ สนง.เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ยังไม่สามารถส่งมอบ พื้นที่ได้ ต้องปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วให้แล้วเสร็จ ก่อน	ผู้รับจ้าง นายจิรศักดิ์ เรืองรัตน์ สัญญา ๒๙/๙/๖๔ - ๒๘/๓/๖๕

งบส่วนราชการ มีการใช้จ่าย ดังนี้

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๐๕.๓๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๙๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๑

๒. รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๕๑.๘๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๒

เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาล วัดนางใจ <u>งบผูกพัน ๒ ปี</u> จัดสรร ปี ๖๕ จำนวน ๑๐,๓๗๑,๒๐๐.-บาท รอจัดสรร ปี ๖๖ จำนวน ๔๓,๐๘๔,๘๐๐.-บาท รวม ๕๓,๔๕๖,๐๐๐.-บาท	๑๐,๓๗๑,๒๐๐.-	-	-	ส่งป.ให้ความเห็นชอบ ด้านราคาแล้ว โดยแจ้งให้ต้นสังกัด เรียบร้อยแล้ว	กำหนดวงงาน ๑๖ งด ระยะเวลา ดำเนินการ ๕๕๐วัน
๒	ก่อสร้างอาคารเรียน สปข. ๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง (โรงเรียนวัดโคศุภราช)	๙,๔๔๑,๐๐๐.-	๘,๘๔๘,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง งานงวดที่ ๑	บก. เล็กเรียมโต สัญญา ๒๔/๒/๖๕ - ๑/๑๒/๖๕ ๖ งดงาน
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียนหญิง ร.ร.วัดโคศุภราช อ.เมืองอ่างทอง	๕๒๕,๙๐๐.-	๕๒๕,๐๐๐.-	๒๑๐,๐๐๐.-	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้วอยู่ระหว่าง ก่อสร้างงานงวดที่ ๒	บ.เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จก. สัญญา. ๑๑/๑ - ๑๑/๔/๖๕ ๒ งด
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.ร.วัดโคศุภราช อ.เมืองอ่างทอง	๕,๘๙๒,๐๐๐.-	๕,๘๘๘,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ ๑ การยกดีดอาคาร	บ. เพ็ญชาญ คอน สครักชั่น จก. สัญ.๒๖/๑ - ๒๕/๖/๖๕ ๕ งดงาน

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ รร.วัดหัวสะแกตก อ.แสวงหา	๒๐๗,๐๐๐.-	๒๐๗,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่างการ ปรับปรุง	นายทองล้วน ทองแจ้ง สญ. ๒๘/๔- ๒๖/๖/๖๕ ๑ งดงาน
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ รร.วัดรุ่ง อ.เมืองอ่างทอง	๕๐๐,๐๐๐.-	๕๐๐,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บ. คอน เนคชั่นส์ ๒๐๑๘ สญ.๓๑/๓ - ๒๙/๗/๖๕ ๑ งดงาน
๗	รายการครุภัณฑ์สำนักงาน/ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖๘ รายการ	๓,๔๔๑,๐๐๐.-	-	-	อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน วันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค.๖๕ เสนอราคา วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๕	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารฯ สพป.อ่างทอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	-	-	อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน วันที่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค.๖๕ เสนอราคา วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๕	
๙	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ จำนวน ๑๒ รายการ	๔๙๒,๐๐๐.-	๔๙๒,๐๐๐.-	-	รอส่งของ	บ. เอสพีเค เซ็นเตอร์ จก. สญ.๒๗/๔- ๒๖/๗/๖๕ ๑ งดงาน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ขี้แจ้งการดำเนินงานงบประมาณจังหวัด

๑. รายจ่ายประจำ ได้รับเงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๐๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๘.๐๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๗๙ คงเหลือ ๔ กิจกรรม

๑.กิจกรรม To Be Number ONE ของ สนง.สาธารณสุขฯ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการในเดือน ก.ค.๖๕

๒.กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง ๒ ฟาร์ม ของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.กิจกรรมการจัดงาน (Event) ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๖ กิจกรรม วงเงิน ๓.๒ ล้านบาท
ระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัด

๔.งานวิดิทัศน์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.- ส.ค.๖๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๖.๗๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๘๖.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗

เบิกจ่าย จำนวน ๓๓.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงแก้ไข ทิศทางการจราจรเพื่อ ความปลอดภัย ทล. ๓๐๙ ตอน บางเสด็จ – แยก ที่ดิน	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๒๐,๖๙๙,๐๐๐.-	๓,๑๐๔,๘๕๐.-	ผลงาน ๑๐ % เคลียร์พื้นที่การ ก่อสร้าง โดยการ ปรับข้างทาง	บ.มิตรดีอ่างทอง สญ.๒๕/๓ – ๒๑/๑๐/๖๕
๒	โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทล. ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง-ปากดง	๔๑,๗๐๐,๐๐๐.-	๔๑,๖๐๐,๐๐๐.-	๖,๒๔๐,๐๐๐.-	ผลงาน ๔๒ % งานขุดถนนเก่า แก้ผิวทางที่เสียหาย	บ.มิตรดีอ่างทอง สญ.๐๔/๔ – ๓๑/๑๐/๖๕

ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๖๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๐

๒. รายการจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓.๖๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๐

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบ อินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๒๐ แอมป์ จำนวน ๔ เครื่อง	๑,๗๔๐,๐๐๐.-	๑,๗๐๗,๗๒๐.-	-	อยู่ระหว่าง ส่งมอบครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน มิ.ย.๖๕	บจก.อาร์ พี เอส ซัพพลาย สญ.๒๓/๒- ๒๔/๔/๖๕
๒	ห้องปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดดูดควัน ขนาด ๘ ห้อง/ชุด	๓๙๓,๗๖๐.-	๓๙๓,๗๖๐.-	-	ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๕ เบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕	บ.อาร์ พี เอส ซัพพลาย จก.สญ ๒๓/๒- ๒๔/๔/๖๕
	รวม	๒,๑๓๓,๗๖๐.-	๒,๑๐๑,๔๘๐.-	-		

ปลัดจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๔ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความ ก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดสรร ปี ๖๔ = ๒๕.๑๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ปี ๖๔ = ๖.๓๙๐ ล้านบาท คงเหลือ = ๑๘.๗๗๗ ล้านบาท	๑๘,๗๗๗,๗๖๐.-	๑๘,๗๗๖,๗๖๐.-	๕,๐๗๔,๘๐๐.-	ผลงาน ๖๐ % เบิกแล้ว ๕ งวด	หจก สามชุก ก่อสร้าง สญ. ๖/๒/๖๔- ๑/๔/๖๕ ๑๐ งวดงาน

นายอำเภอวิเศษชัยชาญ (แทน) ชี้แจง

อำเภอได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.๖๕

ประธานฯ ต้องแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบด้วยว่าเป็นเงินกันไว้เบิกหลัอมปี ๖๔ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ย.๖๕ เท่านั้น

การใช้จ่ายงบส่วนราชการ

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๓๖.๗๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๒๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๘๑

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๕.๑๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๕.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๑

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๙ อำเภอโพธิ์ทอง	๒,๗๙๕,๐๐๐.-	๒,๗๙๕,๐๐๐.-	-	ผลงาน ๖๐ %	หจก.วรศักดิ์การช่าง สญ. ๑๐/๑/๖๕ -๒๙/๗/๖๕ ๖ งดงาน

นายอำเภอโพธิ์ทอง (แทน) ชี้แจง

การก่อสร้างขณะนี้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก การก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดของ สัญญาเนื่องจาก การแบ่งงวดงานไม่สัมพันธ์กับการก่อสร้าง คาดว่าเดือน มิ.ย.๖๕ เบิกจ่ายได้

ประธานฯ ผากไว้เป็นข้อสังเกต เวลาหน่วยงาน ผู้ที่มีหน้าที่แบ่งงวดงาน ควรแบ่งงวดงานให้ชัดเจน งานก่อสร้างประเภทอาคาร งานเสาเข็มควรเป็นงานงวดที่ ๑ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ควรที่จะเบิกได้ ไม่ควร ไปรวมกับงานอื่นๆ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๔๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๗๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๙๙

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓.๙๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๖

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณหมู่ ๒ หมู่ ๓ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง งบผูกพัน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จัดสรร ปี ๖๔ จำนวน ๔.๒๐๐ ล้านบาท เบิกเรียบร้อยแล้ว จัดสรร ปี ๖๕ จำนวน ๑๓.๔๘๑ ล้านบาท	๑๓,๔๘๐,๗๘๐.-	๑๓,๔๘๐,๗๘๐.-	๗,๐๘๐,๗๘๐.-	ผลงาน ๕๐% เบิกแล้ว ๓ งวด จาก ๑๐ งวด เหลือ ๗ งวด สัญญาสิ้นสุด แล้ว คกก.ได้ทำ หนังสือแจ้งผู้รับ จ้างแล้ว ผู้รับ จ้างขอลดด ค่าปรับร้อยละ ๐ คาดว่าเดือน มิ.ย.๖๕ เบิกจ่าย ได้ ๑.๑ ล้านบาท	หจก.นุชนารถ สญ. ๒๐/๕/๖๔ - ๑๗/๓/๖๕ ขยายสัญญา ถึง ๑๙/๕/๖๕

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาฯ	๓๘,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน	
๓	การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด	๗๑,๒๕๐.-	๒๔,๕๔๐.๕๐	๒๔,๕๔๐.๕๐		
๔	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	๒๑๗,๕๓๐.๐๐	๑๒,๙๒๐.-	๑๒,๙๒๐.-		
๕	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด	๑๕๐,๐๐๐.-	๔๕,๓๐๓.๓๐	๔๕,๓๐๓.๓๐		

พัฒนาการชุมชนจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๐๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง (ห้องพัฒนาการและห้องประชุม)	๔๗๔,๙๐๐.-	๔๗๔,๙๐๐.-	ผลงาน ๑๐๐ % ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๕ เบิกจ่ายได้สิ้นเดือน พ.ค.๖๕	บ.อ่างทอง โอทอป จก. สญ. ๑๔/๑๒/๖๔-๑๓/๔/๖๕

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๒๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๔๐

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๖.๕๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๗๑.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๘

เบิกจ่าย จำนวน ๑๑๘.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๐

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๔ โครงการ เงินจัดสรร จำนวน ๒๐๖.๕๖ ล้านบาท ดำเนินโครงการโดยโครงการชลประทานอ่างทองซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ และหน่วยดำเนินการอีก ๘ แห่ง สัดส่วนการดำเนินงานแบ่งตามเงินประจำงวด มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยดำเนินการ	สัดส่วน %	เงินประจำงวด (บาท)	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผน เบิกจ่าย
1	โครงการชลประทาน	34.17	70,575,771.00	42,266,113.60	59.89	28,309,657.40	ก.ย.65
2	สำนักงานจัดรูปที่ดิน จอท.	0.73	1,500,000.00	1,458,123.10	97.21	41,876.90	พ.ค.65
3	โครงการส่งน้ำ ยางมณี	45.04	93,039,410.00	51,082,450.80	54.90	41,956,959.20	ก.ย.65
4	โครงการส่งน้ำ บางบาล	1.29	2,669,000.00	304,403.00	11.41	2,364,597.00	มิ.ย.65
5	โครงการส่งน้ำ มหาราช	4.28	8,847,177.00	6,505,640.43	73.53	2,341,536.57	มิ.ย.65
6	โครงการส่งน้ำ ชัยสูตร	10.91	22,526,535.40	15,466,017.54	68.66	7,060,517.86	ก.ค.65
7	โครงการส่งน้ำ ผักไห้	2.73	5,630,800.00	68,277.95	1.21	5,562,522.05	มิ.ย.65
8	โครงการส่วนบริการเครื่องจักรกลที่ 5 (บค 5 กก.)	0.65	1,348,000.00	1,347,588.52	99.97	411.48	พ.ค.65
9	โครงการส่งน้ำ สามชุก	0.20	419,803.00	419,803.00	100	0.00	เสร็จสิ้นแล้ว
รวม		100	206,556,296.40	118,918,417.94	57.57	87,638,078.46	

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๖.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๑๘.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๗ ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.๖๕ เบิกจ่ายได้อีก ๕๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละ ๘๒ ภายในไตรมาสที่ ๔ คาดว่าเบิกจ่ายอีก ๑๘ % สิ้นปีงบประมาณไม่มีเงินคงเหลือ

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๖๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๖

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๙๓ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๘

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม	๕๘๐,๐๐๐.-	๕๘๐,๐๐๐.-		ผลงาน ๑๐๐ % ขณะนี้รื้อหนังสือส่งมอบงาน เบิกจ่ายได้ตั้งเดือน มิ.ย.๖๕	บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สญ.๒๘/๒-๒๙/๕/๖๕ ๓ งวดงาน

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๔ คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	๘,๑๐๑,๖๐๐.-	๓,๗๘๔,๓๐๐.-	๔,๓๑๗,๓๐๐.-	คาดว่าแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือน มิ.ย.๖๕	บ.เจพีทีฯ จก. สญ.๒๒/๒/๖๔-๑๙/๑๒/๖๔ ๘ งวดงาน

การใช้จ่ายงบประมาณ

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๔๑.๐๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๓๓.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๘

เบิกจ่าย จำนวน ๑๕๕.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๒ คาดว่าภายในเดือน พ.ค.๖๕ เบิกจ่ายได้อีก ๑๗ ล้านบาท

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายถนนสาย อท ๕๐๓๕ แยกทล.ชนบท อท.๔๐๒๔-บ้านรางตะแบก อ.โพธิ์ทอง, แสวงหา จ.อ่างทอง จำนวน ๓ แห่ง	๗,๘๙๙,๐๐๐.-	๗,๘๙๙,๐๐๐.-		ผลงาน ๑๐๐ % อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	หจก ไทยเวย์โรดไลน์ สญ ๑๐/๑-๑๐/๕/๖๕

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๑,๖๖๐,๐๐๐.-	๑,๖๖๐,๐๐๐.-		การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	บ.เจทีพี ปูสร้าง เงินฯ สัญ. ๑๗/๑-๑๕/๘/๖๕ ๕ งวดงาน
๓	งานบำรุงถนนสาย อท ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๕-บ้านสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ	๔๙,๔๖๐,๐๐๐.-	๔๙,๔๖๐,๐๐๐.-	๗,๔๗๙,๒๒๒.-	การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	หจก. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง ๕/๑-๒๔/๗/๖๕ ๒๔ งวดงาน
๔	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย อท ๒๐๓๘ แยก ทล.๓๒-บ้านหลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง จำนวน ๒ แห่ง	๖,๑๔๑,๐๐๐.-	๖,๑๔๑,๐๐๐.-		ผลงาน ๑๐๐ % อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ สัญ.๑๑/๑-๑๑/๕/๖๕ ๖ งวดงาน
๕	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย อท ๔๐๐๔ แยก ทล. ๓๔๕๕-บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๗ แห่ง	๑๘,๓๖๒,๐๐๐.-	๑๘,๓๖๒,๐๐๐.-	๗,๙๘๓,๙๙๐.-	ผลงาน ๑๐๐ % อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	หจก.ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น สัญ.๑๗/๑-๕/๘/๖๕ ๘ งวดงาน
๖	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย อท ๔๐๒๒ แยก ทล. ๓๓๓๒-บ้านสามหนอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๒ แห่ง	๑๔,๔๙๐,๐๐๐.-	๑๔,๔๙๐,๐๐๐.-	๑๑,๒๕๔,๓๘๓.-	การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	บริษัท เอิร์ท ซี จำกัด สัญ.๑๑/๑-๑๑/๕/๖๕ ๘ งวดงาน

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๔.๓๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๗.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๖๗ (มีการเบิกจ่ายเงินที่จังหวัดโดยงบประมาณอยู่ที่ส่วนกลาง)

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑.๕๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๑.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เครื่องดมยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ	๒,๒๐๐,๐๐๐.-	๒,๑๙๕,๐๐๐.-		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่ายภายในสัปดาห์นี้	บริษัท เมดดิเพ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด สัญ. ๒๘/๑/๖๕ - ๒๘/๔/๖๕
๒	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูง	๑,๗๖๐,๐๐๐.-	๑,๗๖๐,๐๐๐.-		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่ายภายในสัปดาห์นี้	บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย สัญ.๒๘/๑/๖๕ - ๒๘/๔/๖๕

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้

หน่วย: บาท

ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕					
ที่	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	ที่	หน่วยงาน	จำนวนเงิน
๑	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตฯ	๑๑,๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๑	สนง.กศน.อ่างทอง	๓,๕๒๖,๖๔๐.๑๓
๒	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ	๑,๑๙๘,๒๐๐.๐๐
๓	โครงการชลประทานอ่างทอง	๑๐,๑๕๙,๘๕๓.๕๖	๑๒	ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์ฯ	๗๒๘๖๐๐.๐๐
๔	แขวงทางหลวงอ่างทอง	๓๑,๖๐๓,๐๖๗.๐๐	๑๔	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	๘๕๔,๔๒๐.๐๐
๕	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	๑๐,๖๔๓,๔๓๗.๖๕	๑๕	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๖	สนง.จังหวัดอ่างทอง	๕,๗๖๗,๗๕๐.๐๐	๑๖	โรงพยาบาลอ่างทอง	๓,๙๕๕,๐๐๐.๐๐
๗	ที่ทำการปกครองจังหวัด	๘๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๗	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	๒,๓๕๙,๗๐๐.๐๐
๘	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	๔๗๔,๙๐๐.๐๐	๑๘	งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง	๕,๐๐๐,๐๐๐.-
๙	สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ	๑,๑๓๑,๕๖๙.๙๒	๑๙	เทศบาลเมืองอ่างทอง	๑,๐๔๐,๐๐๐.-
๑๐	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ	๒,๑๐๑,๔๘๐.๐๐	รวมทั้งสิ้น		๙๔,๘๓๑,๕๑๘.๒๖
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕					๖๒๗,๗๘๔,๒๐๔.๓๒
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕					๗๒๒,๖๑๕,๗๒๒.๕๘
คิดเป็นร้อยละ					๔๕.๘๗

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งการคาดการณ์นี้ยังไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของท้องถิ่น ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อาจทำให้ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๓ เพิ่มขึ้นจากที่แจ้งไว้

ประธานฯ เดือน พ.ค.๖๕ คงเหลือเวลาอีก ๒ วัน ที่จะประมวลผลยอดการเบิกจ่าย หากหน่วยงานไหนสามารถดำเนินการได้ให้เร่งรัดดำเนินการ รวมไปถึงรายจ่ายประจำด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางพรณี สันทัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพานิชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕