

ที่ อท ๐๐๐๓/๖๖๐๕



สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

เรียน (แจ้งท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๓๓๔๗, ๓๓๔๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอ่างทองได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม และหากมีข้อทักท้วงและ/หรือแก้ไขประการใด โปรดแจ้งผ่าน QR code ด้านล่างนี้
ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อพ้นกำหนดใคร่ขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอโนชา สุวรรณภาพ)
คลังจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๔๔๐ -๑ ต่อ ๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atg@cgd.go.th

เว็บไซต์ www.cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุม



รับรองรายงาน
การประชุม

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายปริญญา เขมะชิต	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายสมยศ แสงหึ่งห้อย	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. นายวุฒิพงษ์ สุภัก์วนิช	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นางสาวรัตชา เดชากิจกรณ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. นางณัฐธัญ กาหลง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นางสาวชลิดา นักเพียร	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. นายพะลิน สุทธิบุตร	ผอ.โครงการชลประทาน	กรรมการ
๑๐. นายธีระพล จิตระวัง	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุนีย์ ธรรมมิตร	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๓. นางสาวเนตรชนก ภูมั่ง	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๔. นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางสาวอภิญา สามารถ	แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๖. นางสาวรัชนี ชาวปละมณ	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	กรรมการ
๑๗. นางสาวศิริพร โสภ	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	กรรมการ
๑๘. นางนันทนา เข้มทอง	แทน นายอำเภอไชโย	กรรมการ
๑๙. นายธีรพันธ์ พระให้พร	แทน นายอำเภอแสวงหา	กรรมการ
๒๐. นางสาวจุฑาทิพย์ บำเรอจิตร	แทน นายอำเภอสว่าง	กรรมการ
๒๑. นางปัทมา จากปล้อง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๒๒. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๒๓. นางอโนชา สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๔. นายสุณิษฐ์ มะลิทอง	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
๒๕. นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.ท.หญิงรุ่งกัทรา ทรงชน	สว.ผอ.ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๒. นางกาญจนา สุขโชติ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๓. นายต่อชาติ ม่วงลาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นายสมควร สืบประสิทธิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕. นางปัญธิการ์ ชอบสะอาด	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๖. นางสาวลลิตา ตู่พรหม	นักจัดการงานทั่วไป

๗. นางปาริฉัตร หมัดอะดัม
๘. นายจักรวาล นาคขุ่ม
๙. นางสาวดาวเรือง แสงคำ
๑๐. นางสาววรรัตน์ เลิศกิตติวัฒนกุล
๑๑. นางสาวพิชญ์ณัฐา งามมีศรี
๑๒. นางสาวปิยธิดา ปรีชาพงษ์
๑๓. นางสาวสิการีย์ เฟื่องฟุ้ง
๑๔. นายประสาน ใจสังัด
๑๕. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
๑๖. นางสาวกนกานต์ อินทร์อุไร
๑๗. นางวิไลรัตน์ นิยมศิลป์ชัย
๑๘. นางพรธนี สันทัด
๑๙. นางกมลรัตน์ มางาม
๒๐. นางสาวนรรัตน์ ภาคไพบรี
๒๑. นายชาคริส แพ่งพวงมา
๒๒. นางสาวชาตริส มธูรส

- แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมโรจน์วิทยา
แทน ผู้อำนวยการเทคนิคอ่างทอง
ครู คส.๑ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
แทน ผอ. สนง.กศน.จังหวัดอ่างทอง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
แทน สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่การคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐเดช มุลาดี
๒. นายอานนท์ จำแก้ว
๓. นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| นายอำเภอป่าโมก | ติดภารกิจ |
| ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ | ติดภารกิจ |
| ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ จังหวัดมีความจำเป็นต้องทราบผลการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ว่ามีผลการดำเนินการอย่างไร หากมีปัญหาอุปสรรคจะได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยรัฐบาลกำหนดเป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ ๔ ภาพรวมการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ การใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุน การใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๕ ซึ่งขณะนี้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และยังมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด ด้วยระเบียบไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีต่อไปได้ ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ จึงได้เชิญส่วนราชการมารับทราบข้อมูลในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๓๑ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ส่วนราชการตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย ของประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๒,๖๕๓.๙๑	๓๔๐.๖๑	๒,๐๑๑.๐๕	๗๕.๗๘	๒,๓๕๑.๖๗	๘๘.๖๑	๔๘
ประจำ	๑,๐๗๒.๗๖	๓.๐๓	๙๓๘.๐๒	๘๗.๔๔	๙๔๑.๐๖	๘๗.๗๒	๖๒
ลงทุน	๑,๕๘๑.๑๕	๓๓๗.๕๘	๑,๐๗๓.๐๓	๖๗.๘๖	๑,๔๑๐.๖๑	๘๙.๒๑	๔๑

ประธานฯ การใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินยังต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะรายจ่ายประจำ ขอให้เร่งรัดเบิกจ่าย ซึ่งบางส่วนเป็นการเบิกจ่ายรายเดือน หากรายการใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ก่อนขอให้เร่งรัดเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เงินกันฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๘๑๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๖๖๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๘ จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

ตารางผลการเบิกจ่ายงบกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๘๑๕.๑๘	๖๖๙.๑๓	๘๒.๐๘
๒๕๖๔	๘๑๕.๑๘	๖๖๙.๑๓	๘๒.๐๘

ประธานฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสามารถใช้ได้แค่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยโครงการที่ยังไม่หมดอายุสัญญา และโครงการที่หมดอายุสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานได้ครบถ้วนซึ่งหน่วยงานต้องเร่งรัดให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย ของประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๑๐๓.๕๗	๔๙.๒๗	๔๘.๙๖	๔๗.๒๘	๙๘.๒๓	๙๔.๘๕	๑๕
ประจำ	๑๗.๑๗	๐.๐๔	๑๑.๙๕	๖๙.๖๒	๑๑.๙๙	๖๙.๘๔	๓๐
ลงทุน	๘๖.๔๐	๔๙.๒๓	๓๗.๐๑	๔๒.๘๔	๘๖.๒๔	๙๙.๘๒	๑๓

ประธานฯ การดำเนินงานของงบพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างจากงบ Function ของหน่วยงาน ใช้จ่ายลงทุน ดำเนินการได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย ใช้จ่ายประจำ ส่วนหนึ่งเป็นการจัดงานที่การส่งเบิกยังไม่ครบถ้วน มีอยู่ ๒ งานที่การดำเนินงานเพิ่งเสร็จสิ้น ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งส่งหลักฐานมาเบิกจ่าย ส่วนรายจ่ายลงทุนที่มีเงินเหลือจ่ายให้ สนง.จังหวัดอ่างทองจะนำเข้าที่ประชุม กบจ.พิจารณาดำเนินการว่า จะใช้จ่ายต่อหรือส่งคืนเงินงบประมาณเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายครบ ๑๐๐ %

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบ จัดสรร	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย+ PO	% ใช้จ่าย
Grand Total		1,581.15	1,073.03	67.86	337.58	1,410.61	89.21
1	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	12.00	-	-	-	-	-
2	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.15	-	-	-	-	-
3	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจว.อ่างทอง	0.05	-	-	-	-	-
4	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	0.04	-	-	-	-	-
5	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	2.67	0.22	8.25	1.94	2.16	80.79
6	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	0.92	0.10	11.33	0.00	0.10	11.33
7	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	27.95	3.57	12.79	23.98	27.55	98.57
8	สนง.จังหวัดอ่างทอง	29.68	4.78	16.10	12.04	16.82	56.67
9	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	3.41	0.73	21.36	2.68	3.41	100.00
10	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	15.99	3.45	21.57	12.54	15.99	100.00
11	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	35.89	12.44	34.66	0.00	12.44	34.66
12	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	51.86	22.13	42.67	26.26	48.39	93.30
13	งปม.จว. - สนง.จังหวัดอ่างทอง	86.40	37.01	42.84	49.23	86.24	99.82
14	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	34.51	15.82	45.84	18.48	34.30	99.39
15	เทศบาลเมืองอ่างทอง	6.73	3.13	46.56	3.60	6.73	100.00

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบ จัดสรร	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย+ PO	% ใช้จ่าย
Grand Total		1,581.15	1,073.03	67.86	337.58	1,410.61	89.21
16	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	10.20	4.94	48.43	5.26	10.20	100.00
17	สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0.44	0.21	48.59	0.23	0.44	100.00
18	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	14.00	7.21	51.47	6.40	13.61	97.18
19	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	4.45	2.48	55.60	1.98	4.45	100.00
20	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจว.อ่างทอง	236.64	140.83	59.51	0.00	140.83	59.51
21	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	5.08	3.13	61.51	1.96	5.08	100.00
22	แขวงทางหลวงอ่างทอง	483.44	324.64	67.15	153.09	477.73	98.82
23	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.11	0.08	73.33	-	0.08	73.33
24	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	3.64	2.97	81.65	0.62	3.59	98.71
25	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง	7.19	6.16	85.70	1.03	7.19	100.00
26	โครงการชลประทานอ่างทอง	204.83	178.81	87.30	14.47	193.28	94.36
27	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	2.05	1.86	90.64	0.10	1.96	95.29
28	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	2.10	1.92	91.13	-	1.92	91.13
29	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	241.25	236.95	98.22	1.71	238.66	98.93
30	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	30.94	30.93	99.97	-	30.93	99.97
31	โรงพยาบาลอ่างทอง	11.49	11.49	100.00	-	11.49	100.00
32	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	8.19	8.19	100.00	-	8.19	100.00
33	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	3.68	3.68	100.00	-	3.68	100.00
34	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	1.06	1.06	100.00	-	1.06	100.00
35	สนง.ประมงจังหวัดอ่างทอง	0.47	0.47	100.00	-	0.47	100.00
36	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	0.44	0.44	100.00	-	0.44	100.00
37	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	0.40	0.40	100.00	-	0.40	100.00
38	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.30	0.30	100.00	-	0.30	100.00
39	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.22	0.22	100.00	-	0.22	100.00
40	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.16	0.16	100.00	-	0.16	100.00
41	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	0.07	0.07	100.00	-	0.07	100.00
42	สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.03	100.00	-	0.03	100.00
43	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ	0.01	0.01	100.00	-	0.01	100.00
44	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ	0.01	0.01	100.00	-	0.01	100.00

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการติดตาม กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้ว ขอแจ้งดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประธานฯ เนื่องจากในวันนี้เชิญประชุมเฉพาะหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายเงินไม่เสร็จสิ้น และผู้ที่มาร่วมประชุมมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอให้ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วย เพื่อให้ทุกส่วนราชการรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียงลำดับตามผลการเบิกจ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดตามโครงการ

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๔๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๘.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๙ เบิกจ่าย จำนวน ๘.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๐

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๐๐ ล้านบาท

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง <u>งบผูกพัน ๓ ปี จำนวน ๖๐.๐๐ ล.</u> เงินจัดสรร ปี ๖๕ = ๑๒.๐๐ ล. รจัดสรร ปี ๖๖ = ๒๒.๘ ล. รจัดสรร ปี ๖๗ = ๓๕.๒ ล.	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	รลงนามในสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการจากผูกพัน ๒ ปี เป็นผูกพัน ๓ ปี	ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ วันที่ ๑๙ ก.ค.๖๕ (๕๐.๐๔๒ ล./กิจกรรมร่วมค้า บ.โพธิ์สีห์ เซอร์วิสเอส จก.)

ประธานฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๖ ให้ควบคุมการก่อสร้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเพื่อมิให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผอ. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๓๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๙ เบิกจ่าย จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๙

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งเหล็กดัด ชั้น ๑ อาคาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง	๑๕๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างการแก้ไขของ คกก. กำหนดราคากลาง คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๕	ได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๒๖/๗/๖๕

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานลงนามในสัญญาภายในเดือน ส.ค.๖๕ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัดอ่างทองสูงขึ้น

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๓๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๘.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๓ เบิกจ่าย จำนวน ๘.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๓

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๖๗ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๙

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ ติดตาม

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างรั้ว สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด อ่างทอง	๑,๙๕๔,๐๐๐.-	๑,๙๔๐,๐๐๐.	๐.๐๐	ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงาน ๒๐ % สำหรับเงินเหลือจ่าย ทำเรื่องคืนเรียบร้อยแล้ว	หจก. มรกตรุ่งเจริญ สญ.๙/๒-๙/๖/๖๕ ๓ งด ขยาย ๒๐/๙/๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	ปรับปรุงหลังคา อาคารสำนักงาน งานปศุสัตว์จังหวัด	๔๙๙,๘๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และบันทึก PO เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามสัญญา	ได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๒๗/๗/๖๕ หจก.เดชนคร ก่อสร้าง สญ ๑๕/๘ - ๑๔/๙/๖๕

ประธานฯ เรงัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าหากเบิกจ่ายไม่ทันภายในปี ต้องไปสุ่มขั้นตอนการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ซึ่งอาจล่าช้า ในการเบิกเงินได้

พาณิชย์จังหวัดจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๕๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๙ เบิกจ่าย จำนวน ๒.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๒

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๙๒ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๓

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๓

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองอ่างทอง	๘๑๗,๔๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๕ สัญญา ๑๒๐ วัน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ วันที่ ๒๖/๗/๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ หากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาให้ใช้วิธีคัดเลือกได้เลย

ผอ. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔๑.๖๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๙ เบิกจ่าย จำนวน ๒๙.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๙

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๗.๙๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๗

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/ รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน ๑๕ รายการ	๒,๗๓๙,๐๐๐.-	๒,๗๓๙,๐๐๐.-	๐.๐๐	ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งสินค้า ได้ครบถ้วน มี ๒ รายการที่ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ กำหนดถึงประเทศไทย ใน วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๕	บกจ. มารathon (ประเทศไทย) สญ.๒๗/๑๒- ๒๗/๓/๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/ รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	ปรับปรุง อาคารเรียน โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง	๕,๙๙๖,๘๘๘.-	๕,๙๙๖,๘๘๘.-	๑,๑๙๙,๓๗๗.๐๐	ผลงาน ๗๐ % กำหนดตรวจรับ งานงวดที่ ๒ ภายในสัปดาห์หน้า	บ.เพ็ญชาญ คอนสตรัคชั่น สญ.๓๑/๓- ๒๗/๘/๖๕ ๔ งวด
๓	ปรับปรุงโรงยิม อเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง	๑๕,๙๓๖,๘๐๐.-	๑๕,๙๓๖,๗๘๙.-	๐.๐๐	อยู่ระหว่างงาน งวดที่ ๑ รื้อหลังคา และติดตั้งแล้ว บางส่วน ล่าช้าจาก ปัญหาฝนตก คาดว่าเบิกจ่ายงวด ที่ ๑ และ ๒ พร้อม กัน ภายในเดือน ก.ย.๖๕	บ.ธี วัฒนวิศน์ จำกัด สญ.๑/๔ - ๒๗/๑๐/๖๕ ๗ งวด
๔	ค่าจ้างออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์	๔๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนาม ภายในสัปดาห์หน้า	หาผู้รับจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก

ฝ่ายเลขานุการฯ รายการที่ ๑ ไม่สามารถแบ่งเบิกจ่ายได้ เนื่องจากสัญญากำหนดให้ส่งมอบสินค้าพร้อมกันแล้วถึงจะเบิกจ่ายให้ได้

ประธานฯ รายการที่ ๓ สัญญาสิ้นสุด ในวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๕ ซึ่งเลยปีงบประมาณ อยากให้มีการเบิกจ่าย หากสามารถเบิกจ่ายได้ ๒ งวด จะช่วยให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดอ่างทองสูงขึ้น และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายต่ำ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๔๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๕ เบิกจ่าย จำนวน ๕.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ จำนวนเงินที่เหลือ เป็นรายการที่ต้องจ่ายประจำเดือน

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๙.๖๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๖.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๐

๒.๑ รายการสำรองจ่ายเงินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕.๖๕ ล้านบาท จำนวน ๒๑ โครงการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าหน่วยงานอื่นๆ ขณะนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนทุกโครงการแล้ว โครงการที่ได้ผู้รับจ้างแล้วได้บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการที่วงเงิน ๕ แสนบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ประสานกับทุกอำเภอให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ภายในปีงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒ ต.เอกราช อ.ป่าโมก	๖๒๑,๗๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๑๕/๘/๖๕	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๒ ต.สายทอง อ.ป่าโมก	๔๘๕,๙๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๕/๘/๖๕	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบริเวณ ม.๑ - ม.๒ ต.ไชโย อ.ไชโย	๑,๗๐๔,๕๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ บันทึก PO ภายในสัปดาห์หน้า	
๔	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติก ม.๕ - ม.๖ ต.บ้านแห อ.เมือง	๑,๒๐๐,๐๐๐.-	๑,๑๖๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	หจก.มหาราชชัยมงคล ๕/๘ - ๔/๑๐/๖๕
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ เชื่อมต่อ - ม.๙ ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ	๑,๓๕๐,๐๐๐.-	๙๔๙,๐๐๐.-	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วและส่งคืนเงินเหลือจ่ายแล้ว	หจก.อัครวิศว์ก่อสร้าง สญ. ๘/๘ - ๗/๑๐/๖๕
๖	ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตด้วยวิธีปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านลั่นทม ม.๒ เชื่อมต่อบ้านบึง อ.โพธิ์ทอง	๑,๑๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างคกก.พิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๕/๘/๖๕	
๗	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแพ ถึงไผ่แก้ว ม.๓ ต.อบทม อ.สามโก้	๑,๓๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญาโดยกำหนดให้มาลงนามในวันวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๕ เป็นวันสุดท้าย หากไม่มาจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป	ได้หารือสนง.คลัง จว. แนะนำให้ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐาน
๘	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ม.๓ ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ	๓๕๓,๖๐๐.-	๓๕๓,๖๐๐.-	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	บ.ชินตาสง จก. สญ. ๑๙/๗ - ๒/๙/๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๙	ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินตาม แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อ.แสวงหา	๑,๖๕๖,๖๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕/๘/๖๕ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๓/๑๑/ ๖๕ บันทึก PO ภายในสัปดาห์ หน้า	
๑๐	ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต ด้วยวิธีปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านร่มสัก ม.๑ ต.ร่มสัก อ.โพธิ์ทอง	๖๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณา ผลผู้ชนะการ เสนอราคาใน วันที่ ๑๕/๘/๖๕	
๑๑	ก่อสร้างสะพานเหล็กสัญจร ทางเท้าพร้อมราวสะพาน ม.๕ ต.สายทอง อ.ป่าโมก	๒๕๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา วันที่ ๕/๘/๖๕	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑ ต.ไชโย อ.ไชโย	๒๕๕,๐๐๐.-	๒๕๕,๐๐๐.-	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว	หจก.มหาราชชัยมงคล สัญญา ๒๕/๗ - ๒๓/๘/๖๕
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก	๓๐๓,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา วันที่ ๕/๘/๖๕	
๑๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๔ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง อ่างทอง	๘๐๕,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา วันที่ ๕/๘/๖๕	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๔ ต.เอกราช อ.ป่าโมก	๑๕๖,๖๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา วันที่ ๕/๘/๖๕	
๑๖	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.๒ ต.ไผ่ม่วง อ.วิเศษชัยชาญ	๓๙๙,๐๐๐.-	๓๑๘,๐๐๐.-	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๕ ตรวจรับ งาน วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๕ เบิกจ่าย ภายในสัปดาห์ หน้า	นางพวงทอง คงไทย สัญญา ๒๒/๗ - ๕/๘/๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคันคลองวัดโบสถ์ บ้านหัวกระบ้ง ม.๑ ต.สามโก้ อ.สามโก้	๔๘๒,๔๐๐.-	๔๘๒,๔๐๐.-	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	หจก.บางจักรโยธา สญ.๕/๗-๓/๙/๖๕
๑๘	ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์เอน ม.๕ ต.รามะสัก อ.โพธิ์ทอง	๕๙๘,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณา ผลผู้ชนะการ เสนอราคาใน วันที่ ๑๕/๘/๖๕	
๑๙	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้	๔๒๕,๔๐๐.-	๔๒๕,๔๐๐.-	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ. ๕/๗-๓/๙/๖๕
๒๐	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) ม.๕ ถนนสายโพสะ ซอย ๙ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง	๖๙๖,๖๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา วันที่ ๘/๘/๖๕	
๒๑	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๗ โดยการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก	๕๐๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา วันที่ ๕/๘/๖๕	
	รวม	๑๕,๖๔๔,๙๐๐.-	๒,๗๘๓,๔๐๐.-			

ประธานฯ มอบหมายปลัดจังหวัดอ่างทอง เร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละอำเภอด้วย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๒.๒ รាយจ่ายลงทุนงบ Function เงินจัดสรร จำนวน ๑๔.๐๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๔.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๔

การดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง และมีปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งได้เร่งรัดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับผู้รับจ้างไม่กังวลเรื่องการปรับ เนื่องจาก ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับ ร้อยละ ๐ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง (๒ หลัง)	๗,๗๔๐,๐๐๐.-	๗,๗๔๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ ต้องขอเงินไว้ เบิกเลื่อมปี	บก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สญ๒๑/๑-๑๙/๘/๖๕ ๑๐ งวดงาน
๓	ปรับปรุงหน้ามูขาคาร์ ศาลากลางจังหวัด อ่างทอง (หลังใหม่)	๑,๕๒๑,๐๐๐.-	๑,๕๒๑,๐๐๐.-	๐.๐๐	มีการแก้ไขบางอย่าง คาดว่าเบิกจ่าย ภายในปีงบประมาณ	บก. เพชรอินทร์ก่อสร้าง สญ๒๑/๑-๑๙/๘/๖๕ ๖ งวดงาน

ประธานฯ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ละโครงการให้มีผลการเบิกจ่าย ไม่อยากให้กันเงินไว้เบิก เหลือมปีทั้งจำนวน

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. สัญญาที่ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๑ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และมี ค่าปรับเกิดขึ้นก่อน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หากส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับ ๒ ช่วง คือ ค่าปรับที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๑.๒ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากส่งมอบงานล่าช้าจะมีค่าปรับ ในส่วนที่เกินกว่าจำนวนวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ครบกำหนดส่งมอบตาม สัญญา

๑.๓ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมี ค่าปรับเมื่อได้ส่งมอบ งานล่าช้าเกินกว่า ๘๒๘ วัน

๒. สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๑ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒.๒ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมี ค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผอ. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๙.๐๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๙.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๔๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๖

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิก จ่าย	ความ ก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารเรียน ๒๑๒๑/๕๗-ก จำนวน ๓ ชั้น ส่วนที่ ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง <u>ขบผูกพัน ๓ ปี</u> จัดสรร ปี ๖๓ = ๒,๖๔๗,๐๐๐.- บาท เบิกแล้ว = ๑,๑๙๙,๓๖๒.๒๓ บาท <u>คงเหลือ = ๑,๔๕๖,๖๐๐.- บาท (เงินตกไป)</u> จัดสรร ปี ๖๔ = ๙,๕๓๕,๐๐๐.- บาท เบิกแล้ว = ๒,๐๘๖,๗๐๐.- บาท <u>คงเหลือ = ๗,๔๔๘,๓๐๐.- บาท</u> ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี ๖๕ = ๒,๖๘๒,๙๐๐.- ยังไม่เบิกจ่าย รวม = ๑๔,๙๐๔,๙๐๐.-บาท	๒,๖๘๒,๙๐๐.-	๒,๖๘๒,๙๐๐.- (PO เดิม ยัง ไม่ได้ยกเลิก ในระบบ GF)	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง รอมล่อทุรณ ผู้ชนะการ เสนอราคา 7 วันทำการ กำหนด ลงนามใน สัญญา วันที่ ๒๒/๘/๖๕	ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๙ ส.ค.๖๕ (หจก.ลั่นเจริญ ก่อสร้าง วงเงิน ๑๐.๐๙๐ ล้านบาท)

ประธานฯ ขอให้ประสานกับต้นสังกัดเรื่องเงินงบประมาณที่ตกไปของปี ๒๕๖๓ และที่กำลังจะตกไปของปี ๒๕๖๔

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO กันเงิน	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารเรียน และปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ <u>งบผูกพัน ๒ ปี</u> จัดสรร ปี ๖๓ = ๔.๐๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จัดสรร ปี ๖๔ = ๑๗,๑๗๒,๐๐๐.- เบิกแล้ว ๖,๗๘๔,๐๐๐.- บาท	๑๗,๑๗๒,๐๐๐.-	๑๐,๓๘๘,๐๐๐.-	๐.๐๐	ปี ๖๔ เบิกแล้ว ๓ งวด สามารถเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน ก.ย.๖๕	หจก.มรทรุ่งเจริญ ๑/๒/๖๔- ๒๘/๐๓/๖๕ ๑๐ งวด คงเหลือ ๗ งวด

ประธานฯ ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบส่วนราชการ มีดังนี้

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๓.๕๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๐.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๙ เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๖

๓. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕.๙๙ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๕.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	๑๔,๒๔๗,๐๐๐.-	๑๔,๒๔๗,๐๐๐.-	๑,๗๐๙,๖๔๐.- คงเหลือ ๑๒,๕๓๗,๓๖๐.-	เบิกแล้ว ๒ งวด ตรวจรับงาน งวดที่ ๓ แล้ว รอเบิกจ่าย ภายใน ปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้ ๔ งวด	หจก.มรทรุ่งเจริญ ๑๓/๑ - ๒๔/๑๒/๖๕ ๑๐ งวด กำหนด ๓๔๕ วัน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน)

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖๓.๑๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๖๗.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๔๖ เบิกจ่าย จำนวน ๖๗.๗๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๒๗ (มีการเบิกจ่ายเงินที่จังหวัดโดยงบประมาณอยู่ที่ส่วนกลาง)

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๕.๘๙ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๖

เบิกจ่าย จำนวน ๑๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๖

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน คลส. ๓ ชั้น รพ.วิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ งบผูกพัน ๒ ปี งปม. ๗๐.๔๐๑ ล้านบาท	๑๔,๐๘๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กำหนดลงนาม ในสัญญา ภายในวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๕	สัญญา ๑๔ งวด งาน ระยะเวลา ดำเนินการ ๔๘๐ วัน
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาคาร คลส. ๕ ชั้น ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง งบผูกพัน ๒ ปี งปม. ๔๖.๘๘๖ ล้านบาท	๙,๓๗๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๕	สัญญา ๑๒ งวด ระยะเวลา ดำเนินการ ๕๐๐ วัน

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๓๘.๓๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๐๖.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๕ การเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๖.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๑.๘๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔๘.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๐

เบิกจ่าย จำนวน ๒๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารอนุบาลพิเศษ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาล วัดนางใน <u>งบผูกพัน ๓ ปี</u> จัดสรร ปี ๖๕ จำนวน ๑๐,๗๗๑,๒๐๐.-บาท รอจัดสรร ปี ๖๖ จำนวน ๔๓,๐๘๔,๘๐๐.-บาท รวม ๕๓,๘๕๖,๐๐๐.-บาท	๑๐,๗๗๑,๒๐๐.-	๘,๐๘๑,๒๗๒.๖๒	๐.๐๐	ผลงาน ๐ % อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง มีปัญหา การตอกเสาเข็ม อยู่ระหว่าง ปรึกษากับวิศวกร	บร. วัฒนวิศน์ จก. สัญ. ๔/๗/๖๕ - ๒๖/๑๒/๖๖
๒	ก่อสร้างอาคารเรียน สปข. ๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง (โรงเรียนวัดโคศุภราช)	๙,๔๔๑,๐๐๐.-	๘,๘๓๔,๓๐๘.๓๐	๑,๓๑๓,๕๐๘.๓๐	ผลงาน ๔๐ % อยู่ระหว่าง ส่งเบิกงาน งวดที่ ๒	บจก. เล็กเรียงโต สัญญา ๒๔/๒/๖๕ - ๑/๑๒/๖๕ ๖ งวดงาน
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ ร.วัดโคศุภราช อ.เมืองอ่างทอง	๕,๘๘๘,๐๐๐.-	๕,๘๘๘,๐๐๐.-		ผลงาน ๙๙ % อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	บ. เพื่องชาญ คอน สคริชั่น จก. สัญ. ๒๖/๑ - ๒๕/๖/๖๕ ๕ งวดงาน

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๔	รายการครุภัณฑ์สำนักงาน/ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖๘ รายการ	๓,๔๔๑,๐๐๐.-	๓,๔๓๖,๙๐๐.๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการคาดว่า เบิกจ่ายภายใน เดือน ก.ย.๖๕	บก.เพอร์เฟคท์ ชาน์ สัญ. ๒๕/๗ - ๒๓/๑๐/๖๕
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารฯ สพป.อ่างทอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๘๓๐,๐๐๐.๐๐		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ งานใกล้เสร็จแล้ว	หจก.ปณัฏช์ คอนสตรัคชั่น สัญ.๒๔/๖ - ๒๓/๙/๖๕

ประธานฯ โครงการที่ ๑ ในกรณีที่ปรับเปลี่ยนเสาเข็มให้แรงแก้ไขสัญญา และให้ดูว่าอำนาจลงนาม
การแก้ไขสัญญาเป็นอำนาจของใคร มีการมอบหมายอย่างไร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๗.๑๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๙.๘๔ การเบิกจ่าย จำนวน ๑๑.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๒ เงินคงเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานโครงการที่หน่วยดำเนินการยังไม่ส่งเรื่องมาเบิก อ.โพธิ์ทอง ๑ รายการ ที่ทำการปกครอง ๒ รายการ
อ.ป่าโมก ๑ รายการ

๒. รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๘๖.๔๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๘๖.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒

เบิกจ่าย จำนวน ๓๗.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๔

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงแบ่งช่อง ทิศทางการจราจรเพื่อ ความปลอดภัย ทล. ๓๐๙ ตอน บางเสด็จ - แยก ที่ดิน	๒๐,๗๐๐,๐๐๐.-	๒๐,๖๙๙,๐๐๐.-	๓,๑๐๔,๘๕๐.-	ผลงาน ๓๗ % มีการแก้ไขแบบ คาดว่าจะต้นเดือน ก.ย.๖๕ แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ ๑ งวด ภายในเดือน ก.ย.๖๕	บ.มิตรดีอ่างทอง สัญ.๒๕/๓ - ๒๑/๑๐/๖๕
๒	โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทล. ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง-ปากดง	๔๑,๗๐๐,๐๐๐.-	๔๑,๖๐๐,๐๐๐.-	๙,๙๖๔,๐๙๖.-	ผลงาน ๖๘ % เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด อยู่ระหว่างส่งเบิก งวดที่ ๔	บ.มิตรดีอ่างทอง สัญ.๐๔/๔ - ๓๑/๑๐/๖๕

ประธานฯ

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือน ก.ย.๖๕ ให้ได้บางส่วน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปี ๖๔ คงเหลือ ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO กันเงิน	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสนามฟุตบอล วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	๓,๒๙๙,๐๐๐.-	๓,๑๔๓,๓๓๖.-	๐.๐๐	ผลงาน ๘๐ % เบิกจ่ายได้ ภายใน เดือน ก.ย.๖๕	บ.เซ็นเตอร์พอยท์ อินดัสทรี สญ. ๙/๖/๖๕ - ๓/๙/๖๕

ประธานฯ ให้ทุกส่วนราชการที่มีเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปียังไม่ครบถ้วน ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบว่า หากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้ครบถ้วน จะไม่สามารถกันเงินไปเบิกในปีถัดไปได้

การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบส่วนราชการ มีดังนี้

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๑๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๘.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๐ เบิกจ่าย จำนวน ๘.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๔

๓. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๔.๕๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓๒.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๙

เบิกจ่าย จำนวน ๑๕.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๔

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โรงฝึกกีฬาเอกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง งบผูกพัน ๒ ปี เงินปี ๖๔ = ๑๙.๗๐ ลบ. เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว เงินปี ๖๕ = ๑๘.๗๑ ลบ.	๑๘,๗๑๕,๐๐๐.-	๑๘,๗๑๕,๐๐๐.-	๕,๘๓๖,๐๐๐.- คงเหลือ ๑๒,๘๗๙,๐๐๐.-	ผลงาน ๓๕ % ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ อีก ต้องกัน เงินไว้เบิก เหลื่อมปี	หจก.ศิริชัยบึง สามพัน สญ. ๒๐/๘/๖๔ - ๑/๒/๖๕ ขยายเวลาถึง ๓๑/๘/๖๕ เหลือ ๓ งวด
๒	ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ และรางระบายน้ำ	๒,๒๒๒,๐๐๐.-	๒,๒๒๒,๐๐๐.-	๐.๐๐	ผลงาน ๙๐% คาดว่า ส่งมอบได้ ภายใน เดือน ก.ย. ๖๕	หจก.ไชยโชติ ก่อสร้าง สญ.๑๘/๕- ๑๖/๘/๖๕
๓	ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อ.ไชโย	๖๘๘,๐๐๐.-	๖๘๘,๐๐๐.-	๐.๐๐	ผลงาน ๘๐ % คาด ว่าส่งมอบได้ ภายใน เดือน ก.ย. ๖๕	บ.พชร ก่อสร้าง ๘๗๘ จก. สญ. ๘/๔- ๗/๗/๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๔	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตอ่างทอง ตำบล ไชยภูมิ อ.ไชโย	๑,๘๙๘,๐๐๐.-	๑,๘๙๘,๐๐๐.-	๐.๐๐	ผลงาน ๒๐% มีปัญหาข้างติด โควิดไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ ต้องกันเงินไว้ เบิกเหลือในปี	บ.เฟื่องชาญ คอนสตรัคชั่น จก. สญ. ๒๔/๖- ๒๒/๙/๖๕
๕	ปรับปรุงอาคาร วิทยบริการ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	๗๙๓,๐๐๐.-	๗๙๓,๐๐๐.-	๐.๐๐	ผลงาน ๑๐๐ % ขณะนี้ส่งมอบ งานแล้วอยู่ ระหว่างแก้ไข รายละเอียด ใ้เนื่องาน	บ.พชร ก่อสร้าง ๘๗๘ จก. สญ.๑๑/๔ - ๑๐/๗/๖๕

นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖.๗๒๗ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๖.๗๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๑๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๖

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมปรับปรุง ทางเท้าถนนเทศบาล ๘ ต.ตลาดหลวง	๒,๕๙๘,๐๐๐.-	๒,๕๙๘,๐๐๐.-	๐.๐๐	ผลงาน ๖๗.๗๐ % คาดว่าส่งมอบงาน ได้ภายในสิ้นเดือน ก.ย.๖๕ ถ้าช้า เนื่องจากมีการ แก้ไขแบบ ขณะนี้ สัญญาสิ้นสุดแล้ว ผู้รับจ้างใช้สิทธิ์ ค่าปรับร้อยละ ๐ คาดว่า ส่งเบิกได้ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕	บ.เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จก. สญ. ๖/๕/๖๕- ๑๔/๘/๖๕ ๒ งวดงาน
๒	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ เชื่อมต่อ ทางหลวง ๓๐๙ ต.บางแก้ว อ.เมือง (หน้า รพ.อ่างทอง)	๙๙๗,๐๐๐.-	๙๙๗,๐๐๐.-	๐.๐๐	ผลงาน ๖๕ % คาดว่าส่งมอบงาน ได้ภายใน วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๕	บริษัท เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จำกัด สญ. ๑๑/๑ - ๒๑/๔/๖๕ ๒ งวดงาน

ประธานฯ

เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๑.๘๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๙ เบิกจ่าย จำนวน ๒๗.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๔

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๒๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๙๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๔๓

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	บ้านพักระดับ ผบก. – รอง ผบช. ภ.จว. อ่างทอง	๓,๖๒๕,๐๐๐.-	๓,๖๒๕,๐๐๐.-	๑,๒๖๘,๗๐๐.- คงเหลือ ๒,๓๕๖,๓๐๐.-	สัญญาสิ้นสุดแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายใน เดือน ก.ย. ๖๕	บก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญญา.๑๒/๑-๑๐/๘/๖๕ ๕ งวด เบิกแล้ว ๒ งวด
๒	บ้านพักระดับ สว. – รอง ผกก. (บ้านแฝด) สภ.สามโก้	๒,๖๗๒,๐๐๐.-	๒,๖๗๒,๐๐๐.-	๙๓๕,๒๐๐.- คงเหลือ ๑,๗๓๖,๘๐๐.-	สัญญาสิ้นสุดแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายใน เดือน ก.ย. ๖๕	หจก. อัครโพธิ์ สัญญา.๑๔/๑-๑๒/๘/๖๕ ๕ งวด เบิกแล้ว ๒ งวด
๓	บ้านพักระดับ ผกก. – รอง ผบช. สภ.แสวงหา	๑,๗๙๘,๐๐๐.-	๑,๗๙๘,๐๐๐.-	๖๒๙,๓๐๐.- คงเหลือ ๑,๑๖๘,๗๐๐.-	สัญญาสิ้นสุดแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายใน เดือน ก.ย. ๖๕	บก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญญา.๑๒/๑-๑๐/๘/๖๕ ๕ งวด เบิกแล้ว ๒ งวด

สภ.จังหวัดจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๔๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๖.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๕ เบิกจ่าย จำนวน ๖.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๕

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๘.๕๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สภ.จังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๕๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว และ ขณะนี้ผู้รับจ้าง เข้าทำงานแล้ว คาดว่า สามารถส่งงานได้ภายใน เดือน ส.ค.๖๕	นายอนุสิทธิ ขยายศรี สัญญา.๘/๘ – ๒๒/๙/๖๕

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๑๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๙ เบิกจ่าย จำนวน ๒.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๑

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔.๐๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๘

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ ๒ หมู่ ๓ ต.โผงผาง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง งบผูกพัน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จัดสรร ปี ๖๔ จำนวน ๔,๒๐๐ ล้านบาท เบิกเรียบร้อยแล้ว จัดสรร ปี ๖๕ จำนวน ๑๓,๔๘๑ ล้านบาท	๑๓,๔๘๐,๗๘๐.-	๑๓,๔๘๐,๗๘๐.-	๗,๐๘๐,๓๓๗.๖๔	ผลงาน ๗๐% เบิกแล้ว ๓ งวด ๑๐ งวด เหลือ ๗ งวด ขณะนี้รอ ตรวจรับงาน งวดที่ ๔	หจก.นุชนารถ สนย. ๒๐/๕/๖๔ - ๑๓/๓/๖๕ ขยายสัญญา ถึง ๑๙/๕/๖๕
๒	การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาฯ	๓๘,๐๐๐.-	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง เสนอขอ คืนเงิน	
๓	การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด	๗๑,๒๕๐.-	๒๔,๕๔๐.๕๐	๒๔,๕๔๐.๕๐	เบิกจ่ายใน ลักษณะบ	กำหนด เบิกจ่ายจนถึง สิ้นเดือน ก.ย. ๖๕
๔	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	๒๖๑,๙๓๐.๐๐	๕๖,๖๓๑.๔๖	๕๖,๖๓๑.๔๖	ดำเนิน ค่าตอบแทน	
๕	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด	๑๕๐,๐๐๐.-	๔๕,๓๐๓.๓๐	๔๕,๓๐๓.๓๐	ใช้สอยและ วัสดุ	

ผอ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕๐.๑๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๘.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๙ เบิกจ่าย จำนวน ๓๘.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๙ ผลการเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในไตรมาส ๔ เป็นงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔.๔๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง	๓,๗๕๑,๐๐๐.-	๓,๗๕๑,๐๐๐.-	๑,๗๗๔,๐๔๕.๐๓	กำหนดตรวจ รับงานวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๕ สามารถ เบิกจ่ายได้ ภายใน ก.ย.๖๕	หจก.เดชนคร ก่อสร้าง สนย.๒๘/๑๒- ๒๖/๖/๖๕ ๗ งวดงาน

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ดำเนินการโดย อบท. คงเหลือ ๑๘ โครงการ มีสถานะดังนี้

๑.๑ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	จำนวน ๘ โครงการ
๑.๒ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก	จำนวน ๕ โครงการ
๑.๓ พื้นที่ดำเนินการไม่พร้อม	จำนวน ๔ โครงการ
๑.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาไม่ประสงค์ มาลงนามในสัญญา	จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน อบต.วังน้ำเย็น	๑,๙๙๖,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.วิเชียรการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กดอนกระเบื้อง ผ่านบ้าน นายสอย ถึงแยกบ้านนางพรม หมู่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ต.สีบัวทอง อบต.สีบัวทอง	๗๔๐,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.ทรัพย์รุ่งทอง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๓	ก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ งานฐานอนุสาวรีย์ อบต.ตลาดใหม่	๔,๘๕๖,๑๖๐.๐๐ คงเหลือ ๑,๘๑๘,๐๔๐.-		ผู้รับจ้าง บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้าง คงเหลือ ๑ งวด
๔	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่๑๐ หนองเบิกไพร หมู่ที่ ๘ อบต.ไผ่ดำพัฒนา	๘,๒๐๑,๒๔๗.๒๒ คงเหลือ ๓,๗๕๓,๕๖๗.๒๒		ผู้รับจ้าง บจก.ที.ดี.ดี อยู่ระหว่างก่อสร้าง คงเหลือ ๒ งวด
๕	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑ โดยมีงานลานกีฬา งานวางระบายน้ำ งานห้องน้ำ อบต.ราชสถิตย์	๒,๘๗๑,๔๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง บ. แม่สอดชลกิจ จำกัด อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร ส่งเบิก
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชภัฏ - ลาดตะเพียน หมู่ที่ ๔,๖ บ้านสวนมะม่วง,บ้านไผ่ล้อม ตำบลศาลาแดง ทต.ตำบลศาลาแดง	๑,๖๑๓,๐๐๐.๐๐		อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๗	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลพร้อม ท่อถังเก็บขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงถ้วยแฮมเปญ) ทต.ตำบลศาลาแดง	๙๗๘,๐๐๐.๐๐		พื้นที่ไม่พร้อม
๘	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เทศบาลตำบลศาลาแดง ทต.ศาลาแดง	๓,๓๗๙,๐๐๐.๐๐		พื้นที่ไม่พร้อม

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๙	ก่อสร้างรั้ว ยาว ๑๑๒ เมตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำเย็น อบต.วังน้ำเย็น	๔๗๔,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.วิเชียรการก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่าย
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนายกิตติศักดิ์ บุญมี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางจัก ทต.บางจัก	๑,๒๘๒,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเมื่อ วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๕	ผู้รับจ้าง หจก. ส.สามโก้โยธา อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ถึงเขตตำบลป่าจี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๔๙๑,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง น.ส.นันทวรรณ ทับทอง อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๑๒	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลา สรล หมู่ที่ ๒ ต.ศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๔๗๖,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง น.ส.นันทวรรณ ทับทอง อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชภัฏ-ลาดตะเพียน-ห้วยจระเข้ หมู่ที่ ๔,๖ ต.ศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐		พื้นที่ไม่พร้อม
๑๔	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ โดยพลังแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑ ต.ศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๔๙๖,๕๐๐.๐๐		พื้นที่ไม่พร้อม
๑๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง ทต.ศาลาแดง	๒,๗๖๑,๔๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.นาคราการโยธา อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่าย
๑๖	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ลานกีฬา) บริเวณสถานที่หลังเทศบาลตำบล ห้วยคันแหลน หมู่ที่ ๒ ทต.ห้วยคันแหลน	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		ผู้ชนะการเสนอราคาไม่ประสงค์ ลงนามในสัญญา เนื่องจากเลย ระยะเวลายื่นราคา
๑๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายสนามชนไก่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง อบต.ย่านซื่อ	๔๙๖,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่าย
๑๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายซอย ๒ (ลูกไทยอ่างทอง) หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านซื่อ อบต.ย่านซื่อ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐		ผู้รับจ้าง หจก.มหาราการโยธา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	รวม	๔๐,๖๖๔,๘๐๗.๒๒		

การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณราชการ มีดังนี้

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕.๙๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐ เบิกจ่าย จำนวน ๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๖ เงินคงเหลือ ผลการเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำเดือน และค่าเบี้ยประชุม

๓. รายจ่ายลงทุน ปี ๖๕ จำนวน ๒๓๖.๖๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๔๐.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๑

เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๐.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๑

สถานะดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๑๑ โครงการ มีสถานะ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินจัดสรร	ส่งคืน
๑	เบิกจ่ายแล้ว	๖๒	๑๔๐,๗๗๖,๔๙๔.๔๗	
๒	ระหว่างเบิกจ่าย (ตรวจสอบเอกสาร)	๓	๘,๗๘๑,๖๐๐.๐๐	
๓	ลงนามแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	๒๗	๕๖,๔๗๔,๕๑๗.๒๑	
๔	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.ยางซ้าย)	๑	๖,๒๑๗,๐๐๐.๐๐	
๕	ประกาศผู้ชนะ รอผลอุทธรณ์ (อบต.ย่านซื่อ)	๑	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	
๖	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
๗	กำหนดราคากลาง (อบต.ชัยฤทธิ์ อบต.ราชสถิตย์ ทต.วิเศษ อบต.คำหยาด)	๗	๑๐,๓๖๔,๘๐๐.๐๐	
๘	ส่งคืนโครงการ (ในระบบ ตัดเงินแล้ว)	๘		๑๗,๙๒๒,๔๐๐.๐๐
๙	อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่	๑	๗,๙๐๔,๐๐๐.๐๐	
๑๐	คงเหลือยังเบิกจ่ายไม่ครบตามงวดงาน		๒,๖๕๘,๓๐๕.๕๓	
	รวมทั้งสิ้น	๑๑๑	๒๓๖,๕๘๘,๗๑๗.๒๑	๑๗,๙๒๒,๔๐๐.๐๐

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕ ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ มีจำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

ที่	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
๑	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนจัว อบต.ชัยฤทธิ์	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๒	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต สายบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ ๕ บ้านโกรกกราก อบต.ชัยฤทธิ์	๑,๖๘๘,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๓	ก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต ริมคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย บ้านราชสถิตย์ บ้านโรงม้า หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลราชสถิตย์ อบต.ราชสถิตย์	๔,๔๓๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ทำหนังสือขอใช้พื้นที่กับทางกรมชลประทาน จังหวัดชัยนาท
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนน เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา องค์การบริหารส่วน ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย อบต.ราชสถิตย์	๔๙๑,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ที่	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
๕	"ปรับปรุงถนนร่วมใจ โดยทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนเดิม ทต.วิเศษไชยชาญ	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกถนนวิเศษ-ผักไห่ (ข้างโรงแรมวิเศษสบายรีสอร์ท) พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทต.วิเศษไชยชาญ	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๗	รื้อซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เส้นทางบ้านบางกะลา ตำบลบางจัก พร้อมงานจราจรและไฟทาง อบต.บางจัก	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๘	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ (คลองห้วยราชคราม) เชื่อมหมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อดำบลราชภูพัฒนา ตำบลมงคลธรรมนิมิต ตำบลยางซ้าย อบต.ยางซ้าย	๖,๒๑๗,๐๐๐.๐๐	ได้รับแจ้งผลอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่
๙	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๖ (เลียบลำรางเสด็จ) (ช่วงที่ ๑) เลียบลำรางเสด็จ หน้าหนองตะกาย หมู่ที่ ๗ ถึงรพสต.คำหยาด อบต.คำหยาด	๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโคม หมู่ที่ ๔ ถึงประตูระบายน้ำเขตติดต่อเทศบาลเมือง อบต.ย่านซื่อ	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ ทำการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง พร้อมหูช้าง อบต.โรงช้าง	๗,๙๐๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR
รวมทั้งสิ้น		๒๗,๘๙๗,๘๐๐.๐๐	

ปลัดจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดสรร ปี ๖๔ = ๒๕.๑๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ปี ๖๔ = ๖.๓๙๐ ล้านบาท คงเหลือ = ๑๘.๗๗๗ ล้านบาท	๑๘,๗๗๖,๗๖๐.-	๑๘,๗๗๖,๗๖๐.-	๗,๖๑๒,๒๐๐.-	เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด ภายใน เดือน ส.ค.๖๕ เบิกจ่ายได้ถึง งานงวดที่ ๗ และ งานงวดที่ ๘-๑๐ เบิกจ่าย ได้ภายใน เดือน ก.ย.๖๕	หัก สามชุก ก่อสร้าง สญ. ๖/๒/๖๔- ๑/๔/๖๕ ๑๐ งวดงาน

การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบส่วนราชการ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๘๑.๕๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๕๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๙ เบิกจ่าย จำนวน ๑๕๑.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๑

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๕.๐๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๑

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๙ อำเภอโพธิ์ทอง	๒,๗๓๙,๓๐๖.๓๔	๒,๗๓๙,๓๐๖.๓๔	๗๘๒,๘๐๖.๓๔	ผลงาน ๙๐% ขณะนี้อยู่ระหว่าง การติดตั้ง ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ การเดินไฟฟ้า และอยู่ระหว่าง การขอมิเตอร์ ไฟฟ้า คาดว่า ส่งมอบงานได้ ทั้งหมดภายใน เดือน ส.ค.๖๕ และเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน ก.ย. ๖๕	หัก.วรศักดิ์การช่าง สญ. ๑๐/๑/๖๕ - ๒๙/๗/๖๕ ๖ งวดงาน

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๔ คงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	จ้างยกระดับความปลอดภัย จัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอนนครหลวง - อ่างทอง	๒๓,๕๓๖,๐๗๕.-	๗,๕๕๕,๐๔๙.๓๑	๑๕,๙๘๑,๐๒๕.๖๙	ผลงาน ๕๕.๒๐ %	บก.ไทรวัน ทรานสปอร์ต สน.๑/๓/๖๔- ๕/๑๐/๖๔
๒	จ้างยกระดับความปลอดภัย จัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอน อ่างทอง - ไซโย ตอน ๒	๒๔,๒๔๖,๓๖๓.๒๐	๘,๙๒๘,๙๖๑.๓๑	๑๕,๓๑๗,๔๐๑.๘๙	ผลงาน ๗๓.๑๐ % อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งานงวดที่ ๔	บก.โชคดี วิศวกรรม สน.๒๕/๒/๖๔- ๑/๑๐/๖๔
๓	จ้างยกระดับความปลอดภัย จัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอน อ่างทอง - ไซโย ตอน ๔	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-	๘,๓๗๐,๑๘๔.๔๗	๒๑,๖๒๙,๘๑๕.๕๓	ผลงาน ๕๘.๐๙ % ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ ต้นสังกัดจะ จัดสรรงบประมาณ มาให้ทดแทน	ทก.ส.ศิริพงศ์ สน.๑/๓/๖๔- ๑๕/๒/๖๕
๔	โครงการยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ทล. ๓๒ ตอน อ่างทอง - ไซโย	๒๙,๙๓๙,๕๐๐.-	๓,๙๖๑,๕๔๘.๔๒	๒๕,๙๗๗,๙๕๑.๕๘	ผลงาน ๓๕.๑๔ % ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ ต้นสังกัดจะ จัดสรรงบประมาณ มาให้ทดแทน	ทก.ส.ศิริพงศ์ สน.๓/๓/๖๔- ๑/๓/๖๕

ประธานฯ มีความคืบหน้าอย่างไร ให้แขวงทางหลวงอ่างทอง แจ้งให้ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
ทราบด้วย

การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบส่วนราชการ มีดังนี้

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖.๗๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๕ การเบิกจ่าย จำนวน ๕.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๓ เงินที่เหลือ เป็นค่าใช้จ่าย
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว และงานดำเนินการเอง

๓. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๘๓.๔๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔๗๗.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒

เบิกจ่าย จำนวน ๓๒๔.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความ ก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๓๓ ตอน นาคู-ป่าโมก จ.อ่างทอง	๔๙,๓๗๐,๐๐๐.-	๔๙,๓๗๐,๐๐๐.-	๑๒,๔๔๒,๕๗๘.๕๕	ผลงาน ๔๑.๐๒ % กำหนดส่ง งานงวดที่ ๒ ภายใน สัปดาห์ หน้า	บ. เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สน.๒๔/ ๑-๒๒/๘/๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน แยกที่ดิน- ไซโย จ.อ่างทอง	๕๔,๐๑๐,๐๐๐.-	๕๔,๐๑๐,๐๐๐.-	๑๘,๕๒๕,๐๖๑.๒๕	ผลงาน ๔๒.๑๒ % กำหนดส่งงานงวดที่ ๓ ภายใน สัปดาห์หน้า	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด สญ.๔/ ๒-๑/๙/๖๕
๓	งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ - หน้าโคก จ.อ่างทอง	๗๙,๙๘๕,๐๐๐.-	๗๙,๙๘๕,๐๐๐.-	๒๐,๒๑๓,๑๔๐.๐๙	ผลงาน ๓๐.๙๓ % กำหนดส่งงานงวดที่ ๒ ภายใน สัปดาห์หน้า	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด สญ.๙/๒- ๗/๙/๖๕
๔	ค่าก่อสร้างที่พักริมทางทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน นครหลวง - อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา	๑๕,๑๖๕,๐๐๐.-	๑๕,๑๖๕,๐๐๐.-	๕,๙๐๗,๘๙๖.๙๕	ผลงาน ๗๒.๐๗ % กำหนดส่งงานงวดที่ ๓ สัปดาห์หน้า	บ. เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สญ.๓/ ๒-๑/๙/๖๕
๕	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง	๑,๔๙๐,๐๐๐.-	๑,๔๙๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	ผลงาน ๗๐ %	หจก. กฤตวิวัฒน์ ๑๙๙๔ สญ.๑๒/ ๑-๑๑/๗/๖๕
๖	งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสายทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน จ.อ่างทอง	๕,๙๑๒,๕๐๐.-	๕,๙๑๒,๕๐๐.-	๐.๐๐	ผลงาน ๗๐ % กำหนดส่งงาน สัปดาห์หน้า	บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด สญ.๒๘/ ๑-๒๘/๕/๖๕
๗	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๖๘ สายทาง	๔,๗๕๙,๓๘๖.๕๔	๔,๗๕๙,๓๘๖.๕๔	๗๑๓,๙๐๗.๙๖	ผลงาน ๒๓ %	หจก.เพชรพนวงษ์ ๑๑/๕-๘/๙/๖๕

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๗๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๘.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๒ เบิกจ่าย จำนวน ๘.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๖๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๑

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำวิทยาลัย การอาชีพพิเศษ ชัยชาญ	๒,๑๔๐,๐๐๐.-	๒,๐๙๓,๐๑๔.๒๙	๑,๔๓๒,๔๑๔.๒๙ คงเหลือ PO ๖๒๐,๖๐๐.- เหลือจ่าย ๔๖,๙๘๕.๗๑	ผลงาน ๙๐ % เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๑ งวด เบิกจ่าย ได้ภายใน ก.ย.๖๕	บจก.รวงข้าว วิศวกรรม สญ. ๓/๒-๑/๙/๖๕ ๖ งวด

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖.๕๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๔ เบิกจ่าย จำนวน ๕.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๑๙ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๗.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๖.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	จ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและ สิ่งประกอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	๖,๘๕๐,๐๐๐.-	๖,๘๕๐,๐๐๐.-	๕,๘๒๒,๕๐๐.-	ผลงาน ๙๐ % เบิกจ่ายได้ ภายในเดือน ก.ย.๖๕	บ.เพชรอินทร์ สญ.๒๘/๓- ๘/๑๒/๖๕ ๖ งวดงาน

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๗๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๘ เบิกจ่าย จำนวน ๓.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๘

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๔.๘๓ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๙๓.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๖

เบิกจ่าย จำนวน ๑๗๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๐

การดำเนินงานไม่พบปัญหา สามารถเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.๖๕

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๔๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๙ เบิกจ่าย จำนวน ๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๐๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๙

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๔

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้	๘๖,๘๙๐.๐๐		๐.๐๐	ได้ผู้ขายแล้ว	
๒	พัดลม	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	รอส่งของ	
๓	เครื่องตัดหญ้า	๑๗,๖๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	รอส่งของ	
๔	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	รอส่งของ	
๕	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	๒๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๑๓,๔๕๓.๒๐	๒๑๓,๔๕๓.๒๐	เบิกจ่ายได้ทั้งหมด	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๖	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	ภายในเดือน ก.ย. ๖๕	

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๔ คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	๘,๑๐๑,๖๐๐.-	๓,๗๘๔,๓๐๐.-	๔,๓๑๗,๓๐๐.-	ผลงาน ๘๙.๕๗% สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ย.๖๕	บ.เจทีพีฯ จก. สัญ.๒๒/๒/๖๔-๑๙/๑๒/๖๔ ๘ งวดงาน

การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบส่วนราชการ มีดังนี้

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๖๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐

๓. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๔๑.๒๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๓๘.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๓

เบิกจ่าย จำนวน ๒๓๖.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ	๑,๖๖๐,๐๐๐.-	๑,๖๖๐,๐๐๐.-	๐.๐๐	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปี ๒๕๖๕ ต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน	บ.เจทีพีฯ ปูสร้างเงินคอนสตรัคชั่น จก. สัญ. ๑๗/๑-๑๕/๘/๖๕

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๑.๔๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๙.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑ เบิกจ่าย จำนวน ๒๙.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๑๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๓

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๓

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เรือนจำ	๑๘๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ได้ผู้รับแจ้งแล้วและ บันทึก PO เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๕ คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน ปีงบประมาณ	บ.วิเศษวัฒนา ค้าวัสดุ จก. สญ.๑๗/๘ - ๒๘/๙/๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับส่วนราชการที่มีรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๙ หน่วยงาน
ร่วมกันประมาณการเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จนถึงสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

ผลเบิกจ่าย ณ ๒๑ ส.ค.๖๕

จำนวน ๑,๐๘๕,๐๗๒,๙๒๖.๑๔ บาท

ประมาณการเบิกจ่าย จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.๖๕

จำนวน ๑๙๐,๘๘๐,๒๗๒.๒๓ บาท

รวมประมาณการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.ย.๖๕

จำนวน ๑,๒๗๕,๙๕๓,๑๙๘.๓๗ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๑

จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้แจ้งประมาณการเบิกจ่ายไว้ ขอให้ดำเนินการได้ตามที่แจ้งไว้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย
ของจังหวัดอ่างทองเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ ตามตารางข้างล่างนี้

ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน กันยายน ๒๕๖๕							
ที่	หน่วยงาน	ประมาณการ เบิกถึง ก.ย.๖๕	กันเงินไว้เบิก	ที่	หน่วยงาน	ประมาณการเบิก ถึง ก.ย.๖๕	กันเงินไว้เบิก
1	แขวงทางหลวงอ่างทอง	72,772,274.14	62,712,725.86	16	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด	1,027,500.00	0.00
2	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	7,685,679.00	1,660,000.00	17	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	1,956,500.00	0.00
3	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ	43,338,100.00	49,815,817.21	18	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	1,976,954.97	0.00
4	โครงการชลประทานอ่างทอง	15,066,238.96	0.00	19	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	620,600.00	0.00
5	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	10,000,000.00	14,980,803.90	20	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	0.00	2,682,900.00
6	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา	3,923,600.00	24,527,399.92	21	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	2,439,800.00	0.00
7	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	0.00	23,451,400.00	22	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	186,399.20	0.00
8	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ	9,498,100.00	9,191,000.00	23	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	69,746.80	0.00
9	สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	5,010,400.00	18,866,599.00	24	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	0.00	817,400.00
10	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	7,460,744.92	14,973,554.50	25	สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	225,400.00	0.00
11	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	1,852,110.00	10,685,250.00	26	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	150,000.00	0.00
12	สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ	1,909,524.24	4,490,918.12	27	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	38,500.00	0.00
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	0.00	12,000,000.00	28	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	29,900.00	0.00
14	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	0.00	5,261,750.00	29	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	47,200.00	0.00
15	เทศบาลเมืองอ่างทอง	3,595,000.00	0.00		รวมทั้งสิ้น	190,880,272.23	256,117,518.51
					ผลการเบิกจ่าย ณ 21 สิงหาคม 2565	1,085,072,926.14	
					ประมาณการเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2565	1,275,953,198.37	80.61%

มติที่ประชุม รับทราบ



(นางพรณี สันทัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนวรรตน์ ภาคไพบรี)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุตารัตน ชวนะพานิชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม