

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสาวิตรี มั่นคง	แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. นางรุ่งรัตน์ สังข์ศรี	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. นายศิโรตน์ ลิขิตวรรณการ	แทน ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง	กรรมการ
๖. พ.ต.ท.หญิงรุ่งภัทรา ทรงชน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. นางสาวรัตชา เดชากิจณรงค์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นางสาวชลิดา นักเพียร	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นางสาวทาริกา สมประเสริฐ	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นางจันทร์ภา จันทพันธ์	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ	กรรมการ
๑๒. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
	ประจำวิทยาเขตอ่างทอง	
๑๓. นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุชานันท์ พุดทรง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางแก้วสวรรค์ อริยรุ่งเรืองกุล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๖. นางอนิชา สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นายสุณิษฐ์ มะลิทอง	แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวรัศมีชญาภา วัลย์วิริยะ	แทน ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
๒. นางปาริฉัตร หมดอะดัม	แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๓. นางสาวอุไรวรรณ ขำโพธิ์ทัย	แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
๔. นางวัชรีย์ ปักฉิน	แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๕. นางจิตติมา ฉลาดคิด	เจ้าหน้าที่การเงิน วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๖. นางสาววราริ บุญส่ง	เจ้าหน้าที่การพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๗. นายศราวุธ มณเฑียรรัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๘. นางปัทมา จากปล้อง	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๙. นางวัลยา สุภาวิมล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เทศบาลเมืองอ่างทอง

๑๐. นางพรรณิ สันทัด	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๑๑. นางกมลรัตน์ มางาม	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ
๑๒. นางสาวนวิรัตน์ ภาคไพร	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๓. นายชาคริศ แพ่งพวงมา	นักจัดการงานทั่วไป
๑๔. นางสาวชาติรส มธุรส	เจ้าหน้าที่การคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๗ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๑.๗๔ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๑.๗๖ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๑.๖๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทองอยู่ในลำดับที่ ๗๖ ติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้เชิญมาประชุมในวันนี้เพื่อขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ขณะนี้เหลือเวลาอีก ๒๐ วัน จะสิ้นไตรมาสที่ ๓ หากไม่ใช้การได้รับงบประมาณระหว่างปี ควรที่จะมีการทำสัญญาให้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอฝากผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นำผลการประชุมไปชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงผู้ควบคุมงานให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๕๔ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุม ให้แก่ส่วนราชการตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๒๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๑ การติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดอ่างทองแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๖๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

วันที่	ส่วนราชการ
๙ พ.ค. ๖๖	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๑๐ พ.ค. ๖๖	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๑๑ พ.ค. ๖๖	แขวงทางหลวงอ่างทอง
๑๕ พ.ค. ๖๖	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
๑๖ พ.ค. ๖๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑๘ พ.ค. ๖๖	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒๓ พ.ค. ๖๖	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๒๔ พ.ค. ๖๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๒๕ พ.ค. ๖๖	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

สามารถสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้

หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	๑. หน่วยงานกำหนดคุณลักษณะไว้สูง ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดวิเคราะห์ดังกล่าวได้ จึงทำให้ต้องประกาศเชิญชวนหลายครั้ง	๑. หน่วยงานควรกำหนดคุณลักษณะให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานจริง
	๒. ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	๓. เนื่องจากอาคารหอพัก ๔ หลัง มีนักเรียน/นักศึกษาพักอาศัยอยู่ ทำให้ต้องรื้อถอนอาคารหอพักที่ละหลัง ทำให้ไม่สามารถรื้อถอนพร้อมกันได้ทั้งหมด ประกอบกับไม่มีสถานที่สำรองให้นักเรียน/นักศึกษาพักอาศัยชั่วคราว จึงทำให้เกิดความล่าช้า	๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง	๔. ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมหารือสำหรับการปฏิบัติงานที่ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	๕. ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ไม่มีความชำนาญในการก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ ส่งผลให้ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	๕. หน่วยงานควรเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาสำหรับการปฏิบัติงานที่ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	๖. อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคารคสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งานล่าช้าเนื่องจากแบบรูปรายการที่ใช้ของงบประมาณไม่เหมาะสมกับบริบทการให้บริการของโรงพยาบาลชุมชน จึงต้องแก้ไขสัญญา ปรับเพิ่มและปรับลดแบบรูปรายการและปริมาณงานใหม่	๖. หน่วยงานควรมีการสำรวจออกแบบแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับบริบทการให้บริการก่อนดำเนินการของงบประมาณ
	๗. หน่วยงานต้องส่งผลทดสอบเจาะเสาเข็มไปให้กองแบบแผนส่วนกลางตรวจสอบความถูกต้องและเห็นชอบ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๗. กระทรวงสาธารณสุข ควรลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน โดยผลทดสอบเจาะเสาเข็มควรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแทน
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	๘. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน ดำเนินงานก่อสร้างล่าช้าเนื่องจาก ต้องปรับลดเสาเข็ม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ออกแบบ ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากวิศวกรของต้นสังกัด จึงจะสามารถแก้ไขสัญญาได้ เป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานาน และสถานที่ก่อสร้างประสบอุทกภัย ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕	๘. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา
	๙. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปข. ๑๐๕/๒๙ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวัดไชโย และโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า	๙. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา

หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	๑๐. การก่อสร้างอาคารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง จะใช้แบบบูรณาการและรายละเอียดการแบ่งงวดงานจากต้นสังกัด ซึ่งการแบ่งงวดงานมีจำนวนน้อยงวด ทำให้ผลงานสำหรับการเบิกจ่ายแต่ละงวดใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๑๐. การกำหนดงวดงาน หน่วยงานสามารถขอความอนุเคราะห์กับหน่วยงานผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่างช่วยกำหนด เพื่อให้มีจำนวนงวดงานที่มากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงในแต่ละงวด ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	๑๑. ตามแบบบูรณาการกำหนดให้ใช้เสาเข็มความยาว ๒๐ เมตร แต่ผลเจาะสำรวจชั้นดินพบว่าใช้ความยาวได้ที่ ๑๕.๕๐ เมตร ทำให้ต้องแก้ไขสัญญา ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๑๑. หน่วยงานควรนำผลเจาะสำรวจดินบริเวณใกล้เคียงจากงานก่อสร้างที่ผ่านมา เพื่อนำมาออกแบบเสาเข็มให้ลดขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนความยาวเข็ม
	๑๒. การจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายไตรมาสที่ ๒ ส่งผลต่อระยะเวลาในการหาผู้รับจ้างและการก่อสร้างที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปี	๑๒. การจัดสรรเงินงบประมาณ ควรเร่งดำเนินการจัดสรรในช่วงไตรมาสที่ ๑ และแจ้งหน่วยดำเนินการให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างไว้
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	๑๓. ผู้รับจ้างรับงานหลายที่และเข้าทำงานล่าช้าทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	๑๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมหารือสำหรับการปฏิบัติงานที่ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
	๑๔. หน่วยงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านนายช่าง	๑๔. หน่วยงานขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานข้างเคียง และควรบริหารงานบุคคล ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่หยุดชะงัก

ประธาน จากประเด็นปัญหาอุปสรรคที่กล่าวมา ส่วนหนึ่งมาจากการที่หน่วยงานได้รับงบประมาณผูกพันข้ามปี ๓ ปีงบประมาณ รวมถึงงบประมาณได้รับจัดสรรมาแต่สัญญาข้ามปีงบประมาณ จึงทำให้ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับเงินกันฯ ปี ๖๕ เหลือเวลาเบิกจ่ายเงินเพียง ๓ เดือน หากเบิกจ่ายไม่หมดเงินงบประมาณจะพับไปด้วย ผลของกฎหมายหน่วยงานต้องแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย

ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ลงพื้นที่เป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งหน่วยงานที่มีเงินกันฯ ปี ๖๕ ทำให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยส่วนใหญ่ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง เข้าทำงานล่าช้า และมีการ ปรับลดเสาเข็ม ส่งผลทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ โดยมีแนวทางในการติดตามและเร่งรัดการทำงานให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา รวมทั้งการดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา หากหน่วยงานพบว่าการดำเนินงานของคู่สัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หน่วยงานสามารถใช้หนังสือเวียนฉบับนี้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงในการที่จะบอกเลิกสัญญาได้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ของจังหวัดอ่างทอง มีดังนี้

(๑) ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาส ๓	ลำดับที่ ของ ประเทศ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ไตรมาส ๓	ลำดับที่ ของ ประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๔๓๓.๘๗	๑,๒๙๐.๘๖	๑,๕๕๕.๕๖	๔๕.๓๐	๗๕.๐๐	๗๖	๒,๘๔๖.๓๒	๘๒.๘๙	๘๑.๗๔	๕๘
ประจำ	๑,๑๒๐.๓๔	๑๕๗.๙๔	๗๕๔.๙๓	๖๗.๓๘	๘๐.๐๐	๗๕	๙๑๒.๘๗	๘๑.๔๘	๘๑.๗๖	๔๓
ลงทุน	๒,๓๑๓.๕๓	๑,๑๓๒.๙๒	๘๐๐.๕๓	๓๔.๖๐	๕๗.๐๐	๗๔	๑,๙๓๓.๔๕	๘๓.๕๗	๘๑.๖๕	๕๒

(๒) ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาส ๓	ลำดับที่ ของ ประเทศ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ไตรมาส ๓	ลำดับที่ ของ ประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๑๕๑.๒๗	๗๐.๒๙	๖๖.๗๗	๔๔.๑๔	๗๕.๐๐	๑๘	๑๓๗.๐๗	๙๐.๖๑	๘๑.๗๔	๑๗
ประจำ	๑๕.๓๖	๐.๑๗	๑๑.๒๒	๗๓.๐๑	๘๐.๐๐	๙	๑๑.๓๘	๗๔.๑๐	๘๑.๗๖	๒๖
ลงทุน	๑๓๕.๙๐	๗๐.๑๒	๕๕.๕๕	๔๐.๘๘	๕๗.๐๐	๒๑	๑๒๕.๖๘	๙๒.๔๘	๘๑.๖๕	๒๔

(๓) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือปี	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๖๗๘.๗๙	๖๐๐.๔๕	๘๘.๔๖
๒๕๖๕	๖๗๘.๗๙	๖๐๐.๔๕	๘๘.๔๖

ประธาน อยากให้ทุกหน่วยงานวางเป้าหมายว่าจะต้องเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทันภายในปีงบประมาณ หรือเบิกให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ.๒๕๖๖ น้อยที่สุด ขณะนี้เหลือระยะเวลาอีกเพียง ๓ เดือน อาจมีสัญญาที่ระยะเวลาของสัญญาเกินปีงบประมาณไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ในความสามารถของหน่วยงานที่จะเร่งรัดการดำเนินการบริหารสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในปี โดยให้ประสานงานกับคู่สัญญา สำหรับลำดับผลการเบิกจ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากลำดับที่ ๗๖ เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันและร่วมรับผิดชอบร่วมกัน

ฝ่ายเลขานุการ จากรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กรมบัญชีกลางจะมีการจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกวันจันทร์ จังหวัดอ่างทองน่าจะยังคงลำดับที่ ๗๖ ต่อไป เพราะผลการเบิกจ่ายของจังหวัดอ่างทอง ยังห่างจากลำดับที่ ๗๕ อยู่ค่อนข้างมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากน้อยไปมาก

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		2,313.53	1,132.92	800.53	34.60	1,933.45	83.57
1	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	37.52	22.17	0.00	0.00	22.17	59.09
2	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	0.59	0.50	0.00	0.00	0.50	84.51
3	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	100.00
4	สนง.จังหวัดอ่างทอง	22.35	4.53	0.38	1.69	4.91	21.96
5	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	23.48	22.80	0.67	2.87	23.47	100.00
6	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.02	0.00	0.00	6.45	0.00	6.45
7	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	55.10	24.99	4.14	7.52	29.13	52.87
8	เทศบาลเมืองอ่างทอง	18.00	15.03	2.97	16.50	18.00	100.00
9	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	40.78	33.05	7.13	17.47	40.17	98.50
10	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	43.94	35.10	7.84	17.85	42.94	97.74
11	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	31.93	20.35	7.38	23.12	27.73	86.86
12	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	87.11	65.02	22.09	25.36	87.11	100.00
13	แขวงทางหลวงอ่างทอง	950.97	641.02	251.44	26.44	892.46	93.85
14	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	185.81	0.00	49.89	26.85	49.89	26.85
15	งบจังหวัดอ่างทอง	135.90	70.13	55.55	40.88	125.68	92.48
16	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	65.44	37.22	27.48	42.00	64.70	98.87
17	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	12.42	6.08	6.34	51.06	12.42	100.00
18	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	264.68	56.26	138.44	52.31	194.70	73.56
19	โครงการชลประทานอ่างทอง	266.61	76.19	150.89	56.60	227.08	85.17
20	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	3.46	0.48	2.79	80.67	3.27	94.53
21	โรงพยาบาลอ่างทอง	17.29	1.35	15.94	92.21	17.29	100.00
22	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	3.03	0.00	2.87	94.73	2.87	94.73
23	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	0.43	0.00	0.42	95.98	0.42	95.98
24	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	32.12	0.00	31.97	99.55	31.97	99.55
25	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	0.84	0.00	0.84	100.00	0.84	100.00
26	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.61	0.00	0.61	100.00	0.61	100.00
27	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.05	0.00	0.05	100.00	0.05	100.00
28	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
29	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.26	0.00	0.26	100.00	0.26	100.00

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
30	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
31	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.30	0.00	0.30	100.00	0.30	100.00
32	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ	0.01	0.00	0.01	100.00	0.01	100.00
33	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.05	0.00	0.05	100.00	0.05	100.00
34	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ	0.01	0.00	0.01	100.00	0.01	100.00
35	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	0.57	0.00	0.57	100.00	0.57	100.00
36	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ฯ	0.48	0.00	0.48	100.00	0.48	100.00
37	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
38	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง	0.61	0.00	0.61	100.00	0.61	100.00
39	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	2.98	0.00	2.98	100.00	2.98	100.00
40	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	2.83	0.00	2.83	100.00	2.83	100.00
41	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	4.20	0.00	4.20	100.00	4.20	100.00

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียงลำดับตามหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ดังต่อไปนี้

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๐.๒๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗

ใช้จ่าย จำนวน ๒๔.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๓

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๗.๕๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ใช้จ่าย จำนวน ๒๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ก.จ. อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง	22,171,900.00	22,171,900.00	0.00	อยู่ระหว่างแก้ไขปริมาณ งาน นัดประชุม คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในวันที่ 15 มิ.ย.66 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 2 งวด ภายในเดือนมิ.ย.66 จำนวน 288 ล้านบาท	หจก.ลั่นเจริญ ก่อสร้าง สญ. 7/5/66-1/3/67 กำหนด 11 งวด
2	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ก.จ. อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	15,350,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิ.ย. 66	เงินจัดสรร วันที่ 17/3/66

ประธาน หากการประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๑ ไม่เป็นผลสำเร็จ ฝากสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ช่วยติดตามผลการดำเนินงานด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๓.๘๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๓.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. รายการลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๖๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน (งานทาสีอาคาร)	680,000.00	680,000.00	0.00	ตรวจรับงานแล้ว เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย.66 คาดว่า สัปดาห์หน้าเบิกจ่ายได้ จำนวน 0.68 ล้านบาท	บ.ทีโออาร์ เพนท์ เอ็นจิเนียริงจำกัด สญ.22/2-3/6/66

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้เงินกันไว้เบิกเหลือปี มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ คงเหลือ ๒ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย แนวเขื่อนเดิม	11,109,000.00	4,465,818.00	6,643,182.00	ผลงาน 70% สามารถ เบิกจ่ายทันภายใน เดือน ก.ย.66	ทจก. นุชนารถ สญ. 11/1/66-8/9/66
2	โครงการระบบจัดหาน้ำ สะอาดเพื่อการเกษตร อ.วิเศษชัยชาญ	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	อยู่ระหว่างส่งเบิก แต่มีการแก้ไข เอกสาร สามารถ เบิกจ่ายได้ 100%	บ. วอเตอร์ป๊อ จำกัด สญ. 25/10/65-23/04/66

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖.๓๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๒

ใช้จ่าย จำนวน ๕.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๙

๒.๒ รายการลงทุน จำนวน ๒๒.๓๕ ล้านบาท จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๖

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง	4,528,000.00	4,528,800.00	0.00	ผลงาน 65% ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1-3 แล้ว อยู่ระหว่างนัด คณะกรรมการตรวจรับ สามารถเบิกได้ภายใน เดือนมิ.ย.66	บ. เพ็ญชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญา 23/02- 21/10/66 กำหนด 10 งวด
2	ค่าปรับปรุงห้องประชุม วิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคาร ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)	5,849,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากไม่สามารถหา ผู้รับจ้างที่ทำงานก่อสร้าง และติดตั้งครุภัณฑ์ได้	
3	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ปูแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 9 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง	475,000.00	0.00	0.00	ลงนามเรียบร้อยแล้ว	สัญญา 27/05-10/07/66
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการปูยาง แอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 3 - 4 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง	1,153,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญ ชวน ระหว่างวันที่ 31/05-09/06/66	
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	348,800.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง	
6	โครงการปรับปรุงถนนเสริมคันดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	498,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง	
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 9 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	454,700.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง	
8	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	2,025,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญ ชวน ระหว่างวันที่ 07/06-15/06/66	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	1,726,700.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง	

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง	1,800,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 13/06/21/06/66	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 7 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	1,643,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
12	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านหนองหมุด หมู่ที่ 1 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	486,100.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
13	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	491,200.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไม้แหว่ถึงดงตาล หมู่ที่ 3 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	489,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 50.04 ล้านบาท <u>ขผูกพัน 3 ปี</u> (ปี 65-67) เงินปี 65 = 12.00 ล้านบาท เงินปี 66 = 22.80 ล้านบาท <u>ยังไม่เบิกจ่าย</u> รอจัดสรร ปี 67 = 15.24 ล้านบาท	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	งวดงานที่ ๑ มีการปรับลด ปรับเพิ่มเสาเข็ม อยู่ระหว่างสนง.โยธาธิการฯ ปรับรูปแบบรายการและตรวจสอบเอกสารเนื่องจากผู้รับจ้างมีบุคลากรน้อย ขาดสภาพคล่อง และติดปัญหาด้านเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 9 มิ.ย.66 สำหรับการเบิกจ่ายงวดที่ 2 - 4 คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน ก.ย.66	กิจการร่วมค้า บ. โฟร์ ซีร์ เซอร์วิสเชส จำกัด สัญ. 30/8/65-12/5/67 กำหนด 14 งวด งวดที่ 1 (29.10.2565) 4,503,780.00 งวดที่ 2 (08.12.2565) 2,502,100.00 งวดที่ 3 (17.01.2566) 2,502,100.00 งวดที่ 4 (26.02.2566) 2,492,020.00

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖.๔๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๑

๒.๒ รายการลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๓.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗

ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 50.04 ล้านบาท <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> (ปี 65-67) เงินปี 65 = 12.00 ล้านบาท เงินปี 66 = 22.80 ล้านบาท <u>ยังไม่เบิกจ่าย</u> รอจัดสรร ปี 67 = 15.24 ล้านบาท	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	งวดงานที่ ๑ มีการปรับลด ปรับเพิ่มเสาเข็ม อยู่ ระหว่างสนง.โยธาธิการฯ ปรับปรุงแบบรายการและ ตรวจสอบเอกสารเนื่องจาก ผู้รับจ้างมีบุคลากรน้อย ขาดสภาพคล่อง และติด ปัญหาด้านเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 9 มิ.ย.66	กิจกรรมร่วมค้า บ.โพธิ์ ชีร์ เซอร์วิส จำกัด สัญญา.30/8/65-12/05/67 กำหนด 14 งวด งวดที่ 5 (07.04.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 6 (17.05.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 7 (16.07.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 8 (30.08.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 9 (14.10.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 10 (28.11.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 11 (12.01.2567) 5,004,200.00 งวดที่ 12 (26.02.2567) 5,004,200.00 งวดที่ 13 (12.04.2567) 5,004,200.00 งวดที่ 14 (12.05.2567) 5,004,200.00

มติที่ประชุม รับทราบ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๘๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๕

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๕

๒. รายการลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๕๕.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๒

ใช้จ่าย จำนวน ๒๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๗

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง สีบัวทอง บริเวณหน้าวัดจันทน์ มณี หมู่ที่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ. แสวงหา จ.อ่างทอง	9,840,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ภายใน เดือน ก.ค.66	จัดสรร 25/5/66
2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์ หมู่ที่ 1 ต.อรัญญิก อ.โพธิ์ ทอง จ.อ่างทอง	9,995,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง ประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ภายใน เดือน ก.ค.66	จัดสรร 25/5/66
3	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หน้าวัด ตลาดใหม่ (ระยะที่ 1) และ (ระยะที่ 2) ต.ตลาดใหม่	14,550,000.00	14,550,000.00	2,182,500.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 13%	หจก. นุชนารถ สญ. 16/2/66-11/2/67 กำหนด 19 งวด
4	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณปากคลองโพสะ หมู่ 3	11,480,000.00	11,480,000.00	1,722,000.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 5%	หจก. นุชนารถ สญ. 22/3/66-16/6/67 กำหนด 16 งวด
5	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว ผูกพันข้ามปี 2 วงเงิน 29 ล้านบาท	5,600,000.00	0.00	0.00	สำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสม ของราคาแล้ว คาดว่า ลงนามได้ภายในเดือน มิ.ย.66	งบบุคลากร 3 ปี
6	ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร สำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ	2,884,300.00	2,845,000.00	0.00	ผลงาน 15% คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ภายในเดือนมิ.ย.66	หจก.มหาราช ชัยมงคล สญ.24/2-22/10/66 กำหนด 10 งวด
7	ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน	137,000.00	0.00	0.00	ส่วนใหญ่ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเบิกจ่ายถึง ก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
8	การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่	40,000.00	0.00	0.00	ส่วนใหญ่ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเบิกจ่ายถึง ก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
9	การส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ ระดับจังหวัด	209,800.00	1,270.00	1,270.00	ส่วนใหญ่ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเบิกจ่ายถึง ก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
9	การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน	124,500.00	58,921.00	58,921.00	ส่วนใหญ่ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเบิกจ่ายถึง ก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
10	โครงการติดตามและประเมินผลผัง เมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน	275,000.00	191,542.50	176,542.50	ส่วนใหญ่ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเบิกจ่ายถึง ก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๖๑.๔๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๕๔.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐

ใช้จ่าย จำนวน ๑๕๔.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๘.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐

ใช้จ่าย จำนวน ๑๘.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกไฟแดง อ่างทอง	18,000,000.00	18,000,000.00	2,970,000.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลการดำเนินงาน 22% ผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นเส้นทาง หลักในการสัญจรของ ประชาชน จะส่งงาน 3 งวด พร้อมกัน ภายในเดือนมิ.ย.66 เบิกจ่ายได้ 7.74 ล้านบาท (งวดที่ 2-4)	บ. พร้อม เพรียชัย ก่อสร้างจำกัด สัญญา 28/2-28/7/66 กำหนด 6 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘.๓๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๔

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๔

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๐.๗๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๗

ใช้จ่าย จำนวน ๔๐.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ตำบลบางเจ้าฉ่ำ อำเภอโพธิ์ทอง	36,313,510.00	35,701,395.12	2,656,103.57	เบิกจ่ายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2.90 ล้านบาท กำลัง ดำเนินการในงวดที่ 3	บ. เอ็นเอสเจ คอนสตรัคชั่น จก. สัญญา 27/1/66-20/4/67 กำหนด 11 งวด

ประธาน ผাগทุกหน่วยงาน หากงบประมาณต่อโครงการที่ได้รับจัดสรรเกิน ๒๐ ล้านบาท ควรให้มีการ
เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เพื่อส่งผลให้มีการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีดังนี้
๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 4 ชั้นพร้อมครุภัณฑ์ วิทยา เขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 79.80 ล้านบาท <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 64-66)</u> เงินปี 64 = 19.70 ล้านบาท <u>เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว</u> เงินปี 65 = 18.71 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.84 ล้านบาท <u>คงเหลือ 12.88 ล้านบาท</u> เงินปี 66 = 29.95 ล้านบาท คงเหลือรอจัดสรรเพิ่มเติม 11.44 ล้านบาท	12,879,000.00	2,505,000.00	10,374,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 7 แล้ว จำนวน 4,788,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 อยู่ระหว่างงวดที่ 8 ผู้รับจ้างได้มีการปรับ แผนการก่อสร้างคาดว่าจะ เบิกจ่ายงวดที่ 8 ได้ ภายในเดือนมิ.ย.66 จำนวน 5.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกันปี 65 จำนวน 2.50 ล้านบาท และเงินปี 66 จำนวน 3.08 ล้านบาท	หจก.ศิริชัยบึงสามพัน สญ. 20/8/64-10/8/66 กำหนด 15 งวด <u>คงเหลือ 8 งวด</u> <u>จำนวน 2,505,000 บาท</u> งวดที่ 1 (03.11.2564) 5,187,000.00 งวดที่ 2 (18.12.2564) 4,788,000.00 งวดที่ 3 (01.02.2565) 5,985,000.00 งวดที่ 4 (18.03.2565) 4,788,000.00 งวดที่ 5 (02.05.2565) 4,788,000.00 งวดที่ 6 (16.06.2565) 5,586,000.00 งวดที่ 7 (31.07.2565) 4,788,000.00 งวดที่ 8 (14.09.2565) 5,586,000.00

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘.๑๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๖.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๒

ใช้จ่าย จำนวน ๖.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๔

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๓.๙๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๕

ใช้จ่าย จำนวน ๔๒.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๔

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดวิเคราะห์ข้อมูลแข่งขัน กีฬาวิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	720,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้ชนะการเสนอ ราคาแล้ว อยู่ระหว่าง เรียกผู้รับจ้างมาลง นามในสัญญาภายใน สัปดาห์หน้า	
2	ปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอฒันจันทร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	5,400,000.00	5,150,000.00	0.00	คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ภายในสัปดาห์หน้า จำนวน 210 ล้านบาท และเบิกจ่ายงวดที่ 2 ภายในเดือนมิ.ย.66	หจก. มรกตรุ่งเจริญ สัญญา 3/01-2/06/66 กำหนด 2 งวดงาน
3	โรงฝึกกีฬาอนุบาลประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยา เขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ ทั้งหมด 79.80 ล้านบาท <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> (ปี 64-66) เงินปี 64 = 19.70 ล้านบาท <u>เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว</u> เงินปี 65 = 18.71 ล้านบาท เบิกจ่าย 10.37 ล้านบาท <u>คงเหลือ 12.88 ล้านบาท</u> เงินปี 66 = 29.95 ล้านบาท คงเหลือรอจัดสรรเพิ่มเติม 11.44 ล้านบาท	29,947,000.00	29,947,000.00	0.00	เบิกจ่ายงวดที่ 7 แล้ว จำนวน 4,788,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พ.ค.66 ผู้รับจ้างได้มีการปรับ แผนการก่อสร้างคาดว่า เบิกจ่ายงวดที่ 8 ได้ภายใน เดือนมิ.ย.66 จำนวน 5.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกันปี 65 จำนวน 2.50 ล้านบาท และเงินปี 66 จำนวน 3.08 ล้านบาท และขยาย สัญญาถึงเดือน ก.พ.67	หจก.ศิริชัยปิง สามพัน สัญ. 20/8/64-10/8/66 ทั้งหมด 15 งวด คงเหลือ 8 งวด งวดที่ 9 (29.10.2565) 4,788,000.00 งวดที่ 10 (13.12.2565) 4,788,000.00 งวดที่ 11 (27.01.2566) 4,788,000.00 งวดที่ 12 (13.03.2566) 4,788,000.00 งวดที่ 13 (27.04.2566) 5,586,000.00 งวดที่ 14 (11.06.2566) 5,586,000.00 งวดที่ 15 (10.08.2566) 7,980,000.00

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๒.๓๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒๗.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๑

ใช้จ่าย จำนวน ๒๙.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๑.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๒

ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๖

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหอพัก 4 หลัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	24,000,000.00	20,348,000.00	0.00	ส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ภายในสัปดาห์นี้ และเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ภายในสัปดาห์หน้า จำนวน 3.05 ล้านบาท	บ.เพื่อชชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญ. 17/3-13/10/66 กำหนด 6 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๖๕ จำนวน ๒ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 65-67)</u> ปี 65 =14,080,200.00 บาท ปี 66 =38,731,800.00 บาท ปี 67 = 6,988,000.00 บาท รวม =59,800,000.00 บาท	14,080,200.00	2,120,200.00	11,960,000.00	ส่งมอบงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.66 และตรวจรับงานวันที่ 2 มิ.ย.66 คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า จำนวน 2.12 ล้านบาท	บ.ชูโลโก้ เอนจิเนียริง จำกัด สัญ.24/8/65-17/12/66 กำหนด 14 งวด ดำเนินการ 480 วัน งวดที่ 5 (15.02.2566) 2,120,200.00

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔๕.๒๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๓๑.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๒

ใช้จ่าย จำนวน ๓๑.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๗

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๘๗.๑๑ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๒๒.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๖

ใช้จ่าย จำนวน ๘๗.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.โรงช้าง	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 รอกองแบบแผน ส่วนกลางตรวจสอบความถูกต้อง และเห็นชอบ ผลทดสอบเจาะเสาเข็ม	บ.เกษิณ 9 จก. สัญ. 29/3-25/9/66 กำหนด 5 งวด

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	อาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอป่าโมก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน สัปดาห์หน้า จำนวน 0.55 ล้านบาท	บ.เกษม 9 จก. สัญ. 24/1-20/11/66 กำหนด 6 งวด 300 วัน
3	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็น อาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,580 ตารางเมตร โรงพยาบาล วิเศษชัยชาญ <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> (ปี 65-67) ปี 65 = 14,080,200.00 บาท ปี 66 = 38,731,800.00 บาท ปี 67 = 6,988,000.00 บาท รวม = 59,800,000.00 บาท	38,731,800.00	38,731,800.00	0.00	ส่งมอบงานงวดที่ 5 เมื่อ วันที่ 29 พ.ค.66 และตรวจ รับงานวันที่ 2 มิ.ย.66 คาด ว่าเบิกจ่ายได้ภายใน สัปดาห์หน้าจำนวน 0.87 ล้านบาท ส่วนงบปี 66 สามารถส่งมอบงาน งวดที่ 6 ได้ ภายในวันที่ 25 มิ.ย.66	บ. ชูโลโก้ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สัญ. 24/8/65- 17/12/66 กำหนด 14 งวด 480 วัน งวดที่ 5 เบิกจ่ายปี 66 869,800.00 งวดที่ 6 (27.03.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 7 (26.04.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 8 (26.05.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 9 (25.06.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 10 (25.07.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 11 (03.09.2566) 4,784,000.00 งวดที่ 12 (03.10.2566) 4,784,000.00 งวดที่ 13 (17.11.2566) 8,372,000.00 งวดที่ 14 (17.12.2566) 4,972,000.00

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สนง.สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> (ปี65-67) ปี 65 = 9,371,200.00 บาท ปี 66 = 24,367,500.00 บาท ปี 67 = 12,101,300.00 บาท รวม = 45,840,000.00 บาท	24,367,500.00	24,367,500.00	2,831,408.00	ส่งมอบงานงวดที่ 6 วันที่ 12 มิ.ย.66 คาด ว่าเบิกจ่ายได้ภายใน สัปดาห์หน้า จำนวน 2.89 ล้านบาท	บ.ชูสิทธิ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สญ. 16/8/65- 29/12/66 กำหนด 12 งวด 500 วัน งวดที่ 4 เบิกจ่าย ปี66 26,000.00 งวดที่ 5 (03.04.2566) 2,805,408.00 งวดที่ 6 (03.05.2566) 2,898,088.00 งวดที่ 7 (12.06.2565) 4,281,456.00 งวดที่ 8 (22.07.2566) 2,424,936.00 งวดที่ 9 (31.08.2566) 1,952,784.00 งวดที่ 10 (10.10.2566) 1,696,080.00 งวดที่ 11 (19.11.2566) 8,282,748.00

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖.๕๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๖

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๘

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๙๕๐.๙๗ ล้านบาท จำนวน ๒๒ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๒๕๑.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๔

ใช้จ่าย จำนวน ๘๙๒.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง หมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา	23,448,000.00	23,448,000.00	6,655,074.37	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 จำนวน 16.92 ล้านบาท	บ.เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จำกัด สญ.23/12/65- 22/5/66

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	งานบูรณะโครงสร้างทางหลวง หมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา	37,739,000.00	37,739,000.00	6,613,675.72	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 จำนวน 31.12 ล้านบาท	บ.มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ. 8/12/65-7/6/66
3	งานบูรณะโครงสร้างทางหลวง หมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	19,469,000.00	19,469,000.00	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 จำนวน 19.25 ล้านบาท	บจก. เดอะ ซี.อี.ซี. คอน สตรัคชั่น สญ.23/12/65- 22/5/66 ขยายระยะเวลา 14 วัน เป็น 05/06/66
4	งานบูรณะโครงสร้างทางหลวง หมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 จ.อ่างทอง	22,969,000.00	22,969,000.00	4,051,988.88	เบิกล่วงหน้า 15% ส่ง มอบงานวันที่ 5 มิ.ย.66 ผลงาน 100%	บ. มิตรดีอ่างทอง จำกัด 23/12/65-22/5/66 ขยาย ระยะเวลา 14 วัน เป็น 05/06/66
5	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย จ.อ่างทอง	39,880,000.00	39,880,000.00	14,898,617.61	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 37.36%	บ. มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.29/11/65-27/6/66 ขยายระยะเวลา 14 วัน เป็น 11/07/66
6	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน อ่างทอง - เจ้า ปลุก จ.อ่างทอง	34,950,000.00	34,950,000.00	5,242,500.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 42%	บ. เอส พี เค คอน สตรัคชั่น จำกัด สญ.23/12/65-21/6/66 ขยายระยะเวลา 14 วัน เป็น 05/07/66
7	งานปรับปรุงการแบ่งทิศทาง การจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 จ.อ่างทอง	52,027,000.00	52,027,000.00	13,178,813.41	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 43%	บ.มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.23/12/65-21/7/66 ขยายระยะเวลา 14 วัน เป็น 04/08/66
8	งานปรับปรุงการแบ่งทิศทาง การจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 3 จ. อ่างทอง	36,947,290.00	36,947,290.00	8,619,155.23	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บ. เอส พี เค คอน สตรัคชั่น จำกัด สญ. 9/12/65-7/7/66 ขยาย ระยะเวลา 14 วัน เป็น 21/07/66
9	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน หมวดทางหลวง หมวดทางหลวง บางปะหัน แขวงทางหลวง อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	ผลงาน 51%	บ. วีอาร์พี เอ็นจิเนียริง แอนด์ แทรคคิงส์ ลงนาม สญ.9/12/65-7/6/66 (1 งวด) ขยายระยะเวลา 14 วัน เป็น 21/07/66

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
10	งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน แยกที่ดิน - ไซโย จ.อ่างทอง	17,928,000.00	17,928,000.00	2,689,200.00	เบิกล่วงหน้า 15% อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 27%	บ. มิตรดีอ่างทอง จำกัด สัญ.23/12/65-21/6/66 ขยายระยะเวลา 14 วัน เป็น 05/07/266
11	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวง อ่างทอง	38,159,200.00	25,756,409.72	25,583,353.72	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 61.39%	เบิกจ่ายในลักษณะการค่าตอบแทนใช้สอย จนถึง วันที่ 30 ก.ย.66
12	งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง	5,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 33% และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก จำนวน 7 ล้านบาท	เบิกจ่ายในลักษณะการค่าตอบแทนใช้สอย จนถึง วันที่ 30 ก.ย.66
13	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 7 จ.พระนครศรีอยุธยา	6,054,800.00	6,054,800.00	0.00	ผลงาน 100% อยู่ระหว่างรอผลทดสอบปูน สัปดาห์งานวันที่ 25 พ.ค.66 ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.66	บ. บุรีรัมย์พัฒนาสิทธิ์ จำกัด สัญ. 18/1- 18/5/66
14	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา	22,332,500.00	22,332,500.00	0.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาเคลียร์กำหนดจุดติดตั้งและจัดเตรียมวัสดุ ผลงาน 76.22%	บ. พีเอสดี โรตโซลูชั่น จำกัด สัญ. 19/1 -18/6/66 ขยายระยะเวลา 7 วัน เป็น 25/06/66
15	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	12,963,900.00	12,963,900.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 70%	บ.พีเอสดี โรตโซลูชั่น จำกัด สัญ. 20/1 - 19/6/66 ขยายระยะเวลา 7 วัน เป็น 26/06/66
16	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 4 จ.พระนครศรีอยุธยา	22,328,600.00	22,328,600.00	3,349,290.00	เบิกล่วงหน้า 15% อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 76.21%	หจก. เอส เค เอ็ม ทราฟฟิค สัญ. 19/1-18/6/66 ขยายระยะเวลา 7 วัน เป็น 25/06/66

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
17	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 5 จ.พระนครศรีอยุธยา	19,572,000.00	19,572,000.00	2,935,800.00	เบิกล่วงหน้า 15% อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 75%	บ. ต ทรัพย์ศิริ จำกัด สัญญ.19/1-18/6/66 ขยายระยะเวลา 7 วัน เป็น 25/06/66
18	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 6 จ.พระนครศรีอยุธยา	22,306,900.00	22,306,900.00	0.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาเคลียร์กำหนดจุดติดตั้งและจัดเตรียมวัสดุ ผลงาน 61%	บ. สกายไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด สัญญ. 14/2-14/7/66 ขยายระยะเวลา 7 วัน เป็น 21/07/66
19	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 จ.อ่างทอง	22,390,650.00	22,390,650.00	0.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาเคลียร์กำหนดจุดติดตั้งและจัดเตรียมวัสดุ ผลงาน 65.58%	บ. บุรีรัมย์พนาลัย จำกัด สัญญ. 19/1-18/6/66 ขยายระยะเวลา 7 วัน เป็น 25/06/66
20	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 3	22,429,900.00	19,065,415.00	3,364,485.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 76.02%	บ. ต ทรัพย์ศิริ จำกัด สัญญ.22/1 -18/6/66 ขยายระยะเวลา 7 วัน เป็น 25/06/66
21	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 5	22,309,900.00	22,309,900.00	0.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาเคลียร์กำหนดจุดติดตั้งและจัดเตรียมวัสดุ ผลงาน 76.32%	บ. ปริมิเยร์ โลโก้ จำกัด สัญญ.19/1-18/6/66 ขยายระยะเวลา 7 วัน เป็น 25/06/66

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
22	ค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	366,000,000.00	99,797,000.00	0.00	จำนวน 18 โครงการ เบิกล่วงหน้า 15% แล้ว 1 โครงการ - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 1 โครงการ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 17 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะกันเงินไว้ เบิกเหลือปี 66 ประมาณ 10 สัญญา	1. บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) สัญญ.2/5/66-31/7/66 (7,997,000) 2. บจก. เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น สัญญ.8/5/66-5/9/66 (6,982,000) 3. บ. มิตรดีอ่างทอง จำกัด สัญญ.9/5/66-6/9/66 (9,979,000) 4. บ. ที ดี ดี ก่อสร้าง จำกัด สัญญ.12/5/66-9/10/66 (9,989,000) 5. บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) สัญญ.15/5/66-12/9/66 (10,989,000) 6. บ.เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญ.19/5/66-16/9/66 (9,835,000) 7. บ.อัลฟาเอสไลน์ จำกัด สัญญ.19/5/66-16/9/66 (12,369,000) 8. หจก. เพชรธนาวงศ์ สัญญ.19/5/66-16/9/66 (6,788,000) 9. บ.เหมราญ การสร้าง จำกัด สัญญ.19/5/66-16/9/66 (24,869,000)

ประธาน ในส่วนของการใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ขอให้มีการเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ด้วย และเบิกจ่ายให้ได้ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ดำเนินการโดย อบท. คงเหลือจำนวน ๑๕ โครงการ มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
1	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกถนนวิเศษผักไห่ (ข้างโรงแรมวิเศษสายรีสอร์ท) ทต.วิเศษชัยชาญ อ.วิเศษฯ	356,500.00	0.00	รอผลทดสอบกริด คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือนมิ.ย.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 19/10/65
2	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย - 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 หมู่ที่ 4 ฝางจาง	2,246,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31/05/66
3	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมถนน หมู่ที่ 1 ทต.ศาลาแดง	496,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30/04/66
4	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมถนน หมู่ที่ 2 ทต.ศาลาแดง	496,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30/04/66
5	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมถนน หมู่ที่ 3 ทต.ศาลาแดง	496,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30/04/66
6	ก่อสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางแยกสายเอเชียถึงประตูน้ำบางศาลา หมู่ 1 เชื่อมต่อหมู่ 2 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์	3,994,300.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามวันที่ 24 พ.ค.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 01/09/66
7	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ราษฎร์ คลองตาเพ็ง เชื่อมต่อดำบลอ่าวแก้ว อบต.บางเจ้าฉ่า	3,236,800.00	0.00	ตรวจรับแล้ว รอแก้ไขเอกสารเรื่องค่าปรับ คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือน มิ.ย.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14/02/66
8	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-10 ตำบลโผงเผง อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก	6,136,000.00	0.00	ตรวจรับแล้ว คาดว่าจะส่งเบิกภายในเดือน มิ.ย.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14/04/66
9	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคา หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะม่วง ทต.ศาลาแดง	1,959,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 24/07/66
10	ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมถนนหมู่ที่ 5 ต.ศาลาแดง ทต.ศาลาแดง อ.เมือง	496,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30/04/66
11	ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมถนนหมู่ที่ 6 ต.ศาลาแดง ทต.ศาลาแดง อ.เมือง	496,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30/04/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
12	ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมถนนหมู่ที่ 7 ต.ศาลาแดง ทต.ศาลาแดง อ.เมือง	496,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร เบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30/04/66
13	ก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-035 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้ายบ้านราษฏธิย- บ้านโรงฆ่า หมู่ที่ 1-5 ต.ราชสถิตย์ อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย	4,437,000.00	0.00	แก้ไขโครงการแล้ว คาดว่าส่งมอบ งานได้ภายในเดือน มิ.ย.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 27/01/66
14	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000cc ทต.โคกพุทรา	2,500,000.00	0.00	กรมบัญชีกลางแจ้งผลกระทบให้ ดำเนินการจัดหาใหม่อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศร่าง TOR คาดว่าประกาศ เชิญชวนได้ภายในสัปดาห์หน้า
15	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000cc ทต.ไผ่ดำพัฒนา	2,500,000.00	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ประธาน เนื่องจากโครงการฯ ส่วนใหญ่สัญญาสิ้นสุดแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีเบิกจ่ายขอให้เร่งรัด หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ และผู้รับจ้างมีการเสียค่าปรับ ซึ่งต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗๓.๕๖ ล้านบาท (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน ๗๐.๔๑ ล้านบาท ๓๗ โครงการ)
 เบิกจ่าย จำนวน ๒.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๕
 ใช้จ่าย จำนวน ๒.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๒

ลำดับ	รายการ/สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เบิกจ่ายแล้ว อบต.วังน้ำเย็น	1	205,000.00	) รายละเอียด ที่แนบ 1
2	คาดว่าจะลงนามภายในเดือน มิ.ย.66 อบต.หัวตะพาน	1	376,900.00	
3	กำหนดราคากลาง/ร่าง TOR คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน มิ.ย.66	29	43,077,900.00	
4	ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ	5	25,435,800.00	
5	ยังไม่ได้ดำเนินการ อบต.องครักษ์	1	1,319,000.00	
รวมทั้งสิ้น		37	70,414,600.00	

ประธาน ฝากให้ประธานกับหน่วยดำเนินการในเรื่องระยะเวลาของสัญญาให้อยู่ในภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๖ ดำเนินการโดย อบท. ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๕.๗๘ ล้านบาท
จำนวน ๘๒ โครงการ มีสถานะ ดังนี้

เบิกจ่าย จำนวน ๕๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๖

ใช้จ่าย จำนวน ๕๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๖

ลำดับ	รายการ/สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	39	68,667,933.00	} รายละเอียด ที่แนบ 2
2	ลงนามแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง	38	98,267,950.00	
3	คาดว่าจะลงนามในเดือน มิ.ย.66 อบต.โพนแพง/ อบต.ห้วยไผ่	4	10,760,500.00	
4	ยังไม่ได้ดำเนินการ อบต.ตลาดใหม่ (ได้รับจัดสรรใหม่)	1	80,300.00	
5	เงินเหลือจ่าย		8,008,017.00	
	รวมทั้งสิ้น	82	185,784,700.00	

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ซีแจ้ง งบประมาณจังหวัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๕.๓๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๑

ใช้จ่าย จำนวน ๑๑.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๑

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๓๕.๙๐ ล้านบาท จำนวน ๑๕ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๕๕.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๘

ใช้จ่าย จำนวน ๑๒๕.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๘

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการยกระดับมาตรฐานทาง หลวงเพื่อส่งเสริมการค้า การขนส่งสินค้าเกษตรและ การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ทล 3454 ตอน ท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ -หน้าโคก ระยะทาง 36.873 กม.	9,900,000.00	9,755,500.00	0.00	ผลงาน 100% ตรวจรับวันที่ 8 มิ.ย.66	แขวงทางหลวง อ่างทองบ. ไทยโซลิต จก. สญ.06/01/66- 05/06/66
2	ปรับปรุงหนองเชิงตะกอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง	2,500,000.00	2,200,000.00	2,191,326.15	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก.วี เอส แม็ค ชิง สญ.27/12/65- 28/3/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
3	ปรับปรุงหนองสามง่ามเหนือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำดวน จังหวัดอ่างทอง	4,500,000.00	3,915,000.00	3,915,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก.วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สน.28/12/65- 28/03/66
4	ปรับปรุงคันคลองตาจิว-โคก พรหม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอสว่าง โก้ง จังหวัดอ่างทอง	6,000,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง สน.05/01- 05/04/66
5	ปรับปรุงคันคลองหนองหล่ม- ลานช้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยคันแหล่น อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	4,000,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก.อัครวิศว์ ก่อสร้าง สน. 28/12/65- 28/03/66
6	ปรับปรุงหนองหลวง พร้อม อาคารประกอบ ตำบลบ่อแร่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดอ่างทอง	3,000,000.00	2,610,000.00	2,600,919.26	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สน.28/12/65- 28/03/66
7	ปรับปรุงหนองเกาะใหญ่ พร้อม อาคารประกอบ ตำบลยานสี อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอ่างทอง	5,000,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สน.28/12/65- 28/03/66
8	ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลยาน สี อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอ่างทอง	6,000,000.00	5,220,000.00	5,220,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สน.05/01- 05/04/66
9	ปรับปรุงหนองอีล้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลอินทประมูล อำเภอบ้านแพรก จังหวัดอ่างทอง	2,000,000.00	1,740,000.00	1,727,053.87	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สน.28/12/65- 28/03/66
10	ปรับปรุงหนองคลองลั่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพธิ์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอ่างทอง	3,000,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สน.28/12/65- 28/03/66
11	ปรับปรุงหนองศาลา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทวราช อำเภอลำดวน จังหวัดอ่างทอง	6,000,000.00	5,220,000.00	5,211,110.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สน.05/01- 05/04/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
12	ปรับปรุงหนองเป็กไพรเล็ก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอสระบุรี จังหวัดอ่างทอง	3,000,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็ค ชิง สนย.28/12/65- 28/03/66
13	ปรับปรุงการแบ่งทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล 309 ตำบลบางปลาเกศ อำเภอป่าโมก	21,000,000.00	20,988,000.00	3,148,200.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ผลงาน 50%	แขวงทางหลวง อท. บจก.เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น สนย.13/3-9/10/66
14	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล 309 ที่กม. 54+000 (แยกโพสะ)	50,000,000.00	49,992,000.00	7,498,800.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ผลงาน 50%	แขวงทางหลวง อท. บจก.เอส พี เค คอนสตรัคชั่น สนย. 09/03-05/10/66
15	ปรับปรุงคันคลองม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอสระบุรี จังหวัดอ่างทอง	10,000,000.00	7,587,500.00	7,587,500.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก.บางจัก การโยธา สนย. 05/01- 04/06/66

ประธาน รายการที่ ๑๓ - ๑๔ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกให้ได้ภายในกันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปิดนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๖๕ คงเหลือ จำนวน ๒ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียนโรงเรียนวัด โคสุภราช ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง เงิน ตามสัญญา 8,848,000.-	4,866,400.00	2,212,400.00	2,654,400.00	ดำเนินการก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ กำลังติดตั้งครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบงานและ เบิกจ่าย งานวันที่ 6 ได้ภายในเดือนมิ.ย.66	บ. เล็กเรียงโต จำกัด สนย.24/2-1/12/65 กำหนด 6 งวด เบิกแล้ว 5 งวด งวดที่ 4 (23.08.2565) 1,327,200.00 งวดที่ 5 (12.10.2565) 1,327,200.00 งวดที่ 6 (01.12.2565) 2,212,000.00

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 65-67)</u> งบปี 65 = 10.77 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.24 ล้านบาท <u>คงเหลือ 5.38 ล้านบาท</u> งบปี 66 = 28.01 ล้านบาท รอจัดสรร ปี 67 จำนวน 62.12 ล้านบาท รวม 44.90 ล้านบาท	10,771,200.00	5,383,684.92	5,238,823.18	รอโรงเรียนส่งเอกสาร เบิกจ่ายงวดที่ 3 คาด ว่าเบิกจ่ายได้ภายใน สัปดาห์หน้า สำหรับ งานงวดที่ 4 สามารถ เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ย.66	บ.ธี วัฒนวิศน์ จก. สญ.4/4/65-26/12/66 กำหนด 16 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน เงินปี 65 กำหนด 4 งวด เบิกแล้ว 2 งวด งวดที่ 1 (03.08.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 2 (02.09.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 3 (02.10.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 4 (01.11.2565) 2,689,927.38

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๑๐.๑๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๙๘.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๘

ใช้จ่าย จำนวน ๙๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๒

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๖๕.๔๔ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๒๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐

ใช้จ่าย จำนวน ๖๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๗

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารอนุประสงค์ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) <u>ขผูกพัน 3 ปี (ปี 65-67)</u> จัดสรร ปี 65 จำนวน 10.77 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.24 ล้านบาท <u>คงเหลือ 5.38 ล้านบาท</u> จัดสรร ปี 66 จำนวน 28,01 ล้านบาท รจัดสรร ปี 67 จำนวน 6,12 ล้าน บาท รวม 44,99 ล้านบาท	28,005,200.00	28,005,200.00	0.00	รอโรงเรียนส่งเอกสาร เบิกจ่ายงวดที่ 3 คาด ว่าเบิกจ่ายได้ภายใน สัปดาห์หน้า สำหรับ งานงวดที่ 4 สามารถ เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ย.66	บ.ธี วัฒนวิศน์ จก. สญ.4/4/65-26/12/66 กำหนด 16 งวด ระยะเวลา ดำเนินการ 540 วัน ปี 66 กำหนด 12 งวด งวดที่ 4 เบิกงบปี 66 3,830.16 งวดที่ 5 (01.12.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 6 (31.12.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 7 (31.12.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 8 (11.03.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 9 (10.04.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 10 (10.05.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 11 (19.06.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 12 (29.07.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 13 (07.09.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 14 (07.10.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 15 (06.11.2566) 1,063,794.44
2	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ จำนวน 6 รายการ 1. รร.วัดโบสถ์ 67,000 บาท 2. รร.วัดกระทุ่มราย 50,700 บาท 3. รร.วัดกระทุ่มราย 37,900 บาท 4. รร.วัดเข้ย้ง 35,000 บาท 5. รร.วัดจี้วราย 67,000 บาท 6. รร.ชุมชนวัดน้ำพุ 52,500 บาท	430,000.00	310,100.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากรอส่งมอบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมิ.ย.66	1. สญ.20/4-19/6/66 2. สญ.18/4-17/6/66 3. สญ.20/4-19/6/66 4. สญ. 20/4-19/6/66 5. สญ.20/4-19/6/66 6. สญ.20/4-19/6/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
3	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 28 รายการ	936,800.00	412,887.00	0.00	ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่าง ตรวจรับ คาดว่าเบิกจ่าย ภายในเดือนมิ.ย.66	บ.เค.แอนด์ เค.พารา วู้ด จำกัด สัญ. 28/04-27/06-66 กำหนด 1 งวด
4	อาคารเรียน สปษ.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน วัดไชโย	4,163,755.00	4,163,755.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 1 รอปรับลด เสาเข็ม	หจก.ชัยพิพัฒน์ อ่างทองก่อสร้าง สัญ. 03/02/66-31/11/66 กำหนด 4 งวด
5	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น จำนวน 93 แห่ง	28,110,900.00	28,110,900.00	24,385,800.00	เบิกจ่ายแล้ว 91 แห่ง รอเอกสารเบิกจ่าย 2 แห่ง คาดว่าเบิกจ่ายได้ ทั้งหมดภายในเดือน มิ.ย. 66 คงเหลือ 2 แห่ง จำนวนเงิน 3.73 ล้านบาท	
6	บ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทอง	3,789,000.00	3,695,683.00	285,583.00	ส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนมิ.ย.66	บ.แอคควาน โปรติวส์ สัญญา 24/1/66- 10/12/66 กำหนด 8 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

ปลัดจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๔๔.๑๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๕.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๘

ใช้จ่าย จำนวน ๑๒๕.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๘

๒. รายการจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๖.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๖

ใช้จ่าย จำนวน ๑๒.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสา รักษาดินแดนตามแบบ มาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยบังคับ/ห้องน้ำ	7,908,838.80	7,908,838.80	1,533,638.80	เบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบ งานงวดที่ 4 คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือนมิ.ย.66	หจก สามชุกก่อสร้าง สัญญา 28/12/65-25/8/66 กำหนด 7 งวด ขยายระยะเวลาสัญญา สิ้นสุดวันที่ 14/09/66
2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อให้บริการประชาชน ที่ว่าการอำเภอและ หอประชุมอำสามโก้	500,000.00	500,000.00	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66	นายธีรวัฒน์ แก้วแสงทอง สัญ. 15/03-14/05/66

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ซึ่งแจ้ง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๙๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๖๔.๖๘ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๑๓๘.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๑

ใช้จ่าย จำนวน ๑๙๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๖

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ถนนสาย อท.4008 แยก ทล.3064 - บ.คลองขุน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	34,155,000.00	34,155,000.00	5,123,250.00	เบิกล่วงหน้า 15 % คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมิ.ย.66 จำนวน 13.66 ล้านบาท	บมิตริดี สนญ.17/2-5/9/66 กำหนด 21 งวด
2	งานบำรุงปกติแขวงทาง หลวงชนบทอ่างทอง	13,688,414.00	10,603,739.347	10,603,739.37	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.66
3	งานบำรุงถนนสาย อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	490,000.00	490,00.00	490,00.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ได้รับจัดสรร 31/3/66 สนญ.2/5/-1/6/66 30 วัน
4	งานบำรุงถนนสาย อท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 – บ้านสามเรือน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	37,450,000.00	37,450,000.00	11,609,500.00	เบิกล่วงหน้า 15 %	บมิตริดีอ่างทอง จำกัด สนญ. 9/1/66- 16/9/66 กำหนด 20 งวด
5	งานอำนวยความสะดวก ปกติ แขวงทางหลวงชนบท อ่างทอง	1,802,800.00	1,136,326.00	1,136,326.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายในลักษณะค่า ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 66
6	งานป้องกันและอำนวย ความปลอดภัยช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบท อ่างทอง	1,046,900.00	484,349.00	484,349.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทยอยจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 9/12/65
7	เพื่อฟื้นฟูโครงการสร้าง พื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย	64,800,000.00	0.00	0.00	จำนวน 2 โครงการ 1. วงเงิน 49.50 ลบ. อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง 2. วงเงิน 15.30 ลบ. อยู่ ระหว่างยกเลิกประกาศและ กำลังดำเนินการประกาศใหม่ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือน ก.ค.66 และจะ เบิกล่วงหน้าร้อยละ 15	ได้รับจัดสรร 3/5/66

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง (แทน) ซ้ำแจ้ง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๔๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๘

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๒

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๖๖.๖๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๕๐.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๐

ใช้จ่าย จำนวน ๒๒๗.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เงินจัดสรร	PO+เบิก	เบิกจ่าย	%ใช้จ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการส่งน้ำฯ มหาราช	2,912,322.25	2,738,663.55	2,738,663.55	94.04	ส่วนใหญ่ เป็นงาน ดำเนินการเอง
2	โครงการส่งน้ำฯ ยางมณี	130,210,352.10	102,362,715.52	72,254,129.37	55.49	
3	ชล.อ่างทอง	30,296,521.37	24,687,320.61	23,002,276.01	75.92	
4	โครงการส่งน้ำฯ ชันสูตร	97,660,770.60	92,997,675.88	48,604,860.11	49.77	
5	โครงการส่งน้ำฯ ผักไห้	5,525,800.00	4,292,411.36	4,292,411.36	77.68	
	รวม	266,605,766.32	227,078,786.92	150,892,340.40	85.17	

โครงการชลประทานอ่างทอง มีจำนวน ๑๖๓ งาน ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายและเป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับสิ้นเดือนมิ.ย. ๖๖ สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๔๗.๐๕ ล้านบาท และสิ้นเดือนก.ค.๖๖ สามารถเบิกจ่ายได้ ๘๐% เหลืออีก ๒๐% สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนส.ค. - ก.ย.๖๖ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างแรงงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ซ้ำแจ้ง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๕.๐๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๔

ใช้จ่าย จำนวน ๑๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๔

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๗.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๑๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑

ใช้จ่าย จำนวน ๑๗.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate ABR) โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง	647,000.00	647,000.00	0.00	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย	น. สยาม เฮียริ่ง จำกัด สัญ. 21/4-20/7/66
2	ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วิดีทัศน์ชุดกลาง โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง	699,000.00	699,000.00	0.00	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 19 มิ.ย.66 คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิ.ย.66	น. ศัลยแพทย์ จำกัด สัญ. 21/4-20/7/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
3	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้ แบตเตอรี่ โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง	1,039,000.00	1,039,000.00	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ค.66	บ. เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด สญ.16/2- 17/5/66
4	ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก ด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ค.66	บ. ตะวันแม่เคโวลส์ จำกัด สญ.16/2- 17/5/66

มติที่ประชุม รับทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๙๒.๘๓ ล้านบาท จำนวน ๑๐๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๔๑.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๘

ใช้จ่าย จำนวน ๑๕๑.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๔

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุดลอกหนองหารใหญ่ ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.23/05/66-21/07/66
2	ชุดลอกหนองลาดใหญ่ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.23/05/66-21/07/66
3	ชุดลอกหนองไชโย ตำบล ไชโย อำเภอยะโฮ จังหวัด อ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.23/05/66-21/07/66
4	ชุดลอกคลองศาลาแดง ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	456,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.23/05/66-21/07/66
5	ชุดลอกหนองเชิงตะกอน ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.23/05/66-21/07/66
6	ชุดลอกคลองบ้านชะไว ตำบลหลักฟ้า อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
7	ชุดลอกคลองสองห้อง ตำบลไชโย อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
8	ชุดลอกคลองไชยภูมิ ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
9	ชุดลอกคลองบ้านข่อย ตำบลตรีนรงค์ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
10	ชุดลอกคลองวัดมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	444,800.00	439,000.00	0.00	439,000.00	หจก.บางจักษ์การโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
11	ชุดลอกคลองนรสิงห์ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.บางจักษ์การโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
12	ชุดลอกหนองโจร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	หจก.บางจักษ์การโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
13	ชุดลอกบึงสำเภาลอย ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	หจก. ส สามโก้การโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
14	ชุดลอกคลองบ้านลี ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก. ส สามโก้การโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
15	ชุดลอกลำรางวัดลาดเค้า ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก. ส สามโก้การโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
16	ชุดลอกหนองโรงช้าง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	440,700.00	435,000.00	0.00	435,000.00	หจก. ส สามโก้การโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
17	ชุดลอกคลองเอกราช ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	434,700.00	429,000.00	0.00	429,000.00	หจก. ส สามโก้การโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
18	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-020 ทางพระ - บ้านคลองคู อำเภอนิธิทอง จังหวัดอ่างทอง	5,261,100.00	5,261,100.00	0.00	5,261,100.00	บ.ร่วมเงินร่วมทองจำกัด สญ.13/05/66-10/08/66
19	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-032 บางพลับ - บ้านบางหัก อำเภอนิธิทอง จังหวัดอ่างทอง	9,839,800.00	9,839,800.00	0.00	9,839,800.00	หจก. นาคราขการโยธา สญ.17/05/66-13/09/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
20	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-025 โคกพุทรา - ทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	9,900,000.00	9,887,000.00	0.00	9,887,000.00	บ.ร่วมเงินร่วมทองจำกัด สญ.17/05/66-13/09/66
21	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-013 บ้านหนองบ้านโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	7,895,800.00	7,484,000.00	0.00	7,484,000.00	บ.ร่วมเงินร่วมทองจำกัด สญ.17/05/66-14/08/66
22	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-016 บ้านบางหัก - บ้านไทรย้อย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	4,470,400.00	4,470,400.00	0.00	4,470,400.00	บ.ร่วมเงินร่วมทองจำกัด สญ.17/05/66-14/08/66
23	ขุดลอกคลองตายง ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
24	ขุดลอกหนองตาลเอน ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
25	ขุดลอกคลองบ้านดงนุ่น ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.12/05/66-11/07/66
26	ขุดลอกคลองพระงาม ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
27	ขุดลอกคลองสามง่ามน้อย ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
28	ขุดลอกคลองถนนตก ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
29	ขุดลอกหนองควา ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
30	ขุดลอกคลองยายแจ่ม ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
31	ขุดลอกคลองบ้านตาล ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	หจก.ภัทรากรรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
32	ชุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
33	ชุดลอกคลองโรงนา ตำบล โพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
34	ชุดลอกคลองวัดขวิด ตำบล อ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
35	ชุดลอกหนองบ้านคำหยาด ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
36	ชุดลอกคลองหนองกรด ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรอินทร์ สญ.24/05/66-22/07/66
37	ชุดลอกหนองเหล็ก ตำบล บางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	424,500.00	0.00	0.00	424,500.00	ระหว่างดำเนินการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ
38	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-041 บ้านม่วงราย-วัดคู อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	9,782,800.00	9,782,800.00	0.00	9,782,800.00	บ.ร่วมเงินร่วมทองจำกัด สญ.13/05/66-09/09/66
39	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต สายทาง อท.ถ 01-039 วัด เชิงหวาย-หนองเจ็ดเส้น อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	9,562,600.00	9,560,600.00	0.00	9,560,600.00	กิจการร่วมค้าอาร์เอ็นที เอชซีที สญ.04/05/66-30/09/66
40	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-008 ศาลาแดง - มหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	9,922,200.00	9,922,200.00	0.00	9,922,200.00	หจก. นาคราขการโยธา สญ.17/05/66-13/09/66
41	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-009 บ้านท้อคู้-บ้านเชิงหวาย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	9,847,200.00	9,847,200.00	0.00	9,847,200.00	หจก. นาคราขการโยธา สญ.17/05/66-13/09/66
42	ชุดลอกคลองจันทน์นิมิตร ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
43	ชุดลอกคลองย่านซื่อ ตำบลป่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
44	ชุดลอกคลองซอย ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
45	ชุดลอกคลองสวนกล้วย ตำบลมหาไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
46	ชุดลอกคลองราดน้ำ ตำบล ย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
47	ชุดลอกคลองวัดเชิงหวาย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	452,000.00	452,000.00	0.00	452,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
48	ชุดลอกคลองบ้านโพธิ์ ประสิทธิ์ ตำบลบ้านรี อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
49	ชุดลอกคลองวัดไผ่วังษ์ ตำบล บ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
50	ชุดลอกคลองโพสะ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
51	ชุดลอกคลองจำปาหล่อ ตำบล จำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
52	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง อท.01-033 บ้านท้ายย่าน - บ้านน้ำอวบ อำเภอเมือง, อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	9,872,400.00	9,872,400.00	0.00	9,872,400.00	บริษัทมิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.17/05/66-13/09/66
53	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง อท.4016 บ้านไผ่ดำพัฒนา - บ้านท่าอู่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	9,612,500.00	9,612,500.00	0.00	9,612,500.00	กิจการร่วมค้าอาร์เอ็นที เอชซีที สญ.04/05/66-30/09/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
54	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-006 บ้านโพธิ์ศรี - บ้านบางกะลา อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	5,698,000.00	5,698,000.00	0.00	5,698,000.00	บ.ร่วมเงินร่วมทองจำกัด สน.17/05/66-14/08/66
55	ขุดลอกคลองตาแก้ว ตำบล หลักแก้ว อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	456,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	หจก.วิเศษวิศว์ก่อสร้าง สน.12/05/66-10/07/66
56	ขุดลอกคลองเท ตำบลบางจัก อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรสุพล สน.13/05/66-11/07/66
57	ดลอกคลองราดมะไฟ ตำบลไผ่ ดำพัฒนา อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรสุพล สน.13/05/66-11/07/66
58	ขุดลอกคลองท่าช้าง ตำบล ท่าช้าง อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.เพชรสุพล สน.13/05/66-11/07/66
59	ขุดลอกคลองไผ่ลาย ตำบล ไผ่วัง อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	หจก.วิเศษวิศว์ก่อสร้าง สน.12/05/66-10/07/66
60	ขุดลอกคลองบ้านลาด ตำบล บางจัก อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	หจก.เพชรสุพล สน.13/05/66-11/07/66
61	ขุดลอกคลองรางขวาง ตำบล ไผ่จำศีล อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สน.04/05/66-02/07/66
62	ขุดลอกหนองไข่น้ำ ตำบล หัวตะพาน อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สน.04/05/66-02/07/66
63	ขุดลอกคลองวัดหลวง ตำบล ศาลเจ้าโรงทอง อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สน.04/05/66-02/07/66
64	ขุดลอกคลองยายเล ตำบล ตลาดใหม่ อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.วิเศษวิศว์ก่อสร้าง สน.12/05/66-10/07/66
65	ขุดลอกคลองก้างปลา ตำบล คลองขนก อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สน.04/05/66-02/07/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
66	ชุดลอกคลองห้วยประโคน ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	452,000.00	452,000.00	0.00	452,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สนย.04/05/66-02/07/66
67	ชุดลอกคลองโพธิ์ทองนอก ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สนย.04/05/66-02/07/66
68	ชุดลอกหนองยายชุม ตำบล หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.วิเศษวิศว์ก่อสร้าง สนย.12/05/66-10/07/66
69	ชุดลอกคลองบ้านหลักแก้ว ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.วิเศษวิศว์ก่อสร้าง สนย.12/05/66-10/07/66
70	ชุดลอกคลองบ้านหนอง กร่าง ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	438,700.00	433,000.00	0.00	433,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สนย.04/05/66-02/07/66
71	ชุดลอกคลองบ้านสวนกำลัง ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	465,000.00	458,000.00	0.00	458,000.00	หจก.บางจักษ์การโยธา สนย.20/05/66-18/07/66
72	ชุดลอกคลองบ้านโคกมะรุ้ม ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	444,800.00	439,000.00	0.00	439,000.00	หจก.บางจักษ์การโยธา สนย.20/05/66-18/07/66
73	ชุดลอกคลองมะนาวหวาน ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	434,700.00	429,000.00	0.00	429,000.00	หจก.บางจักษ์การโยธา สนย.20/05/66-18/07/66
74	ชุดลอกคลองลาดตาบ ตำบล คลองนก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	434,700.00	429,000.00	0.00	429,000.00	หจก.เพชรสุพล สนย.13/05/66-11/07/66
75	ชุดลอกหนองตาจั่ว ตำบล ราษฎร์พัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	436,700.00	431,000.00	0.00	431,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สนย.04/05/66-02/07/66
76	ชุดลอกลำรางไม่หมูขวิด ตำบล ราษฎร์พัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	434,700.00	429,000.00	0.00	429,000.00	หจก.บางจักษ์การโยธา สนย.20/05/66-18/07/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
77	ชุดลอกคลองบ้านหนองกรด ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	440,700.00	435,000.00	0.00	435,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
78	ชุดลอกคลองราษฎรพัฒนา ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	440,700.00	435,000.00	0.00	435,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
79	ชุดลอกคลองตาบิ่น ตำบล สีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
80	ชุดลอกคลองวังนาค ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรอินทร์ สญ.24/05/66-22/07/66
81	ชุดลอกคลองบ้านหนองเสือ ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
82	ชุดลอกคลองบ้านดอนบ่อ ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
83	ชุดลอกคลองห้วยไผ่ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	หจก.เพชรอินทร์ สญ.24/05/66-22/07/66
84	ชุดลอกหนองคลองจิก ตำบลจำลอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
85	ชุดลอกคลองทองเลื่อน ตำบล สีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
86	ชุดลอกคลองหมู่ 6 สีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.เพชรสุพล สญ.13/05/66-11/07/66
87	ชุดลอกคลองเขาควาย ตำบล ศรีพราน อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.เพชรอินทร์ สญ.24/05/66-22/07/66
88	ชุดลอกคลองวัดรัตนาราม ตำบล จำลอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	452,000.00	452,000.00	0.00	452,000.00	หจก.เพชรอินทร์ สญ.24/05/66-22/07/66
89	ชุดลอกคลองบ้านสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
90	ชุดลอกลำรางสีบัวทอง ตำบล สีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	468,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00	หจก.ภัทรากรรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
91	ชุดลอกคลองบ้านโพธิ์เอน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	452,000.00	452,000.00	0.00	452,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
92	ชุดลอกหนองไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอสว่างหา จังหวัด อ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
93	ชุดลอกคลองไทรย้อย ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	464,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	หจก.ภัทรากรรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
94	ชุดลอกคลองบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอ สว่างหา จังหวัดอ่างทอง	438,700.00	433,000.00	0.00	433,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
95	ชุดลอกคลองแก้วกระจ่าง ตำบลสีบัวทอง อำเภอ สว่างหา จังหวัดอ่างทอง	440,700.00	435,000.00	0.00	435,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
96	ชุดลอกคลองตาเชียร ตำบล สีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	442,700.00	437,000.00	0.00	437,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
97	ชุดลอกคลองบ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอ สว่างหา จังหวัดอ่างทอง	444,800.00	439,000.00	0.00	439,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
98	ชุดลอกคลองท่าจันทร์ ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	436,700.00	431,000.00	0.00	431,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
99	ชุดลอกคลองวัดจันทร์มณี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอ สว่างหา จังหวัดอ่างทอง	444,800.00	439,000.00	0.00	439,000.00	หจก.บางจักการโยธา สญ.20/05/66-18/07/66
100	ชุดลอกคลองบ้านหมื่นกา ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	434,600.00	429,000.00	0.00	429,000.00	หจก.ภัทรากรรุ่งเรือง สญ.04/05/66-02/07/66
101	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-040 บ้านเขาบวช - อ่างแก้ว อำเภอสว่างหา, อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	9,612,500.00	9,612,500.00	0.00	9,612,500.00	กิจการร่วมค้าอาร์เอ็นที เอชซีที สญ.04/05/66-30/09/66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รายจ่ายประจำเบิกจ่ายในงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๑๕๑.๖๗ ล้านบาท จำนวน ๑๐๑ โครงการ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือน มิ.ย.๖๖ จำนวน ๔๔ โครงการ เบิกจ่ายในเดือน ก.ค.๖๖ จำนวน ๔๕ โครงการ เบิกจ่ายในเดือน ส.ค.๖๖ จำนวน ๙ โครงการ และเบิกจ่ายในเดือน ก.ย.๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.๖๖

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๒.๑๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๓๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

ใช้จ่าย จำนวน ๓๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ้านม่วงคันบ้านท่าตะโก อำเภอโพธิ์ทอง	9,972,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	มีเงินเหลือจ่าย 72,000 บาท	บ.พัร่ พอร์เวิร์ด จำกัด สัญญ.9/2-10/5/66
2	อำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ้านเขาบวชอ่างแก้ว ตำบลโพธิ์ทอง	9,972,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	มีเงินเหลือจ่าย 72,000 บาท	บ.พัร่ พอร์เวิร์ด จำกัด สัญญ.9/2-10/5/66

ประธาน ให้เร่งคืนเงินเหลือจ่าย เพื่อช่วยให้ฐานการคำนวณร้อยละการเบิกจ่ายดีขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ ประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	ที่	หน่วยงาน	จำนวนเงิน
1	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	2,882,347.00	11	แขวงทางหลวงอ่างทอง	69,785,872.23
2	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	680,000.00	12	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ	13,745,800.00
3	สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	1,132,200.00	13	งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง	9,755,500.00
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	0.00	14	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	1,637,487.00
5	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ	0.00	15	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	1,695,350.00
6	เทศบาลเมืองอ่างทอง	0.00	16	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	13,662,000.00
7	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	7,738,215.65	19	โครงการชลประทานอ่างทอง	47,048,173.71
8	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	5,150,000.00	18	โรงพยาบาลอ่างทอง	3,885,000.00
9	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	3,052,300.00	19	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	0.00
10	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	4,907,248.00			
			รวมทั้งสิ้น		186,757,493.05
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566					800,531,606.03
ประมาณการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566					987,289,099.08
คิดเป็นร้อยละ					42.67

ประธาน ฝากสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ติดตามยอดผลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และในช่วงไตรมาสที่ ๓ มีหนังสือเวียนใหม่ๆ ออกมาบ้างหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการ ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีหนังสือเวียนใหม่ออกมาให้ถือปฏิบัติ แต่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจะมีการจัดฝึกอบรมให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน ฝากให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์แจ้งในไลน์กลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้คลังจังหวัดอ่างทองลงประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางพรณี สันทัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวชาตรีศ มธูรส)
เจ้าหน้าที่การคลัง
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพาณิชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปภาพรวมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ปี 2566

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ได้รับจัดสรร จำนวน 37 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70,414,600 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินทั้งสิ้น
	จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	37	70,414,600.00
1	เบิกจ่ายแล้ว อบต.วังน้ำเย็น	1	205,000.00
2	คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมิถุนายน 2566 อบต.หัวตะพาน	1	376,900.00
3	กำหนดราคากลาง/ร่างTOR คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมิถุนายน 2566	29	43,077,900.00
4	ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ	5	25,435,800.00
5	ยังไม่ได้ดำเนินการ อบต.องครักษ์	1	1,319,000.00
	รวมทั้งสิ้น	37	70,414,600.00

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

2. สถานะผลการดำเนินงาน : คาดว่าจะลงนามภายในเดือนมิถุนายน 2566

[illegible]

รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

3. สถานะผลการดำเนินงาน : กำหนดราคากลาง/ร่าง TOR คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน มิ.ย.66

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ							จำนวนเงินลง นามในสัญญา
				กำหนด ราคากลาง	ร่าง TOR	ประกาศเชิญชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ ชนะ	วันลงนาม	วันครบ กำหนด
1	อบต.ราชสถิตย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโค้ง คันดาล	2,947,000	✓	✓	24 - 1 มิ.ย.66	1 มิ.ย.66	2 มิ.ย.66	23 มิ.ย.66		
2	อบต.โผงผาง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (ขอย้างบ้านนายจักรพงษ์)	1,240,100	✓	✓						คาดว่าจะ ประกาศภายใน เดือนมิ.ย.66
3	อบต.โผงผาง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4	1,170,600	✓	✓						คาดว่าจะ ประกาศภายใน วันที่ 9 มิ.ย.66
4	อบต.นรสิงห์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	1,822,500	✓	✓						คาดว่าจะ ประกาศภายใน วันที่ 6 มิ.ย.66
5	อบต.โรงช้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.1	1,898,300	✓	✓						คาดว่าจะ ประกาศ 12-16 มิ.ย.66

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ								จำนวนเงินลง นามในสัญญา
				กำหนด ราคากลาง	ร่าง TOR	ประกาศเชิญชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ ชนะ	วันลงนาม	วันครบ กำหนด	
6	อบต.เอกราช	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	1,592,600	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศภายใน 30 พ.ค.66
7	ทต.โคกพุทรา	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1	3,103,200	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศภายใน 15 มิ.ย.66
8	ทต.โพธิ์ทอง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ม.3	916,000	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 7-8 มิ.ย.66
9	อบต.ลำห้วยด	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	1,775,600	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 15 มิ.ย.66
10	อบต.บางพลับ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,873,800	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศภายใน 15 มิ.ย.66
11	อบต.อ่างแก้ว	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	941,900	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศภายใน 19 มิ.ย.66
12	อบต.อินทประมูล	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	1,099,600	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศภายใน 13-14 มิ.ย.66

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ								จำนวนเงินลง นามในสัญญา
				กำหนด ราคากลาง	ร่าง TOR	ประกาศเชิญชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ ชนะ	วันลงนาม	วันครบ กำหนด	
13	อบต.คลองวัว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3-4	1,991,400	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศภายใน 6-9 มิ.ย.66
14	อบต.จำปาหล่อ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7	1,648,800	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 7-8 มิ.ย.66
15	อบต.บ้านแห	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4,5	1,820,000	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 7-8 มิ.ย.66
16	อบต.บ้านอิฐ	ซ่อมแซมขั้นบันทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	578,000	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 7-8 มิ.ย.66
17	อบต.ย่านซื่อ	ก่อสร้างถนน คสล. จากสุุดเขตม.5 ถึงเขต ติดต่อตำบลเทวราช	1,731,900	✓	✓							
18	ทต.ท่าช้าง	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กม.5	2,218,000	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 7-8 มิ.ย.66
19	ทต.ไผ่คำพัฒนา	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	1,049,000	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 7-8 มิ.ย.66

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ								จำนวนเงินลง นามในสัญญา
				กำหนด ราคากลาง	ร่าง TOR	ประกาศเชิญชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ ชนะ	วันลงนาม	วันครบ กำหนด	
20	ทต.ม่วงเตี้ย	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลต์ กลอนกรีต	305,900	✓	✓							
21	ทต.วิเศษไชยชาญ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแขวงเมืองวิเศษ	696,000	✓	✓	1 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	13 มิ.ย.66	20 มิ.ย.66			
22	อบต.ไผ่ม่วง	ลงอุกเรียงผิวทาง ม.6	641,800	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 14 มิ.ย.66
23	ทต.เพชรเมืองทอง	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.14	1,595,900	✓	✓							
24	ทต.แสวงหา	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14	531,700	✓	✓	7 มิ.ย.66	14 มิ.ย.66	15 มิ.ย.66	28 มิ.ย.66			
25	อบต.จำลอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4	3,357,300	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 15 มิ.ย.66
26	อบต.ศรีพราน	ลงอุกเรียงซ่อมแซมถนน ม.1	1,220,000	✓	✓							

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ								จำนวนเงินลง นามในสัญญา
				กำหนด ราคากลาง	ร่าง TOR	ประกาศเชิญชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ ชนะ	วันลงนาม	วันครบ กำหนด	
27	ทต.ศาลาแดง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7	1,145,000	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 14-15 มิ.ย. 66
28	อบต.ตลาดกวาด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กม.3	1,027,000	✓	✓							คาดว่าจะ ประกาศ 15 มิ.ย. 66
29	อบต.ศาลเจ้าโรงทอง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	1,139,000	✓	✓							
รวมทั้งสิ้น			43,077,900.00	คิดเป็น 59.56 %								

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

[illegible]

สรุปภาพรวมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ได้รับจัดสรร จำนวน 82 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 185,784,700 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน โครงการ	จำนวนเงินทั้งสิ้น
	จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	82	185,784,700.00
1	เบิกจ่ายแล้ว	39	68,667,933.00
2	ลงนามแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	38	98,267,950.00
3	คาดว่าจะลงนามภายใน เดือนมิถุนายน 2566 อบต.โพรงมะนัง/ อบต.ห้วยไผ่/ทต.โคกพุทรา	4	10,760,500.00
4	ยังไม่ได้ดำเนินการ อบต.ตลาดใหม่ (ได้รับจัดสรรใหม่)	1	80,300.00
5	เงินเหลือจ่าย		8,008,017.00
	รวมทั้งสิ้น	82	185,784,700.00

รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

1. สถานะผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ				หมายเหตุ
				วันที่ลงนาม	ครบกำหนดสัญญา	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	
1	อบต.วังน้ำเย็น	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเสร็จ ม.1 ,2 ,3 ระยะทางยาว 1,370 เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 548 ลบ.ม.	299,000.00			299,000.00	299,000.00	-
2	อบต.วังน้ำเย็น	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเสร็จ ม.2 ระยะทางยาว 1,090 เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 436 ลบ.ม.	238,000.00			238,000.00	238,000.00	-
3	อบต.หัวไผ่	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-
4	อบต.สีบัวทอง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,808 ตรม.	2,144,000.00	5 ม.ค. 66	6 มี.ค. 66	2,130,000.00	2,130,000.00	14,000.00
5	ทต.รามะสัก	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ม.5 เชื่อมต่อ ม.6 ตำบลรามะสัก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตรม.	1,635,000.00	19 ม.ค.66	19 เม.ย.66	1,635,000.00	1,635,000.00	-
6	ทต.รามะสัก	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ม.4 เชื่อมต่อ ม.6 ตำบลรามะสัก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,460 ตรม.	4,995,000.00	19 ม.ค.66	19 เม.ย.66	4,995,000.00	4,995,000.00	-
7	ทต.ม่วงคัน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิว อท.5029 หมู่ที่ 8-9 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,176 ตรม.	4,919,000.00	19 ม.ค.66	19 เม.ย.66	4,919,000.00	4,919,000.00	-
8	ทต.ม่วงคัน	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิว อท.5029 หมู่ที่ 7-8 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตรม.	4,930,000.00	27 ม.ค.66	27 เม.ย. 66	4,930,000	4,930,000.00	-

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ					หมายเหตุ
				วันที่ลงนาม	ครบกำหนดสัญญา	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
9	ทต.ทางพระ	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ที่คลองกริต ม.5-6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,474.10 ตรม.	1,230,000.00	22 ธ.ค.65	20 ก.พ.66	1,230,000.00	1,230,000.00	-	
10	ทต.ทางพระ	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ที่คลองกริต ม.8 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตรม.	770,000.00	22 ธ.ค.65	20 ก.พ.66	770,000.00	770,000.00	-	
11	ทต.วิเศษไชยชาญ	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดสดเข้าโรงทอง (จอ LED FULL)	500,000.00	16 ม.ค.66	17 มี.ค. 66	495,900.00	495,900.00	4,100.00	
12	อบต.นรสิงห์	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 อท.ถ. 31-040 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม.	500,000.00	13 ม.ค.66	14 มี.ค.66	500,000.00	500,000.00	-	
13	อบต.จำลอง	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ที่คลองกริต ม.5-6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,860 ตรม.	1,510,000.00	9 ม.ค.66	15 มี.ค.66	1,510,000.00	1,510,000.00	-	
14	อบต.สีบัวทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,555 ตรม.	998,000.00	5 ม.ค. 66	6 มี.ค. 66	998,000.00	998,000.00	-	
15	อบต.สีบัวทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,935 ตรม.	763,000.00	5 ม.ค. 66	6 มี.ค. 66	763,000.00	763,000.00	-	
16	ทต.แสวงหา	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสนง. ทต.แสวงหา ม.6 พร้อมเจาะบ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1,270,000.00	22 ธ.ค.65	22 มี.ค.66	1,100,000.00	1,100,000.00	170,000.00	
17	ทต.แสวงหา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.4 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 628 ตรม.	961,000.00	26 ธ.ค. 65	26 มี.ค. 66	961,000.00	961,000.00	-	
18	ทต.บางจัก	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตรม.	591,500.00	26 ม.ค.66	26 เม.ย.66	450,000.00	450,000.00	141,500.00	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ					หมายเหตุ
				วันที่ลงนาม	ครบกำหนดสัญญา	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19	ทต.วิเศษไชยชาญ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูดอก-ปูดอกแก้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,290 ตรม.	830,000.00	30 ม.ค.66	31 มี.ค.66	700,000.00	700,000.00	130,000.00	
20	ทต.ห้วยคันแหลน	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดกำแพงมณี โดยติดตั้งเสาไฟ 39 ชุด	2,613,000.00	7 ก.พ.66	8 เม.ย.66	2,613,000.00	2,613,000.00	-	
21	อบต.สีบัวทอง	รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน	2,228,700.00	27 ก.พ.66	28 พ.ค.66	2,228,700	2,228,700	-	
22	อบต.หนองแม่ไก่	รถบรรทุกขยะ	2,500,000.00	16 ม.ค.66	16 เม.ย.66	2,095,000.00	2,095,000.00	405,000.00	
23	อบต.หัวตะพาน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัลต์ติก ม.6 เชื่อม ม.2	3,770,000.00	11 ม.ค.66	10 เม.ย.66	3,770,000.00	3,770,000.00	-	
24	อบต.บางพลับ	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,650 ตรม.	1,900,000.00	6 ม.ค.66	7 มี.ค.66	1,900,000.00	1,900,000.00	-	
25	อบต.ศาลเจ้าโรงทอง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงชนบท 3195 อท.ถ 52-12 ม.7 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 777 ตรม.	470,000.00	6 ม.ค.66	6 เม.ย.66	470,000.00	470,000.00	-	
26	อบต.บางพลับ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.2	1,153,000.00	17 ก.พ.66	18 เม.ย.66	1,153,000	1,153,000.00	-	
27	อบต.บ้านแห	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 พื้นที่น้อยกว่า 3,218.30 ตรม.	1,101,000.00	23 ก.พ.66	9 เม.ย.66	1,098,800	1,020,333.00	80,667.00	
28	อบต.ศาลเจ้าโรงทอง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงชนบท 4004 อท.ถ 52-026 ม.2 พื้นที่น้อยกว่า 1,290 ตรม.	850,000.00	10 ม.ค.66	10 เม.ย.66	850,000.00	850,000.00	-	
29	อบต.ศาลเจ้าโรงทอง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงชนบท 3195 อท.ถ 52-002 ม.8 พื้นที่น้อยกว่า 1,435 ตรม.	942,000.00	10 ม.ค.66	10 เม.ย.66	942,000.00	942,000.00	-	
30	อบต.บางพลับ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.3	1,371,800.00	17 ก.พ.66	18 เม.ย.66	1,247,000	1,247,000.00	124,800.00	

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ					หมายเหตุ
				วันที่ลงนาม	ครบกำหนดสัญญา	วงเงินสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
31	ทต.ไผ่ดำพัฒนา	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ที่ถลองกริต อท 4007 ม.1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตรม.	5,900,000.00	9 ม.ค.66	9 พ.ค.66	5,900,000.00	5,900,000.00	-	
32	อบต.หัวฝั	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง ม.1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตรม.	765,000.00	16 ม.ค. 66	17 เม.ย. 66	673,200.00	673,200.00	91,800.00	
33	อบต.ศรีพราน	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดห้วยต้นแหลม โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 60 ชุด	4,140,000.00	14 ก.พ.66	1 มี.ค.66	29 มี.ย.66	4,020,000	120,000.00	
34	อบต.โผงแฝง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ถลองกริต ม.9 อท.ถ. 41-004 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,932 ตรม.	1,018,100.00	20 มี.ค.66	18 มิ.ย.66	1,015,000.00	1,015,000.00	3,100.00	
35	อบต.จำปาหล่อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 , พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,220 ตรม.	3,356,800.00	22 ธ.ค.65	20 ก.พ.66	3,356,800.00	3,356,800.00	-	
36	ทต.สาวร้องไห้	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.5	2,150,000.00	9 ม.ค.66	25 ม.ค.66	24 ก.ค.66	2,150,000.00		
37	อบต.อ่างแก้ว	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อท.ถ. 63-010 ม.1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,065.50 ตรม.	650,000.00	3 ม.ค. 66	27 ม.ค.66	27 เม.ย.66	650,000.00		
38	อบต.ยี่ล้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตรม.	1,361,600.00	6 ม.ค.66	7 ก.พ.66	8 เม.ย.66	1,360,000.00		
39	อบต.ยี่ล้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,080 ตรม.	2,130,700.00	6 ม.ค.66	17 ก.พ. 66	18 พ.ค.66	2,130,000.00		
รวมทั้งสิ้น			69,955,200.00	คิดเป็น 31.77 %		55,079,600.00	68,667,933.00	1,284,967.00	

รายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

2. สถานะผลการดำเนินงาน : ลงนามแล้ว

ลำดับ		ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ						จำนวนเงิน ลงนามในสัญญา		
					กำหนดราคากลาง	ร่าง TOR	ประกาศเชิญชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ชนะ	วันลงนาม	วันครบกำหนด	
1		ทต.แสวงหา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.3 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,308 ตรม.	1,350,000.00				รอส่งมอบงาน			6 ม.ค.66	6 เม.ย 66	1,350,000.00
2		อบต.บางพลับ	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 จำนวน 3 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,602.50 ตรม.	2,225,300.00				อยู่ระหว่างก่อสร้าง			6 ม.ค.66	7 มี.ค.66	2,220,000.00
3		อบต.ตลาดใหม่	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อท.ถ. 29-001 ม.2-5 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,058 ตรม.	7,002,000.00				25 พ.ย. 65	29 พ.ย. 65	2 ธ.ค.65	19 ม.ค.66	18 มิ.ย.66	6,950,000.00
4		อบต.ตลาดใหม่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เวทีการแสดง	2,713,700.00				อยู่ระหว่างก่อสร้าง			19 ม.ค.66	20 พ.ค.66	2,713,700.00
5		ทต.สาวร้องไห้	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320 ตรม.	1,402,000.00				อยู่ระหว่างก่อสร้าง			27 ม.ค.66	9 พ.ค. 66	1,400,000
6		ทต.สาวร้องไห้	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,235 ตรม.	991,000.00				อยู่ระหว่างก่อสร้าง			27 ม.ค.66	9 พ.ค. 66	985,000.00
7		ทต.เพชรเมืองทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10-ม.9 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,120 ตรม	1,900,000.00				อยู่ระหว่างก่อสร้าง			27 ม.ค.66	6 ก.พ.66	1,900,000.00
8		ทต.เพชรเมืองทอง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตรม.	2,245,000.00				อยู่ระหว่างก่อสร้าง			25 ม.ค.66	6 ก.พ.66	2,245,000.00
9		ทต.ราษฎร์รัก	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลบ.ม. ต่อ ชม.	5,200,000.00	11ม.ค.66	20 ม.ค. 66	27 ม.ค.66	27 ม.ค.66	27 ม.ค.66	27 ม.ค.66	31 ม.ค.66	28 ก.ย.66	5,200,000.00

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	สถานะ							วันครบกำหนด	จำนวนเงิน ลงนามในสัญญา
				กำหนด ราคากลาง	ร่าง TOR	ประกาศเชิญ ชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ ชนะ	วันลงนาม		
10	อบต.อินทประมูล	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2-3 บ้านแขก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,036 ตรม.	2,480,000.00	✓	✓	9 ม.ค. 66	17 ม.ค.66	18 ม.ค.66	19-30 ม.ค. 66	13 ก.พ.66	13 มิ.ย.66	2,480,000.00
11	อบต.อ่างแก้ว	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อพ.ถ. 63-009 ม.1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตรม.	1,749,000.00		อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง					24 ม.ค.66	28 พ.ค.66	1,749,000
12	อบต.คำหยาด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อพ.ท. 24-010 ม.3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตรม.	2,684,000.00	✓	✓	12 ม.ค.66	20 ม.ค.66	23 ม.ค.66	24 ม.ค.-1 ก.พ.66	24 ก.พ.66	26 มิ.ย.66	2,650,000
13	อบต.นรสิงห์	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ม.7 อพ.ถ.31-046 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตรม.	2,820,000.00	✓	✓	18 ม.ค.66	26 ม.ค.66	27 ม.ค.66	6 ก.พ.66	23 ก.พ.66	22 มิ.ย.66	2,820,000
14	อบต.นรสิงห์	ลานกีฬา ม.7	888,100.00	✓	✓	18 ม.ค.66	26 ม.ค.66	27 ม.ค.66	6 ก.พ.66	23 ก.พ.66	22 มิ.ย.66	817,000
15	ทต.บางจัก	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,688 ตรม.	1,472,500.00	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง					15 พ.ค.66	1,228,000
16	ทต.บางจัก	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตรม.	1,182,600.00	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง					15 พ.ค.66	998,000
17	อบต.อบทม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ม.1	2,617,000.00	✓	✓	✓	5 ม.ค. 66	6 ม.ค.66	10 ม.ค.66	3 มิ.ค.66	30 ส.ค.66	2,596,900
18	อบต.หัวฝั่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหัวฝั่ใต้ ม.2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตรม.	1,799,000.00		อยู่ระหว่างก่อสร้าง					21 ก.พ. 66	22 พ.ค.66	1,450,000
19	ทต.ม่วงเตี้ย	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลบ/ชม ม.7	5,200,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	24 ก.พ. 66	7 มี.ค 66	3 ก.ย.66	5,200,000
20	อบต.นรสิงห์	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.1 อพ.ถ 31-018 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2500 ตรม.	1,397,000.00	✓	✓	3 ก.พ.66	13 ก.พ. 66	15 ก.พ.66	16 ก.พ.66	15 มี.ค 66	13 ก.ค.66	1,395,000.00
21	อบต.หัวฝั่	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตรม.	1,800,000.00	✓		20 ม.ค.66	30 ม.ค.66	31 ม.ค-2 ก.พ.66	3 ก.พ.66	24 มี.ค66	22 ก.ค.66	1,800,000.00

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	กำหนด ราคากลาง	ร่าง TOR	ประกาศเชิญ ชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ ชนะ	วันลงนาม	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน ลงนาม ในสัญญา	
													สถานะ
22	อบต. โผงเผง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ม.10 อ.ท.อ. 41-004 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตรม.	1,014,000.00			อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารบิกจ่าย							1,000,000.00
23	ทต.ศาลาแดง	ซ่อมแซมถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติก ม.5 และ ม.2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,152 ตรม.	4,341,000.00	✓	✓	11 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	3-24 ก.พ.66	3 เม.ย.66	2 ก.ค.66	3,870,000.00	
24	อบต.หัวตะพาน	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู ยางแอสฟัลท์ติก ม.2 เชื่อม ม.5 พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 6,936 ตรม.	1,788,100.00	✓	✓	22 ก.พ.66	1 มี.ค.66	2 มี.ค. 66	3-9 มี.ค. 66	3 เม.ย.66	2 ก.ค.66	1,395,000.00	
25	อบต.บ้านแห	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม.	2,770,000.00	✓	✓	9-16 ก.พ.66	17 ก.พ.66	20-21 ก.พ.66	24 ก.พ. 66	7 เม.ย.66	5 ส.ค.66	2,460,000.00	
26	อบต. คำหยาด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.ท.ท. 24-018 ม.4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม.	1,789,600.00	✓	✓	28 ก.พ.6	9 มี.ค.66	10 มี.ค.66	11-21 มี.ค. 66	12 เม.ย.66	10 ก.ค.66	1,700,000.00	
27	อบต. คำหยาด	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระตำหนักคำ หยาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,534 ตรม.	1,900,000.00	✓	✓	13 มี.ค.66	20 มี.ค.66	21 มี.ค.66	30 มี.ค.66	18 เม.ย.66	16 ส.ค.66	1,898,000.00	
28	อบต. บางจัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,000 ตรม.	5,500,000.00	✓	✓	7-21 มี.ค.66	22 มี.ค.66	23 มี.ค.66	30 มี.ค.66	19 เม.ย.66	17 ส.ค.66	5,160,000.00	
29	อบต.หัวฝั่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้าน ห้วยไผ่เหนือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,944 ตรม.	4,359,000.00	✓	✓	10 ก.พ.66	20 ก.พ.66	21 ก.พ.66	24 ก.พ. 66	3 พ.ค.66	1 ส.ค.66	2,990,000.00	
30	อบต.ศรีพราน	เสริมผิวจราจรแบบพาธาแอสฟัลท์ติก นกรีต ม1-6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750 ตรม.	5,729,000.00	✓	✓	17-31 มี.ค.66	7 เม.ย 66	11 เม.ย.66	12 เม.ย.66	9 พ.ค.66	7 ส.ค.66	5,680,000.00	
31	ทต.โพธิ์ทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 และ ม.7 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,750 ตรม.	8,200,000.00	✓	✓	21 มี.ค. - 4 เม.ย.66	5 เม.ย.66	7 เม.ย.66	11 เม.ย.66	9 พ.ค. 66	25 ก.ย. 66	8,150,000.00	
32	ทต.ท่าช้าง	ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก ตั้งแต่ บริเวณปากซอยบ้านนางเงิน ม.6 พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 3,080 ตรม.	1,149,000.00	✓	✓	24-31 มี.ค.66	3 เม.ย 66	4 เม.ย.66	12 เม.ย.66	3 พ.ค. 66	1 ส.ค. 66	1,140,000.00	
33	ทต.ท่าช้าง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,240 ตรม.	3,038,000.00	✓	✓	27 มี.ค.-3 เม.ย.66	4 เม.ย.66	5 เม.ย.66	17 เม.ย.66	28 เม.ย. 66	26 ส.ค. 66	2,470,000.00	

