

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการหลัก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการหลัก)				
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา (รวม VAT (ล้านบาท))			เป้าหมายโครงการ	โครงการหลัก		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)					
SC1 : การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองน้ำในการลงทุน	260	1,641.485	1.869	1,643.354	255	1,241.813	1.869	1,243.682		37	124.391	-	-	-	-	-	-	17	546.695	201	572.596	202	911.849	53	331.833	79.22	20.78	92.66	7.34	
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	260	1,641.485	1.869	1,643.354	255	1,241.813	1.869	1,243.682		37	124.391	-	-	-	-	-	-	17	546.695	201	572.596	202	911.849	53	331.833	79.22	20.78	92.66	7.34	
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ		253	1,641.485	-	1,641.485	248	1,241.813	-	1,241.813		37	124.391	-	-	-	-	-	-	17	546.695	194	570.727	195	909.980	53	331.833	78.63	21.37	92.42	7.58
		• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	194	870.233	-	870.233	193	634.380	-	634.380	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30	106.226	-	-	-	-	-	-	6	69.792	157	458.362	157	458.362	36	176.018	81.35	18.65	96.32	3.68
		• เงินลงทุน 100%	194	870.233	-	870.233	193	634.380	-	634.380		30	106.226	-	-	-	-	-	-	6	69.792	157	458.362	157	458.362	36	176.018	81.35	18.65	96.32	3.68
		• แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	59	771.252	-	771.252	55	607.433	-	607.433		7	18.165	-	-	-	-	-	-	11	476.903	37	112.365	38	451.618	17	155.815	69.09	30.91	79.17	20.83
		• เงินลงทุน 75% : เงินรายได้ 25%	1	377.000	-	377.000	1	339.252	-	339.252	ดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	1	339.252	-	-	1	339.252	-	-	100.00	-	100.00	-
		• เงินลงทุน 100%	5	43.030	-	43.030	5	40.738	-	40.738	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.570	4	28.168	4	28.168	1	12.570	80.00	20.00	80.00	20.00
		• เงินรายได้ 100%	53	351.222	-	351.222	49	227.443	-	227.443	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7	18.165	-	-	-	-	-	-	9	125.080	33	84.197	33	84.197	16	143.245	67.35	32.65	78.57	21.43
		แผนงาน 1.1.3 เน้นจะวางแหล่งน้ำดิบ	7	-	1.869	1.869	7	-	1.869	1.869	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.869	7	1.869	-	-	100.00	-	100.00	-
		• โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetry)	7	-	1.869	1.869	7	-	1.869	1.869		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.869	7	1.869	-	-	100.00	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำอุปโภค	675	3,133.828	176.464	3,310.291	771	2,933.038	142.970	3,076.008		177	1,929.816	3	300.000	-	-	-	-	77	151.828	514	694.365	514	694.365	257	2,381.643	66.67	33.33	86.53	13.47	
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำอุปโภคที่ปลอดภัย	675	3,133.828	176.464	3,310.291	771	2,933.038	142.970	3,076.008		177	1,929.816	3	300.000	-	-	-	-	77	151.828	514	694.365	514	694.365	257	2,381.643	66.67	33.33	86.53	13.47	
	แผนงาน 2.1.1 การดำนาน้ำอุปโภค	• โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	675	3,133.828	176.464	3,310.291	771	2,933.038	142.970	3,076.008		177	1,929.816	3	300.000	-	-	-	-	77	151.828	514	694.365	514	694.365	257	2,381.643	66.67	33.33	86.53	13.47
		• เงินลงทุน 100%	3	32.903	-	32.903	3	32.785	-	32.785	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	21.235	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.550	1	11.550	2	21.235	33.33	66.67	100.00	-
		• เงินลงทุน 100%	3	32.903	-	32.903	3	32.785	-	32.785		2	21.235	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.550	1	11.550	2	21.235	33.33	66.67	100.00	-
		โครงการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	391	2,866.246	-	2,866.246	385	2,695.971	-	2,695.971	ดำเนินการแล้วเสร็จ	49	1,823.180	3	300.000	-	-	-	-	9	88.049	324	484.742	324	484.742	61	2,211.229	84.16	15.84	96.43	3.57
		• เงินลงทุน 100% (รายการปีเดียว)	17	213.241	-	213.241	17	154.422	-	154.422		-	-	-	-	-	-	-	-	2	29.635	15	124.786	15	124.786	2	29.635	88.24	11.76	88.24	11.76
		• เงินรายได้ 100%	354	546.784	-	546.784	348	435.329	-	435.329		32	16.959	-	-	-	-	-	-	7	58.414	309	359.956	309	359.956	39	75.373	88.79	11.21	97.78	2.22
		• เงินกู้ในประเทศ 100%	20	2,106.221	-	2,106.221	20	2,106.221	-	2,106.221		17	1,806.221	3	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2,106.221	-	100.00	-	100.00	-
		งานจ้างสำรวจน้ำอุปโภคเชิงรุก ALC	19	-	90.000	90.000	42	-	69.187	69.187	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	39	64.387	39	64.387	3	4.800	92.86	7.14	100.00	-
		งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำอุปโภคเชิงรุก	10	-	80.064	80.064	79	-	67.382	67.382	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	19.628	-	-	-	-	-	-	-	-	75	47.755	75	47.755	4	19.628	94.94	5.06	100.00	-
		ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	28	56.422	-	56.422	28	46.161	-	46.161	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6	2.627	-	-	-	-	-	-	-	-	22	43.534	22	43.534	6	2.627	78.57	21.43	100.00	-
		งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำสู่ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี	87	94.715	-	94.715	97	76.011	-	76.011	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30	14.352	-	-	-	-	-	-	67	61.659	-	-	-	-	97	76.011	-	100.00	-	100.00
		ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-6 นิ้ว	2	-	4.400	4.400	2	-	4.400	4.400	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.400	2	4.400	-	-	100.00	-	100.00	-
		ดำเนินการตรวจวัดความยาวจะ ขนาด 1/2"-1"	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	1	2.000	-	-	100.00	-	100.00	-
		งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำดิบ	63	26.411	-	26.411	63	26.062	-	26.062	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50	22.281	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.781	13	3.781	50	22.281	20.63	79.37	100.00	-
งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	70	40.631	-	40.631	70	39.548	-	39.548	ดำเนินการแล้วเสร็จ	33	21.713	-	-	-	-	-	-	1	2.120	36	15.715	36	15.715	34	23.833	51.43	48.57	97.30	2.70		
โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัดและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA (Smart Logger)	1	16.500	-	16.500	1	16.500	-	16.500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.500	1	16.500	-	-	100.00	-	100.00	-		
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน	743	-	428.857	428.857	800	-	371.482	371.482		94	22.922	-	-	-	-	-	-	5	6.190	701	342.370	701	342.370	99	29.112	87.63	12.38	99.29	0.71		
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	743	-	428.857	428.857	800	-	371.482	371.482		94	22.922	-	-	-	-	-	-	5	6.190	701	342.370	701	342.370	99	29.112	87.63	12.38	99.29	0.71		
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน	• โครงการรักษาคุณภาพน้ำสะอาด (WSP)	193	-	206.169	206.169	237	-	180.808	180.808	ดำเนินการแล้วเสร็จ	26	11.786	-	-	-	-	-	-	5	6.190	206	162.832	206	162.832	31	17.976	86.92	13.08	97.63	2.37	
	• โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	21	-	19.709	19.709	21	-	15.489	15.489	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	15.489	21	15.489	-	-	100.00	-	100.00	-	
	• โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	69	-	27.725	27.725	77	-	25.781	25.781	ดำเนินการแล้วเสร็จ	17	3.960	-	-	-	-	-	-	-	-	60	21.821	60	21.821	17	3.960	77.92	22.08	100.00	-	
	• โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	457	-	173.625	173.625	462	-	147.774	147.774	ดำเนินการแล้วเสร็จ	51	7.176	-	-	-	-	-	-	-	-	411	140.598	4								

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการย่อย)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการย่อย)				
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			เป้าหมายโครงการ	โครงการย่อย		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามเป้าหมาย		ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)					
SOC : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และ ขีดความสามารถ	ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	35	-	124.261	124.261	34	-	123.961	123.961		3	6.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	117.261	31	117.261	3	6.700	91.18	8.82	100.00	-
	กลยุทธ์ 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (แผนพัฒนาศักยภาพ)	3	-	25.711	25.711	3	-	25.711	25.711		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25.711	3	25.711	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.1.1 การทบทวนและการให้ความสำคัญในการดำเนินงาน	3	-	25.711	25.711	3	-	25.711	25.711		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25.711	3	25.711	-	-	100.00	-	100.00	-
	โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	1	5.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ งบป.	1	-	0.711	0.711	1	-	0.711	0.711	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.711	1	0.711	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงานวางแผนที่ชี้นำกำลังระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้องค์กรต้องกับบริบทองค์กร	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาระบบและยกระดับสมรรถนะบุคลากร	28	-	88.850	88.850	27	-	88.550	88.550		3	6.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	81.850	24	81.850	3	6.700	88.89	11.11	100.00	-
	แผนงาน 6.2.1 พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	24	-	74.250	74.250	23	-	73.950	73.950	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	72.250	21	72.250	2	1.700	91.30	8.70	100.00	-
SOC : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และ ความสามารถระดับสูงองค์กร	แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความรู้ทางเทคโนโลยีและความรู้ทางธุรกิจของบุคลากร	2	-	9.000	9.000	2	-	9.000	9.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.000	2	9.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.2.3 การทบทวนบรรจุงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	-	100.00	100.00	-	-
	แผนงาน 6.2.4 พัฒนาศักยภาพจัดการความรู้ (KM)	1	-	0.600	0.600	1	-	0.600	0.600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.600	1	0.600	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	2	-	2.700	2.700	2	-	2.700	2.700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.700	2	2.700	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.3.1 พัฒนาศักยภาพให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์	2	-	2.700	2.700	2	-	2.700	2.700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.700	2	2.700	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)	2	-	7.000	7.000	2	-	7.000	7.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.000	2	7.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 6.4.1 Change Management	2	-	7.000	7.000	2	-	7.000	7.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.000	2	7.000	-	-	100.00	-	100.00	-
SOC4 : การพัฒนาองค์กรให้มีความรู้ และ ความสามารถระดับสูงองค์กร	ยุทธศาสตร์ S7 DIGITAL TRANSFORMATION	8	188.000	6.000	194.000	8	188.000	6.000	194.000		3	65.000	-	-	1	73.000	2	38.000	-	-	2	18.000	2	18.000	6	176.000	25.00	75.00	40.00	60.00	
	กลยุทธ์ 7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	1	3.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 7.2.1 พัฒนาศักยภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	1	3.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร	7	188.000	3.000	191.000	7	188.000	3.000	191.000		3	65.000	-	-	1	73.000	2	38.000	-	-	1	15.000	1	15.000	6	176.000	14.29	85.71	25.00	75.00	
	แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ Digital Process	1	10.000	-	10.000	1	10.000	-	10.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	100.00	-	-	-
แผนงาน 7.3.3 พัฒนาศักยภาพพื้นฐานและความปลอดภัยด้านดิจิทัล	6	178.000	3.000	181.000	6	178.000	3.000	181.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	55.000	-	-	1	73.000	2	38.000	-	-	1	15.000	1	15.000	5	166.000	16.67	83.33	25.00	75.00		
SOC5 : การบูรณาการและการบริหารจัดการ ระดับสูงองค์กร	ยุทธศาสตร์ S8 ถูกค่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	14	20.000	65.400	85.400	14	20.000	65.400	85.400		1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	85.100	13	85.100	1	0.300	92.86	7.14	100.00	-
	กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาศักยภาพและให้บริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.1.1 พัฒนาศักยภาพและให้บริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	100.00	-	100.00	-	
	กลยุทธ์ 8.2 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	5	20.000	30.400	50.400	5	20.000	30.400	50.400		1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	50.100	4	50.100	1	0.300	80.00	20.00	100.00	-
	แผนงาน 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.2.3 สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)	4	20.000	10.400	30.400	4	20.000	10.400	30.400	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30.100	3	30.100	1	0.300	75.00	25.00	100.00	-
	กลยุทธ์ 8.3 ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ำ	2	-	8.000	8.000	2	-	8.000	8.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.000	2	8.000	-	-	100.00	-	100.00	-
แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ งบป.	2	-	8.000	8.000	2	-	8.000	8.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.000	2	8.000	-	-	100.00	-	100.00	-	
SOC5 : การบูรณาการและการบริหารจัดการ ระดับสูงองค์กร	กลยุทธ์ 8.4 การสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	6	-	27.000	27.000	6	-	27.000	27.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	27.000	6	27.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 8.4.2 บูรณาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	100.00	-	100.00	-	
	แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	5	-	27.000	27.000	5	-	27.000	27.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27.000	5	27.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ	17	-	14.250	14.250	17	-	14.250	14.250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14.250	17	14.250	-	-	100.00	-	100.00	-
	กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	14	-	5.250	5.250	14	-	5.250	5.250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5.250	14	5.250	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	11	-	0.250	0.250	11	-	0.250	0.250	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.250	11	0.250	-	-	100.00	-	100.00	-
แผนงาน 9.1.2 โครงการจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) น้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	3	-	5.000	5.000	3	-	5.000	5.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.000	3	5.000	-	-	100.00	-	100.00	-	
SOC5 : การบูรณาการและการบริหารจัดการ ระดับสูงองค์กร	กลยุทธ์ 9.2 พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม	3	-	9.000	9.000	3	-	9.000	9.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9.000	3	9.000	-	-	100.00	-	100.00	-
	แผนงาน 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม	3	-	9.000	9.000	3	-	9.000	9.000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9.000	3	9.000	-	-	100.00	-	100.00	-
รวม		1,753	4,983.313	817.101	5,800.414	1,900	4,382.852	725.932	5,108.783		315	2,148.129	3	300.000	1	73.000	2	38.000	99	704.712	1,480	1,843.942	1,481	2,183.195	419	2,925.589	77.95	22.05	93.443		