

รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวโกสุม สมนึก	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายสมหวัง บุญระยอง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๓. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายธาดรี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล	วิศวกรโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๘. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	ติตราชการ
----------------------	--------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางทิพย์สุดา บาลี	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวจิราพร ขุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓. นางกาญจนา จันทร์เพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน
๔. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
๕. นายศราวุฒิ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
๖. นายธีรพันธุ์ สุขสบาย	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
๗. นายกิตติศักดิ์ ยุทธกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวโกสุม สมนึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ ประมาณต้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานฯ และพราหมณ์มุณี เป็นผู้ประกอบพิธีฯ ทั้งนี้ ในการจัดเตรียมสถานที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ยืม สิ่งของที่ใช้ในงานพิธีฯ จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคม และขอความร่วมมือผู้รับจ้างในการปรับหน้าดินและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับประกอบพิธีฯ ดังกล่าว สำหรับกำหนดการประกอบพิธีฯ สำนักงานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่าการกตเสาะเข็มขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว ๕๐ กว่าตัน ซึ่งเข็มที่ต้องกตทั้งหมด ๒๗๒ ตัน ปัญหาความล่าช้าเกิดจากการหล่อและส่งเสาะเข็ม

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ผู้รับจ้างกตเสาะเข็มในตำแหน่งที่เป็นเสาะเอกและเสาะโท พร้อมปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมการประกอบพิธีดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อให้ คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๗๘๒๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๗๘๓๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การกำหนดวัสดุเสาะเข็ม

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุ เสาะเข็ม ของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ใช้ในงานก่อสร้างฯ
ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตามแบบรูปและ รายการ เห็นควรอนุมัติใช้เสาะเข็ม ของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้เสาะเข็ม ของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้เสาะเข็ม ของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

๓.๒ การทดสอบเสาะเข็ม (SIEMIC TEST)

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติทดสอบเสาะเข็ม (SIEMIC TEST) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตามแบบรูปและ รายการ เห็นควรอนุมัติทดสอบเสาะเข็ม (SIEMIC TEST) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างทดสอบเสาะเข็ม (SIEMIC TEST) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างทดสอบเสาะเข็ม (SIEMIC TEST) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ

๓.๓ การทดสอบเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST)

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติทดสอบเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST) โดยบริษัท พีวชั่น เทสดีง เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ เห็นควรอนุมัติทดสอบเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST) โดยบริษัท พีวชั่น เทสดีง เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างทดสอบเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST) โดยบริษัท พีวชั่น เทสดีง เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างทดสอบเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST) โดยบริษัท พีวชั่น เทสดีง เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

๓.๔ รายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดินแบบ Boring Test

ผู้รับจ้าง ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดินแบบ Boring Test งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และแจ้งผลการเจาะสำรวจชั้นดินฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๖)

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบผลการทดสอบเจาะสำรวจชั้นดินแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้เสาเข็มลึก ๑๒.๐๐ เมตร

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้เสาเข็ม ขนาด PILE ๐.๔๐ x ๐.๔๐ x ๑๒.๐๐ เมตร

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้เสาเข็ม ขนาด PILE ๐.๔๐ x ๐.๔๐ x ๑๒.๐๐ เมตร

๓.๕ การอนุมัติวัสดุใช้ในการก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุใช้ในการก่อสร้างฯ จำนวน ๕ รายการ ดังรายการต่อไปนี้

๑) ถังเก็บน้ำฝังดิน ขนาด ๔๐ ลบ.ม. ยี่ห้อ BEFIT รุ่น UGT- ๔๐ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูทรัพย์

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนด

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ถังเก็บน้ำฝังดิน ขนาด ๔๐ ลบ.ม. ยี่ห้อ BEFIT รุ่น UGT- ๔๐ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูทรัพย์

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ถังเก็บน้ำฝังดิน ขนาด ๔๐ ลบ.ม. ยี่ห้อ BEFIT รุ่น UGT- ๔๐ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูทรัพย์

๒) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง มอก.๑๕-เล่ม ๑-๒๕๔๗ และตราอินทรีเพชร มอก.๑๕-เล่ม ๑-๒๕๕๕ (เอกสารหมายเลข ๙)

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนด

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง มอก.๑๕-เล่ม ๑-๒๕๔๗ และตราอินทรีเพชร มอก.๑๕-เล่ม ๑-๒๕๕๕

มติที่...

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราร้าง มอก.๑๕-เล่ม ๑-๒๕๔๗ และ
ตราอินทรีเพชร มอก.๑๕-เล่ม ๑-๒๕๕๕

๓) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม มอก.๒๐-๒๕๔๓ ของบริษัท เอ็น.ที.
เอส.สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตาม
แบบรูปและรายการที่กำหนด

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :
เหล็กเส้นกลม มอก.๒๐-๒๕๔๓ ของบริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก
จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม มอก.๒๐-๒๕๔๓ ของ
บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

๔) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มอก.๒๔- ๒๕๔๘ ของบริษัท กรุงเทพ
ผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และบริษัท ชิน เคอ หยวน สตีล จำกัด

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตาม
แบบรูปและรายการที่กำหนด แต่ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตได้มีการผลิตเหล็กข้ออ้อย จำนวน ๒ ชนิด คือ SD๔๐ และ
SD๔๐T โดยทั้ง ๒ ชนิด ได้รับมาตรฐาน มอก. เลขเดียวกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่วิธีการผลิตเท่านั้น

มติที่ประชุม มอบผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบการใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD - ๔๐T แทนเหล็กเส้นเสริม
คอนกรีต SD - ๔๐ เพื่อหาข้อมูลสรุปให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาในครั้งต่อไป

๓.๖ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกัน
สังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- | | |
|--------------------------|---------|
| - ระยะเวลาดำเนินการสัญญา | ๙๐๐ วัน |
| - ดำเนินการมาแล้ว | ๙๓ วัน |
| - คงเหลือระยะเวลา | ๘๐๗ วัน |

ผลงานการก่อสร้าง

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - ผลงานสะสมตามแผนงาน | ๕.๙๐ % |
| - ผลงานสะสมที่ทำได้จริง | ๑.๗๐ % |
| - ช้ากว่าแผนงาน | ๔.๒๐ % หรือ ๖๖ วัน |

สรุปความล่าช้าของงาน เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าทำงานช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- การขออนุมัติใช้ทาวเวอร์เครน (Tower Crane)

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างขอใช้
ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) แทน Mobile Crane และคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติให้ผู้รับจ้างทำการ
เปรียบเทียบราคาการใช้ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) กับ Mobile Crane เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณาอนุมัติใช้ นั้น

ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคาของ Tower Crane เพื่อใช้ในงานก่อสร้างฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าเช่าเดือนละ ๘๕,๐๐๐ บาท (ราคากลางกำหนดไว้เป็น Mobile Crane โดยกำหนดให้ใช้ในวงเงินรวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท ตลอดทั้งโครงการ) และจากการเปรียบเทียบราคาดังกล่าวค่าใช้จ่าย Tower Crane มีราคาสูงกว่าราคากลางกำหนด จึงทำให้ไม่ต้องคิดงานเพิ่มงานลด ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งติดตั้ง Tower Crane เรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาให้ผู้รับจ้างใช้ Tower Crane แทน Mobile Crane ได้

มติที่ประชุม อนุมัติตำแหน่งติดตั้ง Tower Crane และอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ Tower Crane แทน Mobile Crane
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๐๑๘/๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้รับจ้างแจ้งว่าหลังจากกรุยทางถางป่าและเกลี่ยดินพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าไม่สามารถทำงานได้ตามรูปแบบและรายการได้ จึงรายงานปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

๕.๑ การกำหนดตำแหน่งแนวท่อพักน้ำเสีย

ผู้รับจ้าง จากการสำรวจพื้นที่พบว่าแนวท่อพักน้ำเสียของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พาดผ่านภายในพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ หากไม่ดำเนินการย้ายตำแหน่งแนวท่อจะไม่สามารถก่อสร้างอาคารฯ ได้ ตามรูปแบบและรายการ

ผู้ควบคุมงาน จากการสำรวจแนวท่อพักน้ำเสียดังกล่าว พบว่าท่อพักน้ำเสียปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ หากไม่ดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวท่อฯ จะส่งผลกระทบต่อตัวอาคารสำนักงานฯ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผู้ควบคุมงานเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนแนวท่อฯ โดยกำหนดตำแหน่งวางท่อพักน้ำเสียไว้ได้ทางเดินของถนนศูนย์ราชการด้านหน้าอาคารฯ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการ

๒. ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบและรายการ พร้อมราคา เปรียบเทียบงานเพิ่มงานลด

ทั้งนี้รูปแบบและรายการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาระบายน้ำของจังหวัด

๓. มอบสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งสำนักงานจังหวัด

เรื่อง ย้ายตำแหน่งแนวท่อพักฯ หลังจากผู้รับจ้างจัดทำแบบฯ และผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ การจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน)

ผู้รับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ด้านหลังอาคารซึ่งติดกับแนวลำห้วยแม่หยวกตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะ ไม่สามารถก่อสร้างอาคารฯ ได้ตามรูปแบบและรายการ

ผู้ควบคุมงาน จากการตรวจสอบพื้นที่ด้านหลังอาคาร ซึ่งติดกับแนวลำห้วยแม่หยวกตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะ ไม่สามารถก่อสร้างอาคารฯ ได้ตามรูปแบบฯ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) เพื่อป้องกันการถูกน้ำกัดเซาะ และสามารถทำการก่อสร้างอาคารฯ ได้ตามรูปแบบและรายการต่อไป

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการ

๒. ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบและรายการ พร้อมราคา เปรียบเทียบงานเพิ่มงานลด และให้วิศวกรรับรอง เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไป

๕.๓ การสร้างแนวกำแพงกันดิน

ผู้รับจ้าง จากการสำรวจผังบริเวณพบว่า โดยรอบพื้นที่การก่อสร้างฯ ด้านที่ติดกับภายนอกไม่มีแนวกำแพงภายนอกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับทางลาดและถนนโดยรอบ

ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน เนื่องจากแนวกำแพงกันดินเดิมที่ออกแบบไว้ มีเฉพาะด้านในที่ติดกับอาคาร ทั้ง ๒ ด้าน แต่ด้านนอกบริเวณทางลาดของอาคารจะไม่มี ประกอบกับเดิมด้านขวามือของอาคารฯ ตามผังของจังหวัดเป็นพื้นที่ว่างเปล่า แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานของ ปปท. ซึ่งกำลังจะก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องสร้างแนวกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินพังทลาย

ประธาน ขอให้ดำเนินการตามที่คุณควบคุมงานเสนอ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดินพังทลาย

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการ

๒. ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบและรายการ พร้อมราคา เปรียบเทียบงานเพิ่มงานลด และให้วิศวกรผู้ออกแบบรับรอง เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไป

๕.๔ งานดินถม

ผู้ควบคุมงาน จากการตรวจสอบงานถมดินดังกล่าว จะมีงานลด ซึ่งเกิดจากการถมดินเพื่อการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถนนทางเข้าและบริเวณข้างเคียง โดยงานที่ลดจะไปเพิ่มในส่วนของงานกำแพงกันดินและงานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน)

มติที่ประชุม

มอบให้ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ตรวจสอบปริมาณงานดินถมที่ใช้จริง เพื่อนำส่วนต่างมาดำเนินการในส่วนของการสร้างแนวกำแพงกันดิน และงานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) และเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาฯ ในครั้งต่อไป

๕.๕ ผู้รับจ้างขออนุมัติวัสดุใช้ในการก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ

๑) ขออนุมัติปูนผสมเสร็จ ของ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (นกอินทรี) และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ใช้ในงานก่อสร้างฯ

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนด

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ปูนผสมเสร็จ ของ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (นกอินทรี) และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

๒) ขออนุมัติถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเดิมอากาศ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. ยี่ห้อ Befit รุ่น Excel - ๑๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูทรัพย์ ใช้ในงานก่อสร้างฯ

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนด

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเดิมอากาศ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. ยี่ห้อ Befit รุ่น Excel - ๑๕ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูทรัพย์

๓) ขออนุมัติถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเดิมอากาศ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ยี่ห้อ Befit รุ่น Excel - ๒๐ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูทรัพย์ ใช้ในงานก่อสร้างฯ

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนด

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเดิมอากาศ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ยี่ห้อ Befit รุ่น Excel - ๒๐ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูทรัพย์

๔) ขออนุมัติ...

๔) ขออนุมัติวัสดุงานลวดอัดแรงระบบพื้น Post-tensioned ของบริษัท ฟิซิซี โปสเทนชั่น จำกัด ใช้ในงานก่อสร้างฯ

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตาม แบบรูปและรายการที่กำหนด

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ลวดอัดแรงระบบพื้น Post-tensioned ของบริษัท ฟิซิซี โปสเทนชั่น จำกัด

๕) ขออนุมัติตำแหน่งทดสอบเสาเข็มแบบ STATIC LOAD TEST

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตาม แบบรูปและรายการที่กำหนด

มติที่ประชุม อนุมัติตำแหน่งทดสอบเสาเข็มแบบ STATIC LOAD TEST ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๖) ขออนุมัติวัสดุเหล็ก Wired mesh (มอก. ๗๓๗) Dia ๔.๖ mm @ ๐.๒๐ m. ของ บริษัท ไทย อีสเทิร์น ไวร์ เมช จำกัด ใช้ในงานก่อสร้างฯ

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบรายการวัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตาม แบบรูปและรายการที่กำหนด

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้ Wired mesh (มอก. ๗๓๗) ขนาด ๔.๖ mm. ของบริษัท ไทย อีสเทิร์น ไวร์ เมช จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- นัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ในครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณางานเพิ่มงานลดและแก้ไขสัญญาจ้างฯ

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๑๔ น



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางกาญจนา จันทรพิชญ์)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิราพร ขุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ