

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมหวัง บุญระยอง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๓. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวโกสุม สมนึก	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายธাত্রี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ติตราชการ
---------------------------	----------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล	วิศวกรโยธามานานการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ขุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทร์เพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายศราวุฒิ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๗. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๘. นายธีรพันธุ์ สุขสบาย	บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๕๔๗๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ , ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๕๔๗๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑, ที่ ชม ๐๐๓๐/๕๔๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบประปา

๑. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือที่ ชม ๐๐๓๐/๕๐๒๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอสอบถามขนาดมาตรวัดน้ำประปาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานวางท่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) สอบถามขนาดของมาตรวัดน้ำประปาที่เคยเสนอครั้งก่อน โดยการประปา ไม่ได้ระบุขนาดของมาตรวัดน้ำ เสนอเพียงวงเงินของมาตรวัดน้ำ เป็นเงิน ๔,๗๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากจำนวนเงินที่เสนอมีความแตกต่างกัน

๒) สำนักงานฯ แจ้งข้อมูลการใช้ น้ำประปาเพื่อหารือกับการประปาในการพิจารณาใช้ขนาดมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๓) แจ้งให้การประปาจำแนกค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตามวงเงินที่เสนอ ๑๕๔,๑๕๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแมริม ได้มีหนังสือที่ มท ๕๕๑๑๐-๑๔/๒๖๘๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรวัดน้ำ โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำในราคา ๔,๗๐๐ บาท เป็นมาตรวัดน้ำขนาด $\varnothing \frac{3}{4}$ นิ้ว
๒. กำหนดให้อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ใช้มาตรวัดน้ำขนาด $\varnothing ๒$ นิ้ว
๓. การเปรียบเทียบราคามาตรวัดน้ำตามข้อ ๑ และข้อ ๒ มีมูลค่างานเพิ่มขึ้น ๘๖,๑๑๙ บาท
๔. การประปาสาขาแมริม ได้แยกค่าใช้จ่ายเป็น ๒ ส่วนคือ ๑. ค่าใช้จ่ายงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เป็นเงิน ๑๕๔,๑๕๒ บาท และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด $\varnothing ๒$ นิ้ว เป็นเงิน ๙๐,๘๑๙ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำเป็นขนาด ๒ นิ้ว และมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานสรุปรายละเอียด พร้อมจัดทำราคาเปรียบเทียบ งานเพิ่ม-ลด เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา ต่อไป

๓.๒ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้

ระยะ...

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ระยะเวลาตามสัญญา ๙๐๐ วัน
- ดำเนินการมาแล้ว ๒๙๔ วัน
- คงเหลือระยะเวลา ๖๐๖ วัน

ผลงานการก่อสร้าง

- ผลงานสะสมตามแผนงาน ๒๗.๑๐%
- ผลงานสะสมที่ทำได้จริง ๒๐.๐๐%
- ช้ากว่าแผนงาน ๗.๑๐% หรือ ๗๗ วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายเป็น ดังนี้

ค่าก่อสร้าง		๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑	๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒	๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓	๓,๑๘๔,๘๘๖ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๔	๓,๑๘๔,๘๘๖ บาท	
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๕	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท	๑๕,๔๗๖,๖๐๔ บาท
คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๕๐ งวด)		๑๕๐,๔๐๓,๓๙๖ บาท

สรุปการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (งวดที่ ๑.๑-๑.๕) เป็นเงิน ๑๕,๔๗๖,๖๐๔ บาท (๙.๓๓%)

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๕๐ งวด) เป็นเงิน ๑๕๐,๔๐๓,๓๙๖ บาท (๙๐.๖๗%)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ การขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ประกอบงานสุขภัณฑ์

๑) มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างนำกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำตามแบบที่กำหนด เพื่อเทียบกับสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูป โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดไว้ ๒ แบบ คือ Fineline WP30 และ Metal Pearl Rosewood WP27

ผู้รับจ้าง นำเสนอกระเบื้องปูพื้นและผนังตามที่แบบกำหนดต่อคณะกรรมการฯ โดยรูปแบบรายการกำหนดกระเบื้องพื้นสีดำเงาและด้าน กระเบื้องผนังสีเทาอ่อน-เข้ม สีด้าน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเห็นว่าสีของกระเบื้องตามแบบที่กำหนดเป็นสีโทนดำทำให้ห้องดูมืดและมีมุมอับทำให้ต้องเปิดไฟฟ้าตลอด ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า

มติที่ประชุม เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงสีของกระเบื้องปูพื้นและผนังให้เป็นสีสว่างขึ้น เพื่อให้ห้องสว่างและประหยัดค่าไฟฟ้า โดยให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในครั้งต่อไป

๔.๒ การ...

๔.๒ การสอบถามปัญหาแบบก่อสร้าง

๑) หนังสือบริษัทศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๓๙/๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง สอบถามแบบรูปและรายการ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มีความขัดแย้งกันบางส่วน ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบฯ งานโครงสร้าง ST-๑๑ (ก) แสดงวางระบายน้ำจากหลังคาเป็นโครงสร้าง คสล. แต่ในแบบฯ งานสถาปัตยกรรม A-๑๐ (ก) รูปตัดแสดงเป็นรางน้ำสแตนเลสโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

แบบฯ งานสถาปัตยกรรม A-๐๔ (ก) แสดงแนวทางเดินจากชั้นหลังคาไปยังห้องเครื่องลิฟต์ พื้นที่ในแบบมีความขัดแย้งกัน

สำนักงานฯ ได้มีหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๓๐/๕๒๒๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามไปยัง หจก. กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบตามรายละเอียดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ออกแบบ ได้มีหนังสือที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

๑. แจ้งว่าให้ยึดถือรูปแบบวางระบายน้ำจากหลังคาเป็นโครงสร้าง คสล. ตามแบบฯ งานโครงสร้าง ST-๑๑ (ก) และให้ผู้รับจ้าง ทำ Shop Drawing แบบขยายรางน้ำ ส่งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบอีกครั้ง

๒. เรื่องการปรับระดับห้องงานระบบ จากที่ระบุ +๑๑.๘๐ เป็น +๑๐.๘๕ เพื่อให้ระดับคานโครงสร้างรางน้ำ คสล. และคานพื้นห้องงานระบบอยู่ในแนวเดียวกันเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง และผู้ออกแบบได้พิจารณาแล้ว การปรับระดับพื้นห้องงานระบบไม่ส่งผลกระทบต่อรูปด้านของอาคาร ผู้ออกแบบเห็นชอบให้แก้ไขตาม Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอมา

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบตามที่ผู้ออกแบบเสนอ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒

๒) มอบให้ผู้รับจ้างประสานผู้ออกแบบเพื่อจัดทำ Shop Drawing แบบขยายรางน้ำ และพื้นห้องวางงานระบบ โดยให้ผู้ออกแบบรับรองพร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง และแนบใบประกอบวิชาชีพ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๓) หากดำเนินการตาม ข้อ ๒) แล้ว ให้ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง จัดทำปริมาณงานเพิ่ม-ลด ของรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๔) มอบให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือสอบถามผู้ออกแบบ ว่าแบบวางระบายน้ำ โครงสร้างคานพื้น คสล. ดังกล่าว ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบค่าการแอ่นตัวของคาน ว่าจะมีผลกระทบต่อการแตกร้าวของผนังกระจกที่อยู่ริมอาคารหรือไม่ ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว

๔.๓ รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการจัดทำงานปรับเพิ่ม - ลด

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้าง จัดทำรูปแบบและรายการ ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอปรับเพิ่มรายการ เพื่อใช้ในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ นั้น

ผู้รับจ้าง ได้จัดทำรายละเอียดรูปแบบและรายการ ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอปรับเพิ่ม จำนวน ๕ รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งานติดฟิล์มภายในอาคารทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ เพื่อป้องกันแสงและความร้อน ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า

๒. งานประตูอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการให้บริการกับผู้ประกันตน

๓. งานติดตั้ง Pop up สัญญาณอินเตอร์เน็ต, ปลั๊กไฟ เพิ่มจากเดิม

๔. งาน...

๔. งานติดตั้งวัสดุซับเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง
๕. งานติดตั้งก๊อกลาน สปริงเกอร์ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้
- มติที่ประชุม ๑. งานติดตั้งฟิล์มให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กำหนดสีและคุณสมบัติของฟิล์ม
๒. งานติดตั้งPop up สัญญาณอินเตอร์เน็ต, ปลั๊กไฟ เพิ่มเติม ให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กำหนดจุดการใช้งานเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
๓. งานติดตั้งวัสดุซับเสียงให้ติดตั้งเฉพาะห้องที่จำเป็นต้องใช้งาน โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบ
๔. งานติดตั้งก๊อกลาน สปริงเกอร์ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานจริง
๕. ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดปริมาณรายการและราคา ทั้ง ๕ รายการ และจัดทำราคาเปรียบเทียบ งานปรับเพิ่ม-ลด เพื่อเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุปูพื้น

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๓๐/๕๕๓๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ขอความเห็นจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ ในการพิจารณากำหนดวัสดุปูพื้นแทนกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปที่แบบกำหนดไว้ เนื่องจากสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบแบบบูรณาการ พบว่างานพื้นอาคารสำนักงานฯ ตามแบบกำหนดเป็นพื้นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด ๕๐x๕๐ ซม. และสำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นหินขัดสำเร็จรูปในระยะยาว บริเวณขอบแผ่นมีดหินหลุดล่อนง่าย ทำให้เกิดร่องหลุม หากมีคราบสกปรกทำความสะอาดยาก คราบจะฝังตัวอยู่ตามร่องพื้นหินขัด ไม่เหมาะกับการใช้งาน เนื่องจากสำนักงานฯ มีผู้ประกันตนมาใช้บริการจำนวนมาก จึงขอความเห็นจากผู้ออกแบบว่าควรใช้พื้นชนิดไหน จึงจะเหมาะสมกับการใช้งานอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ออกแบบ ได้มีหนังสือที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้สำนักงานฯ เปลี่ยนวัสดุปูพื้น จากกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เป็น กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๒๔ นิ้ว x ๒๔ นิ้ว สีเทา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวัสดุปูพื้น จาก กระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป เป็น กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๒๔x๒๔ นิ้ว โดยมอบให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กำหนดสีกระเบื้อง และให้ผู้รับจ้างจัดทำราคาเปรียบเทียบ งานเพิ่ม-ลด และให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๕.๒ การตรวจรับการจ้าง งวดที่ ๑.๘

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๐๕๑/๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งวด ซึ่งมีรายละเอียดงานที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งวดที่ ๑.๘ เป็นจำนวน ๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย

หกสิบสี่บาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๕๓ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หล่อคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑


ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว
เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างของงานงวดดังกล่าวได้

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๘ ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๘

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.



ผู้จัดรายการประชุม

(นางกาญจนา จันทร์เพ็ญ)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวจิราพร ชุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ



(นางสาวลัดดา แซ่ลี)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่