

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี้	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายพรชัย พินิจรัตน์นันท	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายธাত্রี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
----------------------	--------------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ขุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทรเพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายศราวุฒิ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๗. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อให้
คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๔๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒, ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๔๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๒, ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๔๐๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การยกเลิกคณะกรรมการตรวจการจ้าง

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิก คณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะราย) เนื่องจากนายสมหวัง บุญระยอง ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และนางสาวโกสุม สมนึก ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตาม ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน จึงยกเลิกคณะกรรมการตรวจการจ้าง รายงานายสมหวัง บุญระยอง และนางสาว โกสุม สมนึก สำหรับคณะกรรมการรายอื่นให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งเดิมทุกประการ (เอกสารหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การอนุมัติวัสดุใช้งานก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๕๗/๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุจุกมุกบันไดทองเหลืองสอดเส้นด้วยเส้นยางพีวีซีกันลื่น ๓ เส้น ยี่ห้อ APACE รุ่น BR-3 ของบริษัท เอเพส โปรดัคส์ จำกัด เพื่อใช้งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุจุกมุกบันไดทองเหลืองสอดเส้นด้วยเส้นยางพีวีซีกันลื่น ๓ เส้น ยี่ห้อ APACE รุ่น BR-๓ ของบริษัท เอเพส โปรดัคส์ จำกัด ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๖๔/๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุควายาแนว สำหรับกระเบื้องปูพื้น ยี่ห้อ Weber รุ่น เวเบอร์ คัลเลอร์ พาวเวอร์ ซี PO-127 ครีมนาทาลิก ของบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เพื่อใช้งานก่อสร้างอาคาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว แบบไม่ได้กำหนดคุณสมบัติ แต่วัสดุ มีมาตรฐาน ISO รับรอง สามารถใช้ในโครงการได้

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุควายาแนว ยี่ห้อ Weber รุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ ซี PO-127 ครีมนาทาลิก ของบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๑๐ รายการ

๑) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานคานเกเบี่ยน (อายุ ๒๘ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับ ผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่าที่กำหนด (๓๒๐ ksc.) ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) ผู้รับจ้าง

๘) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานบ่อพัก ค.ส.ล. (อายุ ๒๘ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่าที่กำหนด (๓๒๐ KSC.)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๙) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานบันไดชั้น ๒-๓ ห้องเครื่อง (อายุ ๒๖ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่าที่กำหนด (๓๒๐ KSC.)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐) ผู้รับจ้าง รายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต งานคานพื้นโครงหลังคา (อายุ ๒๘ วัน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และแจ้งผลการทดสอบฯ ให้กับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว กำลังอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่าที่กำหนด (๓๒๐ KSC.)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ระยะเวลาตามสัญญา	๙๐๐ วัน
- ดำเนินการมาแล้ว	๔๖๑ วัน
- คงเหลือระยะเวลา	๔๓๙ วัน

ผลงานการก่อสร้าง

- ผลงานสะสมตามแผนงาน	๓๗.๕๐%
- ผลงานสะสมที่ทำได้จริง	๒๙.๐๐%
- ช้ากว่าแผนงาน	๘.๕๐% หรือ ๑๐๔ วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายงบเงินดังนี้

ค่าก่อสร้างฯ

๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑	๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒	๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓	๓,๑๘๔,๘๘๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๔	๓,๑๘๔,๘๘๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๕	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๖	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๗	๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๘	๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๙	๓,๑๐๑,๙๕๖ บาท

๒๖,๐๙๒,๙๒๔ บาท

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๖ งวด)

๑๓๙,๗๘๗,๐๗๖ บาท

สรุป การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (งวดที่ ๑.๑-๑.๙)

เป็นเงิน ๒๖,๐๙๒,๙๒๔ บาท (๑๕.๗๓%)

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๖ งวด)

เป็นเงิน ๑๓๙,๗๘๗,๐๗๖ บาท (๘๔.๒๗%)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- การสอบถามการกำหนดวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๐๘๒/๖๒ ลงวันที่

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ตรวจสอบพบว่าแบบขยายงานวางระบายน้ำหลังคาทางเดินเชื่อม (หน้า DT-๐๑(๑), DT-๐๑(๓) DT-๐๕(๒)DT-๐๗(๑) ระบุวัสดุที่ใช้เป็นสังกะสีพับ หากใช้งานไปจะเป็นสนิมผุกร่อนได้ง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานน้อย จึงขอให้สำนักงานประกันสังคมฯ สอบถามผู้ออกแบบ เพื่อให้ผู้ออกแบบพิจารณา กำหนดวัสดุวางระบายน้ำที่มีความทนทานกว่าสังกะสี เพื่อยืดอายุการใช้งานของวางระบายน้ำดังกล่าว

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/๘๗๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ออกแบบพิจารณากำหนดวัสดุวางระบายน้ำที่มีความทนทานกว่าสังกะสี เพื่อยืดอายุการใช้งานของวางระบายน้ำดังกล่าว

พจก.กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ มีหนังสือที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ออกแบบพิจารณาแนะนำในส่วนวางระบายน้ำหลังคาทางเดินจากวัสดุสังกะสีพับ เป็นแผ่นปิดครอบมุม (Flashing) และวางระบายน้ำสังกะสีเป็นเป็นสแตนเลสพับขึ้นรูปแทน

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบว่ารายการวางตะเฒ่หลังคาอาคารตามแบบกำหนดวัสดุเป็นสังกะสี จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงวัสดุดังกล่าว เป็นสแตนเลส เพื่อยืดอายุการใช้งาน พร้อมนี้เห็นควรดำเนินการไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงวัสดุวางระบายน้ำหลังคาทางเดิน

มติที่ประชุม ๑) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการวัสดุแผ่นปิดครอบมุม (Flashing) วัสดุวางระบายน้ำ และวางตะเฒ่หลังคาอาคาร จาก สังกะสีพับ เป็น สแตนเลสพับขึ้นรูปแทน

๒) มอบหมายให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบราคาของงานวางระบายน้ำสังกะสีและวางตะเฒ่สังกะสี เพื่อเปรียบเทียบกับงานวางระบายน้ำและวางตะเฒ่สแตนเลส พร้อมเสนอ Shop drawing ให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ อนุมัติวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

- ๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๓๙/๖๑ ลงวันที่

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (สำหรับฝ้าเพดาน) ยี่ห้อ Gyproc รุ่น ML50A ของบริษัท แสตเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว วัสดุมี มอก รับรอง สามารถใช้ในโครงการได้

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (สำหรับฝ้าเพดาน) ยี่ห้อ Gyproc รุ่น ML50A ของบริษัท แสตเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๗๐/๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุยาแนวซิลิโคน ยี่ห้อ Forcon-D รุ่น PU951 ของบริษัท พอร์คอนไทย ซิลแลนท์ จำกัด เพื่อใช้ในการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง และมีใบรับประกันคุณภาพโดยผู้จำหน่าย เห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุยาแนวซิลิโคน ยี่ห้อ Forcon-D รุ่น PU๙๕๑ ของบริษัท พอร์คอนไทย ซิลแลนท์ จำกัด

๕.๒ สอบถามแบบงานสถาปัตยกรรม

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๗๙/๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ตรวจสอบพบว่าแบบขยายหลังคากระจกلاميเนต บริเวณโถงกลางอาคารตามแบบ (หน้า DT-๐๒(๑)) ติดตั้งด้านล่างระแนงไม้สังเคราะห์จากตำแหน่งและวิธีการติดตั้งหลังคากระจกلاميเนตดังกล่าว จะทำให้ยากต่อการซ่อมบำรุงภายหลัง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/๘๑๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สอบถามผู้ออกแบบฯ ว่าสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งหลังคากระจกلاميเนตอยู่ด้านบนไม้ระแนงสังเคราะห์ ได้หรือไม่

หจก.กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ มีหนังสือ ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้พิจารณา Shopdrawing งานติดตั้งหลังคากระจกلاميเนตแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขให้กระจกلاميเนตอยู่บนระแนงไม้ได้

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ผู้ออกแบบให้ความเห็น โดยให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้กระจกلاميเนตอยู่บนระแนงไม้

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๘๑/๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ตรวจสอบแบบพบว่าตรวจสอบพบว่ารายการประกอบแบบรายการ Aluminium Composite ตามแบบงานสถาปัตยกรรม (หน้า G-๐๒ (ก)) มีความขัดแย้งกัน เนื่องจากรายการประกอบแบบได้กำหนดคุณสมบัติของงานผนัง Aluminium Composite ไว้ ๒ ชนิด ซึ่งขัดแย้งกัน ดังนี้

๑. ผนัง Aluminium Composite ต้องเป็นแผ่นชนิดใช้ภายนอกความหนารวมไม่น้อยกว่า ๔ มม. ผนังอลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาของผิวอลูมิเนียม ๐.๕ มม. ด้านใช้งานทำสำเร็จ

แบบที่ ๐๐๑ Composite Wall System (๕๐๐) ด้านหลังเคลือบด้วยสีโพลีเอสเตอร์ ใต้ผิวสี กันพลาสติก PE ทนต่อ

ความหนา

ความหนาแน่นต่ำ น้ำหนักแผ่น ๕.๕-๕.๘ กก. ต่อตร.ม. และได้รับรองทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ALUCOBOND , ALCOTOP, SEVEN, ATIS

๒. วัสดุผิวเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตให้ใช้ชนิดที่มีความหนา ๔ มม. (อลูมิเนียมหนา ๐.๕ มม.) โดยไส้กลางเป็นแร่ทนไฟ หรือสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยใช้ของ KNAFT , SIAMBOND, BFM หรือเทียบเท่า โดยติดตั้งในระบบไม่มีเฟรม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/๘๑๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ผู้ออกแบบพิจารณาคุณสมบัติที่ถูกต้องของ Aluminium Composite ตามที่ผู้รับจ้างสอบถามดังกล่าว

พจก.กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ มีหนังสือ ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ออกแบบพิจารณาแล้ว เห็นว่าให้ยึดถือคุณสมบัติตามรายละเอียด ดังนี้

“วัสดุผิวเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตให้ใช้ชนิดที่มีความหนา ๔ มม. (อลูมิเนียมหนา ๐.๕ มม.) โดยไส้กลางเป็นแร่ทนไฟ หรือสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยใช้ของ KNAFT , SIAMBOND, BFM หรือเทียบเท่า โดยติดตั้งในระบบไม่มีเฟรม ตามมาตรฐานผู้ผลิต”

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ววัสดุผิวแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ตามข้อ ๒ มีคุณสมบัติสูงกว่า ข้อ ๑ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ผู้ออกแบบฯ ให้ความเห็น โดยให้ยึดถือคุณสมบัติ “วัสดุผิวเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตให้ใช้ชนิดที่มีความหนา ๔ มม. (อลูมิเนียมหนา ๐.๕ มม.) โดยไส้กลางเป็นแร่ทนไฟ หรือสารประกอบที่ไม่ติดไฟโดยใช้ของ KNAFT, SIAMBOND, BFM หรือเทียบเท่า โดยติดตั้งในระบบไม่มีเฟรม ตามมาตรฐานผู้ผลิต”

๕.๓ การตรวจรับการจ้าง งานที่ ๑.๑๐

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๐๘๐/๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ซึ่งมีรายละเอียดงานที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, บ้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งานที่ ๑.๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๑๒,๔๐๘ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย

แปดบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๒.๖๖ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ของงานโครงสร้างที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นหลังคาแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้น ๒ ถึง ชั้นหลังคาแล้วเสร็จ
- วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในอาคารสำนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมได้ไม่น้อยกว่า ๕๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานก่อสร้างของงานดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๑๐ ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๑๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ การเปลี่ยนแปลงสีหลังคาและสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดสีหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน และสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ยี่ห้อ WILLY และเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดสีของหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน เป็น สีเทา และสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูป เป็นแบบลวดลาย และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานฯ กำหนดสีของหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน เป็น สีเทา ส่วนการกำหนดสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเห็นควรพิจารณาเลือกสีไปพร้อมกับสีของกระเบื้อง เพื่อป้องกันไม่ให้สีขัดแย้งกัน

ผู้ควบคุมงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสีหลังคา จากเดิมแบบกำหนดเป็นสีขาวคว้นบุหรี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงเป็นสีเทา เนื่องจากสีขาวคว้นบุหรีสกปรกง่าย และยากต่อการดูแลรักษาความสะอาด และการเปลี่ยนแปลงสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูป เดิมแบบกำหนดไว้เป็นสีน้ำเงินและสีเหลือง แต่เนื่องจากสีของผนังดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสีของกระเบื้องปูพื้นและผนัง จึงเปลี่ยนแปลงเป็นแบบลวดลาย โดยการการเปลี่ยนแปลงสีหลังคาและสีของผนังห้องน้ำสำเร็จรูปดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงสีจากแบบกำหนดไว้ จึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขสัญญาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงสีของหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง Flashing และครอบสัน จากสีขาวคว้นบุหรี เป็น สีเทา และสีผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จาก สีน้ำเงิน และสีเหลือง เป็น แบบลวดลาย และให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

๖.๒ การเปลี่ยนแปลงกระเบื้องห้องน้ำ

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติให้ผู้รับจ้างนำเสนอกระเบื้องปูพื้นและผนังห้องน้ำที่มีโทนสีสว่าง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้รับจ้างได้เสนอรูปแบบกระเบื้องปูพื้นและผนังห้องน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) กระเบื้องปูผนัง ยี่ห้อ Cotto รุ่น WT TABAC FLAX 8X12 PM และ WT TABAC WHITE 8X12 PM
- 2) กระเบื้องปูพื้น ยี่ห้อ Cotto รุ่น FT VILLE BEIGE 12X12 PM
- 3) กระเบื้องโมเสก ผนังเคาน์เตอร์ ยี่ห้อ Cotto รุ่น MT 1S-GI-M001 (NET/PACK10) PM

โดยประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบตามรูปแบบที่ผู้รับจ้างเสนอ และมติที่ประชุมเห็นควรนำแบบฯ ดังกล่าวเสนอให้ผู้ออกแบบพิจารณา เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขสัญญาต่อไป นั้น

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบขนาดของกระเบื้องปูพื้นและผนังพบว่าขนาดของกระเบื้องที่ผู้รับจ้างเสนอเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ขนาดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งขนาดของกระเบื้องตามแบบรูปกำหนดให้ใช้กระเบื้องขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว

ดังนั้นผู้รับจ้างจึงขอเสนอกระเบื้องปูพื้นและผนังห้องน้ำ ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว ที่มีโทนสีสว่าง คือ สีขาว สีเทาอ่อน สีเทา สีครีม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้กระเบื้อง ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว คือ สีขาว สีเทาอ่อน สีเทา สีครีม ตามรุ่นที่ผู้รับจ้างเสนอ และให้ผู้รับจ้าง เสนอ Shop Drawing ให้ผู้ออกแบบพิจารณา เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขสัญญาต่อไป

๖.๓ งานปรับเปลี่ยน จำนวน ๘ รายการ

๑) งานติดตั้งแนวกำแพงกันดิน ดำเนินการตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินเพื่อป้องกันความเสียหายต่อถนนและทางลาด โดยมติดังกล่าวฯ ได้อนุมัติให้ดำเนินการในส่วนกำแพงกันดินส่วนที่เหลือได้ หากมีการปรับลดงานอื่นตามสัญญาหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ดำเนิน

๒. มอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาการ

๒) งานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน ภายในอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒

เนื่องจากผนังอาคารมีพื้นที่กระจกจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากต้องรับความร้อนจากภายนอกจำนวนมาก

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ติดตั้งฟิล์มเฉพาะผนังกระจกนอกลิฟต์ชั้นใต้ถุนถึงชั้น ๒ และผนังกระจกรอบชั้น ๒ เนื่องจากผนังกระจกชั้น ๑ มีส่วนที่เป็นผนังทึบจำนวนมาก จึงไม่มีความจำเป็นในการติดตั้งฟิล์ม ส่วนชั้น ๒ เป็นผนังที่เป็นกระจกสูงตลอดแนว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดฟิล์มเพื่อป้องกันแสงและความร้อนมากกว่า ชั้น ๑

๒. แก้ไขเงื่อนไขให้สอดคล้องกับงานจริงที่จะดำเนินการ จาก งานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน ภายในอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒ เป็น งานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน พื้นที่ ๖๒๒ ตร.ม.

๓. มอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา

๓) งานติดตั้งกioskสนาม สปริงเกอร์ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

เนื่องจากพื้นที่โดยรอบอาคารมีงานภูมิทัศน์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดูแลต้นไม้โดยรอบ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องทำระบบรดน้ำต้นไม้เพื่อความสะดวก อีกทั้งการเจาะน้ำบาดาลจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ติดตั้งเพียงกioskสนามพร้อมสายยางชนิดม้วนตามจุดต่าง ๆ แทน เนื่องจากการเจาะระบบบาดาล และการจัดทำระบบรดน้ำต้นไม้มีการลงทุนที่สูงมากหากเทียบกับมูลค่าของงานภูมิทัศน์

๒. แก้ไขเงื่อนไขให้สอดคล้องกับงานจริงที่จะดำเนินการ จาก งานติดตั้งกioskสนาม สปริงเกอร์ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล เป็น งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้

๓. มอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา

๔) งานติดตั้งฝ้าชั้นใต้ถุน

เนื่องจากห้องอาหารตั้งอยู่ใต้ถุนอาคารอยู่ด้านใต้ห้องน้ำ ซึ่งมีระบบท่อระบายน้ำจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสวยงามและเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องปิดฝ้าเพดาน

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ติดตั้งฝ้าชั้นใต้ถุน

๒. แก้ไขเงื่อนไขให้สอดคล้องกับงานจริงที่จะดำเนินการ จาก งานติดตั้งฝ้าชั้นใต้ถุน เป็น งานติดตั้งฝ้าเพดานห้องอาหารชั้นใต้ถุน

๓. มอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา

๕) งานเปลี่ยนแปลงประตู D๑ เป็นประตูอัตโนมัติ

เนื่องจากตามแบบระบุประตูทางเข้าเป็นประตูบานเปิดคู่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งาน หากเปลี่ยนเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติจะทำให้สะดวกต่อการใช้งานและผู้มาติดต่อราชการ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงประตู D๑ เป็นประตูอัตโนมัติ

๒. แก้ไขข้องานให้สอดคล้องกับงานจริงที่จะดำเนินการ จาก งานเปลี่ยนแปลงประตู D๑ เป็นประตูอัตโนมัติ เป็น งานเปลี่ยนแปลงประตูบานเปิดคู่ ๖ บาน พร้อมช่องแสงติดตายด้านบน เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

๓. มอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา

๖) งานแก้ไขเต้ารับ (Pop up) สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และเพิ่ม

เต้ารับไฟฟ้า

เนื่องจากผู้ควบคุมงานตรวจสอบพบว่า เต้ารับไฟฟ้าฝั่งพื้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเต้ารับสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เป็นเต้ารับแบบติดลอยไม่ใช่แบบฝังพื้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบเพิ่มเติมเต้ารับไฟฟ้าตามการใช้งานที่เหมาะสม และแก้ไขเต้ารับสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ Pop up เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานจริง

๒. มอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา

๗) งานเพิ่มเติมติดตั้งวัสดุซับเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง

เนื่องจากตามแบบไม่ได้ติดตั้งวัสดุซับเสียง ซึ่งจะทำให้ห้องประชุมมีเสียงดังขณะใช้งาน

มติที่ประชุม เห็นควรให้ใช้ห้องประชุมไปก่อน และเห็นควรดำเนินการปรับปรุงหลังจากห้องใช้งานแล้ว เกิดเสียงก้องหรือห้องไม่เก็บเสียง

๘) งานเพิ่มหลังคาไสคลุมทางเดิน

เนื่องจากโถงภายนอกอาคาร ๑ มีทางเดินที่ออกแบบให้เป็นระแนงแต่ไม่มีหลังคาคลุม ซึ่งจะทำให้พื้นเปียกและเกิดอันตรายได้

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ติดตั้งหลังคาไสคลุมทางเดิน และมอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มเติม ทั้ง ๗ รายการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาครั้งต่อไป

๒. มอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๒๕ น.

ทราบ

(นางกาญจนา จันทร์เพ็ญ)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวลัดดา แซ่ลี้)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

(นางสาวจิราพร ชูหนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ