

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายพรชัย พินิจรัตน์นันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายธাত্রี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ขุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทร์เพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายศราวุฒิ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๗. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากได้รับการสั่งการจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้เร่งปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานก่อสร้างฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือแก้ไขให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการฯ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๑๐๓๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๑๐๓๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, ที่ ชม ๐๐๓๐/๑๐๓๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การอนุมัติวัสดุใช้ในการก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๘๘/๖๒ ลงวันที่

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุหนุนกันความร้อน PE ขนาดความหนา ๑๐ มม. ของบริษัท Angel Product จำกัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว สามารถใช้ในโครงการได้

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหนุนกันความร้อน PE ขนาดความหนา ๑๐ มม. ของบริษัท Angel Product จำกัด ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา	๙๐๐ วัน
- ดำเนินการมาแล้ว	๔๗๖ วัน
- คงเหลือระยะเวลา	๔๒๔ วัน

ผลงานการก่อสร้าง

- ผลงานสะสมตามแผนงาน	๓๘.๓๐%
- ผลงานสะสมที่ทำได้จริง	๓๐.๑๕%
ช้ากว่าแผนงาน	๘.๑๕% หรือ ๑๐๑ วัน

มติที่ประชุม รับทราบและให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงาน รวมถึงเร่งรัดการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๖๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้

ค่าก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างฯ

๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑ ๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒ ๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓ ๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๔ ๓,๑๘๔,๘๙๖ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๕ ๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๖ ๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๗ ๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๘ ๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๙ ๓,๑๐๑,๙๕๖ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๐ ๔,๔๑๒,๔๐๘ บาท ๓๐,๕๐๕,๓๓๒ บาท

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๕ งวด) ๑๓๕,๓๗๔,๖๖๘ บาท

สรุป การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (งวดที่ ๑.๑-๑.๑๐)

เป็นเงิน ๓๐,๕๐๕,๓๓๒ บาท (๑๘.๓๙%)

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๕ งวด)

เป็นเงิน ๑๓๕,๓๗๔,๖๖๘ บาท (๘๑.๖๑%)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ เปลี่ยนแปลงวัสดุรางระบายน้ำหลังคาทางเดิน และรางตะเข้หลังคาอาคาร

มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการวัสดุแผ่นปิดครอบมุม (Flashing) วัสดุรางระบายน้ำและตะเข้รางหลังคาอาคาร จาก สังกะสีพับ เป็น สแตนเลสพับขึ้นรูป และมอบหมายให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบราคาของงานรางระบายน้ำสังกะสีและตะเข้รางสังกะสี เพื่อเปรียบเทียบกับงานรางระบายน้ำและรางตะเข้สแตนเลส พร้อมเสนอ Shop drawing ให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญา นั้น

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP๒๐๑-๑/๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้าง เสนองานปรับลดปรับเพิ่ม รายการวัสดุแผ่นปิดครอบมุม (Flashing) วัสดุรางระบายน้ำและรางตะเข้หลังคาอาคาร จาก สังกะสีพับ เป็น สแตนเลสพับขึ้นรูป ดังนี้

งานปรับลด เป็นเงิน ๑๓๗,๖๘๕.๘๕ บาท

งานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๙๖๗,๕๓๘.๕๘ บาท

งานปรับเพิ่มสูงกว่างานปรับลด เป็นเงิน ๘๒๙,๘๕๒.๗๓ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบกับงานเพิ่มลดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัสดุแผ่นปิดครอบมุม (Flashing) วัสดุรางระบายน้ำและรางตะเข้หลังคาอาคาร จาก สังกะสีพับ เป็น สแตนเลสพับขึ้นรูป ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒. อนุมัติให้ปรับลดปรับเพิ่มงานเปลี่ยนแปลงวัสดุรางระบายน้ำหลังคาทางเดิน ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงกระเบื้องห้องน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้รับจ้างได้เสนอรูปแบบกระเบื้องปูพื้นและผนังห้องน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กระเบื้อง

๑) กระเบื้องปูผนัง ยี่ห้อ Cotto รุ่น WT TABAC FLAX 8X12 PM และ WT TABAC WHITE 8X12 PM

๒) กระเบื้องปูพื้น ยี่ห้อ Cotto รุ่น FT VILLE BEIGE 12X12 PM

๓) กระเบื้องโมเสก ผนังเคาน์เตอร์ ยี่ห้อ Cotto รุ่น MT 1S-GI-M001 (NET/PACK10) PM

โดยประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบตามรูปแบบที่ผู้รับจ้างเสนอ และมติที่ประชุมเห็นควรนำแบบฯ ดังกล่าว เสนอให้ผู้ออกแบบพิจารณา เพื่อใช้ประกอบการแก้ไขสัญญาต่อไป นั้น

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบขนาดของกระเบื้องปูพื้นและผนังพบว่าขนาดของกระเบื้องที่ผู้รับจ้างเสนอเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ขนาดไม่เป็นไปตามแบบรูปารายการ ซึ่งขนาดของกระเบื้องตามแบบรูปกำหนดให้ใช้กระเบื้องขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้รับจ้าง เสนอกระเบื้องปูพื้นและผนังห้องน้ำ ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว ที่มีโทนสีสว่าง คือสีขาว สีเทาอ่อน สีเทา สีครีม คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติอนุมัติให้ใช้กระเบื้องยี่ห้อ Cotto ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว ตามรุ่นที่ผู้รับจ้างเสนอ และให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing รูปแบบการปูกระเบื้องห้องน้ำเสนอผู้ออกแบบให้เห็น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญาฯ นั้น

ทางหุ้นส่วนจำกัด กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ มีหนังสือที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขรูปแบบการปูกระเบื้องตามที่ได้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบรูปแบบการปูกระเบื้องตามที่ได้รับจ้างเสนอ

๒. มอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

๔.๓ รายละเอียดแหล่งที่มาอุปกรณ์ลิฟต์

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้รับจ้างสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ลิฟต์ที่ผู้เสนอราคาได้ดำเนินคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๐๙๖/๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้าง เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ลิฟต์ ยี่ห้อ อิตาชิ ตามหนังสือบริษัท อิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ขง.๐๔๓๘ Rev๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยชี้แจงว่า บริษัท อิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสาขาในกลุ่ม บริษัท อิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด โดยขยายการลงทุนในประเทศไทย คือบริษัท อิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นฝ่ายขายและบริการหลังการขาย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ ซอยอ่อนนุช ๕๕/๑ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และบริษัท สยามอิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด เป็นฝ่ายผลิต ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส ๙ เลขที่ ๗๐๐/๘๙๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกะขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้ง ๒ บริษัทได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ดังนี้

๑) Japanese Industrial Standard, JIS เป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น

๒) European Standard, EN เป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศยุโรป

เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐานที่กว่ามาข้างต้น

ผู้ควบคุมงาน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นว่ารายละเอียดที่ผู้รับจ้างนำเสนอไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด จึงมอบหมายให้ผู้รับจ้างจัดหาลิฟต์ที่มีการรับรองตามแบบกำหนด หรือที่มีการรับรองว่าสินค้านั้นผลิตภายใต้บริษัทซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น หรือมาตรฐานที่ใช้ในประเทศยุโรป ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕ ๑ อนุมัติวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๗๙/๖๒ ลงวันที่

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ยี่ห้อ Cotto เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายการดังต่อไปนี้

1. โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดฟลักซ์แทงค์ รุ่น C13330 Sella
2. โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดฟลักซ์แทงค์ รุ่น C126207
3. โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดฟลักซ์วาล์ว รุ่น C1320-WH
4. โถปัสสาวะชายแขวนผนังแบบใช้เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า รุ่น C31227AC
5. สายฉีดชำระ รุ่น CT999HNK#WH(HM)
6. อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น C02717 หรือ C021
7. ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น CT4901AC หรือ CT4902AC
8. ก๊อกน้ำล้างพื้น รุ่น CT174C15(HM)
9. ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส รุ่น CT697Z2P(HM)
10. ก๊อกยืนอาบติดผนังฝักบัวสายอ่อน รุ่น Z75(HM)
11. ราวแขวนผ้า ยาว 76 ซม. รุ่น CT0023(HM)
12. ที่ใส่สบู่ รุ่น C835
13. ราวจับทรงตัวแบบswingสำหรับโถสุขภัณฑ์ รุ่น CT754

ผู้ควบคุมงาน ตามแบบฯ กำหนดไว้ ๓ ยี่ห้อ คือ Cotto , Americanstandard , Sena ซึ่งผู้รับจ้างเสนอใช้วัสดุงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ยี่ห้อ Cotto และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ยี่ห้อ Cotto จำนวน ๑๓ รายการ ตามที่ผู้รับจ้าง โดยรายการที่ ๖ อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์ กำหนดให้ใช้ รุ่น C021 และรายการที่ ๗ ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า กำหนดให้ใช้รุ่น CT4902AC

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๘๐/๖๒ ลงวันที่

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. ราวทรงตัวแบบตรง รุ่น HR-3204120-01
๒. ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล (ด้านซ้าย) รุ่น HR-320570-01L
๓. ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น HR-320280-01

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD จำนวน ๓ รายการ

๑. อนุมัติให้ใช้วัสดุงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

๕.๒ งานสอบถามผู้ออกแบบ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๘๓/๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ตามมติคณะกรรมการฯ ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปูกระเบื้องห้องน้ำ และให้ผู้รับจ้างจัดทำ Shop Drawing เสนอผู้ออกแบบเพื่อพิจารณาอนุมัติและรับรองแบบฯ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/๑๓๕๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบถามผู้ออกแบบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับรองแบบฯ

หจก.กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ มีหนังสือเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเห็นชอบให้แก่ไขรูปแบบการปูกระเบื้องห้องน้ำและรับรอง Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอ เรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามผู้ออกแบบฯ ให้แก้ไขรูปแบบการปูกระเบื้องห้องน้ำและรับรอง Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒. มอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแบบท้ายสัญญา

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๑๗๘/๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ตรวจสอบแบบพบว่ารูปแบบหลังคาคลุมทางเดินมีตำแหน่งที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชั้น ๒ ของอาคารสำนักงานฯ และผู้รับจ้างได้นำเสนอ Shop Drawing เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/๑๓๕๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ออกแบบพิจารณาแนวทางแก้ไข และพิจารณา Shop Drawing หลังคาคลุมทางเดินดังกล่าว

หจก.กรีนไลน์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ มีหนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเห็นชอบให้แก่ไขรูปแบบหลังคาคลุมทางเดิน และรับรอง Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอ เรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว พบว่าตามแบบแก้ไขมีปริมาณงานก่อสร้างลดลง เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบตามผู้ออกแบบฯ ให้แก้ไขรูปแบบหลังคาคลุมทางเดิน และรับรอง Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒. มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปริมาณงานพร้อมเปรียบเทียบปริมาณงานลด เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๕.๓ การพิจารณางานปรับเปลี่ยนปรับลด และพิจารณาแก้ไขสัญญา

เนื่องจากมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดปริมาณรายการและราคา และเพิ่มรายการที่มีความจำเป็น เพื่อให้อาคารมีความสมบูรณ์เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานสูงสุด จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

๑. งานเพิ่มแนวกำแพงกันดิน
๒. งานเพิ่มฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน ภายในอาคารชั้น ๑ และชั้น ๒
๓. งานเพิ่มติดตั้งก๊อกร้าน สปริงเกอร์ พร้อมชุดเจาะบอบาดาล
๔. งานเพิ่มฝ้าเพดานชั้นใต้ถุน
๕. งานเปลี่ยนแปลงประตู D๑ เป็นประตูอัตโนมัติ
๖. งานเพิ่มเต้ารับ (Pop up) สัญญาณอินเตอร์เน็ต, ปลั๊กไฟ
๗. งานเพิ่มติดตั้งวัสดุซับเสียงห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง
๘. งานเพิ่มหลังคากระจะคลุมทางเดิน

มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้

ปรับลด	วงเงินงานขยายเขต ระบบไฟฟ้า	จาก ๑๔,๘๐๔,๖๗๗.๖๙ บาท	เป็น ๔,๕๗๕,๒๕๓.๖๘ บาท
ปรับเพิ่ม	วงเงินงานขยายเขตระบบประปา	จาก ๑๗๕,๑๖๐.๓๕ บาท	เป็น ๒๔๔,๘๗๐.๐๐ บาท
ปรับเพิ่ม	วงเงินงานขยายเขตระบบโทรศัพท์		
	และอินเตอร์เน็ต	จาก ๘๒๒,๙๑๕.๖๐ บาท	เป็น ๑,๑๘๕,๕๐๑.๓๔ บาท

โดยส่วนของงานขยายเขตระบบประปาและระบบโทรศัพท์ฯ ที่ปรับเพิ่ม ให้ใช้เงินปรับลดจากงานขยายเขตระบบไฟฟ้า

สรุป	งานปรับลด ๑ รายการ	เป็นเงิน ๑๐,๒๒๙,๔๒๔.๐๑ บาท
	งานปรับเพิ่ม ๒ รายการ	เป็นเงิน ๔๓๒,๓๙๕.๓๙ บาท
	คงเหลือ	๙,๗๙๗,๐๒๘.๖๒ บาท

(เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)

และมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบเพิ่มรายการที่มีความจำเป็น เพื่อให้อาคารมีความสมบูรณ์เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานสูงสุด จำนวน ๗ รายการ และมอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มลด ทั้ง ๗ รายการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาครั้งต่อไป

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๙๔-๑/๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เสนอราคางาน เปรียบเทียบราคางานเพิ่มลด ทั้ง ๗ รายการ ดังนี้

๑) งานติดตั้งแนวกำแพงกันดิน

มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก เนื่องจากแนวกำแพงกันดินเดิมที่ออกแบบไว้ มีเฉพาะด้านในที่ติดกับอาคาร ทั้ง ๒ ด้าน แต่ด้านนอกบริเวณทางลาดของอาคารจะไม่มีประกอบกับเดิมด้านขวามือของอาคารฯ ตามผังของจังหวัดเป็นพื้นที่ว่างเปล่า แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานของปท. ซึ่งกำลังจะก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องสร้างแนวกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินพังทลาย

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้รับจ้าง จัดทำรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน (งานปรับเพิ่ม) โดยรอบพื้นที่การก่อสร้างฯ ทั้ง ๒ ด้าน รายละเอียดดังนี้

- แนวกำแพงกันดินด้านตะวันออก ความยาวประมาณ ๗๗ เมตร
- แนวกำแพงกันดินด้านตะวันตก ความยาวประมาณ ๘๘.๓๐ เมตร

รวม ๑๖๕.๓๐ เมตร คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๑๗,๒๖๒.๐๔ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์) ซึ่งผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างเสนอ แต่เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัด คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้

๑. ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร คิดเป็นเงิน ๓๘๙,๔๑๔.๑๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์) (แก้ไขสัญญาครั้งที่ ๑)

๒. อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินส่วนที่เหลือได้ หากมีการปรับลดงานอื่นตามสัญญาหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ผู้รับจ้าง เสนองานปรับเพิ่มงานติดตั้งแนวกำแพงกันดิน ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๒๗.๗๐ เมตร ๒,๒๕๕,๐๗๑.๑๘ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ดังนี้

ปรับเพิ่ม งานติดตั้งแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันออก ความยาว ๗๗.๑๐ เมตร

งานติดตั้งแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๕๐.๖๐ เมตร

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบกับงานเพิ่มแล้ว เห็นควรควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับเพิ่ม งานติดตั้งแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันออก ความยาว ๗๗.๑๐ เมตร และงานติดตั้งแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๕๐.๖๐ เมตร ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อถนนและทางลาด

๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญาต่อไป

๒) งานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อนพื้นที่ ๖๒๒ ตร.ม

เนื่องจากผนังอาคารมีพื้นที่กระจกจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากต้องรับความร้อนจากภายนอกส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ติดตั้งฟิล์มเฉพาะชั้น ๒ เนื่องจากชั้น ๑ มีผนังทึบ ส่วนชั้น ๒ เป็นผนังกระจกสูงตลอดแนวทำให้ต้องรับความร้อนจากภายนอกมากกว่าชั้น ๑

ผู้รับจ้าง เสนอราคางาน ปรับเพิ่มงานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน ภายนอก ลิฟต์และผนังกระจกชั้น ๒ พื้นที่ ๖๒๒ ตร.ม. เป็นเงิน ๘๐๒,๐๐๓.๔๕ บาท (แปดแสนสองพันสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบกับงานเพิ่มแล้ว เห็นควรควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับเพิ่ม งานติดตั้งฟิล์มป้องกันแสงและความร้อน ภายนอก ลิฟต์และผนังกระจกชั้น ๒ พื้นที่ ๖๒๒ ตร.ม. ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญาต่อไป

๓) งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้

เนื่องจากพื้นที่โดยรอบอาคารมีงานภูมิทัศน์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดูแลต้นไม้โดยรอบ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ติดตั้งเพียงก๊อกสนามพร้อมสายยางชนิดม้วนตามจุดต่าง ๆ แทน เนื่องจากการเจาะระบบบาดาล และการจัดทำระบบรดน้ำต้นไม้มีการลงทุนที่สูงมากหากเทียบกับมูลค่าของงานภูมิทัศน์

ผู้รับจ้าง เสนอราคางาน ปรับเพิ่มงานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ วงเงิน ๑๘๔,๖๗๓.๘๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบกับงานเพิ่มแล้ว เห็นควรควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับเพิ่ม งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญาต่อไป

๔) งานติดตั้งฝ้าเพดานห้องอาหารชั้นใต้ถุน

เนื่องจากห้องอาหารใช้ใต้ถุนอาคารอยู่ด้านใต้ห้องน้ำ ซึ่งมีระบบท่อระบายน้ำอยู่จำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสวยงามและเรียบร้อย จึงมีควมจำเป็นต้องปิดฝ้าเพดาน คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ติดตั้งฝ้าชั้นใต้ถุน

ผู้รับจ้าง เสนอราคางาน เสนอราคางาน ปรับเพิ่มงานติดตั้งฝ้าเพดานห้องอาหารชั้นใต้ถุน พื้นที่ ๗๙.๗๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๓,๘๗๑.๖๒ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่มแล้ว เห็นควรควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

- มติที่ประชุม**
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับเพิ่ม งานติดตั้งฝ้าเพดานห้องอาหารชั้นใต้ถุน พื้นที่ ๗๙.๗๐ ตร.ม. ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ
 ๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญาต่อไป

๕) งานเปลี่ยนแปลงประตูบานเปิดคู่ ๖ บาน พร้อมช่องแสงติดตายด้านบน เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ

เนื่องจากตามแบบระบุประตูทางเข้าเป็นประตูบานเปิดคู่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งาน หากเปลี่ยนเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติจะทำให้สะดวกต่อการใช้งานและผู้มาติดต่อราชการ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงประตู D๑ เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ผู้รับจ้าง เสนอราคางานเปลี่ยนแปลงประตู D๑ เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ ดังนี้

งานปรับลด	เป็นเงิน ๑๑๖,๙๕๐.๑๓ บาท
งานปรับเพิ่ม	เป็นเงิน ๓๕๐,๑๙๒.๒๗ บาท
งานปรับเพิ่มสูงกว่างานปรับลด	เป็นเงิน ๒๓๓,๒๔๒.๑๔ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่มแล้ว เห็นควรควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

- มติที่ประชุม**
๑. ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรูปแบบของประตูอัตโนมัติอีกครั้ง เนื่องจากขนาดประตูสูง ๓ ม. ซึ่งมีน้ำหนักมาก อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานได้
 ๒. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรูปแบบเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๖) งานแก้ไขเต้ารับ (Pop up) สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และเพิ่มเต้ารับไฟฟ้า

เนื่องจากผู้ควบคุมงานตรวจสอบพบว่า เต้ารับไฟฟ้าฝั่งพื้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเต้ารับสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เป็นเต้ารับแบบติดลอยไม่ใช่แบบฝังพื้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบเพิ่มเติมเต้ารับไฟฟ้าตามการใช้งานที่เหมาะสม และแก้ไขเต้ารับสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ Pop up เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และมอบให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำรูปแบบและราคา และเปรียบเทียบราคางานเพิ่มลด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา

ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมและพบว่า เซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งใช้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณห้องน้ำและดวงโคมแสงสว่างภายนอกอาคารใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 1P 20 AT ซึ่งไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งกำหนดให้ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิดที่มีการป้องกันโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่ว จึงขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงเซอร์กิตเบรกเกอร์ตำแหน่งดังกล่าว เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟรั่วไฟดูด ชนิด 1P 20 AT จำนวน ๔ ชุด

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้แก้ไขได้รับโทรศัพท์ , Internet และงานเพิ่มเต้ารับไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้เพิ่มงานเปลี่ยนแปลงเซอร์กิตเบรกเกอร์จากเดิมเป็นเบรกเกอร์ชนิดกันไฟรั่วดูด และประมาณราคาเพิ่ม-ลด เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๒. แก้ไขข้องานให้สอดคล้องกับงานจริงที่จะดำเนินการ จาก งานแก้ไขเต้ารับ (Pop up) สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และเพิ่มเต้ารับไฟฟ้า เป็น งานเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญาต่อไป

๗) งานติดตั้งหลังคาโลหะคลุมทางเดิน

เนื่องจากโถงภายนอกอาคาร ๑ มีทางเดินที่ออกแบบให้เป็นระแนงแต่ไม่มีหลังคาคลุม ซึ่งจะทำให้พื้นเปียกและเกิดอันตรายได้ ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ติดตั้งหลังคาโลหะคลุมทางเดิน

ผู้รับจ้าง เสนอราคางานปรับเปลี่ยนงานติดตั้งหลังคาโลหะคลุมทางเดิน พื้นที่ ๑๖๙.๖๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๗๗๓,๗๕๗.๐๑ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบกับงานเพิ่มแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

ที่ประชุม เห็นว่าคุณสมบัติของหลังคาโลหะเมื่อเทียบกับหลังคา Metalsheet หลังคา Metalsheet มีความคงทนและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลังคาโลหะ และเป็นวัสดุเดียวกับหลังคาอาคารสำนักงานฯ ดังนั้น เห็นควรติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน โดยใช้ Metalsheet จึงจะเหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานมากกว่าหลังคาโลหะ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) พื้นที่ ๑๖๙.๖๐ ตร.ม. โดยกำหนดใช้วัสดุหลังคา Metalsheet เพื่อให้มีความคงทนและยืดอายุการใช้งานของหลังคา และเป็นวัสดุเดียวกับหลังคาอาคารฯ

๒. แก้ไขข้องานให้สอดคล้องกับงานจริงที่จะดำเนินการ จาก งานติดตั้งหลังคาโลหะคลุมทางเดิน เป็น งานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง)

๓. ให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานดำเนินการจัดทำรูปแบบและประมาณราคางานเพิ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

๕.๔ การตรวจรับการจ้าง งานที่ ๑.๑๑

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๐๙๔/๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ซึ่งมีรายละเอียดงานที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งานที่ ๑.๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๕,๔๗๖ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อย

เจ็ดสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๒.๒๗ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ ตรวจสอบการจ้างฯ ตรวจสอบรับงานก่อสร้างของงานติดตั้งแล้วได้

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ๑๑ ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๑๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบพบว่าแบบขยาย
งานปิดลอนเชิงชาย (หน้า A-๐๘(ก)) กำหนดวัสดุปิดลอนเชิงชายเป็นสังกะสี ซึ่งผู้รับจ้างเห็นว่าสังกะสีในระยะ
ยาวจะผุกร่อนเป็นสนิมได้ง่าย จึงขอให้สำนักงานประกันสังคมฯ สอบถามผู้ออกแบบแนวทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน
วัสดุที่มีความคงทนและดูแลรักษาได้ง่ายและผู้ออกแบบ ได้พิจารณาให้ใช้วัสดุปิดลอนเชิงชายด้วยแผ่นปิดครอบ
มุม (Flashig) สำหรับแผ่นหลังคาเมทัลชีทพับขึ้นรูปตามแบบแทนวัสดุปิดลอนเชิงชายสังกะสี และคณะ
กรรมการฯ มีมติ เห็นชอบให้เปลี่ยนวัสดุปิดลอนเชิงชายจากสังกะสีเป็นแผ่นปิดครอบมุม (Flashig) สำหรับ
แผ่นหลังคาเมทัลชีทพับขึ้นรูป และมอบหมายให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบ Shopdrawing และราคา เสนอให้
ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา นั้น

ผู้รับจ้าง เสนองานปรับลดปรับเพิ่ม งานเปลี่ยนแปลงวัสดุปิดลอนเชิงชาย จาก สังกะสี
เป็น แผ่นปิดครอบมุม (Flashig) สำหรับแผ่นหลังคาเมทัลชีทพับขึ้นรูป และเสนอรูปแบบ Shopdrawing
ดังนี้

งานปรับลด เป็นเงิน ๗๘,๙๐๗.๕๗ บาท

งานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๓๐๓,๗๖๙.๕๑ บาท

งานปรับเพิ่มสูงกว่างานปรับลด เป็นเงิน ๒๒๔,๘๖๑.๙๔ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่มลดแล้ว เห็นควร
เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัสดุปิดลอนเชิงชาย จาก สังกะสี เป็น แผ่นปิดครอบมุม
(Flashig) สำหรับแผ่นหลังคาเมทัลชีทพับขึ้นรูป และรูปแบบ Shop drawing ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒. อนุมัติให้ปรับลดปรับเพิ่มงานเปลี่ยนแปลงวัสดุปิดลอนเชิงชาย ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และให้
หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.



ผู้จดรายงานการประชุม

(นางกาญจนา จันทรเพ็ญ)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ทราบ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิราพร ขุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสาวลัดดา แซ่ลี้)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่