

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายธাত্রี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมันคงวรกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ชุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทรเพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายศราวดี ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๗. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานก่อสร้างฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือแก้ไขให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๑๕๑๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒, ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒, ที่ ขม ๐๐๓๐/๑๕๑๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ระยะเวลาตามสัญญา	๙๐๐ วัน
- ดำเนินการมาแล้ว	๕๒๓ วัน
- คงเหลือระยะเวลา	๓๗๗ วัน

ผลงานการก่อสร้าง

- ผลงานสะสมตามแผนงาน	๔๑.๐๐%
- ผลงานสะสมที่ทำได้จริง	๓๒.๕๕%
ช้ากว่าแผนงาน	๘.๔๕% หรือ ๑๐๘ วัน

มติที่ประชุม รับทราบและให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงาน

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้

ค่าก่อสร้างฯ ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑	๒,๙๑๙,๔๘๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒	๓,๗๔๘,๘๘๘ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓	๓,๑๘๔,๘๘๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๔	๓,๑๘๔,๘๘๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๕	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๖	๒,๔๓๘,๔๓๖ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๗	๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๘	๒,๕๓๗,๙๖๔ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๙	๓,๑๐๑,๙๕๖ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๐ ๔,๔๑๒,๔๐๘ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๑ ๓,๗๖๕,๔๗๖ บาท

๓๔,๒๗๐,๘๐๘ บาท

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๔ งวด)

๑๓๑,๖๐๙,๑๙๒ บาท

สรุป การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (งวดที่ ๑.๑-๑.๑๑)

เป็นเงิน ๓๐,๕๐๕,๓๓๒ บาท (๒๐.๖๖%)

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๔ งวด)

เป็นเงิน ๑๓๕,๓๗๔,๖๖๘ บาท (๗๙.๓๔%)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ งานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (ตำแหน่งที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชั้น ๒ ของอาคารสำนักงานฯ)

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๕.๒ งานสอบถามผู้ออกแบบ ๒) คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้แก้ไขรูปแบบหลังคาคลุมทางเดิน และรับรอง Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอตามความเห็นของผู้ออกแบบ และได้มอบหมายให้ควบคุมงานตรวจสอบปริมาณงานพร้อมเปรียบเทียบปริมาณงานลด เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญา

ผู้รับจ้าง เสนองานปรับลดงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (ตำแหน่งที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชั้น ๒ ของอาคารสำนักงานฯ) เป็นเงินลดลง ๑,๘๓๐.๘๖ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานลดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับลดงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (ตำแหน่งที่ทับซ้อนกับพื้นที่ชั้น ๒ ของอาคารสำนักงานฯ) ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และให้ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญาต่อไป

๔.๒ การพิจารณางานปรับเปลี่ยนปรับลด และพิจารณาแก้ไขสัญญา

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ ประกันสังคม/APP/๐๙๗-๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ขอส่งแบบงานเพิ่ม-ลด จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑) งานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง)

มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ปรับเพิ่มงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) พื้นที่ ๑๖๙.๖๐ ตร.ม. โดยกำหนดใช้วัสดุหลังคา Metalsheet เพื่อให้มีความคงทนและยืดอายุการใช้งานของหลังคา และเป็นวัสดุเดียวกับหลังคาอาคารฯ ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานดำเนินการจัดทำรูปแบบและประมาณราคางานเพิ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

ผู้รับจ้าง เสนอราคางานปรับเพิ่มงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) พื้นที่ ๑๖๙.๖๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๘๗,๖๑๗.๔๙ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่มแล้ว เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับเพิ่มงานติดตั้งหลังคาคลุมทางเดิน (บนระแนง) พื้นที่ ๑๖๙.๖๐ ตร.ม. ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒. มอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

๒) งานเปลี่ยนแปลงประตูบานเปิดคู่ ๖ บาน พร้อมช่องแสงติดตายด้านบน เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรูปแบบของประตูอัตโนมัติอีกครั้ง เนื่องจากขนาดประตูสูง ๓ ม. ซึ่งมีน้ำหนักมาก อาจเกิดอันตรายแก่คนใช้ได้ และให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรูปแบบเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป นั้น

ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้าง นำเสนอรูปแบบแก้ไขประตูเลื่อนอัตโนมัติ โดยลดความสูงของประตูจาก ๓ ม. เป็น ๒.๕๐ ม. ส่วนพื้นที่ด้านบนเป็นกระจกติดตาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็น พร้อมทั้งเสนอราคางานเปลี่ยนแปลงประตูบานเปิดคู่ ๖ บานฯ เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ ดังนี้

งานปรับลด	เป็นเงิน ๑๑๖,๙๕๐.๑๓ บาท
งานปรับเพิ่ม	เป็นเงิน ๒๙๘,๓๖๒.๑๙ บาท
งานปรับเพิ่มสูงกว่างานปรับลด	เป็นเงิน ๑๘๑,๔๑๒.๐๖ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบกับงานเพิ่มแล้ว

เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประตูบานเปิดคู่ ๖ บานฯ เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ
๒. อนุมัติให้ปรับลดปรับเพิ่มงานเปลี่ยนแปลงประตูบานเปิดคู่ ๖ บาน พร้อมช่องแสงติดตายด้านบน เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ
๓. มอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแบบท้ายสัญญา

๓) งานเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต

มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แก้ไขเต้ารับโทรศัพท์, Internet และงานเพิ่มเต้ารับไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้เพิ่มงานเปลี่ยนแปลงเซอร์กิตเบรกเกอร์จากเดิมเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์ชนิดกันไฟรั่วไฟดูด และประมาณราคาเพิ่ม-ลด เสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป

ผู้รับจ้าง เสนอราคางานเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ดังนี้

งานปรับลด	เป็นเงิน ๑,๑๘๗,๙๗๑.๔๑ บาท
งานปรับเพิ่ม	เป็นเงิน ๑,๖๘๓,๖๐๙.๖๔ บาท
งานปรับเพิ่มสูงกว่างานปรับลด	เป็นเงิน ๕๙๕,๖๓๘.๒๓ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบกับงานเพิ่มแล้ว

เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับลดปรับเพิ่มงานเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตตามที่ผู้รับจ้างเสนอ
๒. มอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแบบท้ายสัญญา

๔.๓ การขอขยายระยะเวลางานก่อสร้าง

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้หยุดการทำงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนงานโครงสร้างรับรางระบายน้ำและห้องเครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปจนกว่าจะได้ข้อยุติในแบบฯ ที่จะทำการก่อสร้าง และมีสัญญาแนบท้ายในเรื่องการแก้ไขรูปแบบและรายการโครงสร้างรับรางระบายน้ำและห้องเครื่อง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๙๒ วัน

มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มอบหมายให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดระยะเวลาการทำงานจริงของงานที่สั่งหยุด เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC./ประกันสังคม/๐๙๙/๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส่งตารางแผนการดำเนินงานจริงตามช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาขยายระยะเวลา

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างแล้ว เห็นว่าการขอขยายระยะเวลาตามแผนที่ผู้รับจ้างเสนอมา ๙๒ วัน นั้น ตามข้อเท็จจริงผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการผูกเหล็ก ตั้งนั่งร้าน และติดตั้งไม้แบบ ช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๗ วัน

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ตามที่ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาจำนวน ๙๒ วัน นั้น เนื่องจากช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๗ วัน ผู้รับจ้างมีการปฏิบัติงานอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบให้ตัดลดระยะเวลาลงตามจำนวนที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้จริง เหลือเพียง ๗๕ วัน

มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔.๔ การรับรองแหล่งที่มาของอุปกรณ์ลิฟต์

ผู้รับจ้าง หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๙๘/๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองรายละเอียดแหล่งที่มาของลิฟต์เพิ่มเติม มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ให้ผู้รับจ้างจัดหาลิฟต์ที่มีการรับรองตามที่แบบกำหนด และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ อนุมัติวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๑๙๙/๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุโฟมกันความร้อนชนิด PU Foam หนา ๑ นิ้ว พร้อมลวดกรงไก่ ของ บจก. Wanhua Chemical Group และติดตั้งโดย บจก. เอ.เอส. เซอร์วิส รูฟ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง และผู้ติดตั้งได้มาตรฐาน

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุโฟมกันความร้อนชนิด PU Foam หนา ๑ นิ้ว พร้อมลวดกรงไก่ ของ บจก. Wanhua Chemical Group และติดตั้งโดย บจก. เอ.เอส. เซอร์วิส รูฟ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๐๒/๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต ยี่ห้อ SIAMBOND ไม้กลางเป็นพลาสติกยืดหยุ่นสูงชนิด FR (สำหรับกันไฟ) หนา ๔.๐๐ มม. (อลูมิเนียมหนา ๐.๕ มม.) ของ บจก. ซี.เค.บี. เพลท สตีท เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง และเห็นควรเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาสีของวัสดุต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต ยี่ห้อ SIAMBOND สีกลางเป็นพลาสติกยึดหยุ่นสูง ชนิด FR (สำหรับกันไฟ) หนา ๔.๐๐ มม. (อลูมิเนียมหนา ๐.๕ มม.) สี VB รหัส SB101 ของ บจก.ซี.เค.บี. เพลท สตีท ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๓) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๐๖/๖๒ ลงวันที่

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุประตูบานม้วนสำเร็จ ยี่ห้อ Lightweht shutter ของบริษัท ชันเม็ทท์ จำกัด เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง และได้มาตรฐาน
มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุประตูบานม้วนสำเร็จ สีเทา ยี่ห้อ Lightweht shutter ของบริษัท ชันเม็ทท์ จำกัด

๔) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๐๔/๖๒ ลงวันที่

๔ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขอสอบถามคุณสมบัติวัสดุพื้นกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ (F๕) ขนาด ๕๑๒x๔๑๔ มม. ของบริษัท PRIME DECO, WOODPLUS SURREAL LIVING เนื่องจากตรวจสอบพบว่าวัสดุดังกล่าวไม่มีผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
มติที่ประชุม มอบให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สอบถามผู้ออกแบบ หากวัสดุดังกล่าวไม่มีขนาดตามที่กำหนดจำหน่ายในท้องตลาด ให้ผู้ออกแบบกำหนดขนาดวัสดุที่จะใช้ทดแทนให้ด้วย

๕) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๐๓/๖๒ ลงวันที่

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุวงกบอลูมิเนียม (สำหรับประตู-หน้าต่าง) ยี่ห้อ SMS ของบจก. ซิมเมอร์ เมทัล สแตนดาร์ด เพื่อใช้ในงานก่อสร้างฯ

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง และมี มอก.รับรอง
มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วงกบอลูมิเนียม (สำหรับประตูหน้าต่าง) ยี่ห้อ SMS ของบจก. ซิมเมอร์ เมทัล สแตนดาร์ด

๕.๒ งานระบบปรับอากาศ

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๐๕/๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติเครื่องปรับอากาศ ระบบ VRV ยี่ห้อ Daikin ประกอบด้วย Fan Coil unit จำนวน ๗ รายการ และ Condensing Unit (CDU) จำนวน ๕ รายการ แต่เนื่องจากขนาดของ Condensing Unit (CDU) จำนวน ๔ ชุด ที่แบบกำหนดไว้เป็นขนาด ๓๐๘,๐๐๐ Btu/h ซึ่งเมื่อเทียบกับตารางรายการคำนวณแล้ว CDU ขนาดดังกล่าว จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานร่วมกับ Fan Coil unit ตามแบบกำหนด ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงได้เสนอ CDU ที่มีค่า Btu สูงกว่า เพื่อให้สามารถใช้งานได้เพียงพอกับ Fan Coil unit ตามแบบกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยืนยันที่จะเพิ่มขนาด Btu โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้จ้างแต่อย่างใด

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่า Condensing Unit (CDU) ขนาด 308,000 Btu/h จำนวน ๔ ชุด ผู้รับจ้างเสนอ BTU. สูงกว่าแบบกำหนดไว้ จำนวน ๓ ขนาด ดังนี้

CDU ขนาด 324,000 Btu/h	จำนวน ๒ ชุด
CDU ขนาด 362,000 Btu/h	จำนวน ๑ ชุด
CDU ขนาด 420,000 Btu/h	จำนวน ๑ ชุด

ซึ่งเป็นไปตามตารางรายการคำนวณระบบปรับอากาศที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม ๑) อนุมัติให้ใช้เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin ของ บจก. ไตกิน อินดัสทรี (ประเทศไทย)

๒) เพื่อให้ CDU มีค่า Btu เพียงพอต่อการใช้งานร่วมกับ Fan Coil unit ตามแบบกำหนดไว้ จึงอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลง CDU จาก ขนาด ๓๐๘,๐๐๐ Btu/h เป็น ขนาด ๓๒๔,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๒ ชุด, ขนาด ๓๖๒,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๑ ชุด และขนาด ๔๒๐,๐๐๐ Btu/h จำนวน ๑ ชุด และดำเนินการแก้ไข สัญญา (เอกสารหมายเลข ๙)

๕.๓ งานติดตั้งผนังบังใบไม้สังเคราะห์

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๑๐๐/๖๒ ลงวันที่ ๒๒

เมษายน ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง สอบถามงานติดตั้งผนังบังใบไม้สังเคราะห์ เนื่องจากตรวจสอบพบว่ารูปแบบ การติดตั้งผนังบังใบไม้สังเคราะห์ รายการประกอบแบบผนัง (๖) ตามแบบสถาปัตยกรรม G-๐๒ (ก) กำหนดให้เว้น ร่อง ๒ ซม. ซึ่งขัดแย้งกับมาตรฐานการติดตั้งของผู้ผลิตที่กำหนดให้เว้นร่อง ๑ ซม. จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการติดตั้งผนังบังใบดังกล่าวได้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ สอบถามห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไลน์สถาปนิก ผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขการ กำหนดระยะเว้นร่องการติดตั้งผนังบังใบดังกล่าว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไลน์สถาปนิก ผู้ออกแบบ มีหนังสือ เลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ระยะการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง ผนังบังใบไม้สังเคราะห์ จาก เว้นร่อง ๒ ซม. เป็น เว้นร่อง ๑ ซม. และดำเนินการแก้ไขสัญญาต่อไป

๕.๔ การตรวจรับการจ้าง งานที่ ๑.๑๗

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๐๙๗/๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ซึ่งมีรายละเอียดงาน ที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งานที่ ๑.๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย

ห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ก่ออิฐฉาบ หลังคาคอนกรีตเสาด้านหลัง ชั้นจอดรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

ทำผนังโครงคร่าวเหล็ก พร้อมเอ็นทีหลังเหล็กและติดตั้งผนัง PASTER BOARD

๑ ด้าน ชั้นจอดรถได้ ๙๐%

เดินท่อน้ำระบบที่เกี่ยวข้องในผนัง ชั้นจอดรถได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว
เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบรับงานก่อสร้างของงานดังกล่าวได้

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๑๗ ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๑๗

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


เลิกประชุม เวลา ๑๓.๑๕ น.



ผู้จัดรายการประชุม

(นางกาญจนา จันทรเพ็ญ)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวจิราพร ขุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ



(นางสาวลัดดา แซ่ลี)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่