

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวลัดดา แซ่ลี	ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายธাত্রี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน
๓. นางสาวจิราพร ชุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔. นางกาญจนา จันทรเพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	
๕. นายอัศรเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	
๖. นายกิตติศักดิ์ ยุทธกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวลัดดา แซ่ลี ประธานสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งปฏิบัติงานก่อสร้างฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือแก้ไขให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๔๐๙๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒, ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๔๐๙๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒, ที่ ชม ๐๐๓๐/ว ๔๑๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกัน

สังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

- ระยะเวลาตามสัญญา ๔๗๕ วัน
- ดำเนินการมาแล้ว ๖๒๙ วัน
- คงเหลือระยะเวลา ๓๔๖ วัน

ผลงานการก่อสร้าง

- ผลงานสะสมตามแผนงาน ๓๕.๘๐%
- ผลงานสะสมที่ทำได้จริง ๓๕.๑๐%
- ช้ากว่าแผนงาน ๐.๗๐% หรือ ๑๒ วัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๖๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๔๐๐ วัน โดยแบ่งงานออกเป็น ๔๕ งวดงาน และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๔๗๕ วัน และวงเงินตามสัญญาจ้าง หลังปรับเปลี่ยนปรับลดตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฯ (ครั้งที่ ๔) คงเหลือวงเงิน ๑๖๑,๔๓๕,๙๓๙.๐๑ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์) ผลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้

ค่าก่อสร้างฯ

๑๖๑,๔๓๕,๙๓๙.๐๑ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑	๒,๙๑๙,๔๘๘.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๒	๓,๗๔๘,๘๘๘.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๓	๓,๑๘๔,๘๘๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๔	๓,๑๘๔,๘๘๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๕	๒,๔๓๘,๔๓๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๖	๒,๔๓๘,๔๓๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๗	๒,๕๓๗,๙๖๔.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๘	๒,๕๓๗,๙๖๔.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๙	๓,๑๐๑,๙๕๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๐	๔,๔๑๒,๔๐๘.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๑	๓,๗๖๕,๔๗๖.๐๐ บาท
ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๒	๒,๐๒๓,๗๓๖.๐๐ บาท

ส่งมอบ

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๓ ๔,๓๑๑,๘๘๓.๑๘ บาท

ส่งมอบงานงวดที่ ๑.๑๗ ๒,๖๘๗,๒๕๖.๐๐ บาท ๔๓,๒๙๓,๗๘๓.๑๘ บาท

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๑ งวด) ๑๒๘,๒๔๓,๓๕๑.๐๑ บาท

สรุป การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (งวดที่ ๑.๑-๑.๑๓,๑.๑๗) เป็นเงิน ๔๓,๒๙๓,๗๘๓.๑๘ บาท (๒๖.๘๒%)

คงเหลือการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างฯ (๓๑ งวด) เป็นเงิน ๑๒๘,๒๔๓,๓๕๑.๐๑ บาท (๗๓.๑๘%)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ การรับรองลิฟต์ตามแบบที่กำหนด

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบวัตถุประสงค์การออกแบบลิฟต์ตามผู้ออกแบบชี้แจงเพิ่มเติม และมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานจัดทำตารางสรุปคุณสมบัติตามแบบกำหนดและสรุปความเห็นเพิ่มเติมของผู้ออกแบบ พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างเสนอคุณสมบัติของลิฟต์ โดยให้ได้มาตรฐานการผลิตตามที่นานาชาติยอมรับและคุณสมบัติเพิ่มเติมตามผู้ออกแบบชี้แจง

ผู้รับจ้าง มีหนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC. ประกันสังคม/APP/๒๓๓/๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุงานลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานได้จัดทำตารางสรุปคุณสมบัติตามแบบกำหนดและสรุปความเห็นเพิ่มเติมของผู้ออกแบบ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI แบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กก. รุ่น VFI-II-1000-C060 ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๔.๒ พิจารณางานปรับเปลี่ยนปรับลด และพิจารณาแก้ไขสัญญา

๑) งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการและงานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ)

เนื่องจากปัจจุบันถนนทางเข้าดังกล่าว ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน จึงทำให้ปริมาณงานถนนและทางเท้าที่กำหนดไว้ตามสัญญา มีปริมาณลดลง มติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เห็นชอบให้ปรับลดถนนและทางเท้า ทางเข้าโครงการ และให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

๑.๑) งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ

๑.๒) งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ)

และมอบหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรูปแบบและปริมาณงาน งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ และงานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) และให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๒-๑/๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเสนอแบบและราคางานเพิ่มลดเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการและงานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ) ดังนี้

- งานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอกโครงการ

งานปรับลด เป็นเงิน ๓,๒๗๐,๕๔๐.๑๖ บาท

งานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๑,๓๐๑,๑๔๑.๕๔ บาท

งานปรับลดสูงกว่างานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๑,๙๖๙,๓๙๘.๖๒ บาท

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานลดแล้ว เห็นควร
เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับลดงานเปลี่ยนแปลงถนน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้าภายนอก
โครงการ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และมอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ
แก้ไขแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๒-๑/๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเสนอแบบและราคางานเพิ่มลดเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า
(ภายนอกโครงการ) ดังนี้

- งานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอกโครงการ)

งานปรับลด เป็นเงิน ๙๐๘,๘๔๒.๕๗ บาท

งานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๕๑๘,๘๑๔.๓๐ บาท

งานปรับลดสูงกว่างานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๓๙๐,๐๒๘.๒๗ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานลดแล้ว เห็นควร
เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับลดงานเปลี่ยนแปลงขอบคันหิน ค.ส.ล. และทางเท้า (ภายนอก
โครงการ) ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และมอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ
แก้ไขแนบท้ายสัญญา

๒) งานเปลี่ยนแปลงถนน, ลานจอดรถด้านหน้าโครงการ

เนื่องจากพื้นที่ถนนและลานจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการ ตรวจสอบพบว่า
มีต้นสัถอยู่ในบริเวณ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างถนนและลานจอดรถให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดได้ มติที่ประชุม
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เห็นชอบให้เก็บต้นสัถที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ถนน
และลานจอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรูปแบบถนน,
ลานจอดรถด้านหน้าโครงการ โดยพื้นที่ถนนไม่ทับกับแนวต้นสัถ และจัดทำปริมาณงานเปรียบเทียบเพิ่มลด
งานเปลี่ยนแปลงถนนและลานจอดรถด้านหน้าโครงการ และให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๒-๑/๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเสนอแบบและราคางานเพิ่มลดเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ งานเปลี่ยนแปลงถนน, ลานจอดรถด้านหน้า
โครงการ

งานปรับลด เป็นเงิน ๗๘๒,๒๙๙.๗๗ บาท

งานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๗๔๒,๗๓๑.๙๒ บาท

งานปรับลดสูงกว่างานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๓๙,๕๖๗.๘๕ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานลดแล้ว เห็นควร
เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับลดงานเปลี่ยนแปลงถนน, ลานจอดรถด้านหน้าโครงการ ตามที่
ผู้รับจ้างเสนอ และมอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

๓) งานเปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ)

เนื่องจากผู้รับจ้างตรวจสอบปริมาณงานบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) พบว่า
แบบไม่ได้กำหนดรายละเอียดตำแหน่งของบ่อพักและการระบายน้ำทิ้ง มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงบ่อพักน้ำทิ้ง (ภายนอกโครงการ) และให้ผู้รับจ้าง
จัดทำ

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๒-๑/๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเสนอแบบและราคางานเพิ่มลดเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ งานเปลี่ยนแปลงวัสดุผิวพื้นลาน ด้านหน้าอาคาร

งานปรับลด	เป็นเงิน ๑๙,๐๕๓.๕๙ บาท
งานปรับเพิ่ม	เป็นเงิน ๓๐,๕๐๖.๙๒ บาท
งานปรับเพิ่มสูงกว่างานปรับลด	เป็นเงิน ๑๑,๔๕๓.๓๓ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่มแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับเพิ่มงานเปลี่ยนแปลงวัสดุผิวพื้นลานด้านหน้าอาคาร ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และมอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

๖) งานเปลี่ยนแปลงประตูห้องซ่อมบำรุง

เนื่องจากผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบประตูห้องซ่อมบำรุง (D๒๕ และ D๒๗) พบว่าขนาดของประตูตามแบบขยาย มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ติดตั้งจริง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งบานประตูได้ จึงขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขขนาดประตู เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เห็นชอบให้แก้ไขขนาดประตูห้องซ่อมบำรุง (D๒๕ และ D๒๗) ให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง และให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน จัดทำปริมาณงานเปรียบเทียบเพิ่มลด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๒-๑/๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเสนอแบบและราคางานเพิ่มลดเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ เสนองานเปลี่ยนแปลงประตูห้องซ่อมบำรุง

งานปรับลด	เป็นเงิน ๓๘,๙๕๔.๕๒ บาท
งานปรับเพิ่ม	เป็นเงิน ๓๔,๓๐๗.๔๙ บาท
งานปรับลดสูงกว่างานปรับเพิ่ม	เป็นเงิน ๔,๖๔๗.๐๓ บาท

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานลดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับลดงานเปลี่ยนแปลงประตูห้องซ่อมบำรุง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และมอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

๗) งานเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ต้นไม้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่ปลูกบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมฯ เนื่องจากได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐ ในตำแหน่งทางเข้าอาคารสำนักงาน ซึ่งแทนที่ตำแหน่งของต้นปาล์มเยอรมัน จำนวน ๒ ต้น ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอให้ยกเลิกต้นปาล์มเยอรมันจำนวน ๒ ต้น และตามแบบกำหนดให้ปลูกต้นปาล์มเยอรมัน ขนาดความสูง ๖ เมตร ภายในบริเวณอาคารสำนักงานฯ สำนักงานประกันสังคมฯ แจ้งว่าเคยพบปัญหาในการปลูกต้นปาล์มภายในบริเวณอาคารสำนักงานประกันสังคมฯ สาขาต่าง พบว่าต้นปาล์มเยอรมันดูเลวร้าย บางต้นยืนต้นตายเนื่องจากถูกหนอนเจาะแกนต้น ทำให้ลำบากต่อการดูแลรักษา อีกทั้ง จากสภาพพื้นที่ปลูกต้นไม้ของสำนักงานฯ ซึ่งอยู่ในชั้นใต้ดินและมีอาคาร ๒ ชั้นล้อมรอบ โดยการปลูกต้นปาล์มเยอรมันตามแบบมีการกำหนดความสูง ๖ เมตร ภายหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ยากเนื่องจากพื้นที่นั้นถูกปิดล้อมด้วยตัวอาคาร อีกทั้งต้นไม้ประเภทปาล์ม มีลักษณะลำต้นสูงโปร่ง เป็นต้นไม้ให้ร่มเงา สำนักงานฯ จึงได้ทำหนังสือสอบถามผู้ออกแบบเพื่อพิจารณากำหนดพรรณไม้ที่เหมาะสม เพื่อปลูกแทนต้นปาล์มเยอรมัน และต้นไม้ที่ปลูกแทนให้สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และได้รับเงา

เพิ่มระบบระบายน้ำไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร และผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบแบบฯ แล้ว ไม่มีระบบระบายน้ำในชั้นห้องเครื่องจริงตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง ซึ่งหากมีการบำรุงรักษา Condensing Unit จะทำให้เกิดน้ำนองที่พื้นและอาจไหลลงบนฝ้าเพดานชั้น ๒ มติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้อนุมัติให้ผู้รับจ้างจัดทำงานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit เพื่อให้เหมาะสมกับการบำรุงรักษาในอนาคต และให้ผู้รับจ้างจัดทำรูปแบบงานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit พร้อมจัดทำปริมาณงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๒-๑/๖๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเสนอแบบและราคางานเพิ่มลดเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ งานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit งานปรับเพิ่ม เป็นเงิน ๕๘,๔๓๓.๑๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสิบสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบงานเพิ่มแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ปรับเพิ่มงานติดตั้งระบบน้ำดีและน้ำเสียสำหรับบำรุงรักษา Condensing Unit ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และมอบให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ อนุมัติ Shop Drawing

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๓๑-๑/๖๒

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติ Shop Drawing พร้อมรายการคำนวณ งานติดตั้งผนังกระจก Curtain wall เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามแบบรูปรายการ และมีวิศวกรรับรองรายการคำนวณ เห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติ Shop Drawing พร้อมรายการคำนวณ งานติดตั้งผนังกระจก Curtain wall ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๕.๒ อนุมัติวัสดุใช้ในการก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ

๑) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๓๐/๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุฝ้าไม้สังเคราะห์ (C๔) ขนาด ๑"x๓" โครงโครงเหล็กมาตรฐานผู้ผลิต ยี่ห้อ Best Wood เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง พร้อมแสดงมาตรฐานการติดตั้ง

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้ฝ้าไม้สังเคราะห์ (C๔) ขนาด ๑"x๓" โครงโครงเหล็กมาตรฐานผู้ผลิต ยี่ห้อ Best Wood ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๒) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๓๔/๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุงานหลังคา Seamless ยี่ห้อ Seamless S๑ รุ่น FF๑๐๐ (โรงเก็บขยะ) เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้ หลังคา Seamless ยี่ห้อ Seamless S๑ รุ่น FF๑๐๐ (โรงเก็บขยะ)
 ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๓) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๓๕/๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุระบบป้องกันฟ้าผ่า ยี่ห้อ KUMWELL เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

- Air terminals 5/8" x 600 mm. รุ่น LTAT 58-60
- Grounding Test Box รุ่น Aluminium Test Box (GYATB)
- Ground Rod 5/8" 10" รุ่น GRCBU 5810
- Concrete Inspection Pit รุ่น GXCIPI
- Exotrmic thermo welding รุ่น KW115
- Bar copper # 70 SQ.MM. รุ่น Bar copper #70 SQ.mm.
- Fitting & accessories – Cable Support รุ่น LCAS 50-70, Cable Cross Clamp รุ่น LCAC 35-70

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้ วัสดุระบบป้องกันฟ้าผ่า ยี่ห้อ KUMWELL จำนวน ๗ รายการ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๔) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๓๖/๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุ สายสัญญาณเสียงประกาศ ยี่ห้อ thai yazaki เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุ สายสัญญาณเสียงประกาศ ยี่ห้อ thai yazaki ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๕) หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/APP/๒๓๗/๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้รับจ้าง ขออนุมัติวัสดุระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ยี่ห้อ notifier เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

- FIRE ALARM SYSTEM รุ่น SFP-10UD
- GRAPHIC ANNUNCIATOR รุ่น SIZE(MM) 44X32X14 mm. (A3)
- SMOKE DETECTOR รุ่น SD-651
- MANUAL STATION รุ่น NBG-12 Series
- STROBE LIGHT รุ่น SPSRV ยี่ห้อ NOTIFIER By Honeywell

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติถูกต้อง
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้วัสดุระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ยี่ห้อ notifier จำนวน ๕ รายการ
 ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

๕.๓ ตรวจรับการจ้าง งวดที่ ๑.๑๔, ๑.๑๕ และงวดที่ ๑.๑๘

ผู้รับจ้าง ได้แจ้งส่งมอบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ STC.ประกันสังคม/๑๑๓/๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ งวด ซึ่งมีรายละเอียดงาน ที่ส่งมอบ ดังนี้

รายการที่ ๑ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้น ป้อมยาม, ป้าย, ทางเดิน) ดังนี้

งวดที่ ๑.๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๙๖,๔๗๓.๙๔ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อย เจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- มุงหลังคา metal sheet พร้อมฉนวนได้ ๑๐๐% ของอาคารสำนักงาน
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE ได้ ๑๐๐% ของอาคารสำนักงาน
- พ่นโฟมกันความร้อน ได้ ๑๐๐%
- ติดตั้งเชิงชายเมทัลชีท และรางระบายน้ำสแตนเลส ได้ ๑๐๐%
- ติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมโครงเหล็ก

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑.๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๗,๖๒๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๑๕ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปรับระดับพื้นพร้อมปูผิววัสดุและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ ทำงาน ของชั้นที่จอดรถ ได้ ๙๐%
- ปรับระดับพื้นพร้อมปูผิววัสดุพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ ทำงาน ของชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑.๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๒๕๖ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย ห้าสิบบาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ติดตั้งฉนวนและPASTER BOARD ด้านที่เหลื่อ ชั้นจอดรถ ได้ ๙๐%
- ก่ออิฐฉนวน หล่อคอนกรีตเสาเอ็นทับหลัง ชั้นที่ ๑ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
- ทำผนังโครงเคร่าเหล็ก พร้อมเอ็นทับหลังเหล็กและติดตั้งผนัง PASTER BOARD ๑ ด้าน ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%
- เดินท่องานระบบที่เกี่ยวข้องในผนัง ชั้นที่ ๑ ได้ ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลการก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเห็นควรเสนอ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างของงานงวดดังกล่าวได้

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลผลการก่อสร้างงานงวดที่ ๑.๑๔, ๑.๑๕ และงวดที่ ๑.๑๘ ตามที่ผู้ควบคุม
งานรายงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบให้ตรวจรับงานงวดที่ ๑.๑๔,
๑.๑๕ และงวดที่ ๑.๑๘


เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางกาญจนา จันทรเพ็ญ)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน




ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิราพร ชุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ



(นางสาวลัดดา แซ่ลี)

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่