

- ฉบับแก้ไข -

รายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 3/2560

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

.....

ผู้มาประชุม

1. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ รูปวิเชียร	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
3. นางสาวนันทะยา จีระศฤง	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
4. นางสาวรัตนานิ จิตกาล	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
6. นางสาวน้ำทิพย์ ตินมมาศ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
7. นางสาวนลินรัตน์ อามะตันตรี	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1	กรรมการ
8. นายณรงค์ พิริยะกิตติการ	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2	กรรมการ
9. นางนวลนภา ณรงค์พัฒน์กิจ	แทนผอ.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี เขต 17	กรรมการ
10. นางอุดมลักษณ์ เตี้ยคำ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี	กรรมการ
11. นางชลนิชา ภูมิรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
12. นางสาวนฤมล มิตรภักดี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	กรรมการ
13. นายเชิงชาญ ขวลิตเมธาร์ต	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี	กรรมการ
14. นางสาวณัฐฐนภัส อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
15. นางดรรารัตน์ งามขำ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
16. นางสาววัลย์ พันธุ์นิล	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวพวงพรรณ อภัย	หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุชา สายวาริ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
2. นายวัฒนพล เทียนทอง	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
3. นางสิริภัทร เพชรตาด	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
4. นางสาวปราณี เกิดผล	โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
5. พ.ต.ท.หญิงจันทน์ โพธิกิจ	ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
6. นางโอนิชา ปวงคำคง	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ
7. นางลักขณา วิเวโก	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่
8. นางพินทิพย์ นามประดิษฐ์	ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์

9. นางสาวปณิตดา พานิชอัตรา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
10. นายบุญส่ง ศรีบุญชัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
11. นางพูนสุข ผิวศิริ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
12. นางสาวสายฝน แห่หลังล้ำ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
13. นางมะลิษา บุญจริง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
14. นางสาวณภัค ไตรทองอยู่ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
15. ร.ต.ท.ไพโรจน์ พงศ์เจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
16. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
17. นางมณฑิลา พลอยเพชร สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
18. นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ประธานในการประชุม ติดตามกิจกรรมในช่วงเช้าจึงได้มอบหมายให้ท่านคลังจังหวัดจันทบุรี กรรมการและเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมไปพลางก่อน ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เสนอให้คณะกรรมการฯ และผู้แทนส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม ได้ตรวจสอบในวันประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 คลังจังหวัดจันทบุรีจึงขอให้ทางคณะกรรมการฯ และผู้แทนส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบและรับรอง หากพบข้อแก้ไขโปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานตามรายละเอียดดังนี้

3.1.1 งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. ไตรมาส 3 (ร้อยละ)
1. รายจ่ายภาพรวม	5,297.30	3,820.71	72.13	1,476.59	27.87	73
2. รายจ่ายประจำ	2,831.04	2,136.73	75.48	694.31	24.52	76
3. รายจ่ายลงทุน	2,466.26	1,683.98	68.28	782.28	31.72	63

/3.1.2 งบพัฒนา...

3.1.2 งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ กรม. ไตรมาส 3 (ร้อยละ)
1. รายจ่ายภาพรวม	209.93	127.06	60.53	82.87	39.47	73
2. รายจ่ายประจำ	67.66	40.00	59.12	27.66	40.88	76
3. รายจ่ายลงทุน	142.27	87.07	61.20	55.20	38.80	63

3.1.3 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ กรม. ไตรมาส 3 (ร้อยละ)
1. รายจ่ายภาพรวม	93.30	56.92	61.01	36.38	38.99	73
2. รายจ่ายประจำ	11.00	2.60	23.64	8.40	76.36	76
3. รายจ่ายลงทุน	82.30	54.32	66.00	27.98	34.00	63

3.1.4 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (เพิ่มเติม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ กรม. ไตรมาส 3 (ร้อยละ)
1. รายจ่ายภาพรวม	601.85	17.00	2.82	584.85	97.18	73
2. รายจ่ายประจำ	43.37	8.75	20.17	34.62	79.83	76
3. รายจ่ายลงทุน	558.48	8.25	1.48	550.23	98.52	63

3.1.5 เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. เงินกันก่อนปี 2559	125.04	83.87	67.07	41.17	32.93
2. เงินกันปี 2559	976.82	810.87	83.01	165.95	16.99
รวมทั้งสิ้น	1,101.86	894.74	81.20	207.12	18.80

มติที่ประชุม : รับทราบ

3.2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 251 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการก่องหนผู้กผัน สำหรับรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุนทุกงบรายจ่าย ให้ก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งขณะนี้มึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหลายๆ โครงการที่อาจจะไม่สามารถก่องหนผู้กผันได้ และไม่ทราบแน่นอนว่าจะได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่องหนผู้กผันหรือไม่ ดังนั้นขอให้ทุกท่านดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนปกติอย่างเต็มที่ ถ้าหากว่าถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แล้ว ยังไม่สามารถก่องหนผู้กผันได้ แต่อยู่ในช่วงเวลาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก็ให้หมายเหตุไว้ในประกาศว่าจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่องหนผู้กผัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานตามรายละเอียดดังนี้

การติดตามผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 ที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามที่ มติ ครม.กำหนด ร้อยละ 63

4.1 งบปกติของส่วนราชการ “งบ Function”

หน่วย : โครงการ

ได้รับจัดสรร	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		ก่องหนแล้วยังไม่เบิก
		ได้เป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	
959	828	47	40	44

โดยเริ่มรายงานจากหน่วยงานแรก คือ โครงการชลประทานจันทบุรี ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 6 โครงการ

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 81,422,325.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,200,717.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ซึ่งเป็นงานจ้างเหมาและงานดำเนินการเอง ในส่วนของงานจ้างเหมาประมาณ 15 ล้านบาทเศษ ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ส่วนของงานดำเนินการเองแยกเป็นงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ และงานปรับปรุงตัวอาคารระบายน้ำล้น (spillway) งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นงบประมาณ 47 ล้านบาทเศษ เป็นงานจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ได้ผู้ขายแล้วซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด อยู่ที่ 24 ล้านบาท สำหรับเงินส่วนที่เหลือ 23 ล้านบาท จะดำเนินการส่งคืนกรมต้นสังกัดต่อไป ในส่วนของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 14 ล้านบาทเศษ เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการจากงานดำเนินการเองเป็นงานจ้างเหมา เพราะเครื่องมือไม่พร้อม ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติ

คลังจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในส่วนของงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ รบกวนแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดให้ได้รับทราบ ซึ่งจะไม่นำเงินส่วนนี้มาคำนวณเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย หรือจะได้อ้างอิงข้อมูลแจ้งส่วนกลางว่าเม็ดเงินส่วนนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์การคำนวณคะแนนค่าเป้าหมายของจังหวัด

/ผู้แทนโครงการ...

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานต่อ

โครงการที่ 2 แก้มลิงบ้านวังกระทิง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,009,484.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 97,965.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.26 ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว งานงวดที่ 2 จะส่งมอบประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนสิงหาคม 2560

โครงการที่ 3 ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ วัดเขาสุกิม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10,113,550.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,019,895.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.64 เป็นงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาตอกเสาเข็ม งบประมาณ 4 ล้านบาทเศษ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ผลเบิกจ่ายน่าจะขยับเป็น 90%

โครงการที่ 4 อาคารบังคับน้ำบ้านวังกระทิง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,452,665.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,636,784.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.63 ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง มีงานจ้างเหมาประมาณ 1 ล้านบาทเศษ คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จทันภายในเดือน กันยายน 2560

โครงการที่ 5 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตुरะบายน้ำทุ่งเบญจา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,735,200.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 830,453.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.86

โครงการที่ 6 อาคารป้องกันการกัดเซาะคันกันน้ำเค็มแหลมสิงห์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 15,133,150.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,956,628.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.58 เป็นงานหล่อเสาเข็มคอนกรีต ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง ต้องใช้เวลาในการหล่อคอนกรีต 28 วัน แต่ก็คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

คลังจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า โครงการที่ 5 ค่าควบคุมงานตามขั้นตอนปกติจะเบิกจ่ายพร้อมกับผลงานที่ทำเสร็จ แต่จากรายงานยังมีได้เบิกจ่าย ซึ่งบ่งบอกถึงตัวโครงการก็ยังมีได้ดำเนินการ ใช่หรือไม่

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี ชี้แจงว่า โครงการประตुरะบายน้ำทุ่งเบญจา เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้าง ผลงาน 100% เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าควบคุมงานส่วนที่ยังเหลืออยู่น่าจะเป็นเงินเหลือจ่ายที่ยังไม่ได้ส่งคืน ต้องตรวจสอบอีกครั้ง

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำลุ่มน้ำวังโตนด และโครงการเขื่อนแม่วังก์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,100,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 540,638.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.15 คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จทันภายในเดือนกันยายน 2560

โครงการที่ 2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตुरะบายน้ำบ้านหินดาด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,100,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 55,412.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.64 ได้ตรวจสอบแล้วว่าปีงบประมาณ 2560 จะใช้งบประมาณ 300,000.- บาท ส่วนที่เหลืออีก 1,700,000.- บาท ได้ดำเนินการแจ้งคืนต้นสังกัดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

โครงการที่ 3 ประตुरะบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 70 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งได้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ภายในเดือนกันยายน 2560 ส่วนที่เหลือได้แจ้งคืนต้นสังกัดไปแล้วประมาณ 56 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

โครงการที่ 4 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,541,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,411,371.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.47 งบประมาณส่วนที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2560

/โครงการที่ 5...

โครงการที่ 5 ค่าควบคุมงานจ้างเหมาสถานีสูบน้ำและประตูลอยน้ำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,066,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 54,077.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้

คลังจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า โครงการที่ 4 สัญญาสิ้นสุดประมาณ เมษายน 2562 นั้นแสดงว่า งบประมาณของค่าควบคุมงานต้องเหลื่อมไปปีงบประมาณถัดไป ใช่หรือไม่

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ชี้แจงว่า งบประมาณที่ได้รับ 5,541,500.- บาท เป็นงบประมาณเฉพาะของปีงบประมาณ 2560

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 รายงานต่อ

โครงการที่ 6 ค่าสำรวจออกแบบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 80,100.- ยังไม่มีการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้

โครงการที่ 7 งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำและประตูลอยน้ำ คลองดาวเรือง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 14,759,900.- บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 วงเงินค่าจ้างตามสัญญา 14,330,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย งานล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ต้องแจ้งการไฟฟ้าย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขณะนี้ทางการไฟฟ้าได้ดำเนินการให้แล้ว

คลังจังหวัดจันทบุรี แนะนำว่า ควรแจ้งทางจังหวัดให้ทราบ เพื่อที่จะได้มีส่วนผลักดันให้การไฟฟ้าทำงานเร็วขึ้น

โครงการที่ 8 งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำและประตูลอยน้ำคลองนารายณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 14,801,524.- บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยวงเงิน 14,370,423.19 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% งานล่าช้าเนื่องจากฝนตกหนัก ผู้รับจ้างต้องปิดบ่อก่อสร้างเพื่อช่วยในการระบายน้ำ

โครงการที่ 9 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูลอยน้ำคลองหนองกลางน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณ 48,697,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,399,209.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.41 เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้

ผู้แทนแขวงทางหลวงจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 งานบำรุงทางและไหล่ทาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 รหัสงบประมาณ จากงบบำรุงปกติ สำนักบริหารบำรุงทาง จำนวน 2,338,000.- และจากงบบำรุงปกติแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 3,100,000.- บาท วงเงินทำสัญญาอยู่ที่ 4,900,000.- บาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขณะนี้ผลงาน 59% ล่าช้าเนื่องจากฝนตกชุก งานบางอย่างผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

โครงการที่ 2 ทางจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลับ-แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.13+450 ถึง กม.15+350 เป็นงานจ้างเหมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 29,730,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,459,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาในย่านชุมชน ต้องมีการปรับแผนใหม่ ทำสัญญาใหม่ โดยเริ่ม 6 มีนาคม 2560 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2560 ผลงานอยู่ที่ 40% คาดว่าเบิกได้ทันภายในกันยายน 2560 นี้

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406-น้ำตกเขาสิบห้าชั้น อำเภอแก่งหางแมว ได้รับจัดสรรงบประมาณ 998,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างสะพาน สาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012-บ้านขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว เขาคิชฌกูฏ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,350,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,979,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 37

/โครงการที่ 3...

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สาย 4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3406-บ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว ได้รับจัดสรรงบประมาณ 998,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

สภาพภาพของโครงการที่ 1 - 3 เหมือนกันทั้ง 3 โครงการ คือ สิ้นสุดสัญญาแล้ว เกิดค่าปรับเกินร้อยละ 10 ได้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างได้ตอบหนังสือกลับมาว่ายินดีทำงานโดยเสียค่าปรับให้กับทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตอนนี้ทั้ง 3 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลงานเกิน 60% คาดว่าทันภายในเดือนกันยายน 2560

โครงการที่ 4 งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยปกติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,019,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 511,278.- บาท คิดเป็นร้อยละ 25.32

โครงการที่ 5 งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,308,600.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 104,646.- บาท คิดเป็นร้อยละ 8

ทั้งโครงการที่ 4 และ 5 เป็นงานดำเนินการเอง เป็นงานเกี่ยวกับการจัดซื้อป้ายจราจรอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ

โครงการที่ 6 ค่าควบคุมงาน ก่อสร้างและปรับปรุงทาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 257,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 39,580.- คิดเป็นร้อยละ 15.40 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2560 นี้

โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก กว้าง 6 เมตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 55,150,000.- บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 16 ตุลาคม 2560 ได้เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานเป็นไปตามแผนปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ

ผู้แทนที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ รายงานว่า โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,700,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,020,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ทำการตรวจรับและส่งเรื่องตั้งเบิกแล้ว แต่มีปัญหาในการคำนวณค่าปรับในสัญญาระบุไว้อัตราร้อยละ 0.20 ซึ่งไม่ถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขค่าปรับเป็นร้อยละ 0.10 สัปดาห์หน้าน่าจะแล้วเสร็จ เพียงรอเรื่องขออนุมัติแก้ไขสัญญาใหม่ และทำการตรวจรับอีกครั้ง

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณลำตวน ท่าช้าง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,700,000.- บาท สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2560 จำนวนงวดงาน 10 งวด มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ให้ผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 1,155,000.- บาท และได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 จำนวนเงิน 1,381,000.- บาท รวมเป็นเงิน 2.5 ล้านบาท ผลงาน 28% คาดว่าจะเบิกได้ทันภายในเดือนกันยายน 2560

โครงการที่ 2 โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 190,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,471.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.50 คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ 40,000.- บาท และน่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน 2560

โครงการที่ 3 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 600,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 238,059.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.68 สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้จะเบิกจ่ายได้อีก 250,000.- บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน 2560

/ผู้แทนสำนัก...

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้ มีทั้งหมด 25 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 23 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีปัญหาทั้งสิ้น ส่วนอีก 2 โครงการ คือ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.อบต.มาบไฟ) งานเสร็จแล้ว 20% เป็นงานงวดเดียว ไม่ได้แบ่งงวดงาน และงานก่อสร้างถนนของเทศบาลตำบลคลองพลู งานเสร็จแล้ว 50% เป็นงานงวดเดียว ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านเกิดความล่าช้าเนื่องจากการขอแก้ไขแบบก่อสร้างเรื่องเสาเข็มเกือบทุกโครงการ ซึ่งขั้นตอนการขอแก้ไขเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทำเรื่องผ่านนายอำเภอ ผ่านรองผู้ว่าฯ ที่รับผิดชอบดูแล ซึ่งรองผู้ว่าฯ ที่รับผิดชอบดูแลได้ให้แนวทางการขอแก้ไขว่าขอให้หน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจสอบก่อน ซึ่งต้องรอคิวด้วยปริมาณงานที่มาก จากนั้นผ่านขั้นตอนตรวจสอบภายในของจังหวัด ประกอบกับมีผู้รับจ้างน้อยรายรับงานหลายแห่ง และทาง อปท.ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขงาน ช่างของ อปท.ก็ไม่มีประสิทธิภาพ ต้องรอให้งานเสร็จแล้วถึงมาขอแก้ไข โครงการที่อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาประมาณ 15 โครงการ และที่อยู่ระหว่างส่งมอบงานมีโครงการลำดับที่ 7 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.นายายอาม ผลงาน 80% โครงการลำดับที่ 10 ของแก่งหางแมว โครงการลำดับที่ 21 ของเขาวัว-พลอยแหวนกำลังส่งมอบงานทั้งหมด และการก่อสร้างประปาหมู่บ้านมีอยู่ 1 โครงการ สร้างที่ท้ายสนามบิน ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าความสูงของประปาสูงเกินไป ทำให้ไม่ปลอดภัยเวลาเครื่องบินขึ้นลง ขณะนี้ อปท. ได้ทำหนังสือหารือมาที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ผู้แทนวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี รายงานว่า โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเก็ตบอล ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,788,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาลงนามวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2560 แบ่งงวดงานเป็น 4 งวด ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงานทั้ง 4 งวด ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง ประกอบกับสภาพฝนตกชุก ไม่สามารถเข้าทำงานตามงวดงานได้ ทางวิทยาลัยฯ ได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้ว ให้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ส่วนงานงวดที่ 3 และ 4 คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนสิงหาคม 2560

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 และ 2 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เบิกจ่ายแล้วทั้ง 2 โครงการ

โครงการที่ 3 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง บ้านโคกวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,794,000.- บาท จำนวนงวดงาน 4 งวด เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 3 และ 4 คาดว่าจะเบิกได้ภายในสัปดาห์นี้

โครงการที่ 4 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง บ้านแก่งน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,852,000.- บาท จำนวนงวดงาน 4 งวด เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดที่ 3 และ 4 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

โครงการที่ 5 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,410,000.- บาท จำนวนงวดงาน 3 งวด เบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ส่วนงวดสุดท้ายคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้

โครงการที่ 6 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.206/26 โรงเรียนบ้านแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,088,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ล่าช้าเนื่องจากการปรับแบบก่อสร้าง ซึ่งต้องหารื้อแบบก่อสร้างไปที่ส่วนกลาง ตอนนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 ช่วงฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังจะขึ้นโครงหลังคา คาดว่าน่าจะเบิกจ่ายได้

/เฉพาะงวดที่ 1...

เฉพาะงวดที่ 1 ส่วนงวดที่ 2 และ 3 ไม่น่าจะเบิกจ่ายเดือนกันยายนได้ทัน

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน สตรีวิทยาอุบลรัตน์ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,442,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุด 20 มิถุนายน 2560

โครงการที่ 2 อาคารเรียน สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน วัดผักกาด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,464,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุด 28 มิถุนายน 2560

โครงการที่ 3 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 วัดตะปอนน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,750,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,500,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 40 สัญญาสิ้นสุด 19 สิงหาคม 2560

โครงการที่ 4 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,685,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุด 19 สิงหาคม 2560

โครงการที่ 5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 407,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุด 19 กรกฎาคม 2560

ทั้ง 5 โครงการ เกิดความล่าช้าเนื่องจากมีผู้รับจ้างเพียง 2 ราย และผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่ทันตามสัญญา ผู้รับจ้างยินดีทำงานโดยเสียค่าปรับแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตอนนี้งานส่วนใหญ่ทำฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือขึ้นโครงสร้างอาคาร ผลงานอยู่ที่ 30 %

ผู้แทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 และ 2 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ทำสัญญารวมฉบับเดียว สิ้นสุดสัญญา 25 สิงหาคม 2560 วงเงินทำสัญญา 1,110,900.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังทำฐานราก สาเหตุที่งานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดแรงงานประกอบกับสภาพฝนตกชุก

โครงการที่ 3 โรงอาหารหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) วงเงินงบประมาณ 11,400,000.- บาท เป็นงบผูกพัน ปี 2560 - 2561 สัญญาสิ้นสุด 22 มีนาคม 2561 จำนวนงวดงาน 6 งวด ปี 2560 ได้รับจัดสรร 2,432,200.- บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังตอกเสาเข็ม และทำฐานราก คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ในเร็วๆ นี้ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 บ้านพักครู 205/26 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 723,400.- บาท สัญญาสิ้นสุด 4 พฤษภาคม 2560 จำนวนงวดงาน 3 งวด ขณะนี้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว งวดสุดท้ายเบิกประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2560

โครงการที่ 2 อาคารเรียน 216 ล./57-ก โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,111,200.- บาท สัญญาสิ้นสุด 24 มีนาคม 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ล่าช้าเนื่องจากชุมชนร้องเรียนเรื่องการตอกเสาเข็ม จะทำให้บ้านเรือนร้าว ต้องประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีการจากการตอกเป็นการเจาะ ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนต้องหางบประมาณเพิ่มเติม

ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอณูวิทยาศาสตร์ เป็นงบผูกพันปี 2558 - 2560 สัญญา

/สิ้นสุด 17...

สิ้นสุด 17 กรกฎาคม 2560 ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 71,618,800.- บาท จำนวนงวดงานตามสัญญา 16 งวด ยังคงเหลืองวดที่ 13 - 16 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จะมีการส่งมอบงานงวดที่ 13 และ 14 และคาดว่าจะอีก 2 - 3 วันจะส่งมอบงานอีก 2 งวดที่เหลือ เพราะเหลืองานเกี่ยวกับการเก็บสถานที่อีกเล็กน้อย และน่าจะถูกปรับ

โครงการที่ 2 ต่อเติมห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 35 ตำบลท่าช้าง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,445,000.- บาท จำนวนงวดงาน 5 งวด สัญญาสิ้นสุด 4 กรกฎาคม 2560 เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 9,222,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 50 สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างมีแรงงานน้อย แต่งานอีก 2 งวดที่เหลือจะเสร็จประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 951,111.- บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงานแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก ฝนตกหนักทำให้ฝ้าเพดานถล่มลงมา

โครงการที่ 2 อาคารระบบประปา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 11,500,000.- บาท จำนวนงวดงาน 3 งวด สัญญาสิ้นสุด 2 ตุลาคม 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนงานงวดที่ 2 น่าจะเบิกจ่ายได้ทันเดือนกันยายน 2560 นี้

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี รายงานว่า อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 15,749,300.- บาท จำนวนงวดงาน 7 งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง ประกอบกับฝนตกหนัก งานงวดที่ 1 มีการถมดิน ปรับฐาน ทดสอบดิน เรียบร้อยแล้ว ตอกเสาเข็มได้ประมาณ 120 ต้น ภาพรวมผลงานงวดที่ 1 ได้ประมาณ 55% ภาพรวมผลงานของโครงการทั้งหมด อยู่ที่ 33% คาดว่าเดือนกันยายน 2560 น่าจะเบิกจ่ายได้เพียง 2 งวด

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. - แหลมสิงห์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,619,698.- บาท จำนวนงวดงาน 5 งวด สัญญาสิ้นสุด 2 ตุลาคม 2560 เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว เป็นเงิน 1,331,273.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.78 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 3

โครงการที่ 2 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,150,000.- บาท จำนวนงวดงาน 8 งวด สัญญาสิ้นสุด 9 พฤศจิกายน 2560 เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 3,934,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 43 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 5

โครงการที่ 3 อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ร.พ.แหลมสิงห์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,495,000.- บาท จำนวนงวดงาน 5 งวด สัญญาสิ้นสุด 24 กันยายน 2560 เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 3

โครงการที่ 4 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว ร.พ.สอยดาว ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,688,800.- บาท วงเงินทำสัญญา 8,356,960.- บาท จำนวนงวดงาน 8 งวด สัญญาสิ้นสุด 4 ธันวาคม 2560 เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 5

โครงการที่ 5 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว ร.พ.เขาสุกิม ได้รับจัดสรรงบประมาณ

/8,469,453.34...

8,469,453.34 บาท วงเงินทำสัญญา 8,212,231.34 บาท จำนวนงวดงาน 8 งวด สัญญาสิ้นสุด 4 ธันวาคม 2560 เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 2

โครงการที่ 6 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สอยดาว ได้รับจัดสรรงบประมาณ 22,864,800.- บาท จำนวนงวดงาน 8 งวด สัญญาสิ้นสุด 11 มีนาคม 2561 เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 และ 2 แล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 6

โครงการที่ 7 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น ร.พ.ขลุง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 34,806,200.- บาท จำนวนงวดงาน 9 งวด สัญญาสิ้นสุด 2 พฤษภาคม 2560 ตอนนี้เบิกจ่ายครบแล้ว มีเงินเหลือจ่ายประมาณ 70,000.- บาท

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า โครงการอาคารที่ทำการ สภ.ท่าใหม่ พร้อมส่วนประกอบ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,450,000.- บาท จำนวนงวดงาน 10 งวด เริ่มสัญญา 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันเบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 แล้ว เป็นจำนวนเงิน 4,972,751.- บาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขผังบริเวณก่อสร้างเพราะปรับเปลี่ยนเนื้องาน

4.2 งบพัฒนาจังหวัด

หน่วย : โครงการ

ได้รับจัดสรร	เสร็จแล้ว	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	ก่อนนี้แล้วยังไม่เบิก	ยังไม่ก่อนนี้
28	19	4	1	4

งบพัฒนาจังหวัด ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ลำดับแรก คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี

ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรี (ก่อสร้างบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,430,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 715,000.- บาท งานเสร็จแล้วเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายคลองฉาย-ตากรี หมู่ที่ 8 ต.ปัดอี อ.มะขาม (ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,870,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,480,500.- บาท สัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากฝนตกชุก แต่ผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานให้แล้วเสร็จ คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ตอนนี้ผลงานเกินกว่า 70% แล้ว

โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายบ้านเขาปอบน-บ้านเขาปอล่าง ม.17 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,000,000.- บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 9 ตุลาคม 2560 อยู่ในระหว่างส่งข้อมูลเพื่อทำ PO ในระบบ จะพยายามให้งานเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 นี้

ผู้แทนที่ทำการปกครองอำเภอเขาชีชมภู รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายพานเหลือง-บ่อน้ำเงิน ต.ชากไทย อ.เขาชีชมภู ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,705,000.- บาท ทำสัญญาเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดสัญญา 2 สิงหาคม 2560

/ระยะเวลา...

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน จำนวนงวดงาน 4 งวด ผู้รับจ้างไม่ยอมส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนด แต่จะส่งงานพร้อมกันทีเดียว 4 งวด ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 นี้

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งเหียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ ต.ขากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,000,000.- บาท ทำการสอบราคาถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เปิดซองวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย 3424 บ้านใหม่-สะตอน หมู่ที่ 2, 4 และ 9 ต.สะตอน อ.สอยดาว (เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13,970,001.- บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

โครงการที่ 2 โครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะในพื้นที่ชายแดน แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ชุมชนที่มีปัญหาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (4 แห่ง 5 เต้าเผา) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13,560,000.- บาท เริ่มสัญญา 28 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 13 ตุลาคม 2560 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ 2 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จะเร่งดำเนินการให้ผู้รับจ้างทำงานให้เสร็จทันภายในเดือนกันยายน 2560

ผู้แทนที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์ รายงานว่า โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายเทศบาล 4 ม.7 ต.พลี้อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,738,000.- บาท เริ่มสัญญา 6 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด 3 ตุลาคม 2560 คาดว่าจะเบิกจ่ายกลางเดือนสิงหาคม 2560 นี้

ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี (ติดตั้งไฟในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,920,000.- บาท อยู่ระหว่างการสำรวจเส้นทาง วางเป้าหมายไว้ที่เส้นทางเข้าเขื่อนคีรีธาร คาดว่าน่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณต้นเดือนสิงหาคม ระยะเวลาดำเนินการน่าจะทันเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายนนี้

4.3 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

หน่วย : โครงการ

ได้รับจัดสรร	เสร็จแล้ว	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4	3	1

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการค้าและการขนส่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.3193 จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 19,500,000.- บาท สัญญาสิ้นสุด 8 มิถุนายน 2560 เบิกจ่ายแล้ว 2,918,850.- บาท ขณะนี้ผลงาน 100% แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

4.4 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (เพิ่มเติม)

หน่วย : โครงการ

ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	ก่อนนี้แล้วยังไม่เบิก	ยังไม่ก่อนนี้
24	3	11	10

/หน่วยงานแรก...

หน่วยงานแรก ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 ก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 27,444,000.- บาท ตอนนี้งบเบิกจ่ายแล้วประมาณ 12 ล้านบาทเศษ ผลงานเหลืออีก 48%

โครงการที่ 2 ก่อสร้างฝายบ้านวังสรรพรส 2 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 34,760,000.- บาท เป็นงานดำเนินการเองและจ้างเหมาบางส่วน งานจ้างเหมาเป็นงานดินทั้งหมด งบประมาณ 2 ล้านบาทเศษ ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา ส่วนงานดำเนินการเองเป็นงานจัดซื้อวัสดุ งบประมาณ 30 ล้านบาทเศษ ได้ร้านค้าแล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากเกิดน้ำท่วม และพื้นที่ไม่พร้อมเข้าดำเนินการ ถ้าลงนามในสัญญา 31 กรกฎาคม 2560 นี้ งานจัดซื้อวัสดุคงให้ร้านค้ายื่นราคา ประมาณ 3-4 เดือน เพราะคาดว่าจะเข้าพื้นที่ทำงาน ได้ในเดือนธันวาคม 2560

โครงการที่ 3 ก่อสร้างทำนบกินบ้านไทรนอง 2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 7,000,000.- บาท ลงนามในสัญญา 29 พฤษภาคม 2560 สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงาน 16 มิถุนายน 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

โครงการที่ 4 ก่อสร้าง ทรบ.คลองหนองฉลาดพร้อมชุดลอก ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 7,000,000.- บาท ลงนามในสัญญา 25 พฤษภาคม 2560 สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงาน 16 มิถุนายน 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

โครงการที่ 5 ก่อสร้างแก้มลิงบ้านเกาะขวาง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 24,000,000.- บาท ลงนามในสัญญา 26 พฤษภาคม 2560 สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงาน 16 มิถุนายน 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

โครงการที่ 6 ก่อสร้างชุดลอกหนองตะพอง ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 8,000,000.- บาท ลงนามในสัญญา 29 พฤษภาคม 2560 ได้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และสั่งผู้รับจ้างเข้าทำงาน 19 กรกฎาคม 2560

โครงการที่ 7 ก่อสร้างชุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 8,600,000.- บาท ลงนามในสัญญา 25 พฤษภาคม 2560 สั่งผู้รับจ้างเข้าทำงานไปเมื่อ 2 มิถุนายน 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

โครงการที่ 8 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูป ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมาทั้งหมด อยู่ระหว่างการประกาศ e-Bidding จะเสนอราคา 25 กรกฎาคม 2560 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทัน 31 กรกฎาคม 2560

โครงการที่ 9 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายประมาณ 4 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 9.22

โครงการที่ 10 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านวังกระทิง 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ได้รับความจัดสรรงบประมาณ 10,066,000.- บาท เป็นงานดำเนินการเองและจ้างเหมาซึ่งเป็นงานดิน เบิกจ่ายแล้ว 28 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 28 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2560

ประธาน ให้ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ชี้แจงในส่วนของงบเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า ได้มีการหารือกับสำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ ซึ่งได้มาตรวจติดตามงาน ในประเด็นของการก่อหนี้ให้ทัน 31 กรกฎาคม 2560 จังหวัดจันทบุรีมีหลายโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน โดยเฉพาะของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ ได้รับคำตอบจากสำนักงานประมาณว่า ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติของงาน แต่ขอให้ทำให้ได้มากที่สุด พอถึงกำหนดให้รายงานตามงวดงานที่ดำเนินการ และให้คาดการณ์ด้วยว่างานนี้ดำเนินการในช่วงเวลาใด ขอให้แจ้งส่วนกลางเป็นรายโครงการ

ผู้แทนโครงการชลประทานจันทบุรี ปรีक्षाว่า โครงการที่ 2 สามารถกันเงินได้หรือไม่ ถ้ากันเงินไม่ได้จะลงนามในสัญญาอย่างไร

คลังจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า กรณีกันเงินไม่มีหนี้ค่อนข้างเสี่ยง ถ้าเห็นว่าไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ตอนประกาศควรระบุเงื่อนไขไว้ว่าวันเริ่มต้นของสัญญาจะเริ่มต้นต่อเมื่อเข้าพื้นที่ได้ แต่ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาในการเข้าพื้นที่ไว้ให้ชัดเจน ว่าสภาพพื้นที่เป็นน้ำยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

ผู้แทนแขวงทางหลวงจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตอน 1 (งานขยายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา-แพร่ช้างหาย) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท ลงนามในสัญญา 15 พฤษภาคม 2560 สัญญาสิ้นสุด 11 ธันวาคม 2560 ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ผลงาน 1.79%

โครงการที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตอน 2 (งานขยายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา-แพร่ช้างหาย) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท ลงนามในสัญญา 15 พฤษภาคม 2560 สัญญาสิ้นสุด 11 ธันวาคม 2560 ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ผลงาน 1.12%

โครงการที่ 3 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเชื่อมโยงทางหลวงสายหลักภาคตะวันออก (ถนนสุขุมวิท) (งานขยายทางหลวงหมายเลข 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่) ลงนามในสัญญา 22 พฤษภาคม 2560 สัญญาสิ้นสุด 18 พฤศจิกายน 2560 อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการ

โครงการที่ 4 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางสายหลักสามแยกนายายอาม (ถนนสุขุมวิท) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจหลักภาคตะวันออก (งานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียนบ้านลิ้ว) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12,103,000.- บาท ลงนามในสัญญา 22 พฤษภาคม 2560 สัญญาสิ้นสุด 18 พฤศจิกายน 2560 ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ผลงานอยู่ที่ 5%

ทั้ง 4 โครงการ คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ตามแผน คงไม่มีปัญหาอะไร

ผู้แทนที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่ รายงานว่า กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางการเกษตรสายวัดกลาง ม.7 ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,033,000.- บาท ลงนามในสัญญา 6 กรกฎาคม 2560

/ผู้แทนที่ทำ....

ผู้แทนที่ทำการปกครองอำเภอเขาชัยสน รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสะทอน ม.3 ต.จันทเขลม อ.เขาชัยสน จ.จันทบุรี เชื่อมโยงโรงเรียน ตชด. บ้านแก่งหางแมว ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สัญญาสิ้นสุด 19 ธันวาคม 2560 วงเงินทำสัญญาประมาณ 40 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน แบ่งเป็น 4 งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยาวสายทุ่งไผ่ เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมของ ม.5 ต.จันทเขลม อ.เขาชัยสน จ.จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 วงเงินทำสัญญา 17,449,999.99 แบ่งเป็น 4 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน สัญญาสิ้นสุด 3 พฤศจิกายน 2560

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี รายงานดังนี้

โครงการที่ 1 กิจกรรมพัฒนาค่ายเนินวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ถนนคอนกรีต) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9 ล้านบาท วงเงินทำสัญญา 4,411,155.90 บาท ลงนามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สัญญาสิ้นสุด 1 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%

โครงการที่ 2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬา สันทนาการคลองภักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 รายการ คือ การปรับปรุงโครงสร้างทาง ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟพร้อมป้ายจราจร ก่อสร้างผิวทางจักรยานผิวจราจร ก่อสร้างลานจอดรถ วงเงินทำสัญญา 46,150,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สัญญาสิ้นสุด 22 มีนาคม 2561 ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ มีความประสงค์จะเบิกเงินล่วงหน้า 15%

โครงการที่ 3 กิจกรรมปรับปรุงถนนตรีรัตน์-สุขุมวิท เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 40 ล้านบาท วงเงินทำสัญญา 39,400,000.- บาท ลงนามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 25 เมษายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว และจะขอเบิกเงินล่วงหน้า 15%

โครงการที่ 4 กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางถนนท่าหลวง-สุขุมวิท เชื่อมโยงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก ม.1,2,9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 11 ล้านบาท วงเงินทำสัญญา 10,980,000.- บาท ลงนามเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน แบ่งเป็น 5 งวดงาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%

โครงการที่ 5 กิจกรรมปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจร ทางเท้า บริเวณถนนเลียบเนิน เชื่อมถนนท่าหลวง ถนนสุขุมวิท วงเงินงบประมาณ 80 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และได้รับมอบอำนาจจากกลุ่มภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รายงานว่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ และการปรับปรุงก่อสร้างโรงงาน

/ผลิตยาสมุนไพรร...

ผลิตยาสมุนไพร 1 แห่ง ครุภัณฑ์ 7 รายการ งบประมาณ 1,210,030.- บาท ประกาศสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เผยแพร่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 เปิดซองวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ส่วนการปรับปรุงก่อสร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพร ที่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,789,970.- บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 วงเงินทำสัญญา 3,488,000.- บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน โดยกำหนดงวดที่ 1 ส่งมอบงาน 26 กันยายน 2560 งวดที่ 2 ส่งมอบงาน 26 ธันวาคม 2560

ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี รายงานว่า โครงการตลาดกลางผลไม้ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ 23 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก สตง. ทักท้วงให้ทบทวนความพร้อมและความคุ้มค่าของการดำเนินการ

ประธาน กล่าวว่า ฝากให้หัวหน้าส่วนและผู้แทนทุกส่วนราชการ เตรียมความพร้อมสำหรับการทำโครงการ เมื่อได้รับงบประมาณ สิ่งที่ต้องตอบส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ คือ มีความพร้อมหรือไม่ และมีแบบ พร.4 พร.5 หรือไม่ ถ้าจะเสนอโครงการเข้าในแผนจังหวัด สิ่งสำคัญคือ มีความพร้อมเรื่องของพื้นที่ พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ต้องทำเรื่องขออนุญาตให้ถูกต้อง เรื่อง พร.4 พร.5 ก็เป็นสิ่งสำคัญ ต้องทำหนังสือถึงสำนักงานโยธาฯ ในฐานะหน่วยงานกลางของจังหวัดที่มีหน้าที่ออกแบบ เพื่อจัดลำดับคิว

มติที่ประชุม : เห็นควรให้หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่มติ คม. กำหนด เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประธาน แจ้งเรื่อง

1. กิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ช่วงวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2560 โครงการจิตอาสา ซึ่งพระองค์ท่านเน้นเรื่องของการดูแลและพัฒนาแหล่งน้ำ จะเห็นได้ว่าในกรุงเทพฯ พระองค์ท่านให้กองทหารมหาดเล็กทำความสะอาดคูคลอง ลำน้ำ ที่สกปรก จึงอยากให้พวกเราช่วยกันทำกิจกรรมในสัปดาห์ของการรณรงค์ เรื่องการทำความสะอาดถนนหนทาง สำนักงานอาคารรวมทั้งคูคลอง แม่น้ำ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จะเป็นกิจกรรมของทางกองกำลังป้องกันชายแดน ซึ่งทำโครงการขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาลเมือง เพื่อระบายน้ำเสียออก และกิจกรรมปลูกป่า 3 ป่าของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นางกานต์เปรมปรีดิ์ฯ) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โครงการทิ้งปะการังเทียม ใช้งบประมาณของจังหวัดประมาณ 3 ล้านบาท แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นบริเวณใด วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นครั้งแรก ดังนั้นต้องจัดอย่างสมพระเกียรติ

2. งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอความร่วมมือ คือ การทำดอกไม้จันทน์ อยากให้ทุกส่วนราชการส่งรูปถ่ายขณะทำดอกไม้จันทน์มาที่จังหวัด


3. เรื่องของการประชาสัมพันธ์ ทุกกิจกรรมเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ โดยจะส่งในไลน์กลุ่มไลน์จังหวัด หรือไลน์ของส่วนราชการเอง หรือในเฟสส่วนตัว เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วขอให้ส่งข้อมูลไปที่จังหวัด หรือสำนักงาน


/ประชาสัมพันธ์...

ประชาสัมพันธ์จังหวัดจะได้นำมาออกข่าว เป็นเรื่องค่อนข้างมีความจำเป็นมาก เพราะพี่น้องประชาชนไม่รู้ว่ามีส่วนราชการทำอะไรไปบ้าง

มติประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

..........ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพวงพรรณ อภัย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

รับทราบ


(นางลวัลย์ พันธุ์นิล)
คลังจังหวัดจันทบุรี