

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566

ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมagmaวงศ์หวาน ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

1. นายสุธี ทองແย้ม	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ประธาน
2. นายอภิชัย อร่ำวงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	รองประธาน
3. พ.ต.ท.ประยงค์ วิรช่วงษ์	สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี (แทน) ผู้บังคับการตำรวจนครบาลจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
4. นางพรพรรณ ปิยมปุตระ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
5. นายธนาวรรธ พันธุ์ชนะ	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
6. นางพรรณี ศิริไพศาล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (แทน) ห้องถินจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
7. นางสุนีย์ ชาติเชื้อ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11	กรรมการ
8. นางสาวอัจวรรณ เพื่อนพงษ์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและพัฒนาดักกลางที่ 11	กรรมการ
9. นางมนรัช สว่างแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี	กรรมการ
10. นางนีวรรณ แซ่โค	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13	กรรมการ
11. นายณยศ ระลีกฤดาเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ	กรรมการ
12. นางจิราনุช เชื้อสมุทร	หัวหน้างานการเงินและบัญชี (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	กรรมการ
13. นางชี้ภูภารรณ ท้าวพา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี	กรรมการ
14. นางปนัดดา รสชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	กรรมการ
15. นางสาวศิริพร บุญยังค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (แทน) ผู้อำนวยการพื้นที่นนทบุรี	กรรมการ

16. นางสาวดวงพร เจียรประดิษฐ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2	กรรมการ
17. นายพิพิธ เรืองสมบัติ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี	กรรมการ
18. นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์	หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	กรรมการ
19. นางชยานันท์ อุ้ยตา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
20. นายอภิชาต พิมลไพบูลย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	กรรมการ
21. นางสาวชนาพร เกษรรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก	กรรมการ
22. นางสาวปาลิตา พุ่มนุ่ม	รองผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม	กรรมการ
23. นางสาวพกварดี ทิพย์ลุย	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ	กรรมการ
24. นายนิยม ไกรปุย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร	กรรมการ
25. นางสาวพัชรา เกษมโสต	นักวิชาการพัสดุ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
26. นางพิศมัย บุญเทียม	คลังจังหวัดนนทบุรี	กรรมการและ เลขานุการ
27. นางกมลรัตน์ ทองคำสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวจิระพร นิรันดรภรณ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
- นางสาวสุพัตรา วรภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

3. นายประสิทธิ์ เทียนทอง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
4. นางสาวพาณิช ขุมทอง	นักวิชาการคลัง
5. นางสาวอภิญญาวีร์ ภูมิภาค	เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน
6. นางสาวนนทยา วงศ์รัตน์	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
7. นายธนาธร พรหมเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8. นายศุภฤกษ์ วงศ์กล้า	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
9. พ.ต.อ.หญิง สิริพรณ พูลสุข	ผก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
10. พ.ต.ท.หญิง กรชนก โพธิ์ทอง	รอง ผก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ
11. นางวรารพร ตันพิริยะกุล	รองผู้อำนวยการ
12. นางลัมพร ฤทธิ์ดี	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
13. นางสาวกิริตา ประสงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14. นางสาวพรพรรณ ไชยคำ	ครู
15. นายธนิต แย่งคุณเชาว์	นายช่างศิลปอาชญา
16. นางสาวนุชรา พลศรีด้า	พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4
17. นายสมสันต์ ชิดเชื้อ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
18. นางสาวปริยาณัฐ ศรีมาก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
19. นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรุณ	ครูชำนาญการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
20. นางสาวสุกาน ผลເຜືອກ	เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21. นางพันณิตา นามศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองบางครุ้ด
22. นายสุดใจ ซ่อนกสิน	รองปลัดเทศบาลเมืองไทรแม
23. นางสมคิด มุ่งลี้ม	ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
24. นางสาววชิราภรณ์ พละกลาง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
25. นางสาวณัฎา อ่อนหริรัญ	นักวิชาการพัสดุ
26. นายดนัย บุญแก้วเสือ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
27. นางสาวดวงพร พงษ์กำเหนิด	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
28. พ.ต.ท.หญิง ศจิวิไล แสงรัตน์	รอง ผก.ฝอ.บก.สอท.5
29. นางสาวนันนท์ สิทธิกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
30. นางสาวณัฎา อ่อนหริรัญ	นักวิชาการพัสดุ
31. นางสาวพัฒนาภรณ์ คันทะสอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. เทศบาลนครนนทบุรี

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

นายอภิชัย อรุณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองประธานการประชุมติดตามเร่งรัดฯ
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

/ระเบียบวาระที่ 1...

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

รองประธานฯ : ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐนั้น มีผลต่อการขอรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดนนทบุรี เป็นอย่างมาก และสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้มีการติดตามเร่งรัดในการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งหากเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องหน่วยงานสามารถที่จะประสานมายังสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เพื่อหาทาง และหรือวิธีการในการแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 9 มิถุนายน 2566)

3.1.1 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบส่วนราชการ (Function) และงบจังหวัด (Area)									
	ได้รับ จัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับ ผลการใช้ จ่าย
รายจ่ายภาครวม	8,971.52	1,437.55	6,175.39	75.00	68.83	24	7,612.94	81.74	84.86	15
รายจ่ายประจำ	4,013.47	22.60	3,615.74	80.00	90.09	3	3,638.34	81.76	90.65	3
รายจ่ายลงทุน	4,958.05	1,414.95	2,559.65	57.00	51.63	45	3,974.60	81.65	80.16	31

1) ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครวม จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,971.52 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,437.55 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 6,175.39 ล้านบาท

/คิดเป็นร้อยละ...

คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 68.83 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 75.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม อญในลำดับที่ 24 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 7,612.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 84.86 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 81.74 ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม อญในลำดับที่ 15 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัด นนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,013.47 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 22.60 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 3,615.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 90.09 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 80.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 3,638.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 90.65 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 81.76 ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ อยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,958.05 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,414.95 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 2,559.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 51.63 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 57.00 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน อญในลำดับที่ 45 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 3,974.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 80.16 ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 81.65 ผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน อญในลำดับที่ 31 ของประเทศ

รองประธานฯ : ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม จังหวัดนนทบุรี อญในเกณฑ์ค่อนข้างดี ซึ่งผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ จังหวัดนนทบุรี ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่กังวล แต่สำหรับผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ยังต่อว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะต้องติดตามและเร่งรัดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ต่อไป

3.1.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบจังหวัด (Area)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบจังหวัด (Area)									
	ได้รับ จัดสรร	PO ค้างเบิก (1)	เบิกจ่าย (2)	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	รวม การใช้จ่าย (1)+(2)	เป้าหมาย การใช้ จ่าย ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ การ ใช้จ่าย ไตรมาสที่ 2	ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	202.04	159.72	29.61	75.00	14.66	67	189.33	81.74	93.71	8
รายจ่ายประจำ	27.21	2.30	14.30	80.00	52.55	21	16.60	81.76	61.01	18
รายจ่ายลงทุน	174.83	157.42	15.31	57.00	8.76	65	172.73	81.65	98.80	12

1) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครวม งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครวม รวมทั้งสิ้น จำนวน 202.04 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 159.72 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 29.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 14.66 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 75.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 67 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่ายรวม 189.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 93.71 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 81.74 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศ

2) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 27.21 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย 2.30 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 14.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 52.55 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 80.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 21 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย รวม 16.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 61.01 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 81.76 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 18 ของประเทศ

3) ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 174.83 ล้านบาท มียอดการก่อหนี้ผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่าย 157.42 ล้านบาท มียอดการเบิกจ่าย จำนวน 15.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 8.76 เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 57.00 ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 65 ของประเทศ และยอดรวมผลการใช้จ่าย 172.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 98.80 เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3 กำหนดที่ร้อยละ 81.65 ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศ

รองประธานฯ : ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบจังหวัดนนทบุรี อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี กว่าครึ่งก่อน อย่างไรก็เด่นอย่างงานที่เกี่ยวข้องและเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการต้องช่วยในการเร่งรัดติดตาม เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
งบประมาณเหลือปี	เงินกันไว้เบิก เหลือปี	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	คงเหลือ เบิกจ่าย
- เงินปี 2565	1,144.39	716.06	62.57	428.33

จังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้กันเงินปี 2565 ไว้เบิกเหลือปี ทั้งสิ้น จำนวน 1,144.39 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 716.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 62.57 และคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 428.33 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี จะต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนนทบุรี โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 9 มิถุนายน 2566 ทั้งสิ้น จำนวน 4,958.05 ล้านบาท หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 65 หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดของหน่วยงาน (เอกสารแนบ 1) ดังนี้

- 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายครบทั้ว (ร้อยละ 100) มีจำนวน 19 หน่วยงาน
- 2) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีการก่อหนี้ผูกพันและทยอยเบิกจ่าย มีจำนวน 43 หน่วยงาน

3) หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มีการเบิกจ่าย มีจำนวน 3 หน่วยงาน

- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเรียงลำดับหน่วยงาน (เอกสารแนบ 2) ดังนี้

- 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินกันฯ ครบถ้วน (ร้อยละ 100) มีจำนวน 24 หน่วยงาน
- 2) หน่วยงานที่ หมวดความจำเป็นและไม่เบิกจ่ายเงินกันฯ จำนวน 9 หน่วยงาน
- 3) หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีจำนวน 15 หน่วยงาน

เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผู้แทนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จ.นนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) งบประมาณจำนวน 1.30 ล้านบาท เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 2 เป็นงานเตรียมแผ่นสำเร็จ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด โดยผู้รับจ้างแจ้งว่างานแผ่นพื้นไม่ได้มาราฐฐาน ซึ่งได้ปรับแก้ไขแล้วและทำการเข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานและส่วนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว

ผู้แทนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารอน ค.ส.ล.2 ชั้น พัฒนา งบประมาณ จำนวน 7.95 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1.92 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้ทำการตรวจสอบงวดงานที่ 2 จำนวน 0.79 ล้านบาท และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงวดที่ 3 จำนวน 0.79 ล้านบาท คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ล่าเหตุที่ดำเนินงานล่าช้าเนื่องจาก มีการใช้เสาเข็มแบบผลิตและหล่อคอนกรีตเอง และ

การย้ายระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่างๆ ในภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งจะมีการขอ กันเงินไว้เบิกเหลือปี งวดงานที่ 8 จำนวน 1.59 ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 11 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในรายการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพระยาบรรลือ 1 สำนักงานชลประทานที่ 11 งบประมาณจำนวน 6.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 และรายการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสำรอง สำนักงานชลประทานที่ 11 งบประมาณจำนวน 25.00 ล้านบาท อุปะหะห่วงผู้รับจ้างดำเนินงาน โดยเนื่องงานที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และสำหรับรายจ่ายลงทุนที่เหลือจะเป็นงานที่ดำเนินการเอง โดยเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายภายใต้เงื่อนไขในปีงบประมาณ

ผู้แทนโครงการชลประทานนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน 506.65 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 86.62 ล้านบาท ก่อนหนี้ผูกพัน จำนวน 269.09 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน 150.92 ล้านบาท โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่จะเป็นงานดำเนินการเอง โดยเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ซึ่งจะทยอยเบิกจ่ายภายใต้เงื่อนไขในปีงบประมาณสำหรับรายการจ้างเหมา คือ สถานีสูบน้ำเชื่อมต่อแก้มลิงคลองเปรมประชากร และส่วนประกอบอื่น แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณจำนวน 179.07 ล้านบาท ลงนามในสัญญามื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สัญญาอายุ 360 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งงานและเบิกจ่าย ร้อยละ 50 ภายใต้เงื่อนไขเดือนสิงหาคม 2566

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 372.95 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 130.74 ล้านบาท ก่อนหนี้ผูกพัน จำนวน 138.76 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่มีการใช้จ่าย จำนวน 103.44 ล้านบาท ประกอบด้วยงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา ซึ่งงานจ้างเหมา คือ โครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ จำนวน 106.62 ล้านบาท ได้ทำการแก้ไขสัญญา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงฯ เพื่อพิจารณา แต่เนื่องจากโครงการมีผลการดำเนินงานล้าช้ากว่าแผนที่กำหนด หน่วยงานจึงได้ดำเนินการปรับแผนงบประมาณ เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 50.00 ล้านบาท ไปยังโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการดำเนินงานที่เร็วกว่าแผน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอขั้นตอนการอนุมัติในการโอนเปลี่ยนแปลง

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 2.20 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการแขวงถนนครัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นงานที่ดำเนินการเอง โดยเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ซึ่งหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายภายใต้เงื่อนไขในปีงบประมาณ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นนทบุรี :- งบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าปรับบูรณะ ซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 3.34 ล้านบาท อุปะหะห่วงผู้รับจ้างดำเนินงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2566

ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะต้องมีการขอ กันเงินไว้เบิกเหลือปี และรายการค่าก่อสร้างรื้วและงานปรับภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 0.74 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายงวดงานที่ 3 จำนวน 0.29 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากเป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์เกี่ยวกับปรับปรุงถนนภายในบริเวณบ้านพัก ซึ่งจะต้องรอให้งานก่อสร้างบ้านพักที่ใช้เงินกันปี 2565 ดำเนินงานเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถดำเนินงานต่อและเบิกจ่ายได้ และรายการโครงการซ่อมแซมอาคารประกอบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ คลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 12.50 ล้านบาท ซึ่งได้มีการอนุมัติโครงการแล้วและได้แจ้งให้โครงการชลประทานจังหวัดนนทบุรีทราบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจังหวัดนนทบุรี พิจารณาเรื่องมอบอำนาจระหว่างจังหวัดนนทบุรี และกรมชลประทาน

ประธานฯ :- ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี หาข้อมูลและรายละเอียด เรื่องการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีหนังสือที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ตอบข้อหารือและแจ้งซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานของรัฐ เมื่อปี พ.ศ. 2564 และให้ทางโครงการชลประทานนนทบุรี ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง และขอให้นำเรื่องโครงการฯ เข้าสู่วาระที่ประชุมกรรมการจังหวัดนนทบุรีด้วย และสำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อมีให้กระทบกับงบประมาณในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีการลงพื้นที่เพื่อดูหน้างานและเจรจา กับผู้รับจ้าง

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน 26.22 ล้านบาท เปิกจ่ายแล้วจำนวน 8.74 ล้านบาท มียอดการใช้จ่ายรวม จำนวน 9.62 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 16.60 ล้านบาท คงเหลือรายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย คือ ปรับปรุงห้องประชุม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 0.80 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 เมษายน 2566 หน่วยงานได้สอบถามไปยังที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนิน และหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้าง จำนวน 2 ครั้ง สำหรับโครงการค่าก่อสร้างศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2566 จำนวน 16.60 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ประธานฯ ขอให้คลังจังหวัดนนทบุรี ช่วยแนะนำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน และให้นำเรื่องโครงการปรับปรุงห้องประชุมอำเภอบางใหญ่ เข้าที่ประชุมของมหาดไทยด้วย สำหรับโครงการค่าก่อสร้างศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เมื่อลงนามในสัญญาให้เร่งดำเนินการบันทึกใน PO โดยเร็ว และหากหน่วยงานได้ทิดปัญหาของการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างหรือระบบการบันทึก PO สามารถปรึกษาคลังจังหวัดนนทบุรีได้ตลอดเวลา เพื่อขอรับคำแนะนำหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ

เลขานุการฯ :- กรณีที่หน่วยงานได้ทำหนังสือเพื่อแจ้งเตือนครั้งที่ 1 แล้วปรากฏว่า ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน และทำหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 2 ผู้รับจ้างก็ยังไม่เข้าดำเนินงาน ก็สามารถประกาศเป็นผู้ทิ้งงาน และแจ้งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งเมื่อเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้รับจ้างรายตังกล่าว ก็ไม่สามารถดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐต่อไปได้อีก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 0.50 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 0.24 ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ทันทัยในปีงบประมาณ สำหรับรายการการสำรวจวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ จำนวน 0.05 ล้านบาท เป็นการจัดรูปแบบที่ดินซึ่งจะมีการประชุม 2 ครั้ง โดยจะเป็นการ สร้างความคุณภาพดี สำหรับรายการการสำรวจวัดแปลงที่ดินซึ่งจะมีการประชุม 2 ครั้ง โดยจะเป็นการ จัดเตรียมที่ดินที่เป็นแปลงเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงต้องชะลอการประชุมฯ เนื่องจากผังเมืองรวมของ จังหวัดนนทบุรี ยังไม่ได้ประกาศ ประกอบกับที่ดินที่เป็นแปลงเป้าหมายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของแผนแม่บท หน่วยงานจะจะต้องกลับไปดำเนินการเกี่ยวกับแผนแม่บทใหม่อีกรั้ง

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาอนุกฤษ์ หมู่ที่ 8 องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 6.03 ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2566 แต่ไม่มีผู้เสนอราคา หน่วยงานจึงได้เปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือกแต่งคงติดปัญหา เกี่ยวกับราคากลาง ในระบบ e-GP ซึ่งได้มีการประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยวันที่ 19 มิถุนายน 2566 กำหนดให้ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอ และพิจารณาผลในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คาดการณ์ว่า หากไม่มีผู้ร้องเรียน/อุทธรณ์ จะสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 โครงการมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 180 วัน สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณด้านข้าง ธนาคารออมสินสาขาบางใหญ่ โดยก่อสร้างกำแพงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 5.47 ล้านบาท ติดปัญหาประชาชนร้องเรียน เรื่องการตอกเสาเข็ม ของโครงการก่อสร้างอื่นที่พื้นที่ดังต่อไปนี้ที่ดินติดต่อกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยโครงการดังกล่าวในนั้น มีผลกระทบกับการทຽุดตัวของพื้นที่บริเวณบ้านของประชาชน หน่วยงานจึงได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการปรับแบบรูปป้ายการ และเปรียบเทียบราคากลางใหม่ ซึ่งกองซ่อมได้ปรับแก้ไขแบบรูปป้ายการ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำราคากลาง ในระบบ e-GP และคาดว่าในสัปดาห์หน้า (ระหว่าง วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566) จะเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติ จากท่านผู้ว่าฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้คาดการณ์ว่า จะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2566 และมีระยะเวลา ดำเนินงาน 90 วัน และโครงการปรับปรุงขยายผู้จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนศรี พร้อมท่อระบายน้ำขนาด องค์กรบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 8.61 ล้านบาท ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ การโยธา ๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ติดปัญหาเรื่องการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

ผู้แทนเรือนจำกลางบางขวาง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนโครงการ ปรับปรุงเรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 5.99 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และโครงการปรับปรุง อาคารเรือนจำกลางบางขวางเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม งบประมาณจำนวน 3.34 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว หน่วยงานต้นสังกัดโอนเงินมาเพื่อเบิกจ่ายให้กับโครงการเงินกันปี 64 ที่พับไป ซึ่งงบประมาณที่ได้รับโอน มีจำนวนน้อยกว่างบประมาณที่ขอซื้อขาดใช้ฯ จำนวน 0.20 ล้านบาท ซึ่งต้องรอให้ต้นสังกัดโอนมาเพิ่ม จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้

/ผู้แทนศูนย์...

ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 2.55 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1.02 ล้านบาท และภายนอกในเดือนมิถุนายน 2566 ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบและจะเบิกจ่ายอีก จำนวน 0.51 ล้านบาท ในภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผู้แทนโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 3.93 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ซึ่งงวดงานที่ 2 จำนวน 1.17 ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งมอบและเบิกจ่ายภายนอกในเดือนกรกฎาคม 2566

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนวัดคลองตลาดล้าย โรงเรียนวัดสะพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา โรงเรียนวัดตาล โรงเรียนสุเหราปากคลองลำรี หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา และครั้งที่ 2 ก็ไม่มีผู้เสนอราคา หน่วยงานจึงได้เปลี่ยนวิธีดำเนินการเป็นเฉพาะเจาะจง โดยกำหนดเสนอราคาร่วมที่ 22 มิถุนายน 2566 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 และกำหนดเงื่อนไขการส่งมอบครุภัณฑ์ภายนอกใน 60 วัน และสำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อหักห้าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และรายการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม งบประมาณจำนวน 11.86 ล้านบาท หน่วยงานได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภัยในสิงหาคม 2566

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี งบประมาณ จำนวน 0.60 ล้านบาท ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2 ครั้งแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้เปลี่ยนวิธีดำเนินการเป็นวิธีเจาะจง และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนปากเกร็ด งบประมาณจำนวน 1.00 ล้านบาท เกิดปัญหาอาคารที่จะดำเนินการปรับปรุงมีการทรุดตัวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของตัวอาคาร หน่วยงานจึงดำเนินการเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเปลี่ยนการดำเนินการไปเป็นการปรับปรุงอาคารเรียนหลังอื่นภัยในพื้นที่ของโรงเรียนปากเกร็ด

ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 18.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1.89 ล้านบาท สำหรับรายการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเบิกงวดที่ 1 และงวดที่ 2 พร้อมกัน และรายการก่อสร้างอาคารโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากเจอปัญหาการปรับพื้นที่ คือ ต้องทำการถอนต้นเพิ่ม และปัญหารอยร้าวของเสาเข็มทัน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซี yü ปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor โรงพยาบาลบางใหญ่ งบประมาณ จำนวน 1.44 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานแล้วและจะเบิกจ่ายได้ภัยในเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับที่ดิน /และสิ่งก่อสร้าง..

และสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบلامินาร์ โรงพยาบาลบางใหญ่ งบประมาณจำนวน 6.04 ล้านบาท รายการปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดัน บางพร้อมควบคุมความชื้น โรงพยาบาลบางใหญ่ งบประมาณจำนวน 2.32 ล้านบาท และรายการปรับปรุง โครงการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU โรงพยาบาลบางใหญ่ งบประมาณจำนวน 14.42 ล้านบาท ทั้ง 3 รายการ หน่วยงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกแล้ว แต่นำเอกสารเข้าระบบไม่ครบถ้วน จึงต้องดำเนินการประกาศ จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติราคากลาง สำหรับรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ชำนาญงาน/ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลองหมู่อมแขม งบประมาณ จำนวน 1.00 ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานถึงว่างานที่ 4 แต่เนื่องจากปัญหาเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานจึงได้ของบประมาณ เพิ่มเติมไปยังหน่วยงานต้นสังกัด คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประมาณเดือนมิถุนายน 2566 และ เมื่อได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและเบิกจ่ายได้ต่อไป รายการก่อสร้างอาคารรวมบริการ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลไทรน้อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2566 จำนวน 30.13 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่าย เพราะว่าจะต้องเบิกจ่ายเงินกันปี 2565 จำนวน 5.1 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นก่อน และ โครงการดังกล่าวจะมีการขยายสัญญาถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับรายรับระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตียง) โรงพยาบาลไทรน้อย ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบเพิ่มเติม

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 186.67 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 5.00 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์เครื่องເອົ້າເຮັດເຄື່ອນທີ່ດິຈິຕອລ ແລະ ເຄື່ອງຮັກຂາໂຣຄຕາດ້ວຍແສງເລເຊອ່ວນແພທເທິນ ສັນຍາສິນສຸດແລ້ວ แต่เนื่องจากມີການແກ້ໄຂເອົາສາຣ ແລະ ຄະນະກຽມກາຮລັນນາມໃນຮາຍກາທີ່ເກີ່ວຂອງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັດໄກ້ລຸ່ມງານການເງິນທຳການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2566 ສຳຫຼັບຮາຍກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັດໄກ້ລຸ່ມງານການເງິນທຳການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2566 ສຳຫຼັບຮາຍກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັນຍັດທີ່ເກີ່ວຂອງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັດໄກ້ລຸ່ມງານການເງິນທຳການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2567 ສຳຫຼັບຮາຍກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັນຍັດທີ່ເກີ່ວຂອງ 9 ຊັ້ນ โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า ທີ່ຈະເປັນໂຄງກາຣຜູກພັນປີ 2564- 2566 ມູລຄ່າທັງໂຄງກາຣ ຈຳນວນ 337.00 ล້ານบาท ທີ່ຈະການດີເນີນການ ມີ 28 ຂວດງານ ແລະ ເບົກຈ່າຍໄດ້ 12 ຂວດງານ ທີ່ຂະນະນີ້ຢ່າງວ່າການເບົກຈ່າຍເງິນກັນປີ 2565 ໂດຍການດີເນີນການຝຶງດັບທີ່ 20

ผู้แทนสถาบันโรคทรวงอก :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 23.00 ล້ານบาท ເບົກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ 2.10 ล້ານบาท ຄົງເຫຼືອຮາຍກາເຄື່ອງເອົ້າເຮັດເຄື່ອນທີ່ດິຈິຕອລ ເຊິ່ງ ສັບປັກໂຄທຣວົງອົກ ດັບປະນາມຈຳນວນ 20.90 ล້ານบาท ທີ່ຈະໄດ້ຮັດໄກ້ລຸ່ມງານການເງິນທຳການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2566 ສຳຫຼັບຮາຍກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັນຍັດທີ່ເກີ່ວຂອງ 2566 ແລະ ທີ່ຈະໄດ້ຮັດໄກ້ລຸ່ມງານການເງິນທຳການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2567 ແລະ ທີ່ຈະໄດ້ຮັດໄກ້ລຸ່ມງານການເງິນທຳການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2568

ผู้แทนสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 146.14 ล້ານบาท ເບົກຈ່າຍແລ້ວ ຈຳນວນ 18.22 ล້ານบาท ທີ່ຈະມີຮາຍກາຮຽນທີ່ ປູດຕຽບຈັດວິເຄາະທີ່ທ່າທາງແລະ ກລືກສາສົກຮ່າງການເຄື່ອນໄຫວໜະເດີນຮະບປໍໄຮສາຍ ດັບປະນາມຈຳນວນ 2.50 ล້ານบาท ຜູ້ຮັບຈ້າກໄດ້ສ່ວນອົບຮຽນທີ່ແລ້ວ ແລະ ອູ່ຮ່ວ່າງການເບົກຈ່າຍ ຮາຍກາທີ່ດິນແລະ ລົງກ່ອສ້າງ ໂຄງກາຣກ່ອສ້າງສູນຍັ້ນຟູ້ ສົມຮຽນການພັກງານພັກງານ ໃນພື້ນຈັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັນຍັດທີ່ເກີ່ວຂອງ 2566 ແລະ ຮາຍກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສັບປັກໂຄທຣວົງອົກ ດັບປະນາມຈຳນວນ 86.54 ล້ານบาท ອູ່ຮ່ວ່າງການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2566 ແລະ ຮາຍກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສັບປັກໂຄທຣວົງອົກ ດັບປະນາມຈຳນວນ 41.92 ล້ານบาท ສິນສຸດສັນຍາແລ້ວ ຄົງເຫຼືອເບົກຈ່າຍ 4 ຂວດງານ ຂະນະນີ້ຢ່າງວ່າການເບົກຈ່າຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັດໄກ້ລຸ່ມງານການເງິນທຳການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2567 ແລະ ທີ່ຈະໄດ້ຮັດໄກ້ລຸ່ມງານການເງິນທຳການເບົກຈ່າຍກາຍໃນເດືອນ ມີຖຸນາຍ 2568

/ผู้แทนสถาบัน...

ผู้แทนสถาบันทันตกรรม :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนสำหรับรายการงานเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เดิน สำหรับสถาบันทันตกรรม งบประมาณ จำนวน 9.50 ล้านบาท สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเป็นรายการที่โอนแปลงงบประมาณ โดยได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 และได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 งบประมาณ จำนวน 37.42 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร 7 (Cohort ward) งบประมาณ จำนวน 43.20 ล้านบาท ปัจจุบันได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ซึ่งหากไม่มีผู้อุทธรณ์คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2566 โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 2 งวดงาน

ผู้แทนโรงพยาบาลศรีรัตน์ :- ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเขื่อนกันดิน โรงพยาบาลศรีรัตน์ ปัจจุบันเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว และรายการก่อสร้างอาคารพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน (บ้านสู่ฝัน) 2 ชั้น คงเหลือเบิกจ่าย 4 งวดงาน ซึ่งการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจาก โครงการสร้างอาคารเดิมเกิดชำรุดทรุดโทรมเสียและปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 2 งวดงานภายใต้เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนดเวลา โดยจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 2 งวดงานภายใต้เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนดเวลา

ผู้แทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ จำนวน 8.36 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเอกสารใบปั้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่ออนุมัติคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566 และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี งบประมาณ จำนวน 15.85 ล้านบาท มีผู้รับจ้างอุทธรณ์ ซึ่งหน่วยงานได้หารือไปยังกรรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภารี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 6.57 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 3.18 ล้านบาท และเบิกจ่าย จำนวน 2.67 ล้านบาท ซึ่งอาคารโรงจอดรถ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภารี เกิดผู้รับจ้างแล้ว วงเงินที่เสนอราคา จำนวน 0.54 ล้านบาท ซึ่งจะลงนามในสัญญา วันที่ 20 มิถุนายน 2566

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งมีรายการชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า งบประมาณ จำนวน 1.29 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว โดยผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน 16.98 ล้านบาท ปรากฏว่ามีผู้อุทธรณ์ หน่วยงานได้หารือไปยังกรรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน สำหรับก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (เต็มถูนโล่ง) สภ.บางกรวย งบประมาณ จำนวน 21.83 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพันแล้ว โดยงวดงานที่ 1 และ 2 เกินระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจวดที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 และจะเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566

/ผู้แทน...

ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 229.29 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 142.90 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โทรทัศน์ แอลอีดี ไมโครโฟนไร้สาย กล้องดิจิทัล และชุดคอมไฟหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับรายการครุภัณฑ์ในโครงการนั้นตั้งแต่แรกพัฒนาจนถึงการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์ งบประมาณ จำนวน 7.94 ล้านบาท หน่วยงานได้เผยแพร่ร่างประกาศฯ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ และปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จึงได้แก้ไขร่าง TOR ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศอีกรอบ ในระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2566 โดยกำหนดประกาศและขยายเอกสารประกาศราคาฯ ในระหว่างวันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2566 และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สำหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 บก.สอท.4 และบก.สอท.5 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผลฯ ในระหว่างวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2566 ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายใต้เงื่อนไขของเทศบาลเมืองไทรมา งบประมาณ จำนวน 7.93 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุและการเงินมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงมีการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) คลาดเคลื่อน โดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้ว

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางห่อกระเบนน้ำ ซอยจุรินทร์จัดสรร ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 7.87 ล้านบาท โดยโครงการที่ดำเนินการมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 26.23 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคายื่นรายเดียว ในราคากว่า 25.00 ล้านบาท และจากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ผู้รับจ้างมีคุณสมบัติครบถ้วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและให้ทางฝ่ายนิติกรจัดทำร่างสัญญา ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญากลายในเดือนมิถุนายน 2566 และการดำเนินงานแบ่งเป็น 6 งวดงาน โดยงวดงานที่ 1 จำนวน 3.70 ล้านบาท จะทำการเบิกจ่ายจากเงินประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะก่อน แล้วจึงค่อยเบิกจากเงินสมบทอื่น

ผู้แทนเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง งบประมาณ จำนวน 9.14 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาระบบราคากลาง โดยกรมบัญชีกลางได้ให้แนะนำ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนกันยายน 2566

4.2 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ของงบจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยหน่วยดำเนินการ คือ 1) แขวงทางหลวงนนทบุรี และ 2) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัดนนทบุรี โดยได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันครบทุกโครงการแล้ว สำหรับรายการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ งบประมาณ จำนวน

8.47 ล้านบาท ซึ่งสัญญาสินสุดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินเก็บรายละเอียดของงาน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 รายการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า งบประมาณ จำนวน 9.50 ล้านบาท สัญญาสินสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน และหน่วยงานได้มีหนังสือเรื่องรับผู้รับจ้างแล้ว รายการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนคลองวัดแดง – บางบัวทอง งบประมาณ จำนวน 10.00 ล้านบาท แต่ติดปัญหาเรื่องท่อประปา ซึ่งหน่วยงานได้ทำเรื่องแจ้งไปยังการประปาครหลงแล้ว โดยอยู่ในกระบวนการขอรับทราบราคาก่อนการรื้อต่อท่อประปา และรายการปรับปรุงระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนบางบัวทอง- บางคุ้ด งบประมาณ จำนวน 11.20 ล้านบาท การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด เนื่องจากเป็นงาน Clearing โดยผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ 30.00 ของเนื้องาน

ประธานา : - ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ของจังหวัดด้วย โดยเฉพาะในรายละเอียดของวงจรงงานและงวดเงิน ให้มีการแบ่งวงจรงงานและงวดเงินที่ชัดเจน เพื่อจะได้เป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง และให้ทุกท่านได้นำข้อมูลและมติที่ประชุม ในครั้งนี้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วย

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทบุรี : - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสายแยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บ้านหนองเพรากาย งบประมาณ จำนวน 7.00 ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ 68.00 โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 4.20 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งว่า ได้ดำเนินงานในการหล่อเสาเข็ม และการตอกเสาเข็มไปพร้อมกัน สำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้าสายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011-บ้านศาลากลาง งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงิน ล่วงหน้า 15 % โดยในเดือนมิถุนายน 2566 จะเบิกจ่ายได้วงดที่ 1 และ 2 และในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.3015-บ้านบึงลาดสาย งบประมาณ จำนวน 12.00 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานและจะเบิกจ่ายภายในเดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 3 วงจรง สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง หมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 345 งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานและ จะเบิกจ่ายงวดงานแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2566 และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ งบประมาณ 15.00 ล้านบาท ผู้รับจ้างทำงานได้ร้อยละ 60.00 ผู้รับจ้างแจ้งว่าต้องรอให้คอนกรีตมีการเซ็ตตัวและจะส่งมอบงานพร้อมกับเบิกจ่ายงวดงานแรกภายในเดือน กรกฎาคม 2566 และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1009 - อำเภอไทรน้อย งบประมาณ จำนวน 15.00 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย เงินล่วงหน้า 15% แล้ว และผู้รับจ้าง ทำงานได้ร้อยละ 25.00

ประธานา : - โครงการที่มีระยะเวลาสินสุดในช่วงปลายปีงบประมาณ (เดือนกันยายน 2566) ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ทันภัยในปีงบประมาณ และสำหรับเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- สำหรับเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน ได้มีการนำเข้าที่ประชุม กบจ. เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการเบิกจ่ายแล้ว

4.3 ติดตามและให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค กรณีที่หน่วยงานมีการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 14 หน่วยงาน

ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 18.28 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 8.04 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน 10.24 ล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 แต่มีการขอขยายระยะเวลาออกไปเป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดยงานที่เหลือ งวดที่ 7 จะเบิกจ่ายภายใต้เดือนมิถุนายน 2566 และงวดที่ 8-9 จะเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2566 และงวดสุดท้ายเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2566

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 :- เงินกันไว้เบิกเหลือปี ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย ได้แก่ โครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำภาคเฉริญ จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ จำนวน 83.99 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 23.02 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 60.97 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขสัญญา และส่วนหนึ่งรอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ เพิ่มงบประมาณ ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขสัญญาได้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2566 จะทำเรื่อง เพื่อขอคืนเงินงบประมาณทั้งหมด สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก งบประมาณ จำนวน 132.33 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 74.18 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย 58.15 ล้านบาท หน่วยงานมีการแจ้งคืนงบประมาณ จำนวน 27.46 ล้านบาท และผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะส่งมอบงานและขอเบิกเงินเพิ่มอีกจำนวน 15.47 ล้านบาท และโครงการป้องกันน้ำท่วมและ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรม ถึง อาการบังคับน้ำคคลองวัดเชิงเลน 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปักเกรด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 80.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 39.62 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 41.24 ล้านบาท ติดปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมให้ดำเนินการ หน่วยงานจึงได้แจ้งคืนเงินกลับไปยังต้นสังกัด จำนวน 19.20 ล้านบาท โดยงบประมาณที่เหลือมีแผนการเบิกจ่าย ภายใต้เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566

ผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ 13 :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี สำหรับโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่อยู่อาศัยรวม สำหรับ ข้าราชการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (CentralLab) กรุงเทพมหานคร งบประมาณ จำนวน 39.86 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 19.69 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 20.16 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การตรวจสอบและจะเบิกจ่ายได้ภายใต้เดือนมิถุนายน 2566

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี สำหรับโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร งบประมาณ จำนวน 38.58 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 12.34 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 26.24 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน และจะเบิกจ่ายภายใต้เดือนสิงหาคม 2566

/จำนวน 16.00 ล้านบาท...

จำนวน 16.00 ล้านบาท และส่งคืนเงินเหลือจ่ายกลับต้นสังกัด จำนวน 10.00 ล้านบาท สำหรับโครงการทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแคน – คลองมหาสวัสดิ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือเบิกจ่ายโครงการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 2.37 ล้านบาท โดยวงงานที่ 7 จะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับวงงานที่ 8-11 ซึ่งเป็นงานภายนอกอาคาร จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร 3 ชั้น) เพิ่มเติมจำนวน 1.56 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้าย โดยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงได้เข้ามาทำการสำรวจและเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้รับจ้างได้มีการประสานกับการไฟฟ้า เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมระบบไฟฟ้า คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น โรงพยาบาลไทรน้อย งบประมาณ จำนวน 17.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 11.93 ล้านบาท โดยโครงการได้มีการขอขยายระยะเวลาดำเนินการ โดยสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และเงินกันไว้เบิกเหลือปี งวดงานที่ 10-12 จะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารความเรียบ雅ด้านอุปัต्तิเหตุและพักผู้ป่วย 9 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า งบประมาณจำนวน 119.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 37.74 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 82.16 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 12 จะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2566 หน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง สถาบันบำราศนราดูร งบประมาณจำนวน 11.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5.95 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน 5.73 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขงาน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ผู้แทนสำนักตรวจสอบและประเมินผล :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารคลังพลาสติก ภ.จว.นนทบุรี ตำบลทำทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 2.61 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2-3 โดยจะทำการตรวจรับในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 และงวดงานที่ 4-5 (งวดสุดท้าย) จะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566

ผู้แทนก่ออาชญาการตัวจริงสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี :-ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน บก.ตอท.บช.สอท. งบประมาณจำนวน 48.73 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 34.11 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 14.62 ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งงานครบถ้วนแล้ว อัญเชิญระหว่างการตรวจรับและเตรียมจัดทำเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่าย

เลขานุการฯ :-งบประมาณจังหวัดนนทบุรี (สำนักงานจังหวัดนนทบุรี) ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 82.11 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 25.33 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน 56.79 ล้านบาท ซึ่งมีหน่วยงานดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงนนทบุรี และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี :-ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอนพระราม 7 - แคราย - คลองบ้านใหม่ งบประมาณจำนวน 8.39 ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินงานร้อยละ 90% แต่ยังคงติดปัญหาสาธารณูปโภค คือ ตู้สัญญาณสายสื่อสารบริเวณสีแยกแคราย โดยหน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการเคลื่อนย้าย สำหรับโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบ่อรับน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ จำนวน 21.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3.84 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน 17.23 ล้านบาท โดยผู้รับจ้าง ดำเนินงานร้อยละ 100% แต่ยังติดปัญหาการย้ายสายไฟฟ้าซึ่งหน่วยงานได้ประสานงานไปยังการไฟฟ้า เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประธานฯ ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ตามเรื่องการย้ายตู้สัญญาณสายสื่อสารบริเวณสีแยกแคราย กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งหากมีความคืบหน้าและผลการดำเนินการอย่างไร ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีทราบด้วย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี :-ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทราราม งบประมาณ จำนวน 29.40 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 13.72 ล้านบาท คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน 15.68 ล้านบาท อัญเชิญระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานและส่งมอบงานบางส่วน ซึ่งจะเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานและเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้ง ปี๊กเทียบเรือสัญจรทางน้ำ โรงพยาบาลพระนงนเกล้า งบประมาณ จำนวน 14.73 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือเบิกจ่ายอีก 14 工作站 และอัญเชิญระหว่างการปรับแก้ไขสัญญา โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 และจะเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้จำนวน 2.50 ล้านบาท และจะเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานและเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

ผู้แทนเทศบาลเมืองไทรมา :-ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 28 จุดกล้อง 62 ตัว งบประมาณ จำนวน 8.42 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงินที่ทำสัญญา จำนวน 8.78 ล้านบาท โดยหน่วยงาน

/ได้มีเงินสมทบ...

ได้มีเงินสมทบ จากเงินสะสมจำนวน 0.35 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 สิงหาคม 2566 มีการเบิกจ่ายแล้ว 1 งานงาน แต่เนื่องจากมีความเข้าใจและบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคสังจังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงรายการ

ผู้แทนเทศบาลเมืองบางคูรัด :- ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลือไป คงเหลือโครงการบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย งบประมาณ จำนวน 2.40 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจัดซื้อจ้าง อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลผู้เสนอราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคา 5 ราย โดยจะพิจารณาผลเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และจะดำเนินการประกาศผลผู้ชนะ ซึ่งหากไม่มี การอุทธรณ์จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ระยะเวลากำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ 90 วัน

มติที่ประชุม **รับทราบและดำเนินการดังนี้**

1. ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการ 1) หาข้อมูลและรายละเอียดเรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2) ให้นำเรื่องการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมอาคารประกอบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ คลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ 12.50 ล้านบาท เข้าสู่วาระการประชุมและ ติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมกรรมการจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 3) ติดตามเรื่อง การย้ายตู้สัญญาณสายสื่อสารบริเวณสีแยกแคราย กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งหากมีความคืบหน้าและผลการดำเนินการอย่างไร ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี ทราบด้วย และ 4) โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (เงินกันไว้เบิกเหลือไป) และโครงการค่าก่อสร้างรั้วและงานปรับภูมิที่ศูนย์บ้านพักรองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2566) ให้กำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว

2. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ให้นำเรื่องโครงการปรับปรุงห้องประชุม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 0.88 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างศูนย์บริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี งบประมาณจำนวน 16.60 ล้านบาท เข้าที่ประชุมของ มหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน

3. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะเงินกันไว้ เบิกเหลือไปให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อมิให้กระทบต่อการเบิกจ่าย งบประมาณในปีปัจจุบัน และกรณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (งบ Area) ขอให้ ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด โดยเฉพาะในรายละเอียดของ การเบ่งงวดงานและงวดเงิน ให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นการเร่งรัดผู้รับจ้างในการดำเนินงาน และเพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป และให้นำข้อมูลรวมทั้ง มติที่ประชุมรายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -
เลิกประชุม เวลา 12.40 น.

หมายเหตุ

(นางกมลรัตน์ ทองคำสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางสาวจิราพร นิรันดรภรณ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม