




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ปราจีนบุรี
เลขที่ ที่ ก.๑ ปจ.(บค) ๓๓๗๗/๒๕๕๙
เรื่อง รายงานสถานะบริการประชาชนหลังการขาย และงานขยายเขตฯ ให้กับผู้ไฟฟ้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปรายงาน

บันทึก



ถึง กบส.ก.๑
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙
จำนวน ๕ ฉบับ

เรียน อก.บส.ก.๑

ด้วย กฟจ.ปราจีนบุรี และ กฟฟ.ในสังกัด ขอสรุปรายงานผลการดำเนินการสถานะบริการประชาชนหลังการขาย และงานขยายเขตฯ ให้กับผู้ไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายแสงชัย เทเสศตระกูล)
ผจก.กฟจ.ปจ.

ผบค.ปจ.
๑๖๖๓๖

ที่	รายการ	คำร้องที่ส่งการ ดำเนินการ ที่ตามมา (1)	คำร้องที่ขอรับ บริการประจำ เดือน (2)	คำร้องที่ขอ ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (3)	ผู้ให้บริการเงินและดำเนินการแล้วเสร็จ					ดำเนินการ ไปแล้ว เสร็จ (6)	ปัญหา และ อุปสรรค (7)
					รวม (4)	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.1)	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ (4.2)	คิดเป็น ร้อยละ (5)			
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)										
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	0	5	5	5	5	0	100.00	0		
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	33	100	133	104	104	0	78.20	29		
	รวม 1.1 + 1.2	33	105	138	109	109	0	78.99	29		
	1.3 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนอมมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	0	4	4	4	4	0	100.00	0		
	1.4 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนอมมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	0	8	8	8	8	0	100.00	0		
	รวม 1.3 + 1.4	0	12	12	12	12	0	100.00	0		
2	งานขยายเขตระบบจ่ายน้ำ (งาน)										
	แรงสูง (การติดตั้งสายขยายเขตสายนอก)										
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. หม้อแปลง 0-250 เควียอ.	37	8	45	15	15	0	33.33	30		
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป. หม้อแปลง 251-5000 เควียอ.	5	2	7	4	4	0	57.14	3		
	แรงสูง (การที่ไม่ต้องขยายเขตสายนอก)										
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เควียอ.	23	5	28	10	10	0	35.71	18		
3	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เควียอ.	2	2	4	2	2	0	50.00	2		
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)										
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	6	10	16	5	5	0	31.25	11		
	2.6 เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	73	27	100	36	36	0	36.00	64		
	งบเร่งด่วน (งาน)										
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	34	7	41	8	8	0	19.51	33		
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	30	10	40	12	12	0	30.00	28		
	รวม 3.1 + 3.2	64	17	81	20	20	0	24.69	61		
	รวม 1 + 2 + 3	170	161	331	177	177	0	53.47	154		

หมายเหตุ - ถ้ามีข้อพิพาทในข้อมูลข้อพิพาท (1) (2) นับว่าร้องขอไม่เป็นการร้องขอเงินและดำเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ - กร้อยทั้งนี้แบ่งในข้อมูลข้อที่ (1) (2) นับคำร้องทุกฉบับที่ภายในคำร้องขอใช้ไฟฟ้าเสร็จสิ้น

- การดำเนินการไม่เต็มร้อย ข้อ (6) โปรดดูรายละเอียดประกอบตารางที่แนบมา 1 และ 2

- คำร้องที่ดำเนินการคำนี้บริการสะดวกจากเดือนที่ผ่านมา ข้อ (1) และคำร้องที่รับบริการประจำเดือน ข้อ (2) ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3
- (ก) (ถ้ายังไม่ดำเนินการ 1 ข้อ) ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน

FM-ES-68/02

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค / อุปกรณเขตเคลื่อน	แรงสูง	แรงต่ำ	จำนวน	สาเหตุ / คำชี้แจง
1	การติดตั้งมิเตอร์ / ใหม่	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด S(S) แอมป์ - ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด แอมป์	- - -	29	ราย เครื่อง เครื่อง	
2	งานขยายเขตแรงสูงหรือติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง (งาน)	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน	64	-	ราย	
3	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน	-	61	ราย	

หมายเหตุ ระบุ ชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่าใด

(ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

ที่	รายการ	คำร้องที่ส่งดำเนินการตามการประเมินจากเดือนที่ผ่านมา (ช่อง 1)		คำร้องที่จอร์ปในเดือนปัจจุบัน (ช่อง 2)		หมายเหตุ
		จำนวน (งาน)	ดำเนินการเสร็จ ในเดือนปัจจุบัน (งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตามผู้สมัคร					
	1.1 มีเตอร์ติดตั้งใหม่	33	109	105	109	29
	1.2 เปลี่ยน / เพิ่มขนาด มีเตอร์	0	12	12	12	0
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง	73	36	27	36	64
2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ		64	20	17	20	61
จำนวนรวม รวม		170	177	161	177	154

(ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

รายงานขยายเขตระบบจำหน่ายโดยใช้งบลงทุน กฟภ. ร่วมสมทบ ๕๐ % (เฉพาะแผนงบเร่งสูงภายนอก ๕๐ % ตามหลักเกณฑ์ คผ.๑-๑๓๗๗ ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๓๙)

กฟภ.ปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

ที่	ชื่องาน-สถานที่ตั้ง	อนุมัติ-ลว.	เร่งสูงภายนอก (วงจร.กม)			หม้อแปลง เควี.เอ.	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	ราคาอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ระยะทาง	ชนิดสาย	ขนาดสาย					
๑	กฟภ.ปจ.-นายอดิศักดิ์ ไกรักษ์	ก.๑ ปจ.(ปค) ๐๘๔ ๑๙-พ.ค.-๕๙	๐.๐๐๕	SAC	๕๐	๓๐	๙,๕๙๗.๐๐	๑๕,๔๓๑.๐๕	๑,๓๕๗.๐๐	
๒	กฟภ.ปจ.-บ้านนางสุชาดา เรืองรัตน์อมพร	ก.๑ ปจ.(ปค) ๑๐๗ ๓๐-มิ.ย.-๕๙	๐.๐๑๐	SAC	๕๐	๕๐	๖,๓๔๓.๐๐	๙,๐๗๐.๕๖	๘๗๖.๐๐	

หมายเหตุ ๑. สิ่งข้อมูลภายในวันที่ ของทุกเดือน

๒. งานที่ใช้เงินช่วยเหลือแล้ว

๓. เป็นงานที่มีอนุมัติเปิดงานขยายเขตเร่งสูงภายนอก ที่ กฟภ. ลงทุนร่วมสมทบ ๕๐ %

แบบฟอร์ม สจ. ๐๑