

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                   | มติ ครม.            |                             | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                             | มกราคม - มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |                 |       |                           | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย<br>12 เดือน | มีนาคม 2562          |           |       |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---------------------------|
|                                                      | งบประมาณ<br>ปี 2562 | เป้าหมาย<br>เบิกจ่ายปี 2562 | งบประมาณ<br>ปี 2562               | เป้าหมาย<br>เบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย                               | จ่ายจริงปี 2562 |       | สูง (ต่ำ)<br>กว่าเป้าหมาย |                                       | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ)<br>กว่าเป้าหมาย |
|                                                      |                     |                             |                                   |                             |                                                    | วงเงิน          | %     |                           |                                       |                      | วงเงิน    | %     |                           |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ<br>- รายปี<br>- ระยะยาว | 57,639.666          | 14,626.815                  | 61,545.071                        | 14,718.265                  | 1,683.726                                          | 2,348.231       | 139.5 | 664.505                   | 16.0                                  | 964.637              | 1,179.293 | 122.3 | 214.656                   |
|                                                      | 17,076.503          | 5,434.485                   | 18,467.791                        | 6,351.923                   | 811.593                                            | 1,128.936       | 139.1 | 317.343                   | 17.8                                  | 571.143              | 718.321   | 125.8 | 147.178                   |
|                                                      | 40,563.163          | 9,192.330                   | 43,077.280                        | 8,366.342                   | 872.133                                            | 1,219.295       | 139.8 | 347.162                   | 14.6                                  | 393.494              | 460.972   | 117.1 | 67.478                    |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                              | 60,902.804          | 20,087.545                  | 64,001.841                        | 19,996.095                  | 3,831.670                                          | 3,167.165       | 82.7  | (664.505)                 | 15.8                                  | 1,515.698            | 1,432.912 | 94.5  | (82.786)                  |
| รวมทั้งสิ้น                                          | 118,542.470         | 34,714.360                  | 125,546.912                       | 34,714.360                  | 5,515.396                                          | 5,515.396       | 100.0 | -                         | 15.9                                  | 2,480.335            | 2,612.205 | 105.3 | 131.870                   |

หมายเหตุ

1) มติ ครม. 25 ก.ย. 2561 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 วงเงิน 118,542.470 ล้านบาท และ 34,714.360 ล้านบาท ตามลำดับ

2) มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 อนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

และ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติดำเนินโครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.), โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คคป.)

★ 3) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มวงเงินดำเนินการเพื่อรองรับงานที่คาดว่าจะทำสัญญาในปี 2562

ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 118,542.470 ล้านบาท เป็น 125,546.912 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงาน

(คณะกรรมการ กฟภ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอกระทรวงมหาดไทย และ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ)


เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ           | ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) |                      |       |                                       |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|---------------------------------------|
|                              | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1  | จ่ายจริง ม.ค.- มี.ค. |       | สูง(ต่ำ) กว่า<br>เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1 |
|                              |                       | วงเงิน               | %     |                                       |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ | 1,683.726             | 2,348.231            | 139.5 | 664.505                               |
| - รายปี                      | 811.593               | 1,128.936            | 139.1 | 317.343                               |
| - ระยะยาว                    | 872.133               | 1,219.295            | 139.8 | 347.162                               |
| งบลงทุนที่เป็นโครงการ        | 3,831.670             | 3,167.165            | 82.7  | (664.505)                             |
| รวมทั้งสิ้น                  | 5,515.396             | 5,515.396            | 100.0 | -                                     |

ล้านบาท

## เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงิน ปี 2561-2562



(ล้านบาท)

| ปี      |                           | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.  | ก.ย.  | ต.ค.  | พ.ย.  | ธ.ค.  | ม.ค.-ธ.ค. |
|---------|---------------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ปี 2561 | - เป้าหมายการเบิกจ่าย     | 887   | 1,464 | 2,597 | 4,948      | 1,556 | 2,245 | 3,125 | 2,480 | 2,420 | 3,839 | 3,177 | 3,433 | 5,223 | 37,394    |
|         | - จ่ายจริง                | 889   | 1,277 | 2,782 | 4,948      | 1,352 | 2,137 | 3,437 | 2,688 | 2,427 | 3,624 | 2,355 | 3,008 | 5,233 | 36,157    |
|         | % จ่าย : เป้าหมายรายเดือน | 100.2 | 87.2  | 107.1 | 100.0      | 86.9  | 95.2  | 110.0 | 108.4 | 100.3 | 94.4  | 74.1  | 87.6  | 100.2 | 96.7      |
| ปี 2562 | - เป้าหมายการเบิกจ่าย     | 1,538 | 1,497 | 2,480 | 5,515      | 2,316 | 2,061 | 2,608 | 2,687 | 3,684 | 3,676 | 3,540 | 3,817 | 4,810 | 34,714    |
|         | - จ่ายจริง                | 1,273 | 1,630 | 2,612 | 5,515      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5,515     |
|         | สูง / (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย  | (265) | 133   | 132   | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -         |
|         | % จ่าย : เป้าหมายรายเดือน | 82.7  | 108.9 | 105.3 | 100.0      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15.9      |
|         | - เป้าหมายสะสม            | 1,538 | 3,035 | 5,515 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|         | - จ่ายจริงสะสม            | 1,273 | 2,903 | 5,515 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|         | % จ่าย : เป้าหมายสะสม     | 82.7  | 95.7  | 100.0 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|         | % จ่ายสะสม:เป้าหมายรวม    | 3.7   | 8.4   | 15.9  |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562  
ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                             | มติ ครม.        |                         | ☆           | อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | มกราคม - มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |          |             | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | มีนาคม 2562           |                  |          |           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------|-----------------------|
|                                                                                                                | งบประมาณปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 |             | งบประมาณปี 2562                 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่าย                                   | จ่ายจริง |             |                                    | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย | เป้าหมายเบิกจ่าย | จ่ายจริง |           | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                |                 |                         |             |                                 |                         |                                                    | วงเงิน   | %           |                                    |                       |                  | วงเงิน   | %         |                       |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                   |                 |                         |             |                                 |                         |                                                    |          |             |                                    |                       |                  |          |           |                       |
| 1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                                                                    | 17,076.503      | 5,434.485               | 18,467.791  | 6,351.923                       | 811.593                 | 1,128.936                                          | 139.1    | 317.343     | 17.8                               | 571.143               | 718.321          | 125.8    | 147.178   |                       |
| 2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว                                                                                  | 40,563.163      | 9,192.330               | 43,077.280  | 8,366.342                       | 872.133                 | 1,219.295                                          | 139.8    | 347.162     | 14.6                               | 393.494               | 460.972          | 117.1    | 67.478    |                       |
| รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                | 57,639.666      | 14,626.815              | 61,545.071  | 14,718.265                      | 1,683.726               | 2,348.231                                          | 139.5    | 664.505     | 16.0                               | 964.637               | 1,179.293        | 122.3    | 214.656   |                       |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                        |                 |                         |             |                                 |                         |                                                    |          |             |                                    |                       |                  |          |           |                       |
| 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1)                                                  | 81.193          | 0.100                   | 15.290      | 3.167                           | 3.167                   | 2.773                                              | 87.6     | (0.394)     | 87.6                               | -                     | 2.702            | -        | 2.702     |                       |
| 2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2)                                                  | -               | -                       | 5.000       | 4.593                           | 4.593                   | -                                                  | -        | (4.593)     | -                                  | 4.593                 | -                | -        | (4.593)   |                       |
| 3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)                                                          | 958.164         | 250.000                 | 775.182     | 200.000                         | 39.647                  | 67.074                                             | 169.2    | 27.427      | 33.5                               | 39.447                | 57.283           | 145.2    | 17.836    |                       |
| 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)                                                          | 129.511         | 66.500                  | 116.890     | 59.377                          | 21.525                  | 24.871                                             | 115.5    | 3.346       | 41.9                               | 18.515                | 19.373           | 104.6    | 0.858     |                       |
| 5. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 (คพฟ.2)                                                           | -               | -                       | 0.383       | 0.383                           | 0.383                   | -                                                  | -        | (0.383)     | -                                  | -                     | -                | -        | -         |                       |
| 6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่ 3)ไปยังเกาะสมุย (คกม.)                                      | 206.091         | 100.300                 | 221.291     | 55.000                          | -                       | -                                                  | -        | -           | -                                  | -                     | -                | -        | -         |                       |
| 7. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ่,พระทอง) (คคก.1)                 | 36.255          | 20.604                  | 35.619      | 12.615                          | -                       | -                                                  | -        | -           | -                                  | -                     | -                | -        | -         |                       |
| 8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)                                                   | 1,407.897       | 800.000                 | 1,072.380   | 480.000                         | 127.053                 | 220.255                                            | 173.4    | 93.202      | 45.9                               | 44.409                | 163.107          | 367.3    | 118.698   |                       |
| 9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)                                                   | 1,691.498       | 500.000                 | 1,479.323   | 350.000                         | 38.000                  | 143.792                                            | 378.4    | 105.792     | 41.1                               | 2.001                 | 16.932           | 846.2    | 14.931    |                       |
| 10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)                                                  | 3,828.665       | 1,400.000               | 2,910.096   | 1,400.000                       | 495.466                 | 457.843                                            | 92.4     | (37.623)    | 32.7                               | 363.426               | 290.814          | 80.0     | (72.612)  |                       |
| 11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)                                                  | 1,408.868       | 370.000                 | 1,318.901   | 317.400                         | 16.710                  | 37.663                                             | 225.4    | 20.953      | 11.9                               | 9.263                 | 7.268            | 78.5     | (1.995)   |                       |
| 12. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)                                                          | 4,185.088       | 900.000                 | 3,800.640   | 900.000                         | 131.295                 | 528.831                                            | 402.8    | 397.536     | 58.8                               | 20.000                | 193.685          | 968.4    | 173.685   |                       |
| 13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)                                                                | -               | -                       | 90.036      | 8.877                           | -                       | -                                                  | -        | -           | -                                  | -                     | -                | -        | -         |                       |
| 14. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)                                                              | 2,966.074       | 606.229                 | 3,453.991   | 657.334                         | 65.502                  | 65.612                                             | 100.2    | 0.110       | 10.8                               | 17.965                | 25.302           | 140.8    | 7.337     |                       |
| 15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอฟ.)                                | 792.160         | 320.000                 | 947.209     | 387.000                         | 87.638                  | 4.561                                              | 5.2      | (83.077)    | 1.2                                | 1.690                 | 1.245            | 73.7     | (0.445)   |                       |
| 16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ. (คฟภ.)                                                      | -               | -                       | 120.304     | 3.988                           | -                       | -                                                  | -        | -           | -                                  | -                     | -                | -        | -         |                       |
| 17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (คนล.)                      | 801.484         | 6.441                   | 802.956     | 4.675                           | 0.661                   | 0.701                                              | 106.1    | 0.040       | 15.0                               | -                     | 0.662            | -        | 0.662     |                       |
| 18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)                                                   | 687.700         | 400.000                 | 734.008     | 400.000                         | 54.557                  | 56.022                                             | 102.7    | 1.465       | 14.0                               | 14.000                | 17.309           | 123.6    | 3.309     |                       |
| 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)                        | 1,526.834       | 400.000                 | 1,385.070   | 400.000                         | 27.000                  | 15.801                                             | 58.5     | (11.199)    | 4.0                                | 14.000                | 8.356            | 59.7     | (5.644)   |                       |
| 20. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)                                                                   | 30,711.874      | 12,500.000              | 30,673.545  | 12,500.000                      | 2,470.653               | 1,187.877                                          | 48.1     | (1,282.776) | 9.5                                | 871.653               | 558.477          | 64.1     | (313.176) |                       |
| 21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)         | 160.849         | 137.371                 | 227.604     | 115.086                         | 34.673                  | 6.810                                              | 19.6     | (27.863)    | 5.9                                | 27.351                | 1.720            | 6.3      | (25.631)  |                       |
| 22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)                                                                | 4,369.741       | 710.000                 | 4,801.902   | 710.000                         | 32.260                  | 77.830                                             | 241.3    | 45.570      | 11.0                               | 5.887                 | 1.445            | 24.5     | (4.442)   |                       |
| 23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)                                 | 1,754.858       | 300.000                 | 1,864.637   | 350.000                         | 55.300                  | 63.019                                             | 114.0    | 7.719       | 18.0                               | 55.100                | 16.392           | 29.7     | (38.708)  |                       |
| 24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)                                                     | 3,198.000       | 300.000                 | 2,988.584   | 500.000                         | 125.587                 | 205.830                                            | 163.9    | 80.243      | 41.2                               | 6.398                 | 50.840           | 794.6    | 44.442    |                       |
| 25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.) | -               | -                       | 2,130.000   | 154.000                         | -                       | -                                                  | -        | -           | -                                  | -                     | -                | -        | -         |                       |
| 26. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)                                           | -               | -                       | 1,810.000   | -                               | -                       | -                                                  | -        | -           | -                                  | -                     | -                | -        | -         |                       |
| 27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คคป.)                                            | -               | -                       | 221.000     | 22.600                          | -                       | -                                                  | -        | -           | -                                  | -                     | -                | -        | -         |                       |
| รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                                                                                     | 60,902.804      | 20,087.545              | 64,001.841  | 19,996.095                      | 3,831.670               | 3,167.165                                          | 82.7     | (664.505)   | 15.8                               | 1,515.698             | 1,432.912        | 94.5     | (82.786)  |                       |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                    | 118,542.470     | 34,714.360              | 125,546.912 | 34,714.360                      | 5,515.396               | 5,515.396                                          | 100.0    | -           | 15.9                               | 2,480.335             | 2,612.205        | 105.3    | 131.870   |                       |

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ                          | มติ ครม.        |                         | * อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | มกราคม- มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |          |         |                       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | มีนาคม 2562      |          |         |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                           |                                       | งบประมาณปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | งบประมาณปี 2562                   | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่าย                                  | จ่ายจริง |         | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมายเบิกจ่าย | จ่ายจริง |         | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                       |                 |                         |                                   |                         |                                                   | วงเงิน   | %       |                       |                                    |                  | วงเงิน   | %       |                       |  |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                                                                                                              |                                       |                 |                         |                                   |                         |                                                   |          |         |                       |                                    |                  |          |         |                       |  |
| งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                                                                                                                                                                  |                                       |                 |                         |                                   |                         |                                                   |          |         |                       |                                    |                  |          |         |                       |  |
| 1. หมวดสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                       |                                       |                 |                         |                                   |                         |                                                   |          |         |                       |                                    |                  |          |         |                       |  |
| 1.1 งานขยายเขตรบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ                                                                                                                                                       | ผรพ. กรพ. , ผจท.                      | 1,614.211       | 607.168                 | 2,210.048                         | 852.168                 | 1.138                                             | 85.928   | 7,550.8 | 84.790                | 10.1                               | 1.138            | 49,586   | 4,357.3 | 48,448                |  |
| - งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และปรับปรุงระบบจำหน่ายได้แนวสายส่ง เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าลานโก ลำลูกกา 2 (ไม่ผูกพันปี 62)                                                                        | ผบก.2 กจค.1(บก.2) กฟภ.1               | 7.380           | -                       | -                                 | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |  |
| 1.2 งานเสริมประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง                                                                                                                                                    | ผมป. กรมป. /ผจท.                      | 37.780          | 36.780                  | 37.780                            | 19.230                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |  |
| 1.3 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ                                                                                                                                            | ผบก.1 กจค.1(บก1)                      | 348.592         | 102.150                 | 138.049                           | 89.550                  | 1.750                                             | 6.370    | 364.0   | 4.620                 | 7.1                                | 1.750            | 3.775    | 215.7   | 2.025                 |  |
| 1.4 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สำหรับ FRTU-SCB เพื่อทดแทนของเดิมในพื้นที่ คจพ.2                                                                                                               | ผคพ. ศสพ.                             | -               | -                       | 1.405                             | 1.405                   | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |  |
| 1.5 งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 24 แห่ง                                                                                                                                           | รผก.(ป) ศสพ. (รท.สพ.) 12 เขตดำเนินการ | 7.379           | -                       | 46.046                            | 10.826                  | 0.589                                             | 1.271    | 215.8   | 0.682                 | 11.7                               | -                | 0.615    | -       | 0.615                 |  |
| 1.6 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควีได้ไลน์สายส่งสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 (ชั่วคราว) - สถานีไฟฟ้าห้วยทะเล จ. นครราชสีมา                                                                | ผวบ.(ธ3)                              | 93.248          | 65.248                  | 46.508                            | 19.133                  | 1.500                                             | 2.053    | 136.9   | 0.553                 | 10.7                               | 0.500            | 0.456    | 91.2    | (0.044)               |  |
| - งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โป่งน้ำร้อน 2, สถานีไฟฟ้าชั่วคราวดอนเจดีย์ 2 และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวชะอำ 3 (ไม่ผูกพันปี 62)                                                                                 | ผวบ.(ก.2), ผวบ.(ก.3) , ผวบ.(ต.1) กจพ. | 3.572           | -                       | -                                 | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |  |
| - งานจัดหาวิทยุสื่อสาร สำหรับใช้งานในสภาวะวิกฤต (ไม่ผูกพันปี 62)                                                                                                                                          | ผสค. กอบ.                             | 22.529          | -                       | -                                 | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |  |
| 1.7 งานก่อสร้าง Loop Line สายส่ง 115 เควี และเพิ่มเบย์ 115 เควีที่สถานีไฟฟ้ากลาง 2 เพื่อรองรับการจ่ายไฟของสนามบินนานาชาติภูเก็ต                                                                           | ผชก.(กบ) กจค.2 (คพ.)                  | 5.331           | 0.800                   | 32.072                            | 30.109                  | -                                                 | 0.472    | -       | 0.472                 | 1.6                                | -                | 0.104    | -       | 0.104                 |  |
| 1.8 งานขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                                                                                                                                                        | ผวร. กรค.                             | 87.220          | 5.000                   | 71.118                            | 20.000                  | -                                                 | 3.174    | -       | 3.174                 | 15.9                               | -                | 0.666    | -       | 0.666                 |  |
| 1.9 งานก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กพท.1                                                                                                                                                              | ผปบ. กรส.(น.1)                        | 84.330          | 40.330                  | 85.539                            | 66.105                  | 2.938                                             | -        | -       | (2.938)               | -                                  | 1.469            | -        | -       | (1.469)               |  |
| 1.10 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวคลองหนึ่ง และสถานีไฟฟ้าชั่วคราวท่ามะกา2                                                                                                                                 | ผปบ.(ก.1), ผวบ.(ก.3)                  | 38.470          | -                       | 65.888                            | 39.799                  | 0.995                                             | 6.464    | 649.6   | 5.469                 | 16.2                               | 0.995            | 1.607    | 161.5   | 0.612                 |  |
| 1.11 งานขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่เกาะยอ จ.กระบี่                                                                                                                                                  | ผวบ.(ต.2)                             | 10.974          | 5.686                   | 23.052                            | 1.482                   | -                                                 | 1.482    | -       | 1.482                 | 100.0                              | -                | 1.482    | -       | 1.482                 |  |
| 1.12 งานก่อสร้างย้ายแนวสายส่งระบบ 115 เควี Incoming Line จำนวน 2 วงจรภายในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3 (กฟผ.)                                                                                           | ผชก.(กบ)                              | 141.590         | 41.590                  | 141.590                           | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |  |
| 1.13 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม (กฟผ.) – สถานีไฟฟ้าขนอม (Switching 115 kV GIS) จ.นครศรีธรรมราช                                                                               | ผคพ. กจค.1 (คพ.)                      | 249.370         | 80.000                  | 269.370                           | 40.000                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |  |
| 1.14 งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า                                                                                                                                                                          | ผบก.1 ผจท. กวผ.                       | 2,170.552       | 790.000                 | 2,423.582                         | 747.298                 | 10.000                                            | 188.687  | 1,886.9 | 178.687               | 25.2                               | 5.000            | 135.057  | 2,701.1 | 130.057               |  |
| 1.15 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประเภท Optical fiber Overhead Ground Wire (OPGW) สำหรับใช้งานตรวจซ่อม                                                                                                    | ผสค. กบช.                             | 7.681           | 7.681                   | 8.534                             | 8.534                   | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |  |
| 1.16 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงาน กฟภ. (Solar PV Rooftop)                                                                                                                | ผสอ. กสพ.                             | -               | -                       | 3.393                             | 2.393                   | 2.393                                             | -        | -       | (2.393)               | -                                  | 2.393            | -        | -       | (2.393)               |  |
| 1.17 งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟภ.                                                                                                                                                                         | ผสค. กบอ.                             | 37.206          | 37.206                  | 62.010                            | 32.708                  | -                                                 | 0.066    | -       | 0.066                 | 0.2                                | -                | 0.066    | -       | 0.066                 |  |
| 1.18 งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟพ.รังสิต                                                                                                                                                                 | กฟพ.รังสิต กฟภ.1, กกค.(ก.1)           | 17.873          | 17.873                  | 22.267                            | 22.267                  | 2.227                                             | -        | -       | (2.227)               | -                                  | 2.227            | -        | -       | (2.227)               |  |
| 1.19 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โท๊ะแจ้ง, โคกกรวด2 และ นครราชสีมา7                                                                                                                                     | ผปบ.(ธ.3), ผวบ.(ก.3)                  | 20.761          | 20.761                  | 28.601                            | 19.190                  | 8.668                                             | 7.697    | 88.8    | (0.971)               | 40.1                               | 2.874            | 3.548    | 123.5   | 0.674                 |  |
| 1.20 งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และ งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1(กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าห้วยฉัตร)- สถานีไฟฟ้าลำปาง 3 | ผกร. กกพ.1                            | 161.459         | 161.459                 | 163.970                           | 163.970                 | -                                                 | 0.719    | -       | 0.719                 | 0.4                                | -                | 0.177    | -       | 0.177                 |  |
| 1.21 งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 เควี ได้ไลน์สายส่งช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีฯ - สฟ.กลาง2 จ.ภูเก็ต                                                                                                    | ผวบ.(ต.2)                             | 21.621          | 21.621                  | 30.078                            | 30.078                  | 2.730                                             | 3.625    | 132.8   | 0.895                 | 12.1                               | 0.910            | 0.704    | 77.4    | (0.206)               |  |

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ         | มติ ครม.         |                          | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                          | มกราคม- มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |          |       |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | มีนาคม 2562       |          |       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|
|                                                                                                                                                  |                      | งบประมาณ ปี 2562 | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2562 | งบประมาณ ปี 2562                  | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมาย เบิกจ่าย                                 | จ่ายจริง |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมาย เบิกจ่าย | จ่ายจริง |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                                                  |                      |                  |                          |                                   |                          |                                                   | วงเงิน   | %     |                        |                                    |                   | วงเงิน   | %     |                        |
| 1.22 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้กับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่        | ผวบ.(น.1)            | 19.257           | 19.257                   | 2.245                             | 0.452                    | -                                                 | 0.003    | -     | 0.003                  | 0.7                                | -                 | -        | -     | -                      |
| 1.23 งานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยก เขื่อนแม่ปาย - สี่แยก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่                                             | ผวบ.(น.1)            | 40.596           | 40.596                   | 33.807                            | 32.321                   | 2.078                                             | 2.669    | 128.4 | 0.591                  | 8.3                                | 2.078             | 0.762    | 36.7  | (1.316)                |
| 1.24 งานเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟฟ้าบริเวณสถานีไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง                                                                     | ผวบ.(น.1)            | 21.647           | 21.647                   | 39.592                            | 36.746                   | 2.477                                             | 3.653    | 147.5 | 1.176                  | 9.9                                | 2.477             | 1.641    | 66.2  | (0.836)                |
| 1.25 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าย่อย แบบ Knockdown (ระยะที่ 2)                                                                             | ผวธ.(ภ3)             | 17.132           | 17.132                   | 16.842                            | 13.621                   | 10.156                                            | 8.274    | 81.5  | (1.882)                | 60.7                               | 3.290             | 3.795    | 115.3 | 0.505                  |
| 1.26 งานจัดหารีโมเดลเซอร์เพื่อติดตั้งในไลน์แยกแทนฟิวส์พื้นที่ กฟท.2                                                                              | ผวธ.(ภ4) กบว.(ภ4)    | 7.828            | 7.828                    | 55.912                            | 44.824                   | 2.159                                             | 0.541    | 25.1  | (1.618)                | 1.2                                | 1.747             | 0.111    | 6.4   | (1.636)                |
| 1.27 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าทั้ง 12 เขต                                                   | ผสอ. กสพ.            | 143.760          | 143.760                  | 143.760                           | 54.530                   | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| **1.28 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเบรกเกอร์ระบบ 22 เควี ในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อมในพื้นที่ กฟท.2                            | กบข.(ก.2) รผก.(ภ3)   | -                | -                        | 87.808                            | 87.808                   | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| **1.29 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราววงเลน 2, ท่าม่วง 2, หนองปรือ และสทิงพระ                                                                      | ผวบ.(ภ.3), ผวบ.(ต.3) | -                | -                        | 110.050                           | 17.267                   | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| **1.30 งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ Indoor Switchgear                                                                        | รผก.(ป) ผบร. กอร.    | -                | -                        | 94.399                            | 37.759                   | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                              |                      | 5,439.349        | 2,291.573                | 6,495.315                         | 2,541.573                | 51.798                                            | 323.148  | 623.9 | 271.350                | 14.1                               | 28.848            | 204.152  | 707.7 | 175.304                |
| 2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์                                                                                                                        |                      |                  |                          |                                   |                          |                                                   |          |       |                        |                                    |                   |          |       |                        |
| 2.1 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด)                                                                              | ผจน. , กมต. กพร.     | 2,133.789        | 728.102                  | 2,259.819                         | 1,100.274                | 13.718                                            | 98.887   | 720.9 | 85.169                 | 9.0                                | 11.518            | 28.308   | 245.8 | 16.790                 |
| 2.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย                                                                                                    | ผจน.                 | 296.411          | 294.207                  | 335.255                           | 294.207                  | -                                                 | 17.704   | -     | 17.704                 | 6.0                                | -                 | 17.703   | -     | 17.703                 |
| 2.3 งานจัดซื้อรถยนต์ให้ กฟฟ. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา                                                           | รผก.(วค)             | 60.370           | 21.400                   | 65.425                            | -                        | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.4 งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด                                           | ผบป. กบป./ผจน.       | -                | -                        | 124.648                           | 124.648                  | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.5 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม และที่มีอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด                                                | ผบป. กบป./ผจน.       | -                | -                        | 25.880                            | 25.880                   | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.6 งานจัดหาหม้อแปลงสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่และอุปกรณ์ประกอบ                                                                                        | ผบป. กพร. /ผจน.      | 4.357            | -                        | 121.343                           | 116.678                  | -                                                 | 0.421    | -     | 0.421                  | 0.4                                | -                 | 0.204    | -     | 0.204                  |
| - งานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบหม้อเตอร์                                                                                                              | กมต. / ผจน.          | -                | -                        | -                                 | -                        | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.7 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนที่เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานสูงเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุด (ปี 2561)                                            | ผบป. กบป. / ผจน.     | 100.000          | 100.000                  | 100.000                           | -                        | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.8 งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ (ปี 2561)                                                                                    | ผบผ. กคบ.            | 7.500            | 7.500                    | 7.500                             | 7.500                    | 2.500                                             | -        | -     | (2.500)                | -                                  | 2.500             | -        | -     | (2.500)                |
| 2.9 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (ปี 2561)                                                                                  | ผบป. กบป. /ผจน.      | 80.000           | 80.000                   | 80.000                            | -                        | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.10 งานจัดหาหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสับเปลี่ยนทดแทน หม้อแปลงแบบจานในพื้นที่ กฟอ.สายบุรี, กฟส. และ กฟย. ในสังกัด                              | ผบป. กมต.            | 55.522           | 55.522                   | 94.773                            | 80.522                   | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.11 งานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควีที่สถานีไฟฟ้าบ้านคูง2 จ.อุดรธานี                                                                | ผกส. กสส.            | 32.525           | 32.525                   | 5.081                             | 3.080                    | -                                                 | 1.530    | -     | 1.530                  | 49.7                               | -                 | 0.685    | -     | 0.685                  |
| 2.12 งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรองรับการจ่ายไฟจากเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าภายในบริเวณพื้นที่คลังพัสดุ กฟอ.เบตง ผ่านระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA) | ผวธ.(ภ4) กบว.(ภ4)    | -                | -                        | 9.748                             | 7.663                    | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.13 งานจัดหา Digital Power Meter เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบมิเตอร์ภายในสถานีไฟฟ้า                                                           | ผบป. กมต.            | 93.844           | 93.844                   | 97.206                            | 63.589                   | -                                                 | 0.026    | -     | 0.026                  | 0.0                                | -                 | 0.026    | -     | 0.026                  |
| 2.14 งานจัดหาเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าโมบายล์ ขนาด 500 กว. ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี                                            | ผบผ. กคบ. ผจน.       | 64.720           | -                        | 64.720                            | -                        | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| 2.15 งานจัดหาหม้อแปลง AVR ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานสูงมีความเสี่ยงต่อการชำรุด                                                               | ผบป. กบป.            | 158.000          | -                        | 158.000                           | -                        | -                                                 | -        | -     | -                      | -                                  | -                 | -        | -     | -                      |
| รวมหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์                                                                                                                        |                      | 3,087.038        | 1,413.100                | 3,549.398                         | 1,824.041                | 16.218                                            | 118.568  | 731.1 | 102.350                | 6.5                                | 14.018            | 46.926   | 334.8 | 32.908                 |

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ       | มติ ครม.        |                         | * อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | มกราคม- มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |           |       |                       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | มีนาคม 2562      |          |       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------|-------|-----------------------|
|                                                                                                             |                    | งบประมาณปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | งบประมาณปี 2562                   | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่าย                                  | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมายเบิกจ่าย | จ่ายจริง |       | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                             |                    |                 |                         |                                   |                         |                                                   | วงเงิน    | %     |                       |                                    |                  | วงเงิน   | %     |                       |
| 3. หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก                                                    |                    |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |          |       |                       |
| 3.1 งานจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 กฟภ. สำนักงานใหญ่                  | ผสอ. กสพ.          | -               | -                       | 18.221                            | 18.221                  | 18.221                                            | -         | -     | (18.221)              | -                                  | 5.207            | -        | -     | (5.207)               |
| 3.2 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามแผนปรับปรุง IT Security ของ SCADA                                           | คสพ.               | -               | -                       | 16.850                            | 13.850                  | 5.645                                             | -         | -     | (5.645)               | -                                  | 3.408            | -        | -     | (3.408)               |
| 3.3 งานดำเนินการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation       | คสพ.               | -               | -                       | 329.981                           | 323.303                 | 30.121                                            | -         | -     | (30.121)              | -                                  | 10.322           | -        | -     | (10.322)              |
| 3.4 งานจัดซื้อเครื่อง Oil Regeneration (ปี 2561)                                                            | ผมป. กมป.          | 27.000          | 27.000                  | 27.000                            | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 3.5 งานติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารสำนักงาน กฟภ.                                                     | ผสอ. กสพ.          | 2.370           | 2.370                   | 11.845                            | 11.845                  | 2.370                                             | -         | -     | (2.370)               | -                                  | 1.185            | -        | -     | (1.185)               |
| 3.6 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับอาคาร LED สำนักงานใหญ่       | ผสค. กบอ.          | 100.553         | 100.553                 | 111.726                           | 27.932                  | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 3.7 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้สำนักงานใหญ่ และ กคพ.3     | ผสค. กบอ.          | 97.696          | 97.696                  | 117.121                           | 64.416                  | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 3.8 งานรื้อถอน และจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video Wall ของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่                    | ผคฟ. คสพ.          | 19.955          | 19.955                  | 22.172                            | 22.172                  | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 3.9 งานพัฒนา Mobile Application รองรับงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า สำหรับพนักงาน กฟภ.            | ผพท. กพล.          | 5.300           | 0.300                   | 5.300                             | 0.300                   | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก                                                      |                    | 252.874         | 247.874                 | 660.216                           | 482.039                 | 56.357                                            | -         | -     | (56.357)              | -                                  | 20.122           | -        | -     | (20.122)              |
| 4. หมวดวิจัยและพัฒนา                                                                                        |                    |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |          |       |                       |
| - งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม                                                 | ผวพ. กวจ.          | 0.215           | -                       | -                                 | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| กลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ (ไม่ผูกพันปี 62)                                              |                    |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |          |       |                       |
| 4.1 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล | ผวพ. กวน.          | 57.160          | 31.438                  | 72.361                            | 54.270                  | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| รวมหมวดวิจัยและพัฒนา                                                                                        |                    | 57.375          | 31.438                  | 72.361                            | 54.270                  | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 5. หมวดลงทุนอื่นๆ                                                                                           |                    |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |          |       |                       |
| - งบกรณีฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม) (ไม่ผูกพันปี 62)                                                         | ผคฟ.               | 1.966           | 0.500                   | -                                 | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 5.2 เพิ่มทุนให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                                | รพภ.(ธ)            | 2,115.000       | 450.000                 | 2,106.000                         | 450.000                 | 450.000                                           | 450.000   | 100.0 | -                     | 100.0                              | 450.000          | 450.000  | 100.0 | -                     |
| รวมหมวดลงทุนอื่นๆ                                                                                           |                    | 2,116.966       | 450.500                 | 2,106.000                         | 450.000                 | 450.000                                           | 450.000   | 100.0 | -                     | 100.000                            | 450.000          | 450.000  | 100.0 | -                     |
| 6. หมวดสำรองราคา                                                                                            | ผงป. กปง.          | 150.000         | -                       | 86.410                            | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 7. หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน                                                                              | ผงป. กปง.          | 5,972.901       | 1,000.000               | 5,498.091                         | 1,000.000               | 237.220                                           | 237.220   | 100.0 | -                     | 23.7                               | 58.155           | 17.243   | 29.7  | (40.912)              |
| รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี                                                                                 |                    | 17,076.503      | 5,434.485               | 18,467.791                        | 6,351.923               | 811.593                                           | 1,128.936 | 139.1 | 317.343               | 17.8                               | 571.143          | 718.321  | 125.8 | 147.178               |
| งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว                                                                                  |                    |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |          |       |                       |
| 8. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2                                                                     |                    |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |          |       |                       |
| 8.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน                                                                         | รพภ.(วศ) ผยธ.      | 32.360          | -                       | 12.360                            | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 8.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ                                                                                | รพภ.(วศ) ผยธ.      | 149.796         | 60.018                  | 73.443                            | 60.018                  | 21.937                                            | 12.581    | 57.4  | (9.356)               | 21.0                               | 19.437           | 6.532    | 33.6  | (12.905)              |
| 8.3 งานจัดหายานพาหนะ                                                                                        | รพภ.(วศ) ผจท.      | 23.980          | -                       | 23.980                            | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 8.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้                                                                   | รพภ.(วศ) ผจท. กฟช. | 203.219         | 20.000                  | 87.662                            | 20.000                  | -                                                 | 4.877     | -     | 4.877                 | 24.4                               | -                | 0.437    | -     | 0.437                 |
| 8.5 สำรองค่าปรับราคา                                                                                        |                    | 61.853          | -                       | 58.632                            | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2                                                                     |                    | 471.208         | 80.018                  | 256.077                           | 80.018                  | 21.937                                            | 17.458    | 79.6  | (4.479)               | 21.8                               | 19.437           | 6.969    | 35.9  | (12.468)              |
| 9. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3                                                                     |                    |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |          |       |                       |
| 9.1 งานจัดหาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน                                                                         | รพภ.(วศ) ผยธ.      | 77.142          | -                       | 68.067                            | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 9.2 งานจัดหาสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ                                                                                | รพภ.(วศ) ผยธ.      | 1,152.568       | 275.995                 | 907.488                           | 275.995                 | 52.942                                            | 60.199    | 113.7 | 7.257                 | 21.8                               | 52.942           | 18.786   | 35.5  | (34.156)              |
| 9.3 งานจัดหายานพาหนะ                                                                                        | รพภ.(วศ) ผจท.      | 1,685.177       | 336.047                 | 1,685.177                         | 130.477                 | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 9.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้                                                                   | รพภ.(วศ) กฟช.      | 393.496         | 25.803                  | 348.461                           | 25.803                  | -                                                 | 1.520     | -     | 1.520                 | 5.9                                | -                | 0.745    | -     | 0.745                 |
| 9.5 สำรองค่าปรับราคา                                                                                        |                    | 157.280         | -                       | 157.280                           | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3                                                                     |                    | 3,465.663       | 637.845                 | 3,166.473                         | 432.275                 | 52.942                                            | 61.719    | 116.6 | 8.777                 | 14.3                               | 52.942           | 19.531   | 36.9  | (33.411)              |

การใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ              | มติ ครม.        |                         | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | มกราคม- มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |          |         |                       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | มีนาคม 2562      |          |       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                           | งบประมาณปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | งบประมาณปี 2562                   | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่าย                                  | จ่ายจริง |         | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมายเบิกจ่าย | จ่ายจริง |       | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                                                                                                |                           |                 |                         |                                   |                         |                                                   | วงเงิน   | %       |                       |                                    |                  | วงเงิน   | %     |                       |
| 10. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3                                                                                                                                                      | ผสท. ผวส. ผพท.            | 8,170.160       | 816.160                 | 8,429.948                         | 794.371                 | 4.092                                             | 5.338    | 130.4   | 1.246                 | 0.7                                | 3.667            | 4.473    | 122.0 | 0.806                 |
| 11. งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่                                                                                                                                                     | ผคท. กคค.2(คท)            | 153.813         | 26.200                  | 163.813                           | 13.800                  | -                                                 | 0.016    | -       | 0.016                 | 0.1                                | -                | -        | -     | -                     |
| 12. งานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2                                                                                                                                          | ผพบ. ศผฟ.                 | 102.836         | 53.797                  | 111.012                           | 30.232                  | -                                                 | 0.235    | -       | 0.235                 | 0.8                                | -                | -        | -     | -                     |
| 13. แผนงานจัดหาหม้อแปลงเปลี่ยนตามวาระ                                                                                                                                                          | ผจท. กจน. กมต.            | 50.620          | -                       | 108.475                           | 57.855                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 14. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ                                                                                                                                      | ผสอ. กสท.                 | 6.293           | -                       | 7.134                             | 0.900                   | 0.900                                             | -        | -       | (0.900)               | -                                  | 0.900            | -        | -     | (0.900)               |
| 15. แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า                                                                                                                                                       | ผบร. กบส.                 | 37.249          | -                       | 85.761                            | 41.700                  | 0.550                                             | 7.950    | 1,445.5 | 7.400                 | 19.1                               | 0.550            | -        | -     | (0.550)               |
| 16. แผนงานจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายไฟฟ้า                                                                                                                                                      | ผบร. กบร.                 | 296.202         | 142.750                 | 434.491                           | 131.961                 | 58.008                                            | 82.161   | 141.6   | 24.153                | 62.3                               | 16.600           | -        | -     | (16.600)              |
| 17. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3                                                                                                                                                 | ผวร. กผร.                 | 1,174.828       | 152.349                 | 1,193.881                         | 156.565                 | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 18. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.                                                                                                                                           | ผบร. กอร.                 | 161.151         | 10.426                  | 21.047                            | 9.300                   | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| - แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบป้องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่และมาตรฐาน IEC 61850 (ไม่ผูกพันปี 62)                                                                                                      | ผบร. กอร.                 | 54.618          | -                       | 0.000                             | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 19. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินระบบสายส่ง 115 kV                                                                                                                | ผบร. กบร.                 | 5.000           | -                       | 6.530                             | 1.243                   | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| - แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2 (ไม่ผูกพันปี 62)                                                                              | ผสค. กอบ.                 | 11.801          | -                       | -                                 | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 20. แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟภ.1)                                                                                                                                           | ผสค. กอบ.                 | 64.263          | 24.818                  | 162.605                           | 81.303                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 21. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2558-2563                                                                                                                                                            | รผก.(อ) / กนภ.            | 348.889         | 127.020                 | 282.179                           | 157.860                 | 43.626                                            | 44.265   | 101.5   | 0.639                 | 28.0                               | 14.433           | 14.647   | 101.5 | 0.214                 |
| 22. แผนงานจัดซื้อหม้อเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่โครงการ AMR ระยะที่ 1 และระยะที่ 2                                                                                              | ผบป. กพร.                 | 14.505          | -                       | 59.247                            | 39.807                  | -                                                 | 0.267    | -       | 0.267                 | 0.7                                | -                | 0.267    | -     | 0.267                 |
| 23. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล                                                                                                                                                                | ผบผ. กคบ.                 | 22.035          | 17.561                  | 51.863                            | 35.802                  | 13.930                                            | 11.243   | 80.7    | (2.687)               | 31.4                               | 2.726            | 0.005    | 0.2   | (2.721)               |
| 24. แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System                                                                                                                                          | ผบป. กมป.                 | 256.750         | 200.500                 | 256.750                           | 100.250                 | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| - แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนหม้อเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานาน (ไม่ผูกพันปี 62)                                                                              | ผบป. กมต.                 | 0.699           | -                       | -                                 | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 25. แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุสำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมค่าดำเนินการ                                                                      | ผสค. กบข.                 | 81.921          | 41.782                  | 88.041                            | 43.948                  | -                                                 | 0.363    | -       | 0.363                 | 0.8                                | -                | 0.126    | -     | 0.126                 |
| 26. แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้าที่ยังไม่มีระบบสื่อสาร                                                  | ผสค. กอบ.                 | 57.332          | -                       | 94.614                            | 38.736                  | 19.368                                            | 11.832   | 61.1    | (7.536)               | 30.5                               | 19.368           | -        | -     | (19.368)              |
| - แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงทดแทนอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (SDH เดิม) ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ในพื้นที่ คจฟ.1 (กฟภ.1, กฟภ.2, กฟภ.3) (ไม่ผูกพันปี 62) | ผสค. กอบ.                 | 3.385           | -                       | 0.000                             | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| - แผนงานขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Video Conference (ไม่ผูกพันปี 62)                                                                                                                         | ผสค. กอบ.                 | 9.993           | -                       | -                                 | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 27. แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่สาร                                                                                                                                                             | ผวส. กบท. 12 เขตดำเนินการ | 4.409           | -                       | 25.046                            | 16.391                  | -                                                 | 0.619    | -       | 0.619                 | 3.8                                | -                | -        | -     | -                     |
| 28. แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในเขตพื้นที่ คจฟ.1                                                                                                               | ผคฟ. กอค.                 | 80.337          | 40.061                  | 143.934                           | 74.309                  | 8.134                                             | 0.634    | 7.8     | (7.500)               | 0.9                                | 7.540            | -        | -     | (7.540)               |
| 29. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2                                                                                                                | ผคฟ. กอค.                 | 202.718         | 113.643                 | 225.305                           | 23.400                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -     | -                     |
| 30. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2559 - 2564                                                                                                                                                          | รผก.(อ) กนภ.              | 369.942         | 63.242                  | 365.805                           | 61.325                  | 14.935                                            | 14.849   | 99.4    | (0.086)               | 24.2                               | 5.007            | 4.982    | 99.5  | (0.025)               |
| 31. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เตียนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ยี่ ของ กฟภ.                                                                                                     | ผบผ. กคบ.                 | 1.095           | -                       | 14.728                            | 6.398                   | 2.438                                             | 1.095    | 44.9    | (1.343)               | 17.1                               | 2.238            | -        | -     | (2.238)               |
| 32. แผนการจัดเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจหลักของ กฟภ. ระยะที่ 1                                                                                                                    | ผพท. กสส.                 | 1,007.969       | 687.223                 | 952.507                           | 631.761                 | 168.326                                           | 168.327  | 100.0   | 0.001                 | 26.6                               | 56.434           | 56.434   | 100.0 | -                     |
| 33. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 3                                                                                                                | ผคฟ. กอค.                 | 452.626         | 97.500                  | 485.376                           | 222.600                 | 32.000                                            | 32.099   | 100.3   | 0.099                 | 14.4                               | 32.000           | 32.096   | 100.3 | 0.096                 |

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ                         | มติ ครม.        |                         | * อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | มกราคม- มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |          |         |                       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | มีนาคม 2562      |          |         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------------|
|                                                                                                                                     |                                      | งบประมาณปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | งบประมาณปี 2562                   | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่าย                                  | จ่ายจริง |         | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมายเบิกจ่าย | จ่ายจริง |         | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                                     |                                      |                 |                         |                                   |                         |                                                   | วงเงิน   | %       |                       |                                    |                  | วงเงิน   | %       |                       |
| 34. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของชำรุดตามโครงการ คจฟ.2                                                     | ศคฟ. กอค.                            | 20.000          | 20.000                  | 35.260                            | 20.000                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 35. แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์และระบบสื่อสารสำหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ของ กสทช.                                   | ศคฟ. ศสฟ.                            | 960.362         | 263.851                 | 1,065.162                         | 108.234                 | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| - แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 (ไม่ผูกพันปี 62)                                                                 | ศสค. กอบ.                            | 6.941           | -                       | -                                 | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 36. แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.                                                      | ศสท. กอส.                            | 265.710         | 203.522                 | 388.200                           | 64.917                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 37. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า                                                                                      | ผบร. กบส.                            | 303.738         | 51.267                  | 392.168                           | 143.542                 | 4.714                                             | -        | -       | (4.714)               | -                                  | 4.714            | -        | -       | (4.714)               |
| 38. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า                                                                               | ผบร. กบส.                            | 74.204          | 74.204                  | 151.321                           | 66.221                  | 3.500                                             | 3.500    | 100.0   | -                     | 5.3                                | 3.500            | -        | -       | (3.500)               |
| 39. แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เฒ ของ กฟภ.                                            | ผบม. กคบ.                            | 17.703          | 15.309                  | 40.879                            | 33.345                  | 18.145                                            | 0.442    | 2.4     | (17.703)              | 1.3                                | 13.595           | 0.333    | 2.4     | (13.262)              |
| 40. แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า                                                   | ผบร. กบร.                            | 1,264.714       | 304.745                 | 1,451.447                         | 174.460                 | 56.058                                            | 69.839   | 124.6   | 13.781                | 40.0                               | 2.384            | 41.579   | 1,744.1 | 39.195                |
| 41. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2560 - 2565                                                                                               | รผก.(อ) กนก.                         | 561.498         | 84.241                  | 538.424                           | 73.379                  | 17.870                                            | 19.621   | 109.8   | 1.751                 | 26.7                               | 5.991            | 6.578    | 109.8   | 0.587                 |
| 42. แผนงานจัดหามอเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2                                                                                   | ผบป. กมต.                            | 1,396.246       | 423.358                 | 1,470.032                         | 418.792                 | 18.000                                            | 47.004   | 261.1   | 29.004                | 11.2                               | 18.000           | 2.126    | 11.8    | (15.874)              |
| 43. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4                                                                                            |                                      |                 |                         |                                   |                         |                                                   |          |         |                       |                                    |                  |          |         |                       |
| 43.1 งานที่ดิน                                                                                                                      | รผก.(วศ) รผก.(ภ1-ภ4) ผยธ.            | 341.630         | -                       | 434.404                           | -                       | -                                                 | 23.140   | -       | 23.140                | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 43.2 งานสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                | รผก.(วศ) รผก.(ภ1-ภ4) ผยธ.<br>ผกร.    | 2,369.107       | 373.199                 | 2,707.546                         | 373.199                 | 2.596                                             | 53.731   | 2,069.8 | 51.135                | 14.4                               | 2.596            | 30.682   | 1,181.9 | 28.086                |
| 43.3 งานยานพาหนะ                                                                                                                    | รผก.(วศ) ผจท.                        | 2,784.253       | 389.185                 | 2,944.077                         | 54.211                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 43.4 งานเครื่องมือ-เครื่องใช้                                                                                                       | รผก.(วศ) ผจท. เขต                    | 385.085         | -                       | 486.663                           | -                       | -                                                 | 29.982   | -       | 29.982                | -                                  | -                | 11.387   | -       | 11.387                |
| 43.5 สำรองค่าปรับราคา                                                                                                               |                                      | 119.048         | 12.696                  | 118.588                           | -                       | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| รวมแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4                                                                                             |                                      | 5,999.123       | 775.080                 | 6,691.278                         | 427.410                 | 2.596                                             | 106.853  | 4,116.1 | 104.257               | 25.0                               | 2.596            | 42.069   | 1,620.5 | 39.473                |
| 44. แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์ (ปี 2560-2562)                                                                  | ผยธ. กจก.                            | 70.534          | 54.636                  | 104.187                           | 90.587                  | 14.000                                            | 45.038   | 321.7   | 31.038                | 49.7                               | 7.000            | 23.615   | 337.4   | 16.615                |
| 45. แผนงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้                     | ศสค. กอบ.                            | 384.931         | 330.625                 | 479.848                           | 417.824                 | 51.850                                            | 86.962   | 167.7   | 35.112                | 20.8                               | -                | 17.814   | -       | 17.814                |
| 46. แผนงานการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัยของคลังพัสดุ                                                                       | ผพด. 12 เขตดำเนินการ                 | 204.081         | 162.969                 | 330.314                           | 162.969                 | 30.433                                            | 30.398   | 99.9    | (0.035)               | 18.7                               | -                | 20.672   | -       | 20.672                |
| 47.แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน                                                                                          | ศคฟ.                                 | 147.603         | 36.603                  | 219.281                           | 76.005                  | 9.000                                             | 13.261   | 147.3   | 4.261                 | 17.4                               | 5.000            | 11.699   | 234.0   | 6.699                 |
| 48. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย                                                  | ผบร. กบร.                            | 3,352.263       | 570.000                 | 3,184.021                         | 449.272                 | 7.000                                             | 203.904  | 2,912.9 | 196.904               | 45.4                               | 7.000            | 86.787   | 1,239.8 | 79.787                |
| 49. แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง                                                                         | รผก.(ป) ศสฟ. (ร.สฟ.) 12 เขตดำเนินการ | 78.282          | 66.990                  | 499.438                           | 350.425                 | 139.930                                           | 78.203   | 55.9    | (61.727)              | 22.3                               | 60.195           | 32.226   | 53.5    | (27.969)              |
| 50. แผนงานเข้าเครื่องชนิดดีเซลกำเนิดไฟฟ้าบนพื้นที่การไฟฟ้าสาขาย่อยเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี                                           | ผบม. กคบ. กบข.(ค.2)                  | 62.159          | 29.292                  | 61.812                            | 19.042                  | 4.444                                             | 4.444    | 100.0   | -                     | 23.3                               | 1.504            | 1.504    | 100.0   | -                     |
| 51. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566                                                                                               | รผก.(อ) กนก.                         | 568.664         | 50.000                  | 577.527                           | 66.070                  | 14.549                                            | 19.244   | 132.3   | 4.695                 | 29.1                               | 5.561            | 5.485    | 98.6    | (0.076)               |
| 52. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3                                                                           | ผทบ. ศคฟ.                            | 556.268         | 206.066                 | 558.077                           | 228.256                 | 28.286                                            | 24.153   | 85.4    | (4.133)               | 10.6                               | 12.040           | 24.007   | 199.4   | 11.967                |
| 53. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเลือกสภาพ                                                                                      | ผบร. กบส. 12 เขตดำเนินการ            | 420.650         | 130.690                 | 534.910                           | 187.615                 | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 54. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 KV | ศคฟ. กอค.                            | 104.464         | 58.264                  | 115.964                           | 17.250                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 55. แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง                                                                                          | ศสค. กอบ.                            | 127.400         | 127.400                 | 254.800                           | 127.400                 | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 56. แผนงานปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุ ส่วนที่ 2 (พื้นที่ กฟภ.2 และ กฟภ.3)                                                              | ศสค. กอบ.                            | 458.694         | 254.830                 | 509.660                           | 254.830                 | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 57. แผนงานขยายโครงข่าย IP Network                                                                                                   | ศสค. กอบ.                            | 97.200          | 54.000                  | 108.000                           | 54.000                  | -                                                 | -        | -       | -                     | -                                  | -                | -        | -       | -                     |
| 58. แผนงานจัดหาระบบสื่อสารแบบทอรวม                                                                                                  | ศสค. กอบ.                            | 172.800         | 172.800                 | 272.744                           | 93.432                  | 0.692                                             | 0.479    | 69.2    | (0.213)               | 0.5                                | 0.692            | 0.141    | 20.4    | (0.551)               |

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ            | มติ ครม.         |                          | * อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                          | มกราคม- มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |           |       |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | มีนาคม 2562       |           |       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|
|                                                                                                                                |                         | งบประมาณ ปี 2562 | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2562 | งบประมาณ ปี 2562                  | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมาย เบิกจ่าย                                 | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมาย เบิกจ่าย | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                                |                         |                  |                          |                                   |                          |                                                   | วงเงิน    | %     |                        |                                    |                   | วงเงิน    | %     |                        |
| 59. แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันไฟรองรับเทคโนโลยีในอนาคต                                                                          | ผบร.ภบร.กฟภ.2 กบข.(ก.2) | 321.815          | 198.410                  | 281.536                           | 158.122                  | 9.803                                             | 0.001     | 0.0   | (9.802)                | 0.0                                | 9.803             | -         | -     | (9.803)                |
| 60. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                    | ผวบ.(น.1)               | 108.000          | 54.000                   | 108.000                           | -                        | -                                                 | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 61. แผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.                                            | ผบร. ภบร.               | 1,041.128        | 414.053                  | 1,041.128                         | 380.253                  | -                                                 | 4.407     | -     | 4.407                  | 1.2                                | -                 | 4.370     | -     | 4.370                  |
| 62. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ.                                                                      | ผสท.                    | 1,081.686        | 137.767                  | 1,081.686                         | 199.961                  | 0.077                                             | -         | -     | (0.077)                | -                                  | 0.077             | -         | -     | (0.077)                |
| 63. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟภ.                                                                    | ผสค.                    | 813.877          | 415.438                  | 813.877                           | 102.071                  | -                                                 | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 64. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการผ่านโทรศัพท์ Smart Phone โดย Application : PEA Smart Plus Version 2.0                 | ผฟท.                    | 25.780           | 8.600                    | 25.780                            | 8.600                    | -                                                 | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 65. แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 1 และก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสำนักงานใหญ่ กฟภ. เพื่อรองรับการประเมินและการรับรองตามมาตรฐาน LEED | ผยธ. กจก.               | 547.924          | 3.994                    | 547.924                           | 3.324                    | -                                                 | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 66. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1                                                                              | ผวร. กผอ.               | 390.000          | 39.000                   | 390.000                           | 39.000                   | -                                                 | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 67. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน                                                                                          | ผศท.                    | 740.000          | 8.500                    | 740.000                           | 8.500                    | -                                                 | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| 68. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2562-2567                                                                                             | กนก.รพภ.(อ)             | 676.411          | 58.931                   | 690.541                           | 44.184                   | -                                                 | 1.072     | -     | 1.072                  | 2.4                                | -                 | 0.437     | -     | 0.437                  |
| **69. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse         | ผพด.รพภ.(อ)             | -                | -                        | 129.412                           | 12.940                   | -                                                 | -         | -     | -                      | -                                  | -                 | -         | -     | -                      |
| รวมแผนงานระยะยาว                                                                                                               |                         | 40,563.163       | 9,192.330                | 43,077.280                        | 8,366.342                | 872.133                                           | 1,219.295 | 139.8 | 347.162                | 14.6                               | 393.494           | 460.972   | 117.1 | 67.478                 |
| รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                                                                                                |                         | 57,639.666       | 14,626.815               | 61,545.071                        | 14,718.265               | 1,683.726                                         | 2,348.231 | 139.5 | 664.505                | 16.0                               | 964.637           | 1,179.293 | 122.3 | 214.656                |

\*\* งานเพิ่มอยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562

ณ 31 มีนาคม 2562

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                 | มติ ครม.        |                         | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | มกราคม- มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |           |       |                       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน | มีนาคม 2562      |                  |          |           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------------|
|                                                                                                                |                              | งบประมาณปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | งบประมาณปี 2562                   | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2562 | เป้าหมายเบิกจ่าย                                  | จ่ายจริง  |       | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |                                    | เป้าหมายเบิกจ่าย | เป้าหมายเบิกจ่าย | จ่ายจริง |           | สูง (ต่ำ)กว่าเป้าหมาย |
|                                                                                                                |                              |                 |                         |                                   |                         |                                                   | วงเงิน    | %     |                       |                                    |                  |                  | วงเงิน   | %         |                       |
| งบลงทุนที่ว่าเป็นโครงการ                                                                                       |                              |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |                  |          |           |                       |
| 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1                                                            | อฝ.บก. 1                     | 81.193          | 0.100                   | 15.290                            | 3.167                   | 3.167                                             | 2.773     | 87.6  | (0.394)               | 87.6                               | -                | 2.702            | -        | 2.702     |                       |
| 2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2                                                            | อฝ.บก. 2                     | -               | -                       | 5.000                             | 4.593                   | 4.593                                             | -         | -     | (4.593)               | -                                  | 4.593            | -                | -        | (4.593)   |                       |
| 3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.1                                                                    | อฝ.บก. 2                     | 958.164         | 250.000                 | 775.182                           | 200.000                 | 39.647                                            | 67.074    | 169.2 | 27.427                | 33.5                               | 39.447           | 57.283           | 145.2    | 17.836    |                       |
| 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8.2                                                                    | อฝ.บก. 1                     | 129.511         | 66.500                  | 116.890                           | 59.377                  | 21.525                                            | 24.871    | 115.5 | 3.346                 | 41.9                               | 18.515           | 19.373           | 104.6    | 0.858     |                       |
| 5. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2                                                                   | อฝ.บก. 2                     | -               | -                       | 0.383                             | 0.383                   | 0.383                                             | -         | -     | (0.383)               | -                                  | -                | -                | -        | -         |                       |
| 6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรถั 3)ไปยังเกาะสมุย                                              | ผชก.(กบ)                     | 206.091         | 100.300                 | 221.291                           | 55.000                  | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -                | -        | -         |                       |
| 7. ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ่,พระทอง)                         | ผชก.(กบ)                     | 36.255          | 20.604                  | 35.619                            | 12.615                  | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -                | -        | -         |                       |
| 8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1                                                             | อฝ.บก. 1                     | 1,407.897       | 800.000                 | 1,072.380                         | 480.000                 | 127.053                                           | 220.255   | 173.4 | 93.202                | 45.9                               | 44.409           | 163.107          | 367.3    | 118.698   |                       |
| 9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2                                                             | อฝ.บก. 2                     | 1,691.498       | 500.000                 | 1,479.323                         | 350.000                 | 38.000                                            | 143.792   | 378.4 | 105.792               | 41.1                               | 2.001            | 16.932           | 846.2    | 14.931    |                       |
| 10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3                                                            | ผชก.(กบ)                     | 3,828.665       | 1,400.000               | 2,910.096                         | 1,400.000               | 495.466                                           | 457.843   | 92.4  | (37.623)              | 32.7                               | 363.426          | 290.814          | 80.0     | (72.612)  |                       |
| 11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4                                                            | อฝ.คพ.                       | 1,408.868       | 370.000                 | 1,318.901                         | 317.400                 | 16.710                                            | 37.663    | 225.4 | 20.953                | 11.9                               | 9.263            | 7.268            | 78.5     | (1.995)   |                       |
| 12. เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3                                                                  | อฝ.บก.2                      | 4,185.088       | 900.000                 | 3,800.640                         | 900.000                 | 131.295                                           | 528.831   | 402.8 | 397.536               | 58.8                               | 20.000           | 193.685          | 968.4    | 173.685   |                       |
| 13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่                                                                       | รผก.(ว) กคก.                 | -               | -                       | 90.036                            | 8.877                   | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -                | -        | -         |                       |
| 14. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ                                                                     |                              |                 |                         |                                   |                         |                                                   |           |       |                       |                                    |                  |                  |          |           |                       |
| - รผก.(ป)                                                                                                      | รผก.(ป) ผคพ.                 | 2,438.146       | 332.809                 | 2,855.264                         | 511.655                 | 10.569                                            | 0.730     | 6.9   | (9.839)               | 0.1                                | 2.703            | 0.486            | 18.0     | (2.217)   |                       |
| - รผก.(ทส)                                                                                                     | ผสท., ผสค., กอส., กอบ., กบข. | 527.928         | 273.420                 | 598.727                           | 145.679                 | 54.933                                            | 64.882    | 118.1 | 9.949                 | 44.5                               | 15.262           | 24.816           | 162.6    | 9.554     |                       |
| รวม                                                                                                            |                              | 2,966.074       | 606.229                 | 3,453.991                         | 657.334                 | 65.502                                            | 65.612    | 100.2 | 0.110                 | 10.8                               | 17.965           | 25.302           | 140.8    | 7.337     |                       |
| 15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี                                       | รผก.(ว)                      | 792.160         | 320.000                 | 947.209                           | 387.000                 | 87.638                                            | 4.561     | 5.2   | (83.077)              | 1.2                                | 1.690            | 1.245            | 73.7     | (0.445)   |                       |
| 16. ขยายเขตรบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลของ กฟภ.                                                              | รผก.(ว) กคก.                 | -               | -                       | 120.304                           | 3.988                   | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -                | -        | -         |                       |
| 17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน                             | อฝ.คพ.                       | 801.484         | 6.441                   | 802.956                           | 4.675                   | 0.661                                             | 0.701     | 106.1 | 0.040                 | 15.0                               | -                | 0.662            | -        | 0.662     |                       |
| 18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2                                                           | รผก.(ว) กคก.                 | 687.700         | 400.000                 | 734.008                           | 400.000                 | 54.557                                            | 56.022    | 102.7 | 1.465                 | 14.0                               | 14.000           | 17.309           | 123.6    | 3.309     |                       |
| 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพท.1)                        | อฝ.บก. 1                     | 1,526.834       | 400.000                 | 1,385.070                         | 400.000                 | 27.000                                            | 15.801    | 58.5  | (11.199)              | 4.0                                | 14.000           | 8.356            | 59.7     | (5.644)   |                       |
| 20. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)                                                                   | รผก.(กบ)                     | 30,711.874      | 12,500.000              | 30,673.545                        | 12,500.000              | 2,470.653                                         | 1,187.877 | 48.1  | (1,282.776)           | 9.5                                | 871.653          | 558.477          | 64.1     | (313.176) |                       |
| 21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพท.)         | อฝ.วร.                       | 160.849         | 137.371                 | 227.604                           | 115.086                 | 34.673                                            | 6.810     | 19.6  | (27.863)              | 5.9                                | 27.351           | 1.720            | 6.3      | (25.631)  |                       |
| 22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)                                                                | ผชก.(กบ)                     | 4,369.741       | 710.000                 | 4,801.902                         | 710.000                 | 32.260                                            | 77.830    | 241.3 | 45.570                | 11.0                               | 5.887            | 1.445            | 24.5     | (4.442)   |                       |
| 23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพท.2)                                 | อฝ.บก.1                      | 1,754.858       | 300.000                 | 1,864.637                         | 350.000                 | 55.300                                            | 63.019    | 114.0 | 7.719                 | 18.0                               | 55.100           | 16.392           | 29.7     | (38.708)  |                       |
| 24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)                                                     | รผก.(ว) กคก.                 | 3,198.000       | 300.000                 | 2,988.584                         | 500.000                 | 125.587                                           | 205.830   | 163.9 | 80.243                | 41.2                               | 6.398            | 50.840           | 794.6    | 44.442    |                       |
| 25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คทท.) | ผชก.(กบ) กจค.1(คท)           | -               | -                       | 2,130.000                         | 154.000                 | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -                | -        | -         |                       |
| 26. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)                                           | รผก.(ป) กพร.                 | -               | -                       | 1,810.000                         | -                       | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -                | -        | -         |                       |
| 27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปินหยี จ.พังงา) (คตป.)                                            | ผคพ. กจค.2(คท)               | -               | -                       | 221.000                           | 22.600                  | -                                                 | -         | -     | -                     | -                                  | -                | -                | -        | -         |                       |
| รวมงานโครงการ                                                                                                  |                              | 60,902.804      | 20,087.545              | 64,001.841                        | 19,996.095              | 3,831.670                                         | 3,167.165 | 82.7  | (664.505)             | 15.8                               | 1,515.698        | 1,432.912        | 94.5     | (82.786)  |                       |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                    |                              | 118,542.470     | 34,714.360              | 125,546.912                       | 34,714.360              | 5,515.396                                         | 5,515.396 | 100.0 | (0.000)               | 15.9                               | 2,480.335        | 2,612.205        | 105.3    | 131.870   |                       |