

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามแผนปฏิบัติการ สายงานการไฟฟ้า ภาค 2)

[illegible]

[illegible]

		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน E13 : Smart Utilization)	ที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน)																	
			โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)					กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
18	Internal Process(I1 SAIFISAID)	2. แผนงาน Smart Patrol	2.2.1 สายส่ง 115 kV	ไตรมาส 1-4	กบข.	ผบ.บ.	กบข.	แผนปี												
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน E13 : Smart Utilization)	เป้าหมาย 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ		ผคบ.			แผนสะสม												
								ผลสะสม												
								%(เดือน)												
								สถานะ												

								กฟส.	ผลสะสม	26.290	2.680	3.702	0.881		5.763		3.435		42.751
									%(เดือน)	249.31%	417.45%	522.88%	23.65%		164.94%		745.12%		218.40%
									สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน		ผ่าน		ผ่าน

[illegible]

35	Internal Process(I2 Loss)	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.11 เปลี่ยนขนาดมอเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงเกินพิคคิมอเตอร์					กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	ทุกเครื่องที่ตรวจพบ	ไตรมาส 3	กบค.	ผวบ.	กบค.	แผนปี	20	4	2	10	0	14	2	2	0	1	55
			เป้าหมาย 644 เครื่อง		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			บิล ผขฟ เดือน 10 5(15) เป็น 15(45) กรณีใช้หน่วยเกิน 980				กฟส.	ผลสะสม	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			ประเภท 1115 1125 15(45) เป็น 30(100) กรณีใช้หน่วยเกิน 2900				กฟย.	%(เดือน)	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			สถานะเม.ย. ข้อมูลหมด.					สถานะ	ผ่าน	ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	
		5. แผนงานด้าน Technical Loss	5.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า					กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
36	Internal Process(I2 Loss)	(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	5.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ชั่วคราว	ไตรมาส 4	กคค.	ผวบ.	กคค.	แผนปี											
			เป้าหมาย 1 สถานี (สถานีโนนสูง)		ผจค.	ผปบ.	กปบ.	แผนสะสม											
							กบข.	ผลสะสม											
								%(เดือน)											
								สถานะ											
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
37	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss	5.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ถาวร	ไตรมาส 4	กคค.	ผวบ.	กคค.	แผนปี											
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 2 สถานี (สถานีนครราชสีมา 4, นครราชสีมา 6)		ผจค.	ผปบ.	กปบ.	แผนสะสม											
							กบข.	ผลสะสม											
								%(เดือน)											
								สถานะ											
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
38	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss	5.2 การติดตั้งไฟใหม่ 22/33 เคริ	ไตรมาส 1-4	กปบ.	ผปบ.	กปบ.	แผนปี	2										2
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 10 ฟีดเดอร์		ผว.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0										0
			(BRA09 BRB05 KGA03 KGA08 NRA04 NRC05 NRC09 POU01 SAK04 และ SUA02)					ผลสะสม	0										0
								%(เดือน)	0.00%										0.00%
								สถานะ	ระหว่างดำเนินการ										ระหว่างดำเนินการ
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
39	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น 22/33 เคริ	ไตรมาส 1-4	กคค.	ผวบ.	กคค.	แผนปี	5.269		0.679			3.868		0.172			9.988
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 80 วงจร-กม.		ผจ.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	2.863		0.619			2.162		0.106			6.217
							กฟส.	ผลสะสม	4.631		0.610			2.401		0.060			8.564
								%(เดือน)	161.753%		98.546%			111.055%		56.604%			137.751%
								สถานะ	ผ่าน		ไม่ผ่าน			ผ่าน		ไม่ผ่าน			ผ่าน
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
40	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลด	ไตรมาส 1-4	กปบ.	ผปบ.	กปบ.	แผนปี											
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	สูงกว่า 5 MW 22/33 เคริ ทุกฟีดเดอร์		ผว.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม											
			เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์				(นม.ขย.นร.	ผลสะสม											
			(BNN01 CYU02 KOU04 NAR05 และ NRC01)				นม.3(สรน.	%(เดือน)											
								สถานะ											
		5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.5 งานติดตั้ง Capacitor แรงสูง					กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์

[illegible]

		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 50.00 วงจร-กม.		ผจร.	ผจร.	กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	0.544	0.189										1.651
							กฟส.	ผลสะสม	0.879	0.324										2.207
								% (เดือน)	161.57%	171.59%										133.66%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน										ผ่าน
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
48	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.10.2 การติดตั้งไฟไหม้แรงต่ำ (หน่วยนับจากจำนวนเครื่องมือแปลง)	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	33										33	
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 500 เครื่อง		ผปร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	26										26	
								ผลสะสม	26										26	
								% (เดือน)	100.00%										100.00%	
								สถานะ	ผ่าน										ผ่าน	
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
49	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.10.3 ปรับปรุงหาเพิ่มเติมความเหมาะสม	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	3.00										8.00	
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	(เช่น การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย)		ผปร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	3.00										8.00	
			เป้าหมาย 120 วงจร-กม.					ผลสะสม	9.12										15.66	
								% (เดือน)	304.00%										195.75%	
								สถานะ	ผ่าน										ผ่าน	
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
50	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.11 พบพบการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor บิลละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบป.	ผบป.	กบป.	แผนปี												
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 102 ชุด		ผลฟ.			แผนสะสม												
								ผลสะสม												
								% (เดือน)												
								สถานะ												
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
52	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.4 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจุด	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	30,340	8,909	17,498	11,869	4,813	17,077	8,980	7,499	6,039	5,244	118,268	
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, E12 : Digital revolution และ E13 : Smart Utiliz	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัดจุดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3 (ไตรมาส 1 รายงาน 80% ของเป้าหมาย)		ผจร.	ผบพ.	กพท.	แผนสะสม	30,340	8,909	17,498	11,869	4,813	17,077	8,980	7,499	6,039	5,244	118,268	
			เป้าหมาย 90%				กฟฟ.ชั้น 1-3	ผลสะสม	29,558	8,335	16,262	11,389	4,728	16,755	8,943	7,253	5,938	5,077	114,238	
							กฟส.	% (เดือน)	97.42%	93.56%	92.94%	95.96%	98.23%	98.11%	99.59%	96.72%	98.33%	96.82%	96.59%	
							กฟย.	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
53	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.5 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบจุดหน่วยสำหรับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจุด	ไตรมาส 1-4	กพท.	ผบพ.	กพท.	แผนปี	82,907	17,670	25,816	27,712	8,595	34,070	12,546	14,609	9,669	7,251	240,845	
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, E12 : Digital revolution และ E13 : Smart Utiliz	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนเกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน กฟฟ.ชั้น 1-3 (ไตรมาส 1 รายงาน 20% ของเป้าหมาย)		ผสจ.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	82,907	17,670	25,816	27,712	8,595	34,070	12,546	14,609	9,669	7,251	240,845	
			เป้าหมาย 30%				กฟส.	ผลสะสม	29,434	8,713	16,815	11,690	4,771	17,319	10,004	7,347	5,827	5,343	117,263	
							กฟย.	% (เดือน)	35.50%	49.31%	65.13%	42.18%	55.51%	50.83%	50.29%	60.26%	73.69%	48.69%		
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
54	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.6 วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟท. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม LDCAD	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี	993	228	368	272	67	447	136	144	89	77	2,821	
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, E12 : Digital revolution และ E13 : Smart Utiliz	ให้สามารถประมาณผลได้ 100% (ไตรมาส1 รายงาน 80% ของเป้าหมาย)		ผปร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	993	228	368	272	67	447	136	144	89	77	2,821	

		EI2 : Digital revolution และ EI3 : Smart Utilization	เป้าหมาย 100.00%				กฟส.	ผลสะสม	993	228	368	272	67	447	136	144	89	77	2,821
							กฟย.	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
55	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS (ต่อ)	6.7 ปรับปรุงข้อมูลระบบ GIS ระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง ที่โหดมากกว่า 100.00%	ไตรมาส 1-4	กาว.	ผ่าน.	กาว.	แผนปี	118	6	22	22	11	23	20	5	7	9	246
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, ไฟถูกต้อง)			ผมร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	118	6	22	25	11	23	20	5	7	9	246
		EI2 : Digital revolution และ EI3 : Smart Utilization	เป้าหมาย 90.00%				กฟย.	ผลสะสม	118	6	22	25	11	23	20	5	7	9	246
							กฟย.	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
56	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS (ต่อ)	6.8 ปรับปรุงข้อมูลระบบ GIS แรงต่ำ หม้อแปลงที่โหด 0%	ไตรมาส 1-4	กาว.	ผ่าน.	กาว.	แผนปี	1,010	239	377	273	70	457	140	147	91	71	2,875
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, เป้าหมาย 98.00%)			ผมร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	1,010	239	377	273	70	457	140	147	91	71	2,875
		EI2 : Digital revolution และ EI3 : Smart Utilization					กฟย.	ผลสะสม	1,005	235	377	273	70	451	140	145	91	71	2,857
							กฟย.	% (เดือน)	99.50%	98.33%	100.00%	100.00%	100.00%	98.69%	100.00%	98.64%	100.00%	100.00%	99.37%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
57	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS (ต่อ)	6.9 พัฒนา ขยายผล การใช้งานโปรแกรม Survey ICRC และปรับปรุงกระบวนการ (สำหรับงานติดตั้ง ร็อดอนสับเปลี่ยนมิเตอร์) (กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส., กฟย.) (เฉพาะผู้ที่ผ่านการรอง)	ไตรมาส 1-4	กาว.	ผ่าน.	กาว.	แผนปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, เป้าหมาย 100.00%)			ผมร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		EI2 : Digital revolution และ EI3 : Smart Utilization					กฟย.	ผลสะสม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							กฟย.	% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
58	Internal Process(I4 SLA)	7. แผนงานการปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟ	7.1 ขยายผลและจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟ (SmartCons) ให้กับ กฟฟ.1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง	ไตรมาส 1-2	กบส.	ผ่าน.	กบส.	แผนปี											
		แผนปฏิบัติการ กฟฟ. ปี 2564 (แผนงานเร่งด่วนตามนโยบายของ ผวก.)	เป้าหมาย 47 แห่ง		ผบร.	ผ่าน.	กบย.	แผนสะสม											
							กบค.	ผลสะสม											
								% (เดือน)											
								สถานะ											
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
59	Internal Process(I4 SLA)	7. แผนงานการปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟ	7.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานระบบบริหารงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟ (SmartCons) กฟฟ.1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่าน.	กบส.	แผนปี											
		แผนปฏิบัติการ กฟฟ. ปี 2564 (แผนงานเร่งด่วนตามนโยบายของ ผวก.)	เป้าหมายวัดจากคำร้องขอขยายเขตทั้งหมด		ผบร.			แผนสะสม											
			เป้าหมาย 80%					ผลสะสม											
								% (เดือน)											
								สถานะ											
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
60	Internal Process(I4 SLA)	7. แผนงานการปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟ	7.3 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WC	ไตรมาส 1-4	กธพ.	ผ่าน.	กธพ.	แผนปี	858	181	318	295	104	315	123	181	91	76	2,542
		แผนปฏิบัติการ กฟฟ. ปี 2564 (แผนงานเร่งด่วนตามนโยบายของ ผวก.)	เป้าหมาย 70.00%				กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	858	181	318	295	104	315	123	181	91	76	2,542
							กฟย.	ผลสะสม	96	27	19	0	4	1	0	132	6	2	287
							กฟย.	% (เดือน)	11.19%	14.92%	5.97%	0.00%	3.85%	0.32%	0.00%	72.93%	6.59%	2.63%	11.29%

									สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
61	Internal Process(I4 SLA)	9. แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล	9.1 แต่ละ กฟข. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ (Process Owner) ทบทวน Key Work Process- และดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2564 อย่างน้อยเขตละ 3 กระบวนการ (ฝ่ายละ 1 กระบวนการ)	ไตรมาส 1-2	อกก.	ผ่วบ.	ผ่วบ.	แผนปี												
						ผพอ.	ผ่ปบ.	ผ่ปบ.	แผนสะสม											
							ผ่ปพ.	ผ่ปพ.	ผลสะสม											
								อกก.	%(เดือน)											
								สถานะ												
									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
62	Internal Process(I4 SLA)	9. แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล	9.2 วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง สรุปรายงานไตรมาส 3/2564	ไตรมาส 3	อกก.	ผ่วบ.	ผ่วบ.	แผนปี												
						ผพอ.	ผ่ปบ.	ผ่ปบ.	แผนสะสม											
							ผ่ปพ.	ผ่ปพ.	ผลสะสม											
								อกก.	%(เดือน)											
								สถานะ												
									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
63	Learning and Growth(L1 HR)	1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร	1.6 จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 รุ่น ๆ	ไตรมาส 1-4	อกก.	-	อกก.	แผนปี												
						ผพอ.		แผนสะสม												
								ผลสะสม												
								%(เดือน)												
								สถานะ												
									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
65	Learning and Growth(L2 Safety)	2. แผนงานความปลอดภัย สำหรับพนักงานและลูกค้า	2.1 ทุกหน่วยงาน ทบทวนการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียน จป. ให้เป็นปัจจุบัน (เนื่องจากโยกย้าย, เกษียณ ทำให้คำสั่งแต่งตั้งไม่ทันสมัย และข้อมูลที่ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้อง) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2-4/2564	ไตรมาส 2-4	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี												
						ผบอ.	กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม												
							กฟส.	ผลสะสม												
							กฟย.	%(เดือน)												
								สถานะ												
									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
66	Learning and Growth(L2 Safety)	2. แผนงานความปลอดภัย สำหรับพนักงานและลูกค้า	2.2 ดำเนินการตามมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA- S สำหรับ กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. และดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยมีเป้าหมาย จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน	ไตรมาส 3	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี												
						ผบอ.	กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม												
							กฟส.	ผลสะสม												
							กฟย.	%(เดือน)												
								สถานะ												
									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.อุเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
67	Learning and Growth(L2 Safety)	2. แผนงานความปลอดภัย สำหรับพนักงานและลูกค้า	2.3 จัดกิจกรรม สัมผัสฯ ความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟข.)	ไตรมาส 2-3	กวว.	ผ่วบ.	กวว.	แผนปี												
		(ต่อ)				ผบอ.		แผนสะสม												
								ผลสะสม												
								%(เดือน)												

									สถานะ													
									กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์		
68	Learning and Growth(L2 Safety)	2. แผนงานความปลอดภัย สำหรับพนักงานและลูกจ้าง (ต่อ)	2.7 ศึกษาดูงาน ด้านความปลอดภัย หน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับความปลอดภัย จป.บริหาร (1 รุ่น), จป.หัวหน้างาน (1 รุ่น) รวม 2 รุ่น	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผวบ.	กวว.	แผนปี														
			เป้าหมาย 2 รุ่น					แผนสะสม														
								ผลสะสม														
								% (เดือน)														
								สถานะ														
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์			
69	Learning and Growth(L2 Safety)	3. แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน	3.1 กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน	ไตรมาส 1-4	กบข.	ผบข.	กบข.	แผนปี	2	5	5	5		1		5				21		
			- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส		ผคบ.	กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟส.	แผนสะสม	2	5	5	5		1		5				21		
			เป้าหมาย รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส					ผลสะสม	2	5	5	5		1		5				21		
								% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%				100.00%		
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน		ผ่าน		ผ่าน				ผ่าน		
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์			
70	Learning and Growth(L2 Safety)	3. แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน	3.2 สำรองตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน)	ไตรมาส 1-4	กบล.	ผบข.	กบล.	แผนปี	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00				30.00		
			เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม. (สายกระจายข้ามถนน เขตเทศบาลเมือง)		ผศท.	กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟส.	แผนสะสม	32.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				32.00		
			เป้าหมาย 100% รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส					ผลสะสม	32.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				32.00		
								% (เดือน)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%				100.00%		
								สถานะ	ผ่าน	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ				ผ่าน		
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์			
71	Learning and Growth(L2 Safety)	3. แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน (ต่อ)	3.3 สำรองตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทงสัญจรไม่พลุกพล่าน หากตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น)	ไตรมาส 1-4	กบล.	ผบข.	กบล.	แผนปี	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00		
			เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน (พื้นที่นอกเขตเทศบาลเมือง, ความสูงของสายไม่ได้มาตรฐาน)		ผศท.	กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟส.	แผนสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00		
			เป้าหมาย 100% รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส					ผลสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				0.00		
								% (เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		
								สถานะ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ				ระหว่างดำเนินการ		
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์			
76	Learning and Growth(L5 นโยบาย)	8. แผนงานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	8.1 จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบาย ผวภ. เฟส 2 ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4/2564	ไตรมาส 4	กบล.	ผบข.	กบล.	แผนปี	1.00	1.00	1.00	1.00		2.00		1.00				7.00		
			พร้อมจัดระเบียบสายกระจาย (ทองแดง) ไม่เกิน 10 คู่สาย, Fiber ไม่เกิน 5 คู่สาย		ผศท.	กฟฟ.ชั้น 1-3	กฟส.	แผนสะสม	0.65	0.40	0.05	0.05		0.10		0.40				1.65		
			เป้าหมาย 105 เส้นทาง รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส					ผลสะสม	0.65	0.40	0.05	0.05		0.10		0.40				1.65		
								% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%				100.00%		
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน		ผ่าน		ผ่าน				ผ่าน		

ด้าน	ด้าน	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ	11 ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงาน (เรียงตามรหัสธุรกิจ)													
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ														
							ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
1	Goal	1.แผนเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า (ธุรกิจหลัก)	1.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่ทุกราย	ไตรมาส 1-4	กขช.	ผบพ.	กขช.	แผนปี	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!
			เป้าหมาย : มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 4		ผบข.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	หรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชาร์ต รหัส 05 ใน U-Cube ทุกเครื่อง (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 25)	ผมม.			กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
			เป้าหมาย 100.00%				กฟส.	ผลสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
							กฟย.	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
								สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			4.5 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)					กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
31	Internal Process(I2 Loss)	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	4.5.1 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วน.	กบส.	แผนปี	#VALUE!										#VALUE!
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	เป้าหมาย 1,556 เครื่อง		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!										#VALUE!
			หมายเหตุ อยู่ระหว่างนำเสนอปรับปรุงกิจกรรม เป็นตัวเนิการ ปีละ 1 ครั้ง					ผลสะสม	#VALUE!										#VALUE!
								%(เดือน)	0.00%										0.00%
								สถานะ	#VALUE!										#VALUE!
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
32	Internal Process(I2 Loss)	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	4.5.2 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วน.	กบส.	แผนปี	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	เป้าหมาย 5,137 เครื่อง		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!
							กฟส.	ผลสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!
								%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%			0.00%
								สถานะ	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
33	Internal Process(I2 Loss)	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	4.5.3 มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วน.	กบส.	แผนปี	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	เป้าหมาย 656,084 เครื่อง		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
							กฟส.	ผลสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
							กฟย.	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
								สถานะ	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
34	Internal Process(I2 Loss)	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.5.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วน.	กบส.	แผนปี											
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)		ผมม.			แผนสะสม											
			เป้าหมาย 38 เครื่อง					ผลสะสม											
								%(เดือน)											
								สถานะ											
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
35	Internal Process(I2 Loss)	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.5.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วน.	กบส.	แผนปี											
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)		ผมม.			แผนสะสม											
			เป้าหมาย 107 ราย					ผลสะสม											
								%(เดือน)											
								สถานะ											
								กฟฟ.	กฟง.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์
36	Internal Process(I2 Loss)	(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	4.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์	ไตรมาส 1-4	กบส.	ผ่วน.	กบส.	แผนปี	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

			พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้องบิลละ 1 ครั้ง				กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			เป้าหมาย 16,434 เครื่อง				กฟส.	ผลสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
			รอเป้าหมายจาก กชข.				กฟย.	%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			3,043					สถานะ	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
									</										

42	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.7.1.4 หม้อแปลงจำหน่าย	ไตรมาส 1-4	กวร.	ผวน.	กวร.	แผนปี												
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 26,100 เครื่อง		ผปร.			แผนสะสม												
								ผลสะสม												
								% (เดือน)												
								สถานะ												
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
43	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.7.1.5 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-4	กวร.	ผวน.	กวร.	แผนปี												
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 26,100 เครื่อง		ผปร.			แผนสะสม												
								ผลสะสม												
								% (เดือน)												
								สถานะ												
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
44	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.7.2 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ	ไตรมาส 1-4	กปน.	ผ่น.	กปน.	แผนปี												
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 116 โรง		ผวร.			แผนสะสม												
								ผลสะสม												
								% (เดือน)												
								สถานะ												
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
45	Internal Process(I2 Loss)	5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข	ไตรมาส 1-4	กปน.	ผ่น.	กปน.	แผนปี												
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์		ผวร.			แผนสะสม												
								ผลสะสม												
								% (เดือน)												
								สถานะ												
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
46	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2563 (เป้าหมายจ	ไตรมาส 1-4	กวร.	ผวน.	กวร.	แผนปี	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!	
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, E12 : Digital revolution และ E13 : Smart Utiliz	ธ.ค.2562 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกข		ผวร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!	
			ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)				กฟส.	ผลสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!	
			เป้าหมาย 100%					% (เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%			0.00%	
								สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน			ไม่ผ่าน	
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
47	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2563 (เป้าหมายจำนวน	ไตรมาส 1-4	กวร.	ผวน.	กวร.	แผนปี	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!	
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, E12 : Digital revolution และ E13 : Smart Utiliz	ธ.ค.2563 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกข		ผวร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!	
			ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)				กฟส.	ผลสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!	
			เป้าหมาย 80%					% (เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		0.00%			0.00%	
								สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน			ไม่ผ่าน	
								กฟฟ.	กฟจ.บุรีรัมย์	กฟส.คูเมือง	กฟส.กระสัง	กฟส.สตึก	กฟย.แคนดง	กฟส.ลำปลายมาศ	กฟย.หนองหงส์	กฟส.พุทไธสง	กฟย.นาโพธิ์	กฟย.บ้านใหม่ไชยพจน์	รวม กฟจ.บุรีรัมย์	
48	Internal Process(I3 GIS)	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS (ต่อ)	6.3 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2564 (เป้าหมายจำนวน	ไตรมาส 1-4	กวร.	ผวน.	กวร.	แผนปี	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!	
		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter, E12 : Digital revolution และ E13 : Smart Utiliz	ทุกสิ้นไตรมาส สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุก		ผวร.		กฟฟ.ชั้น 1-3	แผนสะสม	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			#VALUE!	

