



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3กคค.(จร.)1002/2566

เรื่อง รายงานสรุปสถานะงานขยายเขตก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ปี 2565
(P-NHE02.0-F) ประจำเดือน มีนาคม 2565

เรียน อ.บ.ก.1(กคค.2(บก1)), อ.บ.ก.2(ก)

กฟฉ.3 ขอสรุปสถานะงานขยายเขตก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ปี 2565
(P-NHE02.0-F) ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้ (เอกสารแนบจำนวน 9 แผ่น)

ผลการดำเนินงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ปี 2565 จำนวน
2,671 งาน 4,503 คริวเรือน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,769 งาน 2,721 คริวเรือน % ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ %
งาน 66.22% , % คริวเรือน 60.42% กฟฉ.3 ได้ดำเนินการเร่งรัดให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ดำเนินงานใน
ระบบ SAP และ ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ปี 2565 ให้สามารถปิด
งานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้สามารถ Download ได้ จากเว็บไซต์ของ กฟฉ.3 โดยเข้าที่
ftp://172.22.4.22...>>>Volume_1 >>>FTP...>>> กคค.ฉ.3...>>> ผจร...>>> สรุปรายงานประจำเดือน...>>> สรุปสถานะงานก่อสร้าง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 ปี 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่ จร.	สว.
เรียน	☒ ผจก.ทอ. ☒ ทน.กบ.
	☒ ทน.บด. ☐ ทน.บง.
	☐ รุรการ
☐ เพื่อทราบ	
☐ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป	
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	
☐ อื่นๆ	
	
(นายณัฐศักดิ์ ขวรัฐสินธรม)	
ผจก.กฟส.จร.	

เรียน อ.บ.ว.บ.ฉ.3,อ.บ.พ.ฉ.3,อ.ก.บ.ฉ.3,
ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,ประจำเขต.(บกค.8)

- เพื่อทราบ และเร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องให้เปิดงาน
ก่อสร้างและเบิกพัสดุเพื่อไป ดำเนินการ ก่อสร้าง
พร้อมปิดงานในระบบ SAP ต่อไป.

เรียน ผชก.(ฉ3)

เพื่อโปรดทราบ

(นายชูชาติ ชัยอุดม)



(นายชูชาติ ชัยอุดม)

อฝ.วบ.ฉ.3 ปฏิบัติงานแทน ผชก.(ฉ3)

07 เม.ย. 66

อฝ.วบ.ฉ.3

07 เม.ย. 66

แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย
โทร. (23)10167

(เอกสารแนบ)

๑. สถานะ ผลการดำเนินงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๕
จำนวน ๒,๖๗๑ งาน ๔,๕๐๓ ครั้วเรือน ดังนี้.

ลงทุนเฉลี่ย/ ครั้วเรือน (บาท)	อนุมัติ		เข้า/ยกเลิก		ต้องดำเนินการ		งานแล้วเสร็จ		คงเหลือ		ผลงานแล้วเสร็จ คิดเป็น %	
	งาน	ครั้วเรือน	งาน	ครั้วเรือน	งาน	ครั้วเรือน	งาน	ครั้วเรือน	งาน	ครั้วเรือน	งาน (%)	ครั้วเรือน (%)
เกิน ๗๕,๐๐๐	๑๑๓	๒๙๖	๐	๐	๑๑๓	๒๙๖	๖๙	๑๖๐	๔๔	๑๓๖	๖๑.๐๖	๕๔.๐๕
ไม่เกิน๗๕,๐๐๐	๒,๕๓๓	๔,๑๓๓	๐	๐	๒,๕๓๓	๔,๑๓๓	๑,๖๘๑	๒,๕๒๐	๘๕๒	๑,๖๑๓	๖๖.๓๖	๖๐.๙๗
ผู้ใช้ไฟสมทบ	๒๕	๗๔	๐	๐	๒๕	๗๔	๑๙	๔๑	๖	๓๓	๖๐.๐๐	๒๕.๖๘
รวม	๒,๖๗๑	๔,๕๐๓	๐	๐	๒,๖๗๑	๔,๕๐๓	๑,๗๖๙	๒,๗๒๑	๙๐๒	๑,๗๘๒	๖๖.๒๒	๖๐.๕๒

๒. สถานะ การเบิกจ่ายงบ คพม.๒ (P-NHE๐๒.๐-F) ปี ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้

เงินลงทุนเฉลี่ย (บาท/ราย)	งบประมาณที่จัดเข้าตามแผนงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย		
	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)	รวม (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าใช้จ่ายหน้า งาน (บาท)	รวม (บาท)
เกิน ๗๕,๐๐๐.-	๑๗,๖๑๙,๘๒๗	๘,๗๒๑,๒๗๐	๒๖,๓๔๑,๐๙๗	๑๔,๑๖๔,๗๓๑	๔,๖๒๓,๑๔๑	๑๘,๗๘๗,๘๗๒
ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐.-	๘๘,๘๕๒,๗๕๙	๕๘,๕๐๙,๗๓๖	๑๔๗,๓๖๒,๔๙๕	๗๐,๘๐๗,๗๖๖	๓๕,๔๙๙,๓๑๐	๑๐๖,๓๐๗,๐๗๖
ผู้ใช้ไฟสมทบ	๔,๙๑๕,๔๒๗	๒,๔๕๓,๑๙๔	๗,๓๖๘,๖๒๑	๓,๔๑๒,๔๖๖	๑,๕๓๐,๙๙๗	๔,๙๔๓,๔๖๓
รวม	๑๑๑,๓๘๘,๐๑๓	๖๙,๖๘๔,๒๐๐	๑๘๑,๐๗๒,๒๑๓	๘๘,๓๘๔,๙๖๓	๔๑,๖๕๓,๔๔๘	๑๓๐,๐๓๘,๔๑๑

๓. กฟน.๓ ได้ดำเนินการเร่งรัดให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ , กฟส. ดำเนินการเปิดงานในระบบ SAP และ
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ให้สามารถปิดงานก่อสร้างได้
อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๙ แผ่น

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2565

เกิน 75,000.-บาท

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กฟฉ.3

ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด				ปริมาณงานแล้วเสร็จ				%งาน	%ครัวเรือน
								แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ครัวเรือน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ครัวเรือน		
1	กฟจ.นครราชสีมา	4	0	4	4	3	1	0.627	0	2.199	12	0.000	0	1.504	5	75.00	41.67
2	กฟจ.ชัยภูมิ	18	0	18	18	11	7	2.611	120	9.137	48	2.511	60	5.577	30	61.11	62.50
3	กฟจ.บุรีรัมย์	14	0	14	12	5	9	4.755	180	9.520	49	2.915	90	4.110	23	35.71	46.94
4	กฟจ.สุรินทร์	16	0	16	16	16	0	0.600	120	6.505	27	0.600	120	6.505	27	100.00	100.00
5	กฟอ.สีกะ	7	0	7	6	4	3	0.000	60	3.610	13	0.000	30	1.640	5	57.14	38.46
6	กฟอ.ปากช่อง	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
7	กฟอ.พิมาย	12	0	12	12	4	8	0.000	30	5.480	18	0.000	0	1.800	4	33.33	22.22
8	กฟอ.บัวใหญ่	7	0	7	7	7	0	1.090	30	3.450	18	1.090	30	3.450	18	100.00	100.00
9	กฟอ.โชคชัย	3	0	3	3	3	0	0.200	30	1.560	7	0.200	30	1.560	7	100.00	100.00
10	กฟอ.นางรอง	5	0	5	5	3	2	1.195	90	2.260	16	1.195	60	1.330	11	60.00	68.75
11	กฟอ.ภูเขียว	7	0	7	7	1	6	1.540	90	3.360	20	0.000	0	0.240	1	14.29	5.00
12	กฟอ.ปราสาท	7	0	7	7	4	3	4.560	120	6.710	44	1.240	30	2.520	18	57.14	40.91
13	กฟภ.หัวทะเล	7	0	7	7	4	3	0.000	60	1.893	10	0.000	0	1.163	4	57.14	40.00
14	กฟภ.สุรนารี	3	0	3	3	3	0	0.340	30	1.560	6	0.340	30	1.560	6	100.00	100.00
15	กฟภ.ปักธงชัย	3	0	3	2	1	2	0.700	60	1.600	8	0.000	0	0.440	1	33.33	12.50

รวมทั้งสิ้น	113	0	113	109	69	44	18.218	1,020	58.844	296	10.091	480	33.399	160	61.06	54.05
-------------	-----	---	-----	-----	----	----	--------	-------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-------	-------

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2565
เกิน75,000.-บาท

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ยกเลิก (ครัวเรือน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด						ปริมาณงานแล้วเสร็จ						%งาน	%ครัวเรือน
									แรงสูง	หม้อแปลง	แรงต่ำ	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน	แรงสูง	หม้อแปลง	แรงต่ำ	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน		
									(วงจร-กม.)	(เควี.เอ.)	(วงจร-กม.)				(วงจร-กม.)	(เควี.เอ.)	(วงจร-กม.)					
	กฟช.นครราชสีมา	1	0	0	1	1	1	0	0.000	0	0.490	60,847.00	42,120.80	1	0.000	0	0.490	47,004.17	33,620.83	1	100.00	100.00
	กฟส.โนนไทย	3	0	0	3	3	2	1	0.627	0	1.709	690,332.00	344,234.40	11	0.000	0	1.014	520,895.59	242,077.10	4	66.67	36.36
	กฟส.โนนสูง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.จอหอ	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
1	กฟช.นครราชสีมา	4	0	0	4	4	3	1	0.627	0	2.199	751,179.00	386,355.20	12	0.000	0	1.504	567,899.76	275,697.93	5	75.00	41.67
	กฟช.ชัยภูมิ	3	0	0	3	3	2	1	0.931	30	1.942	686,211.00	322,346.40	10	0.931	30	1.312	567,325.17	210,483.78	7	66.67	70.00
	กฟส.แก้งคร้อ	4	0	0	4	4	4	0	1.580	30	2.480	1,072,320.00	617,260.80	16	1.580	30	2.480	997,523.08	398,918.30	16	100.00	100.00
	กฟส.จัตุรัส	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.หนองบัวแดง	3	0	0	3	3	0	3	0.100	30	1.500	447,538.00	313,697.60	9	0.000	0	0.000	256,869.77	112,264.11	0	0.00	0.00
	กฟส.บ้านหนองจรนงค์	8	0	0	8	8	5	3	0.000	30	3.215	510,313.00	512,734.40	13	0.000	0	1.785	413,328.92	247,654.56	7	62.50	53.85
2	กฟช.ชัยภูมิ	18	0	0	18	18	11	7	2.611	120	9.137	2,716,382.00	1,766,039.20	48	2.511	60	5.577	2,235,046.94	969,320.75	30	61.11	62.50
	กฟช.บุรีรัมย์	2	0	0	2	0	0	2	1.840	90	2.160	1,001,742.00	467,054.40	15	0.000	0	0.000	492,990.26	146,225.32	0	0.00	0.00
	กฟส.คูเมือง	1	0	0	1	1	1	0	0.680	30	0.710	401,488.00	177,463.20	6	0.680	30	0.710	327,990.74	112,627.23	6	100.00	100.00
	กฟส.กระสัง	3	0	0	3	3	1	2	1.275	30	1.970	659,304.00	313,226.40	12	1.275	30	1.340	540,509.61	172,940.10	10	33.33	83.33
	กฟส.สตึก	3	0	0	3	3	0	3	0.000	0	1.430	185,877.00	132,468.80	4	0.000	0	0.000	111,098.22	42,509.61	0	0.00	0.00
	กฟส.ลำปลายมาศ	3	0	0	3	3	3	0	0.960	30	2.060	461,539.00	230,504.80	7	0.960	30	2.060	408,294.61	162,836.54	7	100.00	100.00
	กฟส.พุทไธสง	2	0	0	2	2	0	2	0.000	0	1.190	244,234.00	133,296.00	5	0.000	0	0.000	190,515.76	5,788.86	0	0.00	0.00
3	กฟช.บุรีรัมย์	14	0	0	14	12	5	9	4.755	180	9.520	2,954,184.00	1,454,013.60	49	2.915	90	4.110	2,071,399.20	642,927.66	23	35.71	46.94
	กฟช.สุรินทร์	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ศีขรภูมิ	8	0	0	8	8	8	0	0.600	90	2.875	896,732.00	431,552.00	16	0.600	90	2.875	791,545.74	277,029.47	16	100.00	100.00
	กฟส.ท่าตูม	2	0	0	2	2	0	0	0.000	0	0.670	190,347.00	98,293.60	3	0.000	0	0.670	207,300.31	69,152.76	3	100.00	100.00
	กฟส.รัตนบุรี	6	0	0	6	6	6	0	0.000	30	2.960	476,906.00	262,572.00	8	0.000	30	2.960	424,139.92	195,243.86	8	100.00	100.00
4	กฟช.สุรินทร์	16	0	0	16	16	16	0	0.600	120	6.505	1,563,985.00	792,417.60	27	0.600	120	6.505	1,422,985.97	541,426.09	27	100.00	100.00
	กฟอ.ศีคิ้ว	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.สูงเนิน	1	0	0	1	0	0	1	0.000	30	0.900	184,079.63	75,821.64	3	0.000	0	0.000	175,598.16	71,529.68	0	0.00	0.00
	กฟส.ด่านขุนทด	6	0	0	6	6	4	2	0.000	30	2.710	539,262.00	274,919.20	10	0.000	30	1.640	472,057.98	174,082.65	5	66.67	50.00
5	กฟอ.ศีคิ้ว	7	0	0	7	6	4	3	0.000	60	3.610	723,341.63	350,740.84	13	0.000	30	1.640	647,656.14	245,612.33	5	57.14	38.46
	กฟอ.ปากช่อง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.หนองสรวง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
6	กฟอ.ปากช่อง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟอ.พืชมาย	6	0	0	6	6	4	2	0.000	0	3.035	553,273.00	325,136.00	10	0.000	0	1.800	594,545.84	228,487.45	4	66.67	40.00
	กฟส.ชุมพวง	6	0	0	6	6	0	6	0.000	30	2.445	449,446.00	257,048.00	8	0.000	0	0.000	403,616.65	155,087.27	0	0.00	0.00
7	กฟอ.พืชมาย	12	0	0	12	12	4	8	0.000	30	5.480	1,002,719.00	582,184.00	18	0.000	0	1.800	998,162.49	383,574.72	4	33.33	22.22
	กฟอ.บัวใหญ่	1	0	0	1	1	1	0	0.230	0	0.530	274,457.00	96,822.40	5	0.230	0	0.530	202,471.53	72,851.82	5	100.00	100.00
	กฟส.ประทาย	2	0	0	2	2	2	0	0.860	30	1.400	552,859.00	273,092.00	9	0.860	30	1.400	527,855.13	215,055.36	9	100.00	100.00
	กฟส.คง	4	0	0	4	4	4	0	0.000	0	1.520	266,358.00	130,009.60	4	0.000	0	1.520	113,713.34	65,049.67	4	100.00	100.00
8	กฟอ.บัวใหญ่	7	0	0	7	7	7	0	1.090	30	3.450	1,093,674.00	499,924.00	18	1.090	30	3.450	844,040.00	352,956.85	18	100.00	100.00
	กฟอ.โชคชัย	1	0	0	1	1	1	0	0.200	30	0.670	356,965.00	119,638.40	5	0.200	30	0.670	269,915.45	91,145.61	5	100.00	100.00
	กฟส.ครบุรี	1	0	0	1	1	1	0	0.000	0	0.410	55,028.00	36,080.00	1	0.000	0	0.410	49,405.91	32,216.05	1	100.00	100.00
	กฟส.เสิงสาง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.หนองบุญมาก	1	0	0	1	1	1	0	0.000	0	0.480	50,693.00	34,492.00	1	0.000	0	0.480	49,572.07	30,304.58	1	100.00	100.00
9	กฟอ.โชคชัย	3	0	0	3	3	3	0	0.200	30	1.560	462,686.00	190,210.40	7	0.200	30	1.560	368,893.43	153,666.24	7	100.00	100.00

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพ.ม.2) ปี 2565
เกิน75,000.-บาท

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ยกเลิก (ครัวเรือน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด						ปริมาณงานแล้วเสร็จ						%งาน	%ครัวเรือน																				
									แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน																						
	กฟอ.นางรอง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00																				
	กฟส.ประโคนชัย	1	0	0	1	1	0	1	0.000	0	0.340	44,241.00	26,011.20	1	0.000	0	0.000	34,614.76	16,188.31	0	0.00	0.00																				
	กฟส.หนองกี่	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00																				
	กฟส.บ้านกรวด	2	0	0	2	2	1	1	0.850	30	1.010	362,270.00	152,862.40	5	0.000	0	0.420	337,878.20	24,433.08	1	50.00	20.00																				
	กฟส.ละหานทราย	2	0	0	2	2	2	0	1.195	60	0.910	553,068.00	218,382.40	10	1.195	60	0.910	0.00	0.00	10	100.00	100.00																				
10	กฟอ.นางรอง	5	0	0	5	5	3	2	2.045	90	2.260	959,579.00	397,256.00	16	1.195	60	1.330	372,492.96	40,621.39	11	60.00	68.75																				
	กฟอ.ภูเขียว	6	0	0	6	6	0	6	1.540	90	3.120	1,156,205.00	499,323.20	19	0.000	0	0.000	1,012,797.36	336,794.76	0	0.00	0.00																				
	กฟส.เกษตรสมบูรณ์	1	0	0	1	1	1	0	0.000	0	0.240	34,817.00	32,832.00	1	0.000	0	0.240	34,051.13	26,815.27	1	100.00	100.00																				
11	กฟอ.ภูเขียว	7	0	0	7	7	1	6	1.540	90	3.360	1,191,022.00	532,155.20	20	0.000	0	0.240	1,046,848.49	363,610.03	1	14.29	5.00																				
	กฟอ.ปราสาท	7	0	0	7	7	4	3	4.560	120	6.710	2,684,119.00	1,170,655.20	44	1.240	30	2.520	2,547,648.11	289,831.74	18	57.14	40.91																				
	กฟส.สังขะ	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00																				
12	กฟอ.ปราสาท	7	0	0	7	7	4	3	4.560	120	6.710	2,684,119.00	1,170,655.20	44	1.240	30	2.520	2,547,648.11	289,831.74	18	57.14	40.91																				
	กฟอ.หัวทะเล	3	0	0	3	3	3	0	0.000	0	0.743	127,298.00	107,682.40	3	0.000	0	0.743	103,400.77	88,470.06	3	100.00	100.00																				
	กฟส.จักราช	4	0	0	4	4	1	3	0.000	60	1.150	420,382.15	134,131.83	7	0.000	0	0.420	267,007.94	37,026.09	1	25.00	14.29																				
13	กฟอ.หัวทะเล	7	0	0	7	7	4	3	0.000	60	1.893	547,680.15	241,814.23	10	0.000	0	1.163	370,408.71	125,496.15	4	57.14	40.00																				
14	กฟอ.สุรนารี	3	0	0	3	3	3	0	0.340	30.000	1.560	339,131.00	142,783.20	6	0.340	30	1.560	230,375.22	94,014.69	6	100.00	100.00																				
	กฟอ.ปักธงชัย	2	0	0	2	2	1	1	0.000	30	0.700	221,728.00	76,071.20	3	0.000	0	0.440	158,751.52	47,537.16	1	50.00	33.33																				
	กฟส.วังน้ำเขียว	1	0	0	1	0	0	1	0.700	30	0.900	408,418.00	138,650.40	5	0.000	0	0.000	282,122.77	96,848.06	0	0.00	0.00																				
15	กฟอ.ปักธงชัย	3	0	0	3	2	1	2	0.700	60	1.600	630,146.00	214,721.60	8	0.000	0	0.440	440,874.29	144,385.22	1	33.33	12.50																				
รวมทั้งสิ้น																						113	0	0	113	109	69	44	19.068	1,020	58.844	17,619,827.78	8,721,270.27	296	10.091	480	33.399	14,164,731.71	4,623,141.79	160	61.06	54.05

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2565

ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 75,000.บาท/ครัวเรือน

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กพฉ.3

ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด				ปริมาณงานแล้วเสร็จ				%งาน	%ครัวเรือน
								แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ครัวเรือน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ครัวเรือน		
1	กฟจ.นครราชสีมา	185	0	185	185	116	69	0.300	120	23.797	237	0.300	60	15.188	152	62.70	64.14
2	กฟจ.ชัยภูมิ	275	0	275	275	164	111	2.710	360	65.755	560	1.710	180	33.121	288	59.64	51.43
3	กฟจ.บุรีรัมย์	215	0	215	209	144	71	0.000	120	43.216	307	0.000	30	24.307	168	66.98	54.72
4	กฟจ.สุรินทร์	382	0	382	371	286	96	4.670	120	81.533	653	3.970	120	58.710	463	74.87	70.90
5	กฟอ.สีกะ	157	0	157	157	102	55	0.520	120	26.737	200	0.520	60	15.704	131	64.97	65.50
6	กฟอ.ปากช่อง	142	0	142	142	120	22	1.420	60	17.524	228	1.420	60	15.171	205	84.51	89.91
7	กฟอ.พิมาย	173	0	173	173	94	79	0.000	0	29.672	236	0.000	0	12.406	111	54.34	47.03
8	กฟอ.บัวใหญ่	178	0	178	178	150	28	0.250	270	34.006	255	0.250	240	29.378	220	84.27	86.27
9	กฟอ.โชคชัย	73	0	73	73	71	2	0.000	60	12.905	107	0.000	60	5.600	105	97.26	98.13
10	กฟอ.นางรอง	211	0	211	211	126	85	4.725	300	42.982	372	1.000	60	21.782	179	59.72	48.12
11	กฟอ.ภูเขียว	104	0	104	104	41	63	0.790	120	23.190	174	0.790	90	8.130	68	39.42	39.08
12	กฟอ.ปราสาท	183	0	183	183	75	108	5.290	300	53.932	381	2.630	180	20.435	152	40.98	39.90
13	กฟภ.หัวทะเล	123	0	123	123	67	56	2.860	150	23.962	200	0.000	0	7.285	74	54.47	37.00
14	กฟภ.สุรนารี	84	0	84	84	82	2	0.000	0	16.047	128	0.000	0	14.882	121	97.62	94.53
15	กฟภ.ปักธงชัย	48	0	48	48	43	5	0.260	60	9.255	95	0.000	30	8.265	83	89.58	87.37
รวมทั้งสิ้น		2,533	0	2,533	2,516	1,681	852	23.795	2,160	504.513	4,133	12.590	1,170	290.364	2,520	66.36	60.97

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2565

ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 75,000.บาท/ครัวเรือน

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กฟผ.3

ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ยกเลิก (ครัวเรือน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด						ปริมาณงานแล้วเสร็จ						%งาน	%ครัวเรือน
									แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน		
	กฟจ.นครราชสีมา	27	0	0	27	27	27	0	0.000	0	2.002	305,277.00	263,221.00	27	0.000	0	2.002	258,648.09	207,741.30	27	100.00	100.00
	กฟส.โนนไทย	59	0	0	59	59	34	25	0.000	0	6.556	1,040,935.00	883,270.20	64	0.000	0	3.797	788,280.39	498,258.04	37	57.63	57.81
	กฟส.โนนสูง	65	0	0	65	65	30	35	0.300	90	11.997	2,327,871.00	1,238,583.20	103	0.300	60	7.032	1,515,421.10	709,762.14	57	46.15	55.34
	กฟส.จอหอ	34	0	0	34	34	25	9	0.000	30	3.242	669,172.00	505,737.60	43	0.000	0	2.357	544,750.13	380,944.00	31	73.53	72.09
1	กฟจ.นครราชสีมา	185	0	0	185	185	116	69	0.300	120	23.797	4,343,255.00	2,890,812.00	237	0.300	60	15.188	3,107,099.71	1,796,705.48	152	62.70	64.14
	กฟจ.ชัยภูมิ	82	0	0	82	82	61	21	0.000	60	13.269	2,385,243.00	1,874,916.40	125	0.000	60	10.469	1,909,561.57	1,193,696.35	93	74.39	74.40
	กฟส.แก่งคร้อ	31	0	0	31	31	29	2	1.710	30	9.952	1,889,068.00	1,107,553.00	74	1.710	30	7.890	1,542,146.85	772,258.94	68	93.55	91.89
	กฟส.จัตุรัส	56	0	0	56	56	20	36	0.000	60	13.044	2,351,251.00	1,828,187.40	92	0.000	0	4.492	1,662,193.15	967,482.97	26	35.71	28.26
	กฟส.หนองบัวแดง	44	0	0	44	44	12	32	0.000	120	14.815	2,869,617.00	3,274,792.60	138	0.000	30	3.250	1,471,393.75	478,462.11	33	27.27	23.91
	กฟส.บ้านหนองจรนงค์	62	0	0	62	62	42	20	1.000	90	14.675	2,537,447.00	2,400,483.60	131	0.000	60	7.020	2,125,963.96	1,508,643.86	68	67.74	51.91
2	กฟจ.ชัยภูมิ	275	0	0	275	275	164	111	2.710	360	65.755	12,032,626.00	10,485,933.00	560	1.710	180	33.121	8,711,259.28	4,920,544.23	288	59.64	51.43
	กฟจ.บุรีรัมย์	27	0	0	27	25	22	5	0.000	0	5.269	677,044.00	469,299.40	34	0.000	0	3.929	500,758.78	351,052.94	25	81.48	73.53
	กฟส.คูเมือง	22	0	0	22	22	22	0	0.000	0	2.460	343,149.00	243,486.40	25	0.000	0	2.460	256,784.19	173,763.52	25	100.00	100.00
	กฟส.กระสัง	32	0	0	32	30	11	21	0.000	0	7.001	914,785.00	597,268.80	45	0.000	0	2.655	615,775.42	213,352.04	11	34.38	24.44
	กฟส.สตึก	19	0	0	19	19	15	4	0.000	30	3.718	559,126.00	368,063.40	28	0.000	0	2.108	455,076.43	138,624.55	15	78.95	53.57
	กฟส.ลำปลายมาศ	55	0	0	55	55	51	4	0.000	30	8.053	1,255,370.00	797,964.80	66	0.000	30	7.133	1,076,710.25	562,373.17	61	92.73	92.42
	กฟส.พุทไธสง	60	0	0	60	58	23	37	0.000	60	16.715	2,860,978.54	1,687,346.70	109	0.000	0	6.022	1,949,656.30	942,465.72	31	38.33	28.44
3	กฟจ.บุรีรัมย์	215	0	0	215	209	144	71	0.000	120	43.216	6,610,452.54	4,163,429.50	307	0.000	30	24.307	4,854,761.37	2,381,631.94	168	66.98	54.72
	กฟจ.สุรินทร์	173	0	0	173	173	103	70	4.670	30	45.131	7,980,667.00	5,396,001.40	372	2.570	30	26.720	7,215,782.23	4,255,742.58	219	59.54	58.87
	กฟส.ศีขรภูมิ	100	0	0	100	100	90	10	0.000	0	16.513	2,336,572.00	1,560,258.00	128	0.000	0	15.043	1,971,941.28	1,042,906.88	113	90.00	88.28
	กฟส.ท่าตูม	43	0	0	43	32	27	16	0.000	0	8.604	1,064,826.00	711,675.80	59	0.000	0	5.662	906,970.73	411,406.33	37	62.79	62.71
	กฟส.รัตนบุรี	66	0	0	66	66	66	0	1.400	90	11.285	2,321,605.00	1,265,433.80	94	1.400	90	11.285	1,259,650.36	700,282.95	94	100.00	100.00
4	กฟจ.สุรินทร์	382	0	0	382	371	286	96	6.070	120	81.533	13,703,670.00	8,933,369.00	653	3.970	120	58.710	11,354,344.60	6,410,338.74	463	74.87	70.90
	กฟอ.สีคิ้ว	44	0	0	44	44	44	0	0.000	0	6.380	913,003.00	704,440.00	51	0.000	0	6.380	747,558.81	611,228.49	51	100.00	100.00
	กฟส.สูงเนิน	11	0	0	11	11	9	2	0.520	60	3.577	898,285.18	430,374.32	30	0.520	60	2.744	784,571.54	323,352.21	27	81.82	90.00
	กฟส.ด่านขุนทด	102	0	0	102	102	49	53	0.000	60	16.780	2,552,004.00	1,678,275.00	119	0.000	0	6.580	2,079,936.34	752,118.56	53	48.04	44.54
5	กฟอ.สีคิ้ว	157	0	0	157	157	102	55	0.520	120	26.737	4,363,292.18	2,813,089.32	200	0.520	60	15.704	3,612,066.69	1,686,699.26	131	64.97	65.50
	กฟอ.ปากช่อง	133	0	0	133	133	112	21	1.420	60	16.940	4,050,516.38	2,428,302.72	217	1.420	60	14.600	3,169,655.32	1,960,113.38	195	84.21	89.86
	กฟส.หนองสี	9	0	0	9	9	8	1	0.000	0	0.584	145,219.00	117,305.80	11	0.000	0	0.571	95,017.38	87,606.58	10	88.89	90.91
6	กฟอ.ปากช่อง	142	0	0	142	142	120	22	1.420	60	17.524	4,195,735.38	2,545,608.52	228	1.420	60	15.171	3,264,672.70	2,047,719.96	205	84.51	89.91
	กฟอ.พืชมาย	113	0	0	113	113	87	26	0.000	0	13.762	2,016,017.00	1,489,571.40	123	0.000	0	9.516	1,872,160.93	1,063,824.17	91	76.99	73.98
	กฟส.ชุมพวง	60	0	0	60	60	7	53	0.000	0	15.910	2,011,812.00	1,377,443.20	113	0.000	0	2.890	1,878,594.89	494,065.90	20	11.67	17.70
7	กฟอ.พืชมาย	173	0	0	173	173	94	79	0.000	0	29.672	4,027,829.00	2,867,014.60	236	0.000	0	12.406	3,750,755.82	1,557,890.07	111	54.34	47.03
	กฟอ.บัวใหญ่	69	0	0	69	69	65	4	0.250	210	14.456	3,031,963.00	1,492,101.60	114	0.250	210	13.348	2,428,940.06	1,337,087.14	108	94.20	94.74
	กฟส.ประทาย	58	0	0	58	58	45	13	0.000	60	10.360	1,607,850.00	925,827.20	78	0.000	30	8.080	1,226,427.14	661,695.17	60	77.59	76.92
	กฟส.คง	51	0	0	51	51	40	11	0.000	0	9.190	1,322,547.00	908,847.60	63	0.000	0	7.950	2,275,386.12	1,318,561.44	52	78.43	82.54
8	กฟอ.บัวใหญ่	178	0	0	178	178	150	28	0.250	270	34.006	5,962,360.00	3,326,776.40	255	0.250	240	29.378	5,930,753.32	3,317,343.75	220	84.27	86.27
	กฟอ.โชคชัย	37	0	0	37	37	37	0	0.000	0	6.925	1,071,949.00	737,411.20	48	0.000	0	0.000	834,667.00	586,985.63	48	100.00	100.00
	กฟส.ครบุรี	5	0	0	5	5	5	0	0.000	60	1.865	546,303.00	258,885.40	16	0.000	60	1.865	491,170.30	213,456.31	16	100.00	100.00
	กฟส.เลิงยาง	3	0	0	3	3	3	0	0.000	0	0.410	66,359.00	44,558.40	5	0.000	0	0.410	49,309.51	32,082.50	5	100.00	100.00
	กฟส.หนองบุญมาก	28	0	0	28	28	26	2	0.000	0	3.705	634,091.00	450,876.20	38	0.000	0	3.325	440,930.35	333,741.32	36	92.86	94.74
9	กฟอ.โชคชัย	73	0	0	73	73	71	2	0.000	60	12.905	2,318,702.00	1,491,731.20	107	0.000	60	5.600	1,816,077.16	1,166,265.76	105	97.26	98.13

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2565

ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 75,000.บาท/ครัวเรือน

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กฟฉ.3

ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ยกเลิก (ครัวเรือน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด						ปริมาณงานแล้วเสร็จ						%งาน	%ครัวเรือน
									แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน		
	กฟอ.นารอง	43	0	0	43	43	34	9	0.000	30	7.247	1,395,248.00	981,862.60	64	0.000	0	4.792	1,035,785.43	665,581.15	44	79.07	68.75
	กฟส.ประโคนชัย	72	0	0	72	72	16	56	1.000	90	15.875	2,995,997.00	1,682,860.00	135	1.000	30	5.960	2,018,307.66	731,763.64	44	22.22	32.59
	กฟส.หนองกี่	15	0	0	15	15	14	1	0.300	0	3.295	598,787.00	356,706.80	24	0.000	0	2.315	406,187.46	142,576.32	16	93.33	66.67
	กฟส.บ้านกรวด	35	0	0	35	35	30	5	1.840	30	6.111	1,164,912.00	647,825.40	49	0.000	0	4.076	1,008,290.18	325,199.77	33	85.71	67.35
	กฟส.ละหานทราย	46	0	0	46	46	32	14	3.425	150	10.454	2,671,436.00	1,753,496.80	100	0.000	30	4.639	2,225,826.13	593,546.04	42	69.57	42.00
10	กฟอ.นารอง	211	0	0	211	211	126	85	6.565	300	42.982	8,826,380.00	5,422,751.60	372	1.000	60	21.782	6,694,396.86	2,458,666.92	179	59.72	48.12
	กฟอ.ภูเขียว	45	0	0	45	45	0	45	0.000	30	11.807	1,777,308.00	1,117,762.20	78	0.000	0	0.000	1,172,978.04	370,981.87	0	0.00	0.00
	กฟส.เกษตรสมบูรณ์	59	0	0	59	59	41	18	0.790	90	11.383	2,363,236.00	1,529,418.60	96	0.790	90	8.130	2,099,422.43	1,118,507.89	68	69.49	70.83
11	กฟอ.ภูเขียว	104	0	0	104	104	41	63	0.790	120	23.190	4,140,544.00	2,647,180.80	174	0.790	90	8.130	3,272,400.47	1,489,489.76	68	39.42	39.08
	กฟอ.ปราสาท	138	0	0	138	138	71	67	4.730	240	39.570	6,983,512.00	3,891,893.60	286	2.630	150	19.075	5,866,597.10	2,229,215.41	144	51.45	50.35
	กฟส.สังขะ	45	0	0	45	45	4	41	0.560	60	14.362	2,174,409.00	1,357,655.40	95	0.000	30	1.360	1,870,604.43	1,044,206.22	8	8.89	8.42
12	กฟอ.ปราสาท	183	0	0	183	183	75	108	5.290	300	53.932	9,157,921.00	5,249,549.00	381	2.630	180	20.435	7,737,201.53	3,273,421.63	152	40.98	39.90
	กฟภ.หัวทะเล	69	0	0	69	69	62	7	0.000	0	6.902	1,023,083.41	927,760.60	72	0.000	0	5.785	843,364.35	667,817.20	65	89.86	90.28
	กฟส.จักราช	54	0	0	54	54	5	49	2.860	150	17.060	3,933,978.28	1,833,854.91	128	0.000	0	1.500	2,681,031.51	273,426.87	9	9.26	7.03
13	กฟภ.หัวทะเล	123	0	0	123	123	67	56	2.860	150	23.962	4,957,061.69	2,761,615.51	200	0.000	0	7.285	3,524,395.86	941,244.07	74	54.47	37.00
14	กฟภ.สุรนารี	84	0	0	84	84	82	2	0.000	0.000	16.047	2,518,252.00	1,805,182.00	128	0.000	0	14.882	2,027,867.14	1,359,248.15	121	97.62	94.53
	กฟภ.ปักธงชัย	38	0	0	38	38	38	0	0.000	0	6.555	832,304.00	628,009.40	46	0.000	0	6.555	610,557.73	400,951.02	46	100.00	100.00
	กฟส.วังน้ำเขียว	10	0	0	10	10	5	5	0.260	60	2.700	862,375.00	477,684.80	49	0.000	30	1.710	539,156.34	291,150.22	37	50.00	75.51
15	กฟภ.ปักธงชัย	48	0	0	48	48	43	5	0.260	60	9.255	1,694,679.00	1,105,694.20	95	0.000	30	8.265	1,149,714.07	692,101.24	83	89.58	87.37
รวมทั้งสิ้น		2,533	0	0	2,533	2,516	1,681	852	27.035	2,160	504.513	88,852,759.79	58,509,736.65	4,133	12.590	1,170	290.364	70,807,766.58	35,499,310.96	2,520	66.36	60.97

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2565

ผู้ใช้ไฟออกสมทบ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กฟผ.3

ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด				ปริมาณงานแล้วเสร็จ				%งาน	%ครัวเรือน
								แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ครัวเรือน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ครัวเรือน		
1	กฟจ.นครราชสีมา	1	0	1	1	0	1	1.906	30	1.683	9	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
2	กฟจ.ชัยภูมิ	11	0	11	11	9	2	0.550	60	3.571	25	0.000	0	2.521	9	81.82	36.00
3	กฟจ.บุรีรัมย์	1	0	1	1	0	1	0.000	0	0.180	1	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
4	กฟจ.สุรินทร์	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
5	กฟอ.สีกะ	1	0	1	1	1	0	0.000	0	0.270	1	0.000	0	0.270	1	100.00	100.00
6	กฟอ.ปากช่อง	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
7	กฟอ.พิมาย	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
8	กฟอ.บัวใหญ่	9	0	9	9	9	0	2.715	120	4.326	31	2.715	120	4.326	31	100.00	100.00
9	กฟอ.โชคชัย	1	0	1	1	0	1	0.990	30	0.830	5	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
10	กฟอ.นางรอง	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
11	กฟอ.ภูเขียว	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
12	กฟอ.ปราสาท	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
13	กฟภ.หัวทะเล	1	0	1	1	0	1	0.000	0	0.800	2	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
14	กฟภ.สุรนารี	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00
15	กฟภ.ปักธงชัย	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	0.00

รวมทั้งสิ้น	25	0	25	25	19	6	6.161	240	11.660	74	2.715	120	7.117	41	76.00	55.41
-------------	----	---	----	----	----	---	-------	-----	--------	----	-------	-----	-------	----	-------	-------

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2565
ผู้ใช้ไฟฟ้าออกสมทบ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กฟผ.3																						
ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ยกเลิก (ครัวเรือน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด						ปริมาณงานแล้วเสร็จ						%งาน	%ครัวเรือน
									แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย พนักงาน	ครัวเรือน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย พนักงาน	ครัวเรือน		
	กฟจ.นครราชสีมา	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.โนนไทย	1	0	0	1	1	0	1	1.906	30	1.683	1,064,242.00	451,341.60	9	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.โนนสูง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.จอหอ	0	0		0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
1	กฟจ.นครราชสีมา	1	0	0	1	1	0	1	1.906	30	1.683	1,064,242.00	451,341.60	9	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟจ.ชัยภูมิ	8	0	0	8	8	7	1	0.000	30	2.576	475,787.00	338,550.40	10	0.000	0	2.096	375,066.11	216,283.15	7	87.50	70.00
	กฟส.แก่งคร้อ	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.จัตุรัส	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.หนองบัวแดง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.บ้านหินจรดรงค์	3	0	0	3	3	2	1	0.550	30	0.995	537,697.00	453,224.20	15	0.000	0	0.425	464,561.75	350,679.24	2	66.67	13.33
2	กฟจ.ชัยภูมิ	11	0	0	11	11	9	2	0.550	60	3.571	1,013,484.00	791,774.60	25	0.000	0	2.521	839,627.86	566,962.39	9	81.82	36.00
	กฟจ.บุรีรัมย์	1	0	0	1	1	0	1	0.000	0	0.180	34,410.00	31,656.80	1	0.000	0	0.000	23,376.89	25,019.02	0	0.00	0.00
	กฟส.คูเมือง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.กระสัง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.สตึก	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ลำปลายมาศ	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.พุทไธสง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3	กฟจ.บุรีรัมย์	1	0	0	1	1	0	1	0.000	0	0.180	34,410.00	31,656.80	1	0.000	0	0.000	23,376.89	25,019.02	0	0.00	0.00
	กฟจ.สุรินทร์	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ศีขรภูมิ	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ท่าตูม	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.รัตนบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4	กฟจ.สุรินทร์	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟอ.สีคิ้ว	1	0	0	1	1	1	0	0.000	0	0.270	41,428.00	30,054.40	1	0.000	0	0.270	31,697.13	27,731.90	1	100.00	100.00
	กฟส.สูงเนิน	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ด่านขุนทด	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5	กฟอ.สีคิ้ว	1	0	0	1	1	1	0	0.000	0	0.270	41,428.00	30,054.40	1	0.000	0	0.270	31,697.13	27,731.90	1	100.00	100.00
	กฟอ.ปากช่อง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.หมูสี	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
6	กฟอ.ปากช่อง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟอ.พืชมาย	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ชุมพวง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
7	กฟอ.พืชมาย	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟอ.บัวใหญ่	3	0	0	3	3	3	0	2.715	60	2.436	1,607,583.00	647,974.40	21	2.715	60	2.436	1,349,406.43	615,362.25	21	100.00	100.00
	กฟส.ประทาย	2	0	0	2	2	2	0	0.000	60	0.700	279,654.00	97,919.20	5	0.000	60	0.700	236,068.16	76,270.63	5	100.00	100.00
	กฟส.คง	4	0	0	4	4	4	0	0.000	0	1.190	264,907.00	132,972.00	5	0.000	0	1.190	456,264.26	186,854.17	5	100.00	100.00
8	กฟอ.บัวใหญ่	9	0	0	9	9	9	0	2.715	120	4.326	2,152,144.00	878,865.60	31	2.715	120	4.326	2,041,738.85	878,487.05	31	100.00	100.00
	กฟอ.โชคชัย	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ครบุรี	1	0	0	1	1	0	1	0.990	30	0.830	508,007.00	211,956.00	5	0.000	0	0.000	395,094.03	32,774.03	0	0.00	0.00
	กฟส.เสิงสาง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.หนองบุญมาก	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
9	กฟอ.โชคชัย	1	0	0	1	1	0	1	0.990	30	0.830	508,007.00	211,956.00	5	0.000	0	0.000	395,094.03	32,774.03	0	0.00	0.00

สรุปผลการดำเนินการ ของ งานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2565
ผู้ใช้ไฟฟ้าออกสมทบ

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ลำดับ	การไฟฟ้า	อนุมัติ (งาน)	ยกเลิก (งาน)	ยกเลิก (ครัวเรือน)	ดำเนินการ จริง (งาน)	ก่อสร้าง (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คงเหลือ (งาน)	ปริมาณงานทั้งหมด						ปริมาณงานแล้วเสร็จ						%งาน	%ครัวเรือน
									แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควี.เอ.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	ครัวเรือน		
	กฟอ.นางรอง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ประโคนชัย	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.หนองกี่	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.บ้านกรวด	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.ละหานทราย	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
10	กฟอ.นางรอง	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟอ.ภูเขียว	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.เกษตรสมบูรณ์	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
11	กฟอ.ภูเขียว	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟอ.ปราสาท	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.สังขะ	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
12	กฟอ.ปราสาท	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟอ.หัวทะเล	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.จักราช	1	0	0	1	1	0	1	0.000	0	0.800	101,712.57	57,545.02	2	0.000	0	0.000	80,931.52	22.72	0	0.00	0.00
13	กฟอ.หัวทะเล	1	0	0	1	1	0	1	0.000	0	0.800	101,712.57	57,545.02	2	0.000	0	0.000	80,931.52	22.72	0	0.00	0.00
14	กฟอ.สุรนารี	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟอ.ปักธงชัย	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	กฟส.วังน้ำเขียว	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
15	กฟอ.ปักธงชัย	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.00	0	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		25	0	0	25	25	19	6	6.161	240	11.660	4,915,427.57	2,453,194.02	74	2.715	120	7.117	3,412,466.28	1,530,997.11	41	76.00	55.41