

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ของ เทศบาลเมืองลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๑	ก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ถนนบ้านป้อม จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๑๐ มี.ค.๖๓		๑๖/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๓๑ ก.ค.๖๓		๕๕๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค.๖๓		๑๐,๐๐๐	
๒	ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จำนวน ๓ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๕๘,๘๐๐ บาท	-		๑๙ มี.ค.๖๓		๖/๒๕๖๓	๓ เม.ย.๖๓	๓ พ.ค.๖๓		๑๕๗,๕๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๓		๑,๓๐๐	
๓	ก่อสร้างปรับปรุงผนังเกล็ดระบาย อากาศ อาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบส้วมเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	-		๒๗ ก.พ.๖๓		๑๗/๒๕๖๓	๗ เม.ย.๖๓	๖ ก.ค.๖๓		๑๔๙,๕๐๐	๒๔ ก.ค.๖๓		๕๐๐	
๔	ก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการได้ อาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบส้วมเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	-		๓ มี.ค.๖๓		๑๘/๒๕๖๓	๗ เม.ย.๖๓	๖ ก.ค.๖๓		๑๔๙,๕๐๐	๒๓ ก.ค.๖๓		๕๐๐	

(นางอ้อยทิพย์ นิยมรัตน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ลำดับที่ ๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ของ เทศบาลเมืองลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๕	ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาหน้าศาลา- ประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐ บาท	-		๑๙ มี.ค. ๖๓		๑๙/๒๕๖๓	๑๙ มี.ย. ๖๓	๑๓ มี.ย. ๖๓		๒๐๗,๐๐๐	๔ มี.ย. ๖๓		๑,๐๐๐	
๖	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์โวลตาเซลล์ ชุมชนร่วมน้ำใจ ๑ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๑๒ มี.ค. ๖๓		๒๐/๒๕๖๓	๑๖ มี.ย. ๖๓	๓๑ พ.ค. ๖๓		๔๙๕,๐๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๓		๕,๐๐๐	
๗	ซื้อครุภัณฑ์อื่น/ศาลพระพรหมกับ องค์พระพรหมพร้อมเครื่องบูชา จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	-		๑๓ มี.ย. ๖๓		๗/๒๕๖๓	๑๖ มี.ย. ๖๓	๓๑ พ.ค. ๖๓		๒๐๐,๐๐๐	๓๐ มี.ย. ๖๓		-	
๘	ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมหาสื่อการเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสารถเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ มี.ค. ๖๓		๒๐ มี.ค. ๖๓		๒๑/๒๕๖๓	๒๘ มี.ย. ๖๓	๒๕ ต.ค. ๖๓		๑,๖๒๘,๐๐๐	๕ พ.ย. ๖๓		๓๗๒,๐๐๐	

(นางอ้อยทิพย์ นิยมรัตน์)

/ลำดับที่ ๙

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ของ เทศบาลเมืองลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๙	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ LED FULL COLOR ชนิด P๕ Indoor พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวนเงิน ๔๙๙,๒๐๐ บาท	-		๑๙ มี.ค.๖๓		๘/๒๕๖๓	๕ พ.ค.๖๓	๔ มี.ย.๖๓		๔๙๙,๒๐๐	๒๘ พ.ค.๖๓		๘๐๐	
๑๐	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์โวลต์เซลล์ ซอยรามเดโช ๖ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๒ เม.ย.๖๓		๒๒/๒๕๖๓	๘ พ.ค.๖๓	๒๒ มี.ย.๖๓		๔๙๕,๐๐๐	๕ มี.ย.๖๓		๕,๐๐๐	
๑๑	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยนเรศวร ๓ แยก ๑ ซ้าย จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๘ เม.ย.๖๓		๒๓/๒๕๖๓	๑๔ พ.ค.๖๓	๑๑ ก.ย.๖๓		๔๙๗,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๓		๓,๐๐๐	

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายอรรถวิทย์ นิยมรักณ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/ลำดับที่ ๑๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ของ เทศบาลเมืองลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/		วันที่	/		
			x		x				x			x		
๑๒	ก่อสร้างประตุน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนศรีสุริโยทัย จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	-		๒๓ เม.ย. ๖๓		๒๔/๒๕๖๓	๑๔ พ.ค. ๖๓	๑๒ ส.ค. ๖๓		๑๔๙,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๓		๑,๐๐๐	
๑๓	ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล๔ ระบบสาริตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๖ เม.ย. ๖๓		๒๒ เม.ย. ๖๓		๒๕/๒๕๖๓	๑๔ พ.ค. ๖๓	๘ ก.พ. ๖๔		๔,๔๙๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	
๑๔	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ณ พระราม (ช่วงถนนประดิษฐ์-ถนนเพทราชา) จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๕ พ.ค. ๖๓		๒๖/๒๕๖๓	๒๗ พ.ค. ๖๓	๑๑ ก.ค. ๖๓		๔๙๕,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๖๓		๕,๐๐๐	
๑๕	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สะพานเทศบาลฯ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๗ พ.ค. ๖๓		๒๗/๒๕๖๓	๒๗ พ.ค. ๖๓	๒๖ ก.ค. ๖๓		๔๕๑,๐๐๐	๔ ส.ค. ๖๓		๔๙,๐๐๐	

(นางอ้อยทิพย์ นิยมรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/ลำดับที่ ๑๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ของ เทศบาลเมืองลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องคหกรรม และห้องโยทวาทิต อาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	-		๗ พ.ค. ๖๓		๒๘/๒๕๖๓	๒๗ พ.ค. ๖๓	๒๕ ส.ค. ๖๓		๑๔๔,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๖๓		๑,๐๐๐	
๑๗	ซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน การเรียนรู้ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๕,๘๑๒,๘๘๖.๖๒บาท	-		๑๓ พ.ค. ๖๓		๔/๒๕๖๓	๑๕ พ.ค. ๖๓	๑ พ.ย. ๖๓		๕,๘๑๒,๘๘๖.๖๒				
๑๘	ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๗ เม.ย. ๖๓		๒๔ เม.ย. ๖๓		๒๔/๒๕๖๓	๑ มิ.ย. ๖๓	๒๓ พ.ย. ๖๔		๑๑,๙๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	

ดำเนินถูกต้อง

/ลำดับที่ ๑๕...


(นางอ้อยพิพย์ นิยมรัตน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ของ เทศบาลเมืองลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/		วันที่	/		
			x		x				x			x		
๑๙	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์โวลต์เซลล์ ๓ ทำขุนนาง (หลัง สภ.ท่าหินเดิม) จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๒๐ พ.ค. ๖๓		๓๐/๒๕๖๓	๒๔ มิ.ย. ๖๓	๓๙ ก.ค. ๖๓		๔๙๕,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๖๓		๕,๐๐๐	
๒๐	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพนักงาน คสส. ๒ ชั้น บริเวณสวนลิง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐ พ.ค. ๖๓		๒๖ พ.ค. ๖๓		๓๑/๒๕๖๓	๓ ก.ค. ๖๓	๓๑ ก.ค. ๖๓		๔,๙๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	
๒๑	ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุม อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	-		๑๗ มิ.ย. ๖๓		๓๒/๒๕๖๓	๓ ก.ค. ๖๓	๑ ก.ย. ๖๓		๒๘๔,๐๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๓		๑๖,๐๐๐	
๒๒	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์โวลต์เซลล์ บริเวณซอยอนุบาล จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๑๑ มิ.ย. ๖๓		๓๓/๒๕๖๓	๑๓ ก.ค. ๖๓	๗ ส.ค. ๖๓		๔๙๕,๐๐๐	๑๑ ส.ค. ๖๓		๕,๐๐๐	

(นางอ้อกนิษฐ์ นิยมวัฒน์)

/ลำดับที่ ๒๓

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ของ เทศบาลเมืองลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนิน การตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๒๓	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนอู่รางเก่า จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๒๔ มิ.ย. ๖๓		๓๔/๒๕๖๓	๒๔ ก.ค. ๖๓	๑๘ ส.ค. ๖๓		๔๔๕,๐๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๓		๕,๐๐๐	
๒๔	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณขอยมหาราชครู จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๙ ก.ค. ๖๓		๓๕/๒๕๖๓	๗ ส.ค. ๖๓	๑ ก.ย. ๖๓		๔๔๕,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๓		๕,๐๐๐	
๒๕	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณรอบสวนราชานุสรณ์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๑๔ ส.ค. ๖๓		๓๖/๒๕๖๓	๒๖ ส.ค. ๖๓	๒๐ ก.ย. ๖๓		๔๔๕,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๓		๕,๐๐๐	
๒๖	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หน้า อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๑๗ ส.ค. ๖๓		๓๗/๒๕๖๓	๒๘ ส.ค. ๖๓	๒๖ ธ.ค. ๖๓		๔๗๕,๐๐๐			๒๕,๐๐๐	

ดำเนินถูกต้อง

(นางจันทิพย์ นิยมรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/ลำดับที่ ๒๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ของ เทศบาลเมืองสทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงิน ตามสัญญา (บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการ ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุด วันที่	/ x		วันที่	/ x		
๒๗	ก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเสียง อาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองสทบุรี จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	-		๑๑ ส.ค.๖๓		๓๘/๒๕๖๓	๓๑ ส.ค.๖๓	๒๙ พ.ย.๖๓		๑๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย. ๖๓		-	
๒๘	ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนสรศักดิ์ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔ ส.ค.๖๓		๑๐ ส.ค.๖๓		๓๙/๒๕๖๓	๒ ก.ย.๖๓	๓๐ ม.ค.๖๔		๒,๔๘๙,๐๐๐			๑๑,๐๐๐	
๒๙	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยเอกทศ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-		๒๘ ส.ค.๖๓		๔๐/๒๕๖๓	๑๕ ก.ย.๖๓	๓๐ ต.ค.๖๓		๔๙๕,๐๐๐	-		๕๐๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก มีปัญหาระหว่าง ดำเนินโครงการ
๓๐	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บริเวณสวนลิง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-		๒๘ ส.ค.๖๓		๔๑/๒๕๖๓	๒๒ ก.ย.๖๓	๓๐ ต.ค.๖๓ (นางอ้อยทิพย์ นิยมรัตน์) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		๔,๙๘๗,๐๐๐				

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางอ้อยทิพย์ นิยมรัตน์)ลงชื่อ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายไกรฤกษ์ เลี้ยงตระกูลงาม)ลงชื่อ ปลัดเทศบาล
(นายนิทัศน์ ตันจันทร์)