

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง  
ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)  
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><b>แผนงานที่ 2</b> แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement : QA for SLA)</p> <p>2.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี</li> <li>- ดำเนินงานตามแผนงาน</li> </ul> <p><b>เป้าหมาย</b> ทุก กฟฟ. และ กฟส. ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ของแผนงาน</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	ดำเนินการแล้ว 100%	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><del>2.3 สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ทุก กฟฟ. และ กฟส.</del></p> <p><del>เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง</del></p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	<del></del>	<del></del>	<del></del>
<p>2.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance : QA for SLA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- จัดทำแผน QA for SLA ประจำปี</li> <li>- ตรวจสอบติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)</li> </ul> <p>เป้าหมาย ดำเนินการตรวจประเมิน QA for SLA ได้ครบทุก กฟฟ. และ กฟส.</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ตาม คำสั่งเลขที่ ก.๑ ปจ.(บห) ๑๐ / ๒๕๖๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
2.5 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการสามารถนำไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (QIR) เป้าหมาย อย่างน้อย 1 กระบวนการ	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	รอผล กฟภ.๑		
2.6 ดำเนินการตามคู่มือระบบประกันคุณภาพบริการ SQA (Service Quality Assurance) ของกระบวนการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) เป้าหมาย ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	สรุปรายงานไตรมาสที่ ๒	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><b>แผนงานที่ 3</b> แผนงานดำเนินงานที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)</p> <p>การให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)</p> <p>3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) ภาระงานชำระเงินนอกเวลาทำการ (P1), ภาระงานขอใช้ไฟฟ้า (P3), ภาระงานบริการด้านมิเตอร์ (P4), ภาระงานการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (P9) และภาระงานจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10)</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ทุก กฟฟ. ดำเนินการได้ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (เกณฑ์วัดระดับ 5)</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ม.ค. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(บง) ๕๐๒/๒๕๖๐ ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐ ก.พ. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(บง) ๑๐๒๗/๒๕๖๐ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(บง) ๑๖๒๖/๒๕๖๐ ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๖๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน																				
<p><b>แผนงานที่ 4</b> แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน</p> <p>4.1 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน (งบ C, I, P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งคณะทำงาน</li> <li>- กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน</li> <li>- ติดตามผลการดำเนินงาน</li> </ul> <p><b>เป้าหมาย</b> มูลค่างานตามแผนงานที่กำหนด, รายงานทุกไตรมาส</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>งบ C</th> <th>งบ P</th> <th>งบ I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ก่อนปี 2558</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2558</td> <td>100%</td> <td>55%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>2559</td> <td>80%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2560</td> <td>45%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		งบ C	งบ P	งบ I	ก่อนปี 2558	90%	90%	90%	2558	100%	55%	55%	2559	80%	50%	50%	2560	45%	-	-	ม.ค.-ธ.ค.60	<p>รายงานผลการดำเนินงานของ</p> <p>ไตรมาส 1/2560</p>	<p>ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐</p> <p><b>งบ C</b></p> <p>ก่อนปี ๕๙ = ๐.๐% เกณฑ์ ระดับ ๑</p> <p>ปี ๕๙ = ๐.๐% เกณฑ์ ระดับ ๑</p> <p>ปี ๖๐ = ๐.๐ % เกณฑ์ ระดับ ๑</p> <p><b>งบ I</b></p> <p>ก่อนปี ๕๙ = - เกณฑ์ ระดับ -</p> <p>ปี ๕๙ = ๑๐๐ % เกณฑ์ ระดับ ๕</p> <p>ปี ๖๐ = ๐.๐ % เกณฑ์ ระดับ ๑</p> <p><b>งบ P</b></p> <p>ก่อนปี ๕๙ = ๐.๐ % เกณฑ์ ระดับ ๑</p> <p>ปี ๕๙ = ๐.๐% เกณฑ์ ระดับ ๑</p> <p>ปี ๖๐ = ๐.๐ % เกณฑ์ ระดับ ๑</p>	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน	✗
	งบ C	งบ P	งบ I																						
ก่อนปี 2558	90%	90%	90%																						
2558	100%	55%	55%																						
2559	80%	50%	50%																						
2560	45%	-	-																						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><u>แผนงานที่ 3</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)</li> <li>- ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)</li> </ul> <p>3.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. หน่วยงาน ประจำปี 2560</p> <p><b>เป้าหมาย</b> เดือน ม.ค. 2560</p>	ม.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	<p>ตามบันทึกที่ ก.๑ ฝปป. ๕๗ / ๒๕๖๐</p> <p>ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>- SAIFI = ๓.๔๐๙</p> <p>- SAIDI = ๙๓.๖๖๑</p> <p>ค่าเป้าหมาย           ทำได้</p> <p>- SAIFI = ๐.๐๘๗           ๐.๔๐๓</p> <p>- SAIDI = ๐.๘๗๗           ๒.๐๑๖</p>	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
<p>3.2 กำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. หน่วยงาน ประจำปี 2560</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ไตรมาส 2</p>	เม.ย.-มิ.ย.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ไตรมาสที่ ๒		

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงาน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามแผนงาน
3.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทุก ๆ กฟฟ.หน้างาน ภาพรวมครบถ้วนถูกต้อง <b>เป้าหมาย</b> ภายใน 15 วันทำการ ทุกไตรมาส	เม.ย.-มิ.ย.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ กปบ.(วว) ๑๒๗๑ / ๒๕๖๐ ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4 ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบจำหน่ายตามบท วิเคราะห์ข้อ 3.3 เพื่อค่าดัชนี มีความเชื่อถือได้ <b>เป้าหมาย</b> ทุก กฟฟ.ที่มีค่าเกินค่าเป้าหมาย, รายงาน ทุกไตรมาส	เม.ย.-มิ.ย.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	กฟจ.ปราจีนบุรี ดำเนินการได้ไม่เกิน ค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	<input checked="" type="checkbox"/>

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><b>แผนงานที่ 7</b> งานตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า</p> <p>7.1 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ กบข.(บป) ๑๖๙๗/๒๕๕๙ ดำเนินการไตรมาสที่ ๓	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
<p>7.2 ประสานงานและบำรุงรักษาระบบ 115 kV. Protection Relayตามวาระ</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ กบข.(บป) ๑๖๙๗ / ๒๕๕๙	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<b>แผนงานที่ 8</b> งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและ อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 8.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า RCS (Remote Control Switch) เป้าหมาย ทุกตัว, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินการของ ไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ กบช.(บอ)๒๐๐๑/๒๕๕๙  ดำเนินการไตรมาสที่ ๓	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
8.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบ จำหน่าย 8.4.1 กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี เป้าหมาย ม.ค.2560	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินการของ ไตรมาส 1/2560	เป้าหมาย  ๑ เฟส = ๒๖ เครื่อง ๓ เฟส = ๔๗ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
8.4.2 ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2560 เป้าหมาย ทุกเครื่องตามแผน, รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินการของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้  ๑ เฟส = ๘๘ เครื่อง ๓ เฟส = ๑๗๓ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
8.5 งานดำเนินการตามกิจกรรม Big Patrolling For Strong Grid สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า  8.5.2 ตรวจสอบระบบจำหน่ายที่มีสถิติสูงสุด 10 อันดับแรก พร้อมดำเนินการแก้ไข <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ตามอนุมัติ ผจก.ปจ. ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
8.6 สำรวจและขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้สำหรับงาน Patrol ให้แก่ กฟฟ. และ กฟส. ทุกแห่งที่รับผิดชอบพื้นที่อุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ กขง.(งป)๑๕๗๙/๒๕๖๐ ลว. ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
8.7 จัดทำแผนตัดต้นไม้ประจำปี 2560 <u>เป้าหมาย</u> ม.ค.2560	ม.ค.2560	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ ปจ.(ปป) ๕๓๓๒ / ๒๕๕๙ ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง  
ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)  
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
8.8 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้ <u>เป้าหมาย</u> เดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค.2560	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ม.ค. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(ปป) ๓๑๔ / ๒๕๖๐ ก.พ. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(ปป) ๑๐๗๗ / ๒๕๖๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(ปป) ๑๘๕๘ / ๒๕๖๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
8.10 จัดอบรมแนวทางการตัดต้นไม้ ให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการ (รุกขกร) <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560	ม.ค.2560	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ กษช.(ตบ) ๒๐๖/๒๕๖๐ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><del>แผนงานที่ 9</del> แผนงานการพัฒนา Strong Grid</p> <p>9.1 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านการสื่อสาร</p> <p>9.1.1 งานพาดสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) เพื่อโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>จำนวน 111 วงจร-กม.</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ของ กฟภ.๑	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
<p>9.1.2 สำรองงานพาดสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) นำเสนอขออนุมัติ เพื่อดำเนินการในปี 2561</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>จำนวน 163 วงจร-กม.</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ของ กฟภ.๑	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><u>แผนงานที่ 10</u> งานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า</p> <p>10.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (คฟม.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.)</p> <p>ทุกราย</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>จำนวน ราย</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	คฟม. จำนวน 6 ราย กกค. จำนวน - ราย	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
<p>10.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.)</p> <p>ทุกราย</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	คฟก. จำนวน - ราย กกค. จำนวน - ราย	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
<p>10.3 งานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.)</p> <p>ทุกราย</p> <p><b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส</p> <p>จำนวน - ราย</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	คขก.2. จำนวน - ราย กกค. จำนวน - ราย	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><b>แผนงานที่ 11</b> งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล GIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง</li> <li>- ความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์</li> <li>- ความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า</li> </ul> <p>11.1 ความครบถ้วนของข้อมูลหม้อแปลง ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบอื่น</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ร้อยละ 97, รายงานผลทุกไตรมาส</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	<p>ตามบันทึกที่ ก.๑ กวว.(พร) ๔๕๙/๒๕๖๐</p> <p>ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐</p> <p>หม้อแปลง = ๙๙.๔๙ %</p> <p>มิเตอร์ = ๙๙.๙๘ %</p> <p>อุปกรณ์ป้องกัน = ๑๐๐ %</p>	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓
<p>11.2 ความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบอื่น</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ร้อยละ 97, รายงานผลทุกไตรมาส</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	<p>ปจ. ดำเนินการได้ ๙๙.๙๘ %</p> <p>ปจค. ดำเนินการได้ ๙๙.๙๙ %</p> <p>บส. ดำเนินการได้ ๙๙.๓๕ %</p> <p>รวมดำเนินการได้ ๙๙.๗๗ %</p>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจําการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
11.3 ความครบถ้วนของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบอื่น เป้าหมาย ร้อยละ 97, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ กพร.(พร) ๒๘๙/๒๕๖๐ ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๖๐ 100%	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ	✓

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><u>แผนงานที่ 12</u> งานวิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ( Loss) ด้าน Technical Loss</p> <p>12.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกำหนด ร่างค่าเป้าหมายและเกณฑ์ วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2560</p> <p><u>เป้าหมาย</u> เดือน ม.ค. 2560</p> <p>12.2 กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ. หน้างาน ประจำปี 2560</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ไตรมาสที่ 2</p>	<p>ม.ค.-60</p> <p>ม.ค.-ธ.ค.60</p>	<p>รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560</p> <p>รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560</p>	<p>ตามบันทึกที่ ก.๑ กวว.(ปร) ๑๗๘/๒๕๖๐ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐</p> <p>ดำเนินการไตรมาสที่ 2</p>	<p>การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานฯ</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ตามบันทึกที่ ก.๑ กจป.(วส) ๖๖/๒๕๖๐ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐		
12.4 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผนแก้ไข อนุมัติหลักการพร้อมประมาณการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 พีดเดอร์) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 4 พีดเดอร์ รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	-	-	
12.5 ร้อยละของจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าที่สามารถคำนวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> 100%, รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน - ราย	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	-	-	

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><u>แผนงานที่ 13</u> งานควบคุมและดำเนินการแก้ไขหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss</p> <p>13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลงในระบบจำหน่าย</p> <p>13.1.1 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75 % ของพิกัดหม้อแปลง จากโปรแกรม Project tracking ของ GIS เฟส 2 ปี2559</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง รายงานผลทุกเดือน</p> <p>13.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25 % ตามข้อ 13.1.1</p> <p><u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง รายงานผลทุกเดือน</p>	<p>ม.ค.-ธ.ค.60</p> <p>ม.ค.-ธ.ค.60</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560</p> <p>รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560</p>	<p>ดำเนินการได้ - เครื่อง</p> <p>ดำเนินการได้ ๑๕ เครื่อง</p>	<p>การดำเนินงานเป็นไปตามแผน</p> <p>การดำเนินงานเป็นไปตามแผน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%) เป้าหมาย ทุกเครื่อง รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ 5 เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
13.1.4 จำนวนโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม Project tracking ของ GIS เฟส 2 เพื่อกำหนดเป็นแผนปี 2561 - หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% - หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30% เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 4	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ - เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
13.2 งานลด Technical Loss ในระบบจำหน่าย 13.2.1 ประสานงานจัดหางบประมาณ, อุปกรณ์ และติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย 22kv (ตามข้อ 12.4) <b>เป้าหมาย 100%</b> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560			
13.2.2 ดำเนินการนำ Capacitor ที่หลุดออกจากระบบจำหน่าย ให้นำเข้าระบบทั้งหมด <b>เป้าหมาย 100%</b> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ม.ค. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(ปป) ๕๐๖ / ๒๕๖๐ ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๐ ก.พ. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(ปป) ๑๐๐๐ / ๒๕๖๐ ลว. ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ก.๑ ปจ.(ปป) ๑๕๘๗ / ๒๕๖๐ ลว. ๓ เม.ย. ๒๕๖๐	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
13.2.3 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW <b>เป้าหมาย</b> ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๑๕ ฟีดเดอร์	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<b>แผนงานที่ 14</b> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Non-Technical Loss					
14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยชุดเฉพาะกิจของแต่ละ กฟข. (Cross Check) <b>เป้าหมาย</b> รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ชะลอกิจกรรม ตามโทรสารที่ ก.๑ กบล. (มม) ๙๔๖ / ๒๕๖๐ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Big patrolling and cleansing for strong grid	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย <b>เป้าหมาย</b> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๑,๔๖๐ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.3 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ (+-25%) <b>เป้าหมาย</b> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๔ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ <b>เป้าหมาย</b> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๒ เครื่อง ดำเนินการได้ ๙ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง (ยกเว้นมิเตอร์ AMR) <b>เป้าหมาย</b> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๖๐ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำ/แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ <b>เป้าหมาย</b> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๙๔ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๓ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ 14.8.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30% เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1 , 4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2 , 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๓,๕๖๐ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
14.9 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ดำเนินการทันที หลังจากได้รับรายงานจากศูนย์ AMR เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๓๔ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.10 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เควี ดำเนินการทันที หลังจากได้รับรายงานจากศูนย์ AMR เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ - เครื่อง กมต. ผู้ตรวจสอบ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ชนแดนระหว่างเขตอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ - เครื่อง ผมบ.กบล. ผู้ตรวจสอบ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง**  
**ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)**  
**ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)**

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
14.12 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ที่ตรวจพบ การชำรุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จ ภายใน รอบบิลถัดไป เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ ๒๓๗ เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.13 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ ครบถ้วนและจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ - เครื่อง	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓
14.14 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ และ อุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด เป้าหมาย ทุกจุด, รายงานทุกไตรมาส	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ - จุด	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
14.15 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ ชำรุด - ละเมิด เป้าหมาย ทุกราย, รายงานผลทุกเดือน	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการ ดำเนินงานของ ไตรมาส 1/2560	ดำเนินการได้ 72 ราย	การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	✓ ✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2560 ประจำปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน (OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2560)

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน ✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
<p><u>แผนงานที่ 1</u> งานพัฒนากิจกรรมคุณภาพควิชี (Quality Control)</p> <p>1.2 จัดทำกิจกรรมคุณภาพควิชี และนำเสนอ คณะกรรมการควิชี กฟช.ตามแผนงานที่ คณะกรรมการฯกำหนด</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560			✓
<p><u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนากระบวนการงานและนวัตกรรม (Innovation)</p> <p>2.2 จัดทำโครงการนวัตกรรม และนำเสนอคณะกรรมการของหน่วยงาน และ กฟช.เพื่อพิจารณา จัดสรรงบประมาณ ภายในไตรมาสที่ 2</p> <p><b>เป้าหมาย</b> ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน</p>	ม.ค.-ธ.ค.60	รายงานผลการดำเนินงานของไตรมาส 1/2560			