

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย (คพจ.1) 2.1 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 60 วงจร-กม.	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
2.2 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส กฟก.1 (ค่าเป้าหมาย 100 %)	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
2.3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 32 วงจร-กม.	ระหว่างดำเนินการ 2 งาน	ระหว่างดำเนินการ 2 งาน	✗
2.4 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 50 วงจร-กม.	ระหว่างดำเนินการ 2 งาน	ระหว่างดำเนินการ 2 งาน	✓
2.5 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 187 วงจร-กม.	ระหว่างดำเนินการ 2 งาน	ระหว่างดำเนินการ 2 งาน	✓
2.7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ระยะที่ 2 (คพม.2) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค. ทุกราย)	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 900 คร้วเรือน	ไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 งาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
2.8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค. ทุกสาย)	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานทุกไตรมาส ไม่มีค่าเป้าหมายเนื่องจากจะปิดโครงการในปี 2562	ไตรมาสที่ 1 จำนวน ไม่มี งาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	✓
2.9 งานโครงการขยายเขตการระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทาง การเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค. ทุกสาย)	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานทุกไตรมาส, ทุกสาย จำนวน 150 ครัวเรือน/รายแปลง	ไตรมาสที่ 1 จำนวน ไม่มี งาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	✓
<u>แผนงานที่ 5</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid 5.1 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้านระบบควบคุมสั่งการ 5.1.1 นำข้อมูล GIS เฟส 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	✓
5.1.2 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลหม้อแปลง ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ TFMIDX	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 98, รายงานทุกไตรมาส	ดำเนินการได้ร้อยละ 99.24 %	ดำเนินการได้ร้อยละ 99.24 %	✓
5.1.3 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลมิเตอร์ ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ ISU	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 99, รายงานทุกไตรมาส	ดำเนินการได้ร้อยละ 99.97 %	ดำเนินการได้ร้อยละ 99.97 %	✓
5.1.4 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน, อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับ ผังการจ่ายไฟ	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 98, รายงานทุกไตรมาส	ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 %	ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 %	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
5.3 ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์ส่งการจ่ายไฟ การไฟฟ้าหน้งานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว 5.3.1 งานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2562	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2562	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	✓
5.5 งานดำเนินการตามกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า 5.5.1 งานตรวจสอบและแก้ไข หม้อแปลง, ระบบจำหน่าย แรงต่ำ, มิเตอร์ และสายสื่อสาร	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> กฟฟ, กฟส. ปีละ 1 ครั้ง, ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3 รายงานผลทุกไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✓
5.5.2 งานตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบสายส่ง/ ระบบจำหน่ายแรงสูง	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> กฟส. เดือนละ 1 ครั้ง, ให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✓
5.6 งานติดตั้งต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า 5.6.1 ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส จำนวน 4 วงจร-กม.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✓
5.6.2 อบรมทบทวนการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ตามหลักกรกฎกรรมให้ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
5.7 งานติดตาม ป้องกัน ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 5.7.1 กำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ 5.7.1.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2562	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2562	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
5.7.1.2 กำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2562	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2562	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
5.7.1.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และภาพรวม กฟข.		เป้าหมาย ภายใน 15 วันทำการ ทุกไตรมาส	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
5.7.1.4 ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบจำหน่ายตามบทวิเคราะห์ข้อ 5.7.1.3 เพื่อให้ค่าดัชนี มีความเชื่อถือได้	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ที่มีค่าเกินเป้าหมาย, รายงานทุกไตรมาส	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
5.9 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟก. ตามวาระ 5.9.1 หม้อแปลง 3 เฟส	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส จำนวน 9,200 เครื่อง	แผนดำเนินการ 14 เครื่อง ดำเนินการได้ 14 เครื่อง	แผนดำเนินการ 14 เครื่อง ดำเนินการได้ 14 เครื่อง	✓
5.9.2 หม้อแปลง 1 เฟส	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส จำนวน 2,853 เครื่อง	แผนดำเนินการ 39 เครื่อง ดำเนินการได้ 39 เครื่อง	แผนดำเนินการ 39 เครื่อง ดำเนินการได้ 39 เครื่อง	✓
แผนงานที่ 6 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) 6.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย 6.1.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกำหนด ร่างค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2562	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2562	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำ กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
6.1.2 กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2562	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 2/2562	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
6.2 แผนปฏิบัติด้าน Technical Loss 6.2.1 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้า	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
6.2.2 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผน แก้ไขอนุมัติหลักการพร้อมประมาณการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 พีดเดอร์)	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 4 พีดเดอร์ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 พีดเดอร์)	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
6.2.3 ร้อยละของจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าที่สามารถ คำนวณหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส SPP จำนวน 7 แห่ง	กฟก.1 ดำเนินการ	กฟก.1 ดำเนินการ	✓
6.2.4 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง ในระบบ จำหน่าย 6.2.4.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลงจาก โปรแกรม Project tracking ของ GIS เฟส 2 ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานทุกเดือน จำนวน36 เครื่อง	ดำเนินการ จำนวน 6 เครื่อง		✓
6.2.4.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบ จำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 6.2.4.1	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ดำเนินการ จำนวน 2เครื่อง ยังคงค้าง 6 เครื่อง		✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
 ด้าน Internal Process
 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
6.2.4.3 ตรวจสอบข้อมูลหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%) จากโปรแกรม Project Tracking ของ GIS เฟส 2 ปี 2561 และดำเนินการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานทุกเดือน จำนวน 44 เครื่อง	ดำเนินการ จำนวน -เครื่อง		✓
6.2.4.4 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม Project Tracking ของ GIS เฟส 2 เพื่อกำหนดเป็นแผนปี 2563 สำหรับหม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% และหม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30%	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 4/2562	กฟภ.1 ดำเนินการ	กฟภ.1 ดำเนินการ	
6.2.5 งานลด Technical Loss ในระบบจำหน่าย 6.2.5.1 ประสานงานจัดหางบประมาณ, อุปกรณ์ และติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย 22 kV	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> 100%, รายงานผลทุกไตรมาส			✗
6.2.5.2 ดำเนินการนำ Capacitor ที่หลุดออกจากระบบจำหน่าย ให้นำเข้าระบบทั้งหมด	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> 100%, รายงานผลทุกไตรมาส	กฟภ.1 ดำเนินการ	กฟภ.1 ดำเนินการ	✓
6.2.5.3 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน	-		✗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Internal Process

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
6.3 แผนปฏิบัติงานด้าน Non-Technical Loss 6.3.1 งานตรวจสอบมิเตอร์โดยชุดเฉพาะกิจ ของแต่ละเขต (Cross Check)	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	รอแผนเข้าดำเนินการ ต.ค.62		
6.3.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน ***ไม่มีรายงานมิเตอร์ 0 หน่วย	ดำเนินการทุกเครื่อง ตามรายงาน U-Cube และ SCSS	ดำเนินการทุกเครื่อง ตามรายงาน U-Cube และ SCSS	✓
6.3.3 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ (±25%)	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ดำเนินการทุกเครื่อง ตามรายงาน U-Cube	ดำเนินการทุกเครื่อง ตามรายงาน U-Cube	✓
6.3.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่	- มิเตอร์มิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ จำนวน.....10.....เครื่อง - ตรวจสอบได้ จำนวน.....10.....เครื่อง	- มิเตอร์มิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ จำนวน.....10.....เครื่อง - ตรวจสอบได้ จำนวน.....10.....เครื่อง	✓
6.3.5 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูง (ยกเว้นมิเตอร์ AMR)	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน กฟจ.ปจ จำนวน 196/88 เครื่อง กฟจ.ปจค จำนวน 70/19 เครื่อง กฟจ.บส จำนวน 54/28 เครื่อง	- ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT (ไม่ใช่ AMR) - แรงต่ำ จำนวน.....8...เครื่อง - แรงสูง จำนวน.....-...เครื่อง - รวมตรวจสอบได้.....8.....เครื่อง	- ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT (ไม่ใช่ AMR) - แรงต่ำ จำนวน.....8...เครื่อง - แรงสูง จำนวน.....-...เครื่อง - รวมตรวจสอบได้.....8.....เครื่อง	✓
6.3.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำ/แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน กฟจ.ปจ จำนวน 176/62 เครื่อง กฟจ.ปจค จำนวน 60/13 เครื่อง กฟจ.บส จำนวน 50/17 เครื่อง	- ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT - แรงต่ำ จำนวน.....16...เครื่อง - แรงสูง จำนวน.....-...เครื่อง - รวมตรวจสอบได้.....16....เครื่อง	- ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT - แรงต่ำ จำนวน.....16...เครื่อง - แรงสูง จำนวน.....-...เครื่อง - รวมตรวจสอบได้.....16....เครื่อง	✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
6.3.8 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ 6.3.8.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30%	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน กฟจ.ปจ จำนวน 11,925 เครื่อง กฟจ.ปจค จำนวน 5,341 เครื่อง กฟจ.บส จำนวน 2,526 เครื่อง	- ตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ระบบ 1 เฟส จำนวน...756....เครื่อง	- ตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ระบบ 1 เฟส จำนวน...756....เครื่อง	✓
6.3.8.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50%	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน กฟจ.ปจ จำนวน 867 เครื่อง กฟจ.ปจค จำนวน 365 เครื่อง กฟจ.บส จำนวน 157 เครื่อง	- ตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ระบบ 3 เฟส จำนวน.....25.....เครื่อง	- ตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ระบบ 3 เฟส จำนวน.....25.....เครื่อง	✓
6.3.9 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ดำเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	- จำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR จำนวน...3....เครื่อง ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน...3.เครื่อง	- จำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR จำนวน...3....เครื่อง ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน...3.เครื่อง	✓
6.3.10 ประสานงาน กมต. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เควี. ดำเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ไม่ได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR	ไม่ได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR	✓
6.3.12 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่ ตรวจพบ การชำรุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบปิดถัดไป	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน	ตรวจพบ การชำรุด จำนวน 148 เครื่อง สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบปิดถัดไป 148 เครื่อง	ตรวจพบ การชำรุด จำนวน 148 เครื่อง สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบปิดถัดไป 148 เครื่อง	✓
6.3.13 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครบถ้วน และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	ครบทุกจุด	ครบทุกจุด	✗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
6.3.14 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่างๆ ทุกจุด	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย ทุกจุด, รายงานทุกไตรมาส	ครบทุกจุด	ครบทุกจุด	✗
6.3.15 เสร็จรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ ชำรุด-ละเมิด	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย ทุกราย, รายงานทุกเดือน	ชำรุด 17 ราย 12,505 หน่วย เป็นเงิน 49,704.42 บาท ละเมิด 3 ราย เป็นเงิน 3,685.73 บาท		✓
6.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ ด้าน Non-Technical Losses และ Technical Losses 6.4.1 การตรวจสอบมิเตอร์จากใบสั่งงาน ตรวจสอบที่วิเคราะห์ความผิดปกติโดยโปรแกรม U-CUBE (NL1)	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย 100%, ตรวจสอบภายใน 7 วัน, รายงานทุกเดือน	1-7 วัน 8-15 วัน 16-22 วัน กฟจ.บส 9 18 0		✓
6.4.2 การรายงานความผิดปกติจากตัวแทนจดหน่วยทุกราย (รหัสผิดปกติ 06, 07)	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย 100%, ตรวจสอบภายใน 30 วัน, รายงานทุกเดือน	รหัส 06 07 กฟจ.บส 148 ราย 40 ราย		✓
แผนงานที่ 8 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน 8.1 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน (งบ C, I, P) - ตั้งคณะทำงาน - กำหนดแผนการดำเนินงาน และดำเนินงานตามแผน - ติดตามผลการดำเนินงาน	ม.ค.-ธ.ค.2562	เป้าหมาย มูลค่างานตามแผนงานที่กำหนด, รายงานทุกไตรมาส	ดำเนินการแล้ว		✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
8.2 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน (งบ C, I, P) เฉพาะงานก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 ลงไป - ตั้งคณะทำงาน - กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน - ติดตามผลการดำเนินงาน	ม.ค.-ธ.ค.2562	<u>เป้าหมาย</u> รายงานทุกไตรมาส	ดำเนินการแล้ว		✓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง
ด้าน Internal Process
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานความสำเร็จในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.		1.1 ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) เพื่อกำหนดแนวทาง และแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	-
1.1 ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) เพื่อกำหนดแนวทาง และแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA 1.1.1 ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมา/วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	ดำเนินการแล้วในhttp://om.pea.co.th/	ดำเนินการแล้วในhttp://om.pea.co.th/	✓
1.1.2 กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA ตามระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) ของ กฟภ.	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	ดำเนินการแล้วในhttp://om.pea.co.th/	ดำเนินการแล้วในhttp://om.pea.co.th/	✓
1.2.2 ประสานการดำเนินงาน/ติดตามการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการ กระบวนการดำเนินการทางธุรกิจตามกระบวนการที่สำคัญ	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	ดำเนินการแล้วในhttp://om.pea.co.th/	ดำเนินการแล้วในhttp://om.pea.co.th/	✓
1.2.3 รายงานผล/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ตามกระบวนการที่สำคัญ	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส., ดำเนินการทุกไตรมาส	ดำเนินการแล้วใน http://om.pea.co.th/	ดำเนินการแล้วใน http://om.pea.co.th/	✓
1.2.4 สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้ คณะกรรมการกำกับกับการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ บริการ กฟภ.	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	ไม่มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	✗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2562 ประจำปี กฟส.บ้านสร้าง

ด้าน Internal Process

ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ / งาน / กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562	ผลการดำเนินงานสะสม	✓ เป็นไปตามแผนงาน
					✗ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
แผนงานที่ 2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล					
2.1 ทบทวนกระบวนการที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ผบค ผบต	ไม่มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	✗
2.2 จัดทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (Work Flow Chart) กำหนด SLA และ QA for SLA	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	ดำเนินการแล้วใน http://om.pea.co.th/	ดำเนินการแล้วใน http://om.pea.co.th/	✓
2.3 วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	ดำเนินการแล้วใน http://om.pea.co.th/	ดำเนินการแล้วใน http://om.pea.co.th/	✓
2.5 ติดตาม ประสานงาน และรายงานผลค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ	มค.-มี.ค.2562	เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส., รายงานทุกไตรมาส	ไม่มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	✗