

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2565)

1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างฟอกลอตเตอรี่ม ซอยทุ่งทับทอง - โรงเรียนดอนสง่า ณ ชุมชนเขาดิน ตำบลร้องทอง

ประเภทกิจกรรม : งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบตามแผน 498,000 บาท

งบตามเทศบัญญัติ 498,000 บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCH)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวราภรณ์ บุศราวิษ โครศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ชุมชน ในช่วงน้ำหลาก ให้สามารถมีทางระบายน้ำ เพื่อไหลลงสู่ทางน้ำสาธารณะ ได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายเชิงผลผลิต : ขนาด 1.8 X1.8 X 6 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตามแบบที่เทศบาลตำบลร้องทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่งในเขตเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะเกิด : น้ำสามารถไหลได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ชุมชน

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : สามารถลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้ ร้อยละ70

3.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 29 มีนาคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2564

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 498,000บาท **เบิกจ่าย** 423,500 บาท **คงเหลือ** 74,500 บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : ตามแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง และการต่อรองราคา

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

-ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์แนวทางการพัฒนา

การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง และขนส่งสินค้าพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเชื่อมต่อระบบขนส่งรูปแบบอื่น และบำรุงรักษาโครงข่ายถนน ที่มีในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่เป็นระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง และการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่นๆ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส็นรุ่ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว