

รายงานการดำเนินงานโครงการ (ปีงบประมาณ 2565)

1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ ชุมชนสามแยก - บ้านสวน ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบตามแผน 28,800 บาท

งบตามเทศบัญญัติ 28,800 บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรณัน บุศราวิซ โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง เกิดความเสียหายจากการกัดเซาะถนน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : ระยะทางไม่น้อยกว่า 66 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : สามารถลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ได้

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชนมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : ลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ ร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง และพื้นที่ใกล้เคียง

3.ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 13 มกราคม 2565

วันที่สิ้นสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2565

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 28,800 บาท เบิกจ่าย 17,000 บาท คงเหลือ 11,800 บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : ตามแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

เพิ่มผลิตภาพของน้ำในระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส็นรุ่ง(ละติจูด)

เส็นนาง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ