

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2566)

1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าสระเขาดิน ณ ชุมชนเขาดิน ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบประมาณ 282,000 บาท

งบตามเทศบัญญัติ 282,000 บาท

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.ผู้ประสานงานโครงการ :

นายวรณันท์ บุศราวิช โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

2.รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ให้พร้อมใช้งาน

เป้าหมายเชิงผลผลิต : ระยะทาง 150 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสองข้าง ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ผลที่คาดว่าจะเกิด : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป – มา ถนนได้มาตรฐานและประหยัด งบประมาณในการซ่อมบำรุง

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : เทศบาลมีถนน คสล.สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง และพื้นที่ใกล้เคียง

3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น : 9 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่สิ้นสุด : 28 มีนาคม 2566

4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :

งบประมาณที่ตั้งไว้ 282,000.-บาท เบิกจ่าย 276,500.-บาท คงเหลือ 5,500.-บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : ตามแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง และจากการต่อรองราคา

6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไกในเชิงพื้นที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่รวมทั้งการเสริมความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

เป็นประตูก้าวการการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเน้นการขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ ให้ได้ครอบคลุม ในมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ บนฐานความหลากหลายในมิติทางสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

เทศบาล ภาครัฐที่มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน มองเห็นปัญหา ความก้าวหน้า และช่องทางการพัฒนาที่ตรงกัน สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาและให้คนรู้สึกร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อน ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าสระเขาดิน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง โทร 032 - 697286 ต่อ 203

ที่ ปช 53103 / 300 วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่องทอง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลร่องทอง

1.เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลร่องทอง ได้อนุมัติงบประมาณที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-LAAS โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น

2.ข้อเท็จจริง

กองช่างขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการและรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลร่องทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลร่องทอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

3.ข้อกฎหมาย

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

3.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

4.ข้อพิจารณา

4.1 เห็นควรพิจารณา ตามข้อ 2 และรายละเอียดแนบท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

4.2 เห็นควรสำเนาแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวรกันต์ บุศราวิช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น เพื่อขอความเห็นชอบ/เสนอ

คำสั่ง ดำเนินการ

(นางรัชนิวรรณ พรหมเล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลร่องทอง

(นายปรีดา วิชาสวัชรโยธิน)

นายกเทศมนตรีตำบลร่องทอง