

## รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ 2567)

**1.ชื่อโครงการ** : วางท่อประปา ชุมชนสามแยก-วังยาว ตำบลร่อนทอง

ประเภทกิจกรรม : งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

งบตามแผน 493,00 บาท

งบตามเทศบัญญัติ 493,000 บาท

**ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)**

**1.ผู้ประสานงานโครงการ :**

นายวรกันต์ บุศราวิช โทรศัพท์ 032 - 697286 ต่อ 7

## **2.รายละเอียดโครงการ**

**หลักการและเหตุผล** : เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

**เป้าหมายเชิงผลผลิต** : วางท่อประปา PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางรวม 3,913 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลร่อนทองกำหนด

**เป้าหมายเชิงผลลัพธ์** : ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

**ผลที่คาดว่าจะเกิด** : ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

**ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ** : ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

**กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์** : ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง

## **3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ**

วันที่เริ่มต้น : 9 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2567

## **4.การเบิกจ่ายงบประมาณ :**

งบประมาณที่ตั้งไว้ 493,000.-บาท เบิกจ่าย 492,000.-บาท คงเหลือ 1,000.-บาท

5.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการดำเนินงาน : จากการต่อรองราคา

## 6.ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ กลไกตามภารกิจ และกลไกในเชิงพื้นที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่พัฒนาขึ้นใหม่รวมทั้งการเสริมความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

เป็นประตูกำหนดการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยเน้นการขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ ให้ได้ครอบคลุม ในมิติด้านเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ บนฐานความหลากหลายในมิติทางสังคม

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย

เทศบาล ภาคทองที่ มีการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน มองเห็นปัญหา ความก้าวหน้า และช่องทางการพัฒนาที่ตรงกัน สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาและให้คนรู้สึกร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อน ตามสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของพลเมือง

## 7.พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

## 8.สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

โครงการวางท่อประปา PVC ชุมชนสามแยก-วังยาว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

☒ ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



2  
 ทราบ.....ประธานกรรมการ  
 (นายวรกันณ บุศรวีช)  
 ทราบ.....กรรมการ  
 (นายพิชญาสีทธิ์ ปานเมือง)  
 ทราบ.....กรรมการ  
 (นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อประปา PVC ชุมชนสามแยก-วังยาว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ  
(นายวรกันต์ บุศราวิช)  
ทราบ.....กรรมการ  
(นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง)


ทราบ.....กรรมการ  
(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อประปา PVC ชุมชนสามแยก-วังยาว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ




 2  
 ทราบ.....กรรมการ  
 (นายพิจญ์สิทธิ์ ปานเมือง)


 ทราบ.....ประธานกรรมการ  
 (นายรณันท์ บุศราวิช)


 ทราบ.....กรรมการ  
 (นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อประปา PVC ชุมชนสามแยก-วังยาว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☒ ขณะดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ



2  
 ทราบ.....ประธานกรรมการ  
 (นายอรุณ บุศราวิช)  
 ทราบ.....กรรมการ  
 (นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง)

ทราบ.....กรรมการ  
 (นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)

โครงการวางท่อประปา PVC ชุมชนสามแยก-วังยาว ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

☐ ก่อนดำเนินการ ☐ ขณะดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ



ทราบ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภัทร์ บุศราวิช)

ทราบ.....กรรมการ

(นางอุทัย พุ่มสวัสดิ์)

ทราบ.....กรรมการ

(นางสาววิภาดา น้อยสะอาด)