



ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
เลขที่รับ.....๑๒๒๘/๖๕.....
วันที่... ๘ ก.พ. ๖๕.....
เวลา.....๑๓.๐๗.....

บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง	
สำนักบริหารงานกลาง	
รับที่	1001/2565
วันที่	1 ก.พ. 2565
เวลา	11.18น.

งบประมาณ.รับ 613 ลว. 8 ก.พ. 65

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน

ที่ ทส ๑๑๐๔/ ๕๒๗

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยน รูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุม คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้า ในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.สวก.

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสกลรัตน์ กองแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกลาง
1 ก.พ. 2565

(นางพิมวรรณ อนนธ์)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

คณะทำงานและเลขานุการ

เรียน. ผอ. อสส ผ่าน รอง ผอ. อสส(นางจงกลณี)

เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นางบังอร สนธิสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายอรรถพร ศรีเจริญ)
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
๘ ก.พ. ๖๕



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายงบประมาณ

ที่ ทส ๑๑๐๔.๓/ ๒๗

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ปรับเปลี่ยน รูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ สำหรับการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักการเงินและทรัพย์สิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุม คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณฯ รับทราบความคืบหน้า ในการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนามในหนังสือตามที่แนบมาพร้อมนี้

- ภา.๓๐๗๐.๐๑๖

๓๑/๑/๖๕

(นางสาวสุกัญญา หงส์พันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ



การประชุม

คณะกรรมการด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 3/2565

การประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อม
ภาพประกอบ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2565

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 (สำนักกฎหมาย/สำนักการเงินและทรัพย์สิน)
3.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
(สวนสัตว์แห่งใหม่)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.2 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564
4.3 รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 (สวนสัตว์เชียงใหม่)
4.4 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม
คณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามหนังสือที่ ทส 1104/6754 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบตามระเบียบการประชุมคณะทำงานด้านการเงิน งบประมาณ และการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ให้คณะทำงานฯ เพื่อรับทราบ ตามหนังสือที่ ทส 1104/6754 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยสำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และโครงการ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงาน กลับให้สำนักการเงินและทรัพย์สิน ทาง e-mail และทาง line เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 จำนวน 5 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 74.2216 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกพับไปแล้ว	มติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ และงานก่อสร้างปี 2561 และปี 2562 ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร กระบวนของงาน และ รายละเอียดที่สำคัญของงานทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา กรณีมีปัญหาในอนาคต	
ส่วนกลาง 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ 24/2561 วงเงินตามสัญญา 12.430 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.040 ล้านบาท คงเหลือ 8.390 ล้านบาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาที่ 28/2562 วงเงินตามสัญญา 13.690 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.960 ล้านบาท คงเหลือ 11.730 ล้านบาท	1. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้เร่งรัด ดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือที่ ทส 1101/543 และ 1101/544 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ของสัญญาที่ 24/2561 และสัญญาที่ 28/2562 2. บริษัทฯ ตอบกลับมาให้องค์การสวนสัตว์ฯ มอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็น ผู้นำสัตว์เข้าเนื่องจากเป็นสัตว์ตาม CITES ตามหนังสือเลขที่ 13/2564 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 3. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอสำนัก กฎหมายเพื่อพิจารณา ตามหนังสือที่ ทส 1104/3395 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 4. สำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา 5. สำนักการเงินและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าในการ พิจารณาของสำนักกฎหมาย 6. สำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการ ด้านเอกสารการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศต่อกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามที่ร้องขอแล้ว และให้ สงท.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสัตว์ ปี 2562 พิจารณาเสนอความเห็นตามองค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส.ทราบและสั่งการต่อไป ตามเอกสารที่ ทส 1106/916 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 7. สำนักการเงินและทรัพย์สินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ 1104/5149 ลว.27 ก.ย.2564 2562 พิจารณาเสนอความเห็นตาม องค์ประกอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเสนอ ผอ.อสส 8. คณะกรรมการตรวจรับเสนอความเห็นต่อ ผอ.อสส. ว่าบริษัทฯ เข้า หลักเกณฑ์ผู้ขายส่งมอบสัตว์ล่าช้าเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับและ เร่งรัดการส่งสัตว์ให้ผู้ขายทราบ โดยผอ.อสส.ให้ทางคณะกรรมการดำเนินการ ตามหนังสือที่ ทส.1107/1707 ลงวันที่ 6 ต.ค.2564	1. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีสัญญาซื้อขายสัตว์ปี 2561 และปี 2562 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน 2. มอบให้สำนักกฎหมายเข้ามาดูรายละเอียด และให้ สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินงานให้ชัดเจนแล้วนำเข้า คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณา

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	9. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ 1101/1430 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อสอบถามการยกเลิกประกาศโรคปากเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE ในพื้นที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในการนำออกจากประเทศต้นทางเพื่อนำกลับมาส่งยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ว่าขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้วหรือไม่ ตามที่ บริษัท คาสซิบา (ประเทศไทย) จำกัด ได้อ้างถึงประกาศดังกล่าว เพื่อเป็นการยืนยันจากกรมปศุสัตว์ 10. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ประสานและสอบถามไปยังกรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และทางกรมปศุสัตว์ยังไม่ได้ทำหนังสือตอบกลับมา	
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1. ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ให้เป็นศูนย์พัฒนาเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับมาตรฐานภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว - วงเงิน 2.484 ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว 1.351 ล้านบาท - คงเหลือ 1.133 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิอ็อป 689	1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีหนังสือแจ้งบริษัท เพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้าง ตามหนังสือที่ 1112/1196 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. บริษัทฯ ขออุทธรณ์ผ่อนปรนการยกเลิกสัญญาจ้างฯ ตามหนังสือที่ 53/2562.202104.01 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยผู้อำนวยการพิจารณาให้ยืนยันการยกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส. 1101/595 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 3. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบแต่หนังสือติดกลับ จึงได้จัดส่งอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4. สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ส่งสำเนาหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ให้สำนักกฎหมาย และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อรับทราบการดำเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว ตามหนังสือที่ ทส 1104/3278 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 5. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ โดยใช้จากเงินประกันสัญญาของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ 6. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิอ็อป 689มายังองค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ 1112/899 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564	1. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัท ผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท 2. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา 3. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย 4. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐาน ทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
	7. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ 689 เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส 1101/1076 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 8. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	
2. ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆร่วมกับภาษีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร - วงเงิน 18.892 ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้ว 4.723 ล้านบาท - คงเหลือ 14.169 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ 689	1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์ฯ ตามหนังสือที่ ทส 1104/1119 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. บริษัทฯ ทำหนังสือขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์รับหลักประกันสัญญา ตามหนังสือเลขที่ 38/2562.202104.02 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 3. สำนักการเงินและทรัพย์สิน มีหนังสือที่ ทส 1104/3195 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้สำนักกฎหมายพิจารณาการขออุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิ์รับหลักประกันสัญญา 4. สำนักกฎหมายพิจารณา ให้ยืนยันการรับหลักประกันสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ โดยองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบการยืนยันการรับหลักประกันตามหนังสือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ ทส ๑๑๐๑/๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 5. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบฯ ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย ได้นำส่งเงินหลักประกันสัญญาให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้ว 6. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำส่งเอกสารประกอบการแจ้งเป็นผู้ทำงานของ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ 689 มายังองค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือเลขที่ 1112/897 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 7. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นำส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งให้ กิจการร่วมค้า แพลนดิออฟ 689 เป็นผู้ทำงานตามหนังสือเลขที่ ทส 1101/1065 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 8. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	1. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรเช็คประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท 2. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่แบ่งตามสัญญา 3. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย 4. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
สวนสัตว์สงขลา 1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา - วงเงิน 38.0000 ล้านบาท - โดยบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	1. องค์การสวนสัตว์ฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือที่ ทส 1101/13 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 2. บริษัทฯ ได้ขอคัดค้านการบอกเลิกสัญญา ตามหนังสือเลขที่ CHR 2563/01026 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 3. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้บริษัทชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่ ทส 1101/114 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 4. บริษัทฯ ทำหนังสือชี้แจงกลับองค์การฯ ตามหนังสือเลขที่ CHR 2564/02054 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 5. องค์การสวนสัตว์ฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ ทส 1101/271 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ทำงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากการกระทรวงการคลัง 6. บริษัทฯ กรุงไทย จำกัด ชำระเงินตามสัญญาค่าประกันของ บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด ฐานะลูกหนี้ร่วมให้สวนสัตว์สงขลาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยจ่ายเป็นเช็คเชียร์เช็คจำนวน 1,940,000 บาท 7. ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลัง ยังไม่มีหนังสือตอบกลับแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน	1. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ ก่อนการออกแบบและเสนอของบประมาณ 2. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรใช้ประวัติบริษัทผู้รับจ้างและสถานะของบริษัท 3. กรณีได้รับรับจ้างมาแล้ว คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามวงงานที่แบ่งตามสัญญา 4. หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ควรเชิญผู้รับจ้างมาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันและควรมีรายงานการประชุมเพื่อให้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย 5. หากยังดำเนินการล่าช้า สวนสัตว์ต้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกหนังสือเป็นหลักฐานทุกครั้ง

3.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ประกอบด้วย 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ 1.20 ล้านบาท	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	
2. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ 5.85 ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
3. ก่อสร้างถนนชั่วคราวแล้รรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณ 8.66 ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว	
4. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ในการสร้างสะพานบริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ร้อยละ 95 คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565	
5. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 146.8251 ลบ. จำนวน 6 งวดงาน - งบประมาณปี 2563 จำนวน 36.0000 ลบ. - งบประมาณปี 2564 จำนวน 110.8251 ลบ.	1. เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 แล้ว จำนวน 44.0475 ลบ. โดยใช้จากงบประมาณ ปี 2563 จำนวน 36.000 ลบ. งบประมาณปี 2564 จำนวน 8.0475 ลบ. 2. งานงวดที่ 4 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จากคณะกรรมการ	เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบ และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี

1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม งบประมาณ 1.20 ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



2. ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ งบประมาณ 5.85 ล้านบาท (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



3. งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

การดำเนินการ

บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว งานรั้วชั่วคราวระยะ 3,500 เมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น 8,660,000 บาท

ด้านทิศเหนือ



ด้านทิศใต้



ด้านทิศตะวันออก



ด้านทิศตะวันตก



4. งานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จ.ปทุมธานี

- งานก่อสร้างสะพานทางข้าม ดำเนินการได้ร้อยละ 95



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 806.3130 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งบอุดหนุน จำนวน 491.6703 ล้านบาท
2. งบลงทุน จำนวน 314.6427 ล้านบาท

การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้เบิกจ่ายงบอุดหนุนรัฐบาล ได้ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุน เบิกจ่ายจำนวน 148.4122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.17 และได้กักเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 166.2305 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ จำนวน 5.1060 ล้านบาท
2. สิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย
 - 2.1 ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน 102.7776 ล้านบาท
 - 2.2 ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 11.4125 ล้านบาท
 - 2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 9.3156 ล้านบาท
 - 2.4 ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 6.2500 ล้านบาท
 - 2.5 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 17.3688 ล้านบาท
 - 2.6 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 3.6500 ล้านบาท
 - 2.7 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 10.3500 ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2564



ข้อมูล ณ 28 ม.ค.65

ส่วนกลาง 1. ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ สัญญาสิ้นสุด 24 พ.ค. 2565 มี 6 งวดงาน

เบิกจ่ายแล้ว 1-3 งวดงาน จำนวน 8,047.5 ล้านบาท

กันเหลื่อมปีงวดที่ 4-6 เป็นเงินจำนวน 102,777.6 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค. 2564 กันเหลื่อมปี จำนวน 5,106.0 ล้านบาท

เบิกจ่ายถึงเดือน ม.ค. 2565 จำนวน 3,326 ล้านบาท คงเหลือ 1,780.0 ล้านบาท

สวนสัตว์อุบลราชธานี

1. ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตสและส่วนแสดงจระเข้ สัญญาสิ้นสุด 23 ธ.ค. 64 จำนวน 5 งวด
เบิกจ่ายแล้ว 1-2 งวดงาน กันเหลื่อมปีงวดที่ 3-5 เป็นเงินจำนวน 17,368.8 ล้านบาท

ในปี 2565 เบิกจ่ายงวดที่ 3-4 จำนวน 13,895.0 ล้านบาท คงเหลืองวด 5 สัตว์หิมพานต์ จำนวน 3,473.8 ล้านบาท

สวนสัตว์ขอนแก่น 1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือระบบส่งน้ำ สัญญาสิ้นสุด 16 ธ.ค. 2564 มี 4 งวดงาน

ดำเนินการเบิกจ่ายครบทุกงวดงานแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565

ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง	11/2564 วงเงิน 146,825,100 บาท งบปี 2563 จำนวน 36,000,000 บาท งบปี 2564 จำนวน 110,825,100 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	540 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 24 พฤษภาคม 2565
ผู้รับจ้าง	บริษัท ดีไซน์+วิเวลลอป จำกัด

การดำเนินงาน

1. งานงวดที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2564 เป็นเงินจำนวน 7,341,200 บาท

1.1 แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A 1	จำนวน 3 ชุด
1.2 แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A 1	จำนวน 10 ชุด
1.3 แบบแนวความคิดหลัก (ปิดบนกระดาดแข็ง)	ขนาด A 1	จำนวน 1 ชุด
1.4 แบบแนวความคิดหลัก (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A 3	จำนวน 3 ชุด
1.5 แบบแนวความคิดหลัก (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A 3	จำนวน 10 ชุด
1.6 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A 3	จำนวน 3 ชุด
1.7 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A3	จำนวน 10 ชุด

2. งานงวดที่ 2 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน 2564 เป็นเงินจำนวน 14,682,510 บาท

2.1 แบบร่างขั้นต้น (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A3	จำนวน 3 ชุด
2.2 แบบร่างขั้นต้น (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A3	จำนวน 10 ชุด

3. งานงวดที่ 3 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการเบิกจ่ายแล้วเมื่อกันยายน 2564 เป็นเงินจำนวน 22,023,765 บาท



3.1 แบบร่างขั้นพัฒนา (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A3	จำนวน 3 ชุด
3.2 แบบร่างขั้นพัฒนา (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A3	จำนวน 10 ชุด
3.3 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A4	จำนวน 5 ชุด
3.4 เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นขอประมาณ (ต้นฉบับในรูปเล่ม)	ขนาด A4	จำนวน 1 ชุด
3.5 เอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคา เพื่อยื่นขอประมาณ (สำเนาในรูปเล่ม)	ขนาด A4	จำนวน 4 ชุด



4. งานงวดที่ 4 อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 44,047,530 บาท ประกอบด้วย

4.1 แบบรายละเอียดรายการก่อสร้าง

4.2 รายละเอียดประกอบแบบ บัญชีงานก่อสร้าง ราคากลาง ครอบคลุมรวมทุกสาขา



ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากมีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมีความเห็นที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการสรุปแนวความคิด

แนวทางแก้ไข

เร่งรัดให้คณะกรรมการทุกชุดตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

เลขที่สัญญาจ้าง 10/2564 วงเงินก่อสร้าง 20,750,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท
ระยะเวลาดำเนินงาน : 24 กุมภาพันธ์ 2564 – 20 พฤศจิกายน 2564
: แบ่งงานออกเป็น 6 งวด

ผลการดำเนินงาน

งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
งวดที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
งวดที่ 6 (สุดท้าย) ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%



ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนจัดแสดงจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี

เลขที่สัญญาจ้าง 16/2564 วงเงินก่อสร้าง 34,737,700 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 23 ธันวาคม 2564 จำนวน 5 งาน
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเทค เอสโซซิเอท
การดำเนินงาน

งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 (สุดท้าย) กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีการขอขยายเวลา
สิ้นสุดวันที่ 22 ม.ค.2565

ผลการดำเนินงานงวดงานที่ 5

- | | |
|--|------|
| - งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โคมไฟ สายภายในเข้าอาคารในตัวอาคาร | 100% |
| - งานตกแต่ง งานทาสีทุกส่วนอาคารภายนอก | 100% |
| - งานศาลาพักผ่อน 2 หลัง | 100% |
| - งานเคลียร์พื้นที่ | 100% |
| - งานอื่นๆ ครบ | 95% |





ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ทางหุ้นส่วนจำกัด กรีนเทค เอสซีซีเอท ขอสงวนสิทธิ์หรือลดค่าปรับงานก่อสร้างฯ ตามหนังสือเลขที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากนำเข้าอุปกรณ์ Automatic Fine Screen รุ่น BS๔H-๑.๐ สำหรับระบบน้ำดี และ BS๓H-๕.๐ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนจัดแสดงจระเข้ ได้มีมติพิจารณาให้สงวนสิทธิ์หรือลดค่าปรับ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละศูนย์ โดยกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากสิ้นสุดสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา ข้อ ๑๗, ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๓ และตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

เลขที่สัญญาจ้าง	23/2564 วงเงินก่อสร้าง 20,700,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่มทำงานวันที่ 19 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 กันยายน 2564 ขยายเป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ผู้รับจ้าง	บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด
ผลการดำเนินงาน	งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 2 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ 3 แล้วเสร็จ 100% งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ 100%



ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เนื่องจากสวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งอยู่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างต้องทำการขออนุญาตใช้พื้นที่และขออนุญาตทำไม้หวงห้าม ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทุกครั้ง โดยทางสวนสัตว์ขอนแก่น ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ตามที่ทางผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลา 97 วัน จากเดิมสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2564 ขยายเป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 21 ธันวาคม 2564

แนวทางแก้ไข

1. คณะกรรมการ ทำหนังสือเร่งรัดการส่งมอบงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
2. ให้ผู้ประกอบการส่งแผนการดำเนินงานและจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อยางานความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคเป็นประจำ โดยได้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565

4.2 รายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำ ธันวาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่องเดิม

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เสนอแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.๑ ประมาณการรายได้ จำนวน ๒๙๕.๑๘๒๐ ล้านบาท

๑.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๙๓.๖๓๗๖ ล้านบาท

๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติที่ประชุมดังนี้

๒.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินนอกงบประมาณ) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ อนุมัติให้ใช้เงินสะสมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๘๖.๒๙๐๐ ล้านบาท กรณีเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนที่รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย และกรณีเกิดรายได้ไม่เป็นไปตามแผน จากการระบาดของโรคใหม่ของ COVID-๑๙

ข้อเท็จจริง

๑. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนรายได้ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือน โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติแผนรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้สำนัก สวนสัตว์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

๒. รายงานงบการเงินได้ผ่านการสอบทานจากสำนักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงาน

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอรายงานผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย



	แผน	ผล	สูง (ต่ำ) กว่าแผน	หน่วย : ล้านบาท
๑. รายได้	๒๗.๒๘	๓๙.๔๕	๑๒.๑๗	
๒. รายจ่าย	๗๑.๑๓	๖๘.๘๗	(๒.๒๖)	
(ค่าใช้จ่าย งบรัฐบาล+องค์การ)				

ข้อเสนอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานรายได้ ค่าใช้จ่าย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม




4.4 รายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบสะสม 3 เดือน ประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564

การดำเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอรายงานผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม 3 เดือน ประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้ (ข้อมูลเบื้องต้น)

รายได้ดำเนินงาน	1.161	0.891	2.677	4.729
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.655	2.904	2.907	8.466
รายได้ สูง(-ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	- 1.494	- 2.013	- 0.230	- 3.737
ผู้เข้าชม (คน)	9,896	7,469	22,802	40,167



ผลการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบบสะสม 3 เดือน ในภาพรวมมีรายได้ดำเนินงานเกิดขึ้นจำนวน 4.729 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก การจองหน่วยบัตรเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานสะสม 3 เดือน เกิดขึ้นจำนวน 8.466 ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ 3 ล้านบาท (36 ล้านบาทต่อปี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเหมา 4.494 ล้านบาท ค่าจ้างบริหาร 1.926 ล้านบาท และค่าไฟฟ้า 1.185 ล้านบาท ค่าอาหารสัตว์น้ำ 0.337 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.524 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม 2 เดือน (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) ข้อมูลเบื้องต้น

มติที่ประชุม

4.4 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องเดิม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณากรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 708.0265 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งบบุคลากร	181.9375	ล้านบาท
2. งบอุดหนุน	223.9820	ล้านบาท
3. งบลงทุน	<u>302.1070</u>	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>708.0265</u>	ล้านบาท

การดำเนินงาน

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ได้ดำเนินการรวบรวมแผน และผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 54 รายการ วงเงิน 302,107,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- 1 ครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ วงเงิน 33,445,100 บาท
ทำสัญญาแล้ว จำนวน 40 รายการ
- 2 สิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ วงเงิน 268,661,900 บาท
ทำสัญญาแล้ว จำนวน 11 รายการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 จำนวน 13 รายการ



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

รายงานสถานภาพตามกระบวนการพัสดุ ของงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 จำนวน 41 รายการ



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มค.๖๕

รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน	405.9195	202.9580	50.00	202.9615
2. งบลงทุน	302.1070	15.6101	5.17	286.4969
* ครุภัณฑ์	33.4451	10.8877	32.55	22.5574
* สิ่งก่อสร้าง	268.6619	4.7224	1.76	263.9395
รวมทั้งสิ้น	708.0265	218.5681	30.87	489.4584

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)

ครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ลำดับที่ 1-7 ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. กล้องถ่ายภาพระบบ wifi สำหรับกล้องจุลทรรศน์ | งบประมาณ 120,000.-บาท |
| 2. ตู้เก็บบล็อกพาราฟิน 2 ตู้ | งบประมาณ 145,200.-บาท |
| 3. ตู้เก็บแผ่นกระจกสไลด์ 1 ตู้ | งบประมาณ 80,250.-บาท |
| 4. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท | งบประมาณ 406,600.-บาท |
| 5. เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ | งบประมาณ 250,000.-บาท |
| 6. เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ | งบประมาณ 220,000.-บาท |
| 7. ตู้เย็นแช่น้ำยา | งบประมาณ 140,000.-บาท |
| 8. โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark) | งบประมาณ 3,000,000.-บาท |
- เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด เป็นเงินจำนวน 780,000 บาท

อยู่ระหว่างขออนุมัติขึ้นประกาศร่าง TOR 1 รายการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-ticket) งบประมาณ 8,449,800.-บาท

งบประมาณปี 2565

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแนวรั้ว และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เลขที่สัญญาจ้าง 7/2565 วงเงินก่อสร้าง 29,915,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มทำงานวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หมดสัญญาจ้าง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 240 วัน
ผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด
การดำเนินงาน แบ่งงานออกเป็น 7 งวด
รายงานตั้งแต่ วันที่ 1 - 13 มกราคม 2565

กรรมการพาผู้รับจ้างดูจุดพื้นที่ก่อสร้าง



งบประมาณปี 2565

งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

สถานะการดำเนินงาน : แบ่งงานออกเป็น 3 งวด ปัจจุบันตรวจรับ

งวดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งวดที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1. งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 09/๒๕๖๕ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 วงเงิน สัญญาจ้าง จำนวนเงิน 9,550,000.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน 5 งวด จำนวน ๒๔๐ วัน ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑ ดำเนินงานเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ 48 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2565) ดังรายการต่อไปนี้

- | | | |
|--|-----------|------|
| 1. งานชุดปรับแต่งบ่อน้ำเดิมโดยใช้เครื่องจักร | แล้วเสร็จ | 100% |
| 2. งานปูแผ่นพลาสติก PE | แล้วเสร็จ | 100% |
| 3. งานวางท่อระบบน้ำขนาด 2.10x2.10 ม. | แล้วเสร็จ | 50% |

พร้อมมีวัสดุอุปกรณ์ของงานงวดต่อไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว



งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค งวดที่ 1 คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกันปรึกษาหารือกับผู้รับจ้างในการ เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564



งานระบบสาธารณูปโภค ณ วันที่ 11 ม.ค.65 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565

งานก่อสร้างอาคารผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ผู้รับจ้าง บริษัท เอส.ยู.แพค. จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 10/๒๕๖๔ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 24,970,000.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน

16 ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน 5 งวด จำนวน 240 วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 ดำเนินงานเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 3,770,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ 48 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------|
| 1.1 งานปรับพื้นที่ส่วนแสดงสิงโต | แล้วเสร็จ 100% |
| 1.2 งานขุดดิน คูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต | แล้วเสร็จ 100% |
| 1.3 งานขุดดินฐานรากคอกกักสิงโต | แล้วเสร็จ 100% |
| 1.4 งานเทคอนกรีตฐานรากคอกกักสิงโต | แล้วเสร็จ 100% |
| 1.5 งานผูกเหล็กพื้นคูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต | แล้วเสร็จ 100% |
| 1.6 งานเทคอนกรีตพื้นคูน้ำกันสัตว์ส่วนแสดงสิงโต | แล้วเสร็จ 100% |

พร้อมมีวัสดุอุปกรณ์ของงานงวดต่อไปอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 (รูปภาพประกอบ)



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565

งานปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 12 / 2565 ลงวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม
วงเงิน 30,367,440.73 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 งวดงานทั้งหมด 9 งวด
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 1



งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565
งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 11 / 2565 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2007
วงเงิน 16,480,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 งวดงานทั้งหมด 7 งวด

ปัจจุบันได้ส่งงานงวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน สวนสัตร์สงขลา

สัญญาเลขที่ 10 / 2565 ลงวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้ขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
วงเงิน 1,358,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน กำหนดส่งมอบวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



งานซื้อเครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง สวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 04 / 2565 ลงวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง

วงเงิน 160,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

กำหนดส่งมอบวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

งานซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 05 / 2565 ลงวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง

วงเงิน 28,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

กำหนดส่งมอบวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

งานซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 06 / 2565 ลงวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง

วงเงิน 89,500.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

กำหนดส่งมอบวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

งานซื้อเครื่องติดตามและบันทึกค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางเดินหายใจ แบบแมนสตริม 1 เครื่อง สวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 07 / 2565 ลงวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง

วงเงิน 56,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

กำหนดส่งมอบวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

งานซื้อเครื่องบันทึกและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง สวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ 08 / 2565 ลงวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ขาย ร้าน เค.อาร์.เทรดดิ้ง

วงเงิน 18,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

กำหนดส่งมอบวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2565

สวนสัตว์อุบลราชธานี


ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ

ครุภัณฑ์ รายการที่ 1 แผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล 4 แผ่น

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ 1/๒๕๖๕ เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 25๖4 วงเงินที่ลงนามสัญญา 226,500.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส 1116/1383 ลว. 2 ธันวาคม 2564



ครุภัณฑ์ รายการที่ 2 ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล 1 ชุด

ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2565 เริ่ม 4 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 3 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนามสัญญา 1,640,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส 1116/1488 ลว. 24 ธันวาคม 2564



ครุภัณฑ์ รายการที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva. 5 เครื่อง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแม็ค เทคโนโลยี สัญญาเลขที่ 9/๒๕๖๕ เริ่ม 5 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 4 มกราคม 2565 วงเงินที่ลงนามสัญญา 792,000.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

- ขออนุมัติเบิกเงินตามหนังสือเลขที่ ทส1116/1411 ลว. 8 ธันวาคม 2564



ครุภัณฑ์ รายการที่ 4 กล่องวงจรปิดติดตั้ง 8 จุด 66 ตัว

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์ แอดเซอร์วิส สัญญาเลขที่ 6/2565 เริ่ม 11 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 วงเงินที่ลงนามสัญญา 850,000บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน - ส่งมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖4

- ขออนุมัติเบิกเงินตามเอกสารเลขที่ ทส 1116/1489 ลว. 24 ธันวาคม 2564

ภาพการดำเนินงาน



สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สวนสัตว์อุบลราชธานี

ผลการดำเนินงาน

- สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดินสอแสง ก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 56,888,000 บาท ตามประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

- สิ้นสุดการอุทธรณ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
- มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 1 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์ 30 วัน

17/12/64 14:57

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้า



ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ดินสอแสง ก่อสร้าง (ขายส่ง, ขยายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านบาทแปดแสนแปดพันแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิศิษฐ์ ทองดีพันธ์)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

<https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/aprcontrol.proc160>

1/1

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง
จำนวนเงิน ๗,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
สิ้นสุดการดำเนินงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๒๑๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

๑. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายบำรุงสัตว์

๑.๑ งานโครงสร้าง

๑.๑.๑ งานปรับพื้นที่-ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๑.๑.๒ งานโครงสร้าง ค.ส.ล.	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๑.๑.๓ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %

๒. งานก่อสร้างอาคารเก็บก่อง

๒.๑ งานโครงสร้าง

๒.๑.๑ งานปรับพื้นที่-ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๒.๑.๒ งานโครงสร้าง ค.ส.ล.	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๒.๑.๓ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %

๓. งานก่อสร้างโรงจอดรถ

๓.๑ งานโครงสร้าง

๓.๑.๑ งานปรับพื้นที่-ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๓.๑.๒ งานโครงสร้าง ค.ส.ล.	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๓.๑.๓ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %

๔. งานก่อสร้างอาคารเก็บก่องเคลื่อนย้ายสัตว์

๔.๑ งานโครงสร้าง

๔.๑.๑ งานปรับพื้นที่-ปักผัง	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๔.๑.๒ งานโครงสร้าง ค.ส.ล.	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๔.๑.๓ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %

๕. งานก่อสร้างพื้นที่รั้วกันแยกเพศสัตว์กบ

๕.๑ งานพื้นที่รั้วกันจุดที่ ๑	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๕.๒ งานพื้นที่รั้วกันจุดที่ ๒	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๕.๓ งานพื้นที่รั้วกันจุดที่ ๓	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %
๕.๒ งานพื้นที่รั้วกันจุดที่ ๔	แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ %

๖. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ ธันวาคม ๖๔ งวดที่ ๑ ได้ส่งงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ ธันวาคม ๖๔



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินสัญญาจ้าง จำนวนเงิน ๑๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด จำนวน ๒๔๐ วัน

ผลการดำเนินงาน งวดที่ ๑

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมภายในอาคารจัดแสดงแมวน้ำ | |
| ๑.๑ งานรื้อถอนโรงจอดรถ พร้อมติดตั้งในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดให้ | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๒. งานปรับปรุงอาคารแสดงแมวน้ำ (งานโครงสร้าง ส่วนต่อเติม) | |
| ๒.๑ งานรื้อถอนแนวเขตงานก่อสร้าง | แล้วเสร็จ ๑๐.๐๐ % |
| ๒.๒ งานปรับปรุงพื้นที่-ปักผัง | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๒.๓ งานขุดดินฐานราก | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๒.๔ งานเทริน งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตฐานราก | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๒.๕ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตเสาตอม่อ | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๒.๖ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตคานรับอัมจันทร์ | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๒.๗ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตอัมจันทร์ | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๒.๘ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๒.๙ งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา | แล้วเสร็จ ๕.๐๐ % |
| ๓. งานอาคาร souvenir (งานโครงสร้าง) | |
| ๓.๑ งานปรับปรุงพื้นที่-ปักผัง | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๓.๒ งานขุดดินฐานราก | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๓.๓ งานเทริน งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตฐานราก | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๓.๔ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตเสาตอม่อ | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๓.๕ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตคานคอดิน | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๓.๖ งานผูกเหล็ก งานเข้าแบบและเทคอนกรีตพื้น | แล้วเสร็จ ๑๐๐.๐๐ % |
| ๓.๗ งานติดตั้งเสาเหล็กและงานโครงหลังคาเหล็ก | แล้วเสร็จ ๒๐.๐๐ % |
| ๔. งานอาคาร souvenir (งานสถาปัตยกรรม) | |
| ๔.๑ งานมุงหลังคา Shingie Roof | แล้วเสร็จ ๐.๐๐ % |
| ๕. งานบ่อตกตะกอนและบ่อฝัง | แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ % |
| ๖. งานจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในงวดงานต่อไปเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง | |

สรุป การปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๐ ตลอดระยะเวลาเริ่มโครงการจนถึง ๓๑ ธันวาคม ๖๔



ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

แนวทางแก้ไข ดำเนินงานตามแผนงาน

งานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งานก่อสร้างอาคารจักรนักล้า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

แนวทางแก้ไข ดำเนินงานตามแผนงาน

ครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1. ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต สวนสัตว์ขอนแก่น 1 ตู้ งบประมาณ 27,000.-บาท

- ส่งเบิกจ่ายเงิน ไป อสส. ได้รับเช็คแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

2. ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต สวนสัตว์ขอนแก่น งบประมาณ 46,000.-บาท

- ส่งเบิกจ่ายเงิน ไป อสส. ได้รับเช็คแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

3. เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ สวนสัตว์ขอนแก่น 3 เครื่อง งบประมาณ 30,300.-บาท

- ส่งเบิกจ่ายเงิน ไป อสส.แล้ว

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

4. เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี สวนสัตว์ขอนแก่น 1 เครื่อง งบประมาณ 52,900.-บาท

บริษัท อินโทร (นอร์ท อีสเทิร์น) จำกัด ใบสั่งซื้อPO36510-00001 ลว.26 ต.ค.64 วงเงิน 52,900.-บาท

- ส่งเบิกจ่ายเงิน ไป อสส.แล้ว

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

5. เครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น 1 เครื่อง งบประมาณ 850,000.-บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ 15/2565 ลว. 2 พ.ย.64 วงเงิน 840,000.-บาท

- ส่งเบิกจ่ายเงิน ไป อสส.แล้ว

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

6. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สวนสัตว์ขอนแก่น 3 เครื่อง งบประมาณ 444,200.-บาท

- ส่งเบิกจ่ายเงิน ไป อสส.แล้ว

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

7. เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น 2 เครื่อง งบประมาณ 70,000.-บาท

บริษัท เยนวา (ประเทศไทย) จำกัด ใบสั่งซื้อPO36510-00007 ลว.26 ต.ค.64 วงเงิน 70,000.-บาท

- ส่งเบิกจ่ายเงิน ไป อสส.แล้ว

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

8. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สวนสัตว์ขอนแก่น 2 เครื่อง งบประมาณ 19,000.-บาท

บจก.เยนวา (ประเทศไทย) จำกัด ใบสั่งซื้อPO36510-00003 ลว.26 ต.ค.64 วงเงิน 18,000.-บาท

- ส่งเบิกจ่ายเงิน ไป อสส.แล้ว

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปี 2565 จำนวน 4 รายการ



1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใบสั่งซื้อ 001/2565
บริษัท เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
เบิกจ่าย 100%



2. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบเคลื่อนที่ ใบสั่งซื้อ 004/2565
บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ 3 เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ผู้รับจ้าง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสัญญาเลขที่ 3/2565 เริ่ม 11 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 8 ก.พ. 65 วงเงินที่
ลงนามสัญญา 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2564)



3. เครื่องมือรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดความเข้มต่ำ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
สัญญาเลขที่ 3/2565 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เบิกจ่าย 100%

ครุภัณฑ์ รายการที่ 4 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ผู้รับจ้าง บริษัทพัชรีย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอรี จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2565 เริ่ม 20 พ.ย.2564 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.พ. 2565 วงเงินที่ลงนามสัญญา 3,190,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คาดว่าจะส่งมอบครุภัณฑ์ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

ปัญหา-อุปสรรค

- ไม่มี

สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

1.งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ไทยสงวน สัญญาเลขที่ 5/2565 เริ่มเริ่ม 11 พ.ย..๒๕64 สิ้นสุดสัญญา 8 ก.ค. 2565 วงเงินลงนามสัญญา 11,969,000-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จำนวน 5 งวด 240 วัน (โดยฝ่ายพัสดงค์การสวนสัตว์เป็นผู้ดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 1

งานขุดดินขอบบ่อน้ำและปรับระดับ 50%

-งานขุดดินขอบบ่อน้ำและปรับระดับ

-งานถมดินขอบบ่อน้ำและปรับระดับ

-งานปรับพื้นขอบบ่อน้ำและบดอัด

-งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 80 ซม. จำนวน 5 จุด



งานถมดินขอบบ่อน้ำและปรับระดับ 50%



งานปรับพื้นขอบบ่อน้ำและบดอัด 50%



งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 80 ซม. 50%



ปัญหา-อุปสรรค - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม