



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.(น๑)

ถึง กพน.๑

เลขที่ น.๑กบญ.(ตป.)

วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ หน่วยงานในสังกัด กพน.๑ (ฝ่าย/กอง) ประจำปีงบประมาณ ๔/๒๕๖๐

เรียน อ.น.๑ ผ่าน อ.บ.พ.(น๑)

12 ก.พ. 2561

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อท้ายหนังสือ สดก. เลขที่ กวพ.(ก) ๔๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และหนังสือ กบญ.(น๑) เลขที่ น.๑ กบญ.(จช) ๓๘๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดแนวทางและขั้นตอนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง, การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

ผตป.กบญ.(น๑) ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด กพน.๑ (ฝ่าย/กอง) ประจำปีงบประมาณ ๔/๒๕๖๐ โดยเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๙๔ รายการ พบว่ามีการดำเนินการ ดังนี้:-

๑. ยังไม่ถึงกำหนดเริ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๒. ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๐
๓. ดำเนินการไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๗๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๐ โดยรายการที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีสาเหตุเนื่องจาก การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา, ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง, มีการเปลี่ยนแปลงรายการจัดหา, ขะลอกการจัดหาเนื่องจากมีการปรับลดจำนวน, ยกเลิกการจัดหาและไม่จัดซื้อใหม่, ผู้ขายส่งของล่าช้า, ยกเลิกและจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น, รออนุมัติงบประมาณ/งบประมาณอนุมัติล่าช้า และ รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ น.๑ กบญ.(ตป.) 532/๒๕๖๑

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เพื่อไม่รบกวนการดำเนินงานต่อไป

(นายจิวัน พัฒนคุณะ)

อ.บ.น.๑ รักษาการแทน อ.น.๑

14 ก.พ. 2561

ผตป.กบญ.(น๑)(จักษกรรณ)

โทร (๑๑)๑๐๓๒๓, ๑๐๓๒๔

เรียน ผ.น.๑

เพื่อไม่รบกวนการดำเนินงาน

พ.ศ.ท. พ.น.๑

(นางนริศรา พงษ์เพ็ง)

ร.ก.บญ.(น๑)

รับทราบแทน อ.ก.บญ.(น๑)

12 ก.พ. 2561

(นายจิวัน พัฒนคุณะ)

อ.บ.น.๑

14 ก.พ. 2561

รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กฟน.1 ประจำปีงบประมาณ 4/2560

เอกสารแนบ

หน่วยงาน	กกก.		กวก.		กกค.		กปบ.		กบช.		กรส.		กบญ.		กรท.		รวม	
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	1	100%	2	100%	14	100%	2	100%	4	100%	13	100%	258	100%	-	-	294	100%
ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ																		
ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ	-	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-		0.00%
ดำเนินการได้ตามแผนฯ	1	100%	2	100%	4	29%	2	100%	4	100%	7	54%	102	40%	-	-	122	41.50%
ดำเนินการไม่ได้ตามแผนฯ	-	0%	-	0%	10	71%	-	0%	-	0%	6	46%	156	60%	-	-	172	58.50%

สาเหตุการดำเนินการไม่ได้ตามแผนฯ

1. กกค.: การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา และ ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (อยู่ระหว่างรออนุมัติราคากลาง)
2. กรส.: เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา, ขอลอการจัดหาปรับลดจำนวน, ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง และ ยกเลิกการจัดหาและไม่จัดซื้อใหม่
3. กบญ.: การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา, ผู้ขายส่งของล่าช้า, ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง, ยกเลิกและจัดซื้อ/จัดจ้างเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น, รออนุมัติงบประมาณ/งบประมาณอนุมัติล่าช้า และ รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กรท.: ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในไตรมาส 4/2560

หน่วยงานที่ไม่มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ฝวบ.
2. กบล.
3. ฝปบ.
4. ฝบพ.
5. กชช.