

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนิน	ประเมิน			นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว
Internal Process	1	1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กบป.ฉ.3	กบป.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.1.	1.1 เพิ่มตัวชี้วัดด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้า (กฟข. วัด กฟฟ.ในสังกัด)					ผล							
		โดยประเมินจากจำนวนครั้งการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์					%							
		(ให้ทุกเขตมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน กฟผ.3 เป็นเจ้าภาพ)					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย ผลรวมการทำงาน TL ของ CB ลดลง 20% ของปีที่ผ่านมา												
Internal Process	1	1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)												
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2	1.2 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI												
	1.2.1	1.2.1 การบริหารจัดการงานตัด-ลัดรอนต้นไม้												
	1.2.1.1	1.2.1.1 การจ้างเหมาดำเนินการ (รายปี/ เฉพาะคราว)	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	1	แผน	2,611	1	0.4	0.35	0.4	0.46	
		เป้าหมาย เบิกจ่าย 50% ในไตรมาส 2 และเบิกจ่าย 100% ในไตรมาส 4					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.1.2	1.2.1.2 ทิม กฟผ. ดำเนินการเอง	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	1	แผน	500	500					
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 500 กม. / ทิม / ปี					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.1.3	1.2.1.3 การบริหารจัดการการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามหลักกรกฎกรรม	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	2	แผน	-						
I1 OM1 SAIFISAIDI		โดยจัดให้มีให้ทีมงานตัดต้นไม้พร้อมเครื่องมือ ประจำทุก กฟฟ.ชั้น 1-3					ผล							
		และผู้รับจ้างตัดต้นไม้					%							
		เป้าหมาย 1 กฟฟ. เหลือปีกรงชัย					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.1.4	1.2.1.4 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทางที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อ	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	1	แผน	5	5					
I1 OM1 SAIFISAIDI		ทัศนียภาพที่สวยงาม ในเขตชุมชน และ บริเวณที่มีความสำคัญ เช่น					ผล							
		สถานที่ท่องเที่ยวโดยดำเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 ละ 5 กม.					%							
		เป้าหมาย 70 กม.					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.1.5	1.2.1.5 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	1	แผน	5	5					
I1 OM1 SAIFISAIDI		ตามหลักกรกฎกรรม (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรูกขกร)					ผล							
		ตามปริมาณงานในข้อ 2.2.1.4 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง					%							
		เป้าหมาย 70 กม.					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.2	1.2.2 งานตรวจตราและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า												
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2.2.1	1.2.2.1 ระบบสายส่ง 115 kV	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	0	แผน							
		เป้าหมาย ตรวจตราอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM4					ผล							
		ได้ 100%					%							
		เป้าหมายการแก้ไข แก้ไขพร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM2 ได้ 100%					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย 1,000.58 วงจร-กม.												
Internal Process	1.2.2.2	1.2.2.2 ระบบจำหน่าย 22 kV	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	1	แผน	2,787.35						
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย ตรวจตราอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง พร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM4					ผล							
		ได้ 100%					%							
		เป้าหมายการแก้ไข แก้ไขพร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM2 ได้ 100%					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย 30,251.85 วงจร-กม.												
Internal Process	1.2.3	1.2.3 ขยายผลนวัตกรรมแจ้งจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าผ่าน Application												
I1 OM1 SAIFISAIDI		บนมือถือ												
	1.2.3.1	1.2.3.1 ความสำเร็จในการแก้ไขจุดบกพร่องที่ได้รับแจ้ง (ผ่านทาง Application	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		บนมือถือ) ของจำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด					ผล							
		(ภายในไตรมาสที่ตรวจพบ)					%							
		เป้าหมาย 100%					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.3.2	1.2.3.2 การ OJT พนักงานฯ เรื่องการเปิด/ปิดงาน (ผ่านทาง Application	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	0								
I1 OM1 SAIFISAIDI		บนมือถือ)												
		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง												
Internal Process	1.2.4	1.2.4 งานปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ เนื่องจากการชำรุดและ	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	2	แผน	รอพิจารณาความเหมาะสมแต่ละพื้นที่						
I1 OM1 SAIFISAIDI		ใช้งานมานาน เป้าหมาย ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จาก กบร.					ผล							
							%							
		เป้าหมาย 1.99 ล้านบาท					ผ่าน/ไม่ผ่าน							

หมายเหตุ : การประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3
แห่ง

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3
"2" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

"1" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุก

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.			นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2	1.2 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI												
	1.2.5	1.2.5 การก่อสร้างระบบจำหน่ายเพิ่มเติม												
	1.2.5.1	1.2.5.1 ระบบจำหน่ายแรงสูง	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	425.00						
		เป้าหมาย 425 วงจร-กม.					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.5.2	1.2.5.2 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	5.00						
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 50 วงจร-กม.					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.5.3	1.2.5.3 หม้อแปลง	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	300.00						
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 2,500 kVA					ผล							
		หมายเหตุ พิจารณาออกแบบระบบจำหน่ายให้สอดคล้องกับ					%							
		สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1	1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า												
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2	1.2 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI												
	1.2.6.2	1.2.6.2 โครงการ คพส.9.2	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	0	แผน							
		เป้าหมาย 6 แห่ง					ผล							
		(นครราชสีมา 4, นครราชสีมา 5, บุรีรัมย์ 2, ชัยภูมิ 2, ปักธงชัย,					%							
		เกษตรสมบูรณ์)					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.6.3	1.2.6.3 โครงการ คพจ.1	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 10 แห่ง					ผล							
		(นครราชสีมา 8, บ้านเหลื่อม, ปราสาท 2, รัตนบุรี, ละหานทราย,					%							
		ศรีขรภูมิ, สตึก, สัตว์ 2, สูงเนิน, เลิงสาบ, หอนงบัวแดง)					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.7	1.2.7 ทบทวน / ปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟ ทุกสถานีไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.2.8	1.2.8 ทบทวนการจัดลำดับความสัมพันธ์ของการทำงานของ					แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI		อุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย (Line Coordination) ทุกสถานีไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	0	ผล							
		เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.3	1.3 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIDI	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.3.1	1.3.1 การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA			กบข.ฉ.3		ผล							
	1.3.1.1	1.3.1.1 ความพร้อมใช้งานของ CSCS/ SRTU			กรส.ฉ.3		%							
		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 99% / รายงานทุกเดือน					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.3.1.2	1.3.1.2 ความพร้อมใช้งานของ FRTU	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 90% / รายงานทุกเดือน			กบข.ฉ.3		ผล							
					กรส.ฉ.3		%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.3.1.3	1.3.1.3 ความสำเร็จในการสั่งงานผ่านระบบ SCADA	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% / รายงานทุกเดือน			กบข.ฉ.3		ผล							
					กรส.ฉ.3		%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.3.2	1.3.2 การบริหารจัดการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.3.2.1	1.3.2.1 ความสำเร็จในการปิดงาน ในระบบ SAP (ZOM1)					ผล							
		เป้าหมาย 100%					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.3.3	1.3.3 จัดทำแผนงานความสามารถในการจ่ายไฟ ในสภาวะฉุกเฉิน (N-1)	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I1 OM1 SAIFISAIDI		เพื่อจ่ายไฟให้กับกลุ่มโหลดสำคัญ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (โรงพยาบาล,					ผล							
		กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และหน่วยงานความมั่นคง ฯลฯ) สำหรับหม้อแปลง					%							
		รวมตั้งแต่ 1,000 kVA ขึ้นไป					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย ครอบคลุมกลุ่มโหลดสำคัญ ทุกแห่ง 100%												

หมายเหตุ : การประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 "0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 "1" หมายถึง ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง "2" หมายถึง ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.			นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว
Internal Process	1.4	1.4 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI & SAIDI เมืองใหญ่	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	2	แผน	-						
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.4.1	1.4.1 เวิร์ด การติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลิดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนให้ครบทุกจุด					ผล							
							%							
		เป้าหมาย ครอบคลุม 100% ในเขตเมืองใหญ่ (นครราชสีมา)					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.4.2	1.4.2 ดำเนินการตรวจตราระบบไฟฟ้า (Patrol) วงจรที่จ่ายไฟให้กับเขตพื้นที่เมืองใหญ่	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	2	แผน	-						
I1 OM1 SAIFISAIDI							ผล							
		เป้าหมาย ตรวจตราอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง พร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM4 ได้ 100%					%							
		เป้าหมายการแก้ไข แก้ไขพร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM2 ได้ 100%					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย ครอบคลุม 100% ในเขตเมืองใหญ่ (นครราชสีมา)												
Internal Process	1.4.3	1.4.3 เวิร์ด การเปลี่ยนสายระบบจำหน่ายเขตเมืองใหญ่ (นครราชสีมา	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	2	แผน	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
I1 OM1 SAIFISAIDI		ขอนแก่น อุบลราชธานี) ให้เป็นสายหุ้มฉนวน ทั้งหมด			กวว.ฉ.3		ผล							
		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ในปี 2561 และครบ 100% ภายในปี 2562					%							
		หมายเหตุ : วงจรของเขตเทศบาลนครราชสีมาที่มีการเปลี่ยนเป็นสาย					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		Underground แล้ว ให้เปลี่ยนเป็นสายหุ้มฉนวนทั้งหมด ในจุดที่ไม่ซ้ำกัน												
		กับสาย Underground												
		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% *** รอเป้าหมายจาก กวว.ฉ.3												
Internal Process	1.4.4	1.4.4 การเปิดใช้งานฟังก์ชัน FISR ของระบบงาน SCADA	ไตรมาส 1-4	กปป.ฉ.3	กปป.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 1 แห่ง (เทศบาลนครราชสีมา)					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.5	1.5 สํารวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย	ไตรมาส 1-2	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน	-						
I1 OM1 SAIFISAIDI		(เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,ปักเสาเข็มไลน์ ฯลฯ)					ผล							
		เพื่อป้องกันความเสียหายจากवादภัย ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง					%							
		ภายในไตรมาส 1 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาส 2					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย ดำเนินการภายในไตรมาส 2												
		หมายเหตุ บณ.25, สงน.64, สร.20, สรณ.21 (งานเทโคนเสา)												
Internal Process	1.7	1.7 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (เคเบิลใต้ดิน)	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	2	แผน	0.00						
I1 OM1 SAIFISAIDI		จังหวัดนครราชสีมา (โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ 1)					ผล							
		เป้าหมาย 3.42 วงจร.กม. (สายส่ง / ระบบจำหน่าย)					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.8	1.8 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ในการแก้ไข												
I1 OM1 SAIFISAIDI		กระแสไฟฟ้าขัดข้องในสายส่ง												
	1.8.1	1.8.1 จัดตั้งทีมงานแก้ไขสายส่ง 115 kV	ไตรมาส 2	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	2	แผน	1	1					
		โดยกำหนด กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่มีความพร้อม(คน, ยานพาหนะ, เครื่องมือ)					ผล							
		กฟฟ.ละ 2 ทีม (เพิ่มทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่มีระบบสายส่ง)					%							
		เป้าหมาย 12 กฟฟ.					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	1.8.2	1.8.2 จัดฝึกอบรม และดำเนินการตามโครงการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องใน	ไตรมาส 3-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI		สายส่ง (แก้ไขเบื้องต้น) ให้กับทีมงานตามข้อ 2.8.1					ผล							
		เป้าหมาย 1 ครั้ง					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	2.1	2.1 ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (Big Patrolling) รายงานผล		กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	0	แผน							
I1 OM1 SAIFISAIDI		การดำเนินงานเป็นรายไตรมาส					ผล							
	2.1.1	2.1.1 ระบบสายส่ง 100%	ไตรมาส 1-4				%							
		เป้าหมาย 1,000.58 วงจร-กม.					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	2.1.2	2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV 100%	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	1	แผน	2,787.35						
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 30,251.85 วงจร-กม.					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							

หมายเหตุ : การประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 "0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 "1" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุก
แห่ง "2" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ									
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.							
								นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว
Internal Process	2	2. แผนงานการตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้า											
I1 OM1 SAIFISAIDI	2.2	2.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์โหลด เพื่อชี้เป้าจำนวนหม้อแปลงในระบบ จำหน่ายที่จ่ายโหลดเกิน 80 % ทุกเครื่อง/มีแรงดันไฟฟ้าตก รายงานผลภายใน 31 พ.ค. 2561	ไตรมาส 2	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน	1,895	645	511	189	284	266
							ผล						
							%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	2.3	2.3 ปรับปรุงแก้ไขหม้อแปลงในระบบจำหน่ายที่จ่ายโหลดเกิน 80 % ทุกเครื่อง (จำนวนหม้อแปลงรอข้อมูลจากข้อ 3.2) (แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2561)	ไตรมาส 3	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน	8	8				
I1 OM1 SAIFISAIDI							ผล						
		เป้าหมาย 100%					%						
							ผ่าน/ไม่ผ่าน						
Internal Process	2.4	2.4 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในระบบจำหน่ายที่หม้อแปลงจ่ายโหลดเกิน 80% /มีแรงดันไฟฟ้าตก (แก้ไขจุดร้อน,บำรุงรักษา, LT Switch ,ล่อฟ้าแรงต่ำ, สาย N และระบบกรวด)	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	1	แผน	693.00	239	185	70	105	94
I1 OM1 SAIFISAIDI			วงจร-กม.				ผล						
							%						
		เป้าหมาย 100%					ผ่าน/ไม่ผ่าน						

หมายเหตุ : การประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 "0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 "1" หมายถึง ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 ทุก
แห่ง "2" หมายถึง ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561																																
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ																												
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.			นร.	นร	ปช	นอก	ลหท	บกว																		
Internal Process	3	3. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561																														
I2 OM1 Loss	3.1	3.1 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (เกณฑ์ระดับ 5)	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	1	แผน																									
		เป้าหมาย : ตามแผน 5 ปี กฟผ.					ผล																									
		ปี 2560 ปี 2561					%																									
		(เกณฑ์ระดับ 5)					ผ่าน/ไม่ผ่าน																									
		เป้าหมาย_____ 5.74																														
Internal Process	4	4. ข้อสั่งการ รผก.(ก2)																														
I2 OM1 Loss	4.1	4.1 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย 22 KV โดยใช้โปรแกรม	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	0	แผน																									
		U-Cube กฟผ.ละ 1 ฟีดเดอร์ และให้ลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical					ผล																									
		โดยใช้ผลการประเมินในไตรมาส 3 ตามเกณฑ์ดังนี้					%																									
		เป้าหมาย_____ รายงานผลการวิเคราะห์ จำนวน 1 ฟีดเดอร์					ผ่าน/ไม่ผ่าน																									
		<table><tr><th colspan="2">เกณฑ์การพิจารณา</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td>1. ลดหน่วยสูญเสีย</td><td>Non Technical Loss จากเดิม 30% ขึ้นไป</td><td>5</td></tr><tr><td>2. ลดหน่วยสูญเสีย</td><td>Non Technical Loss 25-29%</td><td>4</td></tr><tr><td>3. ลดหน่วยสูญเสีย</td><td>Non Technical Loss 20-24%</td><td>3</td></tr><tr><td>4. ลดหน่วยสูญเสีย</td><td>Non Technical Loss 15-19%</td><td>2</td></tr><tr><td>5. ลดหน่วยสูญเสีย</td><td>Non Technical Loss 0-14%</td><td>1</td></tr></table>	เกณฑ์การพิจารณา		คะแนน	1. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss จากเดิม 30% ขึ้นไป	5	2. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss 25-29%	4	3. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss 20-24%	3	4. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss 15-19%	2	5. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss 0-14%	1												
เกณฑ์การพิจารณา		คะแนน																														
1. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss จากเดิม 30% ขึ้นไป	5																														
2. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss 25-29%	4																														
3. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss 20-24%	3																														
4. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss 15-19%	2																														
5. ลดหน่วยสูญเสีย	Non Technical Loss 0-14%	1																														
Internal Process	5	5. นำโปรแกรม U cube มาใช้ในการควบคุม การดำเนินงานด้านการจัดการหน่วยสูญเสีย																														
I2 OM1 Loss		5.1 ควบคุมการตรวจสอบมิเตอร์ตามใบสั่งงานตรวจสอบ (NL1)	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	5	5	5	5	5	5	5																		
		- ตรวจสอบและปิดใบสั่งงานทุกใบสั่งงานภายใน 7 วัน		ผمم.	ผمم.		ผล																									
		ตามเกณฑ์การให้คะแนน					%																									
		เป้าหมาย_____ คะแนนระดับ 5					ผ่าน/ไม่ผ่าน																									
		<table><tr><th>ระยะเวลาที่มีใบงานค้าง</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td>รอผลตรวจสอบ 1 - 7 วัน</td><td>5</td></tr><tr><td>รอผลตรวจสอบ 8 - 15 วัน</td><td>4</td></tr><tr><td>รอผลตรวจสอบ 16 - 22 วัน</td><td>3</td></tr><tr><td>รอผลตรวจสอบ 23 - 30 วัน</td><td>2</td></tr><tr><td>รอผลตรวจสอบมากกว่า 30 วัน</td><td>1</td></tr></table>	ระยะเวลาที่มีใบงานค้าง	คะแนน	รอผลตรวจสอบ 1 - 7 วัน	5	รอผลตรวจสอบ 8 - 15 วัน	4	รอผลตรวจสอบ 16 - 22 วัน	3	รอผลตรวจสอบ 23 - 30 วัน	2	รอผลตรวจสอบมากกว่า 30 วัน	1																		
ระยะเวลาที่มีใบงานค้าง	คะแนน																															
รอผลตรวจสอบ 1 - 7 วัน	5																															
รอผลตรวจสอบ 8 - 15 วัน	4																															
รอผลตรวจสอบ 16 - 22 วัน	3																															
รอผลตรวจสอบ 23 - 30 วัน	2																															
รอผลตรวจสอบมากกว่า 30 วัน	1																															
Internal Process	5.2	5.2. ควบคุมการตรวจสอบมิเตอร์ชำรุด (รหัส 06) ,มิเตอร์ละเมิดการใช้	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	5	5	5	5	5	5	5																		
I2 OM1 Loss		ไฟฟ้า (รหัส 11), มิเตอร์ PEA No.ไม่ตรงกัน (รหัส 07),หามิเตอร์ไม่พบ		ผمم.	ผمم.		ผล																									
		(รหัส 09), รอ พบข.ตรวจสอบ (รหัส 10), มิเตอร์เหตุสุดวิสัย (รหัส 44)					%																									
		ไม่เกิน 1 เดือน (NL2)					ผ่าน/ไม่ผ่าน																									
		เป้าหมาย_____ คะแนนระดับ 5																														
		<table><tr><th>ระยะเวลาที่มีใบงานค้าง</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td>1. ผิดปกติ 1 เดือน</td><td>5</td></tr><tr><td>2. ผิดปกติ 2 เดือน</td><td>3</td></tr><tr><td>3. ผิดปกติตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป</td><td>1</td></tr></table>	ระยะเวลาที่มีใบงานค้าง	คะแนน	1. ผิดปกติ 1 เดือน	5	2. ผิดปกติ 2 เดือน	3	3. ผิดปกติตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป	1																						
ระยะเวลาที่มีใบงานค้าง	คะแนน																															
1. ผิดปกติ 1 เดือน	5																															
2. ผิดปกติ 2 เดือน	3																															
3. ผิดปกติตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป	1																															
		พิจารณาตามสัดส่วนน้ำหนักของแต่ละรหัส (รหัส 06 และ รหัส 11 น้ำหนัก 0.3																														
		ส่วนรหัสที่เหลือ น้ำหนัก 0.1)																														
Internal Process	6	6. Non-Technical Loss	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	10,208	4,268	3,406	1,360	2,954	1,211																			
I2 OM1 Loss	6.1	6.1 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ		ผمم.	ผمم.		ผล																									
		เป้าหมาย_____ 87,231 เครื่อง					%																									
							ผ่าน/ไม่ผ่าน																									
Internal Process	6.2	6.2 ตรวจสอบเครื่องวัด(มิเตอร์)ให้แสดงค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี ของมิเตอร์	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	59,105	21,202	14,186	7,040	9,162	6,180																			
I2 OM1 Loss		ประเภทบ้านอยู่อาศัย		ผمم.	ผمم.		ผล																									
		เป้าหมาย_____ 581,822 เครื่อง					%																									
		ตรวจสอบปีละ 34% ของมิเตอร์ที่ติดตั้งประเภท,10,11 ณ 31 ธ.ค. 2560 ประกอบด้วย					ผ่าน/ไม่ผ่าน																									
		1) การตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ																														
		2) รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติทุกกรณี(0 หน่วย,หน่วยผิดปกติ,ย้าหน่วย)																														
		3) การสับเปลี่ยนมิเตอร์ทุกกรณี																														
		4) กลุ่มผู้ใช้ไฟร้องขอ																														
Internal Process	6	6. Non-Technical Loss																														
I2 OM1 Loss	6.3	6.3 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (จำนวนมิเตอร์ติดตั้งของปี 2560)	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน	รอเป้าหมายข้อมูลเดือน ธค.2560																								
	6.3.1	6.3.1 มิเตอร์ไฟฟ้าทลงหวง ที่มีหน่วยการใช้ไฟน้อยกว่า 500 หน่วย					ผล																									
		เป้าหมาย_____ ทุกเครื่องที่ตรวจพบ					%																									
		ใช้ข้อมูลจาก T-Code ZBLR008					ผ่าน/ไม่ผ่าน																									
		โดยใช้ข้อมูลในเดือน ธ.ค.2560 ตั้งเป็นค่าเป้าหมายปี 2561																														

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนินการ	ประเมิน			นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว
Internal Process	6.3.2	6.3.2 มิเตอร์ไฟสาธารณะหน่วยงานท้องถิ่น ที่มีหน่วยการใช้ไฟน้อยกว่า 100 หน่วย	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน	รอเป้าหมายข้อมูลเดือน ธค.2560						
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____ทุกเครื่องที่ตรวจพบ					ผล							
		ใช้ข้อมูลจาก T-Code ZBLR008					%							
		โดยใช้ข้อมูลในเดือน ธ.ค.2560 ตั้งเป็นค่าเป้าหมายปี 2561					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.3.3	6.3.3 สํารวจไฟสาธารณะที่ไม่ผ่านมิเตอร์ (ต่อตรงเหมาจ่าย โดยตรงนับจำนวนดวงโคมที่เพิ่มขึ้นเข้าระบบบิลปิละ 1 ครั้ง)	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน	รอเป้าหมายข้อมูลเดือน ธค.2560						
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____46,351 โคม					ผล							
		หมายเหตุ : 1.นำผลปี 2560 เป็นค่าตั้งต้น					%							
		2.กฟผ.1-3 รายงานผลทุกเดือน					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.4	6.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	0	แผน	-						
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____53 เครื่อง		ผมม.	ผมม.		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.5	6.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	0	แผน	8	1	3	4	0	0	
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____97 ราย		ผมม.	ผมม.		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.6	6.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรง มิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำ / CT,VT แรงสูงที่หน้างาน ทุกเครื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	0	แผน	361	85	109	51	81	35	
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____5,444 เครื่อง		ผมม.	ผมม.		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.7	6.7 ตรวจสอบ และแก้ไข ความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ทุกเครื่องที่ได้รับการแจ้งเตือนในระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ให้ได้ 100%	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____100%		ผมม.	ผมม.		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.8	6.8 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูงประกอบ CT , VT ทุกเครื่อง (ไม่รวมมิเตอร์ AMR) ปีละ 1 ครั้ง(สถานะสิ้นปี 2560 ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	71	15	14	14	14	14	
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____1,262 เครื่อง		ผมม.	ผมม.		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.9	6.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT ทุกเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง (ไม่รวมมิเตอร์ AMR) (สถานะสิ้นปี 2560 ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	154	59	47	26	10	8	
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____3,845 เครื่อง		ผมม.	ผมม.		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.10	6.10 เร่งรัดนำข้อมูลมิเตอร์ติดตั้งใหม่ เข้าระบบSAP ภายใน 30 วันนับจากวันที่ชำระเงิน ให้ได้ 100%	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____100%		ผมม.	ผมม.		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	6.11	6.11 เลี่ยหน่วย/ปรับปรุงหน่วย การใช้โปรแกรม	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน	นายจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน						
I2 OM1 Loss	6.11.1	6.11.1 มิเตอร์ชำรุด					ผล							
		เป้าหมาย_____ชำรุด.....เครื่อง ปรับปรุงหน่วยแล้ว.....เครื่องหน่วย					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process		6.11.2 มิเตอร์ละเมิด	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน	นายจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน						
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย_____ชำรุด.....เครื่อง ปรับปรุงหน่วยแล้ว.....เครื่องหน่วย					ผล							
							%							
Internal Process	6	6. Non-Technical Loss												
I2 OM1 Loss	6.12	6.12 จัดอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจดหน่วย,จดแจ้งทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบมิเตอร์และการอ่านหน่วย	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กบญ	1	แผน	22						
		ตามระเบียบคู่มือวิธีปฏิบัติ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง					ผล							
		เพื่อสนับสนุนโปรแกรม U-Cube					%							
		เป้าหมาย_____200 คน					ผ่าน/ไม่ผ่าน							

หมายเหตุ : การประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3
หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3

"1" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง

"2"

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.								
								นร.	นร	ปช	นอก	ลหท	บกว	
Internal Process	7	7. Technical Loss												
I2 OM1 Loss	7.1	7.1 งาน Balance Load												
	7.1.1	7.1.1 ตรวจสอบและแก้ไขระบบจำหน่ายแรงสูงที่ Unbalance Phase เกิน 10% ขึ้นไป ** (พัดเตอร์ที่จ่ายโหลด 5 MW ขึ้นไป)	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	2	แผน	รอกำเป้าหมายช่วงไตรมาส 1						
							ผล							
		เป้าหมาย 6 Feeder					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.1.2	7.1.2 แก้ไข Balance Feeder แรงสูงทุก Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 8 MW	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	2	แผน	รอกำเป้าหมายช่วงไตรมาส 1						
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 6 Feeder					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.1.3	7.1.3 แก้ไข Unbalance Load หม้อแปลง 3 เฟส ที่เกิน 20% ทุกเครื่อง (ให้รายงานผลจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการทุกไตรมาส)		กบส.ฉ.3	กบส.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
I2 OM1 Loss				ผمم.	ผمم.		ผล							
		เป้าหมาย 500 เครื่อง					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7	7. Technical Loss												
I2 OM1 Loss	7.2	7.2 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย												
	7.2.1	7.2.1 ก่อสร้างปรับปรุง/เพิ่มขนาด/เสริมหม้อแปลง (kVA.)	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	1,300.00						
		เป้าหมาย 14,000 kVA					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.2.2	7.2.2 ปรับปรุง/ก่อสร้างเสริมระบบจำหน่ายแรงสูงทุกโครงการ	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	150.00						
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 150 วงจร-กม.					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.2.3	7.2.3 พิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ โดยคำนึงถึงหน่วยสูญเสีย และความมั่นคงของระบบจำหน่ายเป็นหลัก	ไตรมาส 1-4			1	แผน	รอกำเป้าหมายช่วงไตรมาส 1						
I2 OM1 Loss							ผล							
		เป้าหมาย 8 Feeder					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.2.4	7.2.4 ปรับปรุง/เสริมระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	25.00						
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 200 วงจร-กม.					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							

หมายเหตุ : การประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 หมายถึง ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3

"1" หมายถึง ประเมิน กฟผ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง

"2"

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.								
Internal Process	7.2.5	7.2.5 เร่งรัดการจ่ายไฟงานก่อสร้างเสริมระบบจำหน่ายที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ไตรมาส 1-4	กบป.ฉ.3	กบป.ฉ.3	0	แผน		นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว
I2 OM1 Loss		เข้าใช้งานภายใน 30 วัน ทุกงานนับจากวันที่ตรวจผ่านมาตรฐาน					ผล							
		เป้าหมาย 100%					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.3	7.3 คำนวณหน่วยสูญเสียผลกระทบจากผู้ผลิตไฟฟ้า(VSPP,SPP) ทุกราย	ไตรมาส 1-4	กบป.ฉ.3	กบป.ฉ.3	0	แผน							
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 100 ราย					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
I2 OM1 Loss	7.4	7.4 ตรวจสอบ/ซ่อมแซม Fixed Capacitor แรงสูงที่หลุด/ชำรุด นำเข้าระบบภายในไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจพบ	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	0	แผน							
		เป้าหมาย 100%					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.5	7.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ OJT กระบวนการ งานตรวจสอบ/ซ่อมแซม Fixed Capacitor แรงสูงที่หลุด/ชำรุด นำเข้าระบบ ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ในสังกัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในไตรมาส 2/2561)	ไตรมาส 1-4	กบข.ฉ.3	กบข.ฉ.3	0	แผน							
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 46 แห่ง					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.6	7.6 งานติดตั้ง Capacitor แรงสูง												
I2 OM1 Loss	7.6.1	7.6.1 Switching Capacitor	ไตรมาส 1-4	กบป.ฉ.3	กบป.ฉ.3	2	แผน	รอค่าเป้าหมายช่วงไตรมาส 1						
		เป้าหมาย 3,000 KVAR					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	7.6.2	7.6.2 Fixed Capacitor	ไตรมาส 1-4	กบป.ฉ.3	กบป.ฉ.3	2	แผน	รอค่าเป้าหมายช่วงไตรมาส 1						
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 1,800 KVAR					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	8.0	8. แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย												
I2 OM1 Loss	8.1	8.1 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	723	723					
	8.1.1	8.1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส (ทุกเครื่อง) สถานะ 31 ธ.ค.2560		ผمم.	ผمم.		ผล							
		เป้าหมาย 9,762 เครื่อง					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	8.1.2	8.1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (30%) สถานะ 31 ธ.ค.2560	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	328	149	70	38	42	29	
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 3,168 เครื่อง		ผمم.	ผمم.		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนินการ	ประเมิน			นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว
Internal Process	9	9. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	ไตรมาส 1-4	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน(ADS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I3 OM1 GIS	9.1	9.1 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. และ หม้อแปลงผู้ใช้ไฟใน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ TFM / SAP ADS) ให้มี PEA No. ถูกต้องตรงกัน					แผน(TFM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย 100% ของข้อมูลหม้อแปลงฯ ที่มีค่า PEA No. ตรงกัน												
Internal Process	9.2	9.2 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS ให้มี PEA No. ตรงกัน ใน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ ISU)	ไตรมาส 1-4	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I3 OM1 GIS							ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย 100% ของข้อมูลมิเตอร์ที่มีค่า PEA No. ตรงกัน												
Internal Process	9	9. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	ไตรมาส 1-4	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	0	แผน							
I3 OM1 GIS	9.3	9.3 การปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SCADA) (ไม่รวม Dropout fuse)			กวว.ฉ.3		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							

หมายเหตุ : การประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3

"1" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง

"2" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.								
				นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว					
Internal Process	10	10. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2561	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
I4 OM1 (งานขยายเขต)	10.1	10.1 การขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้		ผบธ.	ผบธ.		ผล							
		เป้าหมาย : ขยายเขตให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ได้ 100%					%							
		เป้าหมาย 100%					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	11	11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎร												
I4 OM1 (งานขยายเขต)	11.1	11.1 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) : คพม.2	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	135.00						
		เป้าหมาย 150 ครัวเรือน ขอปรับเป้าเป็น 1,500 ครัวเรือน					ผล							
		ผวธ.(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					%							
		รอเป้าหมายจาก กองโครงการ คพม.2					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	11	11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎร												
I4 OM1 (งานขยายเขต)	11.2	11.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นปัจจุบันและสรุปรายงาน	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	รายงานทุกไตรมาส						
		เป็นประจำทุกไตรมาส (ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด, ครัวเรือนในพื้นที่		ผบธ.	ผบธ.		ผล							
		หวงห้าม, ครัวเรือนที่จัดเข้าโครงการแล้ว, ครัวเรือนคงเหลือ, ครัวเรือนอยู่					%							
		ระหว่างก่อสร้าง ฯ, ครัวเรือนที่สำรวจประมาณการแล้ว ,รอสำรวจ)					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย ทุกไตรมาส												
Internal Process	12	12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	265.00						
I4 OM1 (งานขยายเขต)	12.1	12.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก.2)					ผล							
		เป้าหมาย 1,000 ราย ขอปรับเป้าเป็น 1,200 ราย					%							
		ผวธ.(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส					ผ่าน/ไม่ผ่าน							

หมายเหตุ : การประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3

"1" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง

"2"

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟผ.								
				นร.	นร	ปช		นอก	ลทท	บกว				
Internal Process	13	13. ปรับปรุงกระบวนการงานบริการให้บริการทางธุรกิจ												
I5 OM2 (DB)		เพื่ออำนวยความสะดวกแบบครบวงจร												
		(Ease of Doing Business)												
	13.1	13.1 การให้บริการทางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกแบบครบวงจร	ไตรมาส 1-4	กบลด.ฉ.3	กบลด.ฉ.3	1	แผน	รายงานทุกเดือน						
		(Ease of Doing Business) ให้กับลูกค้าประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม		ผบธ.	ผบธ.		ผล							
		สามารถดำเนินการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวยิ่งขึ้น					%							
		ดำเนินการภายใน 25 วันปฏิทิน					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย 100% รายงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นเดือน												
		ผวธ.(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 30 วันหลังสิ้นเดือน												
		กฟผ.3 1 แห่ง (กฟผ.นครราชสีมา)												

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				แต่ละ กฟ						
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟพ.			นร.	นร	ปช	นอก	ลทท	บกว
Internal Process	14	14. แผนงานดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ												
I6 OM2 (SLA)		งานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)												
	14.1	14.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA)กระบวนการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) ทุก กฟพ. ชั้น 1,2,3	ไตรมาส 1-4	กปป.ฉ.3	กปป.ฉ.3	1	แผน							
		เป้าหมาย รายงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	14.2	14.2 รายงานการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) กระบวนการ P1-P11 ภายในเดือน ก.ย. 2561	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	รายงาน 1 ครั้ง ไตรมาส 3						
I6 OM2 SLA		เป้าหมาย 1 ครั้ง		ผบธ.	ผบธ.		ผล							
		ผวธ.(ก2) สรุปรายงานผลภายในเดือน กันยายน 2561					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	14.3	14.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)กระบวนการ P1-P11	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน	รายงานทุกไตรมาส						
I6 OM2 (SLA)		เป้าหมาย 98% รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส		ผบธ.	ผบธ.		ผล							
		ผวธ.(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	15	15. ปรับปรุงกระบวนการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)												
I6 OM2 (SLA)		15.1 งานบริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) ในกระบวนการ P3 (เขตชุมชน) , P3 (นอกเขตชุมชน) , P9 และ P10 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ100 ของจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	2	แผน	รายงานทุกเดือน						
		เป้าหมาย 1 กฟพ. รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นเดือน		ผบธ.	ผบธ.		ผล							
		ผวธ.(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 20 วันหลังสิ้นเดือน					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							

หมายเหตุ : การประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3

"1" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง

"2"

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ										
				รายงาน	ดำเนิน	ประเมิน								
				การ	กฟผ.			นร.	นร	ปช	นอก	ลพท	บกว	
Internal Process	16	16. แผนงานบริหารทำให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
I7 OM2 ปีจัดงานก่อสร้าง	16.1	16.1 ดำเนินการปีจัดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Closed E2 (ยกเลิกงาน))ทุกงบ (C,P,I)ทุกโครงการ(เฉพาะ คพม,คฟก,คชก.2) ในส่วนที่เกิดขึ้นก่อนปี 2561ให้ได้ 100% ของจำนวนงานคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560(ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)		กบญ.ฉ.3			ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	16.2	16.2 ดำเนินการปีจัดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Closed E2(ยกเลิกงาน))	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
I7 OM2 ปีจัดงานก่อสร้าง		ทุกงบ (C,P,I)ทุกโครงการ (เฉพาะ คพม.2,คฟก,คชก.2) ในส่วนที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1-2 ของปี 2561 (ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)		กบญ.ฉ.3			ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	16.3	16.3 ดำเนินการปีจัดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Closed E2(ยกเลิกงาน)) ทุกงบ (C,P,I) ทุกโครงการ (เฉพาะ คพม,คฟก,คชก.2) ในส่วนที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 30% ของจำนวนงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3-4 ของปี 2561 (ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
I7 OM2 ปีจัดงานก่อสร้าง				กบญ.ฉ.3			ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

[illegible]

หมายเหตุ : การประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3
หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 บางแห่ง

"0" หมายถึง ไม่ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3

"1" หมายถึง ประเมิน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทกแห่ง

"2"

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายแต่ละ กฟฟ.ชั้น 1-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.	(รวม กฟฟ. ในสังกัด)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							นม.	ชย.	บร.	สร.	นร.	ปรง.	สคว.	บญ.	ชช.	พม.	ภช.	ปส.	นม2(พทล.)	นม3(สรน.)	ปธ.	กฟผ.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Internal Process	18	18.มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ใช้ไฟ	ไตรมาส 1-4	กาว.ฉ.3	กาว.ฉ.3	0	แผน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											