

สรุปแผนปฏิบัติการ กฟอ.บัวใหญ่ ประจำปี 2563 (ตามแผนงาน) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1

	จำนวนกิจกรรมในแต่ละหน่วยงาน									รวม
มุมมอง / ด้าน	ผบค.	ผมต.	ผบป.	ผปป.	ผกส.	ผบห.	ผคพ.	จป.	วศก.9	ทั้งหมด
ด้านเป้าหมายองค์กร	-	1	4	2	2	1	-			10
ด้านลูกค้า	23	1	1				-			25
ด้านกระบวนการภายใน		18		17	7					42
ด้านการเรียนรู้ และพัฒนา	2			2	1	9		6	3	23
รวมทั้งหมด	25	20	5	21	10	10	0	6	3	100

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ
H OM1(SAIFISAIDI)

หมายเหตุ 1. Hi-light สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไม่รังไร
2. Hi-light สีเทา คือ แผนปฏิบัติการ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่												แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)													
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	1	1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (นโยบาย KEEN 14 ด้าน E3 : Smart Utilization)																					หมบ.
H OM1(SAIFISAIDI)																							หมบ.
	1.1	1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์	ไตรมาส 1	1	กบข.ด.3	กบข.ด.3	✓																หมบ.
แผนปฏิบัติ	1.1.1	1.1.1 ดำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายพิดของหม้อแปลงเป็น ชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมายร้อยละ 20 ของหม้อแปลง								ดำเนินการในระบบ SAP แล้วเปิดใบสั่งงาน ZPM 4 คงเหลือการดำเนินการใน APSA ตามบันทึกจาก กบข.												หมบ.	
		3 เฟส ทั้งหมด (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1)																					หมบ.
		เป้าหมาย 2,700 เครื่อง																					หมบ.
		กฟอ.บข.และ กฟฟ.ในสังกัด รวม 109 เครื่อง ตามบันทึกเลขที่ ๑3 กบข.(ตบ.) 471/2563 ลว. 26 ก.พ. 63		บัวใหญ่		เครื่อง			แผน	50	49												หมบ.
		สำรวจและขออนุมัติงบประมาณภายใน ไตรมาส 1 (เป้าหมายเดิม 120 เครื่อง ปรับเป้าหมายใหม่เดือน ก.พ. 63)							ผล														หมบ.
				ประทาย		เครื่อง			แผน	35	30												หมบ.
									ผล														หมบ.
				คง		เครื่อง			แผน	35	30												หมบ.
		ดำเนินการแล้ว เหลือการติดตามงานในระบบ APSA							ผล														หมบ.
				รวม	109	เครื่อง			แผน	120	109	109	109	109	109	109	109						หมบ.
									ผล														หมบ.
									%														หมบ.
Internal Process	1.1.2	1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายพิดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน	ไตรมาส 1-4	1	กบข.ด.3	กบข.ด.3	✓			ผ่าน ไม่ผ่าน													หมบ.
H OM1(SAIFISAIDI)		ตามข้อ 1.1.1 ไฟแล้วเสร็จในไตรมาส 4									ผลงานรวมรายงานเป็นตัวเลขสะสม แต่รายกฟฟ. รายงานเป็นรายเดือน												หมบ.
		เป้าหมาย ดำเนินการได้...เครื่อง (คิดเป็น 100%)																					หมบ.
แผนปฏิบัติ		กฟอ.บข.และ กฟฟ.ในสังกัด รวม 120 เครื่อง		บัวใหญ่	49	เครื่อง			แผน			-	9	8	8	8	8	8					หมบ.
		ต้องดำเนินการให้ได้ 100%							ผล														หมบ.
		โดยวางแผนดำเนินการในไตรมาส 2		ประทาย	30	เครื่อง			แผน			-	5	5	5	5	5	5					หมบ.
									ผล														หมบ.
				คง	30	เครื่อง			แผน			-	5	5	5	5	5	5					หมบ.
									ผล														หมบ.
				รวม	109	เครื่อง			แผน			-	109	109	109	109	109	109					หมบ.
									ผล														หมบ.
									%														หมบ.
									ผ่าน ไม่ผ่าน														หมบ.
Internal Process	1.1.3	1.1.3 ดำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันโดนแมง	ไตรมาส 1	1	กบข.ด.3	กบข.ด.3	✓																หมบ.
H OM1(SAIFISAIDI)		Disconnecting Switch ในโซนป้องกันของ CB กฟร.ละ 20 ฟีดเดอร์ (ฟีดเดอร์ที่มีมัลติดี								ตัวเลขผลงานเป็นตัวเลขสะสม เป้าหมาย 18 Feeder ดำเนินการครบ 100% ตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 63												หมบ.	
		การทำงานของ CB สูงสุด 20 อันเป็นแรกตามดูจากสถิติ) ภายในไตรมาส 1																					หมบ.
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย อย่างน้อย 200 จุด							-														หมบ.
		กฟอ.บข.ดำเนินการ ทั้ง 10 Feeder จำนวน รวม 10 จุด กฟฟ.คง อีก 8 Feeder รวม 18 จุด		บัวใหญ่	10	จุด			แผน	10	10	10											หมบ.
		สำรวจและขออนุมัติงบประมาณภายใน ไตรมาส 1							ผล														หมบ.
				ประทาย	0	จุด			แผน	-	-	-											หมบ.
		รายงานผลรวมรวมตามดำเนินการได้ 18 จุด							ผล	-	-	-											หมบ.
		กฟอ.บข. ดำเนินการได้ 18 จุด ตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 63		คง	0	จุด			แผน	8	8	8											หมบ.
									ผล														หมบ.
		COMPLETE		รวม	10	จุด			แผน	18	18	18											หมบ.
									ผล														หมบ.
									%														หมบ.
									ผ่าน ไม่ผ่าน														หมบ.

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ
H1 OM1(SAIFSAIDI)

หมายเหตุ 1. Hi-light สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าป่วงไธ
2. Hi-light สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่ (รวม กฟฟ. ในสังกัด)												แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน																	
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process H1 OM1(SAIFSAIDI)	1.1.4	1.1.4 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.3) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 เป้าหมาย ดำเนินการได้ 100% (คิดเป็น 100%)	ไตรมาส 1-4	1	กบข.อ.3	กบข.อ.3	✓				เป้าหมายที่แสดงเป็นเป้าปี เดือนใดทำได้ หมายถึง ผ่านเกณฑ์ ผล รายงานเป็นแบบสะสม ถ้าเดือนใดครบตามแผน คือ ผ่านเกณฑ์												หมบ.
แผนปฏิบัติ		กฟอ.บญ.ดำเนินการทั้งสิ้น 10 Feeder จำนวน รวม 10 จุด กฟส.ตง อีก 8 Feeder รวม 18 จุด		บัวใหญ่	10	จุด			ผ่าน	-	-	-	10	10	10	10	10	10				หมบ.	
		ต้องดำเนินการให้ได้ 100%							ผล	-	-	-										หมบ.	
		โดยวางแผนดำเนินการในไตรมาส 2		ประทาย	0	จุด				ผ่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หมบ.	
									ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หมบ.	
					ตง	8	จุด			ผ่าน	-	-	-	8	8	8	8	8	8	-	-	-	หมบ.
									ผล	-	-	-										หมบ.	
				รวม	18	จุด			ผ่าน	-	-	-	18	18	18	18	18	18				หมบ.	
									ผล	-	-	-										หมบ.	
									%	-	-	-										หมบ.	
									ผ่านไม่ผ่าน	-	-	-										หมบ.	
Internal Process H1 OM1(SAIFSAIDI)	1.3	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้																				หมบ.	
	1.3.2	1.3.2 ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อตัดไฟฟ้าที่สวนงาม	ไตรมาส 1-4	1	กบข.อ.3	กบข.อ.3	✓															หมบ.	
แผนปฏิบัติ		ตามหลักกฎกรรม (ควบคุมตรวจสอบโดยกรมก)																				หมบ.	
		โดยดำเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 ละ 5 กม. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																				หมบ.	
		เป้าหมาย 75 กม.																				หมบ.	
		กฟอ.บญ. และกฟฟ.ในสังกัดดำเนินการรวมอย่างน้อย 5 วงจร กม.		บัวใหญ่		วงจร-กม.			ผ่าน			5										หมบ.	
		ต้องดำเนินการให้ได้ 100%								ผล												หมบ.	
				ประทาย		วงจร-กม.			ผ่าน			-										หมบ.	
									ผล			-										หมบ.	
				ตง		วงจร-กม.			ผ่าน			-										หมบ.	
									ผล			-										หมบ.	
		บญ. ดำเนินการให้ 5 วงจร-กม. หม.บ. จนถึงประชุม 25-2-63		รวม	5	วงจร-กม.			ผ่าน	-	-	5										หมบ.	
									ผล	-	-											หมบ.	
									%	-	-											หมบ.	
									ผ่านไม่ผ่าน	-	-											หมบ.	
Internal Process H1 OM1(SAIFSAIDI)	1.4	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากใบธรรมชาติ																				หมบ.	
	1.4.1	1.4.1 ดำรงออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเส้นทางความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับเฟสตามองศา,ทดเสา,ปักเสาขมใหม่ ฯลฯ)	ไตรมาส 1-2	1	กบข.อ.3	กบข.อ.3	✓															หมบ.	
แผนปฏิบัติ		เพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุ ในปี 2563 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง																				หมบ.	
		(จุดต่อคาน,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ดำเนินการโดยทีม Patrol																				หมบ.	
		ภายในไตรมาส 1 หรืออยู่ระหว่างไตรมาส 2																				หมบ.	
		เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง																				หมบ.	
		กฟอ.บญ. และกฟฟ.ในสังกัดดำเนินการรวมอย่างน้อย 5 จุด		บัวใหญ่		จุด				ผ่าน			5									หมบ.	
		ต้องดำเนินการให้ได้ 100% ภายในไตรมาส 2							ผล													หมบ.	
				ประทาย		จุด			ผ่าน			-										หมบ.	
		รายงานผลรวมรวม ดำเนินการได้ 5 จุด คิดเป็น 100%							ผล			-										หมบ.	
		นับเป็น Line เช่น Line Main, Line Branch		ตง		จุด			ผ่าน			-										หมบ.	
		รวมต้องกล้อง และ Patrol หม.บ. จนถึงประชุม 25-2-63							ผล			-										หมบ.	
				รวม	5	จุด			ผ่าน	-												หมบ.	
		สำรวจตามแล้ว COMPLETE							ผล	-		5										หมบ.	
		(ภายใต้หมายเลข I-62-FXXXXMR 2000) ตามบันทึกที่ 0.3 กม. (คณ.517/2562 ลว. 7 มี.ค.2562							%	-												หมบ.	
		กฟอ.บญ. จัดสรรเข้ามา จำนวน 4 งาน TECO 1 งาน CLSD 1 งาน และ REL 2 งาน							ผ่านไม่ผ่าน	-												หมบ.	

หมายเหตุ 1. Hi-light สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าปองใส
2. Hi-light สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

[illegible]

หมายเหตุ : 1 = ดำเนินการโดย กฟฟ.ชั้น 1-3 และอาจรวมถึง กฟส. และ กฟย.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟผ.บัวใหญ่ และกฟผ.ในสังกัดรับผิดชอบ
H OM1(SAIFSAIDI)

หมายเหตุ 1. Hi-light สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าปริมังคลาภิเษก
2. Hi-light สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟผ.บัวใหญ่ (รวม กฟผ. ในสังกัด)												แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน																	
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process (1 OM1(SAIFSAIDI))	3.3	3.3 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ลบ LP) เป้าหมาย 600 วงจร - กม.	ไตรมาส 1-4	1	กศค.อ.3	กศค.อ.3	✓																ผกส.
		กฟผ.บข. และกฟผ.ในสังกัดต้องดำเนินการอย่างน้อย 2.4 วงจร - กม.		บัวใหญ่	2.4	วงจร-กม.			แผน		2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4					ผกส.
		ต้องดำเนินการให้ได้ 100% ภายในไตรมาส 3							ผล														ผกส.
				ประทาย		วงจร-กม.			แผน														ผกส.
แผนปฏิบัติ		ผกส. ต้องรายงานในระบบติดตามงานของ กศค. (google form) เพื่อประมวลงานเท่านั้น							ผล														ผกส.
				คง		วงจร-กม.			แผน														ผกส.
									ผล														ผกส.
				รวม	2.4	วงจร-กม.			แผน		2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4					ผกส.
									ผล														ผกส.
									%														ผกส.
									ผ่าน ไม่ผ่าน														ผกส.
Internal Process (1 OM1(SAIFSAIDI))	3.4	3.4 ติดตั้งระบบหม้อแปลง (ลบ LP) เป้าหมาย 60,000 KVA	ไตรมาส 1-4	1	กศค.อ.3	กศค.อ.3	✓																ผกส.
		กฟผ.บข. และกฟผ.ในสังกัดต้องดำเนินการอย่างน้อย 300 KVA		บัวใหญ่	300	KVA			แผน		300	300	300	300	300	300	300	300					ผกส.
		ต้องดำเนินการให้ได้ 100% ภายในไตรมาส 3							ผล														ผกส.
				ประทาย		KVA			แผน														ผกส.
		ผกส. ต้องรายงานในระบบติดตามงานของ กศค. (google form) เพื่อประมวลงานเท่านั้น							ผล														ผกส.
				คง		KVA			แผน														ผกส.
									ผล														ผกส.
				รวม	300	KVA			แผน		300	300	300	300	300	300	300	300					ผกส.
									ผล														ผกส.
									%														ผกส.
									ผ่าน ไม่ผ่าน														ผกส.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

หมายเหตุ 1. HI-High สี่เหลี่ยม คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกาไฟฟ้าไปว่งไ

2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติการ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

I2 OM1 Loss

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บวใหญ่															แผนที่ รับผิดชอบ รายงาน
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)															
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63				
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																						แผนที่	
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																						แผนที่	
	4.1	4.1 มาตรการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ด้านมิเตอร์																						แผนที่	
งานด้านมิเตอร์	4.1.1	4.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย																						แผนที่	
	4.1.1.1	4.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหา มิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																	แผนที่	
		คะแนน (NL1) โดยได้รับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5																						แผนที่	
		เป้าหมาย โดยได้รับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5		บวใหญ่	4.5				ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	แผนที่	
		คะแนน NL1 แต่ละ กฟฟ.ต้องได้ไม่น้อยกว่า 4.5 ในแต่ละเดือน และภาพรวมต้องไม่น้อยกว่า 4.5							ผล															แผนที่	
				ประทาย	4.5				ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	แผนที่	
		พ.ม.ต. เชิญส่วนเกี่ยวข้องประชุมเชิงจริงวันที่ 24 ก.พ. 63							ผล															แผนที่	
				กง	4.5				ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	แผนที่	
									ผล															แผนที่	
				รวม	4.5				ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	แผนที่	
									ผล															แผนที่	
									%															แผนที่	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															แผนที่	
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																						แผนที่	
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																						แผนที่	
	4.1	4.1 มาตรการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ด้านมิเตอร์																						แผนที่	
งานด้านมิเตอร์	4.1.1	4.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย																						แผนที่	
	4.1.1.2	4.1.1.2 ดำรงและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเสื่อม ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																	แผนที่	
		เป้าหมาย 100%		บวใหญ่	100%	เปอร์เซ็นต์			ผ่าน	-	2	-												แผนที่	
		ไม่มีเป้าหมายรายเดือน ดำเนินการให้ได้ทุกเครื่องที่ตรวจพบ							ผล	-	-	-												แผนที่	
				ประทาย	100%	เปอร์เซ็นต์			ผ่าน	-	-	-												แผนที่	
		พ.ม.ต. เชิญส่วนเกี่ยวข้องประชุมเชิงจริงวันที่ 24 ก.พ. 63							ผล	-	-	-												แผนที่	
				กง	100%	เปอร์เซ็นต์			ผ่าน	-	-	-												แผนที่	
									ผล	-	-	-												แผนที่	
				รวม	100%	เปอร์เซ็นต์			ผ่าน	-	2.00	-												แผนที่	
									ผล	-	-	-												แผนที่	
									%	-	-	-												แผนที่	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน	-	-	-												แผนที่	
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																						แผนที่	
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																						แผนที่	
	4.1.2	4.1.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่																						แผนที่	
งานด้านมิเตอร์	4.1.2.1	4.1.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR																						แผนที่	
		เป้าหมาย โดยได้รับคะแนน AMR KPI (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																	แผนที่	
				บวใหญ่	4.5					ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	แผนที่	
									ผล															แผนที่	
				ประทาย	4.5				ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	แผนที่	
		พ.ม.ต. เชิญส่วนเกี่ยวข้องประชุมเชิงจริงวันที่ 24 ก.พ. 63							ผล															แผนที่	
				กง	4.5				ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	แผนที่	
									ผล															แผนที่	
				รวม	4.5				ผ่าน	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	แผนที่	
									ผล															แผนที่	
									%															แผนที่	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															แผนที่	

หมายเหตุ 1. Hi-light สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าป๋องใส
2. Hi-light สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟผ. ดำเนินการ

หมายเหตุ : 1 = ดำเนินการโดย กฟฟ.ชั้น 1-3 และอาจรวมถึง กฟส. และ กฟย.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

หมายเหตุ 1. HI-Hight สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกรไฟฟ้าไปรษณ

2. HI-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟผ.3 ดำเนินการ

I2 OM1 Loss

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บวใหญ่													แผนที่ รับมิตชอบ รายงาน
										(รวม กฟฟ. ในสังกัด)													
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																					แผนที่
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																					แผนที่
	4.3	4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																					แผนที่
งานด้านมิเตอร์	4.3.2	4.3.2 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)																					แผนที่
		เป้าหมาย 1,665 เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																แผนที่
																							แผนที่
		กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด มีมิเตอร์ในพื้นที่รับผิดชอบรวม 42 เครื่อง				บวใหญ่	42	เครื่อง		แผนที่	-	10	10	10	14	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
		ตรวจสอบโดย หมต.กฟอ.บญ.								ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						ประทาย	-	เครื่อง		แผนที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						คง	-	เครื่อง		แผนที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						รวม	42	เครื่อง		แผนที่	-	10	10	10	14	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผ่าน/ไม่ผ่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																					แผนที่
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																					แผนที่
	4.3	4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																					แผนที่
งานด้านมิเตอร์	4.3.3	4.3.3 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)																					แผนที่
		เป้าหมาย 4,838 เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																แผนที่
																							แผนที่
		กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด มีมิเตอร์ในพื้นที่รับผิดชอบรวม 134 เครื่อง				บวใหญ่	64	เครื่อง		แผนที่	-	15	15	15	15	4	-	-	-	-	-	-	แผนที่
		หมต.กฟอ.บญ. กำหนดเป็นตารางเพิ่มเติมเป็น 141 เครื่อง								ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						ประทาย	42	เครื่อง		แผนที่	-	10	10	10	12	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						คง	35	เครื่อง		แผนที่	-	10	10	10	5	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						รวม	141	เครื่อง		แผนที่	-	35	35	35	32	4	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผ่าน/ไม่ผ่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																					แผนที่
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																					แผนที่
	4.3	4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																					แผนที่
งานด้านมิเตอร์	4.3.4	4.3.4 มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย : 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)																					แผนที่
		เป้าหมาย 660,508 เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																แผนที่
																							แผนที่
		กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด มีมิเตอร์ในพื้นที่รับผิดชอบรวม 33,456 เครื่อง				บวใหญ่	15,200	เครื่อง		แผนที่	-	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,830	-	-	-	แผนที่
		หมต.กฟอ.บญ. กำหนดเป็นตารางเพิ่มเติมเป็น 39,456 เครื่อง								ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						ประทาย	11,780	เครื่อง		แผนที่	-	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,490	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						คง	12,476	เครื่อง		แผนที่	-	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515	1,871	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
						รวม	39,456	เครื่อง		แผนที่	-	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	5,191	-	-	-	แผนที่
										ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่
										ผ่าน/ไม่ผ่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	แผนที่

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟผ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

หมายเหตุ 1. HI-High สี่เหลี่ยม คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไปรษณีย์

2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติการ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

I2 OM1 Loss

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ	เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟผ.บัวใหญ่													แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน			(รวม กฟฟ. ในสังกัด)														
									ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63			
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																					กบด.จ.3
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																					กบด.จ.3
	4.3	4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																					กบด.จ.3
งานด้านมิเตอร์	4.3.5	4.3.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแต่ละระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง																					กบด.จ.3
		(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	กบด.จ.3	✓																กบด.จ.3
		เป้าหมาย 38 เครื่อง		ผมน.																			กบด.จ.3
		กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด มีมิเตอร์ในพื้นที่รับผิดชอบรวม 6 เครื่อง		บัวใหญ่	6	เครื่อง			แผน	ดำเนินการตามแผนงานที่ กฟผ.3 กำหนด													กบด.จ.3
		ตรวจสอบโดย ผมน.กบด.จ.3							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
				ประทาย	-	เครื่อง			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
									ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
				คง	-	เครื่อง			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
		** ดำเนินการหลังเหตุการณ์ Covid							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
				รวม	6	เครื่อง			แผน	ดำเนินการตามแผนงานที่ กฟผ.3 กำหนด													กบด.จ.3
									ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
									%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																					กบด.จ.3
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																					กบด.จ.3
	4.3	4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																					กบด.จ.3
งานด้านมิเตอร์	4.3.6	4.3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง																					กบด.จ.3
		(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	ไตรมาส 1-4	กบด.จ.3	กบด.จ.3	กบด.จ.3	✓																กบด.จ.3
		เป้าหมาย 102 ราย		ผมน.																			กบด.จ.3
		กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด มีมิเตอร์ในพื้นที่รับผิดชอบรวม 6 เครื่อง		บัวใหญ่	6	เครื่อง			แผน	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
		ตรวจสอบโดย ผมน.กบด.จ.3							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
				ประทาย	-	เครื่อง			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
									ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
				คง	-	เครื่อง			แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
		** ดำเนินการหลังเดือนเมษายน							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
				รวม	6	เครื่อง			แผน	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
									ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
									%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบด.จ.3
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																					ผนต.
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																					ผนต.
	4.4	4.4 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการใช้ไฟฟ้า																					ผนต.
		และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน																					ผนต.
แผนปฏิบัติ	4.4.1	4.4.1 มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดฯ เช่น ไร้งมิเตอร์ ไร้งมิเตอร์	ไตรมาส 1-4	1	กบด.จ.3	กบด.จ.3	✓																ผนต.
		เป้าหมาย 100 เครื่อง																					ผนต.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด รวม 3 เครื่อง		บัวใหญ่	2	เครื่อง			แผน		2	2											ผนต.
									ผล														ผนต.
				ประทาย	1	เครื่อง			แผน		1	1											ผนต.
									ผล														ผนต.
		พ.ม.ล. เชิญส่วนเกี่ยวข้องประชุมชี้แจงวันที่ 24 ก.พ. 63							แผน														ผนต.
				คง	-	เครื่อง			แผน		-	-											ผนต.
									ผล		-	-											ผนต.
				รวม	3	เครื่อง			แผน		3	3											ผนต.
									ผล														ผนต.
									%														ผนต.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผนต.

หมายเหตุ : 1 = ดำเนินการโดย กฟฟ.ชั้น 1-3 และอาจรวมถึง กฟผ. และ กฟน.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-High สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกาไฟฟ้าไปโรงโ

2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติการ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่ (รวม กฟฟ. ในสังกัด)													แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	4.4.2	4.4.2 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ	ไตรมาส 1-4	1	กบอ.จ.3	กบอ.จ.3	✓																ผนค.
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 200 เครื่อง กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด รวม 4 เครื่อง		บัวใหญ่	4	เครื่อง			ผ่าน	4	4												ผนค.
แผนปฏิบัติ									ผล														ผนค.
				ประทาย	-	เครื่อง			ผ่าน	-	-												ผนค.
									ผล	-	-												ผนค.
				คง	-	เครื่อง			ผ่าน	-	-												ผนค.
									ผล	-	-												ผนค.
				รวม	4	เครื่อง			ผ่าน	4	4												ผนค.
									ผล														ผนค.
									%														ผนค.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผนค.
Internal Process	4.5	4.5 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าทางหลวง																					ผนบ.
I2 OM1(LOSS)		กรณีติดตั้งมิเตอร์และหม้อจ่าย																					ผนบ.
แผนปฏิบัติ	4.5.1	4.5.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมหม้อจ่ายไฟฟ้าสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	1	กษบ.จ.3	กษบ.จ.3	✓																ผนบ.
		ให้อุปกรณ์ครบถ้วน																					ผนบ.
		เป้าหมาย 44,970 ดวงโคม																					ผนบ.
		1.แก้ไขจำนวนดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ จาก 45,397 ดวงโคม เป็น 44,970 ดวงโคม																					ผนบ.
		(แก้ไขจากข้อมูลเดิม ปี 2561 เป็นยอดดวงโคมงวดปัจจุบัน ข้อมูลสะสม ณ 30 ก.ย. 2562)							ผ่าน														ผนบ.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด รวม 2,463 ดวงโคม		บัวใหญ่		เครื่อง			ผ่าน														ผนบ.
									ผล														ผนบ.
				ประทาย		เครื่อง			ผ่าน														ผนบ.
		ตัวดวงโคม 44409 ดวงโคม กษบ. ปรับใหม่ 25-2-63							ผล														ผนบ.
		กรณีผล เป็นยอดติดตั้ง ไม่มีงานต้องทำ โดยเป้าหมายอัตราลดลง ผบข.กำหนด							ผ่าน														ผนบ.
		คือ มีการลดลงของการต่อตรงอย่างน้อย 10%		คง		เครื่อง			ผ่าน														ผนบ.
									ผล														ผนบ.
				รวม	2463	เครื่อง			ผ่าน		2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463					ผนบ.
		ลบ กฟอ.บญ. สำรวจ และแจ้งให้ ผบ.ไปทราบ เพื่อรายงาน และบันทึกผลการตรวจสอบ							ผล														ผนบ.
									% ที่ลดลง														ผนบ.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผนบ.
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																					ผนค.
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																					ผนค.
	4.5	4.5 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าทางหลวง																					ผนค.
งานด้านมิเตอร์	4.5.2	4.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	ไตรมาส 1-4	1	กบอ.จ.3	กบอ.จ.3	✓																ผนค.
		พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																					ผนค.
		เป้าหมาย 15843 เครื่อง		บัวใหญ่	431	เครื่อง			ผ่าน	0	60	60	60	60	62	50	40	39					ผนค.
									ผล														ผนค.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด รวม 934 เครื่อง		ประทาย	177	เครื่อง			ผ่าน	0	28	28	28	28	28	23	14						ผนค.
									ผล														ผนค.
		ผลค.กฟอ.บญ. รายงานจำนวนมิเตอร์ได้ 932 เครื่อง แต่ ผบข.กำหนดเป้าหมาย 934 เครื่อง		คง	324	เครื่อง			ผ่าน	0	48	48	48	48	48	43	41						ผนค.
									ผล														ผนค.
				รวม	932	เครื่อง			ผ่าน	0	136	136	136	136	138	116	95	39					ผนค.
									ผล														ผนค.
									%														ผนค.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผนค.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-High สี่เหลี่ยม คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกาไฟฟ้าไปโรง

2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ	เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่ (รวม กฟฟ. ในสังกัด)													แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน			ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63			
Internal Process	4	4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss																					ผผต.
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)																					ผผต.
	4.6	4.6 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wm CCTV และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมิเตอร์และเนมาจ่าย																					ผผต.
งานด้านมิเตอร์	4.6.1	4.6.1 ดำรวจจุดติดตั้ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wm CCTV และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																ผผต.
		ให้ถูกต้องครบถ้วน (เนมาจ่าย)																					ผผต.
		เป้าหมาย 100% จุดติดตั้ง			บัวใหญ่	193	เครื่อง		แผน	0	0	28	28	28	28	27	27	27					ผผต.
									ผล														ผผต.
		กฟอ.บุญและ กฟฟ.ในสังกัด รวม 432 เครื่อง			ประทาย	117	เครื่อง		แผน	0	0	20	20	20	20	20	17						ผผต.
									ผล														ผผต.
		ผมม.กบส.จ.3 นำข้อมูลแผนปฏิบัติการตรวจสอบมิเตอร์ CCTV,สำรวจเนมาหน่วยโทรศัพท์ Wm			คง	122	เครื่อง		แผน	0	0	20	20	20	20	20	22						ผผต.
		ขึ้นในอินเทอร์เน็ต วันที่ 6 มี.ค.2563)							ผล														ผผต.
		ปรับปรุงเป้าหมายใหม่เดิม 351 เครื่อง เป็น 432 เครื่อง			รวม	432	เครื่อง		แผน	0	0	68											ผผต.
									ผล														ผผต.
									%														ผผต.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผผต.
Internal Process	4.6.2	4.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wm CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																ผผต.
I2 OM1 Loss		พร้อมใช้และ วิศวกรใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																					ผผต.
		เป้าหมาย 100% เครื่อง			บัวใหญ่	100%			แผน		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					ผผต.
แผนปฏิบัติ		กฟอ.บุญและ กฟฟ.ในสังกัด ต้องดำเนินการให้ได้ 100% (ทุกเครื่อง)							ผล														ผผต.
					ประทาย	100%			แผน		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					ผผต.
		ZDMR 101 และ ZDMR 102 ผมม. จะส่งไปให้อีกครั้ง การรายงานผลใช้ข้อมูลจาก SAP ที่ประชุม 25-2-63							ผล														ผผต.
		แยกออกมาให้ แล้วไปตรวจ แต่ไปเข้ากับตรวจมิเตอร์รายย่อย โดยวิธีดำเนินการ ใช้การตรวจมิเตอร์			คง	100%			แผน		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					ผผต.
		Line ย่อย เวลารายงานให้แยก ออกมาต่างหาก แต่การตรวจมิเตอร์รายย่อย ตรวจแค่ 33% ซึ่งอาจไม่							ผล														ผผต.
		ครอบคลุม ต้องดูเป้าหมายก่อน หากไม่ครบต้องตรวจให้ครบ โดยเปิดใบสั่งเป็นตรวจสอบ WIFI-CCTV			รวม	100%	81 เครื่อง		แผน		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					ผผต.
		โดยเขตจะนำรวมให้กับมิเตอร์รายย่อย							ผล														ผผต.
		เดือน กุมภาพันธ์ กบส.จ.3 กำหนดเป้าหมายมาให้ 81 เครื่อง ยังไม่มีผลการดำเนินการ							%														ผผต.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผผต.
Internal Process	4.7	4.7 มาตรการลดทอนสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟฟ. ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ (NL3)																					ผผต.
I2 OM1 Loss	4.7.1	4.7.1 การสำรวจจุดติดตั้งมิเตอร์แบบเนม	ไตรมาส 1-4	1	กบส.จ.3	กบส.จ.3	✓																ผผต.
		เป้าหมาย รลดละทำงาน NL3																					ผผต.
แผนปฏิบัติ		กฟอ.บุญและ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานที่คณะทำงาน กฟผ.3 กำหนด			บัวใหญ่				แผน														ผผต.
									ผล														ผผต.
		กบป. ซึ่งแจ้ง เราไม่สามารถหาหน่วยงานผู้ใช้ไฟฟ้ากลับเข้ามาในวงจรได้ จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้			ประทาย				แผน														ผผต.
		รายการกำหนด Feeder และสถานีก่อน รวบรวมและเียบคักครั้ง ที่จะทำ NL3							ผล														ผผต.
					คง				แผน														ผผต.
									ผล														ผผต.
					รวม				แผน														ผผต.
									ผล														ผผต.
									%														ผผต.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผผต.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟผ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-High สี่เหลี่ยม คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกาไฟฟ้าไปรษณ

2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟผ.3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟผ.บัวใหญ่ (รวม กฟฟ. ในสังกัด)												แผนที่ รับผิดชอบ รายงาน
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน																
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	
Internal Process	4.7.2	4.7.2 การสร้างแผนงานและดำเนินการลดหน่วยสูญเสียในวงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูง	ไตรมาส 1-4	1	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓															กบป.จ.3
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 1 แผนงาน																				กบป.จ.3
		กฟผ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการ กฟผ.3 กำหนด		บัวใหญ่					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟผ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการที่ กฟผ.ปากช่อง												กบป.จ.3
แผนปฏิบัติ		ขอให้มีแผนงานที่จะลดหน่วยสูญเสียในวงจรที่มีหน่วยสูญเสีย กบป. ประเมินว่า Feeder ไทนมี่ Loss สูง		ประทาย					ผล	ไม่มีในพื้นที่ กฟผ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการที่ กฟผ.ปากช่อง												กบป.จ.3
		หน่วยน้อย แต่ Demand สูง เพื่อไปการเข้า เลือก Feeder แล้วว่าจะวางแผนอย่างไร							ผล													กบป.จ.3
		ทำทั้ง Feeder ร่วมกับหลาย กฟฟ.		คง					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟผ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการที่ กฟผ.ปากช่อง												กบป.จ.3
		เบื้องต้นกำหนดพื้นที่ดำเนินการที่ กฟผ.ปากช่อง							ผล													กบป.จ.3
		- กบป.จ.3 อยู่ระหว่างวิเคราะห์ลดหน่วยสูญเสียรายวงจร เพื่อจัดทำแผนลดหน่วยสูญเสีย		รวม					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟผ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการที่ กฟผ.ปากช่อง												กบป.จ.3
		- ข้อมูลการเชื่อมโยงหน่วย มขฟ. เข้าวงจร 22 เควี ยังมีค่าผิดปกติ							ผล													กบป.จ.3
		และการเคียร์เฟดแรงต่ำไม่เสร็จ ทำให้คำนวณ LV Line Loss ไม่ได้							%													กบป.จ.3
		Non Tech. Loss = หน่วยสถานี - Tech. Loss (22KV Line + Dis. TR + LV Line) - หน่วย มขฟ.							ผ่าน/ไม่ผ่าน													กบป.จ.3
Internal Process	4.7.3	4.7.3 ดำรงความต้องการใช้งานสำหรับติดตั้งมิเตอร์ ซีที. วีที.จุดแบ่งแดนในแต่ละ กฟฟ.	ไตรมาส 1-4	1	กบค.จ.3	กบค.จ.3	✓															ผมค.
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส																				ผมค.
		กฟผ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการ กฟผ.3 กำหนด		บัวใหญ่	4	ฉบับ / ปี			แผน				1				1			1		ผมค.
แผนปฏิบัติ		กบค. ขออนุมัติงบเร่งด่วนแล้ว ให้ กฟฟ.หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบ แจกกลับไปที่ กบค.ด้วย		ประทาย	4	ฉบับ / ปี			ผล				1				1			1		ผมค.
									ผล													ผมค.
		กฟผ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด ดำรง รายงานและเป็นไตรมาส		คง	4	ฉบับ / ปี			แผน				1				1			1		ผมค.
									ผล													ผมค.
				รวม	4	ฉบับ / ปี			แผน				1				1			1		ผมค.
									ผล													ผมค.
									%													ผมค.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													ผมค.
Internal Process	4.8	4.8 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง																				ผมค.
I2 OM1 Loss		ในการติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	1	กบค.จ.3	กบค.จ.3	✓			ไม่มีเป้าหมายเดือน ดำเนินการตรวจสอบได้ครบทุกเครื่อง												ผมค.
		เป้าหมาย 100%																				ผมค.
งานด้านมิเตอร์		กฟผ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินตรวจสอบทุกเครื่องที่มีการติดตั้งใหม่ และแจ้งให้ตรวจสอบ		บัวใหญ่					แผน													ผมค.
		ตรวจสอบโดย ผมค.กฟผ.บญ.							ผล													ผมค.
				ประทาย					แผน													ผมค.
									ผล													ผมค.
				คง					แผน													ผมค.
									ผล													ผมค.
				รวม					แผน													ผมค.
									ผล													ผมค.
								%													ผมค.	
								ผ่าน/ไม่ผ่าน													ผมค.	

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-Hight สี่เหลี่ยม คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับกาไฟฟ้าไปรษณ

2. HI-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่ (รวม กฟฟ. ในสังกัด)															แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน																			
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63				
I2 OM1 Loss	4.9	4.9 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด 4.9.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์ /ตรวจสอบหน่วย บิลละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบอ.จ.3	กบอ.จ.3	กบอ.จ.3	✓															กบอ.จ.3 กบอ.จ.3			
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย		บัวใหญ่	1	ครั้ง		แผน														กบอ.จ.3			
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานที่คณะทำงาน กฟล.3 กำหนด						ผล														กบอ.จ.3			
		กบอ. เป็นผู้ดำเนินการ มติประชุม 25-2-63		ประทาย	1	ครั้ง		แผน														กบอ.จ.3			
								ผล														กบอ.จ.3			
				คง	1	ครั้ง		แผน														กบอ.จ.3			
								ผล														กบอ.จ.3			
				รวม	1	ครั้ง		แผน														กบอ.จ.3			
								ผล														กบอ.จ.3			
								ผ่าน/ไม่ผ่าน														กบอ.จ.3			
Internal Process I2 OM1(LOSS)	4.9	4.9 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด 4.9.2 การอบรม พยช.ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ /ตรวจสอบหน่วยรายย่อย บิลละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3	กชข.จ.3	กชข.จ.3	-															กชข.จ.3 กชข.จ.3			
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย		บัวใหญ่	1	ครั้ง		แผน														กชข.จ.3			
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานที่คณะทำงาน กฟล.3 กำหนด						ผล														กชข.จ.3			
		กชข. เป็นผู้ดำเนินการ มติประชุม 25-2-63		ประทาย	1	ครั้ง		แผน														กชข.จ.3			
								ผล														กชข.จ.3			
				คง	1	ครั้ง		แผน														กชข.จ.3			
								ผล														กชข.จ.3			
				รวม	1	ครั้ง		แผน														กชข.จ.3			
								ผล														กชข.จ.3			
								%														กชข.จ.3			
								ผ่าน/ไม่ผ่าน														กชข.จ.3			
Internal Process I2 OM1(LOSS)	4.9	4.9 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด 4.9.3 การอบรมพนักงานอำเภอหน่วย บิลละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กรท.จ.3	กรท.จ.3	กรท.จ.3	-															กรท.จ.3 กรท.จ.3			
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย		บัวใหญ่	1	ครั้ง		แผน														กรท.จ.3			
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานที่คณะทำงาน กฟล.3 กำหนด						ผล														กรท.จ.3			
		กรท. เป็นผู้ดำเนินการ มติประชุม 25-2-63		ประทาย	1	ครั้ง		แผน														กรท.จ.3			
								ผล														กรท.จ.3			
				คง	1	ครั้ง		แผน														กรท.จ.3			
								ผล														กรท.จ.3			
				รวม	1	ครั้ง		แผน														กรท.จ.3			
								ผล														กรท.จ.3			
								%														กรท.จ.3			
								ผ่าน/ไม่ผ่าน														กรท.จ.3			

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-High สีนเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไปรษณ

2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติการ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่													แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน
										(รวม กฟฟ. ในสังกัด)													
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	4.9	4.9 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด	ไตรมาส 1-4	กอก.จ.3	กอก.จ.3	กอก.จ.3	-		แผน														กอก.จ.3
I2 OM1(LOSS)		4.9.4 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด และดำเนินการ			กบอ.จ.3				ผล														กอก.จ.3
		ตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน							แผน														กอก.จ.3
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย		บัวใหญ่	1	ศรีวิ			ผล														กอก.จ.3
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการ กฟล.3 กำหนด							ผล														กอก.จ.3
		กอก. เป็นผู้ดำเนินการ มติประชุม 25-2-63		ประทาย	1	ศรีวิ			แผน														กอก.จ.3
									ผล														กอก.จ.3
				คง	1	ศรีวิ			แผน														กอก.จ.3
									ผล														กอก.จ.3
				รวม	1	ศรีวิ			แผน														กอก.จ.3
									ผล														กอก.จ.3
									%														กอก.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กอก.จ.3
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					กคค.จ.3
I2 OM1(LOSS)		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					กคค.จ.3
	5.1	5.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า																					กคค.จ.3
แผนปฏิบัติ	5.1.1	5.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ชั่วคราว	ไตรมาส 1-4	กคค.จ.3	กคค.จ.3	กคค.จ.3	-																กคค.จ.3
		เป้าหมาย 1 สถานี		กบข.จ.3																			กคค.จ.3
		ขอ กบข.กำหนดสถานีชั่วคราว		กบข.จ.3																			กคค.จ.3
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีสถานีชั่วคราวเกิดขึ้นในปี 2563		บัวใหญ่					แผน														กคค.จ.3
									ผล														กคค.จ.3
				ประทาย					แผน														กคค.จ.3
		กคค. เป็นผู้ดำเนินการ มติประชุม 25-2-63							ผล														กคค.จ.3
				คง					แผน														กคค.จ.3
		สถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่กำหนด คือ สถานีไฟฟ้าละพวนทราย และสถานีไฟฟ้าหนองบุญมาก							ผล														กคค.จ.3
		ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด		รวม					แผน														กคค.จ.3
									ผล														กคค.จ.3
									%														กคค.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กคค.จ.3
Internal Process	5.1.2	5.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า อาร	ไตรมาส 1-4	กคค.จ.3	กคค.จ.3	กคค.จ.3	-																กคค.จ.3
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 2 สถานี		กบข.จ.3																			กคค.จ.3
		สถานีร่วมมี 2		กบข.จ.3					แผน														กคค.จ.3
แผนปฏิบัติ		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีสถานีชั่วคราวเกิดขึ้นในปี 2563		บัวใหญ่					แผน														กคค.จ.3
									ผล														กคค.จ.3
				ประทาย					แผน														กคค.จ.3
									ผล														กคค.จ.3
		กคค. เป็นผู้ดำเนินการ มติประชุม 25-2-63		คง					แผน														กคค.จ.3
									ผล														กคค.จ.3
		สถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่กำหนด คือ สถานีไฟฟ้าร่วมมี 2 และสถานีไฟฟ้าวม.5		รวม					แผน														กคค.จ.3
		ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด							ผล														กคค.จ.3
									%														กคค.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กคค.จ.3

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-High สี่เหลี่ยม คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไปรษณีย์

2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติการ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่													แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)														
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63			
Internal Process	5.2	5.2 การตัดจ่ายไฟใหม่	ไตรมาส 1-4	1	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3	
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 10 ฟีดเดอร์																					กบป.จ.3	
แผนปฏิบัติการ		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีการดำเนินการ.		บัวใหญ่					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด													กบป.จ.3	
		ดำเนินการที่ กฟจ.นม. 5 Feeder และ กฟจ.บุรีรัมย์ 5 Feeder							ผล														กบป.จ.3	
		แผนเพิ่มเติม 6 ฟีดเดอร์ (จำนวนเปลี่ยนตามแผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จนอกแผนหลัก)		ประทาย					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด													กบป.จ.3	
									ผล														กบป.จ.3	
		กบป. เป็นผู้ดำเนินการ มติประชุม 25-2-63		คง					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด													กบป.จ.3	
		แผนหลัก คือ นม. กับ บร. และจะแผนเพิ่ม ขึ้นกว่าที่ไหนจะเสร็จ และ							ผล														กบป.จ.3	
		จ่ายไฟได้ก่อน รวมเป็น 10+6 16 งาน		รวม					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด													กบป.จ.3	
		จ.3กบป.(วาง)38 ลว.8 มค.63 ประชุมตัดจ่ายตามอนุมัติ จ.3กบป.(วาง)3218 ลว.25ค.62(NRA04,NRA07กฟ.นางรอง)							ผล														กบป.จ.3	
		อนุมัติ จ.3กบป.(วาง)19 ลว.6ค.63(SFA04,SFA06,SFA10กฟ.ลี้ด)							%														กบป.จ.3	
		อนุมัติ จ.3กบป.(วาง)20 ลว.6ค.63(QKA09,KKR10กฟ.ภูเขียว,กฟ.แก่งคร้อ)							ผ่าน/ไม่ผ่าน														กบป.จ.3	
Internal Process	5.3	5.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น 22/33 เควี	ไตรมาส 1-4	1	กคค.จ.3	กคค.จ.3	✓																กคค.	
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 200 วงจร-กม.																					กคค.	
แผนปฏิบัติ		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวม 18.72 วงจร-กม.		บัวใหญ่		วงจร-กม.			แผน														กคค.	
				ประทาย		วงจร-กม.			แผน														กคค.	
									ผล														กคค.	
				คง		วงจร-กม.			แผน														กคค.	
		กคค.รายงานข้อมูลใน Google form งานก่อสร้างเท่านั้น							ผล														กคค.	
				รวม	18.72	วงจร-กม.			แผน		18.72	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72					กคค.	
									ผล														กคค.	
									%														กคค.	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กคค.	
Internal Process	5.4	5.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลด	ไตรมาส 1-4	1	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3	
I2 OM1(LOSS)		สูงกว่า 5 MW 22/33 เควี ทุกฟีดเดอร์																					กบป.จ.3	
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์																						กบป.จ.3
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีการดำเนินการ.		บัวใหญ่					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด													กบป.จ.3	
		ดำเนินการที่ กฟจ.ชบ., กฟอ.นร., กฟอ.ปากช่อง, กฟอ.มิตรชัย, กฟฟ.หัวกระเล กฟฟ.ละ 1 Feeder							ผล														กบป.จ.3	
				ประทาย					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด													กบป.จ.3	
									ผล														กบป.จ.3	
				คง					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด													กบป.จ.3	
									ผล														กบป.จ.3	
				รวม					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด													กบป.จ.3	
									ผล														กบป.จ.3	
									%														กบป.จ.3	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กบป.จ.3	

หมายเหตุ : 1 = ดำเนินการโดย กฟฟ.ชั้น 1-3 และอาจรวมถึง กฟผ. และ กฟบ.

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

หมายเหตุ 1. HI-Hight สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไปรษณีย์

2. HI-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

I2 OM1 Loss

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่													แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)														
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63			
Internal Process	5.5	5.5 งานติดตั้ง Capacitor แรงสูง							ผล															กปน.จ.3
I2 OM1(LOSS)	5.5.1	5.5.1 Fixed Capacitor	ไตรมาส 1-4	1	กปน.จ.3	กปน.จ.3		P	แผน															กปน.จ.3
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย 3,000 kVAR							ผล															กปน.จ.3
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีการดำเนินการ		บัวใหญ่					แผน															กปน.จ.3
		ดำเนินการที่ กฟอ.บญ., กฟอ.นร., กฟอ.บร, กฟอ.โครชัย, กฟอ.ปทุมราช							ผล															กปน.จ.3
				ประทาย					แผน															กปน.จ.3
									ผล															กปน.จ.3
				คง					แผน															กปน.จ.3
									ผล															กปน.จ.3
				รวม					แผน															กปน.จ.3
									ผล															กปน.จ.3
									%															กปน.จ.3
Internal Process	5.5.2	5.5.2 Switching Capacitor	ไตรมาส 1-4	1	กปน.จ.3	กปน.จ.3		✓	ผ่าน/ไม่ผ่าน	-	-	-											กปน.จ.3	
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 3,000 kVAR								-	-	-											กปน.จ.3	
แผนปฏิบัติ		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีการดำเนินการ		บัวใหญ่					แผน															กปน.จ.3
		ดำเนินการที่ กฟอ.บร							ผล															กปน.จ.3
				ประทาย					แผน															กปน.จ.3
									ผล															กปน.จ.3
				คง					แผน															กปน.จ.3
									ผล															กปน.จ.3
				รวม					แผน															กปน.จ.3
									ผล															กปน.จ.3
									%															กปน.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															กปน.จ.3
Internal Process	5.6	5.6 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ																					สปป.	
I2 OM1(LOSS)	5.6.1	5.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟฟ/สายส่งระบบจำหน่าย/22/33 เหวี (พีคเตอร์)																					สปป.	
	5.6.1.1	5.6.1.1 สถานีไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กปน.จ.3	กปน.จ.3	กปน.จ.3		✓															สปป.	
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย 40 สถานีฯ																						สปป.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวม 2 สถานี (สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ และสถานีไฟฟ้าคง)		บัวใหญ่	1	สถานี			แผน		1													สปป.
									ผล															สปป.
				ประทาย	-	สถานี			แผน		-													สปป.
									ผล		-													สปป.
		COMPLETE		คง	1	สถานี			แผน		1													สปป.
		กฟอ.บญ. ร่วมกับ กปน. ตรวจสอบแก้ไขตามข้อแนะแล้ว							ผล															สปป.
			รวม	2	สถานี			แผน		2													สปป.	
								ผล															สปป.	
								%															สปป.	
								ผ่าน/ไม่ผ่าน															สปป.	

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ
I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-Hight สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับกาไฟฟ้าไป่งไอ
2. HI-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่														แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)															
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63				
Internal Process	5.6.1.2	5.6.1.2 สายส่ง	ไตรมาส 1-4	กบข.จ.3	กบข.จ.3	กบข.จ.3	✓																	กบข.จ.3	
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 1,091.00 วงจร-กม. กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีการดำเนินการ		บัวใหญ่					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด														กบข.จ.3	
แผนปฏิบัติ		ดำเนินการโดย กฟล.3 สายส่ง 115 KV							ผล															กบข.จ.3	
		กบข. เป็นผู้ดำเนินการ มติประชุม 25-2-63		ประทาย					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด														กบข.จ.3	
									ผล															กบข.จ.3	
				คง						แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด														กบข.จ.3
										ผล														กบข.จ.3	
				รวม					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด														กบข.จ.3	
									ผล															กบข.จ.3	
									%															กบข.จ.3	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															กบข.จ.3	
Internal Process	5.6.1.3	5.6.1.3 ระบบจำหน่าย	ไตรมาส 1-4	1	กบข.จ.3	กบข.จ.3	✓																	สทบ.	
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 322 คิลโตร์ กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวม 18 Feeder		บัวใหญ่	10	Feeder			แผน		10	10												สทบ.	
แผนปฏิบัติ		(สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ 10 Feeder และสถานีไฟฟ้าท่ง 8 Feeder)		ประทาย	-	Feeder			ผล		-	-												สทบ.	
									แผน		-	-												สทบ.	
				คง	8	Feeder			ผล		8	8												สทบ.	
									แผน															สทบ.	
				รวม	18	Feeder			ผล		18	18												สทบ.	
									ผล															สทบ.	
									%															สทบ.	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															สทบ.	
Internal Process	5.6.2	5.6.2 การแก้ไขค่าปัดเศษ 22/33 เกร์ ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้ได้(100%)	ไตรมาส 1-4	1	กบข.จ.3	กบข.จ.3	✓																	สทบ.	
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 100% กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวม 1 ที่ ที่ กฟอ.บญ.		บัวใหญ่	1	Feeder			แผน		-	1												สทบ.	
งานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา				ประทาย	-	Feeder			ผล		-	-												สทบ.	
									แผน		-	-												สทบ.	
				คง	-	Feeder			ผล		-	-												สทบ.	
									แผน		-	-												สทบ.	
				รวม	-	Feeder			ผล		-	-												สทบ.	
									แผน		-	1												สทบ.	
									ผล		-													สทบ.	
									%		-													สทบ.	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน		-													สทบ.	

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

หมายเหตุ 1. HI-Hight สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไปรษณีย์

2. HI-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

I2 OM1 Loss

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่													แผนที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)														
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63			
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					กบป.จ.3	
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					กบป.จ.3	
	5.7	5.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)																					กบป.จ.3	
งานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	5.7.1	5.7.1 การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน	ไตรมาส 1-4	กบป.	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3	
	5.7.1.1	5.7.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV		บัวใหญ่	ผวว.	ผวว.				แผน													กบป.จ.3	
		เป้าหมาย 34 วงจร								ผล													กบป.จ.3	
				ประทาย						แผน													กบป.จ.3	
		ดำเนินการโดย กบป.จ.3								ผล													กบป.จ.3	
				คง						แผน													กบป.จ.3	
										ผล													กบป.จ.3	
				รวม						แผน													กบป.จ.3	
										ผล													กบป.จ.3	
										%													กบป.จ.3	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน													กบป.จ.3	
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					กบป.จ.3	
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					กบป.จ.3	
	5.7	5.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)																					กบป.จ.3	
งานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	5.7.1	5.7.1 การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน	ไตรมาส 1-4	กบป.	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3	
	5.7.1.1	5.7.1.2 หม้อแปลงกำลัง		บัวใหญ่						แผน													กบป.จ.3	
		เป้าหมาย 38 เครื่อง								ผล													กบป.จ.3	
				ประทาย						แผน													กบป.จ.3	
		ดำเนินการโดย กบป.จ.3								ผล													กบป.จ.3	
				คง						แผน													กบป.จ.3	
										ผล													กบป.จ.3	
				รวม						แผน													กบป.จ.3	
										ผล													กบป.จ.3	
										%													กบป.จ.3	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน													กบป.จ.3	
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					กบป.จ.3	
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					กบป.จ.3	
	5.7	5.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)																					กบป.จ.3	
งานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	5.7.1	5.7.1 การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน	ไตรมาส 1-4	กบป.	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3	
	5.7.1.3	5.7.1.3 ระบบ 22 - 33 kV		บัวใหญ่						แผน													กบป.จ.3	
		เป้าหมาย 322 วงจร								ผล													กบป.จ.3	
				ประทาย						แผน													กบป.จ.3	
		ดำเนินการโดย กบป.จ.3								ผล													กบป.จ.3	
				คง						แผน													กบป.จ.3	
										ผล													กบป.จ.3	
				รวม						แผน													กบป.จ.3	
										ผล													กบป.จ.3	
										%													กบป.จ.3	
										ผ่าน/ไม่ผ่าน													กบป.จ.3	

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ
I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-Hight สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกาไฟฟ้าไปรษณ
2. HI-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่													แผนที่ รับผิดชอบ รายงาน
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)													
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					กบป.จ.3
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					กบป.จ.3
	5.7	5.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)																					กบป.จ.3
งานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	5.7.1	5.7.1 การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน	ไตรมาส 1-4	กบป.	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3
	5.7.1.4	5.7.1.4 หม้อแปลงจำหน่าย		บัวใหญ่	ผวว.	ผวว.			แผน														กบป.จ.3
		เป้าหมาย 24,279 เครื่อง							ผล														กบป.จ.3
				ประทาย					แผน														กบป.จ.3
		ดำเนินการโดย กบป.จ.3							ผล														กบป.จ.3
				คง					แผน														กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
				รวม					แผน														กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
									%														กบป.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กบป.จ.3
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					กบป.จ.3
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					กบป.จ.3
	5.7	5.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)																					กบป.จ.3
งานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	5.7.1	5.7.1 การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน	ไตรมาส 1-4	กบป.	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3
	5.7.1.5	5.7.1.5 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ		บัวใหญ่	ผวว.	ผวว.			แผน														กบป.จ.3
		เป้าหมาย 48,571 วงจร-กม.							ผล														กบป.จ.3
				ประทาย					แผน														กบป.จ.3
		ดำเนินการโดย กบป.จ.3							ผล														กบป.จ.3
				คง					แผน														กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
				รวม					แผน														กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
									%														กบป.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กบป.จ.3
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					กบป.จ.3
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					กบป.จ.3
	5.7	5.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)																					กบป.จ.3
งานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา	5.7.2	5.7.2 การคำนวณ Technical Loss ของ SPPV/SPP ที่นานเข้าระบบ	ไตรมาส 1-4	กบป.	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3
		เป้าหมาย 116 โรง		บัวใหญ่	ผวว.	ผวว.			แผน														กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
				ประทาย					แผน														กบป.จ.3
		ดำเนินการโดย กบป.จ.3							ผล														กบป.จ.3
				คง					แผน														กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
				รวม					แผน														กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
									%														กบป.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กบป.จ.3

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

หมายเหตุ 1. HI-High สี่เหลี่ยม คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไปรษณีย์

2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

I2 OM1 Loss

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่ (รวม กฟฟ. ในสังกัด)													แผนที่ รับผิดชอบ รายงาน
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					กบป.จ.3
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					กบป.จ.3
	5.8	5.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข																					กบป.จ.3
		เป้าหมาย 5 พัดเดอร์	ไตรมาส 1-4	กบป.	กบป.จ.3	กบป.จ.3	✓																กบป.จ.3
งานด้านปฏิบัติการ และบำรุงรักษา		เพิ่มเติม 2 วงจร (จำนวนเปลี่ยนตามแผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จนอกแผนหลัก)		บัวใหญ่	ผว.	ผว.			แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. ดำเนินการที่ กฟจ.นม. และ กฟจ.มร.													กบป.จ.3
		จ.3กบป.(วว)38 ลว.8 มค.63 ประชุมตัดจ่ายตามอนุมัติ จ.3กบป.(วว)3218 ลว.25ธค.62(NAR04,NAR07 สฟ.นารอง)							ผล														กบป.จ.3
		อนุมัติ จ.3กบป.(วว)19 ลว.6มค.63(SFA04,SFA06 SFA10สฟ.สีตัว). 961/2563 ลว.27มี.ค.63 (สฟฟ.บุรีรัมย์2ถาวร)	ประทาย						แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. ดำเนินการที่ กฟจ.นม. และ กฟจ.มร.													กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
									แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. ดำเนินการที่ กฟจ.นม. และ กฟจ.มร.													กบป.จ.3
		ดำเนินการโดย กบป.จ.5		คง					ผล														กบป.จ.3
				รวม					แผน	ไม่มีในพื้นที่ กฟอ.บญ. ดำเนินการที่ กฟจ.นม. และ กฟจ.มร.													กบป.จ.3
									ผล														กบป.จ.3
									%														กบป.จ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กบป.จ.3
Internal Process	5	5. แผนงานด้าน Technical Loss																					ผปบ.
I2 OM1 Loss		(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)																					ผปบ.
	5.9	5.9 หม้อแปลงจำหน่าย																					ผปบ.
แผนปฏิบัติ	5.9.1	5.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง)	ไตรมาส 2-4	1	กวว.จ.3	กวว.จ.3	✓																ผปบ.
		เป้าหมาย 300 เครื่อง																					ผปบ.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวม 20 เครื่อง		บัวใหญ่		เครื่อง			แผน														ผปบ.
									ผล														ผปบ.
		วางแผนดำเนินการไตรมาส 2		ประทาย		เครื่อง			แผน														ผปบ.
									ผล														ผปบ.
				คง		เครื่อง			แผน														ผปบ.
									ผล														ผปบ.
				รวม	20	เครื่อง			แผน				20	20	20	20	20	20					ผปบ.
									ผล														ผปบ.
									%														ผปบ.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผปบ.
Internal Process	5.9.2	5.9.2 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื่อง)	ไตรมาส 1	1	กวว.จ.3	กวว.จ.3	✓		แผน														ผปบ.
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 8,810 KVA							ผล														ผปบ.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวมอย่างน้อย 580 KVA		บัวใหญ่		KVA			แผน														ผปบ.
แผนปฏิบัติ									ผล														ผปบ.
				ประทาย		KVA			แผน														ผปบ.
		เป้าหมายตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ							ผล														ผปบ.
				คง		KVA			แผน														ผปบ.
									ผล														ผปบ.
				รวม	580	KVA			แผน				580	580									ผปบ.
									ผล														ผปบ.
									%														ผปบ.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผปบ.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ
I2 OM1 Loss

หมายเหตุ 1. HI-Hight สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกาไฟฟ้าไปโรงไฟ
2. HI-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติการ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่ (รวม กฟฟ. ในสังกัด)												แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน																	
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	5.10	5.10 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ																					ผบ.บ.
I2 OM1(LOSS)	5.10.1	5.10.1 การเปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	ไตรมาส 1	1	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	✓																ผบ.บ.
		เป้าหมาย 15 วงจร-กม.																					ผบ.บ.
แผนปฏิบัติ		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวมอย่างน้อย 1 วงจร-กม.		บัวใหญ่	1	วงจร-กม.			แผน				1	1	1	1	1	1					ผบ.บ.
									ผล														ผบ.บ.
				ประทาย	-	วงจร-กม.			แผน														ผบ.บ.
		เป้าหมายตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ							ผล														ผบ.บ.
				คง	-	วงจร-กม.			แผน														ผบ.บ.
									ผล														ผบ.บ.
				รวม	1	วงจร-กม.			แผน				1	1	1	1	1	1					ผบ.บ.
									ผล														ผบ.บ.
									%														ผบ.บ.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผบ.บ.
Internal Process	5.10.2	5.10.2 การตัดจ่ายไฟไหม้แรงต่ำ (หน่วยนับจากจำนวนเครื่องหม้อแปลง)	ไตรมาส 1	1	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	✓																ผบ.บ.
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 500 เครื่อง																					ผบ.บ.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวมอย่างน้อย 33 เครื่อง		บัวใหญ่	15	เครื่อง			แผน				15	15	15	15	15	15					ผบ.บ.
แผนปฏิบัติ									ผล														ผบ.บ.
				ประทาย	9	เครื่อง			แผน				9	9	9	9	9	9					ผบ.บ.
									ผล														ผบ.บ.
		เป้าหมายตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ							แผน				9	9	9	9	9	9					ผบ.บ.
				คง	9	เครื่อง			ผล														ผบ.บ.
									ผล														ผบ.บ.
				รวม	33	เครื่อง			แผน				33	33	33	33	33	33					ผบ.บ.
									ผล														ผบ.บ.
									%														ผบ.บ.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผบ.บ.
Internal Process	5.10.3	5.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย	ไตรมาส 1	1	กvv.ฉ.3	กvv.ฉ.3	✓																ผบ.บ.
I2 OM1(LOSS)		เป้าหมาย 81 วงจร-กม.																					ผบ.บ.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการรวมอย่างน้อย 5.4 วงจร-กม.		บัวใหญ่		วงจร-กม.			แผน														ผบ.บ.
แผนปฏิบัติ									ผล														ผบ.บ.
				ประทาย		วงจร-กม.			แผน														ผบ.บ.
		เป้าหมายตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ							ผล														ผบ.บ.
				คง		วงจร-กม.			แผน														ผบ.บ.
									ผล														ผบ.บ.
				รวม	5.4	วงจร-กม.			แผน				5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4					ผบ.บ.
									ผล														ผบ.บ.
									%														ผบ.บ.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผบ.บ.

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟผ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

I3 OM1(GIS)

หมายเหตุ 1. Hi-Hight สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าปริมังล

2. Hi-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติการ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟผ.บัวใหญ่												แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
										(รวม กฟฟ. ในสังกัด)													
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	6	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS																				ผกส.	
I3 OM1(GIS)	6.1	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2562 (เป้าหมายจำนวนงาน	ไตรมาส 1-4	1	กวด.ฉ.3	กวด.ฉ.3	✓															ผกส.	
		ร.ค.2561 สถานะ F4) ตรงกัน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกขณ ทุกโครงการ																				ผกส.	
งานด้านก่อสร้าง		ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)																				ผกส.	
		เป้าหมาย 100%																				ผกส.	
		กฟผ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ต้องดำเนินการให้ได้ 100%		จีวใหญ่	100%				แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				ผกส.	
				ประทาย	100%				ผล	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				ผกส.	
									ผล													ผกส.	
				คง	100%				แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				ผกส.	
									ผล													ผกส.	
				รวม	100%				แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				ผกส.	
									ผล													ผกส.	
									%													ผกส.	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													ผกส.	
Internal Process	6	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS																				ผกส.	
I3 OM1(GIS)	6.2	6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2562 (เป้าหมายจำนวนงาน	ไตรมาส 1-4	1	กวด.ฉ.3	กวด.ฉ.3	✓															ผกส.	
		ร.ค.2562 สถานะ F4) ตรงกัน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกขณ ทุกโครงการ																				ผกส.	
งานด้านก่อสร้าง		ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)							แผน (งาน													ผกส.	
		เป้าหมาย 80%							ผล (งาน													ผกส.	
		กฟผ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ต้องดำเนินการให้ได้ 80%		จีวใหญ่	80%				แผน	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%				ผกส.	
				ประทาย	80%				ผล	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%				ผกส.	
									แผน	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%				ผกส.	
				คง	80%				ผล	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%				ผกส.	
									ผล													ผกส.	
				รวม	80%				แผน	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%				ผกส.	
									ผล													ผกส.	
									%													ผกส.	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													ผกส.	
Internal Process	6	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS																				ผกส.	
I3 OM1(GIS)	6.3	6.3 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2563 (เป้าหมายจำนวนงาน	ไตรมาส 1-4	1	กวด.ฉ.3	กวด.ฉ.3	✓															ผกส.	
		ทุกสิ้นไตรมาส สถานะ F4) ตรงกัน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกขณ ทุกโครงการ																				ผกส.	
งานด้านก่อสร้าง		ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)							แผน (งาน													ผกส.	
		เป้าหมาย 60%							ผล (งาน													ผกส.	
		กฟผ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ต้องดำเนินการให้ได้ 60%		จีวใหญ่	60%				แผน	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				ผกส.	
				ประทาย	60%				ผล	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				ผกส.	
									แผน	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				ผกส.	
				คง	60%				ผล	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				ผกส.	
									ผล													ผกส.	
				รวม	60%				แผน	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%				ผกส.	
									ผล													ผกส.	
									%													ผกส.	
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													ผกส.	

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟผ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ

I3 OM1(GIS)

หมายเหตุ 1. Hi-High สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าปริมังล

2. Hi-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟผ. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟผ.บัวใหญ่												แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)													
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	6	6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS																					ผมต.
I3 OM1(GIS)	6.4	6.4 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี พิกัดมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเก็บพิกัด จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ. ชั้น 1-3 (ไตรมาส 1 รายงาน 80% ของเป้าหมาย)	ไตรมาส 1-4	1	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	✓		แผน (งาน)														ผมต.
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย 90%																					ผมต.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ต้องดำเนินการให้ได้ 90%		จิ๋วใหญ่	90%				แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%					ผมต.
									ผล														ผมต.
				ประทาย	90%				แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%					ผมต.
									ผล														ผมต.
				คง	90%				แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%					ผมต.
									ผล														ผมต.
				รวม	90%				แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%					ผมต.
									ผล														ผมต.
									%														ผมต.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผมต.
Internal Process	6.5	6.5 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบจดหน่วยสำหรับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี	ไตรมาส 1-4	1	กรท.ฉ.3	กรท.ฉ.3	✓																ผมต.
I3 OM1(GIS)		พิกัดมีค่าคาดเคลื่อนเกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน กฟฟ.น่านอง (กฟช.ขอนแก่น, กฟช.อุบลราชธานี, กฟช.นครราชสีมา) (ไตรมาส 1 รายงาน 20% ของเป้าหมาย)							แผน														ผมต.
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย 30%							ผล														ผมต.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีการดำเนินการ ดำเนินการที่ กฟช.นม.		จิ๋วใหญ่					แผน														ผมต.
									ผล														ผมต.
				ประทาย					แผน														ผมต.
									ผล														ผมต.
				คง					แผน														ผมต.
									ผล														ผมต.
				รวม					แผน														ผมต.
									ผล														ผมต.
									%														ผมต.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผมต.
Internal Process	6.6	6.6 สํารวจและปรับปรุงข้อมูลพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS 100% ของจำนวนหม้อแปลง กฟภ.	ไตรมาส 1-4	1	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	✓																ผมต.
I3 OM1(GIS)		ในพื้นที่ รายงานไตรมาสละ 25% ของเป้าหมาย																					ผมต.
แผนปฏิบัติ		เป้าหมาย 100% ของจำนวนหม้อแปลง กฟภ.																					ผมต.
		กฟอ.บญ.และ กฟฟ.ในสังกัด ต้องดำเนินการให้ได้ 392 เครื่อง		จิ๋วใหญ่	392	เครื่อง			แผน		98	98	196	196	196	294	294	294	392	392	392		ผมต.
		แบ่งเป้าหมายไตรมาสละ 25% ของ 392 เครื่อง							ผล														ผมต.
				ประทาย		เครื่อง			แผน														ผมต.
									ผล														ผมต.
				คง		เครื่อง			แผน														ผมต.
									ผล														ผมต.
				รวม	392	เครื่อง			แผน		98	98	196	196	196	294	294	294	392	392	392		ผมต.
									ผล														ผมต.
									%														ผมต.
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														ผมต.

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.โนนสูงได้รับผิดชอบ
IS IP1(นวัตกรรม)

หมายเหตุ 1. HI-High สี่เหลี่ยม คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไม่ร่วมใด
2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่												แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน	
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)													
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		
Internal Process	7	7. แผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH1 : Smart Workforce) (เกณฑ์ Enables ข้อ 7.2.1)																					กอก.ฉ.3
IS IP1(นวัตกรรม)																							กอก.ฉ.3
แผนปฏิบัติ	7.1	7.1 ทบทวนคณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจำสายงานเขต เป้าหมาย รายงาน นวธ.(ก2) ภายใน 1 เดือนก่อนสิ้นไตรมาส 2	ไตรมาส 2	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	-																กอก.ฉ.3
				บัวใหญ่					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				ประทาย					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				คง					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				รวม					แผน														กอก.ฉ.3
		กอก.ฉ.3 ดำเนินการ							ผล														กอก.ฉ.3
									%														กอก.ฉ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กอก.ฉ.3
Internal Process	7	7. แผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH1 : Smart Workforce) (เกณฑ์ Enables ข้อ 7.2.1)																					กอก.ฉ.3
IS IP1(นวัตกรรม)																							กอก.ฉ.3
แผนปฏิบัติ	7.2	7.2 สรุปรายงานการประชุมหรือคณะทำงานวิจัยฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง	ไตรมาส 2	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	-																กอก.ฉ.3
				บัวใหญ่					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				ประทาย					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				คง					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				รวม					แผน														กอก.ฉ.3
		กอก.ฉ.3 ดำเนินการ วางแผนดำเนินการในไตรมาส 2							ผล														กอก.ฉ.3
									%														กอก.ฉ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กอก.ฉ.3
Internal Process	7	7. แผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH1 : Smart Workforce) (เกณฑ์ Enables ข้อ 7.2.1)																					กอก.ฉ.3
IS IP1(นวัตกรรม)																							กอก.ฉ.3
แผนปฏิบัติ	7.3	7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง	ไตรมาส 3-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	-																กอก.ฉ.3
				บัวใหญ่					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				ประทาย					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				คง					แผน														กอก.ฉ.3
									ผล														กอก.ฉ.3
				รวม					แผน														กอก.ฉ.3
		กอก.ฉ.3 ดำเนินการ วางแผนดำเนินการในไตรมาส 3-4							ผล														กอก.ฉ.3
									%														กอก.ฉ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														กอก.ฉ.3

หมายเหตุ : 1 = ดำเนินการโดย กฟฟ.ชั้น 1-3 และอาจรวมถึง กฟส. และ กฟน.

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.โนนสูงที่รับผิดชอบ
IS IP1(นวัตกรรม)

หมายเหตุ 1. HI-Hight สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าไม่ร่วม
2. HI-Hight สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน online report	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่												แผนกที่ รับผิดชอบ รายงาน
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				(รวม กฟฟ. ในสังกัด)												
										ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	
Internal Process	7	7. แผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH1 : Smart Workforce) (เกณฑ์ Enables ข้อ 7.2.1)																				กอก.ฉ.3
IS IP1(นวัตกรรม)																						กอก.ฉ.3
แผนปฏิบัติ	7.4	7.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง รายงาน ฝ่าย (ก2) ภายใน 20 วันหลังจัดกิจกรรม	ไตรมาส 3-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	-															กอก.ฉ.3
					บัวใหญ่				แผน													กอก.ฉ.3
									ผล													กอก.ฉ.3
					ประทาย				แผน													กอก.ฉ.3
									ผล													กอก.ฉ.3
					คง				แผน													กอก.ฉ.3
									ผล													กอก.ฉ.3
					รวม				แผน													กอก.ฉ.3
		กอก.ฉ.3 ดำเนินการ วางแผนดำเนินการในไตรมาส 3-4							ผล													กอก.ฉ.3
									%													กอก.ฉ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													กอก.ฉ.3
Internal Process	7	7. แผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH1 : Smart Workforce) (เกณฑ์ Enables ข้อ 7.2.1)																				กอก.ฉ.3
IS IP1(นวัตกรรม)																						กอก.ฉ.3
แผนปฏิบัติ	7.5	7.5 สรุปรายงานทางการเงินและค่าใช้จ่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 1 ครั้ง รายงาน ฝ่าย (ก2) ภายในไตรมาส 4	ไตรมาส 4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	-															กอก.ฉ.3
					บัวใหญ่				แผน													กอก.ฉ.3
									ผล													กอก.ฉ.3
					ประทาย				แผน													กอก.ฉ.3
									ผล													กอก.ฉ.3
					คง				แผน													กอก.ฉ.3
									ผล													กอก.ฉ.3
					รวม				แผน													กอก.ฉ.3
		กอก.ฉ.3 ดำเนินการ วางแผนดำเนินการในไตรมาส 4							ผล													กอก.ฉ.3
									%													กอก.ฉ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													กอก.ฉ.3

หมายเหตุ : 1 = ดำเนินการโดย กฟฟ.ชั้น 1-3 และอาจรวมถึง กฟอ. และ กฟน.

แผนปฏิบัติการ กฟล.3 ประจำปี 2563 (ตามสายงานการไฟฟ้า ก2) ส่วนที่ กฟอ.บัวใหญ่ และกฟฟ.ในสังกัดรับผิดชอบ
I6 RS1 (พลังงาน)

หมายเหตุ 1. HI-High สีเหลือง คือ แผนปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าป่วงไส
2. HI-High สีเทา คือ แผนปฏิบัติ ที่ กฟล. 3 ดำเนินการ

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม,เป้าหมาย	ช่วงดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ			งานรายงาน ใน OHS&E -----	หมายเหตุ		เป้าหมาย และผลการดำเนินการ ของ กฟอ.บัวใหญ่ (รวม กฟฟ. ในสังกัด)												แผนที่ รับผิดชอบ รายงาน
				ดำเนินการ	กำกับดูแล /สนับสนุน	รวบรวม สรุปรายงาน				ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	
Internal Process	9	9. สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ																				กวว.ฉ.3
แผนปฏิบัติ	I6 RS1 (พลังงาน)	(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter)																				กวว.ฉ.3
		9.1 ดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับ	ไตรมาส 2-4	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	-															กวว.ฉ.3
		ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards : EERS)																				กวว.ฉ.3
		กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ปี 2563																				กวว.ฉ.3
		1. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการนำร่องแก่ผู้รับบริการไฟฟ้า																				กวว.ฉ.3
		2. กำหนดแผนปฏิบัติการ และเป้าหมายผลประหยัดพลังงาน ในการดำเนินโครงการ																				กวว.ฉ.3
		3. นำร่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ EERS																				กวว.ฉ.3
		4. ดำเนินการครบถ้วนตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานโครงการนำร่อง																				กวว.ฉ.3
		5. ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า (กฟล.1 = 300,000 หน่วย, กฟล.2 = 250,000 หน่วย, กฟล.3 = 300,000 หน่วย)																				กวว.ฉ.3
		6. ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า (กฟล.1 = 600,000 หน่วย, กฟล.2 = 500,000 หน่วย, กฟล.3 = 600,000 หน่วย)																				กวว.ฉ.3
	เป้าหมาย ดำเนินการครบทั้ง 6 กิจกรรม																				กวว.ฉ.3	
		กฟอ.บมย.และ กฟฟ.ในสังกัด ดำเนินการตามแผนงานที่ กฟล.3 กำหนด		บัวใหญ่					แผน													กวว.ฉ.3
									ผล													กวว.ฉ.3
		ดำเนินการโดย ผอ. กว. ดำเนินการเอง มติที่ประชุม 25-2-63 กฟภ. ต้องส่งเสริมให้ผู้ซื้อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		ประทาย					แผน													กวว.ฉ.3
		ผอ. กว. เป็นผู้จัดหา กฟฟ. หน่วยงาน ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ต้องกำหนดแผน ไม่ต้องดำเนินการ และรายงานผล							ผล													กวว.ฉ.3
				คง					แผน													กวว.ฉ.3
									ผล													กวว.ฉ.3
				รวม					แผน													กวว.ฉ.3
									ผล													กวว.ฉ.3
									%													กวว.ฉ.3
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													กวว.ฉ.3

หมายเหตุ : 1 = ดำเนินการโดย กฟฟ.ชั้น 1-3 และอาจรวมถึง กฟส. และ กฟบ.