

ที่	รายการ	กฟผ.3												
		ผูกพันก่อน ปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	รวม ปี 2562	ส่งคืน งบประมาณ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ จากเป้า ฯ	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	งานอยู่ระหว่างดำเนินการ			
											IR	GR	PO	PR
1	รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบ I)	146.334	121.869	268.203	-	-	35.880	232.323	13.38	#DIV/0!	2.196	0.377	4.813	26.515
2	รวมงบโครงการ (งบ P)	858.241	511.268	1,369.509	-	-	118.851	1,250.658	8.68	#DIV/0!	1.062	0.078	14.748	215.564
3	งบลงทุนหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (I.61.19.2000)	-	30.000	30.000	-	30.000	2.139	27.861	7.13	7.13	0.030	0.049	2.614	0.907
4	งบลงทุนหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (นอก 25 ลบ.+กปจ.)	28.566	12.230	40.796	0.051	40.745	6.094	34.651	14.94	14.96	0.395	0.292	5.033	0.473
5	งบลงทุนหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (I.19.1000)	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
6	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 (I.74)	25.693	-	25.693	-	-	0.110	25.583	0.43	#DIV/0!	1.911	-	18.394	-
7	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (S4)	35.241	72.570	107.811	-	-	4.709	103.102	4.37	#DIV/0!	0.121	-	12.404	0.485
8	งานจัดหาโครงหลังคาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ : I.BQ	21.716	8.860	30.576	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	-	-	7.986	-
9	งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี (NM)	46.508	-	46.508	-	19.133	2.172	44.336	4.67	11.35	-	-	1.688	0.076
10	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โคกกรวด2 จ.นครราชสีมา (I.KK)	4.118	-	4.118	-	4.118	1.647	2.471	40.00	40.00	-	-	-	-
11	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว นครราชสีมา7 จ.นครราชสีมา (I.N7)	10.204	-	10.204	-	10.204	2.452	7.752	24.03	24.03	0.028	0.028	0.284	0.284
12	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.3 (I.BM)	37.292	-	37.292	-	25.884	0.537	36.755	1.44	2.07	-	0.063	23.373	0.028
	รวมทั้งสิ้น	1,213.913	756.797	1,970.710	0.051	130.084	174.591	1,765.492	8.86	134.21	5.743	0.887	91.337	244.332

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนดำเนินงานปกติ (I) และงบโครงการ (P) ของ กฟผ.3 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2562

รายการ ที่	รายการ	กฟผ.3											
		ผูกพันก่อน ปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	รวม ปี 2562	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ จากงบปี 62	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	งานอยู่ระหว่างดำเนินการ			
										IR	GR	PO	PR
1	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I)												
	1. งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สายแยกย่อย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ												
	1.1 จัดซื้อพัสดुरอง (I.05.ABAB)	0.447	-	0.447	-	-	0.447	0.00	0.00	-	-	-	-
	2. งบขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ												
	2.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (I.07)	-	9.425	9.425	-	4.780	4.645	50.72	0.00	-	-	-	-
	2.2 จัดซื้อพัสดुरอง (I.07.6000)	1.890	5.299	7.189	-	-	7.189	0.00	0.00	-	-	0.205	4.952
	3. งบจัดหาอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์และค่าแรงสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหม่												
	3.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง) (WMS)	6.052	14.503	20.555	-	2.525	18.030	12.28	0.00	-	-	-	-
	3.2 จัดซื้อสายทองแดง (I.14.A001)	14.255	-	14.255	-	3.176	11.079	22.28	0.00	0.400	-	-	-
	3.3 จัดซื้อพัสดुरอง (I.14.6000)	7.688	2.306	9.994	-	-	9.994	0.00	0.00	-	-	0.661	1.650
	4. งบจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์สำรองจ่าย												
	4.1 จัดซื้อพัสดुरอง (I.15.6000)	0.009	0.032	0.041	-	-	0.041	0.00	0.00	-	-	-	0.032
	5. งบปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์												
	5.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (I.MC)	1.146	5.940	7.086	-	(0.046)	7.132	-0.65	0.00	-	-	-	-
	5.2 จัดซื้อสายทองแดง (I.MC.A001)	2.636	-	2.636	-	0.240	2.396	9.10	0.00	-	0.360	-	0.160
	5.3 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC.AAAA)	0.940	-	0.940	-	0.126	0.814	13.40	0.00	-	-	-	-
	5.4 จัดซื้อพัสดुरอง (I.MC.6000)	0.502	6.165	6.667	-	-	6.667	0.00	0.00	-	-	0.198	5.696
	6. งบสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ												
	6.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (I.65)	1.270	11.759	13.029	-	1.346	11.683	10.33	0.00	-	-	-	-
	7. งบงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า												
	7.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (I.MR.1000)	25.337	26.714	52.051	-	11.405	40.646	21.91	0.00	-	-	-	-
	7.2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (I.MR.AC11)	12.297	3.347	15.644	-	4.309	11.335	27.54	0.00	0.871	-	2.457	4.008
	7.3 จัดซื้อพัสดुरอง (I.MR.6100)	11.080	9.761	20.841	-	0.028	20.813	0.13	0.00	-	0.017	0.365	9.131
	8. งบงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อความมั่นคง												
	8.1 งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายฯ (I.MR.2000)	-	9.733	9.733	-	0.004	9.729	0.04	0.00	-	-	-	-
	8.2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (I.MR.AC22)	-	0.486	0.486	-	-	0.486	0.00	0.00	-	-	-	-
	8.3 จัดซื้อพัสดुरอง (I.MR.6200)	-	0.899	0.899	-	-	0.899	0.00	0.00	-	-	0.009	0.886

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานปกติ (I) และงบโครงการ (P) ของ กฟผ.3 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2562

รายการ ที่	รายการ	กฟผ.3											
		ผูกพันก่อน ปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	รวม ปี 2562	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ จากงบปี 62	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	งานอยู่ระหว่างดำเนินการ			
										IR	GR	PO	PR
	9. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย แรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติมจาก คพจ1												
	9.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (I.BY.1000)	25.439	15.000	40.439	-	3.769	36.670	9.32	0.00	-	-	-	-
	9.2 งบจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต-งานจัดหาวัสดุทดแทนฯ (I.BY.AC22)	8.250	-	8.250	-	4.164	4.086	50.47	0.00	0.925	-	0.918	-
	9.3 จัดซื้อพัสดुरอง - งานเร่งรัดปรับปรุงฯ (I.BY.6100)	23.564	-	23.564	-	-	23.564	0.00	0.00	-	-	-	-
	9.4 จัดซื้อพัสดुरอง - งานจัดหาวัสดุทดแทนฯ (I.BY.6200)	2.854	-	2.854	-	-	2.854	0.00	0.00	-	-	-	-
	10. งานจัดหาหม้อเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่และอุปกรณ์ประกอบฯ												
	10.1 จัดซื้อพัสดुरอง (I.BC.6000)	0.590	-	0.590	-	-	0.590	0.00	0.00	-	-	-	-
	11. งานตรวจซ่อมและปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง: I.56												
	11.1 คชจ.หน้างาน (I.56)	0.088	0.500	0.588	-	0.054	0.534	9.18	0.00	-	-	-	-
	12. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3												
	12.1 งานสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ฯลฯ ปี60	20.627	-	20.627	-	0.110	20.517	0.53	0.00	1.911	-	18.394	-
	12.2 งานจัดซื้อที่ดิน ปี 61	5.066	-	5.066	-	-	5.066	0.00	0.00	-	-	-	-
	13. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4												
	13.1 งานสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ฯลฯ ปี60	2.514	-	2.514	-	2.514	-	100.00	0.00	-	-	-	-
	13.2 งานสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ฯลฯ ปี61, 62 เพิ่มเติม	6.582	5.400	11.982	-	2.195	9.787	18.32	0.00	0.001	-	7.747	-
	13.3 งานสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน ฯลฯ ปี62	-	54.200	54.200	-	-	54.200	0.00	0.00	-	-	-	-
	13.4 งานจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ปี 61	26.145	-	26.145	-	-	26.145	0.00	0.00	-	-	3.833	0.340
	13.5 งานจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ปี 62	-	12.970	12.970	-	-	12.970	0.00	0.00	0.120	-	0.824	0.145
	14. งานจัดหาโครงหลังคาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ: I.BQ	21.716	8.860	30.576	-	-	30.576	0.00	0.00	-	-	7.986	-
	15. งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควีได้ลั่น	46.508	-	46.508	19.133	2.172	44.336	4.67	11.35	-	-	1.688	0.076
	สายส่งสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 (ชั่วคราว) - สถานีไฟฟ้าห้วยทะเล (I.NM)												
	16. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โคกกรวด2 จ.นครราชสีมา (I.KK)	4.118	-	4.118	4.118	1.647	2.471	40.00	40.00	-	-	-	-
	17. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว นครราชสีมา7 จ.นครราชสีมา (I.N7)	10.204	-	10.204	10.204	2.452	7.752	24.03	24.03	0.028	0.028	0.284	0.284
	18. งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.3 (I.BM)	37.292	-	37.292	25.884	0.537	36.755	1.44	2.07	-	0.063	23.373	0.028
	รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) (ข้อ 1 - 18)	327.106	203.299	530.405	59.339	47.507	482.898	8.96	80.06	4.256	0.468	68.942	27.388

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานปกติ (I) และงบโครงการ (P) ของ กฟผ.3 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2562

รายการ ที่	รายการ	กฟผ.3											
		ผูกพันก่อน ปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	รวม ปี 2562	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ จากงบปี 62	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	งานอยู่ระหว่างดำเนินการ			
										IR	GR	PO	PR
2	งบโครงการ (P)												
	1. งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)												
	1.1 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (P-TSD09.2.2000)	5.958	-	5.958	-	3.767	2.191	63.23	0.00	-	-	-	-
	2. งบโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)												
	2.1 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน (P-DRI03.0.1000)	0.104	-	0.104	-	0.104	-	100.00	0.00	-	-	-	-
	2.2 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (P-PDI03.0.2000)	4.337	-	4.337	-	2.413	1.924	55.64	0.00	-	-	-	-
	2.3 จัดซื้อวัสดุหลัก-รอง (SAIFE-SAIDI) (P-DRI03.0.7000)	2.744	-	2.744	-	-	2.744	0.00	0.00	-	-	-	-
	3. งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรระยะที่ 2 (คขก.2)												
	3.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (P-AEP02.0-F)	8.416	30.000	38.416	-	2.150	36.266	5.60	0.00	-	-	-	-
	3.2 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน (P-AEP02.0.1000)	12.603	-	12.603	-	-	12.603	0.00	0.00	-	-	-	-
	3.3 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (P-AEP02.0.2000)	7.328	27.732	35.060	-	5.817	29.243	16.59	0.00	0.828	-	0.637	15.036
	3.4 จัดซื้อวัสดุรอง (P-AEP02.0.6000)	2.365	14.099	16.464	-	-	16.464	0.00	0.00	-	0.003	0.844	12.816
	4. งบโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายฯ (คพจ.1)												
	4.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (P-TDD01.1-F)	523.174	-	523.174	-	54.682	468.492	10.45	0.00	-	-	-	-
	4.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (P-TDD01.2-F)	48.424	-	48.424	-	9.395	39.029	19.40	0.00	-	-	-	-
	4.3 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (P-TDD01.3-F)	121.714	91.000	212.714	-	10.665	202.049	5.01	0.00	-	-	-	-
	4.4 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (P-TDD01.4-F)	22.835	-	22.835	-	3.486	19.349	15.27	0.00	-	-	-	-
	4.5 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน (แผน3) (P-TDD01.3.1000)	-	26.530	26.530	-	-	26.530	0.00	0.00	-	-	6.797	-
	4.6 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (P-TDD01.2000)	16.085	-	16.085	-	13.685	2.400	85.08	0.00	0.234	-	1.703	-
	4.7 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี61-62 (แผน3) (P-TDD01.3.2000)	2.156	170.685	172.841	-	0.392	172.449	0.23	0.00	-	-	-	77.582
	4.8 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี61 (แผน4) (P-TDD01.4.2000)	1.218	-	1.218	-	-	1.218	0.00	0.00	-	-	-	-
	4.9 จัดซื้อวัสดุรอง ปี59-60 (P-TDD01.0.6000)	0.605	-	0.605	-	-	0.605	0.00	0.00	-	-	-	-
	4.10 จัดซื้อวัสดุรอง ปี61-62 (แผน3) (P-TDD01.3.6000)	2.394	70.096	72.490	-	0.002	72.488	0.00	0.00	-	-	1.757	66.498
	4.11 จัดซื้อวัสดุรอง ปี61 (แผน4) (P-TDD01.4.6000)	1.047	-	1.047	-	0.003	1.044	0.29	0.00	-	0.002	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนดำเนินงานปกติ(I) และงบโครงการ (P) ของ กฟผ.3 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2562

รายการ ที่	รายการ	กฟผ.3											
		ผูกพันก่อน ปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	รวม ปี 2562	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ จากงบปี 62	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	งานอยู่ระหว่างดำเนินการ			
										IR	GR	PO	PR
	5. งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ (คพญ.1)												
	5.1 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (P-MCD010.2000)	0.353	-	0.353	-	-	0.353	0.00	0.00	-	-	-	-
	5.2 จัดซื้อวัสดุรอง ปี60-61 (P-MCD010.6000)	7.233	-	7.233	-	0.036	7.197	0.50	0.00	-	0.029	-	-
	5.3 จัดซื้อวัสดุรอง (P-MCD010.7000)	1.013	-	1.013	-	-	1.013	0.00	0.00	-	-	-	-
	6. งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ระยะที่ 2 (คพม.2)												
	6.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (P-NHE02.0-F)	25.564	45.000	70.564	-	8.280	62.284	11.73	0.00	-	-	-	-
	6.2 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน (P-NHE02.0.1000)	6.431	-	6.431	-	1.954	4.477	30.38	0.00	-	0.044	1.800	-
	6.3 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (P-NHE02.0.2000)	23.707	23.694	47.401	-	2.020	45.381	4.26	0.00	-	-	0.422	32.471
	6.4 จัดซื้อวัสดุรอง (P-NHE02.0.6000)	10.433	12.432	22.865	-	-	22.865	0.00	0.00	-	-	0.788	11.161
	รวมงบโครงการ (ข้อ 1 - 6)	858.241	511.268	1,369.509	-	118.851	1,250.658	8.68	0.00	1.062	0.078	14.748	215.564
	รวมงบลงทุน (I) + งบโครงการ (P) (ข้อ 1 + 2)	1,185.347	714.567	1,899.914	59.339	166.358	1,733.556	8.76	280.35	5.318	0.546	83.690	242.952

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (30 ล้าน และขอเพิ่มจาก กปง.โดยตรง)

สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562

รายการ ที่	รายการ	กพล.3												
		ผูกพันก่อน ปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	รวม ปี 2562	ส่งคืน งบประมาณ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ จากเป้า	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	งานอยู่ระหว่างดำเนินการ			
											IR	GR	PO	PR
1	งบลงทุนหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (I.62.19.2000)	-	30.000	30.000	-	30.000	2.139	27.861	7.13	7.13	0.030	0.049	2.614	0.907
2	งบลงทุนหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ของบเพิ่มจาก กปง.โดยตรง													
	งานย้ายแนวระบบจำหน่าย (I.41)													
	2.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (I.41)	1.471	-	1.471	-	1.471	-	1.471	0.00	0.00	-	-	-	-
	2.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (I.41.1000)	6.909	-	6.909	-	6.909	1.998	4.911	28.92	28.92	-	-	-	-
	2.3 จัดซื้อพัสดุดู (I.41.6000)	0.138	-	0.138	-	0.138	-	0.138	0.00	0.00	-	-	0.138	-
3	งบเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง : I.41.2000													
	3.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (I.41.2000)	2.493	-	2.493	-	2.493	0.740	1.753	29.68	29.68	-	-	-	-
4	งานติดตั้งแอร์เบรกสวิตซ์ 115 kV. สำหรับตัดไลน์ สถานีไฟฟ้ามิตรผลไบโอเพาเวอร์ - สถานีไฟฟ้าเกษตรสมบูรณ์ (ชั่วคราว) บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าภูเขียว ต.หนองตม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เขต กพล.3 I-61-F-PKYXX.19.3903	0.064	-	0.064	-	0.064	0.065	(0.001)	101.56	101.56	-	-	-	-
5	งานติดตั้ง-รื้อถอน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 4 (ชั่วคราว) เขต กพล.3 - งานจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายหน้างาน I-61-F-NR2XX.19.3905 - งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ I-61-F-NR2XX.19.B905	1.900	-	1.900	-	1.900	0.978	0.922	51.47	51.47	-	-	0.062	-
6	งานติดตั้งแอร์เบรกสวิตซ์ 115 kV. ในไลน์ Bypass บริเวณ ฟังตรงข้ามจุดติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ 115 kV. เลียบปากทางเข้า บริษัท ไทยคาลิ จำกัด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เขต กพล.3 I-61-F-DANXX.19.3906	0.093	-	0.093	-	0.093	0.032	0.061	34.41	34.41	-	-	-	-
7	งานจัดหาป้อมยามรักษาความปลอดภัยประจำปี 2561 เพื่อรองรับการจัดทำ Unmanned Substation เขต กพล.3 จำนวน 7 แห่ง (I-61-F-OPDXX.19.3701)	1.686	-	1.686	-	1.686	-	1.686	0.00	0.00	-	-	1.648	-
8	งานติดตั้ง-รื้อถอน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่สถานีไฟฟ้าชัยภูมิ 2 (ชั่วคราว) TP.1 เขต กพล.3 (I-61-F-OPDSA.19.X907)	1.029	-	1.029	-	1.029	0.219	0.810	21.28	21.28	-	0.292	-	-
9	งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงให้กับสำนักงาน กพล.สำโรงทาบ (แห่งใหม่) ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เขต กพล.3 I-61-F-SIPSR.19.3908	0.045	-	0.045	-	0.045	0.005	0.040	11.11	11.11	-	-	-	-
10	งานจัดหาป้อมยามรักษาความปลอดภัยสำหรับประจำปี 2561 เพื่อรองรับการจัดทำ Unmanned Substation เขต กพล.3 จำนวน 1 แห่ง (สถานีไฟฟ้าสุรินทร์ 2) I-61-F-OPDSA.19.3705	0.238	-	0.238	0.050	0.188	0.188	-	78.99	100.00	-	-	-	-
11	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่ กพล.พิมาย I-61-F-PIMXX.19.3706	0.817	-	0.817	-	0.817	-	0.817	0.00	0.00	-	-	-	-
12	งานติดตั้ง Load Break Switch ระบบ 115 โวลต์ สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 2 - สถานีไฟฟ้าโคกกรวด 2 (ชั่วคราว) - สถานีไฟฟ้าโคกกรวด 1 บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในพื้นที่ กพล.สูงเนิน I-61-F-SUNXX.19.3909	0.067	-	0.067	-	0.067	-	0.067	0.00	0.00	-	-	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (30 ล้าน และขอเพิ่มจาก กปง.โดยตรง)

สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562

รายการ ที่	รายการ	กฟผ.3												
		ผูกพันก่อน ปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	รวม ปี 2562	ส่งคืน งบประมาณ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ จากเป้าฯ	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	งานอยู่ระหว่างดำเนินการ			
											IR	GR	PO	PR
13	งานจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารที่สถานีไฟฟ้าภูเขียว จ.ชัยภูมิ I-61-F-OPDXX.19.X209	0.147	-	0.147	-	0.147	0.088	0.059	59.86	59.86	-	-	-	-
14	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อาคารสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ กฟอ.พม. I-61-F-PIMXX.19.3108	0.601	-	0.601	-	0.601	0.470	0.131	78.20	78.20	-	-	-	-
15	งานติดตั้งแอร์เบรกสวิตช์ 115 kV. ตัดไลน์สายส่ง Loop Lineฯ กฟอ.ปชง. I-61-F-PCGXX.19.3910	0.149	-	0.149	-	0.149	-	0.149	0.00	0.00	-	-	-	-
16	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 9 (ชั่วคราว) จ.นม.	10.719	-	10.719	0.001	10.718	1.311	9.407	12.23	12.23	0.395	-	3.185	0.473
17	งานก่อสร้างย้ายจุดรับไฟระบบ 22 เควี(Incoming) สถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ 1 จ.บุรีรัมย์ I-6X-F-BRRXX.19.X901	-	10.277	10.277	-	10.277	-	10.277	0.00	0.00	-	-	-	-
18	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโครงการเกษตรอิตยาทร (ชเรย์ อิตยา) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ I-62-F-SRNXX.19.X902	-	0.072	0.072	-	0.072	-	0.072	0.00	0.00	-	-	-	-
19	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แรงสูงภายนอก) ให้กับโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรีนทร์ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา I-62-F-PCGXX.19.X903	-	0.037	0.037	-	0.037	-	0.037	0.00	0.00	-	-	-	-
20	งานจัดซื้ออาคารสำเร็จรูปถอดประกอบได้ เขต กฟผ.3 จำนวน 2 แห่ง I-62-F-NR2XX.19.3701 I-62-F-PTCXX.19.3701	-	1.285	1.285	-	1.285	-	1.285	0.00	0.00	-	-	-	-
21	งานก่อสร้างพาดสายเชื่อมโยงสายส่ง 115 kV เพื่อรองรับการ Tie Line สายส่ง 115 kV ระหว่างสถานีไฟฟ้าห้วยทะเล - สถานีไฟฟ้าหนองกี่ บริเวณข้างป้อมตำรวจสี่แยกโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เขต กฟผ.3 (ค่าใช้จ่ายหน้างาน) I-62-F-CHCXX.19.3904	-	0.559	0.559	-	0.559	-	0.559	0.00	0.00	-	-	-	-
	รวมงบลงทุน หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ข้อ 2 - 21)	28.566	12.230	40.796	0.051	40.745	6.094	34.651	14.94	14.96	0.395	0.292	5.033	0.473
	รวมงบลงทุน หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ข้อ 1 - 21)	28.566	42.230	70.796	0.051	70.745	8.233	62.512	11.63	11.64	0.425	0.341	7.647	1.380

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณฯ งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เขต กฟผ.3 ปี 2560 - 2561

(I-60-F-POPXX.BM)

ณ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	ชื่องาน	WBS	งบประมาณ ผูกพัน ปี 2562	เป้าเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2562		คงเหลือ	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ					คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
					มี.ค.	รวม			IR	GR	PO	PR	รวม		
	งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เขต กฟผ.3	I-60-F-POPXX.BM				-									
1	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.ชย.	I-60-F-CYPXX.BM				-									ผวบ.ฉ.3
1.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-CYPXX.BM.1000	3,360,000.00	-	-	-	3,360,000.00	-	-	-	2,950,000.00	-	2,950,000.00	410,000.00	(กกค.ฉ.3)
1.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-CYPXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
1.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-CYPXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.ชย.		3,560,000.00	-	-	-	3,560,000.00	-	-	-	3,150,000.00	-	3,150,000.00	410,000.00	
2	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.นร.	I-60-F-NARXX.BM				-									ผวบ.ฉ.3
2.1	ค่าออกแบบ - ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-NARXX.BM.1000	3,360,000.00	-	-	-	3,360,000.00	-	-	-	2,740,000.00	-	2,740,000.00	620,000.00	(กกค.ฉ.3)
2.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-NARXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
2.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-NARXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.นร.		3,560,000.00	-	-	-	3,560,000.00	-	-	-	2,940,000.00	-	2,940,000.00	620,000.00	
3	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.ปชง.	I-60-F-PCGXX.BM				-									ผวบ.ฉ.3
3.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-PCGXX.BM.1000	3,599,224.00	-	2,221.00	2,221.00	3,597,003.00	-	-	-	2,885,000.00	-	2,885,000.00	712,003.00	(กกค.ฉ.3)
3.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-PCGXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
3.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-PCGXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.ปชง.		3,799,224.00	-	2,221.00	2,221.00	3,797,003.00	-	-	-	3,085,000.00	-	3,085,000.00	712,003.00	
4	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.สคว.	I-60-F-SSAXX.BM				-									ผวบ.ฉ.3
4.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-SSAXX.BM.1000	3,599,575.00	-	-	-	3,599,575.00	-	-	-	2,487,000.00	-	2,487,000.00	1,112,575.00	(กกค.ฉ.3)
4.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-SSAXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
4.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-SSAXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.สคว.		3,799,575.00	-	-	-	3,799,575.00	-	-	-	2,687,000.00	-	2,687,000.00	1,112,575.00	
5	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.พม.	I-60-F-PIMXX.BM				-									ผวบ.ฉ.3
5.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-PIMXX.BM.1000	3,610,000.00	-	-	-	3,610,000.00	-	-	-	2,605,000.00	-	2,605,000.00	1,005,000.00	(กกค.ฉ.3)
5.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-PIMXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
5.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-PIMXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.พม.		3,810,000.00	-	-	-	3,810,000.00	-	-	-	2,805,000.00	-	2,805,000.00	1,005,000.00	
6	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.ปส.	I-60-F-PRSXX.BM				-									ผปบ.ฉ.3
6.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-PRSXX.BM.1000	1,123,000.00	-	232,700.00	232,700.00	890,300.00	-	-	63,200.00	79,100.00	27,800.00	170,100.00	720,200.00	(กปบ.ฉ.3)
6.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-PRSXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	185,000.00	-	185,000.00	15,000.00	
6.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-PRSXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟผ.ปส.		1,323,000.00	-	232,700.00	232,700.00	1,090,300.00	-	-	63,200.00	264,100.00	27,800.00	355,100.00	735,200.00	

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณฯ งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เขต กฟผ.3 ปี 2560 - 2561

(I-60-F-POPXX.BM)

ณ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	ชื่องาน	WBS	งบประมาณ ผูกพัน ปี 2562	เป้าเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2562		คงเหลือ	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ					คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
					มี.ค.	รวม			IR	GR	PO	PR	รวม		
7	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.บญ.	I-60-F-BYIXX.BM													
7.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-BYIXX.BM.1000	3,610,000.00	-	-	1,531.00	3,608,469.00	-	-	-	2,637,000.00	-	2,637,000.00	971,469.00	ฝวบ.ฉ.3 (กทค.ฉ.3)
7.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-BYIXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
7.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-BYIXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.บญ.			3,810,000.00	-	-	1,531.00	3,808,469.00	-	-	-	2,837,000.00	-	2,837,000.00	971,469.00	
8	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟฉ.ชช.	I-60-F-CHCXX.BM													
8.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-CHCXX.BM.1000	1,123,000.00	-	-	-	1,123,000.00	-	-	-	-	-	-	1,123,000.00	ฝปบ.ฉ.3 (กปบ.ฉ.3)
8.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-CHCXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	
8.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-CHCXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.ชช.			1,323,000.00	-	-	-	1,323,000.00	-	-	-	-	-	-	1,323,000.00	
9	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.ภข.	I-60-F-PKYXX.BM													
9.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-PKYXX.BM.1000	3,360,000.00	-	-	-	3,360,000.00	-	-	-	2,875,000.00	-	2,875,000.00	485,000.00	ฝวบ.ฉ.3 (กทค.ฉ.3)
9.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-PKYXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
9.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-PKYXX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.ภข.			3,560,000.00	-	-	-	3,560,000.00	-	-	-	3,075,000.00	-	3,075,000.00	485,000.00	
10	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟฉ.นม.2 (ทล.)	I-60-F-NR2XX.BM													
10.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-NR2XX.BM.1000	1,123,000.00	-	300,500.00	300,500.00	822,500.00	-	-	-	-	-	-	822,500.00	ฝปบ.ฉ.3 (กปบ.ฉ.3)
10.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-NR2XX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	
10.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-NR2XX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟฉ.นม.2 (ทล.)			1,323,000.00	-	300,500.00	300,500.00	1,022,500.00	-	-	-	-	-	-	1,022,500.00	
11	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟฉ.นม.3 (สรน.)	I-60-F-NR3XX.BM													
11.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-NR3XX.BM.1000	3,360,000.00	-	-	-	3,360,000.00	-	-	-	2,330,000.00	-	2,330,000.00	1,030,000.00	ฝวบ.ฉ.3 (กทค.ฉ.3)
11.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-NR3XX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
11.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-NR3XX.BM.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟฉ.นม.3 (สรน.)			3,560,000.00	-	-	-	3,560,000.00	-	-	-	2,530,000.00	-	2,530,000.00	1,030,000.00	
12	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.ปธ.	I-60-F-PTCXX.BM													
12.1	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-PTCXX.BM.1000	3,649,000.00	-	-	-	3,649,000.00	-	-	-	-	-	-	3,649,000.00	ฝวบ.ฉ.3 (กทค.ฉ.3)
12.2	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-PTCXX.BM.2000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	
12.3	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-PTCXX.BM.4000	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.ปธ.			3,864,000.00	-	-	-	3,864,000.00	-	-	-	-	-	-	3,864,000.00	

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณฯ งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เขต กฟผ.3 ปี 2560 - 2561
(I-60-F-POPXX.BM)
ณ 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	ชื่องาน	WBS	งบประมาณ ผูกพัน ปี 2562	เป้าเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย ปี 2562		คงเหลือ	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ					คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
					มี.ค.	รวม			IR	GR	PO	PR	รวม		
รวม	งานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เขต กฟผ.3	I-60-F-POPXX.BM													
รวม	ค่าออกแบบ - ค่าปรับปรุง/ก่อสร้าง, ค่าควบคุมงานฯ	I-60-F-XXXXX.BM.1000	34,876,799.00	-	535,421.00	536,952.00	34,339,847.00	-	-	63,200.00	21,588,100.00	#VALUE!	21,679,100.00	12,660,747.00	
รวม	ค่าจัดหาโต๊ะและเก้าอี้	I-60-F-XXXXX.BM.2000	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	-	-	-	1,785,000.00	-	1,785,000.00	615,000.00	
รวม	ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ฯ	I-60-F-XXXXX.BM.4000	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
รวมงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เขต กฟผ.3 ปี 2560 - 2561			37,291,799.00	-	535,421.00	536,952.00	36,754,847.00	-	-	63,200.00	23,373,100.00	#VALUE!	23,464,100.00	13,290,747.00	

แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ของ กฟผ.3

สิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

ที่	สถานที่	รายการ	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน							
				ปี 2562 เป้าหมาย	ปี 2563	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบประมาณปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
										IR	GR	PO	PR
1	กฟย.อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขา ย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ I-60-F-TTMXX.S4.2001	4.400	2.170	-	1.790	0.380	40.68	82.49	-	-	-	-
2	กฟย.อ.สนม จ.สุรินทร์	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขา ย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ I-60-F-SRNXX.S4.2001	4.400	1.788	-	0.724	1.064	16.45	40.49	-	-	-	-
3	กฟย.อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ I-61-F-KKAXX.S4.2001	4.000	3.982	-	0.535	3.447	13.36	13.42	0.001	-	2.890	-
4	กฟย.อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ I-61-F-PUSXX.S4.2001	4.000	4.000	-	0.047	3.953	1.18	1.18	-	-	3.262	-
5	กฟย.อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ I-61-F-LHSXX.S4.2001	4.000	4.000	-	1.613	2.387	40.34	40.34	-	-	1.595	-
6	กฟย.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ I-62-F-NR2XX.S4.2001	4.000	4.000	-	-	4.000	0.00	0.00	-	-	-	-

แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ของ กฟผ.3

สิ่งก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

ที่	สถานที่	รายการ	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน							
				ปี 2562 เป้าหมาย	ปี 2563	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบประมาณปี 2562	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ เป้าหมายปี 2562	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
										IR	GR	PO	PR
7	กฟย.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ I-62-F-NOSXX.S4.2001	4.400	4.400	-	-	4.400	0.00	0.00	-	-	-	-
8	กฟย.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ I-62-F-NOTXX.S4.2001	4.400	3.836	0.564	-	3.836	0.00	0.00	-	-	-	-
9	กฟย.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ I-62-F-CYPXX.S4.2001	4.000	4.000	-	-	4.000	0.00	0.00	-	-	-	-
10	กฟย.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ I-62-F-BYIXX.S4.2001	4.000	3.836	0.564	-	3.836	0.00	0.00	-	-	-	-
11	กฟย.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ I-62-F-CURXX.S4.2001	4.000	2.970	1.030	-	2.970	0.00	0.00	-	-	-	-
12	กฟย.บ้านแพน จ.ชัยภูมิ	อาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ I-62-F-PKYXX.S4.2001	4.000	4.000	-	-	4.000	0.00	0.00	-	-	-	-
13	กฟจ.นม.3 (สุรนารี) จ.นครราชสีมา	อาคารสำนักงาน 3 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ I-62-F-NR3XX.S4.2001	25.000	11.200	13.800	-	11.200	0.00	0.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			74.600	54.182	15.958	4.709	49.473	6.31	8.69	0.001	-	7.747	-

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีฯ และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว
กฟผ.3 สถานะสะสมเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	กฟผ.3										
		ผูกพันก่อน ปี 2562	งบประมาณ ปี 2562	รวม ปี 2562	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ปี 2562	เบิกจ่าย สะสม	คงเหลือ จากงบปี 62	% การใช้เงิน เปรียบเทียบกับ รวมงบปี 2562	งานอยู่ระหว่างดำเนินการ			
									IR	GR	PO	PR
1	งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ดินสายส่งสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 (ชั่วคราว) - สถานีไฟฟ้า ห้วยทะเล จังหวัดนครราชสีมา เขต กฟผ.3 (I-59-F-POPXX.NM)	46.508	-	46.508	19.133	2.172	44.336	4.67	-	-	1.688	0.076
2	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว โคกกรวด2 จังหวัดนครราชสีมา (I-61-F-POPNE.KK)	4.118	-	4.118	4.118	1.647	2.471	40.00	-	-	-	-
3	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว นครราชสีมา7 จังหวัดนครราชสีมา (I-61-F-POPNE.N7)	10.204	-	10.204	10.204	2.452	7.752	24.03	0.028	0.028	0.284	0.284
	รวมงบประมาณงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีฯ (ข้อ 1-3)	60.829	-	60.829	33.455	6.271	54.558	10.31	0.028	0.028	1.972	0.360