

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2565  
ณ 31 มกราคม 2565

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                              | มติ ครม.            |                             | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                             | 1-31 มกราคม 2565 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |                 |       |                           | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย<br>12 เดือน |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                 | งบประมาณ<br>ปี 2565 | เป้าหมาย<br>เบิกจ่ายปี 2565 | งบประมาณ<br>ปี 2565               | เป้าหมาย<br>เบิกจ่ายปี 2565 | เป้าหมาย<br>เบิกจ่าย                           | จ่ายจริงปี 2565 |       | สูง (ต่ำ)<br>กว่าเป้าหมาย |                                       |  |
|                                                 |                     |                             |                                   |                             |                                                | วงเงิน          | %     |                           |                                       |  |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                    | 69,391.916          | 27,960.824                  | 71,415.643                        | 25,721.314                  | 730.844                                        | 669.766         | 91.6  | (61.078)                  | 2.6                                   |  |
| - รายปี                                         | 26,043.182          | 12,503.153                  | 26,126.631                        | 12,253.162                  | 499.334                                        | 347.720         | 69.6  | (151.614)                 | 2.8                                   |  |
| - ระยะยาว                                       | 42,991.241          | 15,324.964                  | 44,902.598                        | 13,390.199                  | 214.523                                        | 305.059         | 142.2 | 90.536                    | 2.3                                   |  |
| - สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 357.493             | 132.707                     | 386.414                           | 77.953                      | 16.987                                         | 16.987          | 100.0 | -                         | 21.8                                  |  |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                         | 79,988.148          | 18,077.006                  | 64,192.370                        | 20,316.516                  | 566.530                                        | 553.762         | 97.7  | (12.768)                  | 2.7                                   |  |
| รวมทั้งสิ้น                                     | 149,380.064         | 46,037.830                  | 135,608.013                       | 46,037.830                  | 1,297.374                                      | 1,223.528       | 94.3  | (73.846)                  | 2.7                                   |  |

หมายเหตุ

- 1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามลำดับ
- ☆ 2) มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามงบบุคลากรที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการบางรายการและแก้ไขเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการและเบิกจ่าย  
ทำให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท  
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการ ก

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2565

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                              | ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)                |                       |      |                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|
|                                                 | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1<br>(ม.ค.-มี.ค.) | จ่ายจริง (ม.ค.-มี.ค.) |      | สูง(ต่ำ) กว่า<br>เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1 |
|                                                 |                                      | วงเงิน                | %    |                                       |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                    | 4,243.633                            | 669.766               | 15.8 | (3,573.867)                           |
| - รายปี                                         | 2,392.424                            | 347.720               | 14.5 | (2,044.704)                           |
| - ระยะยาว                                       | 1,821.654                            | 305.059               | 16.7 | (1,516.595)                           |
| - สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 29.555                               | 16.987                | 57.5 | (12.568)                              |
| งบลงทุนที่เป็นโครงการ                           | 2,628.519                            | 553.762               | 21.1 | (2,074.757)                           |
| รวมทั้งสิ้น                                     | 6,872.152                            | 1,223.528             | 17.8 | (5,648.624)                           |





การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2565

ณ 31 มกราคม 2565

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                             | ผู้รับผิดชอบ     | มติ ครม.         |                         | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | 1-31 มกราคม 2565 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |                 |       |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                |                  | งบประมาณ ปี 2565 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565                  | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 | เป้าหมายเบิกจ่าย                               | จ่ายจริงปี 2565 |       | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                |                  |                  |                         |                                   |                         |                                                | วงเงิน          | %     |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                            |                  |                  |                         |                                   |                         |                                                |                 |       |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>                                |                  |                  |                         |                                   |                         |                                                |                 |       |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1. หมวดสิ่งก่อสร้าง</b>                                     |                  |                  |                         |                                   |                         |                                                |                 |       |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ           | ผรพ. กรพ. , ผจท. | 3,682.136        | 1,084.023               | 2,872.344                         | 1,090.000               | 12.941                                         | 17.244          | 133.3 | 4.303                  | 1.6                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 งานเสริมเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง    | ผมป. กมป.        | -                | -                       | 32.091                            | 27.968                  | -                                              | -               | -     | -                      | -                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ | ผจท.             | -                | -                       | 59.696                            | 26.1                    |                                                |                 |       |                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2565

ณ 31 มกราคม 2565

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ             | มติ ครม.         |                          | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                          | 1-31 มกราคม 2565 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |                 |             |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                   |                          | งบประมาณ ปี 2565 | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565                  | เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2565 | เป้าหมาย เบิกจ่าย                              | จ่ายจริงปี 2565 |             | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |                          |                                   |                          |                                                | วงเงิน          | %           |                        |                                    |  |
| 1.25 งานรื้อย้าย ปรับปรุง และก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (มติ 65) | ผบก.1 กจค.1(บก.1)        | 536.182          | 490.340                  | 536.182                           | 490.340                  | 0.500                                          |                 | -           | (0.500)                | -                                  |  |
| 1.26 งานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (มติ 65)                                                                                                                                                    | ผบก.1 กจค.2(บก.1) / ผจท. | 890.000          | 500.000                  | 890.000                           | 500.000                  | 21.000                                         |                 | -           | (21.000)               | -                                  |  |
| <b>รวมหมวดสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                        |                          | <b>7,952.604</b> | <b>4,409.018</b>         | <b>7,259.461</b>                  | <b>3,586.872</b>         | <b>169.761</b>                                 | <b>57.493</b>   | <b>33.9</b> | <b>(112.268)</b>       | <b>1.3</b>                         |  |
| <b>2. หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์</b>                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                          |                                   |                          |                                                |                 |             |                        |                                    |  |
| 2.1 งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด)                                                                                                                                                | ผจท. / ผมป. กมต.         |                  |                          |                                   |                          |                                                |                 |             |                        |                                    |  |

การ





การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2565

ณ 31 มกราคม 2565

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ    | มติ ครม.         |                         | ☆ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                         | 1-31 มกราคม 2565 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |                 |   |                        | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---|------------------------|------------------------------------|--|
|                                                                                                                         |                 | งบประมาณ ปี 2565 | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565                  | เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 | เป้าหมายเบิกจ่าย                               | จ่ายจริงปี 2565 |   | สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย |                                    |  |
|                                                                                                                         |                 |                  |                         |                                   |                         |                                                | วงเงิน          | % |                        |                                    |  |
| 59. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้า (มติ 65)                                                   | ฝปร. กอร.       | 437.817          | 175.127                 | 437.817                           | 175.127                 | -                                              |                 | - | -                      | -                                  |  |
| 60. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟผ. ปี 2565 (มติ 65)                                             | ฝสค.            | 781.828          | 102.816                 | 781.828                           | 136.616                 | -                                              |                 | - | -                      | -                                  |  |
| 61. แผนงาน Big Data Platform (มติ 65)                                                                                   | ฝพท. กฟผ.       | 120.000          | 12.000                  | 120.000                           | 12.000                  | -                                              |                 | - | -                      | -                                  |  |
| 62. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2565-2570 (มติ 65)                                                                             | รผก.(สอ) / กนก. | 1,141.486        | 132.170                 | 1,141.486                         | 76.698                  | -                                              |                 | - | -                      | -                                  |  |
| 63. แผนงานจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศด้านไฟฟ้าของ กฟผ. (มติ 65) | ฝพท.            | 4,998.470        | 495.656                 | 4,998.470                         | 495.656                 | -                                              |                 | - | -                      | -                                  |  |
| รวมแผนงานระยะยาว                                                                                                        |                 | 42,991.241       | 15,324.964              | 44,902.598                        | 13,                     |                                                |                 |   |                        |                                    |  |

การ

สรุปการใช้จ่ายเงินลงทุน ปี 2565  
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                              | มติ ครม.   |                 | ★ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง |                 | มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 (เทียบกับเป้าหมายเปลี่ยนแปลง) |                 |       | %จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย<br>12 เดือน | กุมภาพันธ์ 2565 |           |         |                           |           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------|-----------|
|                                                 | งบประมาณ   | เป้าหมาย        | งบประมาณ                          | เป้าหมาย        | เป้าหมาย                                             | จ่ายจริงปี 2565 |       | สูง (ต่ำ)<br>กว่าเป้าหมาย             | เป้าหมาย        | จ่ายจริง  |         | สูง (ต่ำ)<br>กว่าเป้าหมาย |           |
|                                                 | ปี 2565    | เบิกจ่ายปี 2565 | ปี 2565                           | เบิกจ่ายปี 2565 | เบิกจ่าย                                             | วงเงิน          | %     |                                       |                 | เบิกจ่าย  | วงเงิน  | %                         |           |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                    | 69,391.916 | 27,960.824      | 71,415.643                        | 25,721.314      | 2,123.139                                            | 1,451.302       | 68.4  | (671.837)                             | 5.6             | 1,392.295 | 781.536 | 56.1                      | (610.759) |
| - รายปี                                         | 26,043.182 | 12,503.153      | 26,126.631                        | 12,253.162      | 1,465.580                                            | 703.063         | 48.0  | (762.517)                             | 5.7             | 966.246   | 355.343 | 36.8                      | (610.903) |
| - ระยะยาว                                       | 42,991.241 | 15,324.964      | 44,902.598                        | 13,390.199      | 634.049                                              | 724.729         | 114.3 | 90.680                                | 5.4             | 419.526   | 419.670 | 100.0                     | 0.144     |
| - สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 357.493    | 132.707         | 386.414                           | 77.953          | 23.510                                               | 23.510          | 100.0 | -                                     | 30.2            | 6.523     | 6.523   | 100.0                     | -         |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                         | 79,988.148 | 18,077.006      | 64,192.370                        |                 |                                                      |                 |       |                                       |                 |           |         |                           |           |

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2565

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                              | ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)                |                      |      |                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|
|                                                 | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1<br>(ม.ค.-มี.ค.) | จ่ายจริง (ม.ค.-ก.พ.) |      | สูง(ต่ำ) กว่า<br>เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1 |
|                                                 |                                      | วงเงิน               | %    |                                       |
| งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ                       | 4,243.633                            | 1,451.302            | 34.2 | (2,792.331)                           |
| - รายปี                                         | 2,392.424                            | 703.063              | 29.4 | (1,689.361)                           |
| - ระยะยาว                                       | 1,821.654                            | 724.729              | 39.8 | (1,096.925)                           |
| - สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 29.555                               | 23.510               | 79.5 | (6.045)                               |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                         | 2,628.519                            | 1,464.860            | 55.7 | (1,163.659)                           |
| รวมทั้งสิ้น                                     | 6,872.152                            | 2,916.162            | 42.4 | (3,955.990)                           |



















เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินลงทุนรายไตรมาส ตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปี 2565

(ล้านบาท)

| แผนงาน/งาน/โครงการ                              | ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)                |                      |       |                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------|
|                                                 | เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1<br>(ม.ค.-มี.ค.) | จ่ายจริง (ม.ค.-ก.พ.) |       | สูง(ต่ำ) กว่า<br>เป้าหมาย<br>ไตรมาส 1 |
|                                                 |                                      | วงเงิน               | %     |                                       |
| งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ                    | 4,243.633                            | 3,415.344            | 80.5  | (828.289)                             |
| - รายปี                                         | 2,392.424                            | 1,795.182            | 75.0  | (597.242)                             |
| - ระยะยาว                                       | 1,821.654                            | 1,590.607            | 87.3  | (231.047)                             |
| - สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก | 29.555                               | 29.555               | 100.0 | -                                     |
| งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ                         | 2,628.519                            | 3,456.835            | 131.5 | 828.316                               |
| รวมทั้งสิ้น                                     | 6,872.152                            | 6,872.179            | 100.0 | 0.027                                 |



















































































































































































































